



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmarestre MARIA ANTONIA RESTREPO CAPERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-10:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 13725 de fecha 2025-08-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	333825	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	67.000.044,00	Valor Total Operaciones:	19.602.429,00			Valor Actual:	86.602.473,00	Saldo x Obligar:	86.602.473,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901446821	Razón Social:	Q&Q INGENIERIA S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	087000072451	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.8556418	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-11-07
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
911224 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	2025-12-01	67.000.044,00	19.602.429,00						
					Total:	67.000.044,00	19.602.429,00	86.602.473,00	86.602.473,00				
Objeto:	ADECUACIONES: REALIZAR ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE EVACUACIÓN HIDRAULICA, CAJAS, ALMACENAMIENTO, CANALES Y TUBERIAS DE LAS AGUAS LLUVIAS DE PLANTA PORCICOLA, EL ESTABLO Y ÁREAS ADYACENTES DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA. S/RAD 17-9-2025-023545.												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO						
36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-19	86.602.473,00	86.602.473,00	NINGUNO						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



QYQ INGENIERIA SAS
NIT 901.446.821-3
AV KEVIN ANGEL 38 199 ED URBAN
LOCAL 2
Tel: 3233266072
Manizales - Colombia
qyqingenieriasas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEQQ 100

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(000) 5461500
Dirección	CL 57 8 69	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 08:52
Expedición	16/12/2025, 15:24
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago correspondiente al ACTA 01 FINAL del contrato de obra CO1.PCCNTR.8556418, que tiene por objeto 17_ 9112_ 383 REALIZAR ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN HIDRAULICA, CAJAS, ALMACENAMIENTO, CANALES Y TUBERIAS DE LAS AGUAS LLUVIAS DE PLANTA PORCICOLA, EL ESTABLO Y ÁREAS ADYACENTES DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA.	1.00	66,130,224.00	66,758,461.13

Total items: 1

Valor en Letras:

Ochenta y seis millones quinientos noventa y siete mil quinientos veintiocho pesos m/cte con treinta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por \$ 86,597,528.33

Observaciones:

##\$36-02-00-017-911210;CO1.PCCNTR.8556418;lggonzalez@sena.edu.co##\$

Total Bruto	66,130,224.00
Administración 25.00%	16,532,556.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	3,306,511.20
IVA 19%	628,237.13
Total a Pagar	86,597,528.33

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086234677 aprobado en 20241227 prefijo FEQQ desde el número 82 al 1000 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 2%
CUFE: 1c964a6612859480b75ebfe2846709d74e3407286ea2ca3fce56f64cecb2ce0dcb187006a7fd8e54f714f1c8d9aa228

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1c964a6612859480b75ebfe2846709d74e3407286ea2ca3cfce56f64cecb2ce0dcb187006a7fd8e54f714f1c8d9aa228
Número de Factura: FEQQ-100
Fecha de Emisión: 16/12/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QYQ INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: QYQ INGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 901446821
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: AV KEVIN ANGEL 38 199 ED URBAN LOCAL 2
Teléfono / Móvil: 3233266072||
Correo: qyqingenieriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 0005461500
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Pago correspondiente al ACTA 01 FINAL del contrato de obra CO1.PCCNT R.8556418, que tiene por objeto 17_9112_383 REALIZAR ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN HIDRAULICA, CAJAS, ALMACENAMIENTO, CANALES Y TUBERIAS DE LAS AGUAS LLUVIAS DE PLANTA PORCICOLA, EL ESTABLO Y ÁREAS ADYACENTES DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA.	94	1,00	\$ 66.130.224,00	\$ 0,00	\$ 19.839.067,20	\$ 628.237,13	19.00			\$ 85.969.291,20

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: Contrato de Construcción de obra Civil

Notas Finales

##\$36-02-00-017-911210;CO1.PCCNTR.8556418;lggonzalez@sena.edu.co##\$

Datos Totales



Documento generado el:
16/12/2025 08:52:00
Documento validado por la
DIAN:
16/12/2025 15:24:31
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		66.130.224,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	19.839.067,20	
Total Bruto Factura		85.969.291,20
IVA	628.237,13	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		628.237,13
Total neto factura (=)		86.597.528,33
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 86.597.528,33

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764086234677 Rango desde: 82 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-27


PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

JESUS DAVID QUINTERO GARCIA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.053.817.082, en mi condición de representante legal de Q&Q INGENIERIA S.A.S identificada con el NIT 901.446.821-3 , bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Manizales, a los 16 días del mes de diciembre de 2025.



**JESUS DAVID QUINTERO GARCIA
REP. LEGAL Q&Q INGENIERIA S.A.S**



CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 02/12/2025


Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **QYQ INGENIERIA SAS** con **NIT 901.446.821-3** posee en el Banco Davivienda:


CUENTA DE AHORROS DAMAS


Número 087000072451


Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141223796089			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122379608 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 4 6 8 2 1		3		Impuestos y Aduanas de Manizales		1 0	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
Q&Q INGENIERIA S.A.S							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Caldas		Manizales		0 0 1	
41. Dirección principal		38 199 ED URBAN LOCAL 2					
42. Correo electrónico		qqfacturacion@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
		3 2 3 3 2 6 6 0 7 2		3 0 1 4 5 4 9 1 2 0			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 9 0		2 0 2 1 0 1 1 5		4 2 1 0		2 0 2 1 0 1 1 5	
				50. Código		51. Código	
				1 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre QUINTERO GARCIA JESUS DAVID			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141223796089			
 (415)7707212489984(8020) 000014122379608 9							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 4 6 8 2 1 3		3		Impuestos y Aduanas de Manizales		1 0	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número		1				1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1 0 1 1 5				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 2 1 0 1 2 0				1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 2 1 1 6 7 7				85. Extranjero	
78. Departamento		1 7				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 2 1 0 1 2 0				87. Extranjero privado	
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 1 0 1 1 5		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141223796089			
 (415)7707212489984(8020) 000014122379608 9							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 4 6 8 2 1		3		Impuestos y Aduanas de Manizales		1 0	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní				101. Número de identificación 1 0 5 3 8 1 7 0 8 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido QUINTERO				105. Segundo apellido GARCIA		106. Primer nombre JESUS	
107. Otros nombres DAVID							
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)				109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 1 2 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan				101. Número de identificación 1 3 5 2 0 8 4 9 7 7		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido SALAZAR				105. Segundo apellido HURTADO		106. Primer nombre BRENDA	
107. Otros nombres CATALINA							
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)				109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento				101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido				105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres							
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)				109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento				101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido				105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres							
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)				109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento				101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido				105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres							
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)				109. DV		110. Razón social representante legal	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141223796089			
 (415)7707212489984(8020) 000014122379608 9							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 4 6 8 2 1		3		Impuestos y Aduanas de Manizales		1 0	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 5 3 8 1 0 8 0 6		9		3 0 6 9 7 0 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	LEXUIS		GUTIERREZ		KATHERINE		PAOLA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 5 1 1 1 8					

		Código: GIL-F-029				
		Versión: 10				
<div>PROCESO</div> <div>GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA</div> <div>NOMBRE DEL FORMATO</div> <div>FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES</div> <div>CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN</div> <div> <div>Pública</div> <div>☒</div> <div>Pública Clasificada</div> <div>☐</div> <div>Pública Reservada</div> <div>☐</div> </div>						
FECHA DILIGENCIAMIENTO	18/12/2025					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8556418	FECHA SUSCRIPCIÓN 7/11/2025				
CONTRATO DERIVADO	NO APLICA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO NO APLICA				
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN 36-02-00-017-911210				
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S	NIT 901446821-3				
OBJETO:	17_9112_383 REALIZAR ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN HIDRAULICA, CAJAS, ALMACENAMIENTO, CANALES Y TUBERIAS DE LAS AGUAS LLUVIAS DE PLANTA PORCICOLA, EL ESTABLO Y ÁREAS ADYACENTES DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA.					
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/DportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9006166&isFromPublicArea=True&isModal=False					
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS DAVID QUINTERO GARCIA					
CONCEPTO DEL CONTRATO	ADECUACIONES					
ORDENADOR DEL GASTO	Carlos Alberto Ospina Rivera	CARGO SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO				
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	SUBDIRECCIÓN DE CENTRO	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA? NO				
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	Luis Gabriel Gonzalez Martines	APOYO SUPERVISIÓN Luis Stiven Gonzalez Zapata				
INTERVENTORIA	NO APLICA	CONTRATO No NO APLICA				
FECHA DE INICIO	12/11/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN 22/12/2025				
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS						
TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II				
ADICIÓN Y PRORROGA	28/11/2025	CO1.CTRMOD.21077627				
SE REALIZA ADICION Y PRORROGA SEGUN RECOMENDACION DEL SUPERVISOR CON LA APROBACION DEL ORDENADOR DE GASTO						
VALOR DEL CONTRATO						
CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
17_9112_383 REALIZAR ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN HIDRAULICA, CAJAS,	\$ 66.513.980,00	\$ 486.064,00	\$ 67.000.044,00	VALOR	PORCENTAJE (%)	\$ -
			\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 66.513.980,00	486.064	\$ 67.000.044,00	VALOR TOTAL ANTICIPO		\$ -
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
CO1.CTRMOD.21077627	\$ 19.460.220,00	\$ 142.209,00	\$ 19.602.429,00	\$ -	0,00%	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -
SUBTOTAL ADICIONES	\$ 19.460.220,00	142.209,00	\$ 19.602.429,00	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		\$ -
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES			\$ 86.602.473,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		\$ -
% AVANCE FINANCIERO	DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	\$ 628.273,00	VR TOTAL ANTICIPO		\$ -
		VALOR CONTRATO SIN IVA	\$ 85.974.200,00			\$ -
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO	\$ -	TOTAL AMORTIZADO		\$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	99,99%	SALDO EN TRAMITE DE PAGO	\$ 86.597.528,33	SALDO TRAMITE X AMORTIZAR		\$ -
SALDO POR PAGAR	0,01%	SALDO POR PAGAR	\$ 4.944,67	SALDO POR AMORTIZAR		\$ -

INFORMACION PRESUPUESTAL											
VIGENCIA	FECHA	Nº. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	12/11/2025	338825	C-3699-1300-15-531058-3699011-02	PROPIOS	\$ 86.602.473,00	\$ 86.597.528,33	100%	\$ 4.944,67	0%	RECUTADO	\$ 4.944,67
					\$ 0,00			\$ 0,00			\$ -
					\$ 0,00			\$ 0,00			\$ -
					\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00
TOTAL					\$ 86.602.473,00	\$ 86.597.528,33		\$ 4.944,67			
% EJECUCIÓN					100,00%		99,99%	0,01%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR						CUENTA CONTABLE AFECTAR	INFORMES EN TRAMITE DE PAGO										
CONCEPTO		DETALLE		DETALLE DE LA FACTURA			CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO					
PAGO TOTAL		17_9112_383 REALIZAR ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN HIDRAULICA, CAJAS, ALMACENAMIENTO, CANALES Y TUBERIAS DE LAS AGUAS LLUVIAS DE PLANTA PORCICOLA, EL ESTABLO Y ÁREAS ADYACENTES DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA.		VALOR ACTA 001	\$	66.130.224,00	161501001	17_9112_383 REALIZAR ADECU	85.969.291,20	\$	628.237,13	\$	86.597.528,33	99,99%	\$	0,00	
				VALOR ADMINISTRACION	25,00%	\$		16.532.556,00				\$	-	0,00%	\$	0,00	
FACTURA No.		FEQ0.100		UTILIDAD	5%	\$		3.306.511,20		0	0	\$	-	0,00%	\$	0,00	
TIPO DE PAGO		UNICO PAGO		IVA	19%	\$		628.237,13		0	0	\$	-	0,00%			
FECHA FACTURA		16/12/2025		SUBTOTAL SIN IVA		\$		85.969.291,20		0	0	\$	-	0,00%			
CONCEPTO DEL PAGO		PAGO TOTAL DEL CONTRATO		SUB TOTAL CON IVA		\$		86.597.528,33	VALOR EN TRAMITE DE PAGO				\$	86.597.528,33	99,99%	\$	0,00
				AMORTIZACION		0,0000%			TOTAL EJECUTADO			\$	86.597.528,33	100,00%	\$	0,00	
				TOTAL A PAGAR		\$		86.597.528,33	SALDO POR EJECUTAR				\$	4.944,67	0,01%		
		\$	-	0,00%	\$	-			\$	-	\$	-					0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO															
CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL - A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00		\$ -	\$ -	\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
				0,00%	\$ -	0,00%	0,00				\$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			\$ -	0,00%	\$ 0,00				\$ -	\$ -	\$ -				

MOBILIARIO			
NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
NO APLICA	NO APLICA		

[illegible]

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.		
FIRMAS:		FIRMAS:	
SUPERVISOR (NOMBRE)	Luis Gabriel Gonzalez Martines	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	Luis Stiven Gonzalez Zapata
CEDULA DE CIUDADANIA	16070422	CEDULA DE CIUDADANIA	1053834980
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINANCIERA (NOMBRE)		COORDINACION (NOMBRE)	
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	

<div><div><div>SENA</div><div>INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIÓN Y AUTOCENTRISMO</div></div></div>			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES											GIL-F-064 V-1		
			ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA													
CONTRATO		CONTRATISTA					FECHA ACTA DE OBRA					ACTA N°				
C01.PCCNTR.8556418		Q&Q INGENIERIA S.A.S					15 DE DICIEMBRE DE 2025					01				
OBJETO DEL CONTRATO		17_9112_383 REALIZAR ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN HIDRAULICA, CAJAS, ALMACENAMIENTO, CANALES Y TUBERIAS DE LAS AGUAS LLUVIAS DE PLANTA PORCICOLA, EL ESTABLO Y ÁREAS ADYACENTES DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA.					INTERVENTOR:									
							SUPERVISOR:		LUIS GABRIEL GONZALEZ MARTINEZ							
Plazo		Fecha de Inicio		Fecha de terminación			Valor ACTA				Valor final del contrato					
30 DÍAS + 10 DÍAS		12 DE NOVIEMBRE DE 2025		22 DE DICIEMBRE DE 2025			\$85.969.289,88				\$86.597.527,00					
Localización de la obra			Vigencia del contrato					Valor I.V.A. ACTA				Valor total I.V.A. contrato				
Valor Inicial del contrato		\$ 67.000.044,00		Valor anticipo N/A												
Valor adición		\$ 19.602.429,00														
Valor total		\$ 86.602.473,00														
PRESUPUESTO CONTRATADO				CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			VALOR ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	
PORCICOLA																
1,00	DEMOLICION DE CONCRETO HASTA 50 CMS DE ANCHO y Espesor hasta:30 CMS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGARES AUTORIZADOS)		M2	27,50	\$ 25.000,00	\$ 687.500,00	23,00	\$ 25.000,00	\$ 575.000,00	14,48	\$ 25.000,00	\$ 362.000,00	14,48	\$ 25.000,00	\$ 362.000,00	
2,00	TRAZADO SOBRE TERRENO		m2	27,50	\$ 3.000,00	\$ 82.500,00	23,00	\$ 3.000,00	\$ 69.000,00	14,48	\$ 3.000,00	\$ 43.440,00	14,48	\$ 3.000,00	\$ 43.440,00	
3,00	CORTE MECANIZADO DE CONCRETO 10MM (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN)		ml	110,00	\$ 10.000,00	\$ 1.100.000,00	80,00	\$ 10.000,00	\$ 800.000,00	70,90	\$ 10.000,00	\$ 709.000,00	70,90	\$ 10.000,00	\$ 709.000,00	
4,00	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGARES AUTORIZADOS)		M3	13,75	\$ 50.000,00	\$ 687.500,00	13,75	\$ 50.000,00	\$ 687.500,00	2,17	\$ 50.000,00	\$ 108.500,00	2,17	\$ 50.000,00	\$ 108.500,00	
5,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA TODAS LAS CONEXIONES ENTRE TUBOS Y CAJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)		ml	55,00	\$ 76.000,00	\$ 4.180.000,00	10,00	\$ 76.000,00	\$ 760.000,00	0,00	\$ 76.000,00	\$ -	0,00	\$ 76.000,00	\$ -	
6,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3500PSI INCLUYE DILATADORES Y SELLADOR SIKA JUNTAS PARA CONCRETOS ANTIGUOS ESPESOR HASTA 10 CM		M2	27,50	\$ 97.000,00	\$ 2.667.500,00	18,00	\$ 97.000,00	\$ 1.746.000,00	2,17	\$ 97.000,00	\$ 210.490,00	2,17	\$ 97.000,00	\$ 210.490,00	
7,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION 0.30*0.30*0.40 m.(INCLUYE, CONCRETO, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8" Y TAPA EN CONCRETO REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.) (INCLUYE CAÑUELA Y ACCESORIOS PARA CONECTAR CON LOS TUBOS)		unidad	8,00	\$ 320.000,00	\$ 2.560.000,00	0,00	\$ 320.000,00	\$ -	0,00	\$ 320.000,00	\$ -	0,00	\$ 320.000,00	\$ -	
8,00	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO 3000 PSI PARA PROTECCION DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACION: CONCRETO 40%, PIEDRA 60%		m3	3,20	\$ 520.000,00	\$ 1.664.000,00	3,00	\$ 520.000,00	\$ 1.560.000,00	2,40	\$ 520.000,00	\$ 1.248.000,00	2,40	\$ 520.000,00	\$ 1.248.000,00	

9,00	TUBERIA PVC 3" (INCLUYE CODOS, UNIONES), PARA EMPALMES BAJANTES A.L.L. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	16,00	\$ 32.000,00	\$ 512.000,00	0,00	\$ 32.000,00	\$ -	0,00	\$ 32.000,00	\$ -	0,00	\$ 32.000,00	\$ -
10,00	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN	M3	13,75	\$ 30.000,00	\$ 412.500,00	25,00	\$ 30.000,00	\$ 750.000,00	106,44	\$ 30.000,00	\$ 3.193.200,00	106,44	\$ 30.000,00	\$ 3.193.200,00
11,00	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL COMUN	M3	3,30	\$ 44.000,00	\$ 145.200,00	15,00	\$ 44.000,00	\$ 660.000,00	90,94	\$ 44.000,00	\$ 4.001.360,00	90,94	\$ 44.000,00	\$ 4.001.360,00
12,00	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	90,00	\$ 8.000,00	\$ 720.000,00	90,00	\$ 8.000,00	\$ 720.000,00	3,00	\$ 8.000,00	\$ 24.000,00	3,00	\$ 8.000,00	\$ 24.000,00
13,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PEÑA PARA CAMA TUBERIA ALCANTARILLADOS	M3	4,13	\$ 90.000,00	\$ 371.250,00	4,13	\$ 90.000,00	\$ 371.700,00	16,86	\$ 90.000,00	\$ 1.517.400,00	16,86	\$ 90.000,00	\$ 1.517.400,00
ESTABLO														
14,00	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	10,00	\$ 90.000,00	\$ 900.000,00	10,00	\$ 90.000,00	\$ 900.000,00	10,00	\$ 90.000,00	\$ 900.000,00	10,00	\$ 90.000,00	\$ 900.000,00
15,00	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	30,00	\$ 15.000,00	\$ 450.000,00	30,00	\$ 15.000,00	\$ 450.000,00	30,00	\$ 15.000,00	\$ 450.000,00	30,00	\$ 15.000,00	\$ 450.000,00
16,00	LIMPIEZA GENERAL CANALES EXISTENTES	ML	20,00	\$ 12.000,00	\$ 240.000,00	45,00	\$ 12.000,00	\$ 540.000,00	45,00	\$ 12.000,00	\$ 540.000,00	45,00	\$ 12.000,00	\$ 540.000,00
17,00	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	62,50	\$ 3.000,00	\$ 187.500,00	21,00	\$ 3.000,00	\$ 63.000,00	10,48	\$ 3.000,00	\$ 31.440,00	10,48	\$ 3.000,00	\$ 31.440,00
18,00	DEMOLICION DE CONCRETO HASTA 50 CMS DE ANCHO y Espesor hasta:30 CMS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGARES AUTORIZADOS)	M2	62,50	\$ 25.000,00	\$ 1.562.500,00	24,00	\$ 25.000,00	\$ 600.000,00	10,48	\$ 25.000,00	\$ 262.000,00	10,48	\$ 25.000,00	\$ 262.000,00
19,00	CORTE MECANIZADO DE CONCRETO 10MM (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN)	ML	250,00	\$ 10.000,00	\$ 2.500.000,00	62,00	\$ 10.000,00	\$ 620.000,00	50,80	\$ 10.000,00	\$ 508.000,00	50,80	\$ 10.000,00	\$ 508.000,00
20,00	TUBERIA PVC 3" (INCLUYE CODOS, UNIONES), PARA EMPALMES BAJANTES A.L.L. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	26,00	\$ 32.000,00	\$ 832.000,00	0,00	\$ 32.000,00	\$ -	0,00	\$ 32.000,00	\$ -	0,00	\$ 32.000,00	\$ -
21,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION 0.40*0.40*0.40 m.(INCLUYE, CONCRETO, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8" Y TAPA EN CONCRETO REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.)(INCLUYE CAÑUELA Y ACCESORIOS PARA CONECTAR CON LOS TUBOS)	UN	12,00	\$ 350.000,00	\$ 4.200.000,00	0,00	\$ 350.000,00	\$ -	0,00	\$ 350.000,00	\$ -	0,00	\$ 350.000,00	\$ -
22,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA TODAS LAS CONEXIONES ENTRE TUBOS Y CAJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	ml	125,00	\$ 76.000,00	\$ 9.500.000,00	40,00	\$ 76.000,00	\$ 3.040.000,00	50,00	\$ 76.000,00	\$ 3.800.000,00	50,00	\$ 76.000,00	\$ 3.800.000,00
23,00	SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUINES EN CONCRETO	m2	20,00	\$ 120.000,00	\$ 2.400.000,00	0,00	\$ 120.000,00	\$ -	0,00	\$ 120.000,00	\$ -	0,00	\$ 120.000,00	\$ -
24,00	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN	M3	31,75	\$ 30.000,00	\$ 952.500,00	241,20	\$ 30.000,00	\$ 7.236.000,00	230,36	\$ 30.000,00	\$ 6.910.800,00	230,36	\$ 30.000,00	\$ 6.910.800,00
25,00	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL COMUN	M3	12,10	\$ 44.000,00	\$ 532.400,00	37,50	\$ 44.000,00	\$ 1.650.000,00	66,91	\$ 44.000,00	\$ 2.944.040,00	66,91	\$ 44.000,00	\$ 2.944.040,00
26,00	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGARES AUTORIZADOS)	M3	31,75	\$ 50.000,00	\$ 1.587.500,00	31,75	\$ 50.000,00	\$ 1.587.500,00	1,18	\$ 50.000,00	\$ 59.000,00	1,18	\$ 50.000,00	\$ 59.000,00

27,00	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	120,00	\$ 8.000,00	\$ 960.000,00	120,00	\$ 8.000,00	\$ 960.000,00	2,00	\$ 8.000,00	\$ 16.000,00	2,00	\$ 8.000,00	\$ 16.000,00
28,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PEÑA PARA CAMA TUBERIA ALCANTARILLADOS	M3	9,38	\$ 90.000,00	\$ 843.750,00	9,38	\$ 90.000,00	\$ 844.200,00	8,84	\$ 90.000,00	\$ 795.600,00	8,84	\$ 90.000,00	\$ 795.600,00
29,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3500PSI INCLUYE DILATADORES Y SELLADOR SIKA JUNTAS PARA CONCRETOS ANTIGUOS ESPESOR HASTA 10 CM	M2	62,50	\$ 97.000,00	\$ 6.062.500,00	15,00	\$ 97.000,00	\$ 1.455.000,00	7,84	\$ 97.000,00	\$ 760.480,00	7,84	\$ 97.000,00	\$ 760.480,00
30,00	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO 3000 PSI PARA PROTECCION DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACION: CONCRETO 40%, PIEDRA 60%	M3	3,20	\$ 520.000,00	\$ 1.664.000,00	3,00	\$ 520.000,00	\$ 1.560.000,00	2,10	\$ 520.000,00	\$ 1.092.000,00	2,10	\$ 520.000,00	\$ 1.092.000,00
ÍTEMS NO PREVISTOS														
NP-01	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2				225,00	\$ 1.525,00	\$ 343.125,00	301,70	\$ 1.525,00	\$ 460.092,50	301,70	\$ 1.525,00	\$ 460.092,50
NP-02	DESCAPOTE MANUAL	M2				225,00	\$ 2.857,00	\$ 642.825,00	303,70	\$ 2.857,00	\$ 867.670,90	303,70	\$ 2.857,00	\$ 867.670,90
NP-03	CORTE, REMOCIÓN Y CICATRIZACIÓN DE RAICES MENORES	UN				15,00	\$ 28.583,00	\$ 428.745,00	40,00	\$ 28.583,00	\$ 1.143.320,00	40,00	\$ 28.583,00	\$ 1.143.320,00
NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 6" TIPO NOVAFORT O SIMILAR. (INCLUYE INSTALACIÓN, ACCESORIOS, NIVELACIÓN).	M				130,00	\$ 107.289,90	\$ 13.947.687,00	162,30	\$ 107.289,90	\$ 17.413.150,77	162,30	\$ 107.289,90	\$ 17.413.150,77
NP-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 0,6 *0,6 HASTA H 1 M. (INCLUYE, MARCO EN ANGULO METALICO Y TAPA REFORZADA, CAÑUELA Y ACCESORIOS PARA CONECTAR CON LOS TUBOS)	UN				5,00	\$ 1.022.728,05	\$ 5.113.640,00	3,00	\$ 1.022.728,05	\$ 3.068.184,15	3,00	\$ 1.022.728,05	\$ 3.068.184,15
NP-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0,8 *0,8 HASTA H 1 M. (INCLUYE, MARCO EN ANGULO METALICO Y TAPA REFORZADA, CAÑUELA Y ACCESORIOS PARA CONECTAR CON LOS TUBOS)	UN				4,00	\$ 1.221.306,05	\$ 4.885.224,00	2,00	\$ 1.221.306,05	\$ 2.442.612,10	2,00	\$ 1.221.306,05	\$ 2.442.612,10
NP-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 1 * 1 HASTA H 1 M. (INCLUYE, MARCO EN ANGULO METALICO Y TAPA REFORZADA, CAÑUELA Y ACCESORIOS PARA CONECTAR CON LOS TUBOS)	UN				4,00	\$ 1.671.523,98	\$ 6.686.096,00	3,00	\$ 1.671.523,98	\$ 5.014.571,93	3,00	\$ 1.671.523,98	\$ 5.014.571,93
NP-08	TUBERIA PVC 4" (INCLUYE CODOS, UNIONES), PARA EMPALMES BAJANTES A.LL.	M				30,00	\$ 46.828,75	\$ 1.404.862,00	59,70	\$ 46.828,75	\$ 2.795.676,14	59,70	\$ 46.828,75	\$ 2.795.676,14
NP-09	SUJECION TUBERIA DE 3" A 6" AEREA EN MURO H<4M (INCLUYE ACCESORIOS)	M				64,00	\$ 38.701,50	\$ 2.476.896,00	63,00	\$ 38.701,50	\$ 2.438.194,50	63,00	\$ 38.701,50	\$ 2.438.194,50
COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES					\$ 51.164.600,00			\$ 66.134.000,00			\$ 66.130.222,98			\$ 66.130.222,98
ADMINISTRACION				25%	\$ 12.791.150,00		25%	\$ 16.533.500,00		25%	\$ 16.532.555,75		25%	\$ 16.532.555,75
UTILIDAD				5%	\$ 2.558.230,00		5%	\$ 3.306.700,00		5%	\$ 3.306.511,15		5%	\$ 3.306.511,15
TOTAL A.U.				30%	\$ 15.349.380,00		30%	\$ 19.840.200,00		30%	\$ 19.839.066,90		30%	\$ 19.839.066,90
IVA (%) SOBRE UTILIDAD				19%	\$ 486.064,00		19%	\$ 628.273,00		19%	\$ 628.237,12		19%	\$ 628.237,12
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS					\$ 67.000.044,00			\$ 86.602.473,00			\$ 86.597.527,00			\$ 86.597.527,00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R ANTICIPO:

N/A

% ANTICIPO :

N/ANO.

DESCRIPCIÓN

FECHA DE**VALOR FACTURADO**

% PAGAD

AMORTIZACIÓN	
--------------	--

SALDO POR AMORTIZAR	
----------------------------	--

VALOR NETO A PAGAR

	SALDO POR PAGAR
--	------------------------

	% PAGADO ACUMULADO
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

Aprobó:

Visto Bueno:



JESUS DAVID QUINTERO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



LUIS GABRIEL GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

AIRFREIGHT OFFER

NOMBRE**DIRECTOR DE OBRA****NOMBRE**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE**COORDINADOR**

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e) Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.