

ALCALDÍA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018

Estado Vigente

Versión 05

ACTA N°3 - FINAL

FECHA19/12/2025

CONTRATO N°2504080591

OBJETOMODERNIZACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO EN SUS COMPONENTES PEATONALES Y VEHICULARES

FECHA DE INICIO21/04/2025

FECHA DE TERMINACION INICIAL20/07/2025

PLAZO (MESES O DÍAS)3 MESES

VALOR\$100.000.000,00

FORMA DE PAGOACTAS PARCIALES

PRORROGA NO.1DESDE EL 20 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2025

PRORROGA NO.2DESDE EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 20 EL 6 DE DICIEMBRE DE 2025

SUSPENSIONESSUSPENSION NO. 1: DESDE EL 20/08/2025 HASTA EL 22/10/2025

ADICIONES\$15.000.000,00

VALOR ANTICIPON/A

CONTRATISTAJGB PROYECT PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR Y/O INTERVENTORARLEX QUINTERO VASQUEZ

TIPO DE OBRA

VIAS

PARQUES

OTROS

EDUCACION

ACCION COMUNAL

CUALES

SANEAMIENTO

ESTABILIDAD

OBSERVACIONES

SEMAFORIZACION

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)

MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta No.3

ACUMULADO CONTRACTUAL

% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UND

CANT.

VALOR UNIT.

VALOR PARCIAL

CANT.

+

-

CANT.

VALOR PARCIAL

CANT.

VALOR PARCIAL

CANT.

VALOR PARCIAL

CANT.

VALOR PARCIAL

% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM

DEMARCAACIONES VIALES Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1

Suministro e instalación de semáforos peatonales con contador descendente en los dos colores en una unidad

Und.

1,00

\$ 5.631.513

\$ 5.631.513

9,00

1,00

10,00

\$ 56.315.130

1

\$ 5.631.513

10,00

\$ 56.315.130

100,00%

2

Suministro e instalación de contadores regresivos para semáforos de 300 ml

Und.

1,00

\$ 4.818.899

\$ 4.818.899

9,00

0,00

9,00

\$ 43.370.091

1

\$ 4.818.899

9,00

\$ 43.370.091

100,00%

3

Suministro e instalación de contadores regresivos para semáforos de 200 ml

Und.

1,00

\$ 1.855.087

\$ 1.855.087

3,00

5,00

8,00

\$ 14.840.696

8

\$ 14.840.696

8,00

\$ 14.840.696

100,00%

TOTAL

\$ 100.000.000

\$ 114.525.917

\$ 25.291.108

\$ 114.525.917

100,00%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO

RESUMEN DEL ANTICIPO

VALOR DEL CONTRATO\$100.000.000

VALOR ANTICIPO

VALOR ACTAS ANTERIORES\$89.234.809

AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES

VALOR PRESENTE ACTA\$25.291.108

AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA

SALDO POR EJECUTAR\$474.083

SALDO POR AMORTIZAR

VALOR ADICIONES\$15.000.000

SUMAS IGUALES\$115.000.000

SUMAS IGUALES


VALOR PRESENTE ACTA\$25.291.108

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR A PAGAR\$25.291.108

VALOR A PAGAR EN LETRASVEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.




FIRMA

NOMBRE: JGB PROYECT PROYECTOS Y SUMINISTROS SAS

NIT: 900633147-5

CONTRATISTA



FIRMA

NOMBRE: ARLEX QUINTERO VASQUEZ

C.C. 1053764855

SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 6879700, a la línea gratuita 018000595886 o por medio de la página web www.manizales.gov.co