



PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: FOR-10-PRO-GC-02

Versión: 02

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

Fecha: 02/12/2020

Página: 1 de 3

ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA EJECUTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES URBANOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE

No Contrato y Fecha

CONTRATO 2108 DEL 07 DE JULIO DEL 2025

No Proceso secop II

No. PROCESO EN SECOP II AI-MC-1098 2025

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL PUENTES IBAGUE 2025

SUPERVISION:

Secretaria de Infraestructura (FREDY RINCON)

V/r inicial contratado	\$ 113.184.333,88
V/r adición	\$ 38.000.000,00
V/r total del contrato	\$ 151.184.333,88
V/r Mayor obra	N/A
V/r Anticipo	N/A
Fecha de inicio	24/07/2025
Prorroga	30 días
Fecha de vencimiento actual	23/11/2025

ACTA No. 2

Hoja No. 1 de 3

Fecha del Acta

23/11/2025

CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No 3					ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO		SALDO A EJECUTAR	
DESCRIPCION	UN	Cantidad	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL
PRELIMINARES												
1.2 CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	ML	0.00	\$ 27,373	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.4 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL	M2	0.00	\$ 6,042	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.5.1 ALQUILER TORRE DE ANDAMIO CERTIFICADO NIVEL DE 2 A 4 MTS	DIA	11.00	\$ 365,163	\$ 4,236,793.85	0.00	\$ -	11.00	\$ 4,236,794	11.00	\$ 4,236,794	0.00	\$ -
1.5.2 DEMOLICION DE ANDEN E-12 CM	M2	27.28	\$ 24,176.92	\$ 659,546.46	10.00	\$ 241,769	17.28	\$ 417,777	27.28	\$ 659,546	0.00	\$ -
1.7 CARGUE A MAQUINA, GRUA TELESCOPICA PH CAPACIDAD DE CARGA 10 TON	KG	4180.43	\$ 2,820.00	\$ 11,788,798.50	4180.43	\$ 11,788,799	0.00	\$ -	4180.43	\$ 11,788,799	0.00	\$ -
1.8 EXCAVACION MECANICA, INCLUYE RETIRO DE SOBANTES HASTA 5 KM	M3	0.00	\$ 33,975.38	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
DESMONTE APARATOS Y DEMOLICION												
2.6.1 RELLENO AGREGADO EN MATERIAL TIPO RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	48.00	\$ 112,107	\$ 5,381,132.31	48.00	\$ 5,381,132	0.00	\$ -	48.00	\$ 5,381,132	0.00	\$ -
DESMONTE APARATOS Y DEMOLICION												
3.2 DESMONTE DE BARANDA EN ACERO	ML	135.85	\$ 15,046	\$ 2,044,020.00	47.70	\$ 717,702	88.15	\$ 1,326,318	135.85	\$ 2,044,020	0.00	\$ -
RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE ESTRUCTURA FIBRA DE PUENTES												
5.2.1 LIMPEZA DE CORROSION DE CARPINTERIA METALICA	ML	472.74	\$ 7,621	\$ 3,602,642.45	220.00	\$ 1,676,569	252.74	\$ 1,926,073	472.74	\$ 3,602,642	0.00	\$ -
5.3 LAVADO A PRESION CON HIDROLAVADORA (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS)	M2	0.00	\$ 8,701	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.6 SUMINISTRO E INSTALACION OSAGIONES CON MALLA 2"X1" CALIBRE 12	M3	22.00	\$ 292,273	\$ 6,430,007.89	22.00	\$ 6,430,008	0.00	\$ -	22.00	\$ 6,430,008	0.00	\$ -
CONCRETOS, SUPERFICIES, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS												
6.3 ANDEN EN CONCRETO E-10CM 3000PSI	M2	10.00	\$ 89,968	\$ 899,684.62	10.00	\$ 899,685	0.00	\$ -	10.00	\$ 899,685	0.00	\$ -
DEMARCAACION Y PROTECCION VIAL Y PEATONAL - PINTURA ESTRUCTURA METALICA												
7.4.2 PINTURA EPÓXICA SOBRE BARANDA GALVANIZADA DE 2 - 4 PULG	ML	894.83	\$ 22,910	\$ 20,500,555.79	143.10	\$ 3,278,421	295.10	\$ 6,760,732	438.20	\$ 10,039,153	856.63	\$ 10,461,403
7.4.3 PINTURA SOBRE BARANDA 3 LINEAS DE TUBERIA 2.5 PULG	ML	56.95	\$ 44,000	\$ 2,505,800.00	0.00	\$ -	56.95	\$ 2,505,800	56.95	\$ 2,505,800	0.00	\$ -
REPARACION ESTRUCTURA METALICA												
9.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL 75X75 3 MM PARA ESTRUCTURA EN ACERO INCLUYE PAALES Y SOLDADURA	ML	0.00	\$ 268,181	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.3 BARANDA PEATONAL SENCILLA H= 1 MT	ML	25.40	\$ 99,613	\$ 2,530,172.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	25.40	\$ 2,530,172



PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: FOR-10-PRO-GC-02

Versión: 02

Fecha: 02/12/2020

Página: 2 de 3

ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA EJECUTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES URBANOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE

No Contrato y Fecha: CONTRATO 2198 DEL 07 DE JULIO DEL 2025

No Proceso secop II: No. PROCESO EN SECOP II AL-MC-1908-2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL Puentes IBAGUE 2025

SUPERVISION: Secretaria de Infraestructura (FREDY RINCON)

V/r inicial contratado \$ 113.164.333,86

V/r adición \$ 55.000.000,00

V/r total del contrato \$ 168.164.333,86

V/r Mayor obra N/A

V/r Anticipos N/A

Fecha de inicio 24/07/2020

Prorroga 30 días

Fecha de vencimiento actual 23/11/2025

ACTA No. 2

Hoja No. 2 de 3

Fecha del Acta

23/11/2025

CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No 3

ACTA PARCIAL No 1

ACTA PARCIAL No 2

ACUMULADO

SALDO A EJECUTAR

	DESCRIPCION	UN	Cantidad	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA GALVANIZADA DE 4,5 PULG INCLUYE SOLDADURA	ML	0.00	\$ 201,508	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.1.2	BARANDA PEATONAL SENCILLA H. 1 MT, INCLUYE 4 LINEAS DE TUBERIA DE TUBERIA DE 2 PULG	ML	0.00	\$ 154,058	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
SISTEMAS DE DRENAJE													
10.2.1	FILTRO FRANCES (INCLUYE TUBERIA DE DRENAJE 6")	ML	0.00	\$ 211,166	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
10.2.2	GEOTEXTIL 2500 NT	M2	20.00	\$ 11,452	\$ 229,046.15	20.00	\$ 229,046	0.00	\$ -	20.00	\$ 229,046	0.00	\$ -
ITEMS NO PREVISTOS													
NP-01	CERRAMIENTO EN TEMA DE ZINC	M2	50.23	\$ 41,585	\$ 2,088,891.69	42.84	\$ 1,781,496	7.39	\$ 307,395	50.23	\$ 2,088,892	0.00	\$ -
NP-02	DESAMONTE DE LAMINA ALFAJOR EXISTENTE	M2	49.14	\$ 54,540	\$ 2,689,528.74	49.14	\$ 2,689,529	0.00	\$ -	49.14	\$ 2,689,529	0.00	\$ -
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PROVISIONAL DE SOPORTE PARA MANTENIMIENTO INFERIOR DEL PUENTE (ELEVADO)	GLB	1.00	\$ 10,937,339	\$ 10,937,338.80	1.00	\$ 10,937,339	0.00	\$ -	1.00	\$ 10,937,339	0.00	\$ -
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ALFAJOR DE 3MM (INCLUYE ANTICORROSION Y PINTURA)	M2	66.42	\$ 343,614	\$ 22,822,862.47	49.14	\$ 16,885,207	17.28	\$ 5,937,655	66.42	\$ 22,822,862	0.00	\$ -
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA DE 4 PULG- 6MM INCLUYE SOLDADURA (ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL PUENTE)	ML	27.18	\$ 205,630	\$ 5,589,029.92	27.18	\$ 5,589,030	0.00	\$ -	27.18	\$ 5,589,030	0.00	\$ -
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA DE 1 1/2 PULG INCLUYE SOLDADURA (BARANDA DEL PUENTE)	ML	53.88	\$ 100,797	\$ 5,430,956.27	0.00	\$ -	53.88	\$ 5,430,956	53.88	\$ 5,430,956	0.00	\$ -
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA CON TUBERIA DE 2" PARA ESCALERA (INCLUYE PINTURA)	ML	9.54	\$ 215,947	\$ 2,060,137.67	0.00	\$ -	9.54	\$ 2,060,138	9.54	\$ 2,060,138	0.00	\$ -
NP-08	SUMINISTRO DE CONCRETO CICLOPEO F= 21MPA	M3	1.00	\$ 381,516	\$ 381,516.00	1.00	\$ 381,516	0.00	\$ -	1.00	\$ 381,516	0.00	\$ -
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	2.42	\$ 492,679	\$ 1,194,421.41	2.42	\$ 1,194,421	0.00	\$ -	2.42	\$ 1,194,421	0.00	\$ -
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO PARA GAVIONES EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	2.24	\$ 553,898	\$ 1,240,731.37	2.24	\$ 1,240,731	0.00	\$ -	2.24	\$ 1,240,731	0.00	\$ -
3.09	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN O A 2 MTS.	M3	24.00	\$ 32,934	\$ 790,176.00	24.00	\$ 790,176	0.00	\$ -	24.00	\$ 790,176	0.00	\$ -
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ESTRUCTURAL 80 X 40 3MM (ESTRUCTURA DEL PISO)	ML	41.28	\$ 180,212	\$ 7,439,164.40	0.00	\$ -	41.28	\$ 7,439,164	41.28	\$ 7,439,164	0.00	\$ -

 <p>Alcaldía de Ibagué Nº. 800113387-7</p>	<p align="center">PROCESO: GESTION CONTRACTUAL</p>								<p>Código: FOR-10-PRO-GC-02</p>		
									<p>Versión: 02</p>		
	<p align="center">FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA</p>								<p>Fecha: 02/12/2020</p>		
									<p>Página: 3 de 3</p>		
<p align="center">ALCALDIA DE IBAGUE SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES URBANOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE</p>								<p>V/r Inicial contratado \$ 113,184,333.86</p>		<p align="center">ACTA No. 2</p>
	<p>No Contrato y Fecha: CONTRATO 2198 DEL 07 DE JULIO DEL 2025</p>								<p>V/r Adicion \$ 55,000,000.00</p>		
	<p>No Proceso secop II: No. PROCESO EN SECOP II AI-MC-1998-2025</p>								<p>V/r total del contrato \$ 168,184,333.86</p>		
	<p>CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES IBAGUE 2025</p>								<p>V/r Mayor obra N/A</p>		
	<p>SUPERVISION: Secretaria de Infraestructura (FREDY RINCON)</p>								<p>V/r Anticipo: N/A</p>		
								<p>Fecha de inicio: 24/07/2025</p>		<p>Hoja No. 3 de 3</p>	
								<p>Prorroga: 30 días</p>		<p>Fecha del Acta: 23/11/2025</p>	
								<p>Fecha de vencimiento actual: 23/11/2025</p>			

CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No 3					ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACUMULADO		SALDO A EJECUTAR	
DESCRIPCION	UN	Cantidad	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL
NP-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO 1 1/2" X 3/16 (ESTRUCTURA DEL PISO)	ML	36.12	\$ 51.329	\$ 1,853,999.87	0.00	\$	36.12	\$ 1,854,000	36.12	\$ 1,854,000	0.00	\$
NP-14 REPOSICION DE TUBERIA DEL ARCO (80 X 75 MM 3mm)	ML	16.58	\$ 244.536	\$ 4,054,409.94	0.00	\$	16.58	\$ 4,054,410	16.58	\$ 4,054,410	0.00	\$
				\$ 129,372,564.51		\$ 72,123,775.96		\$ 44,257,213.18		\$ 116,380,989.14		\$ 12,891,575.37
COSTOS INDIRECTOS				\$ 129,372,564.51		\$ 72,123,775.96		\$ 44,257,213.18		\$ 116,380,989.14		\$ 12,891,575.37
ADMINISTRACION 25.00%				\$ 32,843,141.13		\$ 18,030,943.99		\$ 11,064,304.29		\$ 25,095,247.29		\$ 3,247,893.84
IMPREVISTOS 3.00%				\$ 3,881,176.94		\$ 2,153,713.28		\$ 1,327,716.40		\$ 3,491,479.67		\$ 389,247.26
UTILIDAD 2.00%				\$ 2,587,451.29		\$ 1,442,475.52		\$ 883,144.28		\$ 2,327,619.78		\$ 259,831.51
TOTAL APU 80.00%				\$ 38,811,769.35		\$ 21,637,182.79		\$ 13,277,163.95		\$ 34,914,296.74		\$ 3,897,472.61
			100%	\$ 168,184,333.86	55.75%	\$ 93,760,908.73	34.21%	\$ 57,534,577.13	99.96%	\$ 151,295,285.89	10.04%	\$ 16,889,047.98

ESTADO DEL CONTRATO		
V/R CONTRATO	\$	113,184,333.86
V/R ADICIONAL	\$	55,000,000.00
V/R TOTAL DEL CONTRATO	\$	168,184,333.86
VALOR ACTA PARCIAL No 1	\$	93,760,908.73
VALOR ACTA PARCIAL No 2 (PRESENTE ACTA)	\$	57,534,577.13
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	N/A	
SALDO POR EJECUTAR	\$	16,889,047.98
SUMAS IGUALES	\$	168,184,333.86

VALOR NETO A CANCELAR		
VALOR TOTAL ACTA	\$	57,534,577.13
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	N/A	
VALOR NETO	\$	57,534,577.13
AJUSTE AL PESO	\$	57,534,577.13
VALOR NETO	\$	57,534,577.13

ESTADO ANTICIPO		
V/R ANTICIPO CONCEDIDO	N/A	N/A
V/R AMORTIZACION ACTA PARCIAL	N/A	
V/R AMORTIZACION ACTA FINAL	N/A	
SALDO POR AMORTIZAR	N/A	N/A


R.L. UNION TEMPORAL PUENTES IBAGUE 2025
MARYAN STEFANNY VALENCIA RUBIO
CONTRATISTA


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FREDY ANDRES RINCON POLANIA
Director operativo- Supervisor

Ve Bo. APOYO DE SUPERVISION


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MARCO PATHEUS SAAVEDRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA