

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 1 de 42		

INFORME FINAL DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

INTERVENTOR:

MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
INGENIERO CIVIL
MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL CON ENFASIS EN RECURSOS HIDRAULICOS Y
MEDIO AMBIENTE
ESPECIALISTA EN FINANZAS PUBLICAS

PRESENTADO A:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNIN BARBACOAS MAGUI PAYAN
JHON ALEXANDER VELASCO L.
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
SAN JUAN DE PASTO
OCTUBRE - 2025

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 2 de 42		

CUADRO CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	ELABORADO POR	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	APROBADO POR
0.0	Diego Aarón Rodríguez Cumplido Ingeniero Civil Apoyo Profesional	28/11/2024	Documento Preliminar	Director de Interventoría
0.1	Manuel Alejandro Grimaldos Mojica Ingeniero Civil Interventor	20/12/2024	Documento Preliminar	Director de Interventoría
0.2	Manuel Alejandro Grimaldos Mojica Ingeniero Civil Interventor	20/12/2024	Documento Final Presentado a UNAEJBMP	Director de Interventoría
0.3	Manuel Alejandro Grimaldos Mojica Ingeniero Civil Interventor	15/10/2025	Documento Final Presentado a UNAEJBMP	Director de Interventoría
0.4	Manuel Alejandro Grimaldos Mojica Ingeniero Civil Interventor	15/10/2025	Documento Final Presentado a UNAEJBMP	Director de Interventoría

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 3 de 42		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. ALCANCE	7
3. OBJETIVOS.....	8
3.1. OBJETIVO GENERAL.....	8
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	8
4. BALANCE Y ESTADO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS	9
4.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.....	9
4.2. PLAZO, PRÓRROGAS, SUSPENSIÓN, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN EN SUS DIFERENTES FASES	10
4.3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y ADICIONES	10
4.4. GARANTÍAS, CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN Y VIGENCIAS	11
4.5. COPIA DE LAS ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERÍODO, JUNTO CON SUS SOPORTES	11
5. INFORMACIÓN TÉCNICA.....	12
5.1. PERSONAL DE INTERVENTORÍA	12
5.1.1. Director de interventoría	12
5.1.2. Especialista geotecnia.....	13
5.1.3. Especialista hidráulico.....	13
5.1.4. Especialista de estructuras	14
5.2. PERSONAL DE CONSULTORÍA	14
5.2.1. Director de consultoría.....	14
5.2.2. Especialista geotecnia	15
5.2.3. Especialista hidráulico	15
5.2.4. Especialista estructural	16
5.2.5. Coordinador geológico	16
5.2.6. Coordinador de presupuesto	17
5.2.7. Especialista BIM	17
5.2.8. Profesional de apoyo	18
5.2.9. Profesional formulación de proyectos	18
5.2.10. Profesional en gestión del riesgo.....	19
5.2.11. Ingeniero de materiales	19
5.2.12. Coordinador ambiental.....	20

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 4 de 42		

6. PRODUCTOS ENTREGADOS Y PORCENTAJE DE APROBACIÓN	21
6.1. VOLUMEN I ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA.....	22
6.2. VOLUMEN II ESTUDIO DE GEOLOGÍA	22
6.3. VOLUMEN III ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y SOCAVACIÓN	22
6.4. VOLUMEN IV ESTUDIO DE GEOTECNIA.....	23
6.5. VOLUMEN V ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO	23
6.6. VOLUMEN VI ESTRUCTURAS.....	24
6.7. VOLUMEN VII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	24
6.8. VOLUMEN VIII PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.....	24
6.9. OTROS (MGA Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESTRICCIONES)	25
7. REVISIÓN LEGAL DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	26
7.1. DIRECTOR DE CONSULTORÍA	26
7.2. ESPECIALISTA GEOTECNIA.....	27
7.3. ESPECIALISTA HIDRÁULICO	27
7.4. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.....	28
7.5. COORDINADOR GEOLÓGICO	28
7.6. COORDINADOR DE PRESUPUESTO.....	29
7.7. ESPECIALISTA BIM	29
7.8. PROFESIONAL DE APOYO	30
7.9. PROFESIONAL FORMULACIÓN DE PROYECTOS.....	30
7.10. PROFESIONAL EN GESTIÓN DEL RIESGO	31
7.11. INGENIERO DE MATERIALES	31
7.12. COORDINADOR AMBIENTAL	32
7.13. ESPECIALISTA EN VIAS	32
8. CONCLUSIONES	34
8.1. PORCENTAJE DE AVANCE	34
9. RELACIÓN DE OFICIOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA.....	35
10. ANEXOS.....	42

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 5 de 42		

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Detalles del Contrato	9
Tabla 2. Plazo, prórrogas, suspensiones, ampliaciones de suspensión y reiniciación en sus diferentes fases	10
Tabla 3. Valor inicial del contrato y adiciones.....	10
Tabla 4. Garantías, certificados de modificación y vigencias	11
Tabla 5. Copia de las actas suscritas durante el período, junto con sus soportes.....	11
Tabla 6. Porcentaje de avance de los productos.....	34
Tabla 7. Relación de Oficios remitidos por la interventoría	35

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 6 de 42		

1. INTRODUCCIÓN

El corredor vial Magüi – Barbacoas (Nariño), que será desarrollado en este proyecto, tiene aproximadamente 16 kilómetros de longitud. De estos, alrededor de 15 kilómetros serán intervenidos, mientras que 1 kilómetro está en proceso de viabilizara ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del municipio de Magüi. El acceso al municipio de Barbacoas se realiza a través de la troncal Pasto – Tumaco, conocida como Ruta 10, en el tramo Tumaco - Junín. Desde allí, se recorren 10 km por carretera secundaria pavimentada y 45 km por carretera destapada en malas condiciones. El municipio de Magüi está al norte de Barbacoas, y el sector vial Barbacoas – Magüi, una vía de tercer orden, pertenece a la red vial terciaria del INVIAS con código MANVIAL 02002. La vía de acceso se encuentra en muy malas condiciones y el cruce del río Telembí se realiza mediante un ferri, debido a la ausencia de un puente que permita el paso terrestre.

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 7 de 42		

2. ALCANCE

Presentar el informe final de ejecución del Contrato de Consultoría GN3886- 2023 cuyo objeto es [“ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO”], poniendo especial énfasis en los resultados obtenidos hasta el momento.

Se presentarán los principales hallazgos y conclusiones derivados de las actividades realizadas, así como las recomendaciones pertinentes para optimizar la ejecución de las tareas pendientes y asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 8 de 42		

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar de manera exhaustiva los resultados obtenidos en la ejecución del Contrato de Consultoría GN3886-2023, "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO" con el fin de evaluar el avance en la actualización y complementación de la ingeniería de detalle para la construcción del Puente sobre el Río Telembí.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evaluar el cumplimiento del alcance y analizar si las actividades realizadas se ajustan al alcance definido en el contrato de consultoría, identificando posibles omisiones o desviaciones.
- Valorar la calidad de los entregables, evaluando la calidad técnica y funcional de los productos entregados por el consultor, comparándolos con los estándares establecidos y los requerimientos del cliente.
- Identificar riesgos y proponer medidas correctivas: Detectar los posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo de la consultoría y proponer medidas para mitigarlos, asegurando así el cumplimiento de los plazos y el presupuesto establecidos.

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 9 de 42		

4. BALANCE Y ESTADO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

4.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

El 20 de noviembre de 2023 se suscribió el Contrato de Consultoría GN3886-2023 cuyo objeto es "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO", en los términos y características descritas a continuación:

Tabla 1 Detalles del Contrato

MODALIDAD DE CONTRATACION	CONCURSO DE MERITOS
No. DE PROCESO	GN3886-2023
FECHA DEL CONTRTO	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. DE CONTRATO	GN3886-2023
OBJETO	"LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION A FASE III O INGENIERIA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES PUENTE TELEMBI
CONSTRATANTE	GOBERNACION DE NARIÑO (UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA PROYECTOS DE CONECTIVIDAD JUNIN BARBACOAS MAGUI PAYAN)
VALOR INICIAL CONTRATO CONSULTORIA	TRESCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 301.272.300,00)
PLAZO EJECUCION INICIAL	CINCO (05) MESES
FECHA INICIO DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DE 2024
TERMINACION CONTRATO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
INTERVENTORIA	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
No. DE CONTRATO	GN3886-2023
FECHA INICIO DEL CONTRATO	09 DE ABRIL DE 2024
TERMINACION CONTRATO	08 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL CONTRATO INTERVENTORIA	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 29.411.621,50)
ADICION CONTRATO CONSULTORIA	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 148.722.379,00)
ADICION CONTRATO DE INTERVENTORIA	SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 7.981.206,08)
NUEVA TERMINACION CONSULTORIA SEGÚN MODIFICATORIO 003	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUEVA TERMINACION INTERVENTORIA SEGÚN MODIFICATORIO 002	26 DE NOVIEMBRE DE 2024

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 10 de 42		

4.2. PLAZO, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN EN SUS DIFERENTES FASES

Tabla 2. Plazo, prórrogas, suspensiones, ampliaciones de suspensión y reiniciación en sus diferentes fases

CONSULTORÍA		INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	PLAZO	DESCRIPCIÓN	PLAZO
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cinco (05) meses a partir del 09 de abril de 2024	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cinco (05) meses a partir del 09 de abril de 2024
MODIFICATORIO 001 (25 de julio de 2024)	Adición en tiempo de un (01) mes y catorce (14) días	MODIFICATORIO 001 (25 de julio de 2024)	Adición en tiempo de un (01) mes y catorce (14) días
MODIFICATORIO 002 (22 de octubre de 2024)	Adición en tiempo de treinta y cinco (35) días calendario	MODIFICATORIO 002 (22 de octubre de 2024)	Adición en tiempo de treinta y cinco (35) días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024

4.3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y ADICIONES

Tabla 3. Valor inicial del contrato y adiciones

CONSULTORÍA		INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	PLAZO	DESCRIPCIÓN	PLAZO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 301.272.300,00)	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CONCO CENTAVOS (\$ 29.411.612,05)
MODIFICATORIO 001 (25 de julio de 2024)	Adición en valor al contrato por, CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 148.722.379,00)	MODIFICATORIO 001 (25 de julio de 2024)	Adición en valor al contrato por, SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$ 7.981.206,08)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$449.994.679,00)	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 37.392.818,58)

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 11 de 42		

4.4. GARANTÍAS, CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN Y VIGENCIAS

Tabla 4. Garantías, certificados de modificación y vigencias

GARANTÍAS			
INTERVENTOR			
PÓLIZA	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor Asegurado
39-44-101160287	01/03/2024	01/08/2027	\$ 17' 646.957,50
39-44-101160287	09/04/2027	09/09/2027	\$ 17' 646.957,50
39-44-101160287	09/04/2027	15/12/2027	\$ 22' 435.691,15
39-44-101160287	09/04/2027	09/09/2027	\$ 22' 435.691,15

4.5. COPIA DE LAS ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERÍODO, JUNTO CON SUS SOPORTES

Tabla 5. Copia de las actas suscritas durante el período, junto con sus soportes

CONSULTOR		
Nº	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 CONSULTORÍA PUENTE 3886	13/03/2024
2	ACTA 2 CONSULTORÍA PUENTE 3886	15/04/2024
3	ACTA 3 CONSULTORÍA PUENTE 3886	22/04/2024
4	ACTA 4 CONSULTORÍA PUENTE 3886	26/04/2024
5	ACTA 5 CONSULTORÍA PUENTE 3886	03/05/2024
6	ACTA 6 CONSULTORÍA PUENTE 3886	COMITÉ PRESENCIAL
7	ACTA 7 CONSULTORÍA PUENTE 3886	24/05/2024
8	ACTA 8 CONSULTORÍA PUENTE 3886	04/06/2024
9	ACTA 9 CONSULTORÍA PUENTE 3886	11/06/2024
10	ACTA 10 CONSULTORÍA PUENTE 3886	24/06/2024
11	ACTA 11 CONSULTORÍA PUENTE 3886	28/06/2024
12	ACTA 12 CONSULTORÍA PUENTE 3886	19/07/2024
13	ACTA 13 CONSULTORÍA PUENTE 3886	26/07/2024
14	ACTA 14 CONSULTORÍA PUENTE 3886	COMITÉ PRESENCIAL
15	ACTA 15 CONSULTORÍA PUENTE 3886	12/08/2024
16	ACTA 16 CONSULTORÍA PUENTE 3886	16/08/2024
17	ACTA 17 CONSULTORÍA PUENTE 3886	23/08/2024
18	ACTA 18 CONSULTORÍA PUENTE 3886	30/08/2024
19	ACTA 19 CONSULTORÍA PUENTE 3886	09/09/2024
20	ACTA 20 CONSULTORÍA PUENTE 3886	15/09/2024
21	ACTA 21 CONSULTORÍA PUENTE 3886	19/09/2024
22	ACTA 22 CONSULTORÍA PUENTE 3886	26/10/2024
23	ACTA 23 CONSULTORÍA PUENTE 3886	23/10/2024
24	ACTA 24 CONSULTORÍA PUENTE 3886	04/10/2024
25	ACTA 25 CONSULTORÍA PUENTE 3886	11/10/2024
26	ACTA 26 CONSULTORÍA PUENTE 3886	16/10/2024
27	ACTA 27 CONSULTORÍA PUENTE 3886	22/10/2024
28	ACTA 28 CONSULTORÍA PUENTE 3886	25/10/2024
29	ACTA 29 CONSULTORÍA PUENTE 3886	29/10/2024
30	ACTA 30 CONSULTORÍA PUENTE 3886	01/11/2024
31	ACTA 31 CONSULTORÍA PUENTE 3886	05/11/2024
32	ACTA 32 CONSULTORÍA PUENTE 3886	08/11/2024
33	ACTA 33 CONSULTORÍA PUENTE 3886	15/11/2024
34	ACTA 34 CONSULTORÍA PUENTE 3886	22/11/2024

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 12 de 42		

5. INFORMACIÓN TÉCNICA

5.1. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona los profesionales del área de interventoría

5.1.1. Director de interventoría

PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 25%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
LUCAS EMILIO NIÑO NEIRA	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL	Fecha Expedición Matrícula:	41 años, 4 meses, y 20 días	11 años, 4 meses, y 3 días
		2/10/1982		
Ingenieros Civiles con Especialización en Estructuras o diseños de Puentes	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REQUERIDA			CUMPLE

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 13 de 42		

5.1.2. Especialista geotecnia

PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
COORDINADOR ESTUDIO GEOTECNICO				
COORDINADOR ESTUDIO GEOTECNICO 25%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
HUGO ALDEMAR COSME VARGAS	INGENIERO CIVIL	Fecha Expedición Matrícula: 6/9/1973	50 años, 6 meses, y 13 días	2,13
INGENIERO CIVIL con Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: GERENCIA DE PROYECTOS o GERENCIA DE OBRAS O DIRECCION EMPRESAS Nota1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
		FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA		NO PRESENTA
		FOTOCOPIA MATRICULA		CUMPLE
		DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION		CUMPLE
		COPNIA VIGENTE		CUMPLE
		DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REUERIDA		CUMPLE

5.1.3. Especialista hidráulico

PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
COORDINADOR HIDRAULICA				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 100%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
GUSTAVO ADOLFO BARRIENTOS PEÑA	INGENIERO CIVIL	Fecha Expedición Matrícula: 21/5/1987	36 años, 9 meses, y 26 días	1,18
INGENIERO CIVIL con Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: GERENCIA DE PROYECTOS o GERENCIA DE OBRAS O DIRECCION EMPRESAS Nota1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.	CUMPLE	CUMPLE		NO CUMPLE
		FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA		NO PRESENTA
		FOTOCOPIA MATRICULA		CUMPLE
		DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION		CUMPLE
		COPNIA VIGENTE		CUMPLE
		DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REUERIDA		CUMPLE

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 14 de 42		

5.1.4. Especialista de estructuras

PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
COORDINADOR ESTUDIO ESTRUCTURAL				
COORDINADOR ESTUDIO ESTRUCTURAL 25%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
LUCAS EMILIO NIÑO NEIRA	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	Fecha Expedición Matrícula:	19 años, 2 meses, y 6 días	14 años, 10 meses, y 23 días
		16/12/2004		
INGENIERO CIVIL con especialización en diseño estructural o diseño de puentes	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REQUERIDA			CUMPLE

5.2. PERSONAL DE CONSULTORÍA

5.2.1. Director de consultoría

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
DIRECTOR DE CONSULTORIA				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 100%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
ANDRES FELIPE HINCAPIÉ MURGUEITIO	INGENIERO CIVIL	Fecha Expedición Matrícula: 24/3/1998	25 años, 11 meses, y 21 días	5,12
INGENIERO CIVIL con Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: GERENCIA DE PROYECTOS o GERENCIA DE OBRAS O DIRECCION EMPRESAS Nota1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	HOJA DE VIDA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REQUERIDA			CUMPLE

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 15 de 42		

5.2.2. Especialista geotecnia

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
COORDINADOR GEOTECNIA				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 100%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
HUGO ALDEMAR COSME VARGAS	INGENIERO CIVIL	Fecha Expedición Matrícula: 6/9/1973	50 años, 6 meses, y 13 días	2,13
INGENIERO CIVIL con Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: GERENCIA DE PROYECTOS o GERENCIA DE OBRAS O DIRECCION EMPRESAS Nota1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	HOJA DE VIDA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REQUERIDA			CUMPLE

5.2.3. Especialista hidráulico

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
COORDINADOR HIDRAULICA				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 100%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
GUSTAVO ADOLFO BARRIENTOS PEÑA	INGENIERO CIVIL	Fecha Expedición Matrícula: 21/5/1987	36 años, 9 meses, y 26 días	2,47
INGENIERO CIVIL con Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: GERENCIA DE PROYECTOS o GERENCIA DE OBRAS O DIRECCION EMPRESAS Nota1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
		FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA		CUMPLE
		FOTOCOPIA MATRICULA		CUMPLE
		DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION		CUMPLE
		COPNIA VIGENTE		CUMPLE
		HOJA DE VIDA		CUMPLE

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 16 de 42		

5.2.4. Especialista estructural

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
COORDINADOR EN ESTRUCTURAS				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 100%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
CARLOS ARTURO OSORIO BETANCOURTH	INGENIERO CIVIL	Fecha Expedición Matrícula: 17/4/1997	26 años, 11 meses, y 2 días	2,83
INGENIERO CIVIL con Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: GERENCIA DE PROYECTOS o GERENCIA DE OBRAS O DIRECCION EMPRESAS Nota1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	HOJA DE VIDA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REUERIDA			CUMPLE

5.2.5. Coordinador geológico

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
COORDINADOR ESTUDIO GEOLOGICO				
COORDINADOR GEOLOGICO 25%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
LUZ MARÍA CARDONA BUITRAGO	GEOLOGA	Fecha Expedición Matrícula:	11 años, 5 meses, y 9 días	2,05
		2/11/2012		
Geólogo o Ingeniero Civil con especialización en geología, 5 años de experiencia general y 2 años de experiencia en proyectos viales	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	HOJA DE VIDA			CUMPLE
	DIPLOMA			CUMPLE

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 17 de 42		

5.2.6. Coordinador de presupuesto

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
COORDINADOR DE PRESUPUESTO - ESPECIFICACIONES				
COORDINADOR DE PRESUPUESTO - ESPECIFICACIONES 75%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
MARIA JIMENA RODRIGUEZ OBANDO	INGENIERO CIVIL	Fecha Expedición Matrícula:	3 años, 6 meses, y 27 días	1,51
		13/9/2020		
Ingeniero Civil o economista o profesional en áreas económicas, Con 3 años de experiencia general y 1 años de experiencia en proyectos y/o elaboración de costos	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	HOJA DE VIDA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REQUERIDA			CUMPLE

5.2.7. Especialista BIM

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
ESPECIALISTA EN BIM				
ESPECIALISTA EN BIM 50%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
BRAHYAM ALZATE GIRALDO	INGENIERO CIVIL	Fecha Expedición Matrícula:	3 años, 0 meses, y 9 días	1,14
		2/4/2021		
Ingeniero Civil o Profesional afín, Haber participado en la formulación de proyectos en los cuales se implementó la metodología BIM	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	HOJA DE VIDA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REUERIDA			CUMPLE

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 18 de 42		

5.2.8. Profesional de apoyo

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
PROFESIONAL DE APOYO				
PROFESIONAL DE APOYO 75%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
PABLO MOLANO ALVAREZ	INGENIERO CIVIL	Fecha Expedición Matrícula:	4 años, 10 meses, y 7 días	N/A
		4/6/2019		
Ingeniero Civil de Con tres años de experiencia general	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	HOJA DE VIDA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REUERIDA			CUMPLE

5.2.9. Profesional formulación de proyectos

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
PROFESIONAL EN FORMULACION DE PROYECTOS				
PROFESIONAL EN FORMULACION DE PROYECTOS 50%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR	INGENIERO CIVIL	Fecha Expedición Matrícula:	19 años, 3 meses, y 23 días	1,21
		16/12/2004		
Formación Profesional con tres años de experiencia general y un año en la formulación de proyectos, o haber formulado al menos 3 proyectos	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	HOJA DE VIDA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REQUERIDA			CUMPLE

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 19 de 42		

5.2.10. Profesional en gestión del riesgo

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
PROFESIONAL EN GESTION DE RIESGOS				
PROFESIONAL EN GESTION DE RIESGOS 75%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
JHON ALVARO PABON RAMÍREZ	INGENIERO CIVIL	Fecha Expedición Matrícula:	4 años, 10 meses, y 26 días	0,19
		13/5/2019		
Formación Profesional con experiencia en formulación de Planes de Gestión de Riesgos.	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	HOJA DE VIDA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REQUERIDA			CUMPLE

5.2.11. Ingeniero de materiales

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
PROFESIONAL DE APOYO - INGENIERO DE MATERIALES				
INGENIERO DE MATERIAL 75%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
DIEGO FERNANDO PERDOMO VARGAS	INGENIERO DE MATERIALES	Fecha Expedición Matrícula:	16 años, 2 meses, y 16 días	1,02
		24/1/2008		
Ingeniero Materiales Con tres años de experiencia general, y 1 año de experiencia en proyectos de consultoría en puentes metálicos o haber participado en al menos una consultoría de diseño de puentes metálicos	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	HOJA DE VIDA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REQUERIDA			CUMPLE

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 20 de 42		

5.2.12. Coordinador ambiental

EXPERIENCIA GENERAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO				
COORDINADOR AMBIENTAL				
COORDINADOR AMBIENTAL 75%	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA EN AÑOS
EMMANUEL GOMEZ FRANCO	INGENIERO AMBIENTAL	Fecha Expedición Matrícula:	6 años, 5 meses, y 9 días	1,44
		2/11/2017		
Ingeniero Ambiental Profesional con 5 años de experiencia general y 1 año en la formulación de proyectos, o haber formulado o participado en al menos 3 proyectos viales	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA			CUMPLE
	FOTOCOPIA MATRICULA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DE LA PROFESION			CUMPLE
	COPNIA VIGENTE			CUMPLE
	HOJA DE VIDA			CUMPLE
	DIPLOMA Y/O ACTAS DE ESPECIALIZACION REQUERIDA			CUMPLE

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 21 de 42		

6. PRODUCTOS ENTREGADOS Y PORCENTAJE DE APROBACIÓN

De acuerdo al modificadorio 002 de 2024 se estableció que; "El departamento de Nariño cancelará el valor del contrato derivado de la presente invitación acorde a los desembolsos realizados al consultor, de la siguiente manera:

HITO		% DE CADA FASE
FASE 1:	Inicio	
FASE 2:	Recopilación de la información y revisión documental	4%
FASE 3 y FASE 4:	Vol. I Estudio de Topografía	10%
	Vol. II Informe de Geología V2.0	14%
	Vol. III Estudio Hidrología, Hidráulica y Socavación V3.0	10%
	Vol. IV Estudio de Geotecnia	14%
	Vol. V Estudio de Diseño Geométrico	10%
	Vol. VI Estudio y Diseño de estructuras	14%
FASE 5:	Vol. VII Especificaciones Técnicas (y proceso constructivo)	7%
FASE 6:	Vol. VIII Presupuesto y Cantidades de Obra (incluye p.m.)	7%
FASE 7:	Otros (mga y plan de gestión de riesgos y restricciones)	3%
PAGO FINAL	A la aprobación final de los estudios	7%
		100%

De acuerdo a la tabla anterior se hizo la evaluación exhaustiva de cada volumen, para cada volumen se obtiene la siguiente evaluación:

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 22 de 42		

6.1. VOLUMEN I ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA

En relación al cargue correspondiente al 27 de noviembre de 2024, y en relación con la última lista de chequeo MAGM-CE-075-2024 generada para el componente, así como la información verificada en las distintas mesas de trabajo, se otorga aprobación técnica al producto de topografía presentado, cumpliendo con los requerimientos establecidos y las normas aplicables para la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

6.2. VOLUMEN II ESTUDIO DE GEOLOGÍA

Según oficio MAGM-CE-098-2024 se realiza todas las observaciones al VOLUMEN II – "INFORME DE GEOLOGIA" DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.", en el cual se aclara que; *"En atención a la revisión realizada al cargue correspondiente al 27 de noviembre de 2024, y en relación con la última lista de chequeo MAGM-CE-054-2024 generada para el VOLUMEN II "INFORME DE GEOLOGIA", así como la información verificada en las distintas mesas de trabajo, me permito notificar que las observaciones planteadas en el proceso han sido subsanadas en su totalidad."*

Por lo tanto, se otorga aprobación técnica al VOLUMEN II "INFORME DE GEOLOGIA" presentado, cumpliendo con los requerimientos establecidos y las normas aplicables para la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

6.3. VOLUMEN III ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y SOCAVACIÓN

Según oficio MAGM-CE-090-2024 se realiza todas las observaciones al VOLUMEN III "HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y SOCAVACION", en el cual se aclara que; *"En atención a la revisión realizada al cargue correspondiente al 27 de noviembre de 2024, y en relación con la última lista de chequeo MAGM-CE-074-2024 generada para el VOLUMEN III "HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y SOCAVACION", así como la información verificada en las distintas mesas de trabajo, me permito notificar que las observaciones planteadas en el proceso han sido subsanadas en su totalidad."*

Por lo tanto, se otorga aprobación técnica al VOLUMEN III "HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y SOCAVACION", cumpliendo con los requerimientos establecidos y las normas aplicables para la

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 23 de 42		

ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

6.4. VOLUMEN IV ESTUDIO DE GEOTECNIA

Según oficio MAGM-CE-091-2024 se realiza todas las observaciones al VOLUMEN IV "ESTUDIO DE GEOTECNIA" DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.", en el cual se aclara que; *"En atención a la revisión realizada al cargue correspondiente al 27 de noviembre de 2024, y en relación con la última lista de chequeo MAGM-CE-073-2024 generada para el VOLUMEN IV "ESTUDIO DE GEOTECNIA", así como la información verificada en las distintas mesas de trabajo, me permito notificar que las observaciones planteadas en el proceso han sido subsanadas en su totalidad."*

Por lo tanto, se otorga aprobación técnica al VOLUMEN IV "ESTUDIO DE GEOTECNIA", presentado, cumpliendo con los requerimientos establecidos y las normas aplicables para la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

6.5. VOLUMEN V ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO

Según oficio MAGM-CE-010-2025 se realiza todas las observaciones al VOLUMEN V ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO, en el cual se aclara que; *"En atención a la revisión realizada al cargue correspondiente a la versión 3.0, y en relación con la última lista de chequeo MAGM-CE-008-2025 generada para el VOLUMEN V ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO", así como la información verificada en las distintas mesas de trabajo, me permito notificar que las observaciones planteadas en el proceso han sido subsanadas en su totalidad."*

Por lo tanto, se otorga aprobación técnica al "VOLUMEN V ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO", cumpliendo con los requerimientos establecidos y las normas aplicables para la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 24 de 42		

6.6. VOLUMEN VI ESTRUCTURAS

Según oficio MAGM-CE-007-2025 se realiza todas las observaciones al VOLUMEN VI ESTUDIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS, en el cual se aclara que; *"En atención a la revisión realizada al cargue correspondiente a la versión 3.0, y en relación con la última lista de chequeo MAGM-CE-076-2024 generada para el "VOLUMEN VI ESTUDIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS", así como la información verificada en las distintas mesas de trabajo, me permito notificar que las observaciones planteadas en el proceso han sido subsanadas en su totalidad."*

Por lo tanto, se otorga aprobación técnica al "VOLUMEN VI ESTUDIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS", cumpliendo con los requerimientos establecidos y las normas aplicables para la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

6.7. VOLUMEN VII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según oficio MAGM-CE-011-2025 se realiza todas las observaciones al VOLUMEN VII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se aclara que; *"En atención a la revisión realizada al cargue correspondiente a la versión 3.0, y en relación con la última lista de chequeo MAGM-002-2025 generada para el "VOLUMEN VII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", así como la información verificada en las distintas mesas de trabajo, me permito notificar que las observaciones planteadas en el proceso han sido subsanadas en su totalidad."*

Por lo tanto, se otorga aprobación técnica al "VOLUMEN VII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", cumpliendo con los requerimientos establecidos y las normas aplicables para la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

6.8. VOLUMEN VIII PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

Según oficio MAGM-CE-012-2025 se realiza todas las observaciones al VOLUMEN VIII PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, en el cual se aclara que; *"En atención a la revisión realizada al cargue correspondiente a la versión 3.0, y en relación con la última lista de chequeo MAGM-009-2025 generada para el "VOLUMEN VIII PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA",*

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 25 de 42		

así como la información verificada en las distintas mesas de trabajo, me permito notificar que las observaciones planteadas en el proceso han sido subsanadas en su totalidad."

Por lo tanto, se otorga aprobación técnica al "VOLUMEN VIII PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA", cumpliendo con los requerimientos establecidos y las normas aplicables para la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

6.9. OTROS (MGA Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESTRICCIONES)

Según oficio MAGM-CE-013-2025 se realiza todas las observaciones al VOLUMEN OTROS (MGA Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESTRICCIONES), en el cual se aclara que; *"En atención a la revisión realizada al cargue correspondiente a la versión 3.0, y en relación con la última lista de chequeo MAGM-005-2025 generada para el "VOLUMEN OTROS (MGA Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESTRICCIONES)", así como la información verificada en las distintas mesas de trabajo, me permito notificar que las observaciones planteadas en el proceso han sido subsanadas en su totalidad."*

Por lo tanto, se otorga aprobación técnica al "VOLUMEN OTROS (MGA Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESTRICCIONES)", cumpliendo con los requerimientos establecidos y las normas aplicables para la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 26 de 42		

7. REVISIÓN LEGAL DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante la ejecución del contrato, CONSORCIO CONSULTORES PUENTE TELEMBI contó con la participación de **trece (13) profesionales** requeridos para el desarrollo de las actividades establecidas en los términos contractuales.

El día 26 de Julio de 2025 la consultoría solicito por escrito mediante oficio **CCPT-018A-2024** el cambio del profesional DIEGO FERNANDO PERDOMO VARGAS quien se desempeñaría como Ingeniero de Materiales, debido a que dicho profesional no podrá continuar con el desarrollo del proyecto debido a circunstancias de fuerza mayor por el profesional SNEIDER RINCÓN CASTRILLÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.442.675 y con matrícula profesional No. 05820-378236 ANT, quien fue aprobado mediante el Oficio N.º **MAGM-CE-030A-2024**.

En atención a lo anterior, se realizó la revisión de la Seguridad Social de cada uno de los profesionales vinculados al contrato, verificando los aportes correspondientes según su dedicación mensual y el número de meses de participación establecidos. Los resultados de dicha verificación se presentan en la siguiente tabla:

7.1. DIRECTOR DE CONSULTORÍA

NOMBRE Y APELLIDO		ANDRES HINCAPIE
CEDULA		94410049
CARGO		Director de Consultoría
SALARIO		\$ 6,960,000.00
% DEDICACION		100%
MESES		6
VALOR TOTAL		\$ 41,760,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 16,704,000.00
VALOR REQUERIDO A REPORTAR	SALUD (12.5%)	\$ 2,088,000.00
	PENSION (16.0%)	\$ 2,672,640.00
	ARL (0.522%)	\$ 87,194.88
	TOTAL	\$ 4,847,834.88
VALORES REPORTADOS	PLANILLA	9465765531
	MES	ABRIL
	VALOR	\$ 1,238,400.00
	PLANILLA	9468338756
	MES	MAYO
	VALOR	\$ 1,238,400.00
	PLANILLA	9469553512
	MES	JUNIO
	VALOR	\$ 1,238,400.00
	PLANILLA	9470554537
	MES	JULIO
	VALOR	\$ 1,238,400.00
	PLANILLA	9471478152
	MES	AGOSTO

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 27 de 42		

	VALOR	\$ 1,238,400.00
	PLANILLA	9474254628
	MES	SEPTIEMBRE
	VALOR	\$ 1,238,400.00
	TOTAL	\$ 7,430,400.00
CUMPLE		CUMPLE

7.2. ESPECIALISTA GEOTECNIA

NOMBRE Y APELLIDO		HUGO COSME
CEDULA		10524320
CARGO		Coordinador Estudio Geotécnico
SALARIO		\$ 5,800,000.00
% DEDICACION		100%
MESES		3
VALOR TOTAL		\$ 17,400,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 6,960,000.00
VALOR REQUERIDO A REPORTAR	SALUD (12.5%)	\$ 870,000.00
	PENSION (16.0%)	\$ 1,113,600.00
	ARL (0.522%)	\$ 36,331.20
	TOTAL	\$ 2,019,931.20
	PLANILLA	311373202406
	MES	JUNIO
	VALOR	\$ 1,135,300.00
	PLANILLA	311373202407
	MES	JULIO
	VALOR	\$ 1,135,300.00
	PLANILLA	311373202408
	MES	AGOSTO
	VALOR	\$ 1,135,300.00
	TOTAL	\$ 3,405,900.00
CUMPLE		CUMPLE

7.3. ESPECIALISTA HIDRÁULICO

NOMBRE Y APELLIDO		GUSTAVO BARRIENTOS
CEDULA		16449421
CARGO		Coordinador Estudio Hidráulico e hidrológico
SALARIO		\$ 5,800,000.00
% DEDICACION		100%
MESES		2
VALOR TOTAL		\$ 11,600,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 4,640,000.00
VALOR REQUERIDO A REPORTAR	SALUD (12.5%)	\$ 580,000.00
	PENSION (16.0%)	\$ 742,400.00
	ARL (0.522%)	\$ 24,220.80
	TOTAL	\$ 1,346,620.80
	PLANILLA	9468214554
	MES	JUNIO

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 28 de 42		

	VALOR	\$ 767,000.00
	PLANILLA	9469574786
	MES	JULIO
	VALOR	\$ 767,000.00
	TOTAL	\$ 1,534,000.00
CUMPLE		CUMPLE

7.4. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

NOMBRE Y APELLIDO		CARLOS OSORIO
CEDULA		94369095
CARGO		Coordinador Estudio Estructural
SALARIO		\$ 5,800,000.00
% DEDICACION		100%
MESES		4
VALOR TOTAL		\$ 23,200,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 9,280,000.00
VALOR REQUERIDO A REPORTAR	SALUD (12.5%)	\$ 1,160,000.00
	PENSION (16.0%)	\$ 1,484,800.00
	ARL (0.522%)	\$ 48,441.60
	TOTAL	\$ 2,693,241.60
	PLANILLA	9468637099
	MES	JUNIO
	VALOR	\$ 1,393,200.00
	PLANILLA	9469954728
	MES	JULIO
	VALOR	\$ 1,393,200.00
	PLANILLA	9471323740
	MES	AGOSTO
	VALOR	\$ 1,393,200.00
	PLANILLA	9473286308
	MES	SEPTIEMBRE
	VALOR	\$ 1,393,200.00
	TOTAL	\$ 5,572,800.00
CUMPLE		CUMPLE

7.5. COORDINADOR GEOLÓGICO

NOMBRE Y APELLIDO		LUZ CARDONA
CEDULA		24335652
CARGO		Coordinador Estudio Geológico
SALARIO		\$ 5,800,000.00
% DEDICACION		45%
MESES		2
VALOR TOTAL		\$ 5,220,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 2,088,000.00
	SALUD (12.5%)	\$ 261,000.00

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 29 de 42		

VALOR REQUERIDO A REPORTAR	PENSION (16.0%)	\$ 334,080.00
	ARL (0.522%)	\$ 10,899.36
	TOTAL	\$ 605,979.36
VALORES REPORTADOS	PLANILLA	7926796458
	MES	ABRIL
	VALOR	\$ 377,300.00
	PLANILLA	7942835617
	MES	SEPTIEMBRE
	VALOR	\$ 556,900.00
	TOTAL	\$ 934,200.00
CUMPLE		CUMPLE

7.6. COORDINADOR DE PRESUPUESTO

NOMBRE Y APELLIDO		MARIA RODRIGUEZ
CEDULA		1010237190
CARGO		Coordinador Costos, Presupuesto - Especificaciones
SALARIO		\$ 5,800,000.00
% DEDICACION		75%
MESES		2
VALOR TOTAL		\$ 8,700,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 3,480,000.00
VALOR REQUERIDO A REPORTAR	SALUD (12.5%)	\$ 435,000.00
	PENSION (16.0%)	\$ 556,800.00
	ARL (0.522%)	\$ 18,165.60
	TOTAL	\$ 1,009,965.60
	PLANILLA	9469744267 Y 9493212275
	MES	JULIO
	VALOR	\$ 532,200.00
	PLANILLA	9471521551 Y 9493212323
	MES	AGOSTO
	VALOR	\$ 530,200.00
	TOTAL	\$ 1,062,400.00
CUMPLE		CUMPLE

7.7. ESPECIALISTA BIM

NOMBRE Y APELLIDO		BRAYHAM ALZATE
CEDULA		1061741238
CARGO		Especialista en BIM
SALARIO		\$ 5,800,000.00
% DEDICACION		50%
MESES		3
VALOR TOTAL		\$ 8,700,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 3,480,000.00
VALOR REQUERIDO A REPORTAR	SALUD (12.5%)	\$ 435,000.00
	PENSION (16.0%)	\$ 556,800.00
	ARL (0.522%)	\$ 18,165.60
	TOTAL	\$ 1,009,965.60
	PLANILLA	9470516771

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 30 de 42		

	MES	JUNIO
	VALOR	\$ 692,400.00
	PLANILLA	9470414153
	MES	JULIO
	VALOR	\$ 370,500.00
	PLANILLA	9476188304
	MES	SEPTIEMBRE
	VALOR	\$ 374,800.00
	TOTAL	\$ 1,437,700.00
CUMPLE		CUMPLE

7.8. PROFESIONAL DE APOYO

NOMBRE Y APELLIDO		PABLO MOLANO
CEDULA		1144088971
CARGO		Ingeniero Civil de Apoyo
SALARIO		\$ 4,640,000.00
% DEDICACION		40%
MESES		3
VALOR TOTAL		\$ 5,568,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 2,227,200.00
VALOR REQUERIDO A REPORTAR	SALUD (12.5%)	\$ 278,400.00
	PENSION (16.0%)	\$ 356,352.00
	ARL (0.522%)	\$ 11,625.98
	TOTAL	\$ 646,377.98
VALORES REPORTADOS	PLANILLA	7923935661
	MES	JUNIO
	VALOR	\$ 377,300.00
	PLANILLA	7932663338
	MES	JULIO
	VALOR	\$ 377,300.00
	PLANILLA	7936941464
	MES	AGOSTO
	VALOR	\$ 377,300.00
	TOTAL	\$ 1,131,900.00
CUMPLE		CUMPLE

7.9. PROFESIONAL FORMULACIÓN DE PROYECTOS

NOMBRE Y APELLIDO		MAURICIO ANTE
CEDULA		4611826
CARGO		Profesional en Formulación de Proyectos
SALARIO		\$ 4,640,000.00
% DEDICACION		50%
MESES		1
VALOR TOTAL		\$ 2,320,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 928,000.00
	SALUD (12.5%)	\$ 116,000.00

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 31 de 42		

VALOR REQUERIDO A REPORTAR	PENSION (16.0%)	\$ 148,480.00
	ARL (0.522%)	\$ 4,844.16
	TOTAL	\$ 269,324.16
VALORES REPORTADOS	PLANILLA	9468164411
	MES	MAYO
	VALOR	\$ 318,800.00
	TOTAL	\$ 318,800.00
CUMPLE		CUMPLE

7.10. PROFESIONAL EN GESTIÓN DEL RIESGO

NOMBRE Y APELLIDO		JHON PABON
CEDULA		1015656541
CARGO		Profesional en Gestion de Riesgos
SALARIO		\$ 4,640,000.00
% DEDICACION		75%
MESES		1
VALOR TOTAL		\$ 3,480,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 1,392,000.00
VALOR REQUERIDO A REPORTAR	SALUD (12.5%)	\$ 174,000.00
	PENSION (16.0%)	\$ 222,720.00
	ARL (0.522%)	\$ 7,266.24
	TOTAL	\$ 403,986.24
VALORES REPORTADOS	PLANILLA	9476603018
	MES	AGOSTO
	VALOR	\$ 420,900.00
	TOTAL	\$ 420,900.00
CUMPLE		CUMPLE

7.11. INGENIERO DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO		SNEIDER RINCÓN CASTRILLÓN
CEDULA		1152442675
CARGO		Ingeniero de Materiales
SALARIO		\$ 4,640,000.00
% DEDICACION		75%
MESES		2
VALOR TOTAL		\$ 6,960,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 2,784,000.00
VALOR REQUERIDO A REPORTAR	SALUD (12.5%)	\$ 348,000.00
	PENSION (16.0%)	\$ 445,440.00
	ARL (0.522%)	\$ 14,532.48
	TOTAL	\$ 807,972.48
VALORES REPORTADOS	PLANILLA	9472264384
	MES	SEPTIEMBRE
	VALOR	\$ 793,100.00
	PLANILLA	9474657356

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 32 de 42		

	MES	OCTUBRE
	VALOR	\$ 705,300.00
	PLANILLA	9472264384
	MES	SEPTIEMBRE
	VALOR	\$ 793,100.00
	PLANILLA	9474657356
	MES	OCTUBRE
	VALOR	\$ 705,300.00
	TOTAL	\$ 1,498,400.00
CUMPLE		CUMPLE

7.12. COORDINADOR AMBIENTAL

NOMBRE Y APELLIDO		EMMANUEL ANTONIO GOMEZ FRANCO
CEDULA		1061738563
CARGO		Coordinador ambiental
SALARIO		\$ 5,800,000.00
% DEDICACION		59%
MESES		1
VALOR TOTAL		\$ 3,422,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 1,368,800.00
VALOR REQUERIDO A REPORTAR	SALUD (12.5%)	\$ 171,100.00
	PENSION (16.0%)	\$ 219,008.00
	ARL (0.522%)	\$ 7,145.14
	TOTAL	\$ 397,253.14
VALORES REPORTADOS	PLANILLA	9480389617
	MES	AGOSTO
	VALOR	\$ 511,100.00
	PLANILLA	9480389617
	MES	SEPTIEMBRE
	VALOR	\$ 384,100.00
	TOTAL	\$ 895,200.00
CUMPLE		CUMPLE

7.13. ESPECIALISTA EN VIAS

NOMBRE Y APELLIDO		CARLOS PAZ
CEDULA		1061714327
CARGO		Especialista en vías
SALARIO		\$ 5,800,000.00
% DEDICACION		60%

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 33 de 42		

MESES		2
VALOR TOTAL		\$ 6,960,000.00
IBC(SEGÚN CONTRATO)		\$ 2,784,000.00
VALOR REQUERIDO A REPORTAR	SALUD (12.5%)	\$ 348,000.00
	PENSION (16.0%)	\$ 445,440.00
	ARL (0.522%)	\$ 14,532.48
	TOTAL	\$ 807,972.48
	PLANILLA	9471175525
	MES	JULIO
	VALOR	\$ 898,100.00
	PLANILLA	9472813839
	MES	AGOSTO
	VALOR	\$ 900,700.00
	TOTAL	\$ 1,798,800.00
CUMPLE		CUMPLE

Una vez realizado el análisis por cada uno de los profesionales, se certifica que la consultoría acreditó los aportes y soportes de pago de Seguridad Social de todos los profesionales vinculados, cumpliendo con las obligaciones en materia de parafiscales y seguridad social integral. En consecuencia, se aprueba la revisión realizada, constatando que la información presentada es consistente y cumple con los requisitos exigidos por la normatividad vigente y los compromisos contractuales.

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 34 de 42		

8. CONCLUSIONES

8.1. PORCENTAJE DE AVANCE

De acuerdo a los volúmenes entregados y la evaluación realizada por esta interventoría, se aprueba el **100%** de los productos, el cual se distribuye de la siguiente manera, y se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6. Porcentaje de avance de los productos

HITO		% DE CADA FASE	APROBACION	% DE AVANCE GLOBAL
FASE 1:	Inicio		SI 100,0%	
FASE 2:	Recopilación de la información y revisión documental	4%	SI 100,0%	4%
FASE 3 y FASE 4:	Vol. I Estudio de Topografía	10%	SI 100,0%	10%
	Vol. II Informe de Geología V2.0	14%	SI 100,0%	14%
	Vol. III Estudio Hidrología, Hidráulica y Socavación V3.0	10%	SI 100,0%	10%
	Vol. IV Estudio de Geotecnia	14%	SI 100,0%	14%
	Vol. V Estudio de Diseño Geométrico	10%	SI 100,0%	10%
	Vol. VI Estudio y Diseño de estructuras	14%	SI 100,0%	14%
FASE 5:	Vol. VII Especificaciones Técnicas (y proceso constructivo)	7%	SI 100,0%	7%
FASE 6:	Vol. VIII Presupuesto y Cantidades de Obra (incluye PMT)	7%	SI 100,0%	7%
FASE 7:	Otros (MGA y plan de gestión de riesgos y restricciones)	3%	SI 100,0%	3%
PAGO FINAL	Revisión legal del personal mínimo requerido cumplimiento de requisitos y obligaciones de parafiscales y de seguridad social	7%	SI 100,0%	7%
		100%		100%

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 35 de 42		

9. RELACIÓN DE OFICIOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta la tabla con la relación de todos los oficios emitidos por la Interventoría durante la ejecución del contrato, en la cual se detallan los números de radicado, fechas, y el asunto correspondiente de cada comunicación.

Tabla 7. Relación de Oficios remitidos por la interventoría

NRO. OFICIO	REFERENCIA	FECHA	ASUNTO
1	MAGM-CE-003-2024	18 de marzo del 2024	SOLICITUD DE INFORMACION AL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
2	MAGM-CE-004-2024	19 de marzo del 2024	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION DEL CONTRATO No. GN0838-2024
3	MAGM-CE-005-2024	20 de marzo del 2024	RESPUESTA A OFICIO CCPT-001-2024 DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
4	MAGM-CE-008-2024	27 de marzo del 2024	RESPUESTA A SOLICITUD DE SOPORTE DE HOJAS DE VIDA CONTRATO DE INTERVENTORIA
5	MAGM-CE-009-2024	05 de abril del 2024	RESPUESTA A OFICIO CCPT-002-2024 DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
6	MAGM-CE-011-2024	10 de abril de 2024	RESPUESTA A OFICIO CCPT-004-2024 DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
7	MAGM-CE-013-2024	29 de abril del 2024	RESPUESTA A OFICIO CCPT-004-2024 DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
8	MAGM-CE-014-2024	08 de mayo del 2024	DECLARACION PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
9	MAGM-CE-015-2024	15 de mayo del 2024	TERCER LLAMADO A PONERSE AL DIA CON LA ENTREGAS DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS A LA FECHA EN MORA EN: FASE 1, FASE 2 Y FASE 3, PERSISTE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
10	MAGM-CE-016-2024	21 de mayo del 2024	RESPUESTA A OFICIO CCPT-010-2024 DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
11	MAGM-CE-017-2024	27 de mayo del 2024	RESPUESTA A OFICIO CCPT-011-2024 DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
12	MAGM-CE-018-2024	27 de mayo del 2024	RESPUESTA A OFICIO CCPT-008-2024 DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
13	MAGM-CE-019-2024	21 de mayo del 2024	SOLICITUD DE APROBACION DE ADICIONALES DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023 Y DEL CONTRATO NO. GN0838-2024

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 36 de 42		

NRO. OFICIO	REFERENCIA	FECHA	ASUNTO
14	MAGM-CE-020-2024	12 de junio del 2024	OBSERVACIONES A SOLICITUD DE APROBACION DE ADICIONALE DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
15	MAGM-CE-021-2024	12 de junio del 2024	SOLICITUD PRESENTACION ACTUALIZACION DE PLAN DE GERENCIA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO CONCURSO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
16	MAGM-CE-022-2024	24 de junio del 2024	SEGUNDA OBSERVACIONES AL TRAMITE SOLICITUD DE ADICIONAL DEL CONTRATO NO. GN0838-2024
17	MAGM-CE-023-2024	24 de junio del 2024	REQUERIMIENTOS DE ENTREGA SOLICID ADICIONAL EN TIEMPO Y EN VALOR DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
18	MAGM-CE-025-2024	05 de julio del 2024	SOLICITUD DE AJUSTES A LOS SOPORTES PRESENTADOS CON LA SOLICITUD ADICIONAL EN TIEMPO Y EN VALOR DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
19	MAGM-CE-026-2024	11 de julio del 2024	APROBACION A LA SOLICITUD ADICIONAL EN TIEMPO Y EN VALOR DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
20	MAGM-CE-027-2024	11 de julio del 2024	SOLICITUD DE ADICIONAL DEL CONTRATO NO. GN0838-2024
21	MAGM-CE-028-2024	11 de julio del 2024	SOLICITUD DE TRAMITES PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DE OTRO SI MODIFICATORIO NO 01 EN ADICION EN VALOR Y PRORROGA EN TIMEPO DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023 Y DEL CONTRATO NO. GN0838-2024
22	MAGM-CE-030-2024	19 de julio del 2024	SOLICITUD DE ADICIONAL DEL CONTRATO NO. GN0838-2024
23	MAGM-CE-030A-2024	29 de julio del 2024	APROBACION A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL DE APOYO – INGENIERO DE MATERIALES EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
24	MAGM-CE-031-2024	29 de julio del 2024	SOLICITUD DE ADICIONAL DEL CONTRATO NO. GN0838-2024
25	MAGM-CE-031-2024	17 de agosto del 2024	RESPUESTA A OFICIO UNAEJBMP-218-2024
26	MAGM-CE-035-2024	26 de agosto del 2024	RESPUESTA A LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN COMPONENTE HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO RADICADO, POR EL CONSORCIO CONSORCIO CONSULTORES PUENTE TELEMBI SEGÚN LO SOLICITADO EN EL COMITÉ 17 REALIZADO EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024.
27	MAGM-CE-036-2024	26 de agosto del 2024	RESPUESTA A LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN COMPONENTE GEOTECNICO RADICADO MEDIANTE OFICIO CCPT-020-2024

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 37 de 42		

NRO. OFICIO	REFERENCIA	FECHA	ASUNTO
28	MAGM-CE-037-2024	26 de agosto del 2024	SOLICITUD RADICACION EN DEBIDA FORMA DEL PLAN DE GERENCIA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE ANTICPO DE LA INVERSION DEL CONTRATO CONCURSO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
29	MAGM-CE-038-2024	27 de agosto del 2024	SOLICITUD DE HABILITACION Y APROBACION DEL PERMISO DEL SUPERVISOR EN EL APLICATIVO PAGOS NARIÑO.
30	MAGM-CE-040-2024	27 de agosto del 2024	RESPUESTA A LA SOLICITUD DE FIRMA PARA LA LEGALIZACIÓN DEL MODIFICATORIO 001 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° GN3886-2023
31	MAGM-CE-041-2024	28 de agosto del 2024	NOTIFICACIÓN DE CREACIÓN DE CONTRATO Y CARGUE DE DOCUMENTOS SOPORTE EN EL APLICATIVO PAGOS NARIÑO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA PROYECTOS DE CONECTIVIDAD JUNIN BARBACOAS MAGUI PAYAN.
32	MAGM-CE-044-2024	06 de septiembre de 2024	RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PROFESIONALES DE APOYO DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
33	MAGM-CE-045-2024	06 de septiembre de 2024	RESPUESTA A el oficio de UNAEJBMP – 0232- 2024 AL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
34	MAGM-CE-047-2024	06 de septiembre del 2024	RESPUESTA COMPONENTE GEOTÉCNICO FASE DE EXPLORACIÓN DE CAMPO DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICA EL DÍA 30 DE AGOSTO AL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
35	MAGM-CE-048-2024	06 de septiembre del 2024	RESPUESTA A EL OFICIO CCPT-025-2024 MEDIANTE EL CUAL SE ENTREGA LA EL PRESUPUESTO PRELIMINAR VERSION 2.0.
36	MAGM-CE-049-2024	06 de septiembre del 2024	RESPUESTA A LOS OFICIOS CCPT-019-2024 Y CCPT-026-2024 MEDIANTE EL CUAL SE RADICA EL PLAN DE MANEJO DE INVERSION DEL ANTICIPO.
37	MAGM-CE-050-2024	09 de septiembre del 2024	RESPUESTA A EL OFICIO UNAEJBMP-237-2024 SE ENTREGA LA TRAZABILIDAD AL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
38	MAGM-CE-051-2024	09 de septiembre del 2024	RESPUESTA AL RADICADO UNAEJBMP-237-2024 - SOLICITUD DE OBSERVACIONES Y TRÁMITES PENDIENTES AL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 38 de 42		

NRO. OFICIO	REFERENCIA	FECHA	ASUNTO
39	MAGM-CE-051-2024	19 de septiembre del 2024	RESPUESTA A LOS OFICIOS CCPT-021-2024 MEDIANTE EL CUAL SE RADICA DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GERENCIA DEL CONTRATO EN MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN CONTRACTUAL MEDIANTE OTROSI MODIFICATORIO NO 01 PARA EL CONTRATO NO. GN3886-2023.
40	MAGM-CE-052-2024	19 de septiembre del 2024	APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO PARA EL CONTRATO NO. GN3886-2023.
41	MAGM-CE-052-2024	09 de septiembre del 2024	Comunicación De Presunto Incumplimiento Del Contrato No. GN3886-2023
42	MAGM-CE-053-2024	19 de septiembre del 2024	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y COMPROMISOS DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
43	MAGM-CE-053-2024	11 de septiembre del 2024	RESPUESTA A el oficio de UNAEJBMP – 0240- 2024 AL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
44	MAGM-CE-054-2024	19 de septiembre del 2024	CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES AL CONTRATO NO. GN3886-2023.
45	MAGM-CE-055-2024	19 de septiembre del 2024	REITERACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE COMITÉS TÉCNICOS Y SOLICITUD DE RESPETO A LOS HORARIOS ESTABLECIDOS.
46	MAGM-CE-059-2024	8 de octubre de 2024	OBSERVACIONES "Entrega Volumen V Estudio de Diseño Geométrico V1.0"
47	MAGM-CE-060-2024	8 de octubre de 2024	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO GN 3886-2023 Y GN 0838-2024
48	MAGM-CE-061-2024	8 de octubre de 2024	ESTADO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO PARA EL CONTRATO NO. GN3886-2023.
49	MAGM-CE-062-2024	8 de octubre de 2024	OBSERVACIONES COMPONENTE TOPOGRAFICO DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
50	MAGM-CE-063-2024	10 de octubre de 2024	RESPUESTA COMPONENTE HIDROLOGICO RADICADO EL 28 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
51	MAGM-CE-064-2024	15 de octubre de 2024	SOLICITUD DE NUEVA PRORROGA AL CONSULTORÍA GN3886- 2023
52	MAGM-CE-065-2024	15 de octubre de 2024	SOLICITUD DE NUEVA PRORROGA O ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GN0838-2024
53	MAGM-CE-066-2024	15 de octubre de 2024	OBSERVACIONES AL PLAN DE GERENCIA V5.0
54	MAGM-CE-067-2024	18 de octubre de 2024	REMISION SOLICITUD DE PRESENTACION DE SOPORTES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 39 de 42		

NRO. OFICIO	REFERENCIA	FECHA	ASUNTO
55	MAGM-CE-069-2024	18 de octubre de 2024	SOLICITUD DE SOPORTES VISITA DE CAMPO ESPECIALISTAS.
56	MAGM-CE-070-2024	21 de octubre de 2024	SOLICITUD PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886- 2023
57	MAGM-CE-071-2024	21 de octubre de 2024	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GN0838-2024
58	MAGM-CE-072-2024	23 de octubre de 2024	OBSERVACIONES "VOL V ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO"
59	MAGM-CE-073-2024	28 de octubre de 2024	OBSERVACIONES "VOL IV ESTUDIO DE GEOTECNIA V2.0"
60	MAGM-CE-074-2024	5 de noviembre del 2024	RESPUESTA COMPONENTE HIDROLOGICO RADICADO EL 16 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023
61	MAGM-CE-075-2024	5 de noviembre del 2024	OBSERVACIONES COMPONENTE TOPOGRAFICO RADICADO EL 10 DE OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATO NO. GN3886-2023
62	MAGM-CE-076-2024	14 de noviembre del 2024	OBSERVACIONES COMPONENTE ESTRUCTURAL RADICADO EL 10 DE OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
63	MAGM-CE-077-2024	14 de noviembre del 2024	CONVOCATORIA A MESA TÉCNICA TRABAJO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE GERENCIA DEL PROYECTO DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
64	MAGM-CE-078-2024	14 de noviembre del 2024	RADICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE REVISIONES Y APROBACIONES SEGÚN EL PLAN DE CHOQUE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA GN3886-2023, Y CONTRATO DE INTERVENTORIA GN 0838-2024.
65	MAGM-CE-079-2024	21 de noviembre del 2024	SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DE ACTUACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS"
66	MAGM-CE-080-2024	21 de noviembre del 2024	SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GN0838-2024
67	MAGM-CE-081-2024	25 de noviembre del 2024	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y COMPROMISOS DEL CONTRATO NO. GN3886-2023 SEGÚN OTROSIMODIFICATORIO No. 003.
68	MAGM-CE-082-2024	25 de noviembre del 2024	RADICACIÓN DEL CRONOGRAMAS DE REVISIONES Y APROBACIONES SEGÚN EL PLAN DE CHOQUE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA GN3886-2023, Y CONTRATO DE INTERVENTORIA GN 0838-2024.
69	MAGM-CE-083-2024	25 de noviembre del 2024	REMISION SOLICITUD DE PRESENTACION DE SOPORTES E PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. GN3886-2023

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 40 de 42		

NRO. OFICIO	REFERENCIA	FECHA	ASUNTO
70	MAGM-CE-084-2024	26 de noviembre del 2024	OBSERVACIONES AL "VOL V ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO"
71	MAGM-CE-085-2024	26 de noviembre del 2024	NOTIFICACION PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO NO. GN3886-2023 SEGÚN OTROSIMODIFICATORIO No. 003.
72	MAGM-CE-087-2024	20 de diciembre de 2024	APROBACIÓN FASE II RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
73	MAGM-CE-088-2024	20 de diciembre de 2024	APROBACION COMPONENTE TOPOGRAFICO DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
74	MAGM-CE-089-2024	20 de diciembre de 2024	APROBACION VOLUMEN II "INFORME DE GEOLOGIA" DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
75	MAGM-CE-090-2024	20 de diciembre de 2024	APROBACION VOLUMEN III "HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y SOCAVACION" DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
76	MAGM-CE-091-2024	20 de diciembre de 2024	APROBACION VOLUMEN IV "ESTUDIO DE GEOTECNIA" DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
77	MAGM-CE-092-2024	20 de diciembre de 2024	CONCEPTO DE EVALUACION AL "VOL V ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO" RADICADO EL 27 DE NOVIEMBRE 2024 DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
78	MAGM-CE-093-2024	19 de diciembre de 2024	CONCEPTO DE EVALUACION AL COMPONENTE ESTRUCTURAL RADICADO EL 26 DE NOVIEMBRE 2024 DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
79	MAGM-CE-094-2024	19 de diciembre de 2024	CONCEPTO DE EVALUACION AL "VOL VII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" RADICADO EL 27 DE NOVIEMBRE 2024 DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
80	MAGM-CE-095-2024	09 de diciembre de 2024	CONCEPTO DE EVALUACION AL "VOL VIII PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA" RADICADO EL 27 DE NOVIEMBRE 2024 DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
81	MAGM-CE-096-2024	19 de diciembre de 2024	CONCEPTO DE EVALUACION AL VOLUMEN IX PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y MGA RADICADO EL 27 DE NOVIEMBRE 2024 DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
82	MAGM-CE-097-2024	19 de diciembre de 2024	ENTREGA DE INFORME Y CONCEPTOS FINALES POR COMPONENTE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GN0838-2024
83	MAGM-CE-002-2025	12 de mayo de 2025	SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN DE ENTREGABLES PENDIENTES Y OBSERVACIONES DEL VOLUMEN VII ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTRATO DE CONSULTORÍA NO 3886 DE 2023
84	MAGM-CE-006-2025	06 de junio del 2025	CONCEPTO DE EVALUACION A LAS RESPUESTAS DE LAS OBSERVACIONES RADICADAS EL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 "VOL V ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO" DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
85	MAGM-CE-007-2025	06 de septiembre de 2025	APROBACION COMPONENTE "VOLUMEN VI ESTUDIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS"

VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 41 de 42		

NRO. OFICIO	REFERENCIA	FECHA	ASUNTO
86	MAGM-CE-008-2025	05 de septiembre de 2025	CONCEPTO DE EVALUACION A LAS RESPUESTAS DE LAS OBSERVACIONES RADICADAS EL 16 DE JULIO DE 2025 "VOL V ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO" DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
87	MAGM-CE-009-2025	07 de septiembre de 2025	CONCEPTO DE EVALUACIÓN AL "VOL VIII PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA" RADICADO EL 16 DE JULIO DE 2025 DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
88	MAGM-CE-010-2025	30 de septiembre de 2025	APROBACIÓN AL COMPONENTE "VOL V ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO" DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
89	MAGM-CE-011-2025	03 de octubre de 2025	APROBACIÓN AL COMPONENTE "VOLUMEN VII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO 3886 DE 2023
90	MAGM-CE-012-2025	03 de octubre de 2025	APROBACIÓN COMPONENTE "VOL VIII PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA" DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
91	MAGM-CE-013-2025	03 de octubre de 2025	APROBACIÓN AL VOLUMEN IX PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y MGA DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.
92	MAGM-CE-014-2025	06 de octubre de 2025	APROBACIÓN CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO NO. GN3886-2023.

Posteriormente, se incluye la relación de los oficios mediante los cuales la Interventoría emitió las aprobaciones a los productos entregados por el contratista, conforme al seguimiento técnico realizado durante el desarrollo del contrato.

1. OFICIO MAGM-CE-030A-2024_V0.0 - APROBACIÓN CAMBIO PROFESIONAL
2. OFICIO MAGM-CE-087-2024_V0.1 - APROBACIÓN FASE II
3. OFICIO MAGM-CE-088-2024_V0.1 – APROBACIÓN COMPONENTE TOPOGRÁFICO
4. OFICIO MAGM-CE-089-2024_V0.1 – APROBACIÓN COMPONENTE DE GEOLOGÍA
5. OFICIO MAGM-CE-090-2024_V0.1 – APROBACIÓN COMPONENTE HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO
6. OFICIO MAGM-CE-091-2024_V0.1 – APROBACIÓN COMPONENTE GEOTÉCNIA
7. OFICIO MAGM-CE-007-2025_V0.1 – APROBACIÓN COMPONENTE ESTRUCTURAL
8. OFICIO MAGM-CE-010-2025_V0.2 – APROBACIÓN COMPONENTE DISEÑO GEOMÉTRICO
9. OFICIO MAGM-CE-011-2025_V0.2 – APROBACIÓN COMPONENTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
10. OFICIO MAGM-CE-012-2025_V0.1 – APROBACIÓN COMPONENTE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
11. OFICIO MAGM-CE-013-2025_V0.2 - OTROS (MGA Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESTRICCIONES)


VERSION 01	INFORME DE VALORACIÓN A CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886 – 2023 CUYO OBJETO. "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
REVISION 00		
DC-PT-00		
Página 42 de 42		

12. OFICIO MAGM-CE-014-2025_V0.2 – APROBACIÓN REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

10. ANEXOS


- Actas De Comité De La 01 A La 34
- Relación de Oficios Remitidos por la Interventoría durante la ejecución del contrato
- Relación de Oficios mediante los cuales se aprueban los productos remitidos por la consultoría.

Interventor



Manuel Alejandro Grimaldos Mojica
Ingeniero Civil
MP. 17202-107325
Magister En Ingeniería Civil Con Énfasis En
Hidráulica, Hidrología Y Medio Ambiente.

Profesional de Apoyo Técnico



Diego Aarón Rodríguez Cumplido
Ingeniero Civil
M.P 081037-0586302 COR
Profesional de Apoyo Técnico