

 <p> REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 OFICINA ASESORA JURÍDICA </p>	 <p> INFORME DE SUPERVISIÓN </p>	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 23-12-2024

1. DATOS DEL INFORME							
INFORME PARCIAL ☒				INFORME FINAL ☐			
ACTA PARCIAL ☒				NÚMERO 1 _____ PERIODO _____			
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN							
Contrato / Convenio No.		030-2025		Fecha (dd/mm/aaaa):		11/02/2025	
Nombre completo del contratista:				CONSORCIO DOMINGUILLO RL/ Julián Lizandro González Casas			
Documento de identificación:				9019076447-7			
Nombre del supervisor:				JOSE FERNANDO MARTINEZ BURBANO			
Unidad Administrativa:				SECRETARIA DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA			
Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO							
3. INFORME JURÍDICO							
Fecha de Inicio Día 17 Mes 06 Año 2025				Fecha terminación Día 17 Mes 11 Año 2025			
Modificación(es) al contrato: Elegir (X / NA)							
Suspensión: Elegir (X / NA)				Día _____ Mes _____ Año _____			
Reanudación: Elegir (X / NA)				Día _____ Mes _____ Año _____			
Terminación anticipada: Elegir (X / NA)				Día _____ Mes _____ Año _____			
Prórroga o Adición: Elegir (X / NA)				Día 31 Mes 12 Año 2025			
4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO							
4.1 Informe Presupuestal							
Número de CDP: 2025000048		Fecha de CDP: 01/10/2025		Valor: 1,240,762,077			
Número de RP: 2025000854		Fecha de RP: 21/05/2025		Valor: 1,208,910,921			
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)							
Número de CDP Adición:		Fecha de CDP Adición:		Valor:			
Número de RP Adición:		Fecha de RP Adición:		Valor:			

☎ PBX: (602) 844 3000 - Línea Gratuita 01 8000 180213 - Código Postal 191030
 ✉ alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co 🌐 www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 📍 Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia



 <p> REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO NIT 891.500.269-2 OFICINA ASESORA JURÍDICA </p>	 <p> mipg <small>modelo integrado de planeación y gestión</small> INFORME DE SUPERVISIÓN </p>	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 23-12-2024

4.2 Informe Contable					
Valor inicial del contrato: Escribir valor en letras		\$			
Adición:		\$			
Valor Total del contrato		\$			
<u>Información para Retención en la fuente:</u>					
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: <i>(marcar con X la selección correspondiente)</i>				SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.					
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.					
4.3 Información financiera:					
• Anticipo					
N°	Valor Anticipo (A)	Valor Cuota amortización	Valor Acumulado de amortización (B)	Saldo por amortizar (C=A-B)	
1	362.673.276.30	71.968.620	71.968.620	290.704.656	
• Ejecución					
N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)	
1	1.208.910.921	239.895.400	239.895.400	969.015.521	
• Pagos					
N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1	362.673.276.30	2025003132	15/09/2025	362.673.276.30	362.673.276.30
O					

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 OFICINA ASESORA JURÍDICA	 modelo integrado de planeación y gestión INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 23-12-2024

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
	N° PIN	Referencia	Autorización
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	9489690112	901907647	
	1770416407	901907647	
	9495588844	901907647	
	9496012850	901907647	
	Operador	Pago	N° Planilla
	Aportes en línea	2.003.600	9489690112
	Aportes en línea	1.176.000	9491721162
	Aportes en línea	1.763.600	9495588844
	Aportes en línea	1.763.600	9496012850
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	11/08/2025	Julio	
	12/09/2025	Octubre	
	28/11/2025	Noviembre	
	11/12/2025	Diciembre	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: *El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de (Julio, octubre, noviembre y diciembre) de (2025), último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de (Julio, octubre, noviembre y diciembre) de (2025) En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar*

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Según acta de avance No.1 avalada por parte de la Interventoría el contratista ha ejecutado las siguientes actividades que corresponden al 20% de ejecución del contrato.

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO											
N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES AC-TUALIZADAS		AVANCE ACTA		CANTIDADES ACU-MULADAS	
		UND.	CANT.	VR UNI-TARIO	VR TO-TAL	CANT.	VR TO-TAL	CANT.	VR TO-TAL	CANT.	VR TO-TAL
1.	URBANISMO PTAP										
1.1	PRELIMINARES										
1.1.1	Localización y replanteo de estructuras con elementos de precisión	M2	930.24	\$ 4,476	\$ 4,163,754	930.24	\$ 4,163,754	930.24	\$ 4,163,754	930.24	\$ 4,163,754
1.2	EXCAVACIONES										

☎ PBX: (602) 844 3000 - Línea Gratuita 01 8000 180213 - Código Postal 191030
 ✉ alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co • www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 📍 Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia



 <p> REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 OFICINA ASESORA JURÍDICA </p>	 <p> mipg <small>modelo integrado de planeación y gestión</small> INFORME DE SUPERVISIÓN </p>	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 23-12-2024

1.2.1	Excavación mecánica h= 0.0 a 6.0 mts	M3	442.68	\$ 11,884	\$ 5,260,809	1,134.31	\$ 13,480,140	1,134.31	\$ 13,480,140	1134.31	\$ 13,480,140
1.3	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBANTES										
1.3.1	Retiro de saldos en sitio	M3-KM	40941.61	\$ 1,348	\$ 55,189,288	59,948.93	\$ 80,811,155	53,065.58	\$ 71,532,407	53065.58	\$ 71,532,407
1.3.2	Disposición de material	M3	427.81	\$ 1,250	\$ 534,765	1,248.94	\$ 1,561,170	948.50	\$ 1,185,625	948.50	\$ 1,185,625
1.4	RELLENOS										
1.4.1	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	14.87	\$ 22,441	\$ 333,653	173.59	\$ 3,895,533	173.59	\$ 3,895,533	173.59	\$ 3,895,533
2	PTAP										
2.1	PRELIMINARES										
2.1.1	Localización y replanteo estructuras hidráulicas	M2	106.56	\$ 3,842	\$ 409,404	104.20	\$ 400,336	104.20	\$ 400,336	104.20	\$ 400,336
2.2	EXCAVACIONES										
2.2.1	Excavación manual, tierra seca	M3	31.88	\$ 27,109	\$ 864,343	192.96	\$ 5,230,953	192.96	\$ 5,230,953	192.96	\$ 5,230,953
2.3	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBANTES										
2.3.1	Retiro de saldos en sitio	M3-KM	24792.52	\$ 1,348	\$ 33,420,318	11,462.88	\$ 15,451,962	7,525.44	\$ 10,144,293	7525.44	\$ 10,144,293
2.3.2	Disposición de material	M3	259.07	\$ 1,250	\$ 323,831	238.81	\$ 298,513	156.78	\$ 195,975	156.78	\$ 195,975
2.4	RELLENOS										
2.4.1	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	59.78	\$ 22,441	\$ 1,341,411	9.26	\$ 207,804	9.26	\$ 207,804	9.26	\$ 207,804
2.4.2	Base granular (norma Invia 330)	M3	19.93	\$ 150,542	\$ 2,999,549	15.63	\$ 2,352,971	15.63	\$ 2,352,971	15.63	\$ 2,352,971
2.5	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS										
2.5.1	Concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques	M3	4.53	\$ 421,475	\$ 1,909,282	5.21	\$ 2,195,885	5.21	\$ 2,195,885	5.21	\$ 2,195,885
2.5.2	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi	KG	6341.63	\$ 5,922	\$ 37,555,133	6,865.20	\$ 40,655,714	2,982.03	\$ 17,659,582	2982.03	\$ 17,659,582
2.5.3	Concreto estructural de 4000 psi de baja permeabilidad	M3	34.42	\$ 853,149	\$ 29,365,389	58.34	\$ 49,772,713	14.05	\$ 11,986,743	14.05	\$ 11,986,743
2.6	TUBERIAS Y ACCESORIOS										
2.6.1	FILTROS LENTO, GRUESO ASCENDENTE Y DINÁMICO										
2.6.1.5	Suministro e instalación de niple pasamuro t1 hd e.b. d=6" l=0.15m	UN	1.00	\$ 169,572	\$ 169,572	1.00	\$ 169,572	1.00	\$ 169,572	1.00	\$ 169,572
INP-1	Cinta pvc v-10 para sello e impermeabilización			\$ 51,819		70.50	\$ 3,653,240	70.50	\$ 3,653,240	70.50	\$ 3,653,240
4	TANQUE DE ALMACENAMIENTO										
4.1	PRELIMINARES										
4.1.1	Localización Y Replanteo Estructuras Hidráulicas	M2	15.97	\$ 3,842	\$ 61,357	15.97	\$ 61,357	15.97	\$ 61,357	15.97	\$ 61,357
4.2	EXCAVACIONES										
4.2.1	Excavación Manual, Tierra Seca	M3	2.84	\$ 27,109	\$ 76,952	78.10	\$ 2,117,213	78.10	\$ 2,117,213	78.10	\$ 2,117,213
4.3	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBANTES										
4.3.1	Retiro De Saldos En Sitio	M3-KM	4225.73	\$ 1,348	\$ 5,696,283	3,027.65	\$ 4,081,270	3,027.65	\$ 4,081,272	3027.65	\$ 4,081,272
4.3.2	Disposición De Material	M3	44.16	\$ 1,250	\$ 55,195	44.16	\$ 55,195	44.16	\$ 55,200	44.16	\$ 55,200
4.4	RELLENOS										
4.4.2	Base Granular (Norma Invia 330)	M3	6.31	\$ 150,542	\$ 949,619	2.39	\$ 359,795	2.39	\$ 359,795	2.39	\$ 359,795
4.5	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS										
4.5.1	Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques	M3	0.84	\$ 421,475	\$ 354,039	0.79	\$ 332,965	0.79	\$ 332,965	0.79	\$ 332,965
4.5.2	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi	KG	1807.80	\$ 5,922	\$ 10,705,792	3,348.00	\$ 19,826,858	2,065.00	\$ 12,228,930	2065.00	\$ 12,228,930
5	REDES DE INTERCONEXIÓN										

☎ PBX: (602) 844 3000 - Línea Gratuita 01 8000 180213 - Código Postal 191030
 ✉ alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co 🌐 www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
 📍 Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia



 <p> REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 OFICINA ASESORA JURÍDICA </p>	 <p> mipg modelo integrado de planeación y gestión INFORME DE SUPERVISIÓN </p>	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 23-12-2024

6.1	PRELIMINARES										
6.1.1	Localización Y Replanteo Estructuras Hidráulicas	M2	26.78	\$ 3,842	\$ 102,889	42.21	\$ 162,171	42.21	\$ 162,171	42.21	\$ 162,171
6.2	EXCAVACIONES										
6.2.1	Excavación Manual. Tierra Seca	M3	2.91	\$ 27,109	\$ 78,887	11.76	\$ 318,802	11.76	\$ 318,802	11.76	\$ 318,802
7	BATERÍAS SANITARIAS										
7.1	PRELIMINARES										
7.1.1	Localización Y Replanteo Estructuras Hidráulicas	M2	142.56	\$ 3,842	\$ 547,716	97.20	\$ 373,442	32.40	\$ 124,481	32.40	\$ 124,481
7.2	EXCAVACIONES										
7.2.1	Excavación Manual. Tierra Seca	M3	172.74	\$ 27,109	\$ 4,682,809	58.35	\$ 1,581,810	11.49	\$ 311,482	11.49	\$ 311,482
7.3	RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES										
7.3.1	Retiro De Saldos En Sitio	M3-KM	5785.63	\$ 1,348	\$ 7,799,024	3,639.11	\$ 4,905,522	717.23	\$ 966,826	717.23	\$ 966,826
7.3.2	Disposición De Material	M3	107.34	\$ 1,250	\$ 134,175	93.15	\$ 116,438	14.94	\$ 18,675	14.94	\$ 18,675
7.4	RELLENOS										
7.5	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS										
7.5.2	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi	KG	3163.60	\$ 5,922	\$ 18,734,839	9,444.01	\$ 55,927,427	1,104.47	\$ 6,540,671	1104.47	\$ 6,540,671

Observaciones al informe técnico:

- Mediante Otro Si de fecha 15 de diciembre se realizó la corrección de la vinculación de la fórmula correspondiente al desglose del porcentaje de administración (30.2%) que será aplicada durante la ejecución del contrato en cada una de las actas parciales y en las facturas de la siguiente manera.

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL		\$	880,767,096
ADMINISTRACIÓN	30.2%	\$	265,991,663
IMPREVISTOS	1.0%	\$	8,807,671
UTILIDAD	5.0%	\$	44,038,355
IVA SOBRE LA UTILIDAD	0.0%	\$	-
AIU OBRA CIVIL		\$	318,837,689
TOTAL COSTOS OBRA CIVIL		\$	1,199,604,785

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES


José Fernando Martínez Burbano
Supervisor Contrato 030-2025

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, (diciembre), (18) de (2025)

PBX: (602) 844 3000 - Línea Gratuita 01 8000 180213 - Código Postal 191030
alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co www.santanderdequilichao-cauca.gov.co
Calle 3 No. 9 - 75 - CAM, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia

