

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, MUNICIPIO DE ACACIAS
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:		Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta	
UBICACIÓN DEL PROYECTO:		Casco Urbano Municipio de Acacias Lote A Escuela Carabineros	
BENEFICIARIO:		MUNICIPIO DE ACACIAS	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON		\$ 13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		\$ 4.281.955.271,72
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		\$ 18.267.988.390,72
FECHA SUSCRIPCIÓN		07/08/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO		31/12/2024	
SUPERVISOR DEL CONVENIO		IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA	
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ	14/12/2022	31/12/2023
APOYOS ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES	18/04/2023	07/03/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	JONATHAN EDUARDO VEGA BAQUERO	07/03/2025	DD/MM/AAAA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA (MUNICIPIO)	No. 2024000798	06/05/2024	31/12/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
	PRIMER PRÓRROGA		FECHA: 27/02/2024

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMER ADICIÓN	FECHA: 16/08/2024
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 24/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN No 1	31/07/2025
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	FECHA PREVISTA REINICIO	30/08/2025
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	TERCER PRÓRROGA	FECHA: 29/08/2025
	TERMINACION SEGÚN TERCER PRÓRROGA	FECHA: 15/12/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 19/02/2025- PORROGA No.2 DESDE 20/12/2022 HASTA 18/06/2026	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 10/09/2025- PORROGA No.3 DESDE 20/12/2022 HASTA 1/12/2026	
VALOR ACTUALIZADO Y ESTUDIOS Y OBRA	DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 16,661,134,387.45)	
VALOR DE INTERVENTORÍA Y ESTUDIOS Y OBRA	MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.549.424.492,00)	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A.	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO.

• Convenio interadministrativo/Contrato				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO (MINISTERIO)	A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	29/12/2022	\$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO (MINISTERIO)	A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	30/11/2023	\$5,139,212,638.47
TERCER DESEMBOLSO (MINISTERIO)	A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	1/12/2023	\$1,303,803,921.53
CUARTO DESEMBOLSO (MUNICIPIO)	ADICIÓN NO. 1 Y PRORROGA NO. 02 AL CONVENIO 1901 DE 2022, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	NO APLICA	30/08/2024	\$4.281.955.271,72
	A. la certificación del supervisor del convenio			

QUINTO DESEMBOLSO (MINISTERIO)	designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalado por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	NO APLICA	25/02/2025	\$5,154,413,247.00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	\$0,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$16.979.385.078,72
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (Según información de contratación derivada).				\$16.979.385.078,72

3. PÓLIZAS DEL CONVENIO

Nombre Aseguradora: La Previsora S.A.

- INICIAL**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3000613	Cumplimiento	\$1.398.603.312	7/08/2022	27/09/2024
	Calidad de servicio	N/A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

- AJUSTE VIGENCIA DEL AMPARO**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3000613	Cumplimiento	\$1.398.603.312	20/12/2022	9/02/2025
	Calidad de servicio	N/A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

- PRIMER MODIFICACION Y PRORROGA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3000613	Cumplimiento	\$1.398.603.312	09/02/2025	18/11/2025
	Calidad de servicio	N/A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

- **ALARATORIA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3000613	Cumplimiento	\$1.398.603.312	09/02/2025	18/11/2025
	Calidad de servicio	N/A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

- **AJUSTE DE CENTAVOS A LA PRIMA PARA COICIDIR CON RP**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3000613	Cumplimiento	\$1.398.603.312	09/02/2025	18/11/2025
	Calidad de servicio	N/A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

- **SEGUNDA MODIFICACION Y ADICION**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3000613	Cumplimiento	\$1.826.798.839	16/08/2024	18/11/2025
	Calidad de servicio	N/A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

- **SEGUNDA PRORROGA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3000613	Cumplimiento	\$1.826.798.839	18/11/2025	18/06/2026
	Calidad de servicio	N/A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

- **TERCER PRORROGA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3000613	Cumplimiento	\$1.826.798.839	20/12/2025	1/12/2026
	Calidad de servicio	N/A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- **Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Obra.**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 377 de 2023	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META	\$12.575.546.216,00
Adicional en valor	25/09/2024	\$4.085.588.171,45
Nombre contratista	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023, Nit 901699813-1,	

	R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO C.C. No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	PÓRROGA No. 1	22/03/2024	N/A
	PÓRROGA No. 2	25/09/2024	N/A
	SUSPENSIÓN 1	7/12/2024	N/A
	AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSION 1	20/01/2025	N/A
	AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSION 1	19/03/2025	N/A
	FECHA TERMINACION DE LA AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSION 1	20/04/2025	N/A
	AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSION 1	18/04/2025	N/A
	AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSION 1	30/05/2025	N/A
	ACTA DE REINICIO No 1	15/07/2025	N/A
	ACTA DE PRORROGA No. 3	15/07/2025	N/A
	SUSPENSION No. 2	31/07/2025	N/A
	FECHA DE TERMINACION SEGÚN SUSPENSION No 2	8/09/2025	N/A
	ACTA DE REINICIO No 1	8/09/2025	N/A
	ACTA DE PRORROGA No. 4	8/09/2025	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 4	23/11/2025		
Nuevas condiciones del contrato de obra con la Adición No.1	Valor Fase 1: Consultoría	\$ 662.923.252,00	
	Valor Fase 2: Construcción de obra	\$ 15.998.211.135,45	
VALOR ACTUAL TOTAL CONTRATADO:			\$ 16.661.134.387,45
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
PÓLIZA No.	CV-100032073 y CV-100008254		
FECHA DE LA PÓLIZA	23/JULIO/2025		

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
CV-100032073	Cumplimiento.	\$3.332.226.877,49	8/09/2025	23/05/2026
	Buen manejo del anticipo	\$6.664.453.754,98	8/09/2025	23/05/2026
	Prestaciones sociales	\$833.056.719,37	8/09/2025	23/11/2028
	Calidad del servicio	\$ 1.666.113.438,75	23/11/2025	23/11/2028
	Estabilidad de obra	\$ 1.666.113.438,75	23/11/2025	23/11/2028
CV-100008254	Amparo básico- predios, labores y operaciones	\$ 833.056.719,37		
	Patronal	\$ 833.056.719,37		

	Contratistas y subcontratistas	\$ 833.056.719,37	24/03/2023	23/11/2025
	Vehículos propios y no propios	\$ 833.056.719,37		

- **Contrato de Ejecución de Interventoría de Estudios y Diseños y Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: OCA-374-2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META		\$1.410.386.903,00
Adicional en valor 1	22/OCTUBRE/2024		\$ 139.037.589,00
Adicional en valor 2	Septiembre/2025		\$ 56.340.480,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, Nit. 901696564-7 R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA, C.C. No. 1.094.921.302 expedida en Armenia		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios	PÓRROGA	22/03/2024	N/A
	SUSPENSIÓN 1	7/12/2024	N/A
	AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1	20/01/2025	N/A
	AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 1	19/03/2025	N/A
	FECHA TERMINACION DE LA AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 1	20/04/2025	N/A
	AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN 1	18/04/2025	N/A
	FECHA TERMINACION DE LA AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN 1	31/05/2025	N/A
	ACTA DE REINICIO No 1	15/07/2025	N/A
	ACTA DE PRORROGA No. 3	15/07/2025	N/A
	SUSPENSIÓN No. 2	31/07/2025	N/A
	FECHA DE TERMINACION SEGÚN SUSPENSIÓN No 2	8/09/2025	N/A
	ACTA DE REINICIO No 1	8/09/2025	N/A
	ACTA DE PRORROGA No. 4	8/09/2025	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN	23/11/2025		N/A

VIRTUD DE LA PRORROGA 4				
VALOR TOTAL CONTRATADO:				\$1.549.424.492,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
PÓLIZA No.	CV-100031724 - CV-100008150			
FECHA DE LA PÓLIZA	19/SEPTIEMBRE/2025			
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
CV-100031724	Cumplimiento	\$ 309.884.898,40	31/07/2025	23/05/2026
	Prestaciones sociales	\$ 77.471.224,60	31/07/2025	23/11/2028
	Calidad del servicio	\$ 309.884.898,40	16/04/2025	12/06/2025
CV-100008150	Responsabilidad civil extra contractual	\$ 260.000.000,00	24/03/2023	23/11/2025

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO	100.00%
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	99.66%
% EJECUTADO DE OBRA	99.70%
La obra en el presente mes de diciembre del 2025, presenta avance de 99.70%	
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025:	
En el mes de diciembre del 2025, se presenta acumulado de ejecución de las siguientes actividades:	
<ul style="list-style-type: none"> • Zona Administrativa: presenta un avance del 100%, de ejecución de las actividades en el mes. • Zona de servicios celdas: presenta un avance del 100% en el mes • Zona social: presenta un avance del 100%, de ejecución de las actividades en el mes. • Zona Armerillo: presenta un avance del 100%, de ejecución de las actividades en el mes. • Zona de alojamientos: presenta un avance del 100% de ejecución de las actividades en el mes. • Zona de apto fiscal: presenta un avance del 100% de ejecución de las actividades en el mes. • Garitas y shut de basuras presenta un avance del 100% de ejecución de las actividades en el mes. • Urbanismo y paisajismo presenta un avance del 100% de ejecución de las actividades en el mes. • Cerramiento: presenta un avance del 100% de ejecución de las actividades en el mes. • Pmt presenta un avance del 100%, de ejecución de las actividades en el mes. • Pma presenta un avance del 100%, de ejecución de las actividades en el mes. • RETIE Y RETILAP presenta un avance del 20.00%, de ejecución de las actividades en el mes. 	

FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO MES	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 CONVENIO (ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA E INTERVENTORIA)	19.70%	99.70%	0.30%

Porcentaje de ejecución con el valor actualizado del Convenio.

COMPONENTE FINANCIERO

Giros y pagos realizados cuenta del Convenio 1901 – 2022

CONCEPTO	VALOR
GIRO PRIMER DESEMBOLSO (MINISTERIO)	\$ 1.100.000.000,00
PAGO REALIZADO FASE I (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PARCIAL 1 OBRA	-\$ 662.923.252,00
PAGO REALIZADO FASE I (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PARCIAL 1 INTER	-\$397.813.951,00
GIRO 2 PARTE 1 DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (MINISTERIO)	\$ 5.139.212.638,47
GIRO 3 PARTE 2 DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (MINISTERIO)	\$ 1.303.803.921,53
PAGO REALIZADO FASE II (ANTICIPO OBRA)	-\$ 4.765.049.185,60
PAGO REALIZADO PARCIAL 2 FASE II (OBRA)	-\$ 1.233.740.507,36
PAGO REALIZADO PARCIAL 2 FASE II (INTERVENTORIA)	-\$ 174.770.091,00
GIRO 4 VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO ADICION 1	\$ 4.281.955.271,72
PAGO REALIZADO PARCIAL 3 FASE II (OBRA)	-\$ 2.809.961.478,54
PAGO REALIZADO PARCIAL 3 FASE II (INTERVENTORIA)	-\$ 326.959.806,00
PAGO REALIZADO PARCIAL 4 FASE II (OBRA)	-\$ 1.353.920.714,43
GIRO 5 TERCER DESEMBOLSO (MINISTERIO)	\$5,154,413,247.00
PAGO REALIZADO PARCIAL 5 FASE II (OBRA)	-\$671.703.109.42
PAGO REALIZADO PARCIAL 4 FASE II (INTER)	-\$226.433.446,00
PAGO REALIZADO PARCIAL 6 FASE II (OBRA)	-\$517.674.029,89
PAGO REALIZADO PARCIAL 7 FASE II (OBRA)	-\$552.236.162,83
PAGO REALIZADO PARCIAL 5 FASE II (INTER)	-\$170.793.805,00

TOTAL APORTES (MININTERIOR Y MUNICIPIO)	\$16.979.385.078,72
TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$ 13.693.185.734,07

CONTRATO DE OBRA 377 DE 2023				
CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	VALORES NETOS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.575.546.216,00			
VALOR ADICIONAL	\$ 4.085.588.171,45			
ANTICIPO				\$ 4.765.049.185,60
VALOR ACTA PARCIAL 1 (FASE I: Estudios y diseños)		\$ 662.923.252,00	\$ 0,00	\$ 662.923.252,00
VALOR ACTA PARCIAL 2 (FASE II: Construcción)		\$ 2.056.234.178,94	\$ 822.493.671,58	\$ 1.233.740.507,36
VALOR ACTA PARCIAL 3 (FASE II: Construcción)		\$ 4.683.269.130,90	\$ 1.873.307.652,36	\$ 2.809.961.478,54
VALOR ACTA PARCIAL 4 (FASE II: Construcción)		\$2.256.534.524,05	\$ 902.613.809,62	\$ 1.353.920.714,43
VALOR ACTA PARCIAL 5 (FASE II: Construcción)		\$1.119.505.182,37	\$447.802.072,95	\$671.703.109,42
VALOR ACTA PARCIAL 6 (FASE II: Construcción)		\$862.790.049,81	\$ 345.116.019,92	\$ 517.674.029,89
VALOR ACTA PARCIAL 7 (FASE II: Construcción)		\$ 925.952.122,00	\$ 373.715.959,17	\$ 552.236.162,83
VALOR POR EJECUTAR		\$ 4.093.925.947,38	\$ 0,00	\$ 4.093.925.947,38
SUMAS IGUALES	\$16.661.134.387,45	\$16.661.134.387,45	\$ 4.765.049.185,60	\$16.661.134.387,45

CONTRATO DE INTERVENTORIA 374 DE 2023				
CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	VALORES NETOS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 1.410.386.903,00			
VALOR ADICIONAL 1	\$ 139.037.589,00			
VALOR ADICIONAL 2	\$ 56.340.480,00			
ANTICIPO	\$ 0,00			\$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL 1 (FASE I: Estudios y diseños)		\$ 397.813.951,00	\$ 0,00	\$ 397.813.951,00
VALOR ACTA PARCIAL 2 (FASE II: Construcción)		\$ 174.770.091,00	\$ 0,00	\$ 174.770.091,00
VALOR ACTA PARCIAL 3 (FASE II: Construcción)		\$ 326.959.806,00	\$ 0,00	\$ 326.959.806,00

VALOR ACTA PARCIAL 4 (FASE II: Construcción)		\$226.433.446,00	\$ 0,00	\$226.433.446,00
VALOR ACTA PARCIAL 5 (FASE II: Construcción)		\$ 170.793.805,00	\$ 0,00	\$ 170.793.805,00
VALOR POR EJECUTAR		\$ 479.787.678,00	\$ 0,00	\$ 479.787.678,00
SUMAS IGUALES	\$ 1.605.764.972,00	\$ 1.605.764.972,00	\$ 0,00	\$ 1.605.764.972,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Estado actual de proyecto con un avance de ejecución del 99.70%









JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

De acuerdo con la revisión del avance físico de la obra, a la fecha se tenía programado un porcentaje de ejecución del 99,66%; no obstante, el avance real verificado corresponde al 99,70%, lo cual evidencia el cumplimiento del cronograma de obra establecido en la Prórroga No. 5 de los contratos derivados.

Así mismo, se constata que las afectaciones presentadas en la entrega de los equipos han sido superadas satisfactoriamente, permitiendo la culminación de las actividades que se encontraban pendientes. En consecuencia, únicamente se encuentran en trámite las actividades correspondientes al proceso de certificación RETIE y RETILAP, así como la ejecución de las conexiones finales necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto.

5. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	11/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	15/02/2024	29/02/2024
06/03/2024	21/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	16/05/2024	7/06/2024
15/07/2024	30/07/2024	23/08/2024	27/09/2024	15/10/2024	29/10/2024
15/11/2024	29/11/2024	6/12/2024	24/04/2025	15/05/2025	23/09/2025
30/09/2025	02/10/2025	6/10/2025	7/10/2025	15/10/2025	16/10/205
27/10/2025	5/11/2025	14/12/2025			

6. SEUPERVISOR



Firmado
digitalmente por
Ivan Mauricio
Rojas Novoa

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Supervisor Convenio No. 1901 de 2022
Secretaría de Infraestructura - Municipio de Acacias.