


 MINISTERIO DEL INTERIOR	INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	 ALCALDÍA DE ACACIAS	 CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR	INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	ACACIAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL			
INFORME SEMANAL No:	82	MES:	DICIEMBRE
			FECHA DE INFORME

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES															
INVERSION SEMANAL BASICA	% PROGRAMADO	2.04%	3.62%	1.45%	1.08%	3.32%	10.23%	EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:			SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76		
	MILES DE PESOS	\$ 326,559,346.31	\$ 578,721,815.99	\$ 232,571,466.72	\$ 173,355,746.37	\$ 530,615,467.07	\$ 1,637,010,599.53	EJECUTADO ACUMULADO REAL OBRA			75,47%	76,42%	77,96%		
	PROGRESIVO PROGRAMADO CONTRATISTA										86,00%	89,00%	93,00%		
INVERSION SEMANAL ACUMULADO	% EJECCUTADO	2.04%	3.62%	1.45%	1.08%	3.32%	10.23%	SEMANA 77			SEMANA 78	SEMANA 79	SEMANA 80	SEMANA 81	SEMANA 82
	MILES DE PESOS	\$ 326,559,346.31	\$ 578,721,815.99	\$ 232,571,466.72	\$ 173,355,746.37	\$ 530,615,467.07	\$ 1,637,010,599.53	80.00%			83.61%	85.07%	86.15%	89.47%	99.70%
INVERSION MENSUAL BASICA	% EJECCUTADO	8.20%				13.55%		97.00%			99.00%	100.00%			
	MILES DE PESOS	\$13,781,349,462.95				\$15,948,975,529.54									
INVERSION MENSUAL ACUMULADA	% PROGRAMADO	86.15%				99.70%									



VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION									
08 DIC - AL - 15 DIC	\$ 1,637,010,599.53	99.70%	\$ 15,948,975,529.54	08 DIC - AL - 15 DIC	\$ 15,996,484,384.70	100.00%	\$ 15,996,484,384.70	08 DIC - AL - 15 DIC	\$ 14,359,473,785.17
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEMANA:	AVANCE FINANCIERO	PROGRAM. ACUMULADO	FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEGUN PROGRAMACIÓN	AVANCE FINANCIERO PROGRAMACIÓN	PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:	FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECTADO
									-0.30%
									\$ 47,508,855.16
									SALDO PENDIENTE POR EJECTAR CONSULTORIA

<div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		<div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				ACACIAS - META	
Versión: 01							
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No:		82	MES: DICIEMBRE			FECHA DE INFORME	
4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA							
CONTRATO INICIAL							
ITEM	DESCRIPCION		SEMANA ACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL
"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"							
0	ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$	-	\$	662,923,252.00	\$ 662,923,252.00
1.0	ZONA ADMINISTRATIVA				\$	-	\$ -
1.1	PRELIMINARES		\$	-	\$	-	\$ 2,775,496.32
1.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.				\$	2,775,496.32	\$ 2,775,496.32
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$	-	\$ 83,441,770.20
1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE				\$	53,250,445.03	\$ 53,250,445.03
1.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.				\$	19,320,429.05	\$ 19,320,429.05
1.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR				\$	7,453,639.00	\$ 7,453,639.00
1.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES				\$	3,417,257.12	\$ 3,417,257.12
1.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		\$	-	\$	-	\$ 684,996,583.92
1.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)				\$	9,925,543.17	\$ 9,925,543.17
1.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	89,068,776.67	\$ 89,068,776.67
1.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	22,936,631.46	\$ 22,936,631.46
1.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	43,902,505.93	\$ 43,902,505.93
1.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	124,385,605.03	\$ 124,385,605.03
1.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	45,297,244.10	\$ 45,297,244.10
1.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	154,967,031.26	\$ 154,967,031.26
1.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	197,314,937.71	\$ 127,299,959.81
1.3.9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	939,257.99	\$ 939,257.99
1.3.10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	1,174,718.89	\$ 1,174,718.89
1.3.11	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	62,339,091.84	\$ 62,339,091.84
1.3.12	PLASTICO POA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION				\$	2,760,217.77	\$ 2,760,217.77
1.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		\$	-	\$	-	\$ 726,806,998.55
1.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.				\$	486,005,115.30	\$ 486,005,115.30
1.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	45,695,739.93	\$ 45,695,739.93
1.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	128,014,331.55	\$ 128,014,331.55
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)				\$	67,091,811.77	\$ 67,091,811.77
1.5	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS		\$	-	\$	-	\$ 561,446,486.34
1.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)				\$	42,538,725.17	\$ 42,538,725.17
1.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3				\$	48,803,714.80	\$ 48,803,714.80
1.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA		\$	13,827,221.43	\$	-	\$ 13,827,221.43
1.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	38,875,457.37	\$ 38,875,457.37
1.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				\$	46,727,471.05	\$ 46,727,471.05
1.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				\$	38,563,021.21	\$ 38,563,021.21
1.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BHS INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.				\$	200,711,571.45	\$ 200,711,571.45

<div><div></div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023			<div><div></div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div></div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>		
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"							
Versión: 01									
INFORMACIÓN GENERAL									
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE			FECHA DE INFORME		
1,5,8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS				\$	1,899,329.53	\$	1,899,329.53	
1,5,9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL				\$	17,261,160.76	\$	17,261,160.76	
1,5,10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA				\$	4,289,607.18	\$	4,289,607.18	
1,5,11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)				\$	63,853,007.46	\$	63,853,007.46	
1,5,12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.				\$	13,171,029.01	\$	13,171,029.01	
1,5,13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM				\$	30,925,169.92	\$	30,925,169.92	
1.6	PINTURA			\$	-	\$	-	117,821,440.97	
1,6,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				\$	15,600,063.90	\$	15,600,063.90	
1,6,2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)				\$	22,106,131.78	\$	22,106,131.78	
1,6,3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR				\$	38,766,491.35	\$	38,766,491.35	
1,6,4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR				\$	41,348,753.94	\$	41,348,753.94	
1.7	CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS			\$	-	\$	-	679,816,363.13	
1,7,1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,576,402.40	\$	-	1,576,402.40	
1,7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.				\$	389,442.06	\$	389,442.06	
1,7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR HIDRAULICO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DOS PARADAS, PUERTAS AUTOMATICAS APERTURA CENTRAL, CAPACIDAD DE 500 KG.			\$	38,548,912.50	\$	154,195,650.00	\$	192,744,562.50
1,7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE				\$	294,640,247.72	\$	294,640,247.72	
1,7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.				\$	45,488,323.60	\$	45,488,323.60	
1,7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FUA 3"				\$	1,822,955.30	\$	1,822,955.30	
1,7,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM				\$	16,675,331.60	\$	16,675,331.60	
1,7,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA				\$	29,023,312.50	\$	29,023,312.50	
1,7,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA				\$	30,722,292.56	\$	30,722,292.56	
1,7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES).				\$	53,634,462.24	\$	53,634,462.24	
1,7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR.				\$	3,221,236.44	\$	3,221,236.44	
1,7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA				\$	9,877,794.21	\$	9,877,794.21	
1.8	CIELO RASO			\$	-	\$	-	5,251,879.57	
1,8,1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA			\$	5,251,879.57	\$	-	5,251,879.57	
1.9	RED HIDRÁULICA			\$	-	\$	-	6,883,857.22	
1,9,1	TUBERÍA PVC/PDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	3,340,997.40	\$	3,340,997.40	
1,9,2	ACCESORIO PVC/P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	169,669.62	\$	169,669.62	
1,9,3	TUBERIA PVC/PDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	561,480.22	\$	561,480.22	
1,9,4	ACCESORIO PVC/P 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	186,039.00	\$	186,039.00	
1,9,5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	116,422.35	\$	116,422.35	
1,9,6	PUNTO HIDRÁULICO PVC/P PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	1,703,202.50	\$	1,703,202.50	
1,9,7	BUJE SOLDAR PVC/P 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	176,488.05	\$	176,488.05	
1,9,8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	103,126.08	\$	103,126.08	
1,9,9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	242,731.50	\$	242,731.50	
1,9,10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	283,700.50	\$	283,700.50	

 MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023			 ALCALDÍA DE ACACIAS		 CONSORCIO INTERPOLICIA 2023							
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					ACACIAS- META		CONSORCIO INTERPOLICIA 2023					
Versión: 01														
INFORMACIÓN GENERAL														
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE						FECHA DE INFORME				
1.1	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS			\$	-			\$	-			\$	27,123,826.65	
1,10,1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	1,623,871.97			\$	1,623,871.97	
1,10,2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	1,082,835.60			\$	1,082,835.60	
1,10,3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	2,734,537.69			\$	2,734,537.69	
1,10,4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	2,463,623.79			\$	2,463,623.79	
1,10,5	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	808,218.23			\$	808,218.23	
1,10,6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	28,809.14			\$	28,809.14	
1,10,7	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	305,238.24			\$	305,238.24	
1,10,8	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	738,761.17			\$	738,761.17	
1,10,9	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	44,074.51			\$	44,074.51	
1,10,10	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	449,135.83			\$	449,135.83	
1,10,11	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	1,681,210.82			\$	1,681,210.82	
1,10,13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS							\$	1,104,284.21			\$	1,104,284.21	
1,10,14	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO							\$	11,034,479.61			\$	11,034,479.61	
1,10,15	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	2,376,982.00			\$	2,376,982.00	
1,10,16	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS							\$	647,763.84			\$	647,763.84	
1.11	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS			\$	-			\$	-			\$	189,094,849.69	
1,11,1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO							\$	27,040,812.50			\$	27,040,812.50	
1,11,2	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	56,889,180.94			\$	56,889,180.94	
1,11,3	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	1,696,398.48			\$	1,696,398.48	
1,11,4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	4,617,659.97			\$	4,617,659.97	
1,11,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W DL UNV			\$	24,055,800.23			\$	-			\$	24,055,800.23	
1,11,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W NW			\$	37,604,709.13			\$	-			\$	37,604,709.13	
1,11,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL SOBREPONER RD 24W DL MV SP			\$	3,937,694.70			\$	-			\$	3,937,694.70	
1,11,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V			\$	2,493,873.31			\$	-			\$	2,493,873.31	
1,11,9	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	1,667,542.20			\$	1,667,542.20	
1,11,10	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO -1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE -1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X50 -3 BREAKER INDUSTRIAL 3X80A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	8,917,034.23			\$	8,917,034.23	
1,11,11	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	10,999,457.90			\$	10,999,457.90	
1,11,12	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	1,969,322.28			\$	1,969,322.28	
1,11,13	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3			\$	7,205,363.82			\$	-			\$	7,205,363.82	
1.12	VOZ Y DATOS			\$	-			\$	-			\$	262,197,748.28	
1,12,1	SALIDA PARA TOMA REGULADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	8,728,735.52			\$	8,728,735.52	
1,12,2	BANDEJA PORTACABLE DE 0.20 CM PARA SALIDAS DE COMUNICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	12,392,363.10			\$	12,392,363.10	
1,12,3	BANDEJA PORTACABLE DE 0.20 CM PARA SALIDAS DE FUERZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	11,260,197.18			\$	11,260,197.18	
1,12,4	TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN							\$	13,762,141.38			\$	13,762,141.38	
1,12,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS							\$	21,616,597.10			\$	21,616,597.10	
1,12,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZULCAPA 2							\$	11,930,734.80			\$	11,930,734.80	
1,12,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 7ft (2 metros), CATEGORIA 6A - AZUL							\$	7,675,641.60			\$	7,675,641.60	

<div><div></div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		<div>INFORME DE INTERVENTORIA</div> <div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div>			<div><div></div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div></div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>				
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META "					ACACIAS - META		CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		
Versión: 01											
INFORMACIÓN GENERAL											
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE					FECHA DE INFORME		
1,12,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RACK PARA RED DE VOZ Y DATOS					\$	48,012,289.65	\$	48,012,289.65		
1,12,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIBRA OPTICA TIPO EXTERIOR 12 HILOS			\$	7,526,175.40	\$	-	\$	7,526,175.40		
1,12,10	FUSION DE FIBRA OPTICA - HILO A HILO			\$	49,802.32	\$	-	\$	49,802.32		
1,12,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA, AUTOREDUNDANTE, AUTONIMIA DE 5 MINUTOS A PLENA DE CARGA. INCLUYE PUESTA EN MARCHA.					\$	55,582,687.90	\$	55,582,687.90		
1,12,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS					\$	50,976,616.43	\$	50,976,616.43		
1,12,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2					\$	11,930,734.80	\$	11,930,734.80		
1,12,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE CABLE HDMI					\$	753,031.10	\$	753,031.10		
1,13	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS - SDI			\$	-	\$	-	\$	260,188,509.78		
1,13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL DE INCENDIO INTELIGENTE O CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS VS4-G-SP, CLASE A O B , CAPACIDAD HASTA 250 DISPOSITIVOS Y DE 6 KM EN EL LAZO DE COMUNICACIÓN					\$	18,346,634.37	\$	18,346,634.37		
1,13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FUENTE DE PODER DE RESPALDO REMOTA (BOOSTER) 6.5A 120VAC					\$	3,454,594.52	\$	3,454,594.52		
1,13,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO ÓPTICO DIRECCIONABLE INTELIGENTE					\$	39,729,658.52	\$	39,729,658.52		
1,13,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE Y/O FUEGO INTELIGENTE DE TEMPERATURA FIJA					\$	1,302,635.75	\$	1,302,635.75		
1,13,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DETECTOR DE HUMO ÓPTICO					\$	910,284.48	\$	910,284.48		
1,13,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DE FUEGO DOBLE ACCIÓN - DIRECCIONABLE					\$	4,983,566.17	\$	4,983,566.17		
1,13,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE RELEVO DE CONTROL PARA PANEL INTELIGENTE DE INCENDIO					\$	2,230,026.72	\$	2,230,026.72		
1,13,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE CONTROL ENTRADA SIMPLE, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE					\$	2,133,331.20	\$	2,133,331.20		
1,13,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO MONITOREO DE UNA ENTRADA, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE, CONEXIÓN DE ALARMA TIPO CLASE B					\$	854,267.34	\$	854,267.34		
1,13,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE EMERGENCIA TIPO BOTÓN DE ENCLAVAMIENTO, COLOR ROJO CON CUBIERTA TRANSPARENTE					\$	896,918.38	\$	896,918.38		
1,13,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DE ESPACIADOR PARA ESTACIÓN DE INCENDIO (STOPPER)					\$	10,123,494.26	\$	10,123,494.26		
1,13,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE MURO ROJO, TEMPORAL MULTI-CANDELA					\$	9,018,464.95	\$	9,018,464.95		
1,13,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO LCD			\$	3,671,890.74	\$	-	\$	3,671,890.74		
1,13,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X16					\$	11,708,421.46	\$	11,708,421.46		
1,13,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X14 SIN BLINDAJE					\$	12,882,905.03	\$	12,882,905.03		
1,13,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE DATOS APANTALLADO RS-485					\$	4,175,797.00	\$	4,175,797.00		
1,13,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO DOBLE 5H					\$	3,204,780.00	\$	3,204,780.00		
1,13,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO SENCILLO 5H					\$	17,096,486.84	\$	17,096,486.84		
1,13,19	TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	62,488,455.02	\$	62,488,455.02		
1,13,20	TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	4,799,759.19	\$	4,799,759.19		
1,13,21	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTR E INSTALACIÓN					\$	6,365,777.56	\$	6,365,777.56		
1,13,22	ADAPTADOR EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	4,885,925.00	\$	4,885,925.00		
1,13,23	ADAPTADOR EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	325,527.60	\$	325,527.60		
1,13,24	ADAPTADOR CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	187,908.24	\$	187,908.24		
1,13,25	UNION EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	1,954,370.00	\$	1,954,370.00		
1,13,26	UNION EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	217,018.40	\$	217,018.40		
1,13,27	ABRAZADERA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	15,170,055.00	\$	15,170,055.00		
1,13,28	ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	1,774,498.50	\$	1,774,498.50		
1,13,29	VARILLA ROSCADA 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	1,342,764.00	\$	1,342,764.00		

<div> MINISTERIO DEL INTERIOR</div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023			<div> ALCALDÍA DE ACACIAS</div>		<div> CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div>				
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					ACACIAS - META		CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		
Versión: 01											

INFORMACIÓN GENERAL											
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE				FECHA DE INFORME			
1,13,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PARA CAJA TIPO RADWELL 2400					\$	3,761,941.48	\$		3,761,941.48	
1,13,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL CHANNEL 2X4X3 MT PERFORADO					\$	3,262,056.60	\$		3,262,056.60	
1,13,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 12V17Ah, DE ÁCIDO-PLOMO REGULADAS POR VÁLVULA					\$	1,622,747.94	\$		1,622,747.94	
1,13,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE ESTÁNDAR PARA DETECTOR DE HUMO					\$	5,305,547.52	\$		5,305,547.52	
1.14	SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC			\$	-	\$	-	\$		645,302,837.80	
1,14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANNEL					\$	7,019,758.56	\$		7,019,758.56	
1,14,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANNEL					\$	11,280,331.14	\$		11,280,331.14	
1,14,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/2" SOPORTADA CON RIEL CHANNEL					\$	12,691,526.73	\$		12,691,526.73	
1,14,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANNEL					\$	8,696,677.21	\$		8,696,677.21	
1,14,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANNEL					\$	7,792,187.76	\$		7,792,187.76	
1,14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø7/8" SOPORTADA CON RIEL CHANNEL					\$	6,258,649.40	\$		6,258,649.40	
1,14,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1 3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANNEL					\$	10,879,919.08	\$		10,879,919.08	
1,14,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN TUBERÍA DE COBRE					\$	10,335,720.16	\$		10,335,720.16	
1,14,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE. NO INCLUYE CANALIZACIÓN					\$	9,989,741.94	\$		9,989,741.94	
1,14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANNEL					\$	27,583,044.06	\$		27,583,044.06	
1,14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANNEL					\$	36,858,865.79	\$		36,858,865.79	
1,14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANNEL					\$	3,370,364.80	\$		3,370,364.80	
1,14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANNEL					\$	5,092,272.90	\$		5,092,272.90	
1,14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA EMT 3/4" (INTERIOR)					\$	26,926,423.70	\$		26,926,423.70	
1,14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA IMC 3/4" (EXTERIOR)					\$	7,263,828.36	\$		7,263,828.36	
1,14,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X14					\$	12,567,097.80	\$		12,567,097.80	
1,14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X12					\$	2,520,927.42	\$		2,520,927.42	
1,14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO			\$	64,780,417.46	\$	-	\$		64,780,417.46	
1,14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO			\$	62,921,938.00	\$	-	\$		62,921,938.00	
1,14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO			\$	9,228,680.92	\$	-	\$		9,228,680.92	
1,14,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO			\$	77,353,163.44	\$	-	\$		77,353,163.44	
1,14,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO/TECHO DE 60.000 BTU/H 220/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO			\$	49,296,347.02	\$	-	\$		49,296,347.02	
1,14,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA TIPO MULTI V 220 V/3F/60Hz - 138.000 BTU/H			\$	58,419,089.81	\$	-	\$		58,419,089.81	
1,14,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA TIPO MULTI V 220 V/3F/60Hz - 184.000 BTU/H			\$	75,716,215.70	\$	-	\$		75,716,215.70	
1,14,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO SUSPENDIDO DEL TECHO CAP. NOMINAL 36.200 BTU/H LÍQ - GAS 3/8 - 5/8"			\$	31,205,289.06	\$	-	\$		31,205,289.06	
1,14,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECARGA REFRIGERANTE R410			\$	9,254,359.58	\$	-	\$		9,254,359.58	
2.00	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS			\$	-	\$	-	\$		-	
2.10	PRELIMINARES			\$	-	\$	-	\$		1,237,658.70	
2.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.			\$	-	\$	1,237,658.70	\$		1,237,658.70	
2.20	EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$	-	\$	-	\$		26,646,864.22	
2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE					\$	17,028,989.29	\$		17,028,989.29	
2.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.					\$	6,151,766.24	\$		6,151,766.24	
2.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR					\$	2,373,298.09	\$		2,373,298.09	

<div><div></div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA			<div><div></div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div></div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"						
Versión: 01		ACACIAS - META					CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	
INFORMACIÓN GENERAL								
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE				FECHA DE INFORME
2.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES				\$	1,092,810.60	\$	1,092,810.60
2.30	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			\$	-	\$	-	\$ 157,725,525.85
2.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)				\$	1,632,911.94	\$	1,632,911.94
2.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	29,857,796.14	\$	29,857,796.14
2.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	40,554,606.45	\$	40,554,606.45
2.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	23,653,878.14	\$	23,653,878.14
2.3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	29,038,490.21	\$	29,038,490.21
2.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	22,842,525.06	\$	22,842,525.06
2.3.7	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	122,366.55	\$	122,366.55
2.3.8	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	8,821,569.60		8,821,569.60
2.3.9	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION				\$	1,201,381.76	\$	1,201,381.76
2.40	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$	-	\$	-	\$ 145,754,238.69
2.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.				\$	92,723,812.94		92,723,812.94
2.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	23,400,389.12		23,400,389.12
2.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	17,589,872.57		17,589,872.57
2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)				\$	12,040,164.06	\$	12,040,164.06
2.50	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS			\$	-	\$	-	\$ 177,990,405.48
2.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)					19,216,226.34		19,216,226.34
2.5.2	MURO TOILETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3				\$	36,053,881.24	\$	36,053,881.24
2.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA			\$	5,244,585.78	\$	-	\$ 5,244,585.78
2.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	7,078,414.70	\$	7,078,414.70
2.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				\$	12,928,940.23		12,928,940.23
2.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				\$	24,574,761.12	\$	24,574,761.12
2.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BHS INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.				\$	38,589,336.16	\$	38,589,336.16
2.5.8	CERAMICA LISO 0.25X0.40 PARA MUROS				\$	1,302,089.93		1,302,089.93
2.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL				\$	4,907,891.07	\$	4,907,891.07
2.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA				\$	253,729.08	\$	253,729.08
2.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR. TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)				\$	20,940,668.56		20,940,668.56
2.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.				\$	1,205,365.82		1,205,365.82
2.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM				\$	5,694,515.45		5,694,515.45
2.60	PINTURA			\$	-	\$	-	\$ 52,996,637.20
2.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				\$	9,941,333.22	\$	9,941,333.22
2.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)				\$	6,066,595.31	\$	6,066,595.31
2.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR				\$	10,638,704.99		10,638,704.99
2.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR				\$	26,350,003.68	\$	26,350,003.68
2.70	CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS			\$	-	\$	-	\$ 74,316,113.05
2.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.				\$	4,548,832.36	\$	4,548,832.36

<div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		<div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				ACACIAS - META	
Versión: 01							
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE			FECHA DE INFORME
2.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA				\$	56,385,598.50	\$ 56,385,598.50
2.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18				\$	3,391,640.32	\$ 3,391,640.32
2.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA				\$	9,990,041.87	\$ 9,990,041.87
2.80	CIELO RASO			\$	-	\$	- \$ 323,348.04
2.8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA			\$	323,348.04	\$	- \$ 323,348.04
2.90	RED HIDRÁULICA			\$	-	\$	- \$ 615,648.67
2.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	53,061.00	\$ 53,061.00
2.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	12,568.12	\$ 12,568.12
2.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	105,639.80	\$ 105,639.80
2.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	35,436.00	\$ 35,436.00
2.9.5	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	272,512.40	\$ 272,512.40
2.9.6	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"x3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	31,144.95	\$ 31,144.95
2.9.7	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	48,546.30	\$ 48,546.30
2.9.8	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	56,740.10	\$ 56,740.10
2.10	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS			\$	-	\$	- \$ 11,484,432.86
2.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	107,918.39	\$ 107,918.39
2.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	70,314.00	\$ 70,314.00
2.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	232,610.92	\$ 232,610.92
2.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	86,442.94	\$ 86,442.94
2.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	28,809.14	\$ 28,809.14
2.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	76,309.56	\$ 76,309.56
2.10.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"x2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	105,537.31	\$ 105,537.31
2.10.8	BUJE SANITARIO DE 4"x2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	44,074.51	\$ 44,074.51
2.10.9	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	69,097.82	\$ 69,097.82
2.10.10	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"x2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	265,454.34	\$ 265,454.34
2.10.11	SANITARIO ACERO INOXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS				\$	1,288,300.04	\$ 1,288,300.04
2.10.12	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL				\$	473,277.05	\$ 473,277.05
2.10.13	LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE AC-LA304 INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	4,579,356.06	\$ 4,579,356.06
2.10.14	ORINAL ACERO INOXIDABLE AC-OA304 INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION				\$	4,002,559.44	\$ 4,002,559.44
2.10.15	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS				\$	54,371.34	\$ 54,371.34
2.10.16	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL				\$	198,265.60	\$ 198,265.60
2.11	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS			\$	-	\$	- \$ 146,721,898.06
2.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO				\$	3,744,112.50	\$ 3,744,112.50
2.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	424,099.62	\$ 424,099.62
2.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	219,888.57	\$ 219,888.57
2.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W				\$	4,686,194.85	\$ 4,686,194.85
2.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W				\$	8,130,747.92	\$ 8,130,747.92
2.11.6	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	1,097,150.02	\$ 1,097,150.02

<div> MINISTERIO DEL INTERIOR</div>		INFORME DE INTERVENTORIA		<div> ALCALDÍA DE ACACIAS</div>		<div> CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					
Versión: 01		ACACIAS - META				CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No:		82	MES: DICIEMBRE			FECHA DE INFORME	
2.11.7	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X500A AJUSTABLE–1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE-4 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X40A AJUSTABLE-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X30A AJUSTABLE-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	75,909,306.97	\$	75,909,306.97
2.11.8	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA PARA GABINETE PRINCIPAL, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO , (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA . SUMINISTRO E INSTALACION			\$	17,053,674.24	\$	17,053,674.24
2.11.9	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3		\$	3,202,383.92	\$	-	\$ 3,202,383.92
2.11.10	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	9,423,361.26	\$	9,423,361.26
2.11.11	TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA. INCLUYE (1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE –1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X300A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60 -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	22,216,275.73	\$	22,216,275.73
2.11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V		\$	614,702.46	\$	-	\$ 614,702.46
2.12	MEDIA TENSIÓN		\$	-	\$	-	\$ 411,184,994.45
2.12.1	ESTRUCTURA LA218 RED COMPACTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.			\$	3,262,152.21	\$	3,262,152.21
2.12.2	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN			\$	2,224,205.67	\$	2,224,205.67
2.12.3	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA			\$	2,341,423.22	\$	2,341,423.22
2.12.4	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	910,860.63	\$	910,860.63
2.12.5	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	115,093.20	\$	115,093.20
2.12.6	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE.			\$	7,521,340.98	\$	7,521,340.98
2.12.7	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA			\$	16,773,559.56	\$	16,773,559.56
2.12.8	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG			\$	51,093,218.88	\$	51,093,218.88
2.12.9	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 kVA TIPO SECO SUMINISTRO E INSTALACIÓN		\$	100,808,339.03	\$	100,808,339.03	\$ 201,616,678.06
2.12.11	CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV			\$	7,409,458.80	\$	7,409,458.80
2.12.12	ESTRUCTURA L462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 kv EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA			\$	3,616,467.84	\$	3,616,467.84
2.12.13	ESTRUCTURA L464 RED COMPACTA 11,4 kv. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA			\$	2,371,193.62	\$	2,371,193.62
2.12.14	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN			\$	1,702,659.09	\$	1,702,659.09
2.12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 DUCTOS DE 4" PVC TP			\$	81,272,331.00	\$	81,272,331.00
2.12.16	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL			\$	3,889,943.04	\$	3,889,943.04
2.12.17	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE			\$	13,656,878.40	\$	13,656,878.40
2.12.18	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"			\$	1,241,546.67	\$	1,241,546.67
2.12.19	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION		\$	5,090,710.36	\$	-	\$ 5,090,710.36
2.12.20	ESTRUCTURA L461 RED COMPACTA 11,4 kv CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA			\$	950,760.46	\$	950,760.46
2.12.21	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA			\$	1,970,395.52	\$	1,970,395.52
2.12.22	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS			\$	2,154,117.24	\$	2,154,117.24
2.13	BAJA TENSIÓN		\$	-	\$	-	\$ 375,137,206.56
2.13.1	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE.			\$	7,062,292.00	\$	7,062,292.00
2.13.2	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO.			\$	7,375,267.50	\$	7,375,267.50
2.13.3	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	45,127,053.44	\$	45,127,053.44
2.13.4	ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	11,898,839.40	\$	11,898,839.40
2.13.5	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	39,693,695.90	\$	39,693,695.90
2.13.6	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 1 1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	76,229,026.00	\$	76,229,026.00

<div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		<div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div>		<div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				ACACIAS - META	
Versión: 01							
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE			FECHA DE INFORME
2.13.7	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	14,769,917.10	\$ 14,769,917.10
2.13.8	LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA S40 NW			\$	31,686,272.83	\$ 31,686,272.83	\$ 63,372,545.66
2.13.9	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	47,996,143.72	\$ 47,996,143.72
2.13.10	MÁSTIL DOBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 6 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	47,967,110.64	\$ -	\$ 47,967,110.64
2.13.11	ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	13,645,315.20	\$ 13,645,315.20
2.14	SISTEMA DE RESPALDO			\$	-	\$ -	\$ 373,076,570.52
2.14.1	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO SISTEMA DE INCENDIOS, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 500A. A 208 V			\$	28,502,792.04	\$ 42,754,188.06	\$ 71,256,980.10
2.14.2	SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE DE 135 KVA CON MOTOR Y GENERADOR. INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE CAMISAS MOTOR, CAMPANA PARA EXOSTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	301,821,590.42	\$ 301,821,590.42
2.15	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO			\$	-	\$ -	\$ 78,327,885.56
2.15.1	TERMINAL DE CAPTACIÓN AL 0.6m ALTURA					\$ 8,898,962.02	\$ 8,898,962.02
2.15.2	ALAMBRÓN AL 8mm DIÁMETRO PARA ANILLO PERIMETRAL, BAJANTES				\$	9,298,556.00	\$ 9,298,556.00
2.15.3	AISLADORES PARA ANILLO DE ALAMBRÓN PERIMETRAL				\$	8,421,772.08	\$ 8,421,772.08
2.15.4	TUBERÍA PVC 1" PARA BAJANTES ALAMBRÓN				\$	358,258.74	\$ 358,258.74
2.15.5	CONECTOR MECÁNICO AL-AL PARA UNIÓN DE TRAMOS ALAMBRÓN				\$	636,436.50	\$ 636,436.50
2.15.6	CONECTOR FLEXIBLE AL - AL				\$	389,405.94	\$ 389,405.94
2.15.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.				\$	5,462,846.16	\$ 5,462,846.16
2.15.8	CABLE DE COBRE CU 2/0 PARA APANTALLAMIENTO E INTERCONEXIONES				\$	35,324,751.10	\$ 35,324,751.10
2.15.9	CONECTOR BIMETÁLICO CU-AL				\$	785,371.44	\$ 785,371.44
2.15.10	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CU 2.4M LONGITUD (INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA)				\$	8,751,525.58	\$ 8,751,525.58
3.00	ZONA SOCIAL			\$	-	\$ -	\$ -
3.10	PRELIMINARES			\$	-	\$ -	\$ 1,236,798.02
3.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.				\$	1,236,798.02	\$ 1,236,798.02
3.20	EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$	-	\$ -	\$ 32,396,784.97
3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE				\$	20,485,317.60	\$ 20,485,317.60
3.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.				\$	7,646,793.62	\$ 7,646,793.62
3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR				\$	2,950,063.19	\$ 2,950,063.19
3.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES				\$	1,314,610.56	\$ 1,314,610.56
3.30	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			\$	-	\$ -	\$ 247,672,349.04
3.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)				\$	2,553,426.03	\$ 2,553,426.03
3.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	22,351,117.48	\$ 22,351,117.48
3.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	6,477,329.76	\$ 6,477,329.76
3.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	19,554,445.05	\$ 19,554,445.05
3.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	22,474,173.09	\$ 22,474,173.09
3.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	20,698,830.04	\$ 20,698,830.04
3.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	87,781,054.89	\$ 87,781,054.89
3.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	41,267,320.86	\$ 41,267,320.86
3.3.9	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	905,512.48	\$ 905,512.48
3.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	22,347,976.32	\$ 22,347,976.32
3.3.11	PLASTICO POA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION				\$	1,261,163.04	\$ 1,261,163.04
3.40	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$	-	\$ -	\$ 281,658,245.30
3.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.				\$	202,558,716.85	\$ 202,558,716.85

<div><div></div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA		<div><div></div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div></div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>			
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				ACACIAS - META		CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	
Versión: 01									
INFORMACIÓN GENERAL									
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE				FECHA DE INFORME	
3.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	18,702,600.05	\$	18,702,600.05	
3.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	38,652,004.33	\$	38,652,004.33	
3.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)				\$	21,744,924.07	\$	21,744,924.07	
3.50	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS			\$	-	\$	-	222,706,337.68	
3.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)				\$	27,506,381.27	\$	27,506,381.27	
3.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3				\$	21,711,390.10	\$	21,711,390.10	
3.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA			\$	13,588,635.77	\$	-	13,588,635.77	
3.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	3,081,454.98	\$	3,081,454.98	
3.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				\$	13,492,139.55	\$	13,492,139.55	
3.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				\$	19,274,534.25	\$	19,274,534.25	
3.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.				\$	87,352,005.36	\$	87,352,005.36	
3.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS				\$	538,053.69	\$	538,053.69	
3.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL				\$	5,936,350.14	\$	5,936,350.14	
3.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA				\$	465,830.72	\$	465,830.72	
3.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)				\$	13,637,969.73	\$	13,637,969.73	
3.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.				\$	3,279,059.91	\$	3,279,059.91	
3.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM				\$	12,842,532.21	\$	12,842,532.21	
3.60	PINTURA			\$	-	\$	-	45,878,520.00	
3.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				\$	7,797,209.78	\$	7,797,209.78	
3.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)				\$	6,324,112.57	\$	6,324,112.57	
3.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR				\$	11,090,300.99	\$	11,090,300.99	
3.6.4	SELLADOR HIDROPORTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR				\$	20,666,896.66	\$	20,666,896.66	
3.70	CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS			\$	-	\$	-	77,466,030.59	
3.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	248,283.38	\$	-	248,283.38	
3.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE				\$	9,791,621.76	\$	9,791,621.76	
3.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM.EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.				\$	13,646,497.08	\$	13,646,497.08	
3.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM				\$	537,567.11	\$	537,567.11	
3.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA				\$	29,023,312.50	\$	29,023,312.50	
3.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA				\$	8,055,085.50	\$	8,055,085.50	
3.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA				\$	16,163,663.26	\$	16,163,663.26	
3.80	CIELO RASO			\$	-	\$	-	2,829,295.39	
3.8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA			\$	2,829,295.39	\$	-	2,829,295.39	
3.90	RED HIDRAULICA			\$	-	\$	-	2,210,505.43	
3.9.1	TUBERÍA PVC/P RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	409,415.60	\$	409,415.60	
3.9.2	ACCESORIO PVC/P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	91,118.87	\$	91,118.87	
3.9.3	TUBERIA PVC/P RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	226,237.45	\$	226,237.45	
3.9.4	ACCESORIO PVC/P 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	88,590.00	\$	88,590.00	
3.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	116,422.35	\$	116,422.35	

<div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		<div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					
Versión: 01		ACACIAS - META				CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No:		82	MES: DICIEMBRE			FECHA DE INFORME	
3.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	885,665.30	\$	885,665.30
3.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	72,671.55	\$	72,671.55
3.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	77,344.56	\$	77,344.56
3.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	72,819.45	\$	72,819.45
3.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	170,220.30	\$	170,220.30
3.10	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS		\$	-	\$	-	\$ 11,466,389.25
3.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,232,068.26	\$	1,232,068.26
3.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	590,637.60	\$	590,637.60
3.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,232,535.77	\$	1,232,535.77
3.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	907,650.87	\$	907,650.87
3.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	152,619.12	\$	152,619.12
3.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	211,074.62	\$	211,074.62
3.10.7	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	749,266.67	\$	749,266.67
3.10.8	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	276,391.28	\$	276,391.28
3.10.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,415,756.48	\$	1,415,756.48
3.10.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTI/VANDALICA Y ACCESORIOS			\$	2,006,269.02	\$	2,006,269.02
3.10.12	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO			\$	1,188,491.00	\$	1,188,491.00
3.10.13	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,286,143.20	\$	1,286,143.20
3.10.14	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS			\$	217,485.36	\$	217,485.36
3.11	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS		\$	-	\$	-	\$ 71,162,208.49
3.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO			\$	5,824,175.00	\$	5,824,175.00
3.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,272,298.86	\$	1,272,298.86
3.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	219,888.57	\$	219,888.57
3.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W NW		\$	35,572,022.15	\$	-	\$ 35,572,022.15
3.11.5	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3		\$	1,601,191.96	\$	-	\$ 1,601,191.96
3.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V		\$	3,281,412.25	\$	-	\$ 3,281,412.25
3.11.7	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	2,799,430.28		2,799,430.28
3.11.8	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	20,591,789.42	\$	20,591,789.42
3.12	VOZ Y DATOS		\$	-	\$	-	\$ 9,985,829.98
3.12.1	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,657,484.80	\$	1,657,484.80
3.12.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40X0.40M EN CONCRETO 3000 PS ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN			\$	2,931,442.86	\$	2,931,442.86
3.12.3	TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,642,330.47	\$	1,642,330.47
3.12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS			\$	1,331,071.25	\$	1,331,071.25
3.12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZULCAPA 2			\$	397,691.16	\$	397,691.16
3.12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 7ft (2 metros), CATEGORIA 6A - AZUL			\$	255,854.72	\$	255,854.72
3.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS			\$	1,372,263.56	\$	1,372,263.56
3.12.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2			\$	397,691.16	\$	397,691.16
4.00	ZONA ARMERILLO		\$	-	\$	-	\$ -
4.10	PRELIMINARES		\$	-	\$	-	\$ 364,928.57
4.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.			\$	364,928.57	\$	364,928.57

<div><div></div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA		<div><div></div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div></div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>			
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				ACACIAS - META		CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	
Versión: 01									
INFORMACIÓN GENERAL									
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE				FECHA DE INFORME	
4.20	EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$	-	\$	-	\$	8,226,296.46
4.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE					\$	5,284,073.87	\$	5,284,073.87
4.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.			\$	-	\$	1,878,442.97	\$	1,878,442.97
4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR					\$	724,679.07		724,679.07
4.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES					\$	339,100.55	\$	339,100.55
4.30	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			\$	-	\$	-	\$	65,860,621.06
4.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)					\$	584,326.33	\$	584,326.33
4.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN					\$	10,639,488.79	\$	10,639,488.79
4.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN					\$	25,079,310.80	\$	25,079,310.80
4.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN					\$	6,814,152.00	\$	6,814,152.00
4.3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN					\$	10,040,813.90	\$	10,040,813.90
4.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN					\$	8,533,907.05		8,533,907.05
4.3.7	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	3,822,680.16	\$	3,822,680.16
4.3.8	PLASTICO POA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION					\$	345,942.03	\$	345,942.03
4.40	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$	-	\$	-	\$	111,839,604.94
4.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.					\$	58,049,688.60	\$	58,049,688.60
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	6,063,709.30		6,063,709.30
4.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	43,226,243.40	\$	43,226,243.40
4.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)					\$	4,499,963.64	\$	4,499,963.64
4.50	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS			\$	-	\$	-	\$	65,108,468.14
4.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)					\$	5,549,112.21	\$	5,549,112.21
4.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3					\$	15,679,866.29	\$	15,679,866.29
4.5.3	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN					\$	1,652,374.41	\$	1,652,374.41
4.5.4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN					\$	4,515,452.17	\$	4,515,452.17
4.5.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN					\$	9,401,871.52	\$	9,401,871.52
4.5.6	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BHS INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.					\$	13,492,100.35		13,492,100.35
4.5.7	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS					\$	1,094,042.50	\$	1,094,042.50
4.5.8	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL					\$	2,072,328.82	\$	2,072,328.82
4.5.9	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA					\$	416,274.26	\$	416,274.26
4.5.10	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)					\$	7,826,491.95	\$	7,826,491.95
4.5.11	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.					\$	1,273,437.44	\$	1,273,437.44
4.5.12	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM					\$	2,135,116.22	\$	2,135,116.22
4.60	PINTURA			\$	-	\$	-	\$	19,712,558.03
4.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS					\$	3,803,379.30	\$	3,803,379.30
4.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)					\$	2,116,508.49	\$	2,116,508.49
4.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR					\$	3,711,622.13	\$	3,711,622.13
4.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR					\$	10,081,048.11	\$	10,081,048.11

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA			<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>		
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				ACACIAS - META		CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	
Versión: 01									
INFORMACIÓN GENERAL									
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE				FECHA DE INFORME	
4.70	CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS			\$	-	\$	-	\$	32,788,149.68
4.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	197,050.30	\$	-	\$	197,050.30
4.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FUJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.					\$	9,097,664.72	\$	9,097,664.72
4.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA ABATIBLE EN DOS SECCIONES, APERTURA UNICA DESDE EL INTERIOR, ESPECIAL PARA CUARTO DE ARMAS					\$	11,518,898.47	\$	11,518,898.47
4.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR INDUSTRIAL DE PARED 47.5X47.5 CM					\$	2,321,237.30	\$	2,321,237.30
4.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA					\$	9,653,298.89	\$	9,653,298.89
4.80	RED HIDRÁULICA			\$	-	\$	-	\$	308,638.04
4.8.1	TUBERÍA PVC P RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	79,514.60	\$	79,514.60
4.8.2	ACCESORIO PVC P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	28,278.27	\$	28,278.27
4.8.3	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	38,807.45	\$	38,807.45
4.8.4	PUNTO HIDRÁULICO PVC P PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	136,256.20	\$	136,256.20
4.8.5	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	25,781.52	\$	25,781.52
4.90	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS			\$	-	\$	-	\$	2,421,291.38
4.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	257,805.04	\$	257,805.04
4.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	140,628.00	\$	140,628.00
4.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	362,510.52	\$	362,510.52
4.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	86,442.94	\$	86,442.94
4.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	76,309.56	\$	76,309.56
4.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	105,537.31	\$	105,537.31
4.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	69,097.82	\$	69,097.82
4.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	265,454.34	\$	265,454.34
4.9.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS					\$	1,003,134.51	\$	1,003,134.51
4.9.11	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS					\$	54,371.34	\$	54,371.34
4.10	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS			\$	-	\$	-	\$	10,603,126.67
4.10.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO					\$	832,025.00	\$	832,025.00
4.10.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	212,049.81	\$	212,049.81
4.10.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	439,777.14	\$	439,777.14
4.10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W DL UNV			\$	2,499,303.92	\$	-	\$	2,499,303.92
4.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W NW			\$	2,032,686.98	\$	-	\$	2,032,686.98
4.10.6	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	1,097,150.02	\$	1,097,150.02
4.10.7	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	3,490,133.80	\$	3,490,133.80
4.11	SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC			\$	-	\$	-	\$	11,093,842.46
4.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 221/160 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO					\$	5,889,128.86	\$	5,889,128.86
4.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 9.600 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"					\$	5,204,713.60	\$	5,204,713.60
5.00	ZONA ALOJAMIENTOS			\$	-	\$	-	\$	-
5.10	PRELIMINARES			\$	-	\$	-	\$	5,204,668.00
5.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.					\$	5,204,668.00	\$	5,204,668.00
5.20	EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$	-	\$	-	\$	175,986,159.51
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE					\$	115,728,387.56	\$	115,728,387.56
5.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.					\$	38,123,442.68	\$	38,123,442.68

<div></div> <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>		INFORME DE INTERVENTORIA		<div></div> <div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div>		<div></div> <div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				ACACIAS - META	
Versión: 01							
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE		FECHA DE INFORME	
5.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR				\$	14,707,651.96	\$ 14,707,651.96
5.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES				\$	7,426,677.31	\$ 7,426,677.31
5.30	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			\$	-	\$	- 1,043,984,683.65
5.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)				\$	18,666,424.74	\$ 18,666,424.74
5.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	169,566,368.93	\$ 169,566,368.93
5.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	42,399,912.18	\$ 42,399,912.18
5.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	79,840,009.95	\$ 79,840,009.95
5.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	182,106,902.52	\$ 182,106,902.52
5.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	75,589,860.42	\$ 75,589,860.42
5.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	181,267,117.68	\$ 181,267,117.68
5.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	162,717,181.85	\$ 162,717,181.85
5.3.9	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	6,901,473.50	\$ 6,901,473.50
5.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	120,561,451.20	\$ 120,561,451.20
5.3.11	PLASTICO POA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION				\$	4,367,980.68	\$ 4,367,980.68
5.40	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$	-	\$	- 798,910,130.41
5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.				\$	526,023,258.39	\$ 526,023,258.39
5.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	58,621,002.42	\$ 58,621,002.42
5.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	128,511,485.68	\$ 128,511,485.68
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)				\$	85,754,383.92	\$ 85,754,383.92
5.50	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS			\$	-	\$	- 785,552,331.45
5.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)				\$	66,084,881.79	\$ 66,084,881.79
5.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3				\$	65,411,361.29	\$ 65,411,361.29
5.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA			\$	70,685,839.27	\$	- 70,685,839.27
5.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	39,656,985.81	\$ 39,656,985.81
5.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				\$	71,825,656.76	\$ 71,825,656.76
5.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				\$	79,020,909.53	\$ 79,020,909.53
5.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.				\$	167,973,032.15	\$ 167,973,032.15
5.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS				\$	22,598,254.98	\$ 22,598,254.98
5.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL				\$	14,689,201.98	\$ 14,689,201.98
5.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA				\$	22,489,712.68	\$ 22,489,712.68
5.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)				\$	90,475,242.05	\$ 90,475,242.05
5.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.				\$	40,444,506.06	\$ 40,444,506.06
5.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM				\$	34,196,747.10	\$ 34,196,747.10
5.60	PINTURA			\$	-	\$	- 221,353,597.55
5.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				\$	40,075,043.65	\$ 40,075,043.65
5.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SMURO (ALTA CALIDAD)				\$	27,522,465.20	\$ 27,522,465.20
5.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR				\$	48,264,862.43	\$ 48,264,862.43
5.6.4	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR				\$	105,491,226.27	\$ 105,491,226.27
5.70	CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS			\$	-	\$	- 707,076,368.14

<div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		<div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					
Versión: 01		ACACIAS - META				CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE			FECHA DE INFORME
5.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	9,261,364.10	\$	- \$ 9,261,364.10
5.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FUJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.			\$		\$	81,878,982.48 \$ 81,878,982.48
5.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM			\$		\$	21,072,630.52 \$ 21,072,630.52
5.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA			\$		\$	58,046,625.00 \$ 58,046,625.00
5.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES).			\$		\$	268,172,311.20 \$ 268,172,311.20
5.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR.			\$		\$	28,991,127.96 \$ 28,991,127.96
5.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO.			\$		\$	212,826,135.78 \$ 212,826,135.78
5.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA			\$		\$	26,827,191.10 \$ 26,827,191.10
5.8.0	RED HIDRÁULICA			\$	-	\$	- \$ 22,306,434.32
5.8.1	TUBERÍA PVC-P RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	1,296,534.00 \$ 1,296,534.00
5.8.2	ACCESORIO PVC-P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	251,362.40 \$ 251,362.40
5.8.3	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	6,195,353.67 \$ 6,195,353.67
5.8.4	ACCESORIO PVC-P 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	1,001,067.00 \$ 1,001,067.00
5.8.5	TUBERÍA PVC-P RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	478,145.83 \$ 478,145.83
5.8.6	ACCESORIO PVC-P 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	35,364.05 \$ 35,364.05
5.8.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	38,807.45 \$ 38,807.45
5.8.8	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	9,401,677.80 \$ 9,401,677.80
5.8.9	BUJE SOLDAR PVC-P 1/2"x3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	1,411,904.40 \$ 1,411,904.40
5.8.10	BUJE SOLDAR PVC-P 1"x3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	64,708.20 \$ 64,708.20
5.8.11	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	25,781.52 \$ 25,781.52
5.8.12	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	970,926.00 \$ 970,926.00
5.8.13	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	1,134,802.00 \$ 1,134,802.00
5.9.0	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS			\$	-	\$	- \$ 84,567,326.70
5.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	4,919,279.85 \$ 4,919,279.85
5.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	928,144.80 \$ 928,144.80
5.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	4,984,519.65 \$ 4,984,519.65
5.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	2,852,617.02 \$ 2,852,617.02
5.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	763,095.60 \$ 763,095.60
5.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"x2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	1,055,373.10 \$ 1,055,373.10
5.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	1,381,956.40 \$ 1,381,956.40
5.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"x2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$		\$	4,424,239.00 \$ 4,424,239.00
5.9.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS			\$		\$	40,125,380.40 \$ 40,125,380.40
5.9.11	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO			\$	21,392,838.00	\$	- \$ 21,392,838.00
5.9.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS			\$		\$	1,739,882.88 \$ 1,739,882.88
5.10	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS						\$ 190,291,460.90
5.10.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO			\$		\$	22,048,662.50 \$ 22,048,662.50

<div> MINISTERIO DEL INTERIOR</div>		INFORME DE INTERVENTORIA		<div> ALCALDÍA DE ACACIAS</div>		<div> CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				ACACIAS - META	
Versión: 01							

INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE		FECHA DE INFORME	
5.10.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	4,240,996.20	\$ 4,240,996.20
5.10.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	4,397,771.40	\$ 4,397,771.40
5.10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W			\$	89,438,227.12	\$ -	\$ 89,438,227.12
5.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V			\$	8,006,645.89	\$ -	\$ 8,006,645.89
5.10.6	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3				\$	3,602,681.91	\$ 3,602,681.91
5.10.7	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	2,656,901.96	\$ -	\$ 2,656,901.96
5.10.8	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,097,150.02	\$ -	\$ 1,097,150.02
5.10.9	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS.CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	2,799,430.28	\$ -	\$ 2,799,430.28
5.10.10	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	52,002,993.62	\$ 52,002,993.62
5.11	SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC			\$	-	\$ -	\$ 249,522,008.20
5.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12.000 BTU/H, 22/160 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO			\$	63,470,997.50	\$ 63,470,997.50	\$ 126,941,995.00
5.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 19.100 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"			\$	61,290,006.60	\$ 61,290,006.60	\$ 122,580,013.20
6.00	APARTAMENTO FISCAL			\$	-	\$ -	\$ -
6.10	PRELIMINARES			\$	-	\$ -	\$ 770,176.72
6.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.				\$	770,176.72	\$ 770,176.72
6.20	EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$	-	\$ -	\$ 16,425,532.74
6.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE				\$	10,439,545.46	\$ 10,439,545.46
6.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.				\$	3,836,112.12	\$ 3,836,112.12
6.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR				\$	1,479,930.95	\$ 1,479,930.95
6.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES				\$	669,944.21	\$ 669,944.21
6.30	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			\$	-	\$ -	\$ 88,312,385.40
6.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)				\$	1,008,563.26	\$ 1,008,563.26
6.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	19,422,912.91	\$ 19,422,912.91
6.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	16,875,071.14	\$ 16,875,071.14
6.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	9,337,412.25	\$ 9,337,412.25
6.3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	19,416,043.55	\$ 19,416,043.55
6.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	11,609,732.21	\$ 11,609,732.21
6.3.7	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	758,672.62	\$ 758,672.62
6.3.8	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	9,409,674.24	\$ 9,409,674.24
6.3.9	PLASTICO POA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION				\$	474,303.22	\$ 474,303.22
6.40	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$	-	\$ -	\$ 69,070,906.32
6.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.				\$	46,942,403.36	\$ 46,942,403.36
6.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	8,289,582.46	\$ 8,289,582.46
6.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	7,723,483.42	\$ 7,723,483.42
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)				\$	6,115,437.08	\$ 6,115,437.08
6.50	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS			\$	-	\$ -	\$ 96,885,202.13
6.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)				\$	8,823,547.02	\$ 8,823,547.02
6.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3				\$	26,764,648.75	\$ 26,764,648.75
6.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA			\$	5,564,849.42	\$ -	\$ 5,564,849.42
6.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	2,768,843.60	\$ 2,768,843.60
6.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				\$	5,666,494.89	\$ 5,666,494.89

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div></div></div></div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div></div></div></div></div>		<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div></div></div></div></div>			
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				ACACIAS - META		CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	
Versión: 01									
INFORMACIÓN GENERAL									
INFORME SEMANAL No:		82	MES:		DICIEMBRE			FECHA DE INFORME	
6.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN					\$	10,802,092.80	\$	10,802,092.80
6.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.					\$	19,092,708.58	\$	19,092,708.58
6.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS					\$	1,183,718.12	\$	1,183,718.12
6.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL					\$	2,390,680.70	\$	2,390,680.70
6.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA					\$	381,584.74	\$	381,584.74
6.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)					\$	9,287,308.13	\$	9,287,308.13
6.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.					\$	1,228,609.79	\$	1,228,609.79
6.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM					\$	2,930,115.59	\$	2,930,115.59
6.60	PINTURA				\$	-	\$	-	29,857,558.35
6.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS					\$	5,757,415.71	\$	5,757,415.71
6.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)					\$	2,656,031.79	\$	2,656,031.79
6.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR					\$	4,657,758.96	\$	4,657,758.96
6.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR					\$	16,786,351.89	\$	16,786,351.89
6.70	CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS				\$	-	\$	-	114,067,106.26
6.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	137,935.21	\$	-	137,935.21
6.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE					\$	34,007,974.12	\$	34,007,974.12
6.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.					\$	11,372,080.90	\$	11,372,080.90
6.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM					\$	1,576,863.51	\$	1,576,863.51
6.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE.					\$	23,249,303.05	\$	23,249,303.05
6.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA FABRICADO EN AGLOMERADO DE 20 MM, ACABADO EN FORMICA F8 INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL Y PUERTAS EN AGLOMERADO DE 15 MM ACABADO EN FORMICA, TOPES METÁLICOS, GUIA METÁLICA CON RODACHINAS PLÁSTICAS Y TOPE, BISAGRAS DE PARCHE Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.					\$	19,741,887.75	\$	19,741,887.75
6.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO BAÑOS INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE.					\$	5,358,842.58	\$	5,358,842.58
6.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO.					\$	8,968,920.25	\$	8,968,920.25
6.7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA					\$	9,653,298.89	\$	9,653,298.89
6.80	CIELO RASO				\$	-	\$	-	8,000,337.95
6.8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA				\$	8,000,337.95	\$	-	8,000,337.95
6.90	RED HIDRÁULICA							\$	1,533,074.06
6.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	216,704.20	\$	216,704.20
6.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	56,556.54	\$	56,556.54
6.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	526,329.28	\$	526,329.28
6.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	48,724.50	\$	48,724.50
6.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	77,614.90	\$	77,614.90
6.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	408,768.60	\$	408,768.60
6.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	41,526.60	\$	41,526.60
6.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	51,563.04	\$	51,563.04
6.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$	48,546.30	\$	48,546.30

<div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		<div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					
Versión: 01		ACACIAS - META				CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE			FECHA DE INFORME
6.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	56,740.10	\$ 56,740.10
6.10	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS			\$	-	\$ -	\$ 3,675,427.24
6.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	462,550.20	\$ 462,550.20
6.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	323,444.40	\$ 323,444.40
6.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	514,764.94	\$ 514,764.94
6.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	129,664.41	\$ 129,664.41
6.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	152,619.12	\$ 152,619.12
6.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"x2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	105,537.31	\$ 105,537.31
6.10.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	138,195.64	\$ 138,195.64
6.10.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"x2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	442,423.90	\$ 442,423.90
6.10.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS				\$	1,003,134.51	\$ 1,003,134.51
6.10.11	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	321,535.80	\$ 321,535.80
6.10.12	REJILLA SOSCO 3' X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS				\$	81,557.01	\$ 81,557.01
6.11	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS			\$	-	\$ -	\$ 13,573,088.70
6.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO				\$	2,496,075.00	\$ 2,496,075.00
6.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	636,149.43	\$ 636,149.43
6.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	439,777.14	\$ 439,777.14
6.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V			\$	2,362,616.82	\$ -	\$ 2,362,616.82
6.11.5	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,097,150.02	\$ -	\$ 1,097,150.02
6.11.6	SALIDA TV PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	322,060.47	\$ 322,060.47
6.11.7	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	286,032.36	\$ 286,032.36
6.11.8	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	5,933,227.46	\$ 5,933,227.46
6.12	SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC			\$	-	\$ -	\$ 23,569,942.87
6.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO				\$	5,889,128.86	\$ 5,889,128.86
6.12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO			\$	6,347,099.75	\$ -	\$ 6,347,099.75
6.12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 9.600 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"				\$	5,204,713.60	\$ 5,204,713.60
6.12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 19.100 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"			\$	6,129,000.66	\$ -	\$ 6,129,000.66
7.00	GARITAS Y SHUT DE BASURAS			\$	-	\$ -	\$ -
7.10	PRELIMINARES			\$	-	\$ -	\$ 268,797.17
7.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.				\$	268,797.17	\$ 268,797.17
7.20	EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$	-	\$ -	\$ 9,297,655.57
7.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE				\$	6,230,950.77	\$ 6,230,950.77
7.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.				\$	1,924,413.72	\$ 1,924,413.72
7.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR				\$	742,430.37	\$ 742,430.37
7.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES				\$	399,860.71	\$ 399,860.71
7.30	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			\$	-	\$ -	\$ 100,790,866.41
7.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)				\$	2,113,180.16	\$ 2,113,180.16
7.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	10,703,662.07	\$ 10,703,662.07
7.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	8,386,108.09	\$ 8,386,108.09
7.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	7,687,322.94	\$ 7,687,322.94
7.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	41,215,611.54	\$ 41,215,611.54

<div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		<div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div>		<div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				ACACIAS - META	
Versión: 01							
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE			FECHA DE INFORME
7.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	3,211,422.13	\$ 3,211,422.13
7.3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	12,931,351.24	\$ 12,931,351.24
7.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	5,352,538.88	\$ 5,352,538.88
7.3.9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	774,475.88	\$ 774,475.88
7.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	8,233,464.96	\$ 8,233,464.96
7.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION				\$	181,728.52	\$ 181,728.52
7.40	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$	-	\$	69,105,917.09
7.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.				\$	61,169,136.52	\$ 61,169,136.52
7.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	3,281,128.51	\$ 3,281,128.51
7.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	2,255,088.73	\$ 2,255,088.73
7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)				\$	2,400,563.33	\$ 2,400,563.33
7.50	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS			\$	-	\$	46,180,707.79
7.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)				\$	5,294,410.43	\$ 5,294,410.43
7.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3				\$	8,005,199.95	\$ 8,005,199.95
7.5.3	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	1,027,151.66	\$ 1,027,151.66
7.5.4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				\$	4,531,881.56	\$ 4,531,881.56
7.5.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN				\$	9,477,036.08	\$ 9,477,036.08
7.5.6	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.				\$	6,318,016.61	\$ 6,318,016.61
7.5.7	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS				\$	5,671,085.89	\$ 5,671,085.89
7.5.8	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL				\$	1,701,256.24	\$ 1,701,256.24
7.5.9	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA				\$	1,275,583.28	\$ 1,275,583.28
7.5.10	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)				\$	490,624.16	\$ 490,624.16
7.5.11	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.				\$	913,155.93	\$ 913,155.93
7.5.12	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM				\$	1,475,306.00	\$ 1,475,306.00
7.60	PINTURA			\$	-	\$	19,844,764.53
7.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS			\$	-	\$	3,833,785.94
7.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)				\$	2,124,209.36	\$ 2,124,209.36
7.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR				\$	3,725,126.79	\$ 3,725,126.79
7.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR				\$	10,161,642.44	\$ 10,161,642.44
7.70	CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS			\$	-	\$	48,156,828.23
7.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.				\$	6,823,248.54	\$ 6,823,248.54
7.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FUA 3"				\$	416,675.50	\$ 416,675.50
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA				\$	16,110,171.00	\$ 16,110,171.00
7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA				\$	24,806,733.19	\$ 24,806,733.19
7.80	RED HIDRÁULICA			\$	-	\$	668,028.86
7.8.1	TUBERÍA PVC P RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	69,210.00	\$ 69,210.00
7.8.2	ACCESORIO PVC P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	18,852.18	\$ 18,852.18
7.8.3	TUBERIA PVC P RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	315,049.67	\$ 315,049.67
7.8.4	ACCESORIO PVC P 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	35,436.00	\$ 35,436.00

<div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		<div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div>		<div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					
Versión: 01		ACACIAS - META				CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	
INFORMACIÓN GENERAL							
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE			FECHA DE INFORME
7.8.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	38,807.45	\$ 38,807.45
7.8.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	136,256.20	\$ 136,256.20
7.8.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	41,526.60	\$ 41,526.60
7.8.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	12,890.76	\$ 12,890.76
7.90	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS			\$	-	\$	- 2,908,201.95
7.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	224,829.98	\$ 224,829.98
7.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	84,376.80	\$ 84,376.80
7.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	885,129.85	\$ 885,129.85
7.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	172,885.88	\$ 172,885.88
7.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	28,809.14	\$ 28,809.14
7.9.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	76,309.56	\$ 76,309.56
7.9.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	105,537.31	\$ 105,537.31
7.9.8	SIFON SANITARIA 180" DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	34,548.91	\$ 34,548.91
7.9.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	265,454.34	\$ 265,454.34
7.9.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS				\$	1,003,134.51	\$ 1,003,134.51
7.9.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS				\$	27,185.67	\$ 27,185.67
8.00	URBANISMO Y PAISAJISMO			\$	-	\$	-
8.10	PRELIMINARES			\$	-	\$	- 18,826,792.27
8.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.				\$	18,826,792.27	\$ 18,826,792.27
8.20	EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$	-	\$	- 198,547,239.66
8.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE				\$	148,941,915.83	\$ 148,941,915.83
8.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.				\$	28,898,483.10	\$ 28,898,483.10
8.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR				\$	11,148,749.61	\$ 11,148,749.61
8.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES				\$	9,558,091.12	\$ 9,558,091.12
8.30	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			\$	-	\$	- 691,376,853.65
8.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)				\$	680,379.98	\$ 680,379.98
8.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	1,650,950.45	\$ 1,650,950.45
8.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	5,006,631.70	\$ 5,006,631.70
8.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	979,183.72	\$ 979,183.72
8.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	1,749,719.36	\$ 1,749,719.36
8.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	616,566,062.49	\$ 616,566,062.49
8.3.7	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN				\$	58,873,087.76	\$ 58,873,087.76
8.3.8	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa				\$	2,431,371.50	\$ 2,431,371.50
8.3.9	SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	2,605,654.79	\$ 2,605,654.79
8.3.10	PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION				\$	833,811.90	\$ 833,811.90
8.40	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$	-	\$	- 246,223,787.70
8.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.				\$	25,856,131.99	\$ 25,856,131.99
8.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				\$	220,367,655.71	\$ 220,367,655.71
8.50	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS			\$	-	\$	- 40,129,241.57
8.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)				\$	17,632,983.14	\$ 17,632,983.14

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div></div></div></div></div></div>		INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		<div><div><div><div><div></div></div><div><div>ALCALDÍA DE ACACIAS</div></div></div><div><div><div></div></div><div><div>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div></div></div></div></div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"		ACACIAS - META	
Versión: 01				CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	

INFORMACIÓN GENERAL					
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE	
					FECHA DE INFORME
8.5.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN			\$	22,496,258.43
8.60	PINTURA			\$	-
8.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS			\$	4,878,536.31
8.6.2	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR			\$	12,930,805.84
8.6.3	PINTURA EN EPOXI-POLIAMIDA PARA MUROS INTERIORES TANQUES DE AGUA. 3 MANOS			\$	20,720,196.03
8.70	SIMBOLOS INSTITUCIONALES - POLICIA			\$	-
8.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDO EN BRONCE			\$	32,744,250.00
8.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO EN BRONCE			\$	32,000,062.50
8.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDERAS INSTITUCIONALES (COLOMBIA, MUNICIPIO Y POLICIA)			\$	12,651,187.50
8.80	PAISAJISMO			\$	-
8.8.1	CONTENEDOR DE RAICES (1.60M X 1.60M X 1.10M) INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm2). SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA			\$	69,629,724.00
8.8.2	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M			\$	15,726,273.44
8.8.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE OCOBO H=1.8M			\$	8,598,718.80
8.8.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CERCA VIVA H=0.70M			\$	105,420,218.85
8.90	RED HIDRAULICA			\$	-
8.9.1	TUBERÍA PVC/P RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	279,300.80
8.9.2	ACCESORIO PVC/P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	12,568.12
8.9.3	TUBERIA PVC/P RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,047,423.31
8.9.4	ACCESORIO PVC/P 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	35,436.00
8.9.5	TUBERÍA PVC/P RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	572,494.86
8.9.6	ACCESORIO PVC/P 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	123,401.50
8.9.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	38,807.45
8.9.8	BUJE SOLDAR PVC/P 1/2"x3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	51,908.25
8.9.9	BUJE SOLDAR PVC/P 1"x3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	77,649.84
8.10	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS			\$	-
8.10.1	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	9,694,135.49
8.10.2	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,080,536.75
8.10.3	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	10,787,273.75
8.10.4	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	4,286,687.90
8.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE			\$	12,966,594.52
8.10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE			\$	12,310,654.90
8.10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE			\$	12,706,327.76
8.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE			\$	17,025,021.00
8.10.9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.			\$	24,904,442.08
8.10.10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.			\$	13,126,096.68
8.11	RED CONTRA INCENDIO - RCI			\$	-
8.11.1	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	2,766,943.76
8.11.2	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	2,218,666.55
8.11.3	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	17,857,737.30
8.11.4	BUJE 2 1/2"x2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	237,084.84
8.11.5	BUJE 4"x2 1/2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	222,541.56
8.11.6	ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	356,866.32
8.11.7	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	161,099.68
8.11.8	ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$	1,023,035.16

<div> MINISTERIO DEL INTERIOR</div>		INFORME DE INTERVENTORIA		<div> ALCALDÍA DE ACACIAS</div>		<div> CONSORCIO INTERPOLICIA 2023</div>	
MINISTERIO DEL INTERIOR		INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				ACACIAS - META	
Versión: 01							

INFORMACIÓN GENERAL					
INFORME SEMANAL No:		82	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME
8.11.9	UNION PRESIÓN 2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$ 229,169.07	\$ 229,169.07
8.11.10	UNION PRESIÓN 2 1/2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$ 165,453.80	\$ 165,453.80
8.11.11	UNION PRESIÓN 4" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$ 772,227.12	\$ 772,227.12
8.11.12	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$ 22,214,430.56	\$ 22,214,430.56
8.11.13	SIAMESA TIPO YEE 4"x2 1/2" X 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$ 7,202,266.52	\$ 7,202,266.52
8.11.14	VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN			\$ 599,816.68	\$ 599,816.68
8.11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA PRINCIPAL DE 22.5 HP, PARA UN CAUDAL DE 200 GAL/MIN Y UNA PRESION DE 110 PSI. INCLUYE UNA BOMBA JOCKEY DE 1.5 HP			\$ 184,276,756.08	\$ 78,975,752.60
8.11.16	ANCLAJE DE TECHO PARA TUBERIA DE 2" A 4", INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE.SOPORTES DE TUBERIA.			\$ 12,716,819.50	\$ 12,716,819.50
8.12	RED DE GAS			\$ -	\$ 10,372,198.91
8.12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO 3/4"			\$ 5,168,879.08	\$ 5,168,879.08
8.12.2	TAPAS REGISTRO 20x20			\$ 197,424.15	\$ 197,424.15
8.12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 20-25mm			\$ 1,717,536.91	\$ 1,717,536.91
8.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 12-16mm			\$ 1,242,194.76	\$ 1,242,194.76
8.12.5	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" TIPO PESADO			\$ 695,969.84	\$ 695,969.84
8.12.6	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO			\$ 474,344.98	\$ 474,344.98
8.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 3/4" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA			\$ 361,025.22	\$ 361,025.22
8.12.8	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA			\$ 220,838.48	\$ 220,838.48
8.12.9	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA METALICA PARA MEDIDOR			\$ 293,985.49	\$ 293,985.49
9.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL			\$ -	\$ -
9.10	PRELIMINARES			\$ -	\$ 4,711,333.64
9.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.			\$ 4,711,333.64	\$ 4,711,333.64
9.20	EXCAVACIONES Y RELLENOS			\$ -	\$ 45,287,078.89
9.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE			\$ 16,670,496.23	\$ 16,670,496.23
9.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.			\$ 19,867,119.04	\$ 19,867,119.04
9.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR			\$ 7,620,237.49	\$ 7,620,237.49
9.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES			\$ 1,129,226.13	\$ 1,129,226.13
9.30	CERRAMIENTO TIPO 1			\$ -	\$ 41,681,004.10
9.3.1	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)			\$ 2,295,128.90	\$ 20,656,160.12
9.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN			\$ 10,230,277.68	\$ 10,230,277.68
9.3.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA			\$ 8,499,437.40	\$ 8,499,437.40
9.40	CERRAMIENTO TIPO 2			\$ -	\$ 189,857,206.80
9.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV 2" PLATINA 1x3/16 INCLUYE DIAGONAL			\$ 97,346,216.16	\$ 97,346,216.16
9.4.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN			\$ 3,593,951.04	\$ 3,593,951.04
9.4.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA			\$ 24,061,907.28	\$ 24,061,907.28
9.4.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN			\$ 18,136,820.86	\$ 18,136,820.86
9.4.5	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN			\$ 6,004,266.45	\$ 6,004,266.45
9.4.6	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN			\$ 1,360,892.83	\$ 1,360,892.83
9.4.7	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)			\$ 29,340,980.17	\$ 29,340,980.17
9.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION CONCERTINA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE			\$ 10,012,172.01	\$ -
9.50	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			\$ -	\$ 631,758,022.03
9.5.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.			\$ 126,596,251.06	\$ 126,596,251.06
9.5.2	CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 80x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE			\$ 505,161,770.97	\$ 505,161,770.97
INP	ITEMS NO PREVISTOS			\$ -	\$ 93,244,527.00
INP02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO DE UNA SOLA PIEZA EN PORCELANA BLANCA CON BOTÓN DE SANITARIO DUAL FLUSH/CONTROL AZUL Y ASIENTO DE CIERRE SUAVE CORONA O SIMILAR			\$ 93,244,527.00	\$ 93,244,527.00

MINISTERIO DEL INTERIOR

INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORME "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

ALCALDÍA DE ACACIAS

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

ACACIAS - META

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

MINISTERIO DEL INTERIOR

Versión: 01

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:

82

MES:

DICIEMBRE

FECHA DE INFORME

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

CERTIFICACION DE REDES (RETIE Y RETILAP)

AVANCE TOTAL EJECUTADO

99.70%

SUBTOTAL

1,637,010,599.43

15,037,351,141.20

15,947,376,179.58

AVANCE PROGRAMADO

100.00%

A.I.U

540,213,497.81

4,962,325,876.60

5,262,634,139.26

PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO

-0.30%

VALOR TOTAL

2,177,224,097.24

19,999,677,017.80

21,210,010,318.84

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

CONCEPTO

VIGENTE

DESDE

HASTA

VALOR

OBSERVACIONES

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

24-mar-23

24-mar-24

\$ 628,782,310.00

PÓLIZA COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100008254

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

24-mar-23

24-mar-29

\$ 10,689,214,621.60

PÓLIZA COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100032073

ACTAS REALIZADAS

CONTRATOS ADICIONALES

PRORROGAS

CONCEPTO

FECHA

OBSERVACION

Nº

VALOR

CAUSA

Nº

TIEMPO

CAUSAL

ACTA PARCIAL No. 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS

29-jul.-2023

N/A

01

\$ 662,923,252.00

ACTA PARCIAL No. 2 FASE II OBRA

16-jul.-2024

N/A

02

\$ 2,056,234,178.94

ACTA PARCIAL No. 3 FASE II OBRA

26-sep.-2024

N/A

03

\$ 4,683,269,120.00

ACTA PARCIAL No. 4 FASE II OBRA

12-dic.-2024

N/A

04

\$ 2,256,534,524.05

ACTA PARCIAL No. 5 FASE II OBRA

3-abr.-2025

N/A

05

\$ 1,119,505,182.37

ACTA PARCIAL No. 6 FASE II OBRA

25-sep.-2025

N/A

06

\$ 862,790,049.81

ACTA PARCIAL No. 7 FASE II OBRA

28-oct.-2025

N/A

07

\$ 925,952,122.00

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº

CONVENIO

CONCEPTO

FECHA

PORCENTAJE

VALOR

AMORTIZACION

NETO PAGADO

ACUMULADO

SALDO ACTUAL

1

1901 de 2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META*

19-jul.-2025

99.70%

\$ 15,947,916,662.37

\$ 4,046,217,206.50

\$ 10,115,543,016.26

\$ 15,947,916,662.37

\$ 5,880,941,368.44

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

El proyecto presenta actualmente un avance físico del 99%, encontrándose en fase de cierre técnico. Las actividades restantes corresponden exclusivamente a pruebas finales de funcionamiento, conexiones, energización controlada, pruebas de integración, ajustes operativos y el proceso de inspección y certificación RETIE y RETILAP, que solo pueden adelantarse una vez los equipos están instalados, conectados y energizados. Este avance ha sido verificado mediante inspecciones in situ, levantamiento de cantidades ejecutadas y constatación de especificaciones cumplidas, concluyendo que el contratista ha ejecutado de manera diligente la totalidad de actividades constructivas civiles.

OBSERVACIONES

la interventoría considera que la Solicitud de Prórroga No. 6 está plenamente justificada, es razonable y procedente, pues las circunstancias que afectaron la ejecución no corresponden a deficiencias del contratista sino a hechos reales, verificables y documentados oficialmente que configuran fuerza mayor. La prórroga solicitada de dos (02) meses y trece (13) días, desde el 15 de diciembre de 2025, resulta técnicamente razonable, proporcional al tiempo requerido, ajustada a tiempos normativos de certificación y necesaria para permitir la culminación ordenada del componente eléctrico, obtención de certificaciones RETIE y RETILAP obligatorias, puesta en servicio segura y recibo a satisfacción en condiciones de cumplimiento normativo, calidad técnica, seguridad operativa y funcionalidad integral.

JUAN CAMILO POSADA VARELA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT.-901.696.564-7

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACIAS

ALLISON ISABELLA URDINOLA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023
NIT.-901.699.813-1

Consortio Interpolicia 2023 - Interventor

Secretario de infraestructura - Supervisor

Consortio Policia Acacias 2023 - Contratista

Pág. 25/26

 MINISTERIO DEL INTERIOR	INFORME DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		 ALCALDÍA DE ACACIAS	 CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR	INFORME "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"		ACACIAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
Versión: 01				

INFORMACIÓN GENERAL				
INFORME SEMANAL No:	82	MES:	DICIEMBRE	FECHA DE INFORME

