

**INFORME FINAL  
METEX SAS**



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CMI-2025056  
METEX SAS**

**OBJETO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CASETA  
DE VIGILANCIA BIBLIOTECA PUBLICA ZENON SOLANO RICAURTE EN  
EL MUNICIPIO DE DUITAMA**

**SUPERVISORA  
ING. ALBA JOHANA REYES BARAJAS**

**INFORME DEL 8 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025**

## **CONTENIDO**

1.	INTRODUCCION .....	2
1.1	INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO.....	2
1.1.1	Localización del proyecto .....	2
2.	CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO.....	2
2.1	CONTRATO DE OBRA CIVIL .....	3
2.1.1.	Objeto contrato del contrato de obra.....	3
2.1.2	Alcance del contrato .....	3
<b>3.</b>	<b>CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DEL PROYECTO .....</b>	<b>4</b>
3.1	SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.....	4
4.	ANEXO ACTA FINAL .....	5
5.	PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL .....	5
6.	REGISTRO FOTOGRAFICO .....	5

## 1. INTRODUCCION

El presente documento constituye el Informe final, en el cual se detallan las actividades ejecutadas dentro del contrato **No. CMI-2025056**, entre METEX SAS y el MUNICIPIO DE DUITAMA en los aspectos técnicos, administrativos y financieros; así mismo, se describen las actividades realizadas por el **CONTRATISTA**.

En el primer y segundo capítulo se presenta la información básica del proyecto la cual suministra un reporte relevante sobre el Contrato de Obra, brindando un contexto completo para comprender la ejecución del proyecto.

Entre los capítulos tres y cuatro se relacionan las actividades concernientes al contrato, así como registro fotográfico del mismo.

### 1.1 INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO.

**EL MUNICIPIO DE DUITAMA** adjudicó el proceso de mínima cuantía **CMI-2025056\_1** al proponente **METEX SAS**, cuyo representante legal es **CAMILO ORLANDO MONTEALEGRE LOZANO**.

#### CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA	METEX SAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	CMI-2025056
NIT	901.123.948-3
OBJETO	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA BIBLIOTECA PUBLICA ZENON SOLANO RICAURTE EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$50.827.467,40
ADICION	\$16.361.142,09
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$67.188.609,49

PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES
FECHA DE INICIO	8 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACION INICIAL	7 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	5 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	9 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO PRORROGA NO. 1	5 DIAS CALENDARIO
FECHA TEMINACION FINAL	14 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DUITAMA
SUPERVISOR	ING. ALBA JOHANA REYES BARAJAS

#### 1.1.1 Localización del proyecto

El contrato se llevará a cabo en la ciudad de Duitama municipio del departamento de Boyacá; más exactamente en el predio denominado parque de los novios donde se encuentra ubicada la nueva biblioteca ZENON SOLANO RICAURTE.

## 2. CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO.

### 2.1 CONTRATO DE OBRA CIVIL.

Mediante contrato de obra **CMI-2025056**, MEYEX SAS , en calidad de contratista ejecuto las actividades derivadas del contrato de obra pública cuyo objeto fue **“CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA BIBLIOTECA PUBLICA ZENON SOLANO RICAURTE EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA”** suscrito entre el **MUNICIPIO DE DUITAMA** y la empresa **METEX SAS**.

#### 2.1.1 Objeto contrato del contrato de obra

El objeto del contrato **CMI-2025056** fue **“CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA BIBLIOTECA PUBLICA ZENON SOLANO RICAURTE EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA”**

#### 2.1.2 Alcance del contrato.

El contrato de obra CMI-2025056, inicialmente debía ejecutarse en el término de un (1) MES contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.

Las actividades se inician el día 8 de octubre de 2025; durante la ejecución de las mismas se evidencia que se deben realizar actividades que no están contempladas dentro del alcance inicial del contrato.

El día 05 de noviembre por parte de METEX SAS se solicita una suspensión, adición y prórroga al contrato para que la entidad evalué la situación actual del contrato.

El 05 de noviembre se suspende el contrato por un lapso de 15 días.

El día 09 de diciembre se reinicia el contrato, y se hace una prórroga en tiempo por 5 días calendario, así como una adición por \$16.361.142,09.

El contrato se entrega a satisfacción el día 14 de diciembre.

## 3. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DEL PROYECTO.

### 3.1 SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Al día 14 de diciembre de 2025 el contratista METEX SAS, termina a satisfacción la obra, ejecutando el total de actividades inicialmente contratadas, así como las aprobadas por la supervisión dentro de la adición; es decir que a la fecha de este informe se ejecuto el 100% del contrato que equivale a \$67.188.609,49.

4. ANEXO ACTA FINAL

5. PAGO SEGURIDAD SOCIAL

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camilo', is centered on a light gray rectangular background.

CAMILO ORLANDO MONTEALEGRE

METEX SAS