

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		Código:	GJ-FR-032	Versión:	1.0
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		FECHA DE APROBACIÓN			
			DD	MM	AA	
			14	6	2024	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA					
CONTRATO No.	3275-2024					
CONTRATISTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS- ITAF SAS					
OBJETO	CONSULTORIA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE REFERENCIA QUE ESTABLECEN LOS COSTOS MAXIMOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION "CREG 101 013 DE 2022", ELABORACION DE LOS DISEÑOS LUMINICOS PARA CADA UNO DE LOS PERFILES TIPICOS VIALES EXISTENTES Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ALTERNATIVA MAS FAVORABLE DE PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA					
LOCALIZACION DEL PROYECTO	SOACHA					
INTERVENTOR	N/A		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		N/A	
SUPERVISOR	LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ		APOYO A LA SUPERVISION		EDGAR ALFONSO ALFONSO BUENO	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	OCHO MESES Y VEINTE DIAS
FECHA DE TERMINACION	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR EJECUTADO	\$ 0.00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DE JAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA

10	DEL MES DE	NOVIEMBRE	DEL AÑO:	2025
----	------------	-----------	----------	------

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCION. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<div> <div>ENTREGABLE No. 1 ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA DE COSTOS ESTIMADOS DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SOACHA VERSION 2024</div> <div>Documento de 167 Paginas. Se relacionan los siguientes anexos, los cuales son documentos independientes y hacen parte integral del Entregable No. 1:</div> <div> <div>1)ANEXO 1 VERIFICACION MUESTRA</div> <div>2)ANEXO 2 LUMINARIAS POR COMUNAS</div> <div>3)ANEXO 3 FICHA TECNICA</div> <div>4)ANEXO 3 INVENTARIO DE ESPACIOS PUBLICOS</div> <div>5)ANEXO 3 APU 11. KIT</div> <div>6)ANEXO 3 COTIZACION SYLVANIA</div> <div>7)ANEXO 4 COSTOS MAXIMOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO</div> <div>8)ANEXO ANALISIS DE PRECIOS INTERVENTORIA</div> <div>9)ANEXO ANALISIS DE PRECIOS SOFTWARE</div> <div>10)ANEXO ANALISIS DE PRECIOS UCAPS</div> <div>11)ANEXO AOM</div> <div>12)ANEXO COMPARATIVO POSTES METALICOS VS CONCRETO</div> <div>13)ANEXO COSTO DE ENERGIA</div> <div>14)ANEXO COSTO DE INVERSION</div> <div>15)ANEXO COTR</div> <div>16)ANEXO IPP historico</div> <div>17)MODELO FINANCIERO FLUJO DE CAJA</div> </div> </div>	UN	1.00	\$ 19.783.750.00	\$ 19.783.750.00
2	<div> <div>ENTREGABLE No. 2 DISEÑOS LUMINICOS PARA CADA UNO DE LOS PERFILES TIPICOS VIALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. Documento de 146 Paginas. Se relacionan los siguientes anexos, los cuales son documentos independientes y hacen parte integral del Entregable No. 2:</div> <div>1)ANEXO ENTREGABLE No. 2 DISEÑOS LUMINICOS PARA PERFILES VIALES</div> </div>	UN	1.00	\$ 19.783.750.00	\$ 19.783.750.00
3	<div> <div>ENTREGABLE No. 3 DETERMINACION DE LA ALTERNATIVA MAS FAVORABLE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. Documento de 188 Paginas. Se relacionan los siguientes anexos, los cuales son documentos independientes y hacen parte integral del Entregable No. 3:</div> <div>1)ANEXO ANALISIS DE ECONOMICO PARA ESTABLECER LOS VALORES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD DE ECO</div> <div>2)MODELO FINANCIERO FLUJO DE CAJA</div> </div>	UN	1.00	\$ 19.783.750.00	\$ 19.783.750.00
4	<div> <div>ENTREGABLE No. 4 DOCUMENTACION JURIDICOS LOS CUALES SE RELACIONAN DE LA SIGUIENTE MANERA:</div> <div>1)PROYECTO DE ACUERDO SEM</div> <div>2)PROYECTO DE ACUERDO IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO</div> </div>	UN	1.00	\$ 19.783.750.00	\$ 19.783.750.00
SUBTOTAL				\$ 79.135.000.00	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		Código:	GJ-FR-032	Verión:	1.0
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		FECHA DE APROBACIÓN			
			DD	MM	AA	
			14	6	2024	

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA		
CONTRATO No	3275-2024		
CONTRATISTA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS- ITAF SAS		
OBJETO	CONSULTORIA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REFERENCIA QUE ESTABLECEN LOS COSTOS MAXIMOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN "CREG 101 013 DE 2022", ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS LUMINICOS PARA CADA UNO DE LOS PERFILES TÍPICOS VIALES EXISTENTES Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA MAS FAVORABLE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SOACHA		
INTERVENTOR	N/A	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	N/A
SUPERVISOR	LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDGAR ALFONOS ALFONSO BUENO

SALDO A PAGAR			\$	79.135.000,00	
ADMINISTRACIÓN			\$	-	-
IMPREVISTOS			\$	-	-
UTILIDAD			\$	-	-
IVAI UTILIDAD			\$	-	-
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$	-	-
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)			\$	-	-
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)			\$	79.135.000,00	-

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA

NOTA 1. EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA SON RESPONSABLES EN ENTREGAR LOS SOPORTES DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LAS OBRAS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HICIERON PARTE INTEGRAL DE LA OBRA


EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

NOTA 2. SE ADJUNTAN COMO PARTE INTEGRAL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL LOS CUATRO ENTREGABLES Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS DE MANERA DIGITAL.

FIRMA 

NOMBRE **YULITH BOLLA DURAN**

REP. LEGAL **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS - ITAF**



FIRMA 

NOMBRE **CAMILLO TORRES HERNANDEZ**

SUPERVISOR

FIRMA 

NOMBRE **ANDREA LUNA RIVERA**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA 

NOMBRE **EDGAR ALFONOS ALFONSO BUENO**

APOYO A LA SUPERVISIÓN