

FORMATO			
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME							
Fecha Desde:	1	12	2025	Fecha Hasta:	25	12	2025

DEPENDENCIA:	DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS		
CONTRATO No.:	IDU-1334-2025	CONSECUTIVO No.:	220914853

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL COMPONENTE DE REDES SECAS PARA ELABORAR, REVISAR Y/O PROYECTAR CONCEPTO DE RECIBO Y/O APROBACIÓN DE PRODUCTOS DEL COMPONENTE EN LA FASE DE PREINVERSIÓN Y/O FASE DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL ÁREA Y LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	11	JUNIO	2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	25	DICIEMBRE	2025

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES / PRODUCTOS DESARROLLADAS EN EL PERÍODO
1	- Elaborar los documentos técnicos de soporte y/o los diseños, memorias de cálculo, planos, actas de competencia y demás documentos del componente de Redes Secas en la fase de preinversión y/o fase de diseño de los proyectos a cargo de la Dirección Técnica de Proyectos que le sean asignados de conformidad con las políticas, lineamientos, normatividad y especificaciones técnicas vigentes, manuales y guías institucionales, remitiendo la versión final de los mismos al Centro de Documentación.	Se inicia con los diseños de iluminación para el proyecto de la carrera 90 Suba del contrato IDU-1683-2022. El diseño contempla la iluminación de calzada de una sola vía y dos andenes adyacentes a la calzada, reemplazando las luminarias existentes por tecnología LED y verificando el cumplimiento de los niveles de iluminación exigidos por el RETILAP. Se inicia con los diseños serie e iluminación pública del Puente sobre el Río Fucha en la Carrera 12 Este entre Calles 11 Sur y 13 Sur, para el grupo 5. El proyecto se encuentra en fase de organización y asignación de actividades a desarrollar.
2	- Apoyar la supervisión de los contratos que le sean asignados por parte de la Dirección Técnica de Proyectos mediante la verificación del cumplimiento de requisitos y condiciones para objetar y/o proyectar concepto de recibo documental de los productos de diseño del componente de Redes Secas aprobadas por la	Se continúa con el seguimiento del contrato 1800-2023: IDU-LP-SGI-010-2023 e Interventoría 1791-2023: IDU-CMA-SGI-018-2023. El contrato se encuentra en fase de prediseños, por lo tanto se están manteniendo reuniones con las empresas de servicios públicos dentro del área de intervención del proyecto para validar la

	interventoría y/o entregados por el consultor, en la fase de preinversión y/o fase de diseño, y remitirlos al centro de documentación y/o demás plataformas que se indiquen, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, manuales, procedimientos y lineamientos Institucionales.	información existente, actualizar en caso de ser necesario y desarrollar cronogramas y presupuestos .
3	- Proyectar concepto técnico para la aprobación de los productos del componente de Redes Secas de las consultorías respecto de las que la entidad ejerza o apoye la supervisión y remitir los productos aprobados al centro de documentación, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, manuales, procedimientos y lineamientos Institucionales.	Se sostienen las reuniones técnicas y visitas a terreno con las empresas TIGO, MOVISTAR, ETB y ENEL para la validación de la información existente del contrato 1800-2023: IDU-LP-SGI-010-2023 e Interventoría 1791-2023: IDU-CMA-SGI-018-2023. Se evidencia que la información de planos existente en la base de datos del contrato 1672-2020 se encuentra desactualizada y se debe actualizar para la elaboración de los diseños. ETB manifiesta que para realizar la investigación de redes se debe contar con un CRP aprobado por parte del IDU.
4	- Elaborar los capítulos, apéndices y/o anexos técnicos y demás documentos del componente de Redes Secas que se requieran en la estructuración de los procesos de selección de los proyectos de infraestructura vial y espacio público a cargo de la Dirección Técnica de Proyectos de acuerdo con las políticas, lineamientos y manuales institucionales.	Dutante el periodo no se realizaron procesos de selección de proyectos de infeaestructura vial y espacio público a mi cargo.
5	- Garantizar la implementación integral de la metodología BIM en los proyectos que defina la entidad y que le sean asignados, de conformidad con lo definido en el Manual Operativo BIM IDU MG-GI-03 o el Anexo Técnico Contractual BIM en la versión aplicable, según sea el caso.	Durante el periodo no se tuvo a cargo proyectos en donde se requiere implementar metodología BIM.
6	- Acompañar, apoyar y/o orientar a la Dirección Técnica de Proyectos en la gestión interinstitucional mediante la participación, acompañamiento y/o preparación de las reuniones técnicas y mesas de trabajo, generación de conceptos técnicos y/o asistencia a visitas técnicas a terreno relacionadas con la especialidad para verificar el estado de la infraestructura y áreas de influencia que requieran concepto técnico especializado para los proyectos de infraestructura vial y espacio público a cargo de la Dirección Técnica de	Investigación de redes existentes TIGO - Puente Aranda Martes, 2 diciembre:9:00am - 1:00pm Recorrido en el sector de puente aranda, por la calle 17 entre carreras 50 y 68, para la investigación de redes existentes del operador TIGO. Queda pendiente el levantamiento de las redes sobre la carrera 60, al no poder identificar las cajas por presencia de escombros y basura. Reunión presencial estado diseños segmentos priorizados Contrato 1800-2023 Zonas Industriales Grupo 5 (Edificio IDU Sala Piso 3) Martes, 9 diciembre:9:00 – 10:30am Reunión

	Proyectos, de conformidad con los lineamientos y la normatividad aplicable.	agendada por DTC para que se exponga al IDU el estado detallado de los diseños de los CIV priorizados para inicio de obra. Se identifica la carrera 69B como prioridad. RV: Present. presup 1800-23-ETB Martes, 9 diciembre·2:00 – 3:00pm Socialización presupuesto y programación por ETB a contratista e interventoría. Se acuerda la presentación del CRP ante la ETB para poder programar la investigación de redes. Revisión proyecto carrera 90 Suba IDU-1683-2022 Miércoles, 10 diciembre·9:00 – 11:00am Esta reunión es para la revisión de pros y contras del proyecto por parte de redes secas. Se concluye que la infraestructura de redes eléctricas no puede ser reubicada por las implicaciones implícitas del movimiento. Investigación de redes existentes TIGO - Puente Aranda Jueves, 11 diciembre:9:00am - 1:00pm Se identifica e inspecciona una de las cajas que habían quedado pendientes en el último recorrido. La caja faltante sigue sin ser identificada, debido a la complejidad de la zona y la cantidad de escombros presentes.
7	- Proyectar, gestionar y tramitar dentro de los términos de Ley las respuestas a las solicitudes de organismos de control, consultores, interventores y ciudadanía en general, así como las que incluyan la articulación entre las diferentes dependencias de la entidad que le sean asignadas por el sistema documental institucional.	Se responde el radicado 202552601690822 sobre las demoras para la inspección de redes de ETB por falta de un CRP. Se realiza la gestión para que sea desarrollado tal CRP en el menor tiempo posible. Se responde el radicado 202552601639532 sobre la gestión ante el IDECA para la obtención de información y posterior elaboración de planos actualizados de VANTI ESP en el área de intervención del contrato 1800-2023 por parte del contratista. Se entrega esta información en formato Shape Se responde el radicado 202552601690852 sobre la ausencia de planos de redes existentes y redes proyectadas del operador ENEL del contrato 1672, insumo necesario para el desarrollo del contrato 1800. El área encargada se encuentra en proceso de búsqueda de los planos faltantes para poder hacer su entrega.

SUPERVISOR		CONTRATISTA	
Documento Firmado Electrónicamente 20251222 79531517 5e93e6a7-fc94-4bb8-9e75-bc1918815736		Documento Firmado Electrónicamente 20251222 80831272 741ac5ab-6b93-4a22-b156-913fa2285dc0	
NOMBRE:	WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA C.C 79531517	NOMBRE:	WILLIAM CAMILO CORTES JIMENEZ C.C 80831272

CARGO:	JEFE DE OFICINA	CARGO:	CATEGORIA 11
---------------	-----------------	---------------	--------------

Original: Subdirección Técnica de Recursos Humanos
1ra copia : Dependencia responsable del seguimiento al contrato.
2da copia: Contratista.

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO



CONTRATO DE SERVICIOS:	IDU-1334-2025		
DEPENDENCIA:	DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS		
CONTRATISTA:	WILLIAM CAMILO CORTES JIMENEZ		
IDENTIFICACIÓN:	80831272	EXPEDIDA EN:	BOGOTA D.C.
PERIODO CERTIFICADO DESDE:	1/12/2025	HASTA:	25/12/2025

Valor de los honorarios y/o servicios: \$7.690.833

Con el presente certifico que el contratista arriba mencionado, cumplió con las obligaciones contempladas en la correspondiente Contrato de Prestación de Servicios, por lo cual es procedente el pago de los honorarios para el periodo señalado.

Igualmente, el suscrito supervisor del contrato certifica que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto al pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la normatividad vigente; encontrando que existe una correcta relación entre el monto cancelado y la suma que debió haber sido cancelada.

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
DIRECTOR TECNICO

20251222 79531517 85ed3fa2-4b08-4293-8f88-68ea74466ada
FIRMA