



CONTRATO DE OBRA:	LP-001-2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA - NIT 890995316-8
CONTRATISTA:	RAING PROYECTOS S.A.S - 901.840.928-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CM-001-2024
INTERVENTORIA:	WILMAR LOZANO MOSQUERA - 1.977.427.408-8
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	INGENIERO PETERSON ALEXANDER TRELLEZ URUETA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L (\$ 2.353.072.598)
VALOR ADICIÓN No. 01:	OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/L (\$ 81.655.185)
VALOR TOTAL:	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L (\$ 2.434.727.782)
PLAZO TOTAL CON ADICIONES:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE DE 2025

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1, No. 2 Y No. 3 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		BALANCE DE OBRA # 1 (MAYORES Y MENORES)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 4 Y FINAL DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2025		OBRA ACUMULADA	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I - EXPLANACIONES																				
1	800.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (incluye retiro, disposición final)	m3	740,27	\$ 92.883,00	\$ 68.758.498,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2	220.1	220-13		TERRAPLENES	m3	932,40	\$ 209.569,00	\$ 192.604.936,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal								\$ 261.363.434,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
II - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES																				
3	320.3	320-13		SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	800,00	\$ 245.808,00	\$ 147.484.800,00	900,00	\$ 221.227.200,00	900,00	\$ 221.227.200,00	-4,46	\$ -1.097.286,91	895,54	\$ 220.129.913,09	-4,46	\$ -1.097.287,00	895,54	\$ 220.129.913,00
Subtotal								\$ 147.484.800,00		\$ 221.227.200,00		\$ 221.227.200,00		\$ -1.097.286,91		\$ 220.129.913,09		\$ -1.097.287,00		\$ 220.129.913,00
III - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																				
4	500.10	500-13		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO M50-3 B Mpa (incluye acero transversal, longitudinal y transversal y juntas)	m3	750,00	\$ 1.490.819,00	\$ 1.118.114.250,00	750,00	\$ 1.118.114.250,00	750,00	\$ 1.118.114.250,00	-3,72	\$ -5.545.846,68	746,28	\$ 1.112.568.403,32	-3,72	\$ -5.545.847,00	746,28	\$ 1.112.568.403,00
Subtotal								\$ 1.118.114.250,00		\$ 1.118.114.250,00		\$ 1.118.114.250,00		\$ -5.545.846,68		\$ 1.112.568.403,32		\$ -5.545.847,00		\$ 1.112.568.403,00
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES																				
5	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	414,92	\$ 92.883,00	\$ 38.539.014,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6	610.2	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	57,21	\$ 163.240,00	\$ 9.336.960,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	20179,72	\$ 10.691,00	\$ 215.741.387,00	15916,94	\$ 170.167.984,00	12068,15	\$ 129.020.626,00	75,46	\$ 806.764,24	15.992,40	\$ 170.974.748,40	3924,25	\$ 41.954.122,00	15992,40	\$ 170.974.748,00
8	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	m	22,50	\$ 1.388.161,00	\$ 31.233.623,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9	630.4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D)	m3	38,13	\$ 1.052.833,00	\$ 40.144.522,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10	671.3		671-13P	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	384,00	\$ 948.380,00	\$ 364.177.920,00	357,50	\$ 339.045.850,00	229,82	\$ 217.954.321,00	16,48	\$ -15.625.954,62	341,02	\$ 323.419.895,38	111,21	\$ 105.465.575,00	341,02	\$ 323.419.896,00
Subtotal								\$ 699.175.426,00		\$ 509.213.834,00		\$ 348.974.947,00		\$ -14.819.190,38		\$ 494.394.643,78		\$ 147.419.697,00		\$ 494.394.644,00
V - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																				
11	710.1	710-13		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75X75)	Und	10,00	\$ 862.652,00	\$ 8.626.520,00	12,00	\$ 10.351.824,00	0,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00	12,00	\$ 10.351.824,00	12,00	\$ 10.351.824,00	12,00	\$ 10.351.824,00
12	700.1	700-13		LINEA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	3000,00	\$ 4.301,00	\$ 12.903.000,00	3186,00	\$ 13.702.986,00	0,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00	3.186,00	\$ 13.702.986,00	3186,00	\$ 13.702.986,00	3186,00	\$ 13.702.986,00
Subtotal								\$ 21.529.520,00		\$ 24.054.810,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 24.054.810,00		\$ 24.054.810,00		\$ 24.054.810,00
ITEMS NO PREVISTOS																				
NP01				Localización, trazado y replanteo con comisión topográfica	m2		\$ 2.798,06	\$ 0,00	6400,00	\$ 17.907.610,00	6400,00	\$ 17.907.610,00	-	\$ 0,00	6.400,00	\$ 17.907.609,60	0,00	\$ 0,00	6400,00	\$ 17.907.610,00
NP02				Mejoramiento de subrasante con afirmado	m3		\$ 239.132,14	\$ 0,00	1717,93	\$ 410.812.269,00	1717,93	\$ 410.812.269,00	84,57	\$ 20.224.362,34	1.802,50	\$ 431.036.631,71	84,57	\$ 20.224.362,00	1.802,50	\$ 431.036.631,00
NP03				EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3		\$ 35.029,95	\$ 0,00	799,11	\$ 27.992.641,00	799,11	\$ 27.992.641,00	35,34	\$ 1.237.961,10	834,45	\$ 29.230.602,50	35,34	\$ 1.237.961,00	834,45	\$ 29.230.603,00
Subtotal								\$ 0,00		\$ 456.712.520,00		\$ 456.712.520,00		\$ 21.462.323,44		\$ 478.174.843,81		\$ 21.462.323,00		\$ 478.174.844,00
SUBTOTAL OBRAS (ETAPA I)								\$ 2.247.867.430,00		\$ 2.328.322.614		\$ 2.143.925.917,00		\$ 0,00		\$ 2.328.322.816,0		\$ 196.293.096,00		\$ 2.328.322.614
V - PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA Y COSTOS AMBIENTALES																				
13	1.010			IMPLEMENTACIÓN DEL PGIO (SST, Calidad Ambiental, Tránsito, etc.)	Und	1,00	\$ 51.820.627,00	\$ 51.820.627,00	1,00	\$ 51.820.627,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	1,00	\$ 51.820.627,00	1,00	\$ 51.820.627,00
				1. IMPLEMENTACIÓN PGIO - EJE SST	Und	1,00	\$ 2.025.000,00	\$ 2.025.000,00	1,00	\$ 2.025.000,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
				2. IMPLEMENTACIÓN PGIO - EJE AMBIENTAL (en caso de ser requerido)	Und	1,00	\$ 15.644.466,00	\$ 15.644.466,00	1,00	\$ 15.644.466,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
				3. IMPLEMENTACIÓN PGIO - EJE CALIDAD	Und	1,00	\$ 1.375.000,00	\$ 1.375.000,00	1,00	\$ 1.375.000,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
				4. IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	Und	1,00	\$ 32.776.161,00	\$ 32.776.161,00	1,00	\$ 32.776.161,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
VI - COSTO ETAPA I (AJUSTE Y APROPRIACIÓN ESTIMADOS Y DIFERENCIAS)																				
14			E1-O	Etapas I (Ajuste y Apropiación, incluye IVA)	Gl	1,00	\$ 53.584.541,00	\$ 53.584.541,00		\$ 53.584.541,00		\$ 53.584.541,00		\$ 53.584.541,00		\$ 53.584.541,00		\$ 53.584.541,00		\$ 53.584.541,00
COSTO TOTAL DE OBRA (ETAPA I+ETAPA II)								\$ 2.353.072.598,00		\$ 2.434.727.782,00		\$ 2.143.028.917,00				\$ 238.114.323,00		\$ 2.434.727.782,00		\$ 2.434.727.782,00

Firma:
Nombre: LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA
Representante Legal o Apoderado
RAING PROYECTOS S.A.S
Contratista

Firma:
Nombre: WILMAR LOZANO MOSQUERA
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No.: 05202202529 ANT

Firma:
Nombre: PETERSON ALEXANDER TRELLEZ URUETA
Secretario de Infraestructura Física
Municipio de Carepa
Supervisor





ACTA PARCIAL DE OBRA #4

CÓDIGO:
VERSIÓN:01
PÁGINA: 1 DE 1

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	26	MM	10	AA	2025	CORTE N°	4	ELABORÓ		
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO, MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.											
INTERVENTOR:		WILMAR LOZANO MOSQUERA						NIT O C.C.	1.077.427.408-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CM-001-2024
CONTRATISTA:		RAING PROYECTOS S.A.S.						NIT O C.C.	901.640.929-0	CONTRATO DE OBRA N°	LP-001-2024

NP01	ITEM NO PREVISTO	ÍTEM	Localización, trazado y replanteo con comision topografica	UNID.	ml	UBICACIÓN	VEREDA EL ENCANTO CAREPA	
				Dimensiones			No Elem.	Medida Total
				Ancho	Alto	Longitud		
				Abscisa K1+052 a Abscisa K1+108				358,40
				Abscisa K0+787 a Abscisa K0+996				1.337,60
				Abscisa K0+532 a Abscisa K0+736				1.304,00
				Abscisa K0+000 a Abscisa K0+532				3.400,00
				Longitud de pagada restada			-1,00	31,74
								
								
								
				Subtotal Acta Parcial #1				3.000,00
				Subtotal Acta Parcial #2				3.368,26
				TOTAL				6.368,26


ELDER LAZARO MENA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
N.T.P. 05202181146 ANT


RONALD ROBLEDO ROBLEDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N.T.P. 05202140760 ANT



ACTA PARCIAL DE OBRA #4

CÓDIGO:

VERSIÓN:01

PÁGINA: 1 DE 1

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA

DD

26

MM

10

AA

2025

CORTE N°

4

ELABORÓ

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO, MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INTERVENTOR:

WILMAR LOZANO MOSQUERA

NIT O.C.C.

1.077.427.408-8

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

CM-001-2024

CONTRATISTA:

RAINING PROYECTOS S.A.S.


NIT O.C.C.

901.640.929-0

CONTRATO DE OBRA N°

LP-001-2024

NP02	ITEM NO PREVISTO	ÍTEM	Mejoramiento de subrasante con afirmado	UNID.	m3	UBICACIÓN	VEREDA EL ENCANTO CAREPA
	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
		Ancho	Alto	Longitud			
	Abcs K1+052 a K0+1108 lado izquierdo	2,30	0,58	56,00		74,70	
	Abcs K1+052 a K0+1108 lado derecho	1,69	0,48	56,00		45,43	
	Abcs K0+945 a K0+996 lado izquierdo	1,60	1,18	51,00		96,29	
	Abcs K0+881 a K0+945 lado izquierdo	0,90	0,61	64,00		35,14	
	Abcs K0+817 a K0+881 lado izquierdo	1,00	0,45	64,00		28,80	
	Abcs K0+881 a K0+980 lado derecho	0,90	0,58	96,00		50,11	
	Abcs K0+873 a K0+881 lado derecho	0,55	0,40	8,00		1,76	
	Abcs K0+851 a K0+873 lado derecho	0,90	0,40	22,00		7,92	
	Abcs K0+887 a K0+851 lado derecho	1,70	0,45	64,00		48,96	
	Abcs K0+787 a K0+817 lado izquierdo	1,00	0,40	30,00		12,00	
	Abcs K0+720 a K0+736 lado izquierdo	1,80	0,70	16,00		20,16	
	Abcs K0+710 a K0+720 lado izquierdo	2,50	0,50	10,00		12,50	
	Abcs K0+710 a K0+730 lado derecho	2,35	0,70	20,00		32,90	
	Abcs K0+685 a K0+710 lado derecho	1,70	0,70	25,00		29,75	
	Abcs K0+670 a K0+710 lado izquierdo	2,40	0,92	40,00		88,32	
	Abcs K0+620 a K0+660 lado derecho	1,80	0,75	40,00		54,00	
	Abcs K0+620 a K0+645 lado izquierdo	2,30	0,90	25,00		51,75	
	Abcs K0+460 a K0+550 lado derecho	2,40	0,65	90,00		140,40	
	Abcs K0+420 a K0+460 lado derecho	2,20	0,70	40,00		61,60	
	Abcs K0+330 a K0+420 lado derecho	2,20	0,71	90,00		140,58	
	Abcs K0+290 a K0+330 lado derecho	2,20	0,68	50,00		74,80	
	Abcs K0+200 a K0+290 lado derecho	2,20	0,65	25,00		35,75	
	Lleno de mejoramiento para calzada (Ancho=6m)						
	Abcs K1+052 a K1+108 calzada completa	6,00	0,05	56,00		16,80	
	Abcs K0+787 a K0+996 calzada completa	6,00	0,02	209,00			
	Abcs K0+584 a K0+736 calzada completa	6,00	0,37	152,00		337,44	
	Abcs K0+370 a K0+575 calzada completa	6,00	0,18	205,00		221,40	
	Abcs K0+040 a K0+370 calzada completa	6,00	0,04	340,00		83,25	
	Subtotal Acta Parcial #1					1.620,51	
	Subtotal Acta Parcial #2					97,42	
	Subtotal Acta Parcial #4					84,57	
	TOTAL					1.802,50	



26 may 2025 11:21:17 a.m.

44° NE

Altitud: 47 Dm

Velocidad: 3 Km/h

PAVIMENTO VEREDA EL TALEGO

Número de índice: 26



18 jun 2025 7:53:17 a.m.

179° S

Altitud: 35,5m

PAVIMENTO VEREDA EL TALEGO

Número de índice: 846



25 may 2025 2:06:16 p.m.

67° NE

Altitud: 44m

Velocidad: 1,3 Km/h

PAVIMENTO VEREDA EL TALEGO

Número de índice: 156



18 jun 2025 7:53:17 a.m.

179° S

Altitud: 35,5m

PAVIMENTO VEREDA EL TALEGO

Número de índice: 846



ELDER LAZARO MENA HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRA

N.T.P. 05202181146 ANT



RONALD ROBLEDO ROBLEDO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N.T.P. 05202140760 ANT


RONALD ROBLEDO ROBLEDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N.T.P. 05202140760 ANT



ACTA PARCIAL DE OBRA #4


CÓDIGO:


VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	26	MM	10	AA	2025	CORTE N°	4	ELABORÓ			
OBJETO DEL CONTRATO:		MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO, MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.										
INTERVENTOR:		WILMAR LOZANO MOSQUERA						NIT O C.C.		1.077.427.408-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CM-001-2024
CONTRATISTA:		RAING PROYECTOS S.A.S.						NIT O C.C.		901.640.929-0	CONTRATO DE OBRA N°	LP-001-2024

10	IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ÍTEM	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UNID.	m3	UBICACIÓN	VEREDA EL ENCANTO CAREPA		
Localización				Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
				Ancho	Alto	Longitud			
				Abscisa K1+052 a Abscisa K1+108			56,00		
				Cuneta derecha	0,5000	0,150	56,00	1,00	4,20
				Sardinel derecho	0,1750	0,550	56,00	1,00	5,39
				Cuneta izquierda	0,5000	0,150	45,00	1,00	3,38
				Sardinel izquierdo	0,1750	0,550	45,00	1,00	4,33
Cuneta izquierda en V ancho= 0,80				0,8000	0,150	11,00	1,00	1,32	
				Abscisa K0+787 a Abscisa K0+996			209,00		
				Cuneta derecha	0,5000	0,150	155,70	1,00	11,68
				Sardinel derecho	0,1750	0,550	155,70	1,00	14,99
				Cuneta derecha en V ancho= 1,00	1,0000	0,150	23,40	1,00	3,51
				Cuneta derecha en V ancho= 0,70	0,7000	0,150	11,00	1,00	1,16
Cuneta derecha en V ancho= 1,65				1,6500	0,150	11,00	1,00	2,72	
Cuneta izquierda				0,5000	0,150	173,60	1,00	13,02	
Sardinel izquierdo				0,1750	0,550	173,60	1,00	16,71	
Cuneta izquierda en V ancho= 0,80				0,8000	0,150	35,40	1,00	4,25	
				Abscisa K0+000 a Abscisa K0+736			730,04		
				Cuneta derecha	0,5000	0,150	678,90	1,00	50,92
				Sardinel derecho	0,1750	0,550	678,90	1,00	65,34
				Cuneta derecha en V ancho= 1,00	1,0000	0,150	33,00	1,00	4,95
				Cuneta derecha en V ancho= 0,70	0,7000	0,150	6,00	1,00	0,63
Cuneta derecha en V ancho= 1,65				1,6500	0,150	4,00	1,00	0,99	
Cuneta derecha en V ancho= 1,30				1,3000	0,150	13,60	1,00	2,65	
Cuneta izquierda				0,5000	0,150	639,80	1,00	47,99	



cuneta de acceso costado izquierdo	1,50	0,15	9,00	1,00	2,03
cuneta de acceso costado derecho absc 900	1,18	0,15	8,94	1,00	1,58
cuneta de acceso costado derecho	1,16	0,15	9,10	1,00	1,58
cuneta de acceso costado izquierdo absc 350	3,80	0,15	3,08	1,00	1,76
Subtotal Acta Parcial #1					-
Subtotal Acta Parcial #2					90,76
Subtotal Acta Parcial #3					139,06
Subtotal Acta Parcial #4					111,21
TOTAL					341,02


ELDER LAZARO-MENA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE OBRA
 N.T.P. 05202181146 ANT


RONALD ROBLEDRO ROBLEDRO
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 N.T.P. 05202140760 ANT

