

1030-31.17

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No 628 DE 2022
(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA NUEVE (9) MESES Y VEINTIUN DIAS (21) DIAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA EN DIFERENTES SECTORES DE LAS VÍAS QUE PERTENECEN A LA VEREDA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META.
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA SAN JUANITO , ACACIAS , META
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.594.218.943,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

PRORROGAS Y ADICIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO ADICIONADO	VALOR ADICIONADO
ACTA PRORROGA	11/mayo/2023	DOS (2) MESES	N/A

MODIFICATORIA Y/O BALANCES ECONÓMICOS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
ACTA MODIFICATORIA	15/febrero/2023	ACTA MODIFICACION DE CANTIDADES 01

NOTA: EL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ES DE \$2.594.217.839

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA
ACTA SUSPENSIÓN No1	VEINTIDOS (22) DIAS	10/03/2023
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No1	NUEVE (9) DIAS	1/04/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No2	DIECINUEVE (19) DIAS	18/04/2023

REINICIOS

REINICIOS	FECHA
ACTA DE REINICIO No1	10/04/2023
ACTA DE REINICIO No2	9/05/2023

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$2.594.217.839,00
(Indique el valor actual del contrato en números)


CONTRATISTA CONSORCIO RUMANIA R.L ISAIAS VARGAS GONZALEZ
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2230-2021

INTERVENTOR CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del contrato)

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES




(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado)

En Acacias - Meta; a los 20 días del mes de junio del 2023, Se reunieron ISAIAS VARGAS GONZALEZ Representante Legal del Consorcio Rumania, como contratista, CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ interventor, Ingeniero MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ Secretario de Infraestructura y la Ingeniera VERONICA PATRICIA SANCHEZ NEMESES Profesional Especializado con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoría las obras ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el día 20 DE junio DE 2023, según el acta No. 01 de terminación de Contrato de obra.

NOTA: Teniendo en cuenta que el art. 6 de la ley 80 de 1993 regula el contenido y alcance de la liquidación de los contratos estatales, y viendo que nos encontramos adelantando las revisiones previas correspondientes a dicho acto; nos permitimos hacer los ajustes pertinentes con base en lo dispuesto en el inciso segundo de la norma citada, que prevé: "También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.", quedando ejecutadas las siguientes actividades con sus respectivas cantidades:

A. OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES DEFINITIVAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	V. TOTAL
1	PRELIMINARES										
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2580,12	\$ 50.920,00	\$ 131.379.710,40	734,76	\$ 37.413.979,20	-	\$ 0,00	3314,88	\$ 168.793.689,60
320.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	1372,76	\$ 127.624,00	\$ 175.197.122,24	2,04	\$ 260.352,96	-	\$ 0,00	\$ 1.374,80	\$ 175.457.475,20
					\$ 306.576.832,64	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00		\$ 344.251.164,80
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA					-	\$ 0,00	-	\$ 0,00		
630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1271,13	\$ 809.526,00	\$ 1.029.012.784,38	16,13	\$ 13.057.654,38	-	\$ 0,00	1287,26	\$ 1.042.070.438,76
630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	496,54	\$ 326.077,00	\$ 161.910.273,58	-	\$ 0,00	17,93	\$ 5.846.560,61	478,61	\$ 156.063.712,97
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	53825,18	\$ 8.395,00	\$ 451.862.386,10	1.750,46	\$ 14.695.111,70	-	\$ 0,00	55575,64	\$ 466.557.497,80
					\$ 1.642.785.444,06	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00		\$ 1.664.691.649,53
3	OBRAS DE DRENAJE					-	\$ 0,00	-	\$ 0,00		
630,6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	4,42	\$ 446.550,00	\$ 1.973.751,00	1,26	\$ 562.653,00	-	\$ 0,00	5,68	\$ 2.536.404,00
630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	28,73	\$ 809.526,00	\$ 23.257.681,98	5,38	\$ 4.355.497,92	-	\$ 0,00	34,11	\$ 27.613.179,90
640,1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	1960,0900	\$ 8.395,00	\$ 16.454.955,55	450,81	\$ 3.784.566,74	-	\$ 0,00	2410,90	\$ 20.239.522,29
661,3	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ml	28,00	\$ 887.078,00	\$ 24.838.184,00	6,00	\$ 5.322.468,00	-	\$ 0,00	34,00	\$ 30.160.652,00
					\$ 66.524.572,53	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00		\$ 80.549.758,19
4	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN					-	\$ 0,00	-	\$ 0,00		
681,1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	1500,00	\$ 283.525,00	\$ 425.287.500,00	-	\$ 0,00	282,00	\$ 79.954.050,00	1218,00	\$ 345.333.450,00
673.1.2	GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N	m2	900,00	\$ 9.974,00	\$ 8.976.600,00	-	\$ 0,00	324,00	\$ 3.231.576,00	576,00	\$ 5.745.024,00
					\$ 434.264.100,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00		\$ 351.078.474,00
5	SEÑALIZACION					-	\$ 0,00	-	\$ 0,00		
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM)	UN	46,00	\$ 624.575,00	\$ 28.730.450,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	46,00	\$ 28.730.450,00
					\$ 28.730.450,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00		\$ 28.730.450,00
5	ITEM NO PREVISTO					-	\$ 0,00	-	\$ 0,00		
INP 1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	264,62	\$ 177.687,00	\$ 47.019.533,94	211,56	\$ 37.591.461,72	-	\$ 0,00	476,18	\$ 84.610.995,66
INP 2	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON SUELO	M3	659,41	\$ 61.927,00	\$ 40.835.283,07	-	\$ 0,00	10,33	\$ 639.705,91	649,08	\$ 40.195.577,16
					\$ 87.854.817,01	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00		\$ 124.806.572,82
	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (1%)	UN	1,00	\$ 25.667.373,00	\$ 25.667.373,00		\$ 0,00	1,00	\$ 25.667.373,00		\$ 0,00
	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	UN	1,00	\$ 1.814.250,00	\$ 1.814.250,00		\$ 0,00	1,00	\$ 1.814.250,00		\$ 0,00
					SUBTOTAL		\$ 2.594.217.839,24		\$ 79.452.283,90	SUBTOTAL	\$ 2.594.108.069,34
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$ 2.594.217.839,00		VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$ 2.594.108.069,00



NOTA:

1. EL AIU SE DEBE AJUSTAR DE ACUERDO A COMO ESTA LA MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA.
2. LAS CANTIDADES DE OBRA MÁXIMO DOS DECIMALES.
3. EL VALOR DEL APU DEBE ESTAR AJUSTADO AL PESO.
4. EL VALOR TOTAL DEBE ESTAR AJUSTADO AL PESO.

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.

La interventoría presentó y fueron 1 cinco (05) actas de recibo parcial de obra correspondientes a la ejecución de septiembre de 2022 a julio de 2023 por un valor total de \$ 2.594.108.069,00 por obra ejecutada.

(Valor total en números de las actas de recibo parcial suscritas)

C. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA	RIESGO	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	DESDE	HASTA	Vr ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD DE OBRA	NV-100073152	11/07/2023	11/07/2028	\$ 259.421.894,30
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NV-100073152	10/05/2023	11/01/2024	\$ 518.843.788,60
SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	NV-100073152	10/05/2023	14/07/2026	\$ 129.710.947,15
SEGUROS MUNDIAL	RESP CIVIL - PREDIO LABORES	NV-100013552	30/08/2022	16/07/2023	\$ 464.000.000,00
SEGUROS MUNDIAL	RESP CIVIL -PATRONAL	NV-100013552	30/08/2022	16/07/2023	\$ 139.200.000,00
SEGUROS MUNDIAL	RESP CIVIL -CONTARTISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NV-100013552	30/08/2022	16/07/2023	\$ 139.200.000,00
SEGUROS MUNDIAL	RESP CIVIL -VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NV-100013552	30/08/2022	16/07/2023	\$ 139.200.000,00

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha del 20 de junio de 2023 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe.

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha del 20 de junio de 2023 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato de obra y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato de obra.

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. 22 del contrato No. 628

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 20 días del mes de junio de año 2023

APROBO

Nombre

ICAÍAS VARGAS GONZALEZ
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO

Nombre

CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
CONTRATISTA INTERVENTORIA

APROBO

Nombre

MARCO ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO

Nombre

VERONICA PATRICIA SANCHEZ NEMESSES
PROFESIONAL ESPECIALIZADO