 Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1 Y FINAL

DÍA: 22	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2025
----------------	-----------------------	------------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	SA-2025227	De	CONTRATO DE OBRA
Objeto del contrato: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA CLARIFICADORA, DE 6 LITROS, EN LA VEREDA MURILLO. INCLUYE CERRAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO			
Nombre o razón social del Supervisor:	NIT/CC	CARGO	
KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	1.053.851.9250	Secretario de Planeación	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE		NIT/CC: 19106280	

Valor inicial del contrato:	\$ 273.478.359
Plazo:	Sesenta (60) días a partir de la suscripción del Acta de Inicio
Fecha de Iniciación:	01 de noviembre de 2025
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025
Valor Total Contrato	\$ 273.478.359

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Supía Caldas y HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE identificado con NIT N° 19106280, se celebró el Contrato de obra por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$273.478.359)**, y un PLAZO desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Que, al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN Nro.1 Y FINAL** del Contrato N° **SA-2025227**, de Selección Abreviada, el 16 diciembre se recibieron las actividades contenidas en el objeto contractual, según informe presentado por el contratista, las cuales una vez verificadas se reciben a satisfacción por el municipio de Supía a través del supervisor del contrato.
- Que, acorde con el informe presentado en el desarrollo del contrato se ha dado una ejecución financiera del mismo, tal como se detalla más adelante.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:



Alcaldía de Supia

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1 Y FINAL

ACTA PARCIAL No.1											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA CLARIFICADORA , DE 6 LITROS, EN LA VEREDA MURILLO, INCLUYE CERRAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO											
CONTRATO DE OBRA No.		SA-2025227			PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:		SESENTA (60) DIAS				
CONTRATISTA		HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE			FECHA ACTA DE INICIO:		1/11/2025				
SUPERVISIÓN		KEVIN ANDRÉS CASTRO SALAZAR			FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:		31/12/2025				
LUGAR DE EJECUCION		SUIPIA, CALDAS			FECHA DE ACTA:		15/12/2025				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRACTUAL			VALORES Y CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No.1		VALORES Y CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1		VALORES Y CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.01	CANCELACION punto hidraulico	Un	1.00	\$ 22,167.00	\$ 22,167.00	1.00	\$ 22,167.00	1.00	\$ 22,167.00	0.00	\$ 0.00
1.02	CANCELACION punto sanitario	Un	1.00	\$ 42,863.00	\$ 42,863.00	1.00	\$ 42,863.00	1.00	\$ 42,863.00	0.00	\$ 0.00
1.03	CARGUE manual y retiro de escombros en camioneta	m3	3.00	\$ 306,205.00	\$ 918,615.00	8.20	\$ 2,510,881.00	8.20	\$ 2,510,881.00	0.00	\$ 0.00
1.04	Cerramiento provisional en guadua y polsombra verde	m2	24.00	\$ 17,706.00	\$ 424,944.00	48.00	\$ 849,858.00	48.00	\$ 849,858.00	0.00	\$ 0.00
1.05	Localización y replanteo para acueducto	GL	1.00	\$ 340,035.00	\$ 340,035.00	1.00	\$ 340,035.00	1.00	\$ 340,035.00	0.00	\$ 0.00
1.06	Demolicion de estructuras en concreto	m3	5.00	\$ 258,995.00	\$ 1,294,975.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
1.07	Valia informativa instalada	m2	6.00	\$ 359,444.00	\$ 2,156,664.00	1.00	\$ 359,444.00	1.00	\$ 359,444.00	0.00	\$ 0.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2.01	Expansación y extendido de tierra	m3	7.50	\$ 13,881.00	\$ 95,108.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
2.02	Excavación en tierra seca ha 0-2 m	m3	9.30	\$ 15,651.00	\$ 105,483.00	6.56	\$ 233,377.00	6.56	\$ 233,377.00	0.00	\$ 0.00
2.03	Restricción con alframedo y cemento 10% peso	m3	7.50	\$ 291,434.00	\$ 2,185,755.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
3	CIMENTACIONES										
3.01	Viga cimentación en concreto de 27.4 MPa	m3	1.80	\$ 864,642.00	\$ 1,556,403.00	0.92	\$ 795,495.00	0.92	\$ 795,495.00	0.00	\$ 0.00
3.02	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m	m2	25.00	\$ 91,387.00	\$ 2,284,675.00	25.00	\$ 2,284,675.00	25.00	\$ 2,284,675.00	0.00	\$ 0.00
3.03	Malla electrosoldada 3.0 mm 15x15 cm [131]	m2	25.00	\$ 23,597.00	\$ 589,925.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4	EQUIPOS ESPECIALES										
4.01	Filtro vertical fibra de vidrio reforzado Azul Ref 30n	Un	4.00	\$ 9,036,043.00	\$ 36,544,172.00	4.00	\$ 36,544,172.00	4.00	\$ 36,544,172.00	0.00	\$ 0.00
4.02	Araña inferior para Surtidor de Tanque 30x72	Un	4.00	\$ 1,508,600.00	\$ 6,034,400.00	4.00	\$ 6,034,400.00	4.00	\$ 6,034,400.00	0.00	\$ 0.00
4.03	Valvula Manual de filtración de 6 L/Seg Manija 2X2	Un	4.00	\$ 15,528,339.00	\$ 62,113,920.00	4.00	\$ 62,113,920.00	4.00	\$ 62,113,920.00	0.00	\$ 0.00
4.04	Manómetro de presión con glicerina 0-100 psi	Un	4.00	\$ 206,712.00	\$ 826,848.00	4.00	\$ 826,848.00	4.00	\$ 826,848.00	0.00	\$ 0.00
4.05	Flujometro 50 - 150 GPM	Un	2.00	\$ 1,991,370.00	\$ 3,982,740.00	2.00	\$ 3,982,740.00	2.00	\$ 3,982,740.00	0.00	\$ 0.00
4.06	Valvula PVC Tipo Mariposa de 6 Pulg	Un	2.00	\$ 1,814,935.00	\$ 3,629,870.00	2.00	\$ 3,629,870.00	2.00	\$ 3,629,870.00	0.00	\$ 0.00
4.07	Valvula PVC Tipo Mariposa de 4 Pulg	Un	4.00	\$ 1,245,815.00	\$ 4,983,260.00	4.00	\$ 4,983,260.00	4.00	\$ 4,983,260.00	0.00	\$ 0.00
4.08	Universal PVC de 4 pulg alta presión (inc. accesorios)	Un	24.00	\$ 778,252.00	\$ 18,678,048.00	24.00	\$ 18,678,048.00	24.00	\$ 18,678,048.00	0.00	\$ 0.00
4.09	llave terminal cromada de 1/2"	Un	2.00	\$ 57,238.00	\$ 114,476.00	2.00	\$ 114,476.00	2.00	\$ 114,476.00	0.00	\$ 0.00
4.10	Arena Silice Cuatro con Grava de 10-20 kilos	kg	1800.00	\$ 3,006.00	\$ 3,610,800.00	1800.00	\$ 3,610,800.00	1800.00	\$ 3,610,800.00	0.00	\$ 0.00
4.11	Manómetro PVC para instalación (incluye instalación, accesorios)	Un	1.00	\$ 21,831,774.00	\$ 21,831,774.00	1.00	\$ 21,831,774.00	1.00	\$ 21,831,774.00	0.00	\$ 0.00
5	OBRAS DE URBANISMO										
5.01	Cerramiento tubo galvanizado Ø= 1 1/2", malla estabonada y sardina en concreto.	m	20.00	\$ 341,382.00	\$ 6,827,640.00	20.00	\$ 6,827,640.00	20.00	\$ 6,827,640.00	0.00	\$ 0.00
5.02	Puerta en lámina Cal. 20, 0.90 x 2.05 m (incl pintura)	Un	1.00	\$ 804,325.00	\$ 804,325.00	1.00	\$ 804,325.00	1.00	\$ 804,325.00	0.00	\$ 0.00
6	ESTRUCTURA METALICA										
6.01	Perfil metálico C 100x50x2.0 mm	m	35.00	\$ 56,890.00	\$ 1,991,150.00	41.40	\$ 2,355,246.00	41.40	\$ 2,355,246.00	0.00	\$ 0.00
7	CUBIERTAS										
7.01	Techo en teja de zinc	m2	36.00	\$ 71,012.00	\$ 2,556,432.00	34.38	\$ 2,428,810.00	34.38	\$ 2,428,810.00	0.00	\$ 0.00
7.02	Canal pvc amazona	m	5.00	\$ 95,210.00	\$ 476,050.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
7.03	Bajante pvc amazona	m	1.00	\$ 70,037.00	\$ 310,381.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
7.04	Acarreo (trasiego) horizontal manual	m3	14.30	\$ 357,974.00	\$ 5,118,028.00	15.13	\$ 5,415,849.66	15.13	\$ 5,415,849.66	0.00	\$ 0.00
8	PROFESIONALES ADICIONALES										
8.01	Celador noche (8h) (incl. prestaciones)	Mes	1.00	\$ 4,208,688.00	\$ 4,208,688.00	1.00	\$ 4,208,688.00	1.00	\$ 4,208,688.00	0.00	\$ 0.00
8.02	Tecnólogo SISO (incl. prestaciones)	Mes	1.00	\$ 3,304,749.00	\$ 3,304,749.00	1.00	\$ 3,304,749.00	1.00	\$ 3,304,749.00	0.00	\$ 0.00
8.03	Profesional social (incl. prestaciones)	Mes	1.00	\$ 3,717,186.00	\$ 3,717,186.00	1.00	\$ 3,717,186.00	1.00	\$ 3,717,186.00	0.00	\$ 0.00
9	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	Acero de refuerzo	kg	0.00	\$ 10,331.41	\$ 0.00	388.47	\$ 4,011,622.00	388.47	\$ 4,011,622.00	0.00	\$ 0.00
NP2	Suministro e instalación tubería PVC presión RDE 21 3"	pn	0.00	\$ 65,071.32	\$ 0.00	5.00	\$ 325,357.00	5.00	\$ 325,357.00	0.00	\$ 0.00
NP3	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 3"	pn	0.00	\$ 38,537.00	\$ 0.00	6.00	\$ 192,685.00	6.00	\$ 192,685.00	0.00	\$ 0.00
NP4	Suministro, transporte e instalación caja en concreto de 3.000 psi de 70x70x30cm libres, e = 0.1m.	und	0.00	\$ 268,251.59	\$ 0.00	1.00	\$ 268,251.00	1.00	\$ 268,251.00	0.00	\$ 0.00
NP5	Suministro, transporte e instalación caja en concreto de 3.000 psi de 40x40x30cm libres, e = 0.1m.	und	0.00	\$ 318,094.64	\$ 0.00	1.00	\$ 318,095.00	1.00	\$ 318,095.00	0.00	\$ 0.00
COSTO DIRECTO					\$ 201,087,828.00	\$ 201,087,828.00	\$ 201,087,828.00	\$ 201,087,828.00	\$ 201,087,828.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ADMINISTRACION 30%					\$ 60,326,348.40	\$ 60,326,348.40	\$ 60,326,348.40	\$ 60,326,348.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
IMPREVISTOS 1%					\$ 2,010,878.28	\$ 2,010,878.28	\$ 2,010,878.28	\$ 2,010,878.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
UTILIDAD 5%					\$ 10,054,351.43	\$ 10,054,351.43	\$ 10,054,351.43	\$ 10,054,351.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
VALOR TOTAL INCLUIDO ANU					\$ 273,478,358.00	\$ 273,478,358.00	\$ 273,478,358.00	\$ 273,478,358.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 273,478,358.00
VALOR MODIFICADO No. 1 DEL CONTRATO	\$ 273,478,358.00
VALOR ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	\$ 273,478,358.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1	100.00%
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0.00
PORCENTAJE POR EJECUTAR	0.00%

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al Contrato de obra de fecha del 01 de noviembre de 2025 N° SA-2025227, por parte del MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS,


Alcaldía de Supia (Caldas)

Nit: 890.801.150 – 3

Calle 32 No. 6 – 11

Teléfono 316523 6028

Correo: alcaldia@supia-caldas.gov.co

 Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1 Y FINAL

quién de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un pago correspondiente al **INFORME 01 (uno)** de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del contrato, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro. En todo caso, el pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

Se constató la certificación del pago de aportes de Seguridad Social, acompañado del informe de las actividades realizadas.

Resumen General del Estado del Contrato.


El presente documento corresponde a la aprobación del **INFORME 01 (uno)** de supervisión realizado al contrato "**SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA CLARIFICADORA, DE 6 LITROS, EN LA VEREDA MURILLO. INCLUYE CERRAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO**" con el objeto antes enunciado, por lo que del análisis de los documentos soporte allegados por el contratista y las diferentes actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar, se concluye que ha venido ejecutando a satisfacción las obligaciones emanadas del contrato y por lo tanto se procede a autorizar el pago parcial aquí contenido.

El Contratista aportó certificación suscrita por el revisor fiscal **JOSE OTONIEL PINILLA ROMERO** identificado con número de cédula 10.211.000 de Manizales Caldas, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, con fecha del 15 de diciembre de 2025.

Análisis financiero:


VALOR CONTRATADO	\$273.478.359,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$273.478.359,00
PAGOS PARCIALES REALIZADOS EN ACTAS ANTERIORES	\$0,00
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$0,00
VALOR AUTORIZADO DE PAGO SEGÚN LA PRESENTE ACTA	\$273.478.359,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO	\$0,00

El análisis se realizó a partir del Contrato de Selección Abreviada N° SA-2025227, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido, valores causados, ejecutados, pagados y pendientes por Pagar al Contratista. En virtud de lo expuesto se autoriza el pago **POR CONCEPTO de esta acta de recibo final de**

 <p>Alcaldía de Supía</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	<p>ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1 Y FINAL</p>
--	-------------------------------	--

SUPERVISIÓN 01 (uno) del contrato **SA-2025227**, la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$273.478.359)**.

Para constancia, se firma la presente acta el 22 del mes de diciembre del 2025

Firma: 
Nombre: **KEVIN ANDRÉS CASTRO SALAZAR**
C.C.1.053.851.950
SUPERVISOR