



Alcaldía Municipal de  
**COROZAL**

**CONTRATO N° IMDERCOR-SAMC-001-2025**  
**FECHA ELABORACIÓN INFORME: 22/12/2025**  
**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Periodo del informe</b>	Diciembre 2025
<b>Número de contrato</b>	IMDERCOR-SAMC-001-2025
<b>Tipo de contrato</b>	Obra Pública
<b>Valor inicial de contrato</b>	CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$46.903.906) M/CTE
<b>Objeto del contrato</b>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO DE SOFTBOL "CHAFO TURIZO" (FASE 2) EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE
<b>Alcance de contrato (si aplica)</b>	N/A
<b>Forma de pago</b>	<p>Pago por valor del Cien (100%), una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, previa presentación de los documentos requeridos por la entidad, para lo cual deberá entregarse informe final del supervisor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, liquidación del contrato, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar y, liquidación del contrato y pago de impuestos.</p> <p>El 100% del valor del contrato se pagará mediante la suscripción Acta de Recibo Final debidamente legalizada.</p>

**2. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

<b>Razón social del contratista</b>	<b>RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S.</b>
<b>Identificación</b>	900490810-5
<b>Teléfono de contacto</b>	3178860656-3183349601
<b>Dirección y ciudad</b>	Calle 32 A N° 36-233 Avenida Sincelejito, Sincelejo – Sucre
<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:gerencia@ringco.com.co">gerencia@ringco.com.co</a>
<b>Representante legal</b>	<b>LUZ MARINA HOYOS GAINCE</b>

**3. DATOS DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

<b>Nombre del supervisor del contrato</b>	<b>LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA</b>
<b>Cargo</b>	Director de IMDERCOR
<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:Imdercor2018@gmail.com">Imdercor2018@gmail.com</a>
<b>Nombre del apoyo técnico a la supervisión</b>	<b>DILIO JOSE MENDEZ ABAD</b>
<b>Cargo</b>	Contratista – Apoyo a la Supervisión
<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:diliomendez@gmail.com">diliomendez@gmail.com</a>

#### 4. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>Fecha inicio</b>	03/12/2025	<b>Fecha de finalización</b>	El plazo de ejecución es de Veinte (20) Días, contados a partir de la firma del acta o documento que formaliza el inicio del contrato
<b>Plazo de ejecución</b>	El plazo de ejecución es de Veinte (20) Días, contados a partir de la firma del acta o documento que formaliza el inicio del contrato		
<b>Fecha aprobación de pólizas</b>	03/12/2025	<b>Fecha expedición R. P</b>	03/12/2025
<b>Fecha del acta de inicio</b>	03/12/2025	<b>Fecha inicio del contrato/convenio</b>	03/12/2025
<b>Fecha documento de Prórroga 1 (si aplica)</b>	N/A	<b>Prorrogado hasta cuándo (si aplica)</b>	N/A
<b>Total, tiempo prórroga 1</b>	N/A	<b>Total, tiempo prórroga 2</b>	N/A
<b>Fecha aprobación póliza de la prórroga</b>	N/A	<b>Fecha de terminación</b>	N/A
<b>Fecha documento de adición (si aplica)</b>	N/A	<b>Fecha fin de la adición (si aplica)</b>	N/A

#### 5. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

**A. Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y del IMDERCOR y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y en la propuesta económica aprobada por el IMDERCOR:**

Para el efecto, las actividades referentes a entre IMDERCOR y RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S., para el MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO DE SOFTBOL "CHAFO TURIZO" (FASE 2) EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE, se llevó a cabo satisfactoriamente, la suscripción de la firma de acta de inicio, la aprobación de garantías de **GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO** y **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** y la ejecución del Contrato en Mención.

Que el pasado Veintidós (22) días del mes de diciembre se reunieron en las instalaciones del Estadio de Softbol "Chafo Turizo" del municipio de CorozaL - Sucre, el señor, **LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.019.028.599, expedida en Bogotá D.C., actuando en su condición de Director del Instituto Municipal de Deporte y la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física de CorozaL (IMDERCOR), por ende, Representante Legal, el señor **DILIO JOSE MENDEZ ABAD**, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.860.800, Ingeniero Eléctrico – Apoyo a la Supervisión por parte del IMDERCOR y por otro lado la señora **LUZ MARINA HOYOS GAINCE**, identificada con cédula de ciudadanía N° 64.540.441, Representante legal de la empresa **RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S.** identificada con Nit. N° 900490810-5 actuando como contratista del proceso SAMC-001-2025, cuyo objeto es: el **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO DE SOFTBOL "CHAFO TURIZO" (FASE 2) EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE.**, con la finalidad de hacer entrega y recibo de los ítems del proceso, como consta en acta de recibo del día en mención que reposa en el expediente del proceso.

**B. Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del contratista:**

Acorde a las obligaciones específicas en el proceso contractual No. IMDERCOR-SAMC-001-2025, la entidad cumplió con los soportes de ejecución de las actividades contractuales, representado en los siguientes ítems:



Alcaldía Municipal de  
**COROZAL**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1.1	Suministro e instalación de luminaria LED SYFLOOD 600W 45° y servicio de instalación en altura con todos sus accesorios y trabajo en altura.	UND	8
1.2	Tornillos hexagonal en acero inoxidable 1/2" x 3".	UND	2
1.3	Herramientas menores (10% mano de obra).	GLOBAL	GLOBAL
1.4	Camión grúa canasta para trabajos en altura.	UND	1
1.5	Transporte luminaria.	UND	1
-	Aportes al Sistema de seguridad social	Diciembre 2025	
-	Informe de ejecución y entrega de obra		

### C. Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato:

El proceso contractual No. IMDERCOR-SAMC-001-2025, se encuentra ETAPA DE EJECUCION, con un porcentaje de EJECUCIÓN del 100%.

FICHA TECNICAS LEGALIZACION DE RECURSOS			
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-001-2025			
<b>PROGRAMA DE DEPORTE:</b>	<b>OBJETO:</b>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO DE SOFTBOL "CHAFO TURIZO" (FASE 2) EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE	
<b>CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE COROZAL (IMDERCOR)		
<b>NIT:</b>	901.263.945-1		
<b>CONTRATISTA:</b>	RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S.		
<b>NIT:</b>	900490810-5		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	03/12/2025	<b>PLAZO:</b>	El plazo de ejecución es de Veinte (20) Días, contados a partir de la firma del acta o documento que formaliza el inicio del contrato
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$46.903.906,00	<b>EN LETRAS:</b>	CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

### D. Reporte final y consolidado de otros aspectos relevantes:

NO se presentan reportes parciales frente a la suscripción del contrato de obra pública No. SAMC-001-2025.

#### INFORME ADMINISTRATIVO:

##### A. Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Colilla y/o Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del periodo noviembre - Diciembre de 2025.

##### B. Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: Por el objeto del contrato y la ejecución del mismo no se realizó no se recibieron bienes que debían ser registrados, ni marcados.

##### C. Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato: NO se han presentado modificaciones en el contrato.



Alcaldía Municipal de  
**COROZAL**

D. **Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación:** en el contrato No. IMDERCOR-SAMC-001-2025 NO se materializaron los riesgos previstos en la matriz anexa, durante la ejecución del convenio y hasta la fecha NO han ocurrido hechos que impliquen la aplicación de las garantías.

## 7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

A. Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto:

<b>Valor total del Contrato</b>	CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$46.903.906)				
<b>Número de CDP</b>	068	<b>Fecha de CDP</b>	22/10/2025	<b>Valor del CDP</b>	\$46.903.906,00
<b>Número del RP</b>	081	<b>Fecha del RP</b>	03/12/2025	<b>Valor del RP</b>	\$46.903.906,00
<b>ADICIONES</b>					
<b>Número de CDP adición</b>	N/A	<b>Fecha de CDP</b>	N/A	<b>Valor del CDP</b>	N/A
<b>Número del RP adición</b>	N/A	<b>Fecha del RP</b>	N/A	<b>Valor del RP</b>	N/A
<b>Valor total ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	N/A				
<b>Valor pagado al contratista</b>	N/A				
<b>Valor pendiente por pagar al contratista</b>	N/A				
<b>Valor faltante por ejecutar</b>	N/A				
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%				
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0%				
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente				
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

## 8. INFORME JURÍDICO:

Desarrollar cada uno de los ítems que a continuación se enuncian:

- A. **Informe final y consolidado del debido proceso sancionatorio y derecho de contradicción:** durante la ejecución del Contrato NO se presentaron reclamaciones, ni controversias contractuales.
- B. **Informe final y consolidado de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento:** NO fue necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- C. **Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**



Alcaldía Municipal de  
**COROZAL**

Nombre de la aseguradora	Número de póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Fecha de aprobación de las garantías	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A	100029321	Cumplimiento	01/12/2025	21/06/2026	03/12/2025	4.690.390,70
Compañía Mundial de Seguros S.A	100029321	Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/12/2025	21/12/2028	03/12/2025	4.690.390,70
Compañía Mundial de Seguros S.A	100029321	Estabilidad y Calidad de la Obra	21/12/2025	21/12/2030	03/12/2025	4.690.390,70
Compañía Mundial de Seguros S.A	100009202	Responsabilidad Civil Extracontractual	01/12/2025	21/12/2025	03/12/2025	284.700.000,00


- D. No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- E. Durante el presente período NO se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.


## 9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato/convenio.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato/convenio y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato/convenio.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el área administrativa y financiera.

Una vez evidenciado el avance **técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico** señalado en el presente contrato, el suscrito supervisor AUTORIZA EL PAGO TOTAL del contrato por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$46.903.906)

Para constancia, se firma en Corozal, a los Veintidós (22) días del mes de **diciembre** de **2025**.

  
**LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA**  
Director (IMDERCOR)  
Supervisor Contrato de Obra Pública N° SAMC-001-2025

  
**DILIO JOSE MENDEZ ABAD**  
Ingeniero Eléctrico  
Apoyo a la Supervisión Contrato de Obra Pública N° IMDERCOR-SAMC-001-2025