

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	CONTRATACIÓN	FECHA:01/01/2025	

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL CONTRATO DE OBRA No. 121-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
NIT No.	890.206.033-8
CONTRATISTA	GRUPO MERAKI – G S.A.S. NIT. 901.516.184-0 R/L: CAMILO ANDRES ARIZA C.C. No. 1.052.400.282 de Duitama Boyacá MOVIL: 312 237 9360 EMAIL: grupometakigsas@gmail.com
OBJETO	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 39.122.840,00)
VALOR ADICIONAL No.1	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MCTE. (\$ 19.266.453,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$ 58.389.293,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No.2	NUEVE (09) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE DICIEMBRE
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

I. GESTIÓN DE PAGOS

El municipio cancelará en ACTAS PARCIALES DE OBRA hasta el 90% del valor del contrato, de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas, aceptados y recibidos a satisfacción por la supervisión, según los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el contrato presentado por el contratista y aprobado por la supervisión. A la factura respectiva deberá anexarse los correspondientes certificados de cumplimiento de pago (planilla de autoliquidación de aportes) de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido por la Ley.

Un pago final del 10% de valor del contrato, contra suscripción de acta de entrega y recibo definitivo de obra.

NOTA 1: Las actas parciales e informes de las actividades ejecutadas se realizará previa presentación y aprobación de las respectivas facturas y/o cuenta de cobro.

NOTA 2: El informe presentado por el contratista y avalado por la supervisión debe contener el reporte de cumplimiento y avance y/o totalidad de las actividades junto con los soportes de ejecución de cada una de las obligaciones generales y específicas.

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	CONTRATACIÓN	FECHA:01/01/2025	

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista podrá realizar un solo cobro, siempre que se haya cumplido con el objeto contractual, se reciban las contratadas y contra suscripción de acta de entrega y recibo definitivo de obra.

II. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39.122.840,00	0,00
VALOR ADICIONADO	\$ 19.266.453,00	0,00
VALOR ANTICIPO	0,00	0,00
VALOR ACTA DE PAGO	\$ 58.389.293,00	\$ 58.389.293,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL CONTRATISTA	0,00	0,00
SALDO SIN EJECUTAR Y/O A FAVOR DEL MUNICIPIO	0,00	0,00
SUMAS IGUALES	\$ 58.389.293,00	\$ 58.389.293,00

III. DESARROLLO DEL CONTRATO

De conformidad con los alcances del contrato de obra se tiene,

Qué el 29 de octubre de 2025, se suscribió Contrato de Obra No.121-2025 cuyo objeto es: ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.”, por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$ 58.389.293,00), con un plazo de CUARENTA Y CUATRO (44) DÍAS CALENDARIO.

Qué luego del perfeccionamiento se firmó Acta de Inicio el 30 de octubre de 2025.

Qué al Contrato de Obra No.121-2025 se le realizó una prórroga No.1 por QUINCE (15) días calendario el día 18 de noviembre de 2025, quedando como fecha de terminación final el 03 de diciembre de 2025.

Que el día 02 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de mayores y menores cantidades e ítems nuevos o no previstos, mediante la cual, como resultado del balance al contrato, se efectuó la Adición No. 1 por un valor de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$19.266.453,00).

Que el día 05 de diciembre de 2025 se realizó la prórroga No.02 por NUEVE (09) DIAS CALENDARIO y adicional No.01 por un valor de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$19.266.453,00).

IV. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

AVANCE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE	VALOR
ACTIVIDADES EJECUTADAS	100%	\$ 58.389.293,00
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	0.0%	\$ 0

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	CONTRATACIÓN	FECHA:01/01/2025	

FINALIZADO	100%	\$ 58.389.293,00
-------------------	-------------	-------------------------

TIEMPO	DIAS	PORCENTAJE
TIEMPO FALTANTE	0,00	0%
TIEMPO EJECUTADO	44	100%
TIEMPO ESTIPULADO	44	100%

A CONTINUACIÓN, SE RELACIONA LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA, LAS CUALES FUERON SUPERVISADAS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO
1,00	RESANES			
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	M2	207,53	100%
2,00	PINTURA			
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	M2	451,03	100%
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST	M2	245,00	100%
3,00	CUBIERTA			
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ARQUITÉCTONICA 6 m x 1,01 m	M2	421,56	100%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA CERCHA ESTRUCTURA DE 80 X 40 MM CAL 18	ML	24,00	100%
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO
INP 1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
INP 1.1	PANEL LED CUADRADO 80*80 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	\$ 34,00	100%


Teniendo en cuenta lo anterior, las cantidades ejecutadas se llevaron a cabo por el balance en el Acta de Mayores y menores cantidades e ítems nuevos o no previsto, quedando de la siguiente manera:



			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES MODIFICADAS No.1			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO CONTRATADO	VR TOTAL CONTRATADO	MENOR	MAYOR	CANTIDAD	VALOR SUBTOTAL
1,00	RESANES								
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	M2	80,00	\$ 15.100,00	\$ 1.208.000,00	0,00	127,53	207,53	\$ 3.133.703,00
2,00	PINTURA								
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	M2	557,65	\$ 23.500,00	\$ 13.104.775,00	106,62	0,00	451,03	\$ 10.599.205,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST	M2	45,00	\$ 28.100,00	\$ 1.264.500,00	0,00	200,00	245,00	\$ 6.884.500,00
3,00	CUBIERTA								
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ARQUITECTONICA 6 m x 1,01 m	M2	264,00	\$ 45.330,00	\$ 11.967.120,00	0,00	157,56	421,56	\$ 19.109.314,80
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA CERCHA ESTRUCTURA DE 80 X 40 MM CAL 18	ML	36,00	\$ 58.170,00	\$ 2.094.120,00	12,00	0,00	24,00	\$ 1.396.080,00
VALOR COSTO DIRECTO					\$ 29.638.515,00	VALOR COSTO DIRECTO			\$ 41.122.802,80
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	MENOR	MAYOR	CANTIDAD	VALOR SUBTOTAL

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	CONTRATACIÓN	FECHA:01/01/2025	


INP 1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
INP 1.1	PANEL LED CUADRADO 80*80 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	0,00	91.515,00		0,00	34,00	\$ 34,00	\$ 3.111.510,00
VALOR COSTO DIRECTO						VALOR COSTO DIRECTO			\$ 44.234.313,00
ADMINISTRACION				25%	\$ 7.409.629,00	ADMINISTRACION		25%	\$ 11.058.578,00
IMPREVISTOS				2%	\$ 592.770,00	IMPREVISTOS		2%	\$ 884.686,00
UTILIDAD				5%	\$ 1.481.926,00	UTILIDAD		5%	\$ 2.211.716,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL					\$ 39.122.840,00	VALOR TOTAL INCLUIDO ADICION			\$ 58.389.293,00

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:







Page 2 of 2



 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	CONTRATACIÓN	FECHA:01/01/2025	






 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	CONTRATACIÓN	FECHA:01/01/2025	






150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200




 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	CONTRATACIÓN	FECHA:01/01/2025	






 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	CONTRATACIÓN	FECHA:01/01/2025	



V. GARANTÍAS FINALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6		
No. DE PÓLIZA	30-44-101067054 Anexo: 2		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05 de diciembre de 2025		
CARACTERÍSTICAS PÓLIZA			
TOMADOR	GRUPO MERAKI-G S.A.S.		
ASEGURADO	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER		
AMPAROS QUE EXIGIÓ LA ENTIDAD			
AMPARO	SUFICIENCIA		VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Diez por ciento (10%) del valor del contrato		Duración del contrato y cuatro (4) meses más
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Diez por ciento (10%) del valor del contrato		Duración del contrato y tres (3) años más
ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	Diez por ciento (10%) del valor del contrato		La vigencia será de un (01) año, contado a partir de la fecha en terminación del contrato.
AMPAROS QUE CONSTITUYÓ EL CONTRATISTA			
AMPARO	VIGENCIA		CUANTIA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2025	19/10/2025	\$5,838,929.30=
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2025	19/06/2028	\$5,838,929.30=



 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 125.09.06	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN:01	
	CONTRATACIÓN	FECHA:01/01/2025	

ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO.	UN AÑO DESPUÉS DE FINALIZADA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO	\$5,838,929.30=
---------------------------------	---	--	------------------------

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6		
No. DE PÓLIZA	30-40-101025311 Anexo: 1		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05 de diciembre de 2025		
CARACTERÍSTICAS PÓLIZA			
TOMADOR	GRUPO MERAKI-G S.A.S.		
ASEGURADO/BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BARBOSA		
AMPAROS QUE EXIGIÓ LA ENTIDAD			
AMPARO	SUFICIENCIA		VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	Doscientos (200) SMMLV		Duración del contrato
AMPAROS QUE CONSTITUYÓ EL CONTRATISTA			
AMPARO	VIGENCIA		CUANTIA
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30/10/2025	19/06/2025	\$284,700,000.00=

SE DEJA CONSTANCIA DE:

- Que se verificó por parte de la supervisión que el contratista cumplió con las actividades propuestas en el objeto contractual del Contrato de Obra No.121-2025.
- El contratista a la fecha ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato.
- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes, según soportes presentados.
- El contratista presenta Estampillas departamentales pagas.
- El Contratista presentó documentos y perfeccionó el contrato, así como también en el informe, presentó las actividades de ejecución del Contrato de Obra No.121-2025.con sus respectivas evidencias.
- Con el presente informe de supervisión se avala el informe presentado por el contratista en donde acredita la ejecución de las actividades del contrato de obra

FECHA: 22 de diciembre del 2025.


KARENT DAYANA PINZÓN PARDO
 Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas
 Supervisora

REVISÓ Y APROBÓ: **KARENT DAYANA PINZON PARDO**
 Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 15/12/2025
PÁGINA: 1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.01


PERIODO DE EJECUCIÓN

30 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. 121-2025		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	
CONTRATISTA	GRUPO MERAKI G. S.A.S	CONTRATISTA	N/A
RESIDENTE DE OBRA	CAMILLO ANDRES ARIZA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N/A
CAPITULO:	1.00	SUBCAPITULO	N/A
FECHA:	18/12/2025	UNIDAD	M2
ITEM	1.1	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO PLÁSTICO EN MUROS
No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
		LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN	TOTAL
1	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	6.54 1.00 6.54	6.54
2	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	8.16 1.00 8.16	8.16
3	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	5.96 1.00 5.96	5.96
4	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	10.41 1.00 10.41	10.41
5	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	6.69 1.00 6.69	6.69
6	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	14.64 1.00 14.64	14.64
7	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	3.55 1.00 3.55	3.55
8	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	14.64 1.00 14.64	14.64
9	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	10.76 1.00 10.76	10.76
10	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	11.35 1.00 11.35	11.35
11	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	11.35 1.00 11.35	11.35
12	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	1.62 1.00 1.62	1.62
13	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	1.42 1.00 1.42	1.42
14	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	5.12 1.00 5.12	5.12
15	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	6.40 1.00 6.40	6.40
16	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	1.83 1.00 1.83	1.83
17	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	0.87 1.00 0.87	0.87
18	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	3.51 1.00 3.51	3.51
19	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	1.64 1.00 1.64	1.64
20	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	0.80 1.00 0.80	0.80
21	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	2.00 1.00 2.00	2.00
22	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	2.98 1.00 2.98	2.98
23	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	1.00 1.00 1.00	1.00
24	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	17.27 1.00 17.27	17.27
25	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	5.42 1.00 5.42	5.42
26	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	19.00 1.00 19.00	19.00
27	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	19.00 1.00 19.00	19.00
28	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	6.80 1.00 6.80	6.80
29	1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCCO PLASTICO EN MUROS	6.80 1.00 6.80	6.80
TOTAL ACTIVIDAD			207.83
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR			0.00
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS			207.83
OBSERVACIONES			
ELABORÓ		PROYECTÓ	
CAMILLO ANDRES ARIZA		KARIM DATANA PIREN	
ARQUITECTO		SUPERVISOR	

Catoliza

[Firma]







MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 18/12/2025
PAGINA: 1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.01

PERIODO DE EJECUCIÓN

30 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. 121-2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

CONTRATISTA	GRUPO MERAKIO G. S.A.S	OBJETO: ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE SARDOSA SANTANDER	CONTRATISTA	N/A	
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS ANDRÉS ARIZA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N/A	
CAPÍTULO:	2.00		SUBCAPÍTULO	N/A	FECHA: 18/12/2025
ITEM	2.1	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	UNIDAD	M2

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	6.38		5.23	29.17			29.17
2	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	3.3		4.8	15.84			15.84
3	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	4.53		4.8	21.74			21.74
4	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	4.73		2	9.46			9.46
5	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	5.72		1.8	10.30			10.30
6	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	4.63		3.09	14.31			14.31
7	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	0.98		1.08	1.06			1.06
8	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	2.35		7.74	18.19			18.19
9	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	10.43		3.05	31.81			31.81
10	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	3.62		0.84	3.04			3.04
11	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	1.5		2.3	3.45			3.45
12	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	2.6		2.3	5.98			5.98
13	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	2.5		2.36	5.90			5.90
14	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	4.32		2.4	10.37			10.37
15	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	0.6		2.37	1.42			1.42
16	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	2.56		2.35	6.02			6.02
17	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	14.56		2.3	33.49			33.49
18	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	14.56		2.3	33.49			33.49
19	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	3.56		2.5	8.90			8.90
20	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	5.23		5.16	22.79			22.79
21	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	5.34		2.7	14.42			14.42
22	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	2.34		1.2	2.81			2.81
23	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	7.74		2.35	18.19			18.19
24	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	4.53		4.8	21.74			21.74
25	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	8.54		1.01	8.63			8.63
26	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	8.84		1	8.84			8.84
27	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	1.46		1.27	1.85			1.85
28	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	4.22		2.35	9.92			9.92
29	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	1.15		2.65	3.05			3.05
30	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	0.53		0.76	0.40			0.40
31	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	1.15		2.65	3.05			3.05
32	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	0.53		0.76	0.40			0.40
33	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	1		2.68	2.68			2.68
34	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	1		2.68	2.68			2.68
35	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	3.67		0.82	3.01			3.01
36	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	6.58		2.65	17.44			17.44
37	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	6.58		2.65	17.44			17.44
38	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	4.32		2.4	10.37			10.37
39	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	4.32		0.9	3.89			3.89
40	2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	4		4.43	17.72			17.72

TOTAL ACTIVIDAD

ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR

TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS

OBSERVACIONES

ELABORÓ
CARLOS ANDRÉS ARIZA
ARGUMENTO

APROBÓ Y REVISÓ
CARLOS ANDRÉS ARIZA
SUPERVISOR


LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



100 77

100 77

100 77



ACTA PARCIAL DE OBRA No.01

PERIODO DE EJECUCIÓN

30 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. 121-3025

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.

CONTRATISTA	GRUPO MERAKIO - S.A.S	OBJETO: ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCALITIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CONTRATISTA	N/A	FECHA:	15/12/2025
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS ANDRES ARIZA		RESIDENTE DE INTERVENCIÓN	N/A		
CAPÍTULO:	2.00		SUBCAPÍTULO	N/A		
ITEM	2.2	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST	UNIDAD		M2

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
1	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	5.61		1.65	9.26			9.26	[Image 1: Exterior view of a building with a green roof and a ladder leaning against it.]
2	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.31		3.07	4.02			4.02	
3	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.64		3.06	5.02			5.02	[Image 2: Close-up of a wall with a yellow measuring tape.]
4	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	7.74		0.9	6.97			6.97	
5	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	5.56		0.7	3.89			3.89	[Image 3: Exterior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
6	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	5.74		0.9	5.17			5.17	
7	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.64		3.06	5.02			5.02	[Image 4: Exterior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
8	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.31		3.06	4.01			4.01	
9	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	5.61		1.65	9.26			9.26	[Image 5: Exterior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
10	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.19		3.06	3.64			3.64	
11	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.5		0.9	1.35			1.35	[Image 6: Exterior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
12	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	3.6		0.9	3.24			3.24	
13	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.57		0.84	1.32			1.32	[Image 7: Exterior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
14	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.4		0.9	1.26			1.26	
15	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	3.6		0.9	3.24			3.24	[Image 8: Exterior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
16	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	4.32		0.9	3.89			3.89	
17	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	0.9		0.6	0.54			0.54	[Image 9: Exterior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
18	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	3.74		0.9	3.37			3.37	
19	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	12.56		0.9	11.30			11.30	[Image 10: Exterior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
20	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	12.56		0.9	11.30			11.30	
21	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	3.9		0.8	3.12			3.12	[Image 11: Exterior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
22	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	0.35		2.26	0.79			0.79	
23	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	0.35		2.26	0.79			0.79	[Image 12: Exterior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
24	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	0.43		2.26	0.97			0.97	
25	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	0.43		2.26	0.97			0.97	[Image 13: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
26	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	0.85		2.26	0.79			0.79	
27	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	0.35		2.26	0.79			0.79	[Image 14: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
28	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	0.43		2.26	0.97			0.97	
29	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	5.94		0.9	5.35			5.35	[Image 15: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
30	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	5.61		0.9	5.05			5.05	
31	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	5.61		1.2	6.73			6.73	[Image 16: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
32	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	6.8		0.9	6.12			6.12	
33	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	3.38		0.61	2.06			2.06	[Image 17: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
34	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	2.89		1.86	5.36			5.36	
35	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.63		1.86	3.03			3.03	[Image 18: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
36	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.63		1.86	3.03			3.03	
37	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	2.99		1.86	5.56			5.56	[Image 19: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
38	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.63		1.86	3.03			3.03	
39	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.63		1.86	3.03			3.03	[Image 20: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
40	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	3.62		3.78	9.48			9.48	
41	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	2.91		3.35	6.53			6.53	[Image 21: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
42	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	4.69		2.6	12.19			12.19	
43	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	4.34		3.61	11.47			11.47	[Image 22: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
44	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.06		3.41	3.61			3.61	
45	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.13		3.41	1.80			1.80	[Image 23: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
46	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	3.2		0.83	2.66			2.66	
47	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	17.45		2.72	38.59			38.59	[Image 24: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
48	2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST.	1.51		2.55	3.84			3.84	
TOTAL ACTIVIDAD								245.89	[Image 25: Interior view of a building with a green roof and a sign that says 'Biblioteca Municipal'.]
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR								0.00	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS								245.89	

ELABORADO

CARLOS ANDRES ARIZA
ARQUITECTO

APROBADO Y REVISADO
KAREN ELYNA PINZON P. ESP
SUPERVISORA

Carlos Ariza

Karen Elyna Pinzon P. Esp

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100

100-100



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN:

1

FECHA DE APROBACIÓN

15/12/2025

PÁGINA

1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.01

PERIODO DE EJECUCIÓN

30 DE OCTUBRE AK 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. 121-2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

CONTRATISTA

GRUPO MERAKIE G. S.A.S

CONTRATISTA

N/A

RESIDENTE DE OBRA

CAMILO ANDRES ARIZA

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

N/A

CAPITULO:

3.00

SUBCAPITULO

18/12/2025

ITEM

3.1

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ARQUITECTÓNICA 6 m x 1,01 m

FECHA:

18/12/2025

UNIDAD

M2

DESCRIPCIÓN

1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA
TIPO ARQUITECTÓNICA 6 m x 1,01 m

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN
1.01		6	6.06	

CANTIDAD

TOTAL

69.56	421.56
-------	--------

421.56

0.00

421.56

OBSERVACIONES

ELABORÓ

CAMILO ANDRES ARIZA

ARQUITECTO

APROBÓ Y REVISÓ

KAREN DAYANA PINZÓN PARDO

SUPERVISORA

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



MAINTENANCE RECORD

1971


DATE

TIME

BY

DESCRIPTION OF WORK DONE

REMARKS





MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN:	1
FECHA DE APROBACIÓN	15/12/2025
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.01		PERIODO DE EJECUCIÓN		30 DE OCTUBRE AK 12 DE DICIEMBRE DE 2025	
----------------------------	--	----------------------	--	--	--

CONTRATO DE OBRA No. 121-2025		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.			
CONTRATISTA	GRUPO MERAKI G. S.A.S	OBJETO: ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CONTRATISTA	N/A	
RESIDENTE DE OBRA	CAMILO ANDRES ARIZA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N/A	
CAPITULO:		3.00	SUBCAPITULO	N/A	18/12/2025
ITEM	3.2	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ARQUITECTÓNICA 6 m x 1,01 m		
			FECHA:		UNIDAD
					MIL

No		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN

1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA CERCHA ESTRUCTURA DE 80 X 40 MM CAL 18	24	0	0.00	1.00	24.00
---	--	----	---	------	------	-------

ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		24.00
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		24.00

OBSERVACIONES

ELABORÓ	CAMILO ANDRES ARIZA	ARQUITECTO
APROBÓ Y REVISÓ	KARENT DAYANA PINZÓN PARDO	SUPERVISORA

Camilo Ariza



LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

ADDITIONAL INFORMATION

10/19/54
10/20/54

NAME	JOHN J. WILSON	DATE	10/19/54
ADDRESS	1000 1st St. N. W.	CITY	Washington, D. C.
STATE	D. C.	ZIP	20004
TELEPHONE	222-1234	TELETYPE	
BIRTH DATE	10/10/25	BIRTH PLACE	Washington, D. C.
MARRIAGE DATE		MARRIAGE PLACE	
EDUCATION	High School Graduate	DEGREE	
EMPLOYMENT	Self-employed	EMPLOYER	
RELIGION	Catholic	CHURCH	
POLITICAL PARTY	Republican	PARTY	
HOBBIES	Reading, Gardening	HOBBIES	
TRAVEL	Domestic	TRAVEL	
VEHICLE	1954 Ford	VEHICLE	
PROPERTY	None	PROPERTY	
INCOME	\$10,000	INCOME	
DEBTS	None	DEBTS	
CRIMINAL RECORD	None	CRIMINAL RECORD	
PSYCH. EVAL.	None	PSYCH. EVAL.	
PHYS. EVAL.	None	PHYS. EVAL.	
REMARKS	Subject is a native-born American citizen, born in Washington, D. C. He is a high school graduate and has been employed as a self-employed individual since 1950. He is a member of the Catholic Church and the Republican Party. He has no criminal record and no psychiatric or physical evaluations on file.		

		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										VERSION: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 15/12/2025 PAGINA: 1 DE 1			
ACTA PARCIAL DE OBRA No.01												PERIODO DE EJECUCIÓN		30 DE OCTUBRE AK 12 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATO DE OBRA No. 121-2025												CONTRATO DE INTERVENTORIA No.			
CONTRATISTA		GRUPO MERAKIO G. S.A.S		OBJETO: ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER				CONTRATISTA		N/A					
RESIDENTE DE OBRA		CAMILO ANDRES ARIZA						RESIDENTE DE INTERVENTORIA		N/A					
CAPITULO:		4.10		DESCRIPCIÓN		4.00		SUBCAPITULO		N/A					
ITEM		4.10		DESCRIPCIÓN		PANEL LED CUADRADO 80*80 CM COLOR BLANCO		FECHA:		15/12/2025					
								UNIDAD		UNIDAD					
LOCALIZACIÓN / ESQUEMA															
															
No		DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				CANTIDAD		TOTAL					
				LARGO		ANCHO		ALTO		AREA					
				VOLUMEN											
1		PANEL LED CUADRADO 80*80 CM COLOR BLANCO								34.00					
										34.00					
										0.00					
										34.00					
OBSERVACIONES															
ELABORÓ: CAMILO ANDRES ARIZA, ARQUITECTO															
APROBÓ Y REVISÓ: MARGOT DAYANA PINZÓN PARDO, SUPERVISORA															
															

1