

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	tri 1, 2026	ene
0		ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA EN FOSO ASCENSOR TORRE C PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	108 días	mié 3/09/25	mié 31/12/25								
1	01	INICIO	0 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25			◆ 3/09					
2	02	OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES	16 días	lun 29/09/25	mar 14/10/25								
3	02.01	Cerramiento del área de construcción	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25								
4	02.02	Desmante de estructura metalica existente	4 días	sáb 4/10/25	sáb 11/10/25								
5	02.03	Demolición de muro foso existente	3 días	dom 12/10/25	mar 14/10/25								
6	02.04	Localización y trazado muros de foso	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25								
7	02.05	Retiro de materiales procedentes de demolición (incluye cargue, trasteo y disposición en botadero oficial)	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25								
8	03	ESTRUCTURA DE CONCRETO	6 días	jue 16/10/25	mar 21/10/25								
9	03.01	Anclaje de varillas	2 días	jue 16/10/25	vie 17/10/25								
10	03.02	Concreto de 35MPA para muros premezclado(incluye suministro,transporte colocación,vibrado,formaletaria y demas actividades para su correcta ejecución.)	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25								
11	03.03	Acero 60.000 PSI (incluye suministro, transporte, corte,figuración,armado, y demas actividades para su correcta ejecución)	2 días	sáb 18/10/25	dom 19/10/25								
12	04	ESTRUCTURA METALICA	77 días	mié 3/09/25	mar 25/11/25								
13	04.01	VARILLA ROSCADA DE LC: 0,40M, D= 3/4" G5. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25								
14	04.02	PLACA BASE ACERO A36 300X300X16MM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25								
15	04.03	Columna HEA 180 Grado 50 (incluye suministro, transporte, instalación, anclaje, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución)	40 días	mié 3/09/25	mié 22/10/25								
16	04.04	Viga IPE 180 grado 50 (incluye suministro, transporte, instalación, anclaje, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución)	6 días	mié 22/10/25	mar 28/10/25								

Proyecto: ADECUACIONES COM
Fecha: lun 22/12/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

.....

◆

┌───┐

┌───┐

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

◆

┌───┐

┌───┐

┌───┐

┌───┐

┌───┐

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

┌

└

◆

↓

División crítica

Progreso

Progreso manual

.....

Página 1

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	ene
17	04.05	Ángulo 3x3x1/4 acero A36 (incluye suministro, transporte, instalación, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución)	50 días	mié 3/09/25	dom 2/11/25							
18	04.06	Ángulo 2x2x3/16 acero a36 (incluye suministro, transporte, instalación, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución)	40 días	mié 3/09/25	mié 22/10/25							
19	04.09	LOSA EN METALDECK 2 CALIBRE 22 0,75 MM ESPESOR DEL CONCRETO 0,10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	3 días	lun 3/11/25	mié 5/11/25							
20	04.10	MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM CUADRICULAS 0,15X0,15 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	3 días	jue 6/11/25	sáb 8/11/25							
21	04.17	HEA 100 grado 50 (incluye suministro, transporte, instalación, anclaje, pintura anticorrosiva y demás actividades para su correcta ejecución)	2 días	jue 6/11/25	vie 7/11/25							
22	04.14	Suministro e instalación de acero estructural para platinas, pernos en tornillos de anclaje de elementos de la estructura metálica	40 días	mié 3/09/25	jue 16/10/25							
23	04.16	Desmante de cerramiento perimetral de estructura metálica del ascensor en laminas de Superboard 8,0mm	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25							
24	04.15	Suministro e instalación de cerramiento perimetral de estructura metálica del ascensor en laminas de Superboard 8,0mm	2 días	lun 24/11/25	mar 25/11/25							
25	05	COMPONENTE SISTEMA ELECTRICO	7 días	mié 26/11/25	mié 3/12/25							
26	05.11	Desmante red eléctrica existente.	2 días	mié 26/11/25	jue 27/11/25							
27	05.01	Suministro e Instalación de Gabinete de Distribución del Ascensor de medidas aproximadas 700x500x250 mm (AxLxP), tipo exterior, IP65-IK10, en lamina cold Rolled calibre 16, con pintura electroestática color RAL 7035, Equipado con: Barraje Principal 3F-5H	3 días	vie 28/11/25	lun 1/12/25							

Proyecto: ADECUACIONES COM

Fecha: lun 22/12/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	tri 1, 2026	ene
28	05.03	Suministro e instalación de alimentador en cable libre de Halógenos HR FR 3* # 4 Fase + 1* # 4 Neutro + 1* # 4 Tierra, desde el Breaker del tablero de la Subestación hasta el Breaker totalizador Gabinete de Distribución del Ascensor	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25								
29	05.04	Suministro e instalación de terminal o borna para ponchar de cobre estañado para cable calibre # 4 AWG	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25								
30	05.05	Suministro e instalación de puente para equipotencialización de las estructuras metálicas en cable #10 AWG	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25								
31	05.10	Suministro e instalación de puente para equipotencialización a la puesta a tierra en cable calibre # 2 AWG	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25								
32	05.09	Suministro e instalación de salida de datos en cable categoría 6A hasta 1 m. Incluye Jack blindado.	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25								
33	05.08	Suministro e instalación de cable UTP categoría 6A blindado	1 día	mié 3/12/25	mié 3/12/25								
34	05.07	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye accesorios de soportes, curvas, terminales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	1 día	mié 3/12/25	mié 3/12/25								
35	06	INSTALACIONES SANITARIAS	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25								
36	06.02	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25								
37	06.04	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 descolgada ø 1"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25								
38	06.05	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 descolgada ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25								
39	06.07	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25								
40	06.08	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 6"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25								
41	06.09	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 8"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25								
42	06.11	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria descolgada ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25								
43	06.13	Suministro e instalación de tubería PVC drenaje corrugada ø 160 mm	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25								
44	06.14	Grava de río ø ½" - ¾"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25								
45	06.15	Geotextil NT 1600	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25								

Proyecto: ADECUACIONES COM
Fecha: lun 22/12/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

.....

◆

▬

▬

▬

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

◆

▬

▬

▬

▬

▬

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

[

]

◆

↓

División crítica

Progreso


Progreso manual

.....

▬

▬

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago	sep	tri 4, 2025 oct	nov	dic	tri 1, 2026 ene
46	06.17	Espuma elastomérica tubular ø 1 3/8" x 1/2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25						
47	06.18	Espuma elastomérica tubular ø 2 3/8" x 1/2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25						
48	06.19	Válvula de retención hidro en Cu ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25						
49	06.20	Válvula de rbola PVC tipo pesado ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25						
50	06.21	Vávula universal PVC ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25						
51	07	SISTEMA DE EYECCIÓN	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25						
52	07.01	"SIPS equipo de eyección com puesto por dos bombas sumergibles trituradoras con curpo en hierro fundido con tratamiento de cataforesis con de 1 hp cada una a 220 V trifásica, con un control electrónico con modos de funcionamiento que permiten gestionar y	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25						
53	08	ESTRUCTURA DE CONCRETO DEL SISTEMA DE DRENAJE	27 días	vie 28/11/25	lun 29/12/25						
54	08.01	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	1 día	vie 28/11/25	vie 28/11/25						
55	08.02	DEMOLICION DE PISO PARA SISTEMA FILTRO FOSO ASCENSOR, CAJA EYECTOR, DESARENADOR Y DUCTOS TUBERIAS	4 días	sáb 29/11/25	mié 3/12/25						
56	08.03	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HUMEDO DE PISO PARA SISTEMA FILTRO FOSO ASCENSOR, CAJA EYECTOR, DESARENADOR Y DUCTOS TUBERIAS	3 días	sáb 29/11/25	mar 2/12/25						
57	08.04	RELLENO CON CAPA DE ARENA COMPACTADO PARA FONDO TUBERIA DUCTO	2 días	mié 3/12/25	jue 4/12/25						
58	08.05	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	2 días	vie 5/12/25	sáb 6/12/25						
59	08.06	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACION	2 días	lun 8/12/25	mar 9/12/25						
60	08.07	RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL)	2 días	mié 10/12/25	jue 11/12/25						
61	08.08	RECONSTRUCCION DE PISO DE PARQUEADERO SOTANO EN CONCRETO 3500 PSI ESP=20CM	3 días	vie 12/12/25	lun 15/12/25						

Proyecto: ADECUACIONES COM Fecha: lun 22/12/25	Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
	División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
	Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		solo duración		Hito externo			
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
	Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago	sep	tri 4, 2025 oct	nov	dic	tri 1, 2026 ene
62	08.09	CONCRETO DE 15 MPA PARA SOLADO FONDO DE ESTRUCTURAS - CAJA DE INSPECCION, REGISTROS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25						
63	08.10	CONCRETO DE 35 MPA ESTRUCTURA DE CAJA DE INSPECCION, REGISTROS Y PLANTILLA DE PISO PREMEZCLADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	7 días	mié 17/12/25	mié 24/12/25						
64	08.11	MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM CUADRICULAS 0,15X0,15 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	1 día	jue 25/12/25	jue 25/12/25						
65	08.12	TAPA DE ACCESO REGISTRO DE FOSO EYECTOR, DESARENADOR Y CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 3500PSI, PERFIL EN ANGULO YACERO DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 10X10CM 1/4"	3 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25						
66	09	ORDEN Y ASEO DEL AREA	2 días	mar 30/12/25	mié 31/12/25						
67	09.01	LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES Y ASEO GENERAL DEL AREA DE CONSTRUCCION.	2 días	mar 30/12/25	mié 31/12/25						
68	10	FIN	1 día	mié 31/12/25	mié 31/12/25						



Proyecto: ADECUACIONES COM
Fecha: lun 22/12/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual