[illegible]

DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				AUTORIZACIONES DE GERENCIAS			
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
VALOR TOTAL				\$	-	VALOR TOTAL PAGADO	
						\$	
				PRESUPUESTO GERENCIAS		\$ 371.499.601	
				SALDO		\$ 371.499.601	


AUTORIZACIÓN HONORARIOS					
FORMA DE PAGO		AUTORIZACIONES			
AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS	AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS	FECHA	VALOR
Con la firma de los contratos derivados de obra e interventoría	60%				
Con un avance de obra del 50%	20%				
Con la terminación del contrato de obra.	15%				
Con la entrega de la evaluación.	5%				
VALOR TOTAL DE HONORARIOS	\$ 3.574.638.919	TOTAL AUTORIZADO		\$ -	
		SALDO		\$ 3.574.638.919	

3. SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL					
DESCRIPCIÓN	APLICA	OBSERVACIONES			
Estudios y diseños:	N/A	Se cuenta con todos los estudios y diseños		Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	
Planos de obra:	N/A	Se cuentan con planos físicos y digitales		Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	
Especificaciones técnicas	N/A	Están indicadas en los planos y presupuesto de obra.		La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	
Permisos y Licencias:	N/A	No se requieren para este proyecto		Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	
Bitacora:	N/A	Se diligencia diariamente por el contratista y la interventoría.		Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	
Empleos Directos contratos derivados:	0	Hombres:	0	Mujeres:	0
				Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	62 Dias

4. SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	
El 09 de octubre de 2025 se dio inicio al Acta de Ejecución No. 7 del Convenio interadministrativo ENV-09-09-1420-24 con el objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción de la etapa 2 del bloque 14 de la Institución Universitaria de Envigado".	
Actualmente DESur se encuentra consolidando los estudios técnicos de la etapa precontractual para definir los contratos derivados	
PENDIENTES POR DESur:	
Iniciar procesos de selección de los contratos derivados de obra e interventoría	
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES	
Ninguno	

5. OBSERVACIONES GENERALES:	
Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, jurídicos, técnicos o financieros	

6. POLIZAS DEL ACTA DE EJECUCIÓN	
En la contratación directa no será obligatoria la exigencia de garantías, atendiendo lo estipulado en el Art. 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 de 2015.	
No obstante DESur exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Envigado como beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo.	

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID MEJIA RENDON	
CARGO:	SUPERVISOR	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	