



**Informe de supervisión**

**1. INTRODUCCIÓN:**

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Suministro CS - 028- 2025 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S , en calidad de contratista y el Municipio de Pauna Boyacá, se presentó el informe del desarrollo del contrato en mención.

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

<b>CONTRATO No.</b>	CS - 028- 2025	<b>Fecha</b>	3/12/2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA ATENDER DE MANERA INMEDIATA LAS EMERGENCIAS Y REALIZAR ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LAS VIVIENDAS QUE HAN RESULTADO AFECTADAS POR LOS RECIENTES EVENTOS DERIVADOS		
<b>Modalidad</b>	Mínima Cuantía		
<b>CONTRATISTA</b>	SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S		
<b>SUPERVISOR</b>	TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ		
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR ADICIONAL</b>	<b>VALOR FINAL</b>	
\$ 31.000.000,00	\$ -	\$ 31.000.000,00	
<b>PLAZO INICIAL</b>	<b>PLAZO ADICIONAL</b>	<b>PLAZO FINAL</b>	
Veinte (20) días	0	Veinte (20) días	

**3. PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Para el desarrollo del contrato LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAUNA realizó un proceso por la modalidad deMínima Cuantía , firmándose el Contrato de prestación de servicios CS - 028- 2025, con la propuesta presentada por SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S, para la ejecución del correspondiente contrato de prestación de servicios.

**5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO**

ACTA	FECHA	Valor	OBSERVACION
INICIO	5/12/2025		
ACTA APROBACION DE POLIZA			
ACTA PARCIAL 1	26/12/2025	30.999.910,00	
ACTA PARCIAL 2		-	

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$	31.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO	\$	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$	30.999.910,00
SALDO POR EJECUTAR	\$	90,00



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

NIT-901801368-5

FM-101	
Versión:	1.0
Fecha:	01-01-2019
Informe Página 2 de 2	

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Las actividades contempladas en el presente informe se ejecutaron para el periodo de tiempo comprendido:

Entre	viernes, 5 de diciembre de 2025	y	miércoles, 24 de diciembre de 2025
-------	---------------------------------	---	------------------------------------

El contratista durante el periodo de ejecución del contrato y prestación del servicio realizó las siguientes actividades:

Ítem	Actividad contractual	Actividades realizadas	Evidencia presentada	Cumplida?
	TEJA DE ZINC TRAPEZOIDAL CALIBRE 30 * 3.05 MTS VERDE	240 UND	Ver factura	SI
	CABALLETE CALI 26 0.60*2.00 MTS VERDE	50 UND	Ver factura	SI
	AMARRE PARA TEJA DE ZINC	1373 UND	Ver factura	SI
	TEJA DE FIBRO CEMENTO P7 No 10 (3.05*0.92 MTS)	50 UND	Ver factura	SI

**7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO:**

El contratista ha cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato CS - 028- 2025

**5. Aportes a la seguridad social**

No. Planilla	Aportes				
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
35530237	1/12/2025	\$ 2.019.300,00	\$ 8.074.400,00	\$ 2.197.200,00	\$ 12.290.900,00
<b>Total Aportes</b>		<b>\$ 2.019.300,00</b>	<b>\$ 8.074.400,00</b>	<b>\$ 2.197.200,00</b>	<b>\$ 12.290.900,00</b>

**5.1. Verificación de aportes**

Concepto	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportes
Aportado	\$ 2.019.300,00	\$ 8.074.400,00	\$ 2.197.200,00	\$ 12.290.900,00

**8. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR**

Como supervisor del contrato, revisé los soportes y anexos remitidos por el contratista.

Se realizaron consulta y requerimientos los cuales fueron atendidos exitosamente.

Revisé que el contratista remitiera junto con al informe los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley, remití los documentos respectivos para el trámite de pago.

Para el pago presentó:

- Cuenta de cobro y/o factura
- pagos de seguridad social.
- Informe contratista
- Anexos del informe de servicios
- Entrada a almacén (SOLO SI SE REQUIERE)

Cordialmente,

*Tatiana Paola Hernandez Gonzalez*

**TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ**  
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Palacio Municipal Centro  
Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251  
Web: www.pauna-boyaca.gov.co e-mail:  
alcaldia@pauna-boyaca.gov.co  
Código Postal: 154801



modelo integrado  
de planeación  
y gestión