

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA – 007 DE 2025

OBJETO	SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR									
VALOR INICIAL	\$ 199.903.122									
CONTRATISTA	RAUL REINA ROMERO S.A.S representación legal RAUL JOSE REINA ROMERO									
NIT	900.688.480-1									
CDP	No. 0401-7 DEL 1 DE ABRIL DE 2025									
RP	No. 0528-10 DEL 28 DE MAYO DE 2025									
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL									
FECHA DE INICIO	13 DE JUNIO DE 2025									
TEMPO DE EJECUCION										

ACTAS	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	13/06/2025	
ACTA PARCIAL N°1	18/09/2025	\$ 57.050.876
ACTA PARCIAL N°2	23/09/2025	\$ 35.289.173
ACTA PARCIAL N°3	3/11/2025	\$ 73.449.273
ACTA FINAL	18/12/2025	\$ 34.113.800
TOTAL		\$ 199.903.122

[illegible]

