

	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-036	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	1	
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA		FECHA	29/10/2025	
INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)				1	
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)					
RESOLUCIÓN N°. _____ CONSECUTIVO N° _____					
2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS					
CONTRATO (NUMERO)	ICCU-695-2025 (OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	19/09/2025	FECHA INICIO	4/11/2025
	ICCU-801-2025 (INTERVENTORÍA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	6/10/2025	FECHA INICIO	4/11/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA	NIT	901.980.619-0
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTER TS 031	NIT	901.991.584-9
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo de ejecución es de quince (15) meses según el acta de inicio, va desde el 4 de noviembre del 2025 hasta el 3 de febrero de 2027 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de dieciséis (16) meses según el acta de inicio, va desde el 4 de noviembre del 2025 hasta el 3 de marzo de 2027 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosies, modificadorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 3 de febrero de 2027 según acta de inicio.				
FORMA DE PAGO - OBRA	Transcripcion Clausula Forma de Pago			VALOR DEL CONTRATO (incluirl adiciones)	\$40.980.472.055,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	Transcripcion Clausula Forma de Pago			VALOR DEL CONTRATO (incluirl)	\$2.678.341.627,00
			PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	4/11/2025 al 4/12/2025	
3. GARANTÍAS CONTRACTUALES					
Contrato de obra					
Póliza:		Vigencia		Valor Amparado	
Amparo	Número	Desde	Hasta		
Cumplimiento	33-40-101087267	19/09/2025	19/12/2026	\$ 2,049,023,603.00	
Pago de salarios	33-44-101267393	19/09/2025	19/12/2031	\$ 33,553,535,484.00	
Estabilidad de la obra					
Todo Riesgo					
Contrato de interventoría					
Póliza:		Vigencia		Valor Amparado	
Amparo	Número	Desde	Hasta		
Cumplimiento	520 47 994000053680	10/10/2025	10/02/2032	1,874,839,138.90	
Pago de salarios					
Calidad del servicio					
Todo Riesgo					
4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)					
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)			Responsable diligenciamiento	Wilson Garzón	
			Fecha diligenciamiento	9/12/2025	
4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE					
Durante el período evaluado se adelantó la revisión de los estudios y diseños disponibles, así como la toma y recopilación de información de campo necesaria para validar las condiciones actuales del proyecto y su correspondencia con la documentación técnica existente. Estas actividades permitieron identificar aspectos preliminares relevantes para la correcta planificación y ejecución de las obras, los cuales serán profundizados en las siguientes fases del contrato. De manera paralela, se realizó la revisión de los informes correspondientes a la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), verificando el cumplimiento de los lineamientos normativos y contractuales establecidos. Asimismo, se efectuó la revisión de los informes de gestión social y de gestión ambiental, con el fin de evaluar el estado inicial de estos componentes y su articulación con el desarrollo del proyecto, garantizando la adecuada atención a las comunidades y el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Adicionalmente, se revisó la información preliminar requerida para la ejecución del contrato, incluyendo el cronograma de actividades, los programas de gestión, el plan de calidad, así como la disponibilidad de maquinaria y equipos, entre otros documentos técnicos y administrativos. Esta revisión permitió establecer una línea base inicial para la programación y					

Control del proyecto, sujeta a ajustes conforme se consoliden los entregables definitivos.

Es de señalar que la ejecución del contrato de obra No. ICCU-695-2025 y del contrato de interventoría No. ICCU-CTO-801-2025 inició formalmente el día 04 de noviembre de 2025, mediante la suscripción del acta de inicio debidamente firmada por las partes. En el marco de la planeación del proyecto, se solicitó un plazo adicional de treinta (30) días, el cual cuenta con preaval, quedando su aprobación definitiva condicionada a la entrega de los entregables correspondientes, tales como el cronograma y el presupuesto, necesarios para la cuantificación y medición de las metas del contrato.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:

Incluir Resumen de Curva "S", indicando el % programado vs. Ejecutado a la fecha DD/MM/AAAA, y al final el % de atraso (en caso de existir)

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA	CONSORCIO INTER TS 031
Anticipo	\$0,00	N/A
Pago No. 1	\$0,00	\$0,00
Pago No. 2	\$0,00	\$0,00
Pago No. 3	\$0,00	\$0,00
Pago No. 4	\$0,00	\$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	\$0,00	\$0,00
Valor Pagado Total	\$0,00	\$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar	\$40.980.472.055,00	\$2.678.341.627
Porcentaje de ejecución	0,00%	0,00%



6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	Responsable diligenciamiento	WILSON GARZÓN CIFUENTES
	Fecha diligenciamiento	9/12/2024

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	X	Chalecos	X
	Cascos	X	Otros	X
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	X	NO	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
				

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
. Se dio inicio a la ejecución del contrato de obra ICCU-695-2025 y de Interventoría ICCU-CTO-801-2025 el día 04 de noviembre de 2025, con la firma del acta de inicio debidamente firmada por las partes.
. Se solicitaron 30 días de plazo adicional, los cuales están preavalados.

10- ANEXOS
Acta 1 - 21112025 - Comité Acta 2 - 28112025 - Comité Acta 3 - 04122025 - Mesa de trabajo pavimentos Acta 4- 05122025 - Mesa de trabajo pavimentos Acta 5- 12122025 - Mesa de trabajo hidraulica

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
WILSON GARZÓN CIFUENTES	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA - SUPERVISOR(A)
LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	SUBDIRECTORA TÉCNICA (E) INFRAESTRUCTURA VÍAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	9 de diciembre de 2025	