

ANEXO 2					
CRONOGRAMA					
CONTRATO FAZNI GGC - 1369- 2024					
PROYECTO: Construcción de Unidades Fotovoltaicas de Generación de Energía para comunidades dispersas del municipio de Cumaribo, en el departamento de Vichada, pertenecientes a la ZNI					
OPERADOR: EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA S.A. E.S.P.					
FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO: PLAZO					
FECHA ACTA DE INICIO: 28 de abril de 2025					
PLAZO DE LA FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN				26 MESES	
Nombre de Actividad		Duración Dias	Comienzo	Fin	Documento Soporte
EJECUCIÓN CONTRATO FAZNI GGC - 1369 - 2024, FASE I		794	28/04/2025	30/06/2027	28/06/2027
1	a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación	194	28/04/2025	07/11/2025	
1.1	Suscribir Encargo Fiduciario.	22	28/04/2025	19/05/2025	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
1.2	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	8	03/05/2025	10/05/2025	Certificación
1.3	Elaborar pliegos de contratación de interventoría	25	11/05/2025	04/06/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
1.4	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	16	05/06/2025	20/06/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
1.5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	14	21/06/2025	04/07/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
1.6	Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	8	05/07/2025	12/07/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
1.7	Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	28	13/07/2025	09/08/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
1.8	Elaborar pliego de contratación de Obra	24	21/05/2025	13/06/2025	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
1.9	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	20	14/06/2025	03/07/2025	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
1.10	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	18	21/06/2025	08/07/2025	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
1.11	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	14	09/07/2025	22/07/2025	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
1.12	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	8	23/07/2025	30/07/2025	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS y copias de contratos
1.13	Realizar socialización y verificación de usuarios.	80	31/07/2025	18/10/2025	Actas
1.14	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	80	21/06/2025	08/09/2025	Planos / Actas
1.15	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	10	09/09/2025	18/09/2025	Actas
1.16	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	9	19/09/2025	27/09/2025	Certificación/Copias documentos soporte
1.17	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	20	25/09/2025	14/10/2025	Licencias, certificaciones, permisos
1.18	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	20	25/09/2025	14/10/2025	Certificación
1.19	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	24	15/10/2025	07/11/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
2	b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra	421	08/11/2025	02/01/2027	
2.1	Avance de obra del 10%	55	08/11/2025	01/01/2026	Acta de Avance
2.2	Avance de obra del 40%	90	02/01/2026	01/04/2026	Acta de Avance
2.3	Avance de obra del 60%	70	02/04/2026	10/06/2026	Acta de Avance
2.4	Avance de obra del 80%	70	11/06/2026	19/08/2026	Acta de Avance
2.5	Acta de recibo de obras	70	20/08/2026	28/10/2026	Acta de Recibo
2.6	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	66	29/10/2026	02/01/2027	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación
3	c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura	182	03/01/2027	03/07/2027	
3.1	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	65	03/01/2027	08/03/2027	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3.2	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	75	09/03/2027	22/05/2027	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS remitiendo documentos
3.3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	42	23/05/2027	03/07/2027	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS remitiendo documentos