



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	


LP-001-2025
Contrato de Obra No. /Convenio 1952-2021
Contrato de Interventoría No. 3133-2024
Contratista: CONSORCIO EL CARMEN
Interventoría: EFECTUAR S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de Anserma Depto de Caldas Colombia Rural

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** NOVIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	INTRODUCCION		5
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		7
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		10
3.1	Información general del contrato		10
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		10
3.3	Seguimiento ítems no previstos		11
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		11
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		11
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	11
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	11
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	11
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	11
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	12
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	12
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	12
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	12
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		12
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		12
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	12
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		13
5.1	Información general del contrato		13
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		14
5.3	Informes especialistas y profesionales		15
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		15
5.5	Informe matriz de riesgos.		15
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		16
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		16
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	16
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	16
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	16
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	16
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	16
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		17
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	17
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	17
7	Conclusiones y recomendaciones		17
8	Anexos		18
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		18
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		18
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		19
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		19

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 
 Nombre: LUZ LUJANA TIBATA CASTELBLANCO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 127 de fecha: 16-12-2024



INFORME MENSUAL

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA DEPTO DE CALDAS COLOMBIA RURAL”

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3133 DE 2024
CONTRATISTA: EFECTUAR S.A.S.**

**INFORME MENSUAL No. 4
PERIODO: DEL 1 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025**

MANIZALES, NOVIEMBRE DE 2025

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

EFFECTUAR

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	6
2.1	LOZALIZACIÓN:.....	6
2.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	6
2.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	7
2.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	8
3.	INFORMACION CONTRATO DE OBRA.....	9
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	9
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES:.....	9
3.3	SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....	10
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	10
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	10
4.1	MEPI-MN1-IN-15-FR-3: Informe semanal.....	10
4.2	MEPI-MN1-IN-15-FR-4: Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.....	10
4.3	MEPI-MN1-IN-15-FR-6: Personal, Control Aportes Legales y seguridad social Contrato de Obra.	10
4.4	MEPI-MN1-IN-15-FR-8: Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	10
4.5	MEPI-MN1-IN-15-FR-10: Estado General del Tiempo.....	11
4.6	MEPI-MN1-IN-15-FR-11: Resumen Ensayos de Laboratorio.....	11
4.7	MEPI-MN1-IN-15-FR-12: Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.....	11
4.8	MEPI-MN-1IN-15-FR-14: Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.....	11
4.9	Otros documentos seguimiento mensual.....	11
4.9.1	Seguimiento a La Inversión Del Anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1 Y MEPI-MN-IN-2-FR-2.....	11
4.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.....	11
4.9.3	Seguimiento al Programa de Inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-1 Y MEPI-MN-IN-6-FR-2.....	11
4.9.4	Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1.....	11

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

EFFECTUAR

5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	13
5.3	INFORMES ESPECIALISTAS	14
5.4	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA-PAC	14
5.5	INFORME MATRIZ DE RIESGOS.....	14
5.6	INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.....	15
6.	REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15
6.1	MEPI-MN1-IN-15-FR-5: Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.....	15
6.2	MEPI-MN1-IN-15-FR-7: Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.....	15
6.3	MEPI-MN1-IN-15-FR-9: Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	15
6.4	MEPI-MN1-IN-15-FR-13: Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.....	15
6.5	MEPI-MN1-IN-15-FR-15: Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.....	15
6.6	Otros documentos seguimiento mensual.....	16
6.6.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2	16
6.6.2	Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado MEPI-MN-IN-9-FR-2.....	16
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	16
8.	ANEXOS.....	17
8.1	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO	17
8.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRA	17
8.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS.....	18
8.4	COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE	18

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales



1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante Invitación Pública de mínima cuantía IP-DT-CAL-009-2024 convocó el proceso cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA DEPTO DE CALDAS COLOMBIA RURAL” el cual fue adjudicado a EFECTUAR SAS con Nit: 901.487.885-1 mediante el contrato 3133 DE 2024 por un valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS, moneda legal colombiana (\$54.692.400 M/CTE) incluido IVA, equivalente a 38.4211 salarios mínimos legales vigentes, con un plazo inicial al 31 de diciembre de 2024; Se realizó la prórroga No. 1 hasta el 31 de marzo de 2025; Suspensión No.1 el 10 de febrero 2025 hasta el 10 de abril de 2025; Ampliación No. 1 el 10 de abril de 2025 hasta el 11 de junio de 2025; se realizó la suspensión No. 2 el 25 de julio 2025 hasta el 10 de agosto 2025; se realizó suspensión No. 3 el 14 de agosto de 2025 hasta el 28 de agosto de 2025; se solicitó la prórroga No. 2 hasta el 29 de noviembre de 2025, así mismo para el control, vigilancia y seguimiento del contrato de interventoría el INVÍAS designó como Supervisora del Contrato de Interventoría la Ingeniera Civil Luz Liliana Tibata Castelblanco.

El contrato cuenta con el Registro Presupuestal No. 762524 del 16 de agosto de 2024 y Aprobación de las Garantías exigidas de fecha diciembre 19 de 2024 y publicadas en la plataforma Sistema electrónico de contratación pública SECOP II.

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

EFECTUAR

La Territorial Caldas del Instituto Nacional de Vías, mediante este proyecto, pretende realizar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región. El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en el municipio de Anserma departamento de caldas, vías terciarias EL JAZMÍN - LA MOLIENDA, ESCUELA ALSACIA – MAGDALENA, VERGEL BAJO - ANILLO VIAL, BELLA VISTA - LA TULIA. La zona a intervenir del municipio de Anserma beneficiará aproximadamente 100 familias de origen campesino, las cuales se dedican en su mayoría a labores de agricultura como, producción de frutas, verduras, legumbres y hortalizas, así mismo la crianza de animales como cerdos, reses, ovejas, caballos, pollos etc; de otra parte son familias que en su mayoría se conforman por un grupo familiar de padre madre y promedio de dos o tres hijos, en el mismo sentido se encuentran madres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad, que hoy en día adolecen una mejor calidad de vida para poder transitar por esta vereda. Así mismo este tramo vial en épocas de invierno se forman zonas de difícil transitabilidad por el lodo y la erosión excesiva en la vía producto de la poca intervención y la ineficiente canalización de las aguas, por lo que se dificulta la producción y comercialización de los productos agropecuarios del sector, la prestación de servicios indispensables como son la educación y la salud. El tramo de intervención presenta condiciones montañosas y escarpadas y en su mayoría las condiciones del terreno son de pendientes altas, lo que dificulta el tránsito de vehículos y aun así el transporte de cada uno de los productos de origen agropecuario de la zona.

En desarrollo de las funciones técnicas y administrativas de la Interventoría, se elaboró el presente informe que contiene información detallada relacionada con el desarrollo del contrato 3133 de 2024 toda la información que permita conocer el estado y avance comprendido entre el 01 y 11 de noviembre de 2025.

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

EFFECTUAR

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN:

En el siguiente mapa se presenta la ubicación del tramo a intervenir en las vías terciarias el jazmín - la molienda, escuela alsacia – magdalena, vergel bajo - anillo vial, bella vista - la Tulia.




Figura 1.1. Localización de la vía

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS es un establecimiento público del orden Nacional, creado mediante el Decreto 2171 de 1992, modificado por el Decreto 1292 de 2021, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera adscrito al Ministerio de Transporte. El Instituto Nacional de Vías, INVIAS, tiene como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte, y dentro de las funciones del Instituto Nacional de Vías, el artículo 2º del Decreto 1292 de 2021, establece: 2.7 Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo (...). La conservación de las vías terciarias tiene un impacto directo en el fortalecimiento de las cadenas productivas agrarias al mejorar

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

EFECTUAR

la posibilidad de comercialización de los pequeños productores rurales y posibilitar la presencia del Estado. Además, permitirá que el municipio y la comunidad puedan comercializar los productos de la región, movilizar de forma más ágil a la población, reducir los costos de operación vehicular y del flete de los productos comercializados e implementar modelos de desarrollo y comercio rural.

El contrato a suscribirse tiene por objeto “**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA DEPTO DE CALDAS COLOMBIA RURAL.**”, a través del cual se desarrollará El proyecto el cual se encuentra ubicado en el departamento de Caldas, vías terciarias el jazmín - la molienda, escuela alsacia – magdalena, vergel bajo - anillo vial, bella vista - la Tulia del municipio de Anserma la integran aproximadamente 100 familias de origen campesino, las cuales se dedican en su mayoría a labores de agricultura como, producción de café, frutas, verduras y hortalizas, ganadería enfocada en su mayoría a la producción de leche y su derivados, así mismo la crianza de animales catalogadas como especies menores; de otra parte son familias que en su mayoría se conforman por un grupo familiar de padre madre y promedio de dos o tres hijos los cuales se desplazan a las instituciones educativas aledañas al sector e incluso a instituciones urbanas, en el mismo sentido se encuentran madres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad, que ha hoy en día adolecen una mejor calidad de vida para poder transitar por esta vereda. Así mismo, este tramo vial en invierno genera inseguridad en los habitantes ya que no se encuentra en buen estado, generándose un riesgo para los que la transitan diariamente, por lo que se dificulta la producción y comercialización de los productos agropecuarios del sector, la prestación de servicios indispensables como son la educación y la salud.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El Municipio presenta una red vial urbana de aproximadamente 24.5 KMS pavimentados que representan un 78% de las vías, 6.8 KMS. sin pavimentar que equivale a un 22% de las vías. Las vías pavimentadas presentan deterioro en un 50% aproximadamente.1 Estas vías por su importancia requieren de un mantenimiento en ciertos sectores, el tramo a intervenir en este contrato se dispone de la siguiente forma:

Tramo 1 (el jazmín - la molienda)

Tramo 2 (escuela Alsacia- magdalena)

Tramo 3 (vergel bajo- anillo vial)

Tramo4 (bella vista - la Tulia)

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales



2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Ministerio del Interior en asocio con el Instituto Nacional de Vías, en el marco de sus competencias, desplegaron acciones concretas a efectos de cumplir sus deberes y garantizar de manera efectiva los derechos de las comunidades étnicas y miembros de organismos de acción comunal que son sujetos de su atención y protección. Por tal razón, suscribieron el convenio 1952 de 2021 que tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS DEL INVIAS EN TRAMOS DE VÍA DE LAS VEREDAS ALSACIA Y LA MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA.”, a través del cual se realizará el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias priorizadas por el Ministerio del Interior producto de la convocatoria realizada con las comunidades beneficiarias del proyecto.

El objeto del proyecto es realizar la INTERVENTORÍA con el fin de ejecutar las actividades de MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, cuyo alcance de obra corresponde a:

1. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

- Construcción de Placa Huella.
- Construcción de Filtros y/o cunetas.

Entre otras como actividades de mantenimiento de las vías rurales son las siguientes:

- Conformación de calzada.
- Suministro e instalación de afirmado.

Para la ejecución de las obras de mejoramiento se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización| y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales



3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO:	“Construcción de placas huellas de conformidad a los lineamientos del INVIAS en tramos de vía de las veredas Alsacia y La Magdalena, para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial para el desarrollo del Municipio de Anserma.”
CONTRATISTA:	LR AMBIENTAL S.A.S.
NIT	810.002.434-0
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CAÑAS ORTIZ
IDENTIFICACIÓN C.C:	4.446.625
CONTRATO No.:	LP-001-2025.
CONVENIO No.:	1952-2021
PLAZO INICIAL	5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	28 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 29 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/TE (\$821.134.867)

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES:

Para el período del informe entre el 01 y 11 de noviembre 2025 se presenta:

- EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
- SUBBBASE CLASE C
- CONCRETO RESISTENCIA DE 21 MPa (D)
- CONCRETO RESISTENCIA DE 14 MPa (F)
- CONCRETO CICLOPEO
- RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION
- ACERO DE REFUERZO Fy 420Mpa

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales



3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica, no hay Ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La Interventoría hace seguimiento al proceso del Convenio 1952 de 2021 correspondiente a la documentación requerida por la entidad contratante

Supervisión a las actividades de obra, se realizaron diferentes actividades de mejoramiento y mantenimiento en los tramos intervenidos

Elaboración de informes semanales, mensuales y ejecutivos por parte de interventoría para el contrato en ejecución para el presente periodo.

Respuesta a todos los requerimientos realizados por la entidad contratante INVIAS

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 01 y 11 de noviembre 2025, se diligencian los siguientes documentos se acuerdo a su requerimiento

4.1 MEPI-MN1-IN-15-FR-3: Informe semanal.

Se anexan los informes semanales 10,11. (Pg 20-23)

4.2 MEPI-MN1-IN-15-FR-4: Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

No se anexa al presente informe

4.3 MEPI-MN1-IN-15-FR-6: Personal, Control Aportes Legales y seguridad social Contrato de Obra.

No se anexa al presente informe

4.4 MEPI-MN1-IN-15-FR-8: Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

No se anexa al presente informe

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales



4.5 MEPI-MN1-IN-15-FR-10: Estado General del Tiempo.

No se anexa al presente informe

4.6 MEPI-MN1-IN-15-FR-11: Resumen Ensayos de Laboratorio.

No se anexa al presente informe

4.7 MEPI-MN1-IN-15-FR-12: Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

No se anexa al presente informe

4.8 MEPI-MN-1IN-15-FR-14: Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

No se anexa al presente informe, debido a que no fue requerido dentro del contrato firmado con el Invias

4.9 Otros documentos seguimiento mensual.

4.9.1 Seguimiento a La Inversión Del Anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1 Y MEPI-MN-IN-2-FR-2

No se anexa el presente informe, debido a que no hay anticipo

4.9.2 Seguimiento al Programa de Obra

No se anexa al presente informe

4.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-1 Y MEPI-MN-IN-6-FR-2

No se anexa al presente informe

4.9.4 Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1

No se anexa el presente informe.

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales



5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA DEPTO DE CALDAS COLOMBIA RURAL"
CONTRATISTA:	EFECTUAR S.A.S.
NIT	901.487.885-1
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FELIPE GALVEZ FRANCO
IDENTIFICACIÓN C.C:	1.058.820.403
CONTRATO No.:	3133 DE 2024
PLAZO INICIAL	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	19 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 31 de diciembre 2024
PRORROGA No. 1	3 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 31 de marzo de 2025
SUSPENSIÓN No 1	10 de febrero 2025
REINICIO No 1	11 de abril 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de mayo de 2025
SUSPENSIÓN No 2	25 de julio 2025
REINICIO No 2	11 de agosto 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	19 de agosto 2025
SUSPENSIÓN No 3	14 de agosto 2025
REINICIO No 3	29 de agosto 2025

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

EFFECTUAR

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	1 de septiembre 2025
PRORROGA No. 2	3 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29 de noviembre de 2025
PLAZO TOTAL	9 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 54.692.400,00
SUPERVISOR	LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO

GARANTIAS

RIESGO ASEGURADO	POLIZA N.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIO	FINAL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	CMZ-1000084421	\$ 5,469,240.00	19/08/2025	1/03/2026
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		\$10,938,480.00	19/08/2025	1/9/2028
CALIDAD DEL SERVICIO		\$10,938,480.00	1/09/2025	1/9/2030

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el periodo evaluado, la interventoría llevó a cabo un seguimiento integral al contrato, garantizando el cumplimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y contractual del proyecto. Para el periodo comprendido entre el 01 y 11 de noviembre 2025, se realizaron las siguientes actividades:

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

EFECTUAR

- **Elaboración y entrega de informes de seguimiento**
La interventoría desarrolló de manera oportuna los informes semanales, el informe mensual y el informe del personal a cargo, documentos en los que se consolidó la información correspondiente al avance físico, financiero del proyecto, y demás procedimientos.
- **Verificación de actividades técnicas en campo**
Se efectuó supervisión permanente a las actividades constructivas, asegurando que los procesos se ejecutaran conforme a las especificaciones técnicas del INVIAS.
- **Control de calidad de los materiales y procedimientos**
Se revisó la procedencia de materiales, licencias de explotación y certificados de calidad.
- **Seguimiento al plan de contingencia**
Se evaluó el cumplimiento del plan de contingencia, identificando retrasos, causas asociadas y medidas correctivas necesarias. Se emitieron recomendaciones al contratista para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.
- **Revisión documental y administrativa del contratista**
Se revisó documentación relacionada con el personal, maquinaria, planillas de obra, certificados. Así mismo, se hizo seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales a cargo del personal competente.
- **Coordinación y comunicación permanente con las partes del contrato**
La interventoría mantuvo comunicación con el contratista, INVIAS, con el fin de garantizar el desarrollo eficiente del proyecto.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS

No se anexa el presente informe debido a que no se cuenta con el concepto de especialistas.

Nota: Los informes relacionados con el personal, Dichos documentos se encuentran disponibles en el *Documento Soporte 3*.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA-PAC

No aplica, no hay informes del programa Anual de Caja

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica, no hay informes de matriz de riesgos.

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

EFECTUAR

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

No hay informes de otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el periodo comprendido entre el 01 y 11 de noviembre 2025 se diligencian los formatos que a continuación se enumeran, según su aplicabilidad

6.1 MEPI-MN1-IN-15-FR-5: Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

No se anexa al presente informe. (Pg 24)

6.2 MEPI-MN1-IN-15-FR-7: Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

No se anexa al presente informe. (Pg 25)

6.3 MEPI-MN1-IN-15-FR-9: Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Se anexa al presente informe (Pg 26)

6.4 MEPI-MN1-IN-15-FR-13: Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

Se anexa al presente informe (Pg 27-29)

6.5 MEPI-MN1-IN-15-FR-15: Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

No aplica, el proceso licitatorio y el contrato no requería la entrega de este documento.

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

EFFECTUAR

6.6 Otros documentos seguimiento mensual.

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2

No aplica, el proceso licitatorio y el contrato no requería la entrega de este documento toda vez que no aplicaba entrega de Anticipo

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado MEPI-MN-IN-9-FR-2

No se anexa al presente informe. No aplica para este periodo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto de inversión denominado mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial para el desarrollo del municipio de Anserma, mediante el mejoramiento y el mantenimiento de vías rurales pretende dar solución a las necesidades de movilidad de las personas de las distintas veredas del departamento de Caldas, las cuales abarcan una amplia población rural, de producción agrícola, especialmente en cultivo de café y la producción de diferentes productos agrícolas, permitiendo mejorar las condiciones de vida de la población campesina.

La interventoría, se acoge permanentemente al MANUAL DE INTERVENTORÍA, en donde se desarrollan metodologías, formatos y procedimientos dirigidos a orientar las actividades de vigilancia, control, asesoría y coordinación en los contratos, lo que permitirá ser eficientes en el manejo de la información.

Para los días 01 al 11 de noviembre de 2025 el contrato 3133 de 2024 que está suscrito con el contratista LR AMBIENTAL SAS, se han desarrollado actividades de obra: se terminó el tramo 3 y se trabaja en el tramo 4; se ha avanzado según el plan de contingencia.

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

EFFECTUAR

8. ANEXOS

Para el periodo comprendido entre el 01 y 11 de noviembre 2025 se diligencian los Anexos que a continuación se enumeran según el requerimiento del contrato

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

No se anexa al presente informe, debido a que durante este periodo no se enviaron comunicaciones al contratista vía correo electrónico.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRA



AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

EFFECTUAR



8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

Se anexará copia del registro fotográfico en el informe del profesional ambiental.

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se anexa copia de la bitácora hasta el 11 de noviembre de 2025. (Pg 30-32)

AVEENIDA 19 No. 7B – 95

contacto@efectuarsas.com

Tel. 311 878 45 16 – 300 298 47 88

Manizales

FECHA: 31/10/2025
 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 10 del 27-oct al 2-nov Último Informe Semanal SI
 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EFECTUAR S.A.S. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Construcción de placas huellas de conformidad a los lineamientos del INVIAS en tramos de vía de las veredas Alsacia y La Magdalena, para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial para el desarrollo del Municipio de Anserma.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): CONSTRUCCION DE 616 METROS LINEALES DE PLACAHUELLAS EN CONCRETO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: SE PRETENDE REALIZAR UNA INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL LA ALSACIA LA MAGDALENA, CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL, REALIZANDO UN RAYADO DE VÍA CON CUNETAS, LA INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO, Y LA CONSTRUCCION DE PLACAHUELLAS, CON CUNETAS Y BORDILLO PERIMETRAL

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	LR-AMBIENTAL S.A.S			INTERVENTOR:	EFECTUAR S.A.S		
INGREDIENTES:				INGREDIENTES:			
CONTRATO No.	Convenio 1952-2021	VALOR INICIAL:	\$ 821.134.867,00	CONTRATO No.	3133-2024	VALOR INICIAL:	\$ 54.692.400,00
FECHA DE INICIO:	28/08/2025	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/08/2025	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2025	VALOR ACUMULADO:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2025	VALOR ACUMULADO:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 821.134.867		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 821.134.867		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 54.692.400			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	X			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 54.692.400			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA		2024	2025	%
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):		\$ 821.134.867,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ 205.283.716,75		25,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ 205.283.716,75		25,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -		0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -		0,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -		0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 205.283.716,75		25,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ 205.283.716,75		25,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 104.630.971,00		12,74%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 21.698.076,00		2,64%

INTERVENTORIA		2024	2025	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 48.215.668,16		88,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 48.215.668,16		88,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 5.037.457,89		9,21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 5.037.457,89		9,21%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO
 No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
 PERIODO FACTURADO:
 VALOR FACTURA: \$

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO
 No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
 PERIODO FACTURADO:
 VALOR FACTURA: \$

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,64%
Acumulado:	25,00%

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
 Meta Física Ejecutada % 32%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia		Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Total	%
			Vigencia	Vigencia (n)		Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6		
CONSTRUCCION DE PLACAHUELLA EN	ML	616	XX	XX	Prog	75	65	30	170	130	146	616	100,0%
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA					Ejec	75	65	15				155	25,2%
					Prog								
					Ejec								
					Prog								
					Ejec								

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		100
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Equipo mínimo corresponde al existido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
 TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

UBICACIÓN:	DISPONIBLE			
	LA FORTUNA VITERBO	PERMISO MINERO: SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI
		X		

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
 FICHAS PREDIALES APROBADAS:
 AVALÍOS APROBADOS:
 PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE EJECUTARON 8 MTS LINEALES DE FRANJA CENTRAL DEL TRAMO 4, DEL TERCER TRAMO SE TIENEN INSTALADOS 15 ML DE PLACAS HUELLAS, QUEDANDO PENDIENTE 30 ML DE CUNETAS Y DE BORDILLO, TERMINADOS TRAMO 1 Y TRAMO 2

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TERMINAR TRAMO 3, CONTINUACIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TRAMO 4

FIGURA 1 METAS FÍSICAS DEFINITIVAS





FIGURA 2 METAS FÍSICAS EJECUTADAS (ABSISAS)



- PLACAS HUELLA
- Subbase
- ALCANTARILLA
- MANTENIMIENTO PERIÓDICO (Por definir en que punto se va a realizar)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE SUBBASE



DEMOLICION DE RAMPA PARA ACCESO A PLACAHUELLA



REUBICACION DE RED DE GAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE HA SOLICITADO POR PARTE DEL CONTRATISTA LA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL, SE ESTARA A LA ESPERA PARA REORGANIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCION DE OBRA

GERENTE GENERAL DE INTERVENTORIA

FIRMA: Santiago Urbe Echeverry
 NOMBRE: SANTIAGO URBE ECHEVERRY
 Matrícula Profesional No.: 17105-033081 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
 INFORME SEMANAL

CÓDIGO: MEPHM1-IN-15-FR-3
 VERSIÓN: 1
 PÁGINA:

FECHA: 10/11/2025
 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS SEMANA No.: 11 del 3-nov al 9-nov Último Informe Semanal SI
 (Numeración consecutiva)
 SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: EFECTUAR S.A.S. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A
 OBJETO CONTRATO DE OBRA: Construcción de placas huellas de conformidad a los lineamientos del INVIAS en tramos de vía de las veredas Alsacia y La Magdalena, para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial para el desarrollo del Municipio de Anserma.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): CONSTRUCCION DE 616 METROS LINEALES DE PLACAHUELLAS EN CONCRETO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: SE PRETENDE REALIZAR UNA INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL LA ALSACIA LA MAGDALENA, CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL, REALIZANDO UN RAYADO DE VÍA CON CUNETAS, LA INSTALACIÓN DE AFIRMACO COMPACTADO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS, CON CUNETAS Y BORDILLO PERIMETRAL

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	LR-AMBIENTAL S.A.S			INTERVENTOR:	EFECTUAR S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	Convenio 1952-2021	VALOR INICIAL:	\$ 821.134.867,00	CONTRATO No.	3133-2024	VALOR INICIAL:	\$ 54.692.400,00
FECHA DE INICIO:	28/08/2025	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/08/2025	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2025	VALOR ACUMULADO:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2025	VALOR ACUMULADO:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 821.134.867		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 821.134.867		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 54.692.400			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	X			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 54.692.400			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
 (Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	821.134.867,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	265.000.000,00	32,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	265.000.000,00	32,27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	265.000.000,00	32,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$		%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	265.000.000,00	32,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	265.000.000,00	32,27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	104.630.971,00	12,74%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	21.698.076,00	2,64%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI	NO
	X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
 PERIODO FACTURADO:
 VALOR FACTURA: \$

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
 Observaciones:

INTERVENTORIA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 53.253.126,05	97,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 53.253.126,05	97,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 5.037.457,89	9,21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 5.037.457,89	9,21%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI	NO
	X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
 PERIODO FACTURADO:
 VALOR FACTURA: \$

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
 Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,64%
Acumulado:	32,27%

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
 Meta Física Ejecutada % 32%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Tramo 5	Tramo 6	Total	%	
CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA EN	ML	616	XX	XX	Prog	75	65	30	170	130	146	616	100,0%	
MANTENIMIENTO PERIODICO					Ejec	75	65	25	35			200	32,5%	
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA					Prog									
					Ejec									
					Prog									
					Ejec									

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
 TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
		100
Total		

Equipo mínimo corresponde al existo en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: LA FORTUNA VITERBO PERMISO MINERO: SI NO
 LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
 LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A
 LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A
 APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A
 CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A
 OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A
 VERTIMIENTOS: SI NO N/A
 EMISIONES: SI NO N/A
 OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:25.....

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
 FICHAS PREDIALES APROBADAS:
 AVALÍOS APROBADOS:
 PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE EJECUTARON 28 MTS LINEALES DE FRANJA CENTRAL DEL TRAMO 4, DEL TERCER TRAMO SE TIENEN INSTALADOS 30 ML DE PLACAS HUELLAS, QUEDANDO PENDIENTE 15 ML DE CUNETAS Y DE BORDILLO, TERMINADOS TRAMO 1 Y TRAMO 2

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TERMINAR



- PLACAS HUELLA
- ALCANTARILLA
- Subbase
- MANTENIMIENTO PERIODICO
(Por definir en que punto se va a realizar)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION FRANJAS CENTRALES



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO CUNETAS



CICLOPEO Y REFUERZO DE VIGAS Y CUNETAS




NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE HA AMPLIADO EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, SE REQUERIRA UN AJUSTE A LA PROGRAMACION DE OBRA Y AL PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGUIR CON EL SEGUIMIENTO SEMANAL.

GERENTE GENERAL DE INTERVENTORIA

FIRMA Santiago Uribe
 NOMBRE: SANTIAGO URIBE ECHEVERRY
 Matricula Profesional No.: 17105-033081 CLD

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO: MERN-MN-IN-15-FR-9 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1										
	FECHA: 11/11/2024 <small>(Día, Mes, Año)</small>											
	UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CALDAS											
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3193 DE 2024 INTERVENTOR: EFECTUAR SAS												
MES INFORME MENSUAL: nov-25 PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERIA DEPTO DE CALDAS COLOMBIA RURAL.												
CONTRATO DE OBRA No: LP-001-2025 (Convenio 1952-2021) CONTRATISTA: LR AMBIENTAL S.A.S												
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2024	76254	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	10	Nación	Contrato Principal	\$ 54.692.400,00	\$ 54.692.400					
TOTAL						\$ 54.692.400	\$ 54.692.400					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 54.692.400												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Realización Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	AGOSTO DE 2024	\$ 4.944.303,00	\$ 939.417,67	\$ 5.883.721,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 48.808.679	\$ 48.808.679		
2	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 17.222.865,00	\$ 3.272.344,36	\$ 20.495.209,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 29.313.470	\$ 29.313.470		
3	OCTUBRE DE 2024	\$ 17.222.865,00	\$ 3.272.344,36	\$ 20.495.209,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 7.818.261	\$ 7.818.261		
4	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 6.569.638,00	\$ 1.248.231,22	\$ 7.817.869,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 392	\$ 392		
5												
TOTALES		\$ 45.959.671,00	\$ 8.732.337,49	\$ 54.692.008,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 392,00	\$ 392,00		
<small>Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.</small>												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
ACTA DE COSTOS No 1		\$ 4.944.303,00	\$ 939.418,00	\$ 5.883.721,00								
ACTA DE COSTOS No 2		\$ 17.222.865,00	\$ 3.272.344,00	\$ 20.495.209,00								
ACTA DE COSTOS No 3		\$ 17.222.865,00	\$ 3.272.344,00	\$ 20.495.209,00								
ACTA DE COSTOS No 4		\$ 6.569.638,00	\$ 1.248.231,00	\$ 7.817.869,00								
		\$ -	\$ -	\$ -								
		\$ -	\$ -	\$ -								
VALOR TOTAL		\$ 45.959.671,00	\$ 8.732.337,00	\$ 54.692.008,00								
<small>*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</small>												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
 <small>Firma</small> Nombre: SANTIAGO URIBE ECHEVERRY Representante Legal o su Apoderado Interventoría Matrícula Profesional No.: 17105-033081 CLD						 <small>Firma</small> Nombre: LILIANA TIBATA CASTELLANO Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 01707-0905 OPTV						
<small>Central Informes Mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del BOPD Oficina Interventoría y Desarrollo Técnico</small>												



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/11/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3133 de 2024

INTERVENTOR: EFECTUAR S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de Anserma Depto de Caldas Colombia Rural

FECHA DE INICIO: 19/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/11/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 54.692.400,00

VALOR ACUMULADO: N/A
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	5.469.240,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	10.938.480,00
Calidad del servicio	20%	10.938.480,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
12	8	2024	12/05/2025		
N/A					
12	8	2024	12	11	2027
12	11	2024	11	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMZ-100008421

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	5.469.240,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	10.938.480,00
Calidad del servicio	20%	10.938.480,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
12	8	2024	30/09/2025		
N/A					
12	8	2024	31	3	2028
12	11	2024	12	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMZ-100008421

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/02/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	5.469.240,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	10.938.480,00
Calidad del servicio	20%	10.938.480,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	7	2025	31/01/2026		
Día	Mes	Año	N/A		
1	7	2025	31	7	2028
31	7	2025	31	7	3030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMZ-100008421Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIALFecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	5.469.240,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	10.938.480,00
Calidad del servicio	20%	10.938.480,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	7	2025	17/02/2026		
Día	Mes	Año	N/A		
31	7	2025	17	8	2028
17	8	2025	17	8	3030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMZ-100008421Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIALFecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	5.469.240,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	10.938.480,00
Calidad del servicio	20%	10.938.480,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	8	2025	1/03/2026		
Día	Mes	Año	N/A		
19	8	2025	1	9	2028
1	9	2025	1	9	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMZ-100008421Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIALFecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 1/09/2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	5.469.240,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	10.938.480,00
Calidad del servicio	20%	10.938.480,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	8	2025	1/03/2026		
Día	Mes	Año	N/A		
19	8	2025	1	9	2028
1	9	2025	1	9	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMZ-100008421

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	5.469.240,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	10.938.480,00
Calidad del servicio	20%	10.938.480,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	9	2025	29/05/2026		
Día	Mes	Año	N/A		
1	9	2025	29	11	2028
29	11	2025	29	11	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMZ-100008421

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/11/2025

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Santiago Uribe E.

Firma
Nombre: Santiago Uribe Echeverry
Representante legal o su Apoderado Interventoria
Matrícula Profesional No.: 17105-033081 CLD

LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO

Firma
Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01107-0905 CPITYV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

así como también la instalación de
cables de repuesto

Jat

31 de Octubre de 2025

Personal

2 Oficiales 2 Ayudantes 10 practicos

Se presenta inconveniente con la red
principal de epigos, lo cual fue
separado de acuerdo a los planes
de contingencia de la empresa epigos
dicha tubería fue perforada al
trator de instalar una estaca para
nivelar las placas huecos

Jat

3 de Noviembre de 2025

Personal

2 oficiales 2 Ayudantes 10 practicos

Se están trabajando 2 cañalillos, los
cables intervinient tramo 3 y tramo 4
simultáneamente, con extensión de
subbase

Jat

4 de Noviembre de 2025

Personal

2 Oficiales 2 prácticos 10 Ayudantes

Se realiza proceso de construcción de franjas controladas instalación de aceros de reparación para cunetas y placas huellas se realizan intervenciones en tramo 3 y tramo 4, instalación de rejillas para aguas lluvias

Jal

5 de Noviembre de 2025

Personal

2 Oficiales 2 prácticos 10 Ayudantes

Se viene trabajando los 2 cuadrantes en tramos 3 y 4, se han presentado lluvias que han sido mitigadas con instalación de plásticos sobre las superficies de subbase instalada así como también construcción de cunetas con suelo cemento al inicio de las placas huellas con el fin de encausar las aguas hacia las cunetas

Jal

6 de Noviembre de 2025

Personal

2 Ayudantes 2 prácticos 10 Ayudantes

Se trabajó en variados de montes
instalación de subbase tramo 4
comprobación de la misma

fall

10 de Noviembre de 2025

Personal

2 Ayudantes Prácticos 2 oficiales
10 Ayudantes

Se viene interviniendo tramo 4
y 5 con instalaciones de subbase
variado de placas huillos controla
+ instalación de aceros de repun-
tante en los curvas requeridos
del tramo 4, comprobación de vie

fall

11 de Noviembre de 2025

Personal

2 Ayudantes Prácticos 2 oficiales
10 Ayudantes