



ACTA DE COMITE No. 06

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
006	INICIO: 03/12/2025	3:00 pm	4:30 pm	Presencial
	FIN: 04/12/2025	3:00 pm	4:00 pm	Presencial/Virtual
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Revisar el avance del CONTRATO ESTATAL No. 077 DE 2025 – SA-14-2025, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS DEL PALACIO NACIONAL DE CALI.”				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Edwin Cante		Supervisor por parte de la entidad		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Cesar Rendón	Entidad Contratante	X			
Edwin Cante		X			
Juan Pablo Montoya	Empresa Contratista	X			
Paul Montoya		X			
Pablo Juez	Empresa Interventora	X			
Felipe Moreno		X			
Rocío Juez		X			
Bibiana Vargas		X			

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1. Recorrido de obra entre las partes involucradas (entidad contratante, interventoría y contratista)	Definición de la instalación final de la tubería enterrada PEAD	Contratista	03/12/25
Temas tratados el día 04/12/2025 entre Contratista e Interventor			
2. Personal del contratista con curso de espacios confinados.	Para la realización de las actividades en cuarto de bombas y tanques de almacenamiento de agua potable y RCI	Contratista	04/12/25

Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

3. Lavado del tanque (Agua Potable y RCI)	Definir si contractualmente es solicitado o su entrega debe ser aceptable para el posterior lavado certificado y uso	Contratista / Instalador	La semana entre el 04/12 y 10/12 del 2025
4. Instalación del equipo de bombeo y su energización	El personal debe contar con curso de espacios confinados	Contratista	11/12/25
5. Maniobra eléctrica	Contratación de la transferencia eléctrica y fecha programada para la desenergización	Contratista/ Instalador/ Entidad Contratante	15/12/25
6. Solicitud de teletrabajo para el personal administrativo del sótano	Evitar cualquier incidente frente a la disposición de herramienta y equipos para la obra	Contratista/ Instalador	04/12/25

Desarrollo del comité:

Se realizó recorrido de obra en el área donde se va a instalar la tubería enterrada PEAD, debido a que, durante la excavación del cárcamo para su disposición, se halló una viga de amarre, la cual no permite llegar a la excavación solicitada por la NFPA 24 en el Núm. 10.4.2.2.2 de 75 cm. Por dicha razón se debió considerar la nueva disposición de la tubería, decidiendo que se conectara a la Red principal en AC, con su respectiva transición a PEAD (Acero al Carbón a Polietileno) y sobre una cama de arena de aprox. 10 cm de altura reposara la tubería horizontal, cambiando de dirección a 90° después de pasar el elemento estructural (viga de amarre), con el fin de llegar a la profundidad requerida, y posteriormente realizar la transición de PEAD a Acero al Carbón y conectarse a la red del equipo de bombeo.

El contratista informa que se cuenta con 2 personas, encargadas de las actividades de obra civil en los espacios confinados de la obra (Cuarto de Bombas y Tanques de Almacenamiento), y que uno de ellos por un tema personal había pedido permiso, sin embargo, también indicó que esa actividad se termina el día 6 de diciembre de 2025 y además que para evitar algún incidente, en el área de trabajo se garantiza con un equipo de ventilación y la supervisión constante del residente SISO al trabajador.

El contratista informa que una vez se finalicen las actividades en los tanques de almacenamiento (agua potable y RCI), se va a realizar un lavado general con agua y jabón, con el fin de eliminar cualquier residuo visible de la estructura, sin embargo, contractualmente no está obligado a entregar el certificado de lavado de tanques. Interventoría también revisó el contrato y no se menciona nada al respecto.

En cuanto al curso de espacios confinados para el personal que va a instalar el equipo de bombeo y la energización, el contratista indica que el instalador si cuenta con dicho curso y compartió el certificado cuya vigencia esta hasta mayo de 2026 y que quedaba pendiente la consulta con respecto a la persona que energizará dicho equipo.

Con respecto a la maniobra eléctrica, el contratista informa que ya está contratada la transferencia eléctrica y que se tiene fecha estimada para realizarse el día 15 de diciembre del presente año en compañía de la entidad e interventoría.

Como último tema tratado durante el comité, tanto el contratista como el interventor están de acuerdo en solicitar a la entidad por medio de un oficio, que el personal administrativo del palacio ubicadas en las oficinas del sótano, puedan ser enviadas a teletrabajo, con el fin de evitar cualquier incidente frente a la disposición de materiales y equipos para la ejecución de la obra.

FECHA DE APROBACIÓN:



Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

COMPROMISOS			
No	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Ingreso del dibujante para la emisión de planimetría utilizada en memorias de cálculo.	Contratista	Entre la semana del 04/12/25 y 10/12/25
2	Liberación del espacio de obra por parte del personal administrativo.	Contratista/ Instalador	04/12/2025
3	Solicitud por medio de un oficio la documentación requerida para la liquidación del contrato.	Contratista/ Instalador	11/12/2025

En Constancia firman,

Por parte de la Entidad

CESAR AUGUSTO RENDÓN DÍAZ
Supervisión

EDWIN REINALDO CANTE CRUZ
Apoyo supervisión

LAURA ECHAVARRIA
Apoyo supervisión

Por parte de la firma Contratista

JUAN PABLO MONTOYA GIRALDO
Representante legal
CONSORCIO MNTY-QBK-TECNI-INFINITA
Contratista

Por parte de la firma Interventora

PABLO ANDRES JUEZ PIRACHICAN
Representante Legal
PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS
Funza - Cundinamarca