



ACTA DE COMITE No. 07

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
007	INICIO: 11/12/2025	10:00 am	11:45 am	Presencial
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Revisar el avance del CONTRATO ESTATAL No. 077 DE 2025 – SA-14-2025, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS DEL PALACIO NACIONAL DE CALI.”				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Edwin Cante		Supervisor por parte de la entidad		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Cesar Rendón	Entidad Contratante		X	X	
Edwin Cante		X			
Juan Pablo Montoya	Empresa Contratista	X			
Paul Montoya		X			
Pablo Juez	Empresa Interventora	X			
Felipe Moreno			X	X	
Rocío Juez		X			
Bibiana Vargas		X			

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1. Instalación del panel cortafuego para protección de bandejas porta cables.	Quedan expuestas a frente a una posible emergencia y el panel cortafuego, contribuye a la protección	Contratista	17/12/25
2. Terminación perfilada de muros cortafuego	Se evidencian muros con terminaciones desiguales.	Contratista	16/12/25
3. Se debe marquillar las puertas corta fuego y los gabinetes contra incendios.	Identificación de los elementos mencionados para mantenimientos posteriores o cambios en el uso de los archivos.	Contratista	La semana entre el 15/12 y 19/12 del 2025

Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

4. Instalador de la transferencia eléctrica para la bomba debe tener certificado RETIE.	Verificar la experiencia y vigencia del profesional encargado.	Contratista	20/12/25
5. Desplazar a la otra bandeja la cámara cercana a la puerta 7.	Evitar daño en la cámara por la constante apertura de la puerta.	Contratista/	15/12/25
6. Terminar resane de perforaciones.	Dejar las zonas intervenidas como estaban antes del inicio de la obra	Contratista	La semana entre el 15/12 y 19/12 del 2025

Desarrollo del comité:

Se definió la instalación de panel sobre las puertas cortafuego y bandejas porta cables, con el fin de proteger cada archivo del sótano logrando una compartimentación total, al momento de presentarse un conato de incendios, evitando que el humo no se propague hacia el pasillo central del sótano. Esta actividad está prevista para realizarse, una vez se finalice la actividad de estuco y pintura en los muros cortafuego (17/12/2025).

Se indica al contratista que en la terminación de los muros cortafuego tanto en la parte alta como en el empalme con el piso, debe estar perfilado, con el fin de dar una buena presentación a la entidad, quienes son los que finalmente va a hacer uso de los espacios protegidos por estos elementos estructurales. Esta actividad está prevista para realizarse el 16/12/25.

Por solicitud tanto de la entidad como de la interventoría, se indica al contratista sean marquilladas las puertas cortafuego y gabinetes contra incendios, para que, en el momento del mantenimiento del sistema o modificación general de las zonas intervenidas, sea de fácil identificación y referencia para el personal encargado.

En cuanto a la instalación de la transferencia eléctrica, se solicita al contratista que el personal encargado de dicha maniobra (instalador e ingeniero supervisor) cuenten con certificación RETIE, con el fin de garantizar la adecuada ejecución y comprobación operativa y funcional mediante pruebas de la actividad. Esta actividad se realizará el día 20/12/25.

Por solicitud de la entidad y la interventoría, solicita pasar la cámara cercana a la puerta cortafuego 7 a la bandeja porta cable del lado con el fin de evitar que por la abertura contante de dicha puerta, la cámara pueda presentar algún daño y se presente una postventa más adelante.

La actividad de resane de perforaciones se esta ejecutando a medida que se van liberando verticales o ítems donde se intervino por medio de estas.

El contratista informa que tanto el equipo de bombeo como los tableros de supervisión de las 2 bombas, se estiman que lleguen el sábado 13 de diciembre de 2025. Lo anterior con el fin de adelantar la instalación de equipo de bombeo para la semana entre el 15 y 19 de diciembre de 2025, aclarando que dicha actividad según el cronograma de actividades estaba prevista para la semana entre el 22 y 26 de diciembre del presente año.

FECHA DE APROBACIÓN:

COMPROMISOS			
No	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Continuar con las labores faltantes con el fin de dar terminación a la obra, junto con la ejecución de las pruebas el día 26 de diciembre de 2025.	Contratista	26/12/2025



Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

En Constancia firman,

Por parte de la Entidad

CESAR AUGUSTO RENDÓN DÍAZ
Supervisión

EDWIN REINALDO CANTE CRUZ
Apoyo supervisión

LAURA ECHAVARRIA
Apoyo supervisión

Por parte de la firma Contratista

JUAN PABLO MONTOYA GIRALDO
Representante legal
CONSORCIO MNTY-QBK-TECNI-INFINITA
Contratista

Por parte de la firma Interventora

PABLO ANDRÉS JUEZ PIRACHICAN
Representante Legal
PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS
Funza - Cundinamarca