

	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2023 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				

DATOS GENERALES					
Semana No.	50	Plazo total (días)	400		
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	350		
Del	29/07/2025	% de tiempo transcurrido	87,50%		
Al	4/08/2025	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 538.594.545,25	Valor ejecutado	\$ 288.640.000,00	-\$ 249.954.545,25
Porcentaje programado	4,79%	Porcentaje ejecutado	2,57%	-2,22%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 8.744.156.400,24	Valor ejecutado	\$ 8.344.143.593,60	-\$ 400.012.806,64
Porcentaje programado	77,78%	Porcentaje ejecutado	74,22%	-3,56%

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Contratista: CONSORCIO ALFA	Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
Contrato No: 23001138 H4 DE 2023	Contrato No: 23001299 H3 DE 2023
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00	Valor inicial: \$ 684.322.873,00
Valor Actualizado al modificatorio: \$ 2.536.379.355,00	Valor actualizado al modificatorio: \$ 347.289.600,00
Valor actualizado 2: \$ 11.242.571.859,00	Valor actualizado 2: \$ 1.031.612.473,00
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025	Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025
Fecha de iniciación: 13/08/2024	Fecha de iniciación: 13/08/2024
Fecha de vencimiento inicial: 16/12/2024	Fecha de vencimiento: 16/12/2024
Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.	Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025	Fecha de Terminación Según Prórroga No.1: 17/03/2025
Suspensión No. 1: 4/03/2025	Suspensión No. 1: 4/03/2025
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025	Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025
Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025	Levantamiento de la Suspensión No. 1: 11/03/2025
Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.	Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.
Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3: Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.	Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3: Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.
Nueva fecha de terminación: 24/09/2025	Nueva fecha de terminación: 24/09/2025
Valor total actual del contrato: \$ 11.242.571.859,00	Valor total actual del contrato: \$ 1.031.612.473,00


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
* Acopio de material tolerable * Acopio de material de Base granular. * Se continúa con las actividades de Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Base Granular estabilizada con cemento desde el Eje No. 1 al Eje No. 5 de Franja desde el K1+300 al K1+190 de Franja del Costado Nor Este. De esta manera se finalizan las actividades de instalación de base granular estabilizada con cemento en la franja Noreste. * Se continúa con las actividades de Recubrimiento con empedradización. Incluye suministro, transporte e instalación desde el Eje No. 1 al Eje No. 5 de Franja desde el K2+140 al K1+940 de Franja del Costado Nor Este.	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Mediante el comunicado T-003-2024-206-OFC de fecha 23 de julio 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Advertencia sobre riesgo por vencimiento del plazo contractual y reiteración de recomendación de prórroga del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-207-OFC de fecha 25 de julio 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Remisión de la actualización de las pólizas del Contrato de Interventoría No. 23001299 H3 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-208-OFC de fecha 25 de julio 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Solicitud Actualización de Pólizas - Contrato de obra No. 23001138 H4 DE 2023.



ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental Adaptado a la resolución 530 de 2000 versión 4, mediante el comunicado T-003-2024-181-OFC de fecha 12 de mayo de 2025.

ACTIVIDADES SISTEMA SST
* Se realizan charlas de seguridad: 1. La falta de concentración en los trabajos y la seguridad. 2. Herramientas Manuales. * Se realizan inspecciones de seguridad: inspección de extintores. * Reunión COPASST. * Diligenciamiento y revisión de preoperacionales de maquinaria y vehículos. * Verificación de uso de y reposición de los mismos EPP. * Programación de exámenes ocupacionales de retiro * Se continua con las actividades de señalización preventivas con conos de seguridad sobre cajillas eléctricas, tanto en franja noreste y sureste.

AVANCE CANTIDADES									
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024						Semana No. 50 (29 Jul - 4 Ago)			
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."									
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado	
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORDED Y AS BUILT).	142.955,00	1,91%	\$ 1.500,00	\$ 214.432.500	0,00	\$ -	0,00%	
2.4	ZONA 1 - NOROESTE		40,00%		\$ 5.404.884.343				
2.4.1	Inicio Zona 2		0,00%		\$ -				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	33.539,67	3,30%	\$ 8.200,00	\$ 370.846.886		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	70.433,30	3,20%	\$ 2.100,00	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	23.371,13	17,67%	\$ 85.000,00	\$ 1.986.138.637		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	7.790,38	20,10%	\$ 290.000,00	\$ 2.259.210.200	902,00	\$ 261.580.000,00	11,58%	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	38.951,88	3,81%	\$ 11.000,00	\$ 428.470.680	2.460,00	\$ 27.060.000,00	6,32%	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE		22,82%		\$ 2.565.797.547,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	15.600,72	1,54%	\$ 8.200,00	\$ 172.951.284		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32.761,51	1,75%	\$ 2.100,00	\$ 196.482.513		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	5.490,91	8,30%	\$ 85.000,00	\$ 933.453.850		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.660,61	9,44%	\$ 290.000,00	\$ 1.061.576.900		\$ -		
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.303,00	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.333.000		\$ -		
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE		21,95%		\$ 2.468.045.815,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3.882,73	0,68%	\$ 8.200,00	\$ 76.802.758		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	8.153,73	0,87%	\$ 2.100,00	\$ 98.241.257		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	6.655,40	9,18%	\$ 85.000,00	\$ 1.031.803.100		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.655,65	9,43%	\$ 290.000,00	\$ 1.060.138.500		\$ -		
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00			\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.278,20	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.060.200		\$ -		
2.11	ITEMS NO PREVISTOS		4,95%		\$ 556.134.062				
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELÉCTRICA (HE 0,70m)	45,00	0,25%	\$ 492.361,72	\$ 28.512.630		\$ -	0,00%	
2.11.2	NP-02 EXCAVACIÓN MANUAL	324,00	0,10%	\$ 27.991,41	\$ 11.608.596		\$ -	0,00%	
2.11.3	NP-03 DEMOLICIÓN DE CONCRETO	256,00	0,16%	\$ 54.836,72	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%	
2.11.4	NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	71.353,00	4,43%	\$ 5.453,13	\$ 498.043.940		\$ -		
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 11.209.294.267,00		\$ 288.640.000,00		
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO					\$ 33.277.592,00			2,57%	
TOTAL					\$ 11.242.571.859,00				




CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE							
SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	\$ 538.594.545,25	Valor	\$ 288.640.000,00	Valor	\$ 8.744.156.400,24	Valor	\$ 8.344.143.593,60
Porcentaje	4,79%	Porcentaje	2,57%	Porcentaje	77,78%	Porcentaje	74,22%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA							
SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor		Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%



PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS
------------------	--------------------------------

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
	Cadeneros	2
	Operadores de Maquinaria	13
MANO DE OBRA	Mecánico	1
	Ayudante	22
	Conductor Volqueta	13

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Excavadora de Orugas	3
Vibrocompactadores	3
Bulldozer	2
Carrotanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	7
Camioneta Doble Cabina	1
Compresor	1



REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




miércoles, 30 de julio de 2025, 10:59:42 p.m.
1° 23' 46" N, 77° 17' 23" W
161° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1810.0meter
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+340 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




miércoles, 30 de julio de 2025, 11:13:21 p.m.
1° 23' 53" N, 77° 17' 25" W
72° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1801.3meter
Velocidad: 0.9km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+340 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



miércoles, 30 de julio de 2025, 11:34:33 p.m.
1° 23' 53" N, 77° 17' 25" W
172° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1801.0meter
Velocidad: 2.1km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+340 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



jueves, 31 de julio de 2025, 8:44:10 p.m.
1° 23' 52" N, 77° 17' 24" W
229° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1798.0meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+330 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




jueves, 31 de julio de 2025, 11:46:14 p.m.
1° 23' 51" N, 77° 17' 26" W
172° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1808.4meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+330 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



jueves, 31 de julio de 2025, 11:46:19 p.m.
1° 23' 51" N, 77° 17' 26" W
172° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1808.4meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+330 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




viernes, 1 de agosto de 2025, 12:21:03 a.m.
1° 23' 45" N, 77° 17' 22" W
157° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1807.5meter
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+330 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




viernes, 1 de agosto de 2025, 12:31:20 a.m.
1° 23' 51" N, 77° 17' 26" W
142° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1805.1meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+330 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



viernes, 1 de agosto de 2025, 9:05:36 p.m.
1° 23' 51" N, 77° 17' 26" W
168° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1797.4meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+330 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



viernes, 1 de agosto de 2025, 9:56:19 p.m.
1° 23' 51" N, 77° 17' 25" W
218° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1800.8meter
Velocidad: 2.1km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+130 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



viernes, 1 de agosto de 2025, 10:00:24 p.m.
1° 23' 49" N, 77° 17' 25" W
304° NW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1798.4meter
Velocidad: 2.2km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+130 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



viernes, 1 de agosto de 2025, 10:02:25 p.m.
1° 23' 49" N, 77° 17' 25" W
258° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1800.3meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+130 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



sábado, 2 de agosto de 2025, 7:13:50 p.m.
1° 23' 49" N, 77° 17' 24" W
256° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1802.3meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+130 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




sábado, 2 de agosto de 2025, 8:35:32 p.m.
1° 23' 49" N, 77° 17' 25" W
249° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1796.4meter
Velocidad: 1.1km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+130 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




sábado, 2 de agosto de 2025, 9:19:00 p.m.
1° 23' 49" N, 77° 17' 25" W
234° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1798.7meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+220 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




sábado, 2 de agosto de 2025, 9:51:24 p.m.
1° 23' 49" N, 77° 17' 25" W
341° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1799.3meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+220 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



sábado, 2 de agosto de 2025, 10:01:12 p.m.
1° 23' 49" N, 77° 17' 25" W
251° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1801.7meter
Velocidad: 2.3km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+220 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




sábado, 2 de agosto de 2025, 10:05:05 p.m.
1° 23' 46" N, 77° 17' 23" W
260° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1792.3meter
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+220 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



sábado, 2 de agosto de 2025, 10:07:26 p.m.
1° 23' 47" N, 77° 17' 23" W
320° NW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1793.4meter
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+220 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



sábado, 2 de agosto de 2025, 10:08:02 p.m.
1° 23' 49" N, 77° 17' 25" W
253° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1801.1meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+220 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




lunes, 28 de julio de 2025, 10:19:53 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 18" W
297° NW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1786.8meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K2+140 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.




lunes, 28 de julio de 2025, 10:19:35 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 18" W
251° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1788.3meter
Velocidad: 1.6km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K2+140 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.



miércoles, 30 de julio de 2025, 9:48:33 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 18" W
29° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1785.5meter
Velocidad: 3.5km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K2+140 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.




miércoles, 30 de julio de 2025, 9:48:46 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 18" W
12° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1784.6meter
Velocidad: 3.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K2+140 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.



ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.




ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.



ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.



ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.



ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.



ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 6, actualizando la línea base 4 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 3 correspondiente a la Prórroga No. 3 el día 23 de julio de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2023, dos (3) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025. Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-202-OFC radicado 2025190010089559 de fecha 8 de julio de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA