


	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2023 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES				
Semana No. _____	58	Plazo total (días)	415	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	405	
Del _____	23/09/2025	% de tiempo transcurrido	97,59%	
Al _____	29/09/20225	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 139.200.000,00	\$ 139.200.000,00
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	1,24%	1,24%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 11.047.586.787,40	Valor ejecutado	\$ 10.452.032.356,76	-\$ 595.554.430,64
Porcentaje programado	98,27%	Porcentaje ejecutado	92,97%	-5,30%
DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
<u>Contratista:</u> CONSORCIO ALFA		<u>Contratista:</u> GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
<u>Contrato No:</u> 23001138 H4 DE 2023		<u>Contrato No:</u> 23001299 H3 DE 2023		
<u>Valor Inicial:</u> \$ 8.706.192.504,00		<u>Valor inicial:</u> \$ 684.322.873,00		
<u>Valor Actualizado al modificatorio:</u> \$ 2.536.379.355,00		<u>Valor actualizado al modificatorio:</u> \$ 347.289.600,00		
<u>Valor actualizado 2:</u> \$ 11.242.571.859,00		<u>Valor actualizado 2:</u> \$ 1.031.612.473,00		
<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
<u>Plazo actualizado:</u> 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025		<u>Plazo actualizado:</u> 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025		
<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024		<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024		
<u>Fecha de vencimiento inicial:</u> 16/12/2024		<u>Fecha de vencimiento:</u> 16/12/2024		
<u>Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1:</u> Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		<u>Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1:</u> Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1:</u> 17/03/2025		<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1:</u> 17/03/2025		
<u>Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025		<u>Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025		
<u>Periodo de Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025 al 10/03/2025		<u>Periodo de Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025 al 10/03/2025		
<u>Levantamiento de la suspensión No. 1:</u> 11/03/2025		<u>Levantamiento de la Suspensión No. 1:</u> 11/03/2025		
<u>Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2:</u> Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.		<u>Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2:</u> Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.		
<u>Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3:</u> Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.		<u>Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3:</u> Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.		
<u>Nueva fecha de terminación:</u> 24/09/2025		<u>Nueva fecha de terminación:</u> 24/09/2025		
<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 11.242.571.859,00		<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 1.031.612.473,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
ACTIVIDADES LADO AIRE		ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Acopio de material de Base granular. * Se iniciaron las actividades de Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Base Granular estabilizada con cemento desde el Eje No. 1 al Eje No. 3 de Franja desde el K0+760 al K0+880 de Franja del Costado Sur Este. * Se continúa con las actividades de Recubrimiento con empradización. Incluye suministro, transporte e instalación desde el Eje No. 1 al Eje No. 5 de Franja desde el K1+680 al K1+600 de Franja del Costado Nor Eeste.		N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Mediante el comunicado T-003-2024-227-OFC de fecha 23 de septiembre 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Informe de ejecución de actividades de excavación y disposición de material no clasificado en franjas Noreste, Noroeste y Sureste. Contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-228-OFC de fecha 23 de septiembre 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Solicitud de informe técnico y plan de acción respecto a la baliza reparada de la luz PAPI del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-229-OFC de fecha 24 de septiembre 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-255-2025 – Traslado del informe técnico respecto a la baliza de la luz PAPI. Contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-230-OFC de fecha 26 de septiembre 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Solicitud Actualización de Pólizas - Contrato de obra No. 23001138 H4 DE 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-231-OFC de fecha 26 de septiembre 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Remisión de la actualización de las pólizas del Contrato de Interventoría No. 23001299 H3 DE 2023.				
ACTIVIDADES AMBIENTALES				
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN Del Plan de Manejo Ambiental Adaptado a la resolución 530 de 2000 versión 4, mediante el comunicado T-003-2024-181-OFC de fecha 12 de mayo de 2025.				
ACTIVIDADES SISTEMA SST				
* Se realizan charlas de seguridad: 1. La falta de concentración en los trabajos y la seguridad. 2. Herramientas Manuales. * Se realizan inspecciones de seguridad: inspección de extintores. * Reunión COPASST. * Diligenciamiento y revisión de preoperacionales de maquinaria y vehículos. * Verificación de uso de y reposición de los mismos EPP. * Programación de exámenes ocupacionales de retiro * Se continua con las actividades de señalización preventivas con conos de seguridad sobre cajillas eléctricas, tanto en franja noreste y sureste.				

AVANCE CANTIDADES									
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."						Semana No. 58 (23 Sep - 29 Sep)			
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado	
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	142.955,00	1,91%	\$ 1.500,00	\$ 214.432.500	0,00	\$ -	0,00%	
2.4	ZONA 1 - NOROESTE		48,08%		\$ 5.404.884.341				
2.4.1	Inicio Zona 2		0,00%		\$ -				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	33.539,67	3,30%	\$ 8.200,00	\$ 370.846.886		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	70.433,30	3,20%	\$ 2.100,00	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 226.	23.371,13	17,67%	\$ 85.000,00	\$ 1.986.138.637		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	7.790,38	20,10%	\$ 290.000,00	\$ 2.259.210.200		\$ -	0,00%	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	38.951,88	3,81%	\$ 11.000,00	\$ 428.470.680		\$ -	0,00%	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE		22,82%		\$ 2.565.797.547,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	15.600,72	1,54%	\$ 8.200,00	\$ 172.951.284		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32.761,51	1,75%	\$ 2.100,00	\$ 196.482.513		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 226.	5.490,91	8,30%	\$ 85.000,00	\$ 933.453.850		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.660,61	9,44%	\$ 290.000,00	\$ 1.061.576.900		\$ -	0,00%	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.303,00	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.333.000		\$ -		
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE		21,95%		\$ 2.468.045.815,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3.882,73	0,68%	\$ 8.200,00	\$ 76.802.758		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	8.153,73	0,87%	\$ 2.100,00	\$ 98.241.257		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 226.	6.655,40	9,18%	\$ 85.000,00	\$ 1.031.803.100		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.655,65	9,43%	\$ 290.000,00	\$ 1.060.138.500	480,00	\$ 139.200.000,00	13,13%	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00			\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.278,20	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.060.200		\$ -		
2.11	ITEMS NO PREVISTOS		4,95%		\$ 556.134.862				
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELECTRICA (H= 0,70m)	45,00	0,25%	\$ 492.361,72	\$ 28.512.630		\$ -	0,00%	
2.11.2	NP-02 EXCAVACION MANUAL	324,00	0,10%	\$ 27.991,41	\$ 11.608.596		\$ -	0,00%	
2.11.3	NP-03 DEMOLICION DE CONCRETO	256,00	0,16%	\$ 54.836,72	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%	
2.11.4	NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	71.353,00	4,43%	\$ 5.453,13	\$ 498.043.940		\$ -		
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO							\$ 139.200.000,00		
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO							\$ 33.277.592,00	1,24%	
TOTAL							\$ 11.242.571.859,00		

AVANCE FINANCIERO





CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$ 0,00	Valor \$ 139.200.000,00		Valor \$ 11.047.586.787,40	Valor \$ 10.452.032.356,76	
Porcentaje 0,00%	Porcentaje 1,24%		Porcentaje 98,27%	Porcentaje 92,97%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$ 0,00	Valor \$ -		Valor \$ 0,00	Valor \$ 0,00	
Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%		Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%	



PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
	Cadeneros	2
	Operadores de Maquinaria	13
MANO DE OBRA	Mecánico	1
	Ayudante	22
	Conductor Volqueta	13

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Excavadora de Orugas	3
Vibrocompactadores	3
Bulldozer	2
Carrozanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	7
Camioneta Doble Cabina	1
Compresor	1



REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE No. 1 - FRANJA SURESTE



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



INSTALACIÓN DE LA BALIZA DE LA LUZ PAPI EN LA CABECERA NORTE



INSTALACIÓN DE LA BALIZA DE LA LUZ PAPI EN LA CABECERA NORTE



ENSAYOS DE DENSIDADES "IN-SITU" PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES USADOS EN OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ENSAYOS DE DENSIDADES "IN-SITU" PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES USADOS EN OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

FRENTE No. 2 - FRANJA NORESTE



RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

OBSERVACIONES

Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 7, actualizando la línea base 5 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 4 correspondiente a la Prórroga No. 4 el día 23 de septiembre de 2025, en donde se prórrroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2023, quince (15) días, es decir, hasta el 9 de octubre de 2025.

Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-221-OFc radicado 2025190010120775 de fecha 10 de septiembre de 2025, remitido a la AEROCIVIL.

FIRMA

ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA