



## **INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S**

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia

### **INFORME DE OBRA No. 1 Y FINAL**

---

#### **MUNICIPIO DE VEGACHÍ - ANTIOQUIA**

### **OBJETO**

**REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍAS Terciarias  
afectadas por la ola invernal, según el Decreto N°083 del  
01 de Agosto de 2025 por medio del cual se declaró  
calamidad pública en el Municipio Vegachí, Antioquia.**

#### **INFORME No 1 Y FINAL Del 11 hasta 17 de diciembre de 2025**



E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



# **INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S**

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia

## **CONTENIDO**

### **CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN**

DESCRIPCION DEL PROYECTO  
ALCANCES PRINCIPALES DEL OBJETO CONTRACTUAL

### **CAPITULO 2 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO**

GENERALIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA  
AVANCE FISICO DEL PROYECTO  
AVANCE EN TIEMPO  
AVANCE FINANCIERO

### **CAPITULO 3 INFORME CONTRATO DE OBRA**

DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

- DESCRIPCION DEL MUNICIPIO
- UBICACIÓN DEL PROYECTO

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS EN EL PROYECTO

- AVANCE EJECUCIÓN
- ASPECTOS TECNICOS
- MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
- PROBLEMAS EN LA OBRA

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

- MANEJO DE ANTICIPO
- DOCUMENTOS GENERADOS
- AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL
- SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ASPECTOS LOGISTICOS

- PERSONAL DE CONTRATISTA OBRA
- MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA DE OBRA

### **CAPITULO 4 ANEXOS**

- REGISTRO FOTOGRAFICO
- SOPORTE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
- DOCUMENTOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



# INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia

## CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 DESCRIPCION DEL PROCESO

El municipio de Vegachí – Antioquia, mediante la contratación directa – urgencia manifiesta, con el objetivo de **REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el marco de la situación de calamidad pública del municipio Vegachí, Antioquia**, donde una celebrado el contrato a la empresa **INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S.** Con **NIT. 900.563.627-8**, con las condiciones previstas en la ficha técnica.

### 1.2 ALCANCES PRINCIPALES DEL OBJETO CONTRACTUAL

La entidad contratante expreso los siguientes alcances para cumplir a cabalidad el Objeto contractual

- La OBRA a desarrollar tiene como objetivo **REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el marco de la situación de calamidad pública del municipio Vegachí, Antioquia**, con las siguientes actividades:
- Efectuar la programación de actividades de obra pública del municipio de Vegachí y velar por el fiel cumplimiento de las mismas.
- Realizar dichas actividades con el ciudadano y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el término previsto.
- Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente el municipio de Vegachí.
- No interferir la supervisión pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera.
- Informar de inmediato cualquier imprevisto o incumplimiento que perturbe el cumplimiento del contrato
- Hacer entrega de los materiales conforme se los solicite el contratante o su delegado y dentro del término acordado de vigencia del mismo
- Las demás que se deriven directa o indirectamente de la naturaleza y objeto del contrato
- Suministrar la información que el contratista requiera para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.
- Cancelar al contratista el valor del contrato con la prioridad pactada.
- Exigir a través de la dependencia responsable la presentación de los informes, tendientes al cumplimiento del objeto del contrato.

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



# INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

NIT 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia

- Efectuar las retenciones de ley y de impuesto de acuerdo a las normas vigentes y a sus posteriores modificaciones.
- Cumplir con las obligaciones de orden legal y en especial con el pago de los aportes a la seguridad social y la elaboración de las actividades desarrolladas durante el periodo de la contraprestación económica con el visto bueno del supervisor

Este informe hace parte del informe parcial de obra para soportar las actividades contractuales desde el día 11 hasta el 17 de diciembre de 2025.

## CAPÍTULO 2. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

### 2.1 GENERALIDADES CONTRATISTA DE OBRA

|                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número del contrato:          |                                                                                                                                                                                                                            |
| Objeto:                       | <b>REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, SEGÚN EL DECRETO N°083 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARÓ CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO VEGACHÍ, ANTIOQUIA.</b> |
| Nombre Contratista:           | <b>INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S.</b>                                                                                                                                                                         |
| Fecha firma del contrato:     | <b>23 DE NOVIEMBRE DEL 2022</b>                                                                                                                                                                                            |
| Plazo de Ejecución:           | <b>SIETE (7) DIAS</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Valor actividades:            | <b>\$ 115.351.385</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Valor del Anticipo:           | <b>CERO PESOS</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de iniciación:          | <b>11 DE DICIEMBRE DE 2025</b>                                                                                                                                                                                             |
| Fecha de terminación inicial: | <b>17 DE ENERO DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Modalidad de Contrato:        | <b>CONTRATACION DIRECTA – CALAMIDAD PUBLICA</b>                                                                                                                                                                            |

### 2.2 AVANCE FISICO DEL PROYECTO

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Avance Parcial # 1 y final del informe: | Cien (100%) Porciento. |
|                                         |                        |
| Avance de Obra Acumulado:               | Cien (100%) Porciento. |

El avance físico parcial reportado en el cuadro anterior corresponde a la obra ejecutada comprendido entre el 11 hasta el 17 de diciembre de 2025.

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



## INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia

### 2.3 AVANCE EN TIEMPO

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Plazo de ejecución:                  | 7 días |
| Adición de Tiempo:                   | -----  |
| Total de Tiempo de Ejecución :       | 7 días |
| Tiempo Periodo # 1 cumplido:         | 7 días |
|                                      |        |
| Total Tiempo transcurrido acumulado: | 7 días |
| Avance Porcentual:                   | 100 %  |
| Tiempo por ejecución de la obra:     | 100 %  |

### 2.4 AVANCE FINANCIERO

#### 2.4.1 CONTRATO DE OBRA – PROGRAMADO Y EJECUTADO.

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Inversión Contratada:                           | \$ 115,351,385 |
| Inversión ejecutada en el acta # 1 y final:     | \$ 115,351,385 |
| Porcentaje ejecutado en el periodo # 1 y final: | 100 %          |
| Total, Acumulado ejecutado                      | \$             |
| Porcentaje total ejecutada acumulada:           | 100 %          |
| Anticipo otorgado:                              | CERO PESOS     |

## CAPÍTULO 3. INFORME CONTRATO DE OBRA

### 3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

#### 3.1.1 DESCRIPCION DEL MUNICIPIO

Este Municipio se encuentra a una distancia de Medellín de 147 Km., cuenta con una extensión de 512 km<sup>2</sup>, con una temperatura media de 23 grados centígrados, con una población de 17.459 habitantes y una altitud de 980 m.s.n.m., cuenta con veintisiete (27) veredas y un (1) corregimiento, su actividad económica principal es la agricultura y la ganadería.

#### 3.1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en las vías terciarias de las veredas del polo de desarrollo El Cinco del municipio de Vegachí, en la subregión del Nordeste del Departamento de Antioquia.

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



# INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia

## 3.2 CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS EN EL PROYECTO

| ITEM                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | CANTIDADES EJECUTADAS |          |               |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|----------------|
|                          |                                                                                                                         | Unidad                | Cantidad | Vr / Unitario | Vr / Total     |
|                          |                                                                                                                         |                       |          |               |                |
|                          | CAPITULO 1                                                                                                              |                       |          |               |                |
| 1                        | Cargue y botada de material proveniente de derrumbes                                                                    | m3                    | 1.152    | 64.428,00     | \$74.196.959,9 |
| 2                        | Suministro, transporte y regado de afirmado para mejoramiento de la vía existente, incluye compactación con maquinaria. | m3                    | 456      | \$ 90.350     | \$41.154.425,0 |
|                          |                                                                                                                         |                       |          |               |                |
| SUBTOTAL                 |                                                                                                                         |                       |          |               | \$ 115.351.385 |
|                          |                                                                                                                         |                       |          |               |                |
|                          |                                                                                                                         |                       |          |               |                |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO |                                                                                                                         |                       |          |               | \$ 115.351.385 |

## 3.3 AVANCE EJECUTADO NRO. 1 – PERIODO DEL 11 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE 2025

|                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                            |      |       |                |                |                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍAS TERCARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, SEGÚN EL DECRETO N°083 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARÓ CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO VEGACHÍ, ANTIOQUIA. |              |                                                                                            |      |       |                |                | ACTA DE PAGO # 1 Y FINAL |                |
|                                                                                                                                                                                                                    | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN                                                                                | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL    | CANT.                    | VALOR PAGO     |
|                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                            |      |       |                |                |                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1            | Cargue y botada de material proveniente de derrumbes                                       | m3   | 1.152 | \$64.428,00    | \$74.196.959,9 | 1.152                    | \$74.196.959,9 |
|                                                                                                                                                                                                                    | 2            | Suministro, transporte y regado de afirmado para mejoramiento de la vía existente. incluye | m3   | 456   | \$ 90.350      | \$41.154.425,0 | 456                      | \$41.154.425,0 |

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



# INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia

|                      |  |                              |  |  |       |                   |                   |
|----------------------|--|------------------------------|--|--|-------|-------------------|-------------------|
|                      |  | compactación con maquinaria. |  |  |       |                   |                   |
|                      |  |                              |  |  | total | \$<br>115.351.385 | \$<br>115.351.385 |
| TOTAL BÁSICO DE OBRA |  |                              |  |  |       | \$<br>115.351.385 | \$<br>115.351.385 |

## 3.4 ASPECTOS TÉCNICOS

A la fecha del presente informe, la interventoría revisó las siguientes actividades que fueron ejecutadas:

**Actividad Nro. 1:** Se cumplió a cabalidad con la respectiva actividad de recolección de derrumbes en diferentes sectores del polo de desarrollo EL CINCO.

**Actividad Nro. 2:** De manera conjunta a la recolección de derrumbes, se realizó el transporte de material común a los lugares autorizados por la comunidad en cabeza de los presidentes de la acciones comunales.

**Actividad Nro. 4:** Se realizó transporte y regado de afirmado para mejoramiento de la vía, en los puntos intervenidos, afectados por los derrumbes, producto de la fuerte ola invernal.

## 3.5 MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

Las memorias de cálculo se anexan en documento aparte con las respectivas medidas para cada uno de los ítems ejecutados, sin embargo se incluyen también a continuación:

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)  
Cel: 3234950410  
Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101  
Vegachí-Antioquia



# INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia

|                                                                                    |                                                                                                                        |        | CANTIDADES EJECUTADAS |       |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|
| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                               | DESCRIPCIÓN                                                                                                            | UNIDAD | LONGITUD              | ANCHO | ALTURA | TOTAL   |
|   | Cargue y botada de material proveniente de derrumbes                                                                   | m3     | ITEM: 1               |       |        |         |
|                                                                                    | Vía Polo desarrollo El Cinco - 6°49'12"N 74°39'50"W                                                                    |        | 18,8                  | 3,6   | 3,5    | 236,88  |
|                                                                                    | Vía Polo desarrollo El Cinco - 6°48'41"N 74°41'31"W                                                                    |        | 16,2                  | 4,4   | 5,2    | 370,656 |
|                                                                                    | Vía Polo desarrollo El Cinco - 6°47'57"N 74°41'40"W                                                                    |        | 19,5                  | 3,8   | 3,2    | 237,12  |
|                                                                                    | Vía Polo desarrollo El Cinco - 6°47'51"N 74°41'46"W                                                                    |        | 14,9                  | 3,2   | 2      | 95,36   |
|                                                                                    | Vía Polo desarrollo El Cinco - 6°46'60"N 74°42'9"W                                                                     |        | 9,1                   | 4     | 2,3    | 83,72   |
|                                                                                    | Vía Polo desarrollo El Cinco - 6°46'55"N 74°42'20"W                                                                    |        | 8,7                   | 4,2   | 3,5    | 127,89  |
| Página 1                                                                           |                                                                                                                        |        |                       |       |        | 1151,63 |
|  | Suministro, transporte y regado de afimado para mejoramiento de la vía existente, incluye compactación con maquinaria. | m3     | ITEM: 2               |       |        |         |
|                                                                                    | Vía Polo desarrollo El Cinco - 6°49'12"N 74°39'50"W                                                                    |        | 116                   | 5     | 0,2    | 116     |
|                                                                                    | Vía Polo desarrollo El Cinco - 6°48'41"N 74°41'31"W                                                                    |        | 114,5                 | 5     | 0,2    | 115     |
|                                                                                    | Vía Polo desarrollo El Cinco - 6°48'41"N 74°41'31"W                                                                    |        | 42                    | 5     | 0,3    | 63      |
|                                                                                    | Vía Polo desarrollo El Cinco - 6°47'57"N 74°41'40"W                                                                    |        | 106                   | 5     | 0,2    | 106     |
|                                                                                    | Vía Polo desarrollo El Cinco - 6°47'57"N 74°41'40"W                                                                    |        | 32                    | 5     | 0,35   | 56      |
|                                                                                    |                                                                                                                        |        |                       |       |        | 456     |

## 3.6 PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PROYECTO

Para el primer y único informe, no se han presentado problemas de tipo técnico, ni administrativo, ni financiero, no obstante, se han presentado unos días de lluvias leves y de manera esporádica, pero esto no afectó el buen desempeño de los equipos, maquinaria y personal, utilizados para atender la emergencia vial.

## 3.7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

### 3.9.1 MANEJO DE ANTICIPO

El contrato de obra supervisado por la administración municipal, no cuenta con manejo de anticipo, en ese sentido, el pago se realizará mediante acta parcial.

### 3.9.2 DOCUMENTOS GENERADOS

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



## INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia

Durante el periodo de ejecución que se está documentando, se generó acta de pago de la obra.

### 3.9.3 AVANCES FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

| INFORMACION FINANCIERA                 | VALOR          |
|----------------------------------------|----------------|
| Valor del Contrato                     | \$ 115.351.385 |
| Valor a Cancelar Acta Pago # 1 y Final | \$ 115.351.385 |
| Total Actas de Pago Ejecutadas         | \$ 115.351.385 |
| Saldo por Pagar                        | \$ 115.351.385 |
| Porcentaje Cancelado                   | 00.00 %        |
| Porcentaje sin Cancelar                | 100.00 %       |

### 3.9.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

Hasta la fecha la empresa **INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S**, Se encuentra al día con el pago de la seguridad social de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y el personal no calificado cuenta con toda la seguridad industrial en el trabajo, según la norma que lo regula.

### 3.10 ASPECTOS LOGISTICOS

#### 3.10.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante este periodo, el Contratista tuvo el siguiente personal:

Ayudantes y ayudantes entendidos.  
Conductores y operadores de la maquinaria.

Todo el personal cuenta con el sistema integral de salud.

#### 3.10.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA DE OBRA

| MAQUINARIA Y EQUIPO   | CANTIDAD | ESTADO      |
|-----------------------|----------|-------------|
| Volqueta Sencilla     | 2        | Buen estado |
| Volqueta Doble Troque | 3        | Buen estado |
| Retro pajarita        | 1        | Buen estado |
| Herramienta Menor     | Global   | Buen estado |

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



## INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia

### CAPÍTULO 4. ANEXOS

#### 4.1 REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta archivo fotográfico. En la carpeta de Contratación de la entidad reposa en medio digital reporte grafico ampliado.

#### 4.2 SOPORTES PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se anexan las evidencias de pagos de seguridad social y parafiscal del personal vinculado a la obra en el periodo de trabajo.

Atentamente,

*Guillermo Cardenas*

GUILLERMO LEON CARDENAS G  
R/L. INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S  
NIT: 900.563.627-8  
CONTRATISTA.

#### REGISTRO FOTOGRAFICO – VEREDA EL CINCO



Derrumbes

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)  
Cel: 3234950410  
Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101  
Vegachí-Antioquia



# INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia



Derrumbes



Cargue y botada de material proveniente de derrumbes

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



## INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia



Cargue y botada de material proveniente de derrumbes



Cargue y botada de material proveniente de derrumbes



Cargue y botada de material proveniente de derrumbes

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



## INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia



Cargue y botada de material proveniente de derrumbes



Cargue y botada de material proveniente de derrumbes



Cargue y botada de material proveniente de derrumbes

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



# INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia



Suministro, transporte y regado de afirmado



Transporte y regado de afirmado



Transporte y regado de afirmado

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



# INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia



Transporte y regado de afirmado



Transporte y regado de afirmado



Transporte y regado de afirmado

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



# INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia



Transporte y regado de afirmado



regado de afirmado



E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia



# INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S

Nit 900.563.627-8 | REGIMEN COMÚN  
Calle 59 n° 49-28 oficina 201 - Celular : 3234950410  
Medellín - Antioquia



Guillermo Cardenas

E-mail: [invercodeantioquia@gmail.com](mailto:invercodeantioquia@gmail.com)

Cel: 3234950410

Dir: CL 52 N° 50ª - 02 oficina 101

Vegachí-Antioquia