

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
INFORME DE INTERVENTORIA SEMANAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME SEMANA No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	24 AGOSTO DEL 2020	Y EL	31 DE AGOSTO DE 2020
OBJETO	Ejecutar a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste la construcción de treinta y siete (37) SITARD en la zona rural del Distrito de Santiago de Cali – B.P. 26002361				
LOCALIZACIÓN	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, CORREGIMIENTOS DE SALADITO, FELIDIA, LEONERA PICHINDE				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE CONSTRUCCION		
CONTRATO No.:	4182.010.26.1.404 - 2020		CONTRATO No.:	4182.010.26.1.221-2020	
CONTRATISTA:	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INARCONST S.A.S		CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SITARD 2020	
PLAZO INICIAL:	CINCO 5 MESES		PLAZO INICIAL:	5 MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE AGOSTO 20		FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE TERMINACIÓN:			FECHA DE TERMINACIÓN:		
PLAZO ACTUALIZADO:			PLAZO ACTUALIZADO:		
VALOR INICIAL:	\$105.159.896		VALOR INICIAL :	\$ 429.465.395,00	
VALOR ADICION(ES):			VALOR ADICION(ES):		
VALOR ACTUALIZADO:	\$105.159.896		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 429.465.395,00	
VALOR PAGADO:	\$ -		VALOR PAGADO:		


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/07/2020	03/07/2021	31,547,968.80	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/08/2020	20/07/2021	128,839,618.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	30/07/2020	03/01/2024	8,412,791.68	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	20/08/2020	20/01/2024	34,357,231.60
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2020	31/12/2025	31,547,968.80	CALIDAD DEL SERVICIO	19/10/2020	19/10/2022	128,839,618.50
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	20/08/2020	20/01/2021	175,560,600.00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE CONSTRUCCION		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

4. CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

A LA FECHA NO SE EMPEZADO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL PORCENTAJE DE AVANCE ES 0. EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO A LA INTERVENTORIA LAS HOJAS DE VIDA DEL PESONAL OBRA, SEGURIDAD SOCIAL, NI CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ANTE SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA SE COMPROMETIO PARA EL DIA HOY 07-09-2020 A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA