

ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL

Código
GG-F-086

Versión
06

Página
1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL (ACTA No. 01)

CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:

OBJETO

CONTRATISTA

NIT

SUPERVISOR

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

VALOR DEL CONTRATO

ADICIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN

PRORROGA

FECHA DE SUSPENSIÓN

FECHA DE REINICIO

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

No. 241 DE 2025

OBRA

CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA Y PARQUE INFANTIL, PARA
EMBELLECIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BOJACA, CUNDINAMARCA
RAUL IVÁN MERA BUITRAGO

80.499.957

CARLOS IVÁN PEÑA RAMOS

NOVIEMBRE 14 DE 2025

DICIEMBRE 30 DE 2025

\$57.637.067

N/A

DOS (02) MESES O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

N/A

N/A

N/A

N/A

En el Municipio de Bojacá nos reunimos RAUL IVÁN MERA BUITRAGO en su calidad de contratista y CARLOS IVÁN PEÑA RAMOS supervisor. Con la presente Acta de recibo final del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva las obras pactadas en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes determinando su terminación de común acuerdo:

RELACIÓN DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO			EJECUTADO	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BANCA EN CONCRETO M-30	UN	0.00	0.00	
BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	4.75	4.75	
BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	3.65	3.65	
ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6 CM	M2	52.40	52.40	
SUMINISTRO E INSTALACION PISO DE CAUCHO CHIP COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	60.52	60.52	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3.2	3.20	
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,20 M APILE A 15 M	M2	0,00	0.00	
REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	100,00	100.00	
DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,98	0.98	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL SEGÚN DISEÑO	UN	1,00	1.00	



ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL

Código
GG-F-086

Versión
06

Página
2 de 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE 80 W INCLUYE KIT COMPLETO SOLAR, POSTE METÁLICO DE 4 METROS CON BASE Y CERTIFICACIÓN RETILAP	UN	3,00	3.00	
ITEMS NO PREVISTOS				
BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	18,20	18.20	
MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	8,40	8.40	
CONCRETO CLASE E 2500 PSI PARA BASES	M3	2,45	2.45	
MALLA ELECTROSOLDADA	KG	82,00	82.00	
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,50	0.50	
COLUMNAS 3500 PSI	M3	0,10	0.10	
ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,13	0.13	
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	13,80	13.80	
CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	14	13.500	
ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	97	97.00	

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$57.637.067,00	\$57.637.066,99
VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	N/A	N/A
TOTAL VALOR EJECUTADO	\$57.637.067,00	\$57.637.066,99
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA	\$5.798.390	\$5.798.390
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0	\$ 0
SALDO POR EJECUTAR O A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.01	\$0.01

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).


RAUL IVÁN MERA BUITRAGO
Representante Legal del Contratista


CARLOS IVÁN PEÑA RAMOS
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

