

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |             |                         |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----|---|
| <div></div> <div>AERONÁUTICA CIVIL<br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div> | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA<br>AERONÁUTICA CIVIL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | INFORME No. | 05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN) |    |   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | PERIODO     | 11/10/2025 - 17/10/2025 |    |   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | PÁGINA      | 1                       | DE | 7 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div></div> <div>Descripción: <b>TERMINAL.</b> Compactación en el área comprendida entre los ejes 1 a 9 y entre los ejes A a E.</div>                                                                                                                   | <div></div> <div>Descripción: <b>TERMINAL.</b> Vaciado, extendido y compactación de la segunda capa de material de recebo en el área comprendida entre los ejes 1 a 9 y entre los ejes D a H'.</div>                                                    |
| <div></div> <div>Descripción: <b>TERMINAL.</b> Compactación entre los Ejes H' a K y entre los Ejes 1 a 4.</div>                                                                                                                                        | <div></div> <div>Descripción: <b>TERMINAL.</b> Nivelación y compactación entre los ejes K a M y entre los Ejes 1 a 9.</div>                                                                                                                            |
| <div></div> <div>Descripción: <b>TORRE DE CONTROL.</b> Excavación mecánica a 26,50 metros, izaje de armadura de refuerzo (previamente aprobada por contratista e interventoría) y vaciado de concreto, utilizando 9 tubos Tremie (Pilote N°64).</div> | <div></div> <div>Descripción: <b>TORRE DE CONTROL.</b> Excavación mecánica a 26,50 metros, izaje de armadura de refuerzo (previamente aprobada por contratista e interventoría) y vaciado de concreto, utilizando 9 tubos Tremie (Pilote N°33).</div> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                    |  |                                |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------|----------|
|  <p><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> | <p><b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br/><b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL</b><br/><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA</b><br/><b>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</b></p> | <b>INFORME No.</b> |  | <b>05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)</b> |           |          |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | <b>PERIODO</b>     |  | <b>11/10/2025 - 17/10/2025</b> |           |          |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | <b>PÁGINA</b>      |  | <b>1</b>                       | <b>DE</b> | <b>7</b> |



**Descripción: TORRE DE CONTROL.** Excavación mecánica a 27,65 metros, izaje de armadura de refuerzo (previamente aprobada por contratista e interventoría) y vaciado de concreto, utilizando 9 tubos Tremie (Pilote N°20).



**Descripción: TORRE DE CONTROL.** Excavación mecánica a 27,50 metros, izaje de armadura de refuerzo (previamente aprobada por contratista e interventoría) y vaciado de concreto, utilizando 9 tubos Tremie (Pilote N°57).



**Descripción: TORRE DE CONTROL.** Excavación mecánica a 26,50 metros, izaje de armadura de refuerzo (previamente aprobada por contratista e interventoría) y vaciado de concreto, utilizando 9 tubos Tremie (Pilote N°61).



**Descripción: TORRE DE CONTROL.** Excavación mecánica a 26,70 metros, izaje de armadura de refuerzo (previamente aprobada por contratista e interventoría) y vaciado de concreto, utilizando 9 tubos Tremie. (Pilote N°58).



**Descripción: TORRE DE CONTROL.** Excavación mecánica a 27,50 metros, izaje de armadura de refuerzo (previamente aprobada por contratista e interventoría) y vaciado de concreto, utilizando 9 tubos Tremie. (Pilote N°32).



**Descripción: TORRE DE CONTROL.** Excavación mecánica a 26,50 metros, izaje de armadura de refuerzo (previamente aprobada por contratista e interventoría) y vaciado de concreto, utilizando 9 tubos Tremie. (Pilote N°59).

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |             |  |                         |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------------------|----|---|
|  <p>AERONÁUTICA CIVIL<br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> | <p>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA<br/>AERONÁUTICA CIVIL<br/>MANUAL DE INTERVENTORÍA<br/>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</p> | INFORME No. |  | 05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN) |    |   |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 | PERIODO     |  | 11/10/2025 - 17/10/2025 |    |   |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 | PÁGINA      |  | 1                       | DE | 7 |



**Descripción: TORRE DE CONTROL.** Excavación mecánica a 26,50 metros, izaje de armadura de refuerzo (previamente aprobada por contratista e interventoría) y vaciado de concreto, utilizando 9 tubos Tremie. (Pilote N°62).



**Descripción: SSEI.** Continúa fundición del solado, conforme a las especificaciones técnicas establecidas para la preparación de la superficie estructural.



**Descripción: SSEI.** Marcación y señalización con pintura sobre el solado de las líneas correspondientes a las vigas de cimentación, de acuerdo con los planos estructurales.




**Descripción: SSEI.** Instalación de burros para señalización y referencia de los ejes conforme a planos.



**Descripción: PLATAFORMA.** Excavación en el costado este de plataforma.



**Descripción: PLATAFORMA.** Excavación en el costado este de plataforma.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|---|
| <div><p>AERONÁUTICA CIVIL<br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p></div>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA<br/>AERONÁUTICA CIVIL<br/>MANUAL DE INTERVENTORÍA<br/>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</p> | INFORME No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN) |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | PERIODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 11/10/2025 - 17/10/2025 |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | PÁGINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1                       | DE | 7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |    |   |
| <div></div> <p><b>Descripción:</b> PLATAFORMA. Relleno del costado Este con material de recebo y posterior extendido y compactación</p>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | <div></div> <p><b>Descripción:</b> VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Excavación de material previamente dispuesto y compactado debido a acolchonamiento de la vía en los tramos comprendidos entre las abscisas: K0+000 y K0+015; K0+053 y K0+120.</p>                                                                                 |  |                         |    |   |
| <div></div> <p><b>Descripción:</b> VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Nivelación y compactación en el tramo comprendido entre las abscisas K0+013.03 y K0+120.</p>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | <div></div> <p><b>Descripción:</b> VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Extracción del material previamente compactado que presentó acolchonamiento a causa de las lluvias y disposición de nuevo material y posterior compactación en los costados izquierdo y derecho, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+150 y K0+170.</p> |  |                         |    |   |
| <div></div> <p><b>Descripción:</b> VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Extracción del material previamente compactado que presentó acolchonamiento a causa de las lluvias y disposición de nuevo material y posterior compactación en los costados izquierdo y derecho, en las abscisas K0+150, K0+190, K0+220.</p> |                                                                                                                                                                 | <div></div> <p><b>Descripción:</b> VÍA EJE LT-03: Excavación de material previamente dispuesto y compactado entre las abscisas K0+040 y K0+075, debido a acolchonamiento de la vía.</p>                                                                                                                                     |  |                         |    |   |



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |             |  |                         |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------------------|----|---|
| <br>AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA</b><br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA</b><br><b>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</b> | INFORME No. |  | 05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN) |    |   |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | PERIODO     |  | 11/10/2025 - 17/10/2025 |    |   |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | PÁGINA      |  | 1                       | DE | 7 |



**Descripción: RELLENO LOCALIZADO.** Cargue y transporte del material producto de las excavaciones de pilotes, disponiéndolo en la zona verde ubicada frente a la planta de concreto



**Descripción: RELLENO LOCALIZADO.** Cargue y transporte del material proveniente de excavaciones de plataforma hacia zona verde, localizada en el costado izquierdo del Eje LA-07, mediante el cual se estaba haciendo explanación y compactación.



**Descripción: RELLENO LOCALIZADO.** Extendido del material proveniente de excavaciones de plataforma hacia zona verde, localizada en el costado izquierdo del Eje LA-07.



**Descripción: RELLENO LOCALIZADO.** Explanación y compactación de material previamente dispuesto en zonas verdes, localizadas en el costado izquierdo y derecho del Eje LA-07.



**Descripción: OTROS.** Ejecución del ensayo del Cono de Arena in situ para determinar las densidades del material en el bloque 2 de Terminal y en la vía correspondiente al Eje LA-01, con el propósito de verificar las condiciones de compactación requeridas para la estabilización de la subrasante.



**Descripción: OTROS.** Fundición de solado para la construcción de viga de cerramiento, localizada al costado este de la actual ubicación de cuartos técnicos.



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA  
AERONÁUTICA CIVIL  
MANUAL DE INTERVENTORÍA  
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

11/10/2025 - 17/10/2025

PÁGINA

1

DE

7



**Descripción: OTROS.** Excavación manual para instalación de pedestales, correspondiente al cerramiento definitivo y montaje de encofrado metálico, paralelo al predio del señor Yuri Benavides.



**Descripción: OTROS.** Instalación de postes metálicos y montaje de acero de refuerzo y encofrado metálico, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+140 y K0+170 del Eje LT-03.



**Descripción: OTROS.** Marcación de pedestales para instalación de cerramiento definitivo y montaje de encofrado metálico, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+140 y K0+170 del Eje LT-03.



**Descripción: OTROS.** Fundición de 30 ML de solado para instalación de viga de cerramiento, localizado paralelo al predio del señor Yuri Benavides.



**Descripción: OTROS.** Fundición de 30 ML de solado para instalación de viga de cerramiento, localizado paralelo al predio del señor Yuri Benavides.



**Descripción: OTROS.** Fundición de 77.5 ML de viga de cerramiento en los tramos comprendidos entre las abscisas: K0+208 y K0+235.5; K0+241.48 y K0+291.48, colindantes a la vía Eje LT-03.

