

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MANEJO ANTICIPO Y ACTAS PARCIALES



ANTICIPO		
El 20 de mayo de 2025, se realiza el desembolso del Anticipo		
VALOR TOTAL	\$ 40,206,224,127.00	PAGADO
DESEMBOLSOS	\$ 16,649,769,122.00	41.41%
SALDO DE ANTICIPO	\$ 23,556,455,005.00	58.59%
VALOR AMORTIZADO	\$ 4,018,010,629.95	9.99%
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 36,188,213,497.05	90.01%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 135,665,204,026
------------------------------------	--------------------

CONTRATO DE OBRA No. 24001198 H4 DE 2024								
ACTA PARCIAL	PERÍODO	COSTO TOTAL	VALOR ACUMULADO PAGADO	SALDO DEL CONTRATO	AMORTIZACIÓN	ACUMULADO AMORTIZACIÓN	SALDO AMORTIZACIÓN	ESTADO
1 (Etapa Pre-Construcción)	26/02/2025 - 14/07/2025	\$ 269,945,200.00	\$ 269,945,200.00	\$ 135,395,258,826.00	\$ 80,011,757.28	\$ 80,011,757.28	\$ 40,126,212,369.72	CANCELADA
2 (Etapa Construcción)	01/08/2025 - 31/08/2025	\$ 885,302,126.00	\$ 1,155,247,326.00	\$ 134,240,011,500.00	\$ 262,403,550.15	\$ 342,415,307.43	\$ 39,863,808,819.57	CANCELADA
3 (Etapa Construcción)	01/09/2025 - 30/09/2025	\$ 2,079,690,691.00	\$ 3,234,938,017.00	\$ 131,005,073,483.00	\$ 616,420,320.81	\$ 958,835,628.24	\$ 39,247,388,498.76	CANCELADA
4 (Etapa Construcción)	01/10/2025 - 31/10/2026	\$ 10,321,103,244.65	\$ 13,556,041,261.65	\$ 117,449,032,221.35	\$ 3,059,175,001.71	\$ 4,018,010,629.95	\$ 36,188,213,497.05	PROCESO

VALOR ACTAS PAGADAS	\$ 3,234,938,017.00
ACTAS PENDIENTES DE TRÁMITE	\$ 10,321,103,244.65

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$ 5,127,298,260
---	------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001360 H3 DE 2024					
ACTA PARCIAL	PERÍODO	COSTO TOTAL	VALOR ACUMULADO PAGADO	SALDO DEL CONTRATO	ESTADO
1 (Etapa Pre-Construcción)	26/02/2025 al 11/04/2025	\$ 84,667,548.00	\$ 84,667,548.00	\$ 5,042,630,712.00	CANCELADA
2 (Etapa Pre-Construcción)	11/04/2025 al 14/07/2025	\$ 197,557,612.00	\$ 282,225,160.00	\$ 4,845,073,100.00	CANCELADA
3 (Etapa Construcción)	15/07/2025 al 30/08/2025	\$ 66,002,828.00	\$ 348,227,988.00	\$ 4,779,070,272.00	EN PROCESO
4 (Etapa Construcción)	01/09/2025 al 30/09/2025	\$ 79,220,624.00	\$ 427,448,612.00	\$ 4,699,849,648.00	EN PROCESO

VALOR ACTAS PAGADAS	\$ 282,225,160.00
ACTAS PENDIENTES DE TRÁMITE	\$ 145,223,452.00

PENDIENTE POR FACTURAR	\$ 4,699,849,648.00	91.66%
------------------------	---------------------	--------

VIGENCIAS	VALORES	% PDTE VIGENCIA
VIGENCIA 2025	\$ 3,845,473,695	
PROYECCION EJECUCION DIC 2025	\$ 584,202,290	
SALDO VIGENCIA 2025	\$ 3,261,271,405.00	84.81%
VIGENCIA 2026	\$ 1,281,824,565.00	
TOTAL VIGENCIA 2026	\$ 4,543,095,970.00	
VALOR CONTRATO	\$ 5,127,298,260.00	

PENDIENTE POR FACTURAR	\$ 135,395,258,826.00	99.80%
------------------------	-----------------------	--------

VIGENCIAS	VALORES	% PDTE VIGENCIA
VIGENCIA 2024	\$ 40,206,224,127.00	
VIGENCIA 2025	\$ 59,166,278,186.00	
PROYECCION A DIC 2025 EJECUCION	\$ 30,883,849,035.00	76.81%
VIGENCIA 2026	\$ 36,292,701,713.00	
TOTAL VIGENCIA 2026	\$ 64,575,130,864.00	
VALOR CONTRATO	\$ 135,665,204,026.00	