




## **CONTRATO DE OBRA N° 424 DE 2025**

### **OBJETO**

**OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "HILOS DE PLATA." EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META"**



## **INFORME FINAL**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MESETAS

**CONTRATISTA:** INNOVA TRADE R&G

**APOYO A SUPERVISION:** ARQ. SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ  
12 DE DICIEMBRE 2025 – 26 DE DICIEMBRE 2025



**REVISION Y APROBACION:**

<b>Objeto de Contrato:</b>	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "HILOS DE PLATA." EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META"	
<b>Título de Documento:</b>	INFORME DE ACTIVIDADES FINAL del contrato de Obra (DEL 12 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025)	
<b>Documento No:</b>	INF-01	
<b>APROBACION</b>		
	<b>Nombre:</b>	DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO
<b>Responsable por la elaboración:</b>	<b>Firma:</b>	



1. INTRODUCCIÓN: .....	4
2. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA: .....	5
2.1. Generalidades.....	5
2.2 . Localización del Proyecto. ....	8
2.3 . Avance en Tiempo .....	9
2.4 . Avance Físico.....	9
4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Tabla Y LEGALES.....	28
4.1 Actas generadas.....	28
4.2 avance Financiero y Control Presupuestal .....	28
4.3 Control de Póliza.....	29
5 AVANCE TECNICO Y DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA .....	29
5.1 Actividades ejecutadas.....	29



## 1. INTRODUCCIÓN:

El Municipio de Mesetas-Meta público el día 12 DE DICIEMBRE DE 2025 el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC 018 DE 2025, el cual tiene por objeto **“OBJETO: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR “HILOS DE PLATA.” EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META”**

Proceso de contratación que se adjudicó mediante Resolución No. 614 de 27 de noviembre de 2025, al CONTRATISTA **INNOVA TRADE R&G SAS** Identificado con NIT N°901.086.462-7, suscribiendo de esta forma el contrato de No 424 de 2025.

La ejecución del contrato corresponde al cumplimiento del objeto **“OBJETO: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR “HILOS DE PLATA.” EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META”** a adelantarse en Municipio de Mesetas, por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$243.997.815,00).

El propósito principal que se busca con la ejecución del presente contrato de obra es adelantar la adecuación de parte de la infraestructura existente y la construcción de nuevos espacios que permitan el mejoramiento de las actuales condiciones y que estas obras redunden en un mejor bienestar de la comunidad que la ocupan.

De esta forma en el presente INFORME en recursos económicos, se describen las actividades adelantadas por el contratista **INNOVA TRADE R&G SAS**, en desarrollo del contrato de obra. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones pactadas contractualmente y adelantar el trámite de liquidación.



## **1. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA:**

### **2.1. Generalidades**

La Alcaldía Municipal de Mesetas, en virtud de su deber constitucional de conformidad con el artículo 339 de la Constitución Política, indica que los Planes de Desarrollo deberán elaborarse con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y cumplimiento de las funciones que hayan sido asignadas a las entidades públicas por la Constitución y la Ley, razón por la cual se cuenta dentro del plan de desarrollo, el programa OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE TODA LA COMUNIDAD.

Dentro de este contexto, se constituye un propósito prioritario de la Administración municipal al mantenimiento y adecuación de infraestructura la casa de la cultura y biblioteca, con el mantenimiento y construcción de baterías sanitarias en la casa de la cultura, mantenimiento de los cielorrasos, mantenimiento de pintura en muros exterior. El municipio dentro del marco de su autonomía administrativa y presupuestal realizara la contratación para la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la casa de la cultura y biblioteca del Municipio de Mesetas, mediante la contratación con persona natural o jurídica.

Al corte de este informe se adelantaron por parte del contratista, actividades de obra de los capítulos:), DEMOLICION, REPLANTEO, ACABADOS Y CUBIERTA, las cuales se detallan de manera precisa más adelante en este informe.



En el siguiente cuadro se muestran los aspectos más importantes del contrato de obra al momento del presente INFORME DE OBRA:

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "HILOS DE PLATA." EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META"
<b>Nº DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA No.424 DE 2025
<b>CONTRATISTA</b>	<b>INNOVA TRADE R&amp;G SAS</b> NIT. 901.086.462-7 R/L DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO C.C Nº. 1.119.889.921 CUMARAL META
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$243.997.815,00)
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>PLAZO INICIAL</b>	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL</b>	26 DE DICIEMBRE DE 2025


## 2.2. Localización del Proyecto.

El contrato de obra se adelanta en el municipio de Mesetas, el cual está situado en la llanura oriental, zona adyacente al piedemonte de la cordillera oriental, en la región Orinoquía.

Las actividades de obra contempladas en el presente contrato se adelantan en la casa de la cultura y biblioteca, en el casco urbano del municipio de Mesetas. El contrato de obra 424 DE 2025 El predio donde se



desarrollan estas actividades se encuentra específicamente en el centro de Mesetas-Meta.





### 2.3 AVANCE EN TIEMPO

OBJETO	PLAZO INICIAL	ACTA DE INICIO
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR “HILOS DE PLATA.” EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META.”	QUINCE (15) DIAS	12 /DIC/2025

### 2.4 AVANCE FISICO

En virtud de lo anterior, la ejecución de actividades refleja a la fecha:

DESCRIPCION	PLAZO INICIAL
VALOR EJECUTADO	\$ 243.997.815,00
TIEMPO DE EJECUCION SEGÚN CONDICIONES INICIALES	15 DIAS

### 2.5 SEGUIMIENTO Y PLANES Y ESPECIFICACIONES

#### 2.6 ASPECTOS AMBIENTALES

Durante la ejecución del contrato se ha realizado el seguimiento en obra a las actividades adelantadas y complementadas dentro de la obra.

#### 2.7 MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Durante la ejecución del contrato se han venido cumpliendo con las especificaciones de material de río y planta exigidos y llevado control a los concretos fundidos en obra.

#### 2.8 SEÑALIZACION

Durante la ejecución del contrato se cuenta con todos los recursos como señalización de elementos de protección.



ACTIVIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO GENERAL BASICO	M2	158.00	\$ 4.117,00	\$ 650.486,00
2.0	DEMOLICION Y REMOCIÓN				
2.1	DEMOLICION MANUAL MUROS DIVISORIO BLOQUE ARCILLA.INCLUYE TRASCIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	58.76	\$ 13.085,00	\$ 768.874,60
3.0	EXCAVACIONES				
3.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,02 CM INCLUYE CARGUE	M3	8,01	\$ 73.525,00	\$ 588.935,25
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA EQUIPO PESADO	M3	30	\$ 49.605,00	\$ 1.488.150,00
3.3	RELLENO CON GRAVA	M3	165,82	\$ 120.160,00	\$ 19.924.931,00
4.0	CIMENTACION				
4.1	MALLA ELECTROSOLDAD FY=5000 KG /CM2 500MPA FIGURADO, ARMADO COLOCACION Y AMARRE, SUMINISTRO E INSTALACION	KG	655,3	\$ 10.160,00	\$ 6.657.848,00
4.2	CONCRETO CICLOPEDO 3000 PSI 20.7 MPA PIEDRA PROPORCION 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	6,33	\$ 801.897,00	\$ 5.076.008,01
4.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	KG	23,7	\$ 1.117.275,00	\$ 26.479.417,50
4.4	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 MPA INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	205	\$ 9.390,00	\$ 1.924.950,00



5.0	PAÑETE					
5.1	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, SUMINISTRO E INSTALACION	M2	90	\$	42.122,00	\$ 3.790.980,00
6.0	PINTURA					
6.1	ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET Y TABLERO INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	145	\$	23.761,00	\$ 3.445.345,00
7.0	LIMPIEZA					
7.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROSO MUROS CON HIDROJET	M2	125	\$	7.410,00	\$ 926.250,00
8.0	PINTURA					
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO EN SISTEMA 744 COLOR MATE Y VRDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM CON DIMENSIONES 2,00 X1,50 M	UND	17	\$	1.948.050,00	\$ 33.116.850,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO EN SISTEMA 744 COLOR MATE Y VRDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM CON DIMENSIONES 3,60 X1,1,60 M	UND	1	\$	3.400.323,00	\$ 3.400.323,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO EN SISTEMA 74 COLOR MATE Y VRDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM CON DIMENSIONES 1,00 X1,100 M	UND	2	\$	558.247,00	\$ 1.116.494,00
8.4	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS.INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE Y ALMACENAMIENTO	M2	46,01	\$	19.236,00	\$ 885.048,36
9.0	CUBIERTA					
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA METEAALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO.NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	361	\$	55.603,00	\$ 20.072.683,00
9.2	CORREA PERFIL RECTAN 120 X3 MM CALIBRE 11	ML	240	\$	145.412,00	\$ 34.898.988,00



9,3	DESMONTE DE TEJA DE FIBROCEMENTO.INCLUYE TRASLADO OHASTA SITIO DE CARGUE Y ALMACENAMIENTO	M2	376	\$	14.800	\$	5.564.800,00	
10,0	SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS							
10,1	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 LD}=] 0.60 INCLYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M2	34	\$	120.908,00	\$	4.110.872,00	
11	MOBILIARIO							
11,1	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	1	\$	1.816.317,00	\$	1.816.317,00	
12	REJA PARA ZONA DE LAVADO							
12,1	SUMINISTRO E INSTALACION REJA VARILLA CUADRADA 10 MM A.S. CAL 15 C	M2	14,19	\$	190.670,0	\$	2.705.607,30	
SUBTOTAL							\$	179,410,158.22
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL								\$1.794.101,58
ADMINISTRACION					27%	\$	50.234.844,30	
IMPREVISTOS					1%	\$	1.794,101.58	
UTILIDAD					6%	\$	10,764,609.49	
VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO								243,997.815,18



## ACTIVIDADES DE RECIBIDO FINAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO GENERAL BASICO	M2	158,00	\$ 4.117,00	\$ 650.486,00
2.0	DEMOLICION Y REMOCIÓN				
2.1	DEMOLICION MANUAL MUROS DIVISORIO BLOQUE ARCILLA.INCLUYE TRASCIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	58,76	\$ 13.085,00	\$ 768.874,60
3.0	EXCAVACIONES				
3.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,02 CM INCLUYE CARGUE	M3	8,01	\$ 73.525,00	\$ 588.935,25
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA EQUIPO PESADO	M3	30	\$ 49.605,00	\$ 1.488.150,00
3.3	RELLENO CON GRAVA	M3	165,82	\$ 120.160,00	\$ 19.924.931,00
4.0	CIMENTACION				
4.1	MALLA ELECTROSOLDAD FY=5000 KG /CM2 500MPA FIGURADO, ARMADO COLOCACION Y AMARRE, SUMINISTRO E INSTALACION	KG	655,3	\$ 10.160,00	\$ 6.657.848,00
4.2	CONCRETO CICLOPEDO 3000 PSI 20.7 MPA PIEDRA PROPORCION 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	6,33	\$ 801.897,00	\$ 5.076.008,01
4.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	KG	23,7	\$ 1.117.275,00	\$ 26.479.417,50
4.4	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 MPA INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	205	\$ 9.390	\$ 1.924.950,00
5.0	PANETE				



5,1	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, SUMINISTRO E INSTALACION	M2	90	\$	42.122,00	\$	3.790.980,00
6,0	PINTURA						
6,1	ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET Y TABLERO INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	145	\$	23.761,00	\$	3.445.345,00
7,0	LIMPIEZA						
7,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROSO MUROS CON HIDROJET	M2	125	\$	7.410,00	\$	926.250,00
8,0	PINTURA						
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO EN SISTEMA 744 COLOR MATE Y VDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM CON DIMENSIONES 2,00 X1,50 M	UND	17	\$	1.948.050,00	\$	33.116.850,00
8,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO EN SISTEMA 744 COLOR MATE Y VDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM CON DIMENSIONES 3,60 X1,1,60 M	UND	1	\$	3.400.323,00	\$	3.400.323,00
8,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO EN SISTEMA 74 COLOR MATE Y VDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM CON DIMENSIONES 1,00 X1,100 M	UND	2	\$	558.247,00	\$	1.116.494,00
8,4	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS.INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE Y ALMACENAMIENTO	M2	46,01	\$	19.236,00	\$	885.048,36
9,0	CUBIERTA						
9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA METAALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO.NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	361	\$	55.603,00	\$	20.072.683,00
9,2	CORREA PERFIL RECTAN 120 X3 MM CALIBRE 11	ML	240	\$	145.412,00	\$	34.898.988,00
9,3	DESMONTE DE TEJA DE FIBROCEMENTO.INCLUYE TRASLADO OHASTA SITIO DE CARGUE Y ALMACENAMIENTO	M2	376	\$	14.800	\$	5.564.800,00




10.0	SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS				
10.1	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 LDj=J 0,60 INCLYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M2	34	\$ 120.908,00	\$ 4.110.872,00
11	MOBILIARIO				
11.1	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	1	\$ 1.816.317,00	\$ 1.816.317,00
12	REJA PARA ZONA DE LAVADO				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION REJA VARILLA CUADRADA 10 MM A.S. CAL 15 C	M2	14,19	\$ 190.670,00	\$ 2.705.607,30
SUBTOTAL					\$ 179.410.158,22
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$1.794.101,58
ADMINISTRACION				27%	\$ 50.234.844,30
IMPREVISTOS				1%	\$ 1.794.101,58
UTILIDAD				6%	\$ 10.764.609,49
VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO					243.997.815,18




# 6 ANEXOS

## 1,1 REPLANTEO GENERAL BASICO



## 2,1 DEMOLICION MANUAL MUROS DIVISORIO BLOQUE ARCILLA.INCLUYE TRASCIEGO Y CARGUE MANUAL





### 3.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0.0 2.00 INVLUYE CARGUE



### 3.2 RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION.






### 3,3 RELLENO CON GRAVA



### 4,1 MALLA ELECTROSOLDAD FY= 5000 KG/500 MPA FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.SUINSTRO E INSTALACION.






4,2 CONCRETO CICLOPEDO 3000 PSI -20,7 Mpa piedra proporción 60c/40




4,3 PLACA DE CONTRAPISO DE CONCRETO 20,7 3000 PSI MEZCLA EN OBRA





#### 4,4 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 INCLUYE SUMINIDTRO,FIGURADO Y ARMADO



#### 5,1 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, SUMISTRO E INSTALACION






6,1 ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET.Y TABLERO,INCLUYE ANTICORROSIVO




7,1 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDRIJET





8,1 SUMINISTRO EN INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO EN SISTEMA 744  
COLOR MATE ,INCLUYE VIDRIO 4 MM CON DIMENSIONES 2.00 X 1.50 MM




8,2 SUMINISTRO EN INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO EN SISTEMA 744  
COLOR MATE ,INCLUYE VIDRIO 4 MM CON DIMENSIONES 3.60 X 1.60 MM



Calle 5 No. 13 – 11 Barrio el centro – Lejanías Meta  
Celular: 322 6418511 – e-mail: [construserviciosromard@gmail.com](mailto:construserviciosromard@gmail.com)



8.3 SUMINISTRO EN INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO EN SISTEMA 744 COLOR MATE .INCLUYE VIDRIO 4 MM CON DIMENSIONES 1.00 X 1,00 MM




8.3 DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE Y ALMACENAMIENTO



Calle 5 No. 13 – 11 Barrio el centro – Lejanías Meta  
Celular: 322 6418511 – e-mail: [construserviciosromard@gmail.com](mailto:construserviciosromard@gmail.com)



## 9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO



## 9.2 CORREA PERFIL 120 X60X 3 MM CALIBRE 11 MM





### 9.3 DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO



### 10.1 CANAL LAMINA GALVANIZADA





11,1 BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR



12,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA





**7.1 CONTROL DE POLIZAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**  
**RECIBIDO FINAL VALOR DEL CONTRATO: \$243.997.815,00**

**CONTRATISTA:** INNOVA TRADE R&G SAS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO  
**CC:** 1.119.889.921 expedida en CUMARAL META  
**PÓLIZA No.:** 30-44-1010067988  
**COMPAÑÍA:** Seguros del estado S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/12/2025	30/04/2026	\$ 24.399.781,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 1 AÑOS ,0 MESES, Y 0 DIAS		\$ 24.399.781,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACIONES LABORALES	11/12/2025	28/12/2026	\$12.199.890.80

**8.1 RELACION PERSONAL**

**PERSONAL DE OBRA**

PERIODO: DICIEMBRE 2025			NO. PLANILLA: 35831167	
NOMBRE	C.C.	PENSIÓN	SALUD	RIESGOS
PICO GARCIA YEFFERSON MAURICIO	1.000.689.160	113.900	28.500	49.600
BELTRAN RAMIREZ DARWIN YAMID	1.006.658.576	113.900	28.500	49.600
BELLON CAICEDO VICTOR AFREDO	1.012.335.534	113.900	28.500	49.600
ORJUELA ABRIL JARRISON	1.119.948.174	113.900	28.500	49.600
ORTIZ RONCANCIO ANDRES MAURICIO	1.123.530.692	113.900	28.500	49.600
BARRERA USECHE RONAL ANDRES	1.123.564.568	113.900	28.500	49.600



Contrato N°424 de 2025

# **INFORME DE IMPREVISTOS CONTRATO DE OBRA N° 424 DE 2025**

## **OBJETO**

**“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR “HILOS DE PLATA.” EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META**



**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MESETAS**  
**CONTRATISTA: INNOVA TRADE R&G**  
**SUPERVISION: ARQ. SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ**  
**MESETAS – 07 DE DICIEMBRE DE 2025 A 26 DICIEMBRE DE 2025**

Calle 5 No. 13 – 11 Barrio el centro – Lejanías Meta  
Celular: 322 6418511 – e-mail: [construserviciosromard@gmail.com](mailto:construserviciosromard@gmail.com)



Contrato N°424 de 2025

**REVISION Y APROBACION:**

<b>Objeto de Contrato:</b>	<b>"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "HILOS DE PLATA." EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META."</b>
<b>Título de Documento:</b>	INFORME DE IMPREVISTOS DE ACTIVIDADES FINAL del contrato de Obra (DEL 12 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025)
<b>Documento No:</b>	INF- FINAL



Contrato N°424 de 2025

1. INTRODUCCIÓN:.....	4
2. JUSTIFICACIÓN DEL IMPREVISTO:.....	5
2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPREVISTOS.....	5
3. SOPORTE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO.....	6
4. ANEXOS.....	7-8



Contrato N°424 de 2025

### INTRODUCCIÓN:

El Municipio de Mesetas-Meta público el día 12 DE DICIEMBRE DE 2025 el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC 018 DE 2025, el cual tiene por objeto "OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "HILOS DE PLATA." EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META"

Proceso de contratación que se adjudicó mediante Resolución No. 614 de 27 de noviembre de 2025, al CONTRATISTA INNOVA TRADE R&G SAS Identificado con NIT N°901.086.462-7, suscribiendo de esta forma el contrato de No 424 de 2025.

La ejecución del contrato corresponde al cumplimiento del objeto "OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "HILOS DE PLATA." EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META" a adelantarse en Municipio de Mesetas, por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$243.997.815,00). El propósito principal que se busca con la ejecución del presente contrato de obra es adelantar la adecuación de parte de la infraestructura existente y la construcción de nuevos espacios que permitan el mejoramiento de las actuales condiciones y que estas obras redunden en un mejor bienestar de la comunidad que la ocupan.

De esta forma en el presente INFORME en recursos económicos, se describen las actividades adelantadas por el contratista INNOVA TRADE R&G SAS, en desarrollo del contrato de obra. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones pactadas contractualmente y adelantar el trámite de liquidación.



Contrato N°424 de 2025

## **1. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA:**

### **2.1. Generalidades**

La Alcaldía Municipal de Mesetas, en virtud de su deber constitucional de conformidad con el artículo 339 de la Constitución Política, indica que los Planes de Desarrollo deberán elaborarse con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y cumplimiento de las funciones que hayan sido asignadas a las entidades públicas por la Constitución y la Ley, razón por la cual se cuenta dentro del plan de desarrollo, el programa OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE TODA LA COMUNIDAD.

Dentro de este contexto, se constituye un propósito prioritario de la Administración municipal al mantenimiento y adecuación de infraestructura la casa de la cultura y biblioteca, con el mantenimiento y construcción de baterías sanitarias en la casa de la cultura, mantenimiento de los cielorrasos, mantenimiento de pintura en muros exterior. El municipio dentro del marco de su autonomía administrativa y presupuestal realizara la contratación para la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la casa de la cultura y biblioteca del Municipio de Mesetas, mediante la contratación con persona natural o jurídica.

Al corte de este informe se adelantaron por parte del contratista, actividades de obra de los capítulos:), DEMOLICION, REPLANTEO, ACABADOS Y CUBIERTA, las cuales se detallan de manera precisa más adelante en este informe.



Contrato N°424 de 2025

## 1. JUSTIFICACIÓN DEL IMPREVISTO:

Durante la ejecución del Contrato No. 424, y en desarrollo de las actividades propias del objeto contractual, se presentaron circunstancias técnicas y operativas no previsibles al momento de la planeación inicial, las cuales hicieron necesario adoptar medidas inmediatas para garantizar la continuidad de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En particular, se identificó la necesidad del desarrollo de las actividades de mantenimiento y adecuación del Centro de Bienestar Hilos de Plata, se presentaron imprevistos no contemplados inicialmente dentro del presupuesto contractual, los cuales hicieron necesaria la compra de pintura para alfajías y chapas del Centro Vida, con el fin de garantizar la correcta terminación, funcionalidad y presentación de las instalaciones.

Durante la ejecución de la obra se evidenció el deterioro significativo de las alfajías y chapas, presentando desgaste por uso, exposición a la intemperie y pérdida de la capa protectora, lo cual afectaba tanto la estética como la durabilidad de estos elementos. Esta condición no era visible ni previsible en la etapa de planeación, razón por la cual no fue incluida en el presupuesto inicial. Ante esta situación, y con el objetivo de cumplir con las condiciones óptimas de seguridad, conservación y presentación del inmueble, se hizo necesaria la adquisición de pintura adecuada para superficies metálicas, permitiendo la protección anticorrosiva y el mejoramiento visual de las alfajías y chapas del Centro Vida.

La ejecución de este imprevisto permitió garantizar la correcta entrega de la obra a satisfacción, prolongar la vida útil de los elementos intervenidos y cumplir con los estándares mínimos de calidad exigidos para un espacio destinado a la atención y bienestar de la comunidad.



Contrato N°424 de 2025

Por lo anterior, se justifica técnica y operativamente la inclusión de este imprevisto dentro del desarrollo del proyecto, por tratarse de una necesidad surgida durante la ejecución y fundamental para el adecuado funcionamiento del Centro de Bienestar Hilos de Plata.

## **INFORME DE IMPREVISTOS**

### **Centro de Bienestar Hilos de Plata – Centro Vida**

En el desarrollo de las actividades de mantenimiento y adecuación del Centro de Bienestar Hilos de Plata, se presentaron imprevistos no contemplados en el presupuesto inicial del proyecto, los cuales requirieron intervención inmediata para garantizar la funcionalidad, seguridad y adecuada presentación de las instalaciones. A continuación, se describen los ítems ejecutados:

#### **1. Imprevisto – Pintura en agua para alfarjías**

Durante la ejecución de la obra se evidenció que las alfarjías existentes presentaban deterioro superficial, desgaste de la pintura anterior, manchas y pérdida de acabado, producto del uso continuo y la exposición a factores ambientales. Esta condición no fue identificada en la etapa de planeación, ya que el deterioro se hizo evidente una vez iniciadas las labores de intervención. Por lo anterior, se hizo necesaria la compra y aplicación de pintura en agua, adecuada para este tipo de superficie, con el fin de mejorar el acabado final, proteger los elementos intervenidos y garantizar condiciones óptimas de presentación y conservación del inmueble.

Este imprevisto permitió cumplir con los estándares mínimos de calidad y estética requeridos para un espacio destinado al bienestar y atención de la comunidad.



Contrato N°424 de 2025

## 2. Imprevisto – Cambio de chapas

Así mismo, durante la revisión de las puertas del Centro Vida, se constató que varias chapas se encontraban en mal estado, presentando fallas mecánicas, desgaste por uso y dificultades en su funcionamiento, lo que comprometía la seguridad y el correcto cierre de los accesos. Debido a esta situación, y con el fin de garantizar la seguridad, funcionalidad y control de acceso a las instalaciones, fue necesario realizar el cambio de chapas, actividad no prevista inicialmente dentro del alcance contractual.


La ejecución de este imprevisto permitió asegurar el correcto funcionamiento de las puertas y contribuir a la adecuada entrega de la obra a satisfacción.

Conclusión Los imprevistos descritos anteriormente fueron indispensables para garantizar la calidad, seguridad y correcto funcionamiento del Centro de Bienestar Hilos de Plata, por lo cual se justifica su ejecución técnica y operativamente dentro del desarrollo del proyecto.

### 2. SOPORTE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Los gastos descritos se encuentran contemplados dentro del rubro de imprevistos del presupuesto oficial, el cual respalda la destinación de recursos para atender situaciones no programadas pero necesarias para la correcta ejecución del proyecto. El valor total ejecutado asciende a la suma de (\$1.794.101,58 COP).

### PINTURA PARA ALFAJIAS COLOR ROJO



Calle 5 No. 13 – 11 Barrio el centro – Lejanías Meta  
Celular: 322 6418511 – e-mail: [construserviciosromard@gmail.com](mailto:construserviciosromard@gmail.com)



Contrato N°424 de 2025  
**CAMBIO DE CHAPAS**



*Diana Ruiz B*  
**DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**INNOVA TRADE R&G SAS**  
Contratista

Calle 5 No. 13 – 11 Barrio el centro – Lejanías Meta  
Celular: 322 6418511 – e-mail: [construserviciosromard@gmail.com](mailto:construserviciosromard@gmail.com)

**FERRELECTRICOS GUATAPE**  
 NICOLAS RIOS MARTINEZ  
 NIT. 79356771-6 REGIMEN COMUN  
 CALLE 28 SUR N 37B 63 LOCALES 10 Y 11. B. GUATAPE  
 VILLAVICENCIO - META  
 TELEFONO 6694867 CELULAR 3108068239  
 EMAIL: fgsolucionesconstructivas@gmail.com

Cliente: INNOVA TRADE RYG SAS  
 C.C./NIT: 901086462  
 Dirección: CL 7 6 43 BRR CENTRO

**FACTURA DE VENTA No. FC 5471**

Fecha: 30/dic./2025  
 Vence: 30/dic./2025  
 FPago: CONTADO

Teléfono: 3114578758

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V/R UNITARIO	%IVA	VALOR TOTAL
005489	KORAZA CUÑETE PINTUCO	3	580,000	19	1,740,000
000045879	CERRADURA DE SOBREPONER YALE 987	4	90,000	19	360,000

Subtotal \$	1,764,706
IVA \$	335,294
Descuento	0
Retención	0
<b>Total</b>	<b>2,100,000</b>

Copada, Firma

avor revisar la mercancía. Después de recibidas no se aceptan reclamos. Este documento se asimila a una letra de cambio. Art. 772 del Código de Comercio  
 resolución Dian 18764011091530 del 1 de marzo de 2021. Habilita Numeración computador del FC 20001 al FC 30000, vigencia 6 meses.

Impreso por PUNTOFACTURACION



RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 90198942	7	INNOVATRADE S.A.S	0	03	POSITIVA - 1423	SUCURSAL	4390	Juridica		
BANQUEP		DIRECCION	TELEFONO		EMAIL	INNOVATRADE@GMAIL.COM		EXENTO DE PARAFISCALES		
80-330		CAJAL 7 #4-3	21-07-3322					S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-01	34831167	E	2025-12-30	0000000000	0000000000	00000	1.322.000	0	BAHCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	34831107	2025-01-16	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	4.270.500	IBC SALUD	4.270.500
IBC RIESGOS	4.270.500	IBC CAJAS	4.270.500
IBC PARAF	0		

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)									
PROTECCION	230201	600229739	0	6	683.400	0	0	0	683.400
COLFONDOS	231001	600227940	6	1	113.900	0	0	0	113.900
COLPENSIONES	25-14	600338004	7	1	113.900	0	0	0	113.900
PORVENIR	230301	600224808	8	3	341.700	0	0	0	341.700
EPS(Administradoras: 4)									
NIUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156284	2	6	171.000	0	0	0	171.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	28.500	0	0	0	28.500
EPS CAJACOP	CCFC55	901543211	6	3	85.500	0	0	0	85.500
NIUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156284	2	1	28.500	0	0	0	28.500
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	660011153	6	6	297.600	0	0	0	297.600
OCF(Administradoras: 1)									
COFREM	CCF34	692000146	3	6	171.000	0	0	0	171.000
Gran Total				6	1.323.000	0	0	0	1.323.000



FERRELECTRICOS GUATAPE  
NICOLAS RIOS MARTINEZ  
NIT. 79356771-6 REGIMEN COMUN  
CALLE 28 SUR N 37B 63 LOCALES 10 Y 11 B GUATAPE  
VILLAVICENCIO - META  
TELEFONO 6694867 CELULAR 3108068239  
EMAIL: fgsolucionesconstructivas@gmail.com

Ciente: INNOVA TRADE RYG SAS

FACTURA DE VENTA No. FC 5471

C.C./NIT: 901086462

Fecha: 30/dic/2025

Dirección: CL 7 6 43 BRR CENTRO

Teléfono: 3114578758

Vence: 30/dic/2025

FPago: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V/R UNITARIO	%IVA	VALOR TOTAL
005489	KORAZA CUNETE PINTUCO	3	580,000	19	1,740,000
000045879	CERRADURA DE SOBREPONER YALE 987	4	90,000	19	360,000

Subtotal \$	1,764,706
IVA \$	335,294
Descuento	0
Retencion	0
Total	2,100,000


Aceptada, Firma:

Favor revisar la mercancía. Después de recibidas no se aceptan reclamos. Este documento se asimila a una letra de cambio. Art. 772 del Código de Comercio  
Resolución Dian 18764011091530 del 1 de marzo de 2021. Habilita Numeración computador del FC 20001 al FC 30000. vigencia 6 meses

Impreso por PUNTOFACTURACION



LISETH KATHERINE GUTIERREZ VARGAS  
CONTADOR PÚBLICO



*Liseth Katherine Gutierrez Vargas*

LISETH KATHERINE GUTIERREZ VARGAS  
T.P 248832-T

E-mail [k\\_athe.98@hotmail.com](mailto:k_athe.98@hotmail.com)



**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE INNOVA  
TRADE R&G S.A.S.;**

**CERTIFICAN QUE:**

**DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO**, Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.119.889.921 de Cumaral Meta **Y LISETH KATHERINE GUTIERREZ VARGAS**, Identificada con Tarjeta Profesional No. 248832-T, actuando como Representante Legal y Contadora, respectivamente, de **INNOVA TRADE R&G SAS**, Identificada con NIT. No. 901086462-7, certifico que, conforme al artículo 65 de la ley 1819 de 2016, la empresa que audito o contabilizo se encuentra exonerada del pago y los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto de Bienestar Familiar ICBF y las cotizaciones del régimen contributivo de salud, correspondiente a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV. De igual manera certifico que la empresa en los últimos seis (6) meses, ha cumplido con sus obligaciones, que corresponde a los periodos legalmente exigibles.

La presente se expide en Granada Meta, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.

*Diana Ruiz B*  
**DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO**  
C.C. 1.119.889.921 de Cumaral Meta  
Representante Legal

*Liseth Katherine Gutierrez*  
**LISETH KATHERINE GUTIERREZ**  
Contador Público  
T.P. 248832-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**F 8 6 0 A 0 B 5 0 A 0 F 5 0 1 0**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LISETH KATHERINE GUTIERREZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1120379224 de GRANADA (META) Y Tarjeta Profesional No 248832-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Razón Social:** INNOVA TRADE R&G SAS  
**Identificación:** 901086462-7  
**Teléfono:** 3114578758  
**Dirección:** CL 7 6 43 , Mesetas, Meta, Colombia.  
**Condición IVA:** IVA  
**Responsabilidad fiscal:** No Aplica - Otros

**Número:** FEV-67  
**Fecha:** 30/12/2025 14:43  
**Fecha Vto.:** 02/03/2026  
**Forma de pago:** Crédito  
**Plazo:** 62 días

**Actividad Económica:**

4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

**Sr. (es):** ALCALDIA MUNICIPAL DE MESETAS META  
**Dirección:** Carrera 17 Nro 4-71-79 Barrio el Centro, .  
**Municipio:** Mesetas, Meta, Colombia.

**NIT:** 892099317-1  
**Tel:** 3124977887

**Muni. Dest.:** Mesetas

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	Contrato de Obra 424 de 2025	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "HILOS DE PLATA" EN EL MUNICIPIO DE MESETAS META	1.00	Und	0%	179,410,158.22	0.00	179,410,158.22
2	Plan de Manejo Ambiental	1%	1.00	Und	0%	1,794,101.58	0.00	1,794,101.58
3	Administración	28%	1.00	Und	0%	50,234,844.30	0.00	50,234,844.30
4	Imprevistos	1%	1.00	Und	0%	1,794,101.58	0.00	1,794,101.58
5	Utilidad	6%	1.00	Und	0%	10,764,609.49	0.00	10,764,609.49

**Total de líneas:** 5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

**Subtotal:** 243,997,815.17  
**Descuento:** 0.00  
**Total Bruto:** 243,997,815.17

**Fecha y hora de validación:** 30/12/2025 14:48

CUFE: 6bd618bb81cb88e4adc56e2e234d61daef1523b40f5b09bc1d9a4daf58f9645de230260cd1d2c3a6a2830687201ea0c8

Firma Digital: semURudNfJKPRtH6eO+ga9xdSxRdO0aeCy8lbpN8+ElaDpaPJaDHPgsYsN9d2OTKvj9aCPMIPFKaydxcMweyMyTBoL/s+4I2QLZIF9hleY7Pt+xB41ZRLCpoP13cPr+C+Tc5sEgSEQzzCrK/uLMz7BZ4RpR/t+zfC9Y6rRDRUDI2nd3tJ84mGWKS6ID6ctVFfT1/w5PCr/jjeLckPQD7Y7srh6tbOlP6vIghPnerAodn5i1Pi6CjSij9va1kJeXEPtAXS/j19o4ac7YvH8xGzDrCMO9MC8vQxRsz9aR20Yr/sjATzNc9o75mlYa5a8gJgghn5QKhZd7JEdun3ID47g==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)  
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764085598991 del 2024-12-18 al 2026-12-18. Rango: FEV-1 al FEV-1000.

**Valor a Pagar:** 243,997,815.17



HECHO EN  
**XUBIO.com**