



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: **Miercoles, 5/11/2025** Localizacion: SEDE EDUCATIVA MAGDALENA ORTEGA Hoja Número: 1
Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S

**Contrato de Obra N°
202510 de 2025**

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra

Carga		Cantidad		Carga		Cantidad		Estado del Tiempo / Duración		
Carga		Cantidad		Carga		Cantidad			a.m.	p.m.
Inspector de Obra		1		Oficial		1		Soleado	X	
ELECTRICISTA		1		Ayudante		2		Seco		X
								Nublado		
								Lluvia Pasajera		
								Lluvia fuerte		

seguridad industrial

Cascos Botas X Guantes X Gafas X Carnet

señalización

Conos Cintas reflectivas

Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE HOY SE INICIAN ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EN MENCIÓN AMPLIANDO LAS POLIZAS CORRESPONDIENTES SEGÚN ACTA DE INICIO, POR OTRA PARTE SE REALIZA EL SUMINISTRO Y DESCARGUE DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS A EJECUTAR, ASÍ MISMO SE REVISÓ LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESTADO Y CANTIDADES PARA RECIBIR EN SATISFACCIÓN EL SUMINISTRO, CONFORME A LO ANTERIOR SE INICIAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
HERRAMIENTA MENOR	1	1
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1
EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3		

Accidentes en Obra

Ocurrió Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON

Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA

**CONTROL DE OBRA**

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: Jueves, 6/11/2025 Localización: SEDE EDUCATIVA MAGDALENA ORTEGA Hoja Número: 2
Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S

**Contrato de Obra N°
202510 de 2025**

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas		

Actividades Desarrolladas

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3						


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA

RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	Sabado, 8/11/2025	Localizacion:	SEDE EDUCATIVA MAGDALENA ORTEGA	Hoja Número:	4
Entidad Contratante:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ			
		Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S			
Contrato de Obra N° 202510 de 2025		Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"			

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas		


Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE LA MAÑANA SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

POR OTRA PARTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ELECTRICISTA DE LAS LUMINARIAS TIPO LED DE 60X60 48W SOBRE LA SUPERFICIE NIVELADA E INSTALADA EN CIELO RASO PVC, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?		No	X
			Si			

EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA


Fecha:	Domingo, 9/11/2025	Localizacion:	SEDE EDUCATIVA MAGDALENA ORTEGA	Hoja Número:	5		
Entidad Contratante:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ		Contratista:		ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S	
Contrato de Obra N°		Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"					
202510 de 2025							

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra		Oficial				Soleado	X	
ELECTRICISTA		Ayudante				Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas		

Actividades Desarrolladas

DIA DOMINGO, NO LABORADO

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrio Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR			Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS						
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3				


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA

**CONTROL DE OBRA**

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:

Lunes, 10/11/2025

Localización: SEDE EDUCATIVA LA FLORIDA

Hoja Número: 6

Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ

Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S

**Contrato de Obra N°
202510 de 2025****Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"****Personal en Obra**

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Estado del Tiempo / Duración		
							a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		

seguridad industrial

Cascos Botas X Guantes X Gafas X Carnet

señalización

Conos Cintas reflectivas

Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZÓ EL SUMINISTRO Y DESCARGUE DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS A EJECUTAR, ASI MISMO SE REVISÓ LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESTADO Y CANTIDADES PARA RECIBIR EN SATISFACCIÓN EL SUMINISTRO, CONFORME A LO ANTERIOR SE INICIAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO PVC EN EL AULA ESTUDIANTIL.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
HERRAMIENTA MENOR	1	1
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1

Accidentes en Obra

Ocurrió Algun Accidente?

Si No X

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si No X

EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3

LEONILDE GUTIERREZ CALDERON

Supervisor

RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:

Martes, 11/11/2025

Localización: SEDE EDUCATIVA LA FLORIDA

Hoja Número: 7

Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ

Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato de Obra N°
202510 de 2025

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Estado del Tiempo / Duración		
							a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		

seguridad industrial

Cascos Botas X Guantes X Gafas X Carnet

señalización

Conos Cintas reflectivas

Actividades Desarrolladas

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
HERRAMIENTA MENOR	1	1
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1

Accidentes en Obra

Ocurrió Algun Accidente?

Si No X

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si No X

EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3

LEONILDE GUTIERREZ CALDERON

Supervisor

RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:

Miercoles, 12/11/2025

Localizacion: SEDE EDUCATIVA LA FLORIDA

Hoja Número: 8

Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ

Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato de Obra N°
202510 de 2025

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Estado del Tiempo / Duración		
							a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		

seguridad industrial

Cascos	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas
--------	-------	---	---------	---	-------	---	--------	-------	--------------------

señalización

Actividades Desarrolladas

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
HERRAMIENTA MENOR	1	1
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3

LEONILDE GUTIERREZ CALDERON

Supervisor

RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	Jueves, 13/11/2025	Localizacion:	SEDE EDUCATIVA LA FLORIDA	Hoja Número:	9	
Entidad Contratante:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ				
		Contratista:				ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S
Contrato de Obra N°		Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"				
202510 de 2025						

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas		

Actividades Desarrolladas

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTEL.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrio Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3				


LEONILDE GUTIERREZ CALDERÓN
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	Sabado, 15/11/2025	Localizacion:	SEDE EDUCATIVA LA FLORIDA	Hoja Número:	11
Entidad Contratante:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ			
Contratista:		ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S			
Contrato de Obra N°		Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"			
202510 de 2025					


Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas		

Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

POR OTRA PARTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ELECTRICISTA DE LAS LUMINARIAS TIPO LED DE 60X60 48W SOBRE LA SUPERFICIE NIVELADA E INSTALADA EN CIELO RASO PVC, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3						


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA

**CONTROL DE OBRA**

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: Domingo, 16/11/2025 Localizacion: SEDE EDUCATIVA LA FLORIDA Hoja Número: 12
Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S

**Contrato de Obra N°
202510 de 2025**

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra		Oficial				Soleado	X	
ELECTRICISTA		Ayudante				Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas		

Actividades Desarrolladas

DIA DOMINGO, NO LABORADO

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR			Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS						
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3						


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA

RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:

Martes, 18/11/2025

Localizacion: SEDE EDU. MARCO ANTONIO MANCERA

Hoja Número: 14

Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ

Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S	
---	--

**Contrato de Obra N°
202510 de 2025**

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra

Estado del Tiempo / Duración

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	Estado del Tiempo / Duración		
							a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		

seguridad industrial

Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas
--------	---------	-----------	---------	--------	-------	--------------------

Actividades Desarrolladas

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

Equipos en Obra

Accidentes en Obra

Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3						

Leonilde Gutierrez
LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:

Miercoles, 19/11/2025

Localizacion: SEDE EDU. MARCO ANTONIO MANCERA

Hoja Número: 15

Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ

Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato de Obra N°
202510 de 2025

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Estado del Tiempo / Duración		
							a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		

seguridad industrial

Casco Botas X Guantes X Gafas X Carnet

señalización

Conos Cintas reflectivas

Actividades Desarrolladas

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
HERRAMIENTA MENOR	1	1
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1

Accidentes en Obra

Ocurrió Algun Accidente?

Si No X

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si No X

EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3

Leonilde Gutierrez Calderon
LEONILDE GUTIERREZ CALDERON

Supervisor

Ronald Omar Capacho Alvarez
RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: Jueves, 20/11/2025 Localizacion: SEDE EDU. MARCO ANTONIO MANCERA Hoja Número: 16
Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato de Obra N°
202510 de 2025

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Estado del Tiempo / Duración		
							a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		

seguridad industrial

Cascos	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet	Conos	señalización
									Cintas reflectivas

Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

POR OTRA PARTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ELECTRICISTA DE LAS LUMINARIAS TIPO LED DE 60X60 48W SOBRE LA SUPERFICIE NIVELADA E INSTALADA EN CIELO RASO PVC, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado	Accidentes en Obra			
			Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3

LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor

RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:

Viernes, 21/11/2025

Localización: SEDE EDU. MARCO ANTONIO MANCERA

Hoja Número: 17

Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ

Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato de Obra N°
202510 de 2025

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Estado del Tiempo / Duración		
							a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		

seguridad industrial

Cascos Botas X Guantes X Gafas X Carnet

señalización

Conos Cintas reflectivas

Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

POR OTRA PARTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ELECTRICISTA DE LAS LUMINARIAS TIPO LED DE 60X60 48W SOBRE LA SUPERFICIE NIVELADA E INSTALADA EN CIELO RASO PVC, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
HERRAMIENTA MENOR	1	1
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1

Accidentes en Obra

Ocurrió Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3

LEONILDE GUTIERREZ CALDERON

Supervisor

RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: Sabado, 22/11/2025 Localizacion: SEDE EDU. MARCO ANTONIO MANCERA Hoja Número: 18
Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato de Obra N°
202510 de 2025

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas		

Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

POR OTRA PARTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ELECTRICISTA DE LAS LUMINARIAS TIPO LED DE 60X60 48W SOBRE LA SUPERFICIE NIVELADA E INSTALADA EN CIELO RASO PVC, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?		No	X
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3	Si		No	X


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: Lunes, 24/11/2025 Localización: SEDE EDUCATIVA EL PARAISO Hoja Número: 20
Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato de Obra N°
202510 de 2025

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas		

Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZÓ EL SUMINISTRO Y DESCARGUE DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS A EJECUTAR, ASI MISMO SE REVISÓ LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESTADO Y CANTIDADES PARA RECIBIR EN SATISFACCIÓN EL SUMINISTRO, CONFORME A LO ANTERIOR SE INICIAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO PVC EN EL AULA ESTUDIANTIL.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3						


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:

Martes, 25/11/2025

Localización: SEDE EDUCATIVA EL PARAISO

Hoja Número: 21

Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO
CITACÁContratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES
S.A.SContrato de Obra N°
202510 de 2025Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y
LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS
SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL
PARAISO"

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Estado del Tiempo / Duración		
							a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		

seguridad industrial

Casco X Botas X Guantes X Gafas X Carnet

señalización

Conos Cintas reflectivas

Actividades Desarrolladas

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTEL.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
HERRAMIENTA MENOR	1	1
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1

Accidentes en Obra

Ocurrió Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3

LEONILDE GUTIERREZ CALDERON

Supervisor

RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: **Miercoles, 26/11/2025** Localizacion: SEDE EDUCATIVA EL PARAISO Hoja Número: 22

Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S

**Contrato de Obra N°
202510 de 2025**

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas		

Actividades Desarrolladas

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTEL.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3						


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA

**CONTROL DE OBRA**

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: Jueves, 27/11/2025 Localizacion: SEDE EDUCATIVA EL PARAISO Hoja Número: 23
Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S

**Contrato de Obra N°
202510 de 2025**

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas		

Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

POR OTRA PARTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ELECTRICISTA DE LAS LUMINARIAS TIPO LED DE 60X60 48W SOBRE LA SUPERFICIE NIVELADA E INSTALADA EN CIELO RASO PVC, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrio Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3						


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: Viernes, 28/11/2025 Localizacion: SEDE EDUCATIVA EL PARAISO Hoja Número: 24
Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato de Obra N°
202510 de 2025

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Estado del Tiempo / Duración	
						a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2				X

seguridad industrial

Cascos Botas X Guantes X Gafas X Carnet

señalización

Conos Cintas reflectivas

Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

POR OTRA PARTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ELECTRICISTA DE LAS LUMINARIAS TIPO LED DE 60X60 48W SOBRE LA SUPERFICIE NIVELADA E INSTALADA EN CIELO RASO PVC, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
HERRAMIENTA MENOR	1	1
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1

Accidentes en Obra

Ocurrió Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3

LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor

RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:

Sabado, 29/11/2025

Localizacion: SEDE EDUCATIVA EL PARAISO

Hoja Número: 25

Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ

Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato de Obra N°
202510 de 2025

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra

Estado del Tiempo / Duración

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado		
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		
						Nublado	X	X
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		

seguridad industrial

señalización

Cascos	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas
--------	-------	---	---------	---	-------	---	--------	-------	--------------------

Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS Y PERFILERIA EN ALUMINIO COMO ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ENTRE CUBIERTA, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS LAMINAS EN PVC Y CORNISAS PARA CONFORMAR LA SUPERFICIE TOTAL DEL CIELO RASO EN EL AULA ESTUDIANTIL.

POR OTRA PARTE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ELECTRICISTA DE LAS LUMINARIAS TIPO LED DE 60X60 48W SOBRE LA SUPERFICIE NIVELADA E INSTALADA EN CIELO RASO PVC, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

Equipos en Obra

Accidentes en Obra

Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3

LEONILDE GUTIERREZ CALDERON

Supervisor

RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: Domingo, 30/11/2025 Localizacion: SEDE EDUCATIVA EL PARAISO Hoja Número: 26

Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ

Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato de Obra N°
202510 de 2025

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra

Estado del Tiempo / Duración

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra		Oficial				Soleado	X	
ELECTRICISTA		Ayudante				Seco		X
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		

seguridad industrial

señalización

Cascos	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas
--------	-------	---	---------	---	-------	---	--------	-------	--------------------


Actividades Desarrolladas

Equipos en Obra

Accidentes en Obra

Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR			Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS						
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3				


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA

**CONTROL DE OBRA**

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: Lunes, 01/12/2025 Localizacion: SEDE EDUCATIVA EL PARAISO Hoja Número: 27
Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S

**Contrato de Obra N°
202510 de 2025**


Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		
						Nublado		X
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		
seguridad industrial						señalización		
Cascos	Botas X	Guantes X	Gafas X	Carnet	Conos	Cintas reflectivas		

Actividades Desarrolladas

TENIENDO EN CUENTA LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EN LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS SE REALIZARON ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMO ELABORACIÓN DE INFORMES Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DESCRITOS PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN, POR OTRA PARTE SE HIZO UN RECORRIDO A CADA INSTITUCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?		No	X
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3	Si		No	X


LEONILDE GUTIERREZ CALDERON

Supervisor


RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA



CONTROL DE OBRA

LT-CO-F002

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: Martes, 02/12/2025 Localizacion: SEDE EDUCATIVA EL PARAISO Hoja Número: 28
Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S

Contrato de Obra N°
202510 de 2025

Objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Estado del Tiempo / Duración		
							a.m.	p.m.
Inspector de Obra	1	Oficial	1			Soleado	X	X
ELECTRICISTA	1	Ayudante	2			Seco		
						Nublado		
						Lluvia Pasajera		
						Lluvia fuerte		

seguridad industrial

Cascos	Botas	X	Guantes	X	Gafas	X	Carnet	Conos	señalización
									Cintas reflectivas

Actividades Desarrolladas

EN LA JORNADA DE HOY SE REUNIERON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA EL SEÑOR CESAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ Y LA LICENCIADA LEONILDE GUTIERREZ CALDERON DE CARGO DE SUPERVISOR EN CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS PARA SU RESPECTIVA ENTREGA FORMAL AL ENTE CONTRATANTE DONDE LA SUPERVISORA ENVIDENCIO Y MANIFESTO SATISFACTORIAMENTE LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA, POSTERIORMENTE SE FIRMA POR LOS PRESENTES EL ACTA DE RECIBO FINAL.

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado	Accidentes en Obra			
			Ocurrió Algun Accidente?			
HERRAMIENTA MENOR	1	1	Si		No	X
SECCIONES DE ANDAMIOS	4	1				
			Hora:			
			Nombre:			
			Cargo:			
			Actividad que Desempeñaba:			
			Hubo Lesión?			
			Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3

LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Supervisor

RONALD OMAR CAPACHO ALVAREZ
INSPECTOR DE OBRA