

INFORME DE SUPERVISIÓN



INSTITUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ	Hoja 1 de 16		
CONTRATISTA:	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DEL INFORME FINAL		
NIT:	900641110-7	26	12	2025
R/L:	CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ	DD	MM	AA
CC:	1.116.798.801 DE ARAUCA	CONTRATO DE OBRA		
SUPERVISOR:	LEONILDE GUTIERREZ CALDERON	No. 202510 DE 2025		
RESOLUCIÓN:	N.º 202510 de 2025			

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	
A. DATOS GENERALES	
OBJETO DEL CONTRATO	
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"	
FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ
SUPERVISOR:	LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
CONTRATO N°:	202510 DE 31 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO
CONTRATISTA:	ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ
NIT:	900641110-7
CC:	1.116.798.801 DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$28.018.681,99)
VALOR DEL ANTICIPO (50%):	N.A
PLAZO CONTRACTUAL:	UN (01) MES
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	05 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL:	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE CORTE DEL INFORME FINAL:	DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025
DÍAS TRANSCURRIDOS	VEINTIOCHO (28) DIAS

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



INSTITUCIÓN: CONTRATISTA: NIT: R/L: CC: SUPERVISOR: RESOLUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S 900641110-7 CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ 1.116.798.801 DE ARAUCA LEONILDE GUTIERREZ CALDERON N.° 202510 de 2025	Hoja 2 de 16		
		FECHA DEL INFORME FINAL		
		26	12	2025
		DD	MM	AA
		CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025		

B. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

Como Supervisor designado presento el Informe final en cumplimiento al Contrato de prestación de Obra N° 202510 del 31 de octubre de 2025, tomando como fundamento la Ley 80 de 1993 y según la reglamentación establecida para el afecto por el Municipio.

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, se realiza el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del Contrato de prestación de Obra N° 202510 del 31 de octubre de 2025, cuyo Objeto es: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"**, conforme a lo mencionado anteriormente y con el fin de verificar el avance de obra física, en ejercicio de mi función como supervisor, realicé las acciones correspondientes para verificar el cumplimiento.

Se realiza y se evidencia el trabajo de supervisión para verificar el logro de los objetivos contractuales, velando por el cumplimiento del contrato y la adecuada ejecución de los recursos.

Los aspectos generales de Supervisión ejercidos, fueron:

- Supervisar que la ejecución del **Contrato de prestación de Obra N° 202510 del 31 de octubre de 2025**, cumpla con cada una de las especificaciones técnicas suministradas en el expediente del proceso contractual.
- Garantizar la adquisición y la calidad de materiales a utilizar en la ejecución de la obra pública.
- Garantizar el cumplimiento de las actividades contractuales y procesos constructivos.
- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato asegurando que el contratista se ciña a los plazos, términos y condiciones previstas en el contrato y en los documentos del mismo.
- Efectuar el seguimiento permanente de la ejecución del contrato en sus diferentes etapas exigiendo al contratista las informaciones que estime pertinentes para el cabal cumplimiento de sus funciones como supervisor.
- Solicitar al contratista las respectivas ampliaciones de las garantías según **Cláusula Décima** del presente contrato, teniendo en cuenta el Acta de Inicio, reinicio o recibo final y verificar que cumpla con los amparos y plazos establecidos en la misma.
- Asegurarse de que todos los documentos que soportan sus actuaciones de ejecución, reposen en la carpeta original del respectivo expediente.
- Expedir la certificación de recibido a satisfacción a más tardar el día de vencimiento del plazo de entrega de la obra y las demás, inherentes a sus funciones propias de su cargo, las señaladas en la ley 80 de 1993 y según la reglamentación establecida para el efecto por el municipio.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



INSTITUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ	Hoja 3 de 16		
CONTRATISTA:	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DEL INFORME FINAL		
NIT:	900641110-7	26	12	2025
R/L:	CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ	DD	MM	AA
CC:	1.116.798.801 DE ARAUCA	CONTRATO DE OBRA		
SUPERVISOR:	LEONILDE GUTIERREZ CALDERON	No. 202510 DE 2025		
RESOLUCIÓN:	N.º 202510 de 2025			

- Mejorar la infraestructura física de las aulas enfocadas a cada necesidad y mejorar las condiciones de los estudiantes en las sedes educativas pertenecientes de la zona rural del Municipio de Saravena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Crear espacios adecuados para la estabilidad física de los niños en las aulas.
- Asignar recursos económicos para adecuar y/o mantener las aulas en buenas condiciones.
- Garantizar el cumplimiento de los derechos en atención integral y bienestar a los estudiantes.

META DEL REQUERIMIENTO:

Adecuar y rehabilitar las estructuras físicas de las aulas existentes ya sean cambios de cubiertas, pisos, muros, iluminación y baterías sanitarias, es el enfoque de la institución mejorar cada día sus instalaciones para generar un impacto educativo para el bienestar y condiciones de los estudiantes y así garantizando un entorno adecuado en la institución educativa.

ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN

- ✓ Hacer cumplir las especificaciones técnicas contempladas dentro del contrato.
- ✓ Lograr satisfacer el cumplimiento de lo pactado en el contrato.
- ✓ Velar por el efectivo cumplimiento de las actividades contratadas.
- ✓ Verificar la documentación presentada por el contratista para el pago final.

Para revertir esta situación, y en línea con los objetivos del plan de Desarrollo institucional, se llevó a cabo el Contrato de prestación de Obra N° 202510 del 31 de octubre de 2025, cuyo Objeto es: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"**, el cual se centra la instalación de cielos rasos en lamina de PVC y luminarias tipo led de sobreponer en la superficie del cielo raso instalado como lo indica en las especificaciones técnicas y así con estas mejoramientos tiene como propósito mejorar las condiciones físicas donde los estudiantes aprenden la educación desde un aula estudiantil.

Conforme a lo mencionado anteriormente y con el fin de verificar el avance físico de la obra en el presente informe final y en ejercicio de mi función como supervisor del contrato de prestación de obra N° 202510 de 2025, cabe resaltar que la entidad municipal realiza el acompañamiento y seguimiento técnico de la ejecución de la obra a través de la institución educativa.

Como Supervisor se evidenció que el Contratista, **ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT: 900641110-7, representante legal CESAR DAVID GALVIS BOHÓQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 1.116.798.801 de Arauca**, cumple con las especificaciones técnicas solicitado en los estudios previos y pliegos de condiciones.

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



INSTITUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ	Hoja 4 de 16		
CONTRATISTA:	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DEL INFORME FINAL		
NIT:	900641110-7	26	12	2025
R/L:	CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ	DD	MM	AA
CC:	1.116.798.801 DE ARAUCA	CONTRATO DE OBRA		
SUPERVISOR:	LEONILDE GUTIERREZ CALDERON	No. 202510 DE 2025		
RESOLUCIÓN:	N.º 202510 de 2025			

C. INFORME DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA N°274 de 2024

GARANTÍAS DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de obra N° 202508 del 17 de octubre del 2025, certifico que el contratista **ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S.**, identificado con NIT 900641110-7 número, CESAR DAVID GALVIS BOHÓQUEZ, identificado con cédula 1.116.798.801 de Arauca en calidad de representante legal de la firma:

- Entrega a este despacho informe detallado, donde evidencia y se refleja el 100% del porcentaje total físico ejecutado de la obra en el presente informe final.
- Se hace constar que el contratista acreditó que se encuentra al día en el Pago de los Aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, pago de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De la siguiente manera:

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL:

- Personal operativo del contrato de obra No. 202510 de 2025 en el mes de noviembre de 2025.

MES: NOVIEMBRE DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUND O APELLID O	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADO S	SALU D	PENSI ON	RIESG OS	
1	RANGEL	CASTRO	PEDRO ALEXANDE R	109374886 8	OFICIAL	\$ 2.001.000	5/11/202 5	2/12/202 5	26	X	X	X	35712847
2	GUERRERO	GAMBOA	JESUS OMAR	91529659	ELECTRICIST A	\$ 2.001.000	5/11/202 5	2/12/202 5	26	X	X	X	35712847
3	RAMIREZ	SANTAF E	RUBEN DARIO	111573342 2	AYUDANTE	\$ 1.425.000	5/11/202 5	2/12/202 5	26	X	X	X	35712847
4	CONTRERAS	ORDOÑE Z	JESUS ALBERTO	109426727 0	AYUDANTE	\$ 1.425.000	5/11/202 5	2/12/202 5	26	X	X	X	35712847
5	CAPACHO	ALVAREZ	RONALD OMAR	109869905 7	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	\$ 1.425.000	5/11/202 5	2/12/202 5	26	X	X	X	35712847

- Personal operativo del contrato de obra No. 202510 de 2025 en el mes de diciembre de 2025.

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ
CREADA POR RESOLUCIÓN N° 3206 DEL 07 DICIEMBRE DE 2021
DANE: 281736000601
NIT. 901027633-8



INSTITUCIÓN: CONTRATISTA: NIT: R/L: CC: SUPERVISOR: RESOLUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S 900641110-7 CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ 1.116.798.801 DE ARAUCA LEONILDE GUTIERREZ CALDERON N.º 202510 de 2025	Hoja 5 de 16		
		FECHA DEL INFORME FINAL		
		26	12	2025
		DD	MM	AA
		CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025		

MES: DICIEMBRE DE 2025												
DATOS GENERALES										AFILIADO A		
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS
1	RANGEL	CASTRO	PEDRO ALEXANDER	1093748868	OFICIAL	\$ 2.001.000	5/11/2025	2/12/2025	2	X	X	X
2	GUERRERO	GAMBOA	JESUS OMAR	91529659	ELECTRICISTA	\$ 2.001.000	5/11/2025	2/12/2025	2	X	X	X
3	RAMIREZ	SANTAFE	RUBEN DARIO	1115733422	AYUDANTE	\$ 1.425.000	5/11/2025	2/12/2025	2	X	X	X
4	CONTRERAS	ORDÓÑEZ	JESUS ALBERTO	1094267270	AYUDANTE	\$ 1.425.000	5/11/2025	2/12/2025	2	X	X	X
5	CAPACHO	ALVAREZ	RONALD OMAR	1098699057	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	\$ 1.425.000	5/11/2025	2/12/2025	2	X	X	X

SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL:

- Seguridad social representante legal del contrato de obra No. 202510 de 2025 en el mes de noviembre de 2025.


MES: NOVIEMBRE DE 2025												
DATOS GENERALES										AFILIADO A		
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS
1	GALVIS	BOHORQUEZ	CESAR DAVID	1.116.798.801	R/L	\$1.423.500			30	X	X	X

- Seguridad social representante legal del contrato de obra No. 202510 de 2025 en el mes de diciembre de 2025.

MES: DICIEMBRE DE 2025												
DATOS GENERALES										AFILIADO A		
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS
1	GALVIS	BOHORQUEZ	CESAR DAVID	1.116.798.801	R/L	\$1.423.500			30	X	X	X

- El pago de las planillas de seguridad social integral del periodo realizados por el contratista, se presentan en el expediente del contrato de obra con las respectivas planillas de la nómina firmadas por el personal.

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



INSTITUCIÓN: CONTRATISTA: NIT: R/L: CC: SUPERVISOR: RESOLUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S 900641110-7 CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ 1.116.798.801 DE ARAUCA LEONILDE GUTIERREZ CALDERON N.º 202510 de 2025	Hoja 6 de 16		
		FECHA DEL INFORME FINAL		
		26	12	2025
		DD	MM	AA
		CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025		

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución de obra con fecha al presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
05/11/2025	Acta de inicio	Suscribir la presente acta de inicio del contrato de obra No. 202510 de 2025. Actualizar las pólizas de garantía por los términos establecidos en la minuta del contrato.	R/L Cesar David Galvis Bohórquez. ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra 202510 del 2025. Leonilde Gutiérrez Calderón. Supervisor. Lic. Cruz Delina Villamizar Contreras. Directora.
02/12/2025	Acta recibo final	Final de obra de Actividades contratadas con 100% de Ejecución	R/L Cesar David Galvis Bohórquez. ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S Contrato de Obra 202508 del 2025. Leonilde Gutiérrez Calderón. Supervisor. Lic. Cruz Delina Villamizar Contreras. Directora.

ACTOS DE COMITÉ TÉCNICOS

Durante la ejecución de obra con fecha al presente informe, no se realizaron actas de comités técnicos.

Se realizó control, vigilancia y seguimiento durante la ejecución del contrato No. 202510 de 2025 en el periodo comprendido del 05 de noviembre al 02 de diciembre de 2025.

D. INFORME DE VIGILANCIA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA N° 202510 DE 2025.

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"




INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ CONTRATISTA: ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900641110-7 R/L: CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ CC: 1.116.798.801 DE ARAUCA SUPERVISOR: LEONILDE GUTIERREZ CALDERON RESOLUCIÓN: N.º 202510 de 2025	Hoja 7 de 16		
	FECHA DEL INFORME FINAL		
	26	12	2025
	DD	MM	AA
	CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025		

En mi calidad de Supervisor del Contrato de prestación de Obra N° 202508 de 2025, certifico que, el Sr. CESAR DAVID GALVIS BOHÓQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.798.801 de Arauca; Representante Legal de la Empresa **ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S.**, NIT. 900641110-7 ; en calidad de Contratista; cumplió con las actividades específicas relacionadas en la **CLÁUSULA TERCERA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**.

ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

ITE M	DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES EJECUTADAS	
1	MANCERA SEDE PRINCIPAL					CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,1	Suministro e instalacion de cielo raso en lamina PVC (incluye estructura)	M2	58,10	\$ 102.335,00	\$ 5.945.663,50	58,10	\$ 5.945.663,50
1,2	Suministro e instalacion de panel LED 60x60 48W	UND	6,00	\$ 249.101,00	\$ 1.494.606,00	6,00	\$ 1.494.606,00
SUBTOTAL ITEM 1					\$ 7.440.269,50		\$ 7.440.269,50
2	ESCUELA LA FLORIDA						
2,1	Suministro e instalacion de cielo raso en lamina PVC (incluye estructura)	M2	46,20	\$ 102.335,00	\$ 4.727.570,00	46,20	\$ 4.727.570,00
2,2	Suministro e instalacion de panel LED 60x60 48W	UND	6,00	\$ 249.101,00	\$ 1.494.606,00	6,00	\$ 1.494.606,00
SUBTOTAL ITEM 2					\$ 6.222.176,00		\$ 6.222.176,00
3	ESCUELA MAGDALENA ORTEGA						
3,1	Suministro e instalacion de cielo raso en lamina PVC	M2	52,96	\$ 102.335,00	\$ 5.419.149,93	52,96	\$ 5.419.149,93

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



INSTITUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ	Hoja 8 de 16		
CONTRATISTA:	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DEL INFORME FINAL		
NIT:	900641110-7	26	12	2025
R/L:	CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ	DD	MM	AA
CC:	1.116.798.801 DE ARAUCA	CONTRATO DE OBRA		
SUPERVISOR:	LEONILDE GUTIERREZ CALDERON	No. 202510 DE 2025		
RESOLUCIÓN:	N.º 202510 de 2025			

	(incluye estructura)						
3,2	Suministro e instalacion de panel LED 60x60 48W	UND	6,00	\$ 249.101,00	\$ 1.494.606,00	6,00	\$ 1.494.606,00
SUBTOTAL ITEM 3					\$ 6.913.755,93		\$ 6.913.755,93
4	ESCUELA EL PARAISO						
4,1	Suministro e instalacion de cielo raso en lamina PVC (incluye estructura)	M2	56,66	\$ 102.335,00	\$ 5.798.403,44	56,66	\$ 5.798.403,44
4,2	Suministro e instalacion de panel LED 60x60 48W	UND	6,00	\$ 249.101,00	\$ 1.494.606,00	6,00	\$ 1.494.606,00
SUBTOTAL ITEM 4					\$ 7.293.009,44		\$ 7.293.009,44
TOTAL DEL PROYECTO					\$ 27.869.210,86		\$ 27.869.210,86

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 05 de diciembre 2025 y del 02 de diciembre de 2025. La firma contratista, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

Se realizó la instalación del cielo raso en la sede educativa Marco Antonio Mancera, incluyendo la colocación completa de su estructura de soporte, así como la instalación de las luminarias correspondientes, garantizando un adecuado funcionamiento, alineación y acabado conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)

ITEM: 1.1

CANTIDAD CONTRACTUAL

58,10

UNIDAD: M2

CANTIDAD EJECUTADA ACTA

58,10

VIGENTE:

RECIBO FINAL:

PORCENTAJE EJECUTADO:

100%

PORCENTAJE POR

0.0%

EJECUTAR:

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 48W

ITEM: 1.2

CANTIDAD CONTRACTUAL

6,00

UNIDAD: UND

CANTIDAD EJECUTADA ACTA

6,00

VIGENTE:

RECIBO FINAL:

PORCENTAJE EJECUTADO:

100%

PORCENTAJE POR

0.0%

EJECUTAR:

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



INSTITUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ	Hoja 9 de 16		
CONTRATISTA:	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DEL INFORME FINAL		
NIT:	900641110-7	26	12	2025
R/L:	CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ	DD	MM	AA
CC:	1.116.798.801 DE ARAUCA	CONTRATO DE OBRA		
SUPERVISOR:	LEONILDE GUTIERREZ CALDERON	No. 202510 DE 2025		
RESOLUCIÓN:	N.º 202510 de 2025			

ITEM 2. SEDE EDUCATIVA LA FLORIDA

Se realizó la instalación del cielo raso en la sede educativa La Florida, incluyendo la colocación completa de su estructura de soporte, así como la instalación de las luminarias correspondientes, garantizando un adecuado funcionamiento, alineación y acabado conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)

ITEM: 2.1

CANTIDAD CONTRACTUAL

46,20

UNIDAD: M2

CANTIDAD EJECUTADA ACTA

46,20

VIGENTE:

RECIBO FINAL:

PORCENTAJE EJECUTADO:

100%

PORCENTAJE POR

0.0%

EJECUTAR:

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 48W

ITEM: 2.2

CANTIDAD CONTRACTUAL

6,00

UNIDAD: UND

CANTIDAD EJECUTADA ACTA

6,00

VIGENTE:

RECIBO FINAL:

PORCENTAJE EJECUTADO:

100%

PORCENTAJE POR

0.0%

EJECUTAR:

ITEM 3 SEDE EDUCATIVA MAGDALENA ORTEGA

Se realizó la instalación del cielo raso en la sede educativa Magdalena Ortega, incluyendo la colocación completa de su estructura de soporte, así como la instalación de las luminarias correspondientes, garantizando un adecuado funcionamiento, alineación y acabado conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)

ITEM: 3.1

CANTIDAD CONTRACTUAL

52,96

UNIDAD: M2

CANTIDAD EJECUTADA ACTA

52,96

VIGENTE:

RECIBO FINAL:

PORCENTAJE EJECUTADO:

100%

PORCENTAJE POR

0.0%

EJECUTAR:

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 48W

ITEM: 3.2

CANTIDAD CONTRACTUAL

6,00

UNIDAD: UND

CANTIDAD EJECUTADA ACTA

6,00

VIGENTE:

RECIBO FINAL:

PORCENTAJE EJECUTADO:

100%

PORCENTAJE POR

0.0%

EJECUTAR:

ITEM 4 SEDE EDUCATIVA EL PARAISO

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



INSTITUCIÓN: CONTRATISTA: NIT: R/L: CC: SUPERVISOR: RESOLUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S 900641110-7 CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ 1.116.798.801 DE ARAUCA LEONILDE GUTIERREZ CALDERON N.º 202510 de 2025	Hoja 10 de 16		
		FECHA DEL INFORME FINAL		
		26	12	2025
		DD	MM	AA
		CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025		

Se realizó la instalación del cielo raso en la sede educativa El Paraíso, incluyendo la colocación completa de su estructura de soporte, así como la instalación de las luminarias correspondientes, garantizando un adecuado funcionamiento, alineación y acabado conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)

ITEM: 4.1

CANTIDAD CONTRACTUAL

56,66

UNIDAD: M2

CANTIDAD EJECUTADA ACTA

56,66

VIGENTE:

RECIBO FINAL:

PORCENTAJE EJECUTADO:

100%

PORCENTAJE POR

0.0%

EJECUTAR:

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 48W

ITEM: 4.2

CANTIDAD CONTRACTUAL

6,00

UNIDAD: UND

CANTIDAD EJECUTADA ACTA

6,00

VIGENTE:

RECIBO FINAL:

PORCENTAJE EJECUTADO:

100%

PORCENTAJE POR

0.0%

EJECUTAR:

A continuación, se relaciona las cantidades de obras ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% AVANCE
1	MANCERA SEDE PRINCIPAL			
1,1	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC (incluye estructura)	M2	58,10	100%
1,2	Suministro e instalación de panel LED 60x60 48W	UND	6,00	100%
2	ESCUELA LA FLORIDA			
2,1	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC (incluye estructura)	M2	46,20	100%
2,2	Suministro e instalación de panel LED 60x60 48W	UND	6,00	100%
3	ESCUELA MAGDALENA ORTEGA			
3,1	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC (incluye estructura)	M2	52,96	100%
3,2	Suministro e instalación de panel LED 60x60 48W	UND	6,00	100%

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



INSTITUCIÓN: CONTRATISTA: NIT: R/L: CC: SUPERVISOR: RESOLUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S 900641110-7 CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ 1.116.798.801 DE ARAUCA LEONILDE GUTIERREZ CALDERON N.° 202510 de 2025	Hoja 11 de 16		
		FECHA DEL INFORME FINAL		
		26	12	2025
		DD	MM	AA
		CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025		

4 ESCUELA EL PARAISO				
4,1	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC (incluye estructura)	M2	56,66	100%
4,2	Suministro e instalacion de panel LED 60x60 48W	UND	6,00	100%

Como Supervisor del Contrato de Obra N° 202510 de 20210, designado mediante **Resolución N° 202510 del 31 de octubre de 2025**; certifico que el Contratista, el **Sr. Cesar David Galvis Bohórquez**, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.116.798.801 de Arauca ; Representante Legal de la Empresa **ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S**, NIT: **900641110-7**; presenta al día 02 de diciembre de 2025, fecha en la que se suscribe el acta de recibo final un avance de las actividades contractuales de un 100% como se evidencia en el cuadro resumen anterior.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SABIDURIA Y TRABAJO

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



TRD 102.12.08

INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ CONTRATISTA: ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900641110-7 R/L: CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ CC: 1.116.798.801 DE ARAUCA SUPERVISOR: LEÓNILDE GUTIERREZ CALDERON RESOLUCIÓN: N.º 202510 de 2025	Hoja 12 de 16		
	FECHA DEL INFORME FINAL		
	26	12	2025
	DD	MM	AA
	CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025		



Se evidencio la instalación de las laminas de PVC para la conformación total del cielo raso en cada aula estudiantil establecida como lo indica en las especificaciones técnicas.




Se evidencio la instalación de las luminarias de panel Led de 48 en el formato como lo indica en las especificaciones técnicas, así mismo se realizó esta actividad acorde a la terminación de instalación de cielo rasos.

Se evidenció para la parte de final de estas actividades la instalación del caballete atornillado y ajustado sobre las dos aguas que conforman la cubierta.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ
CREADA POR RESOLUCIÓN N° 3206 DEL 07 DICIEMBRE DE 2021
DANE: 281736000601
NIT. 901027633-8



INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ CONTRATISTA: ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900641110-7 R/L: CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ CC: 1.116.798.801 DE ARAUCA SUPERVISOR: LEONILDE GUTIERREZ CALDERON RESOLUCIÓN: N.º 202510 de 2025	Hoja 12 de 16		
	FECHA DEL INFORME FINAL		
	26	12	2025
	DD	MM	AA
	CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025		




Se evidenció la instalación de perfilería en aluminio para la estructura de soporte del cielo raso en PVC.



SABER, VIVIR Y TRABAJAR

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"

Distrito 9 y 10 Celular: 3208319282
centroeducativocanoseco@gmail.com
rector.ceacitaca@sedarauca.edu.co



INSTITUCIÓN: CONTRATISTA: NIT: R/L: CC: SUPERVISOR: RESOLUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S 900641110-7 CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ 1.116.798.801 DE ARAUCA LEONILDE GUTIERREZ CALDERON N.º 202510 de 2025	Hoja 13 de 16		
		FECHA DEL INFORME FINAL		
		26	12	2025
		DD	MM	AA
		CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025		



Se evidencio la instalación de las laminas de PVC para la conformación total del cielo raso en cada aula estudiantil establecida como lo indica en las especificaciones técnicas.



SABIDURIA Y TRABAJO

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ CONTRATISTA: ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900641110-7 R/L: CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ CC: 1.116.798.801 DE ARAUCA SUPERVISOR: LEONILDE GUTIERREZ CALDERON RESOLUCIÓN: N.º 202510 de 2025	Hoja 14 de 16		
	FECHA DEL INFORME FINAL		
	26	12	2025
	DD	MM	AA
	CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025		



Se evidencio la instalación de las luminarias de panel Led de 48 en el formato como lo indica en las especificaciones técnicas, así mismo se realizó esta actividad acorde a la terminación de instalación de cielo rasos.

Se evidenció para la parte de final de estas actividades la instalación del caballete atornillado y ajustado sobre las aguas que conforman la cubierta.


Según el informe presentado por el contratista, ha cumplido con la entrega de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para el personal que labora en la obra. Esta dotación fue realizada de acuerdo con las actividades específicas de cada trabajador, garantizando la seguridad y la salud en el desarrollo de sus labores diarias, en conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

SABIDURIA Y TRABAJO

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVERENA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ
CREADA POR RESOLUCIÓN N° 3206 DEL 07 DICIEMBRE DE 2021
DANE: 281736000601
NIT. 901027633-8



INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ CONTRATISTA: ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900641110-7 R/L: CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ CC: 1.116.798.801 DE ARAUCA SUPERVISOR: LEONILDE GUTIERREZ CALDERON RESOLUCIÓN: N.º 202510 de 2025	Hoja 15 de 16		
	FECHA DEL INFORME FINAL		
	26	12	2025
	DD	MM	AA
	CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025		




Se verificó que el contratista cumpliera con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, mediante la entrega de bolsas ecológicas y la instalación de puntos ecológicos, actividades que fueron debidamente registradas en el informe del PMA presentado anexo en el expediente de liquidación.

SABIDURIA Y TRABAJO

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"

Distrito 9 y 10 Celular: 3208319282
centroeducativocanoseco@gmail.com
rector.ceacitaca@sedarauca.edu.co



INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ CONTRATISTA: ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900641110-7 R/L: CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ CC: 1.116.798.801 DE ARAUCA SUPERVISOR: LEONILDE GUTIERREZ CALDERON RESOLUCIÓN: N.º 202510 de 2025	Hoja 16 de 16		
	FECHA DEL INFORME FINAL		
	26	12	2025
	DD	MM	AA
CONTRATO DE OBRA No. 202510 DE 2025			




E. INFORME VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE CONTRATO DE OBRA N° 202510 DE 2025.

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Obra N° 202510 de 2025, designado mediante la resolución N° 202510 de 2025; certifico que el **Sr. CESAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N°1.116.798.801 de Arauca, Representante Legal de la Empresa **ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT. 900641110-7**; en calidad de Contratista; trabajó el proceso en mención con la siguiente información presupuestal:

BALANCE FINANCIERO

A la fecha del presente informe para el cobro del Acta Final del Contrato de Obra N° 202510 de 2025. Se presenta el siguiente balance financiero:

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



INSTITUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ	Hoja 17 de 16		
CONTRATISTA:	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DEL INFORME FINAL		
NIT:	900641110-7	26	12	2025
R/L:	CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ	DD	MM	AA
CC:	1.116.798.801 DE ARAUCA	CONTRATO DE OBRA		
SUPERVISOR:	LEONILDE GUTIERREZ CALDERON	No. 202510 DE 2025		
RESOLUCIÓN:	N.º 202510 de 2025			

Valor Total de Obra	\$27.869.210,86		
Pago de anticipo (50%)		N.A	
Valor a Pagar según acta de recibo final		\$27.869.210,86	\$27.869.210,86
Saldo a favor de la institución educativa		\$ 0,00	\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$27.869.210,86	\$27.869.210,86	\$27.869.210,86

Conforme lo anterior el contratista allega factura con código CUF: 16079d6ae25729e6a73876513bce3436b272bf6ea5cc44b9060b941d812344b61d56e9c0e6fbfc1834507d074849355c, por concepto por un valor de \$27.869.210,86 de pago final de contrato de prestación de obra No. 202510 de 2025

F. ALCANCE INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA N° 202510 DE 2025.

G. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- El día 31 de octubre de 2025, se suscribió el Contrato de Obra N° 202510 de 2025, entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ y la Empresa **ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S.**, NIT. 900641110-7; Representada legalmente por **CESAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ** con cédula 1.116.798.801 de Arauca, Santander; cuyo Objeto es: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CIELO RASO Y LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE AULAS, EN LAS SEDES MARCO ANTONIO MANCERA, LA FLORIDA, MAGDALENA ORTEGA Y EL PARAISO"; por un valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$27.869.210,86) y un plazo de **UN (01) MES**, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.
- El día, 05 de noviembre de 2025, se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de prestación de Obra N° 202510 de 2025, entre el Sr. **CESAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N°1.116.798.801 de Arauca; Representante Legal de la Empresa **ALQUILER, SUMINISTRO & CONSTRUCCIONES S.A.S.**, NIT. 900641110-7; y el Ing. **SAMUEL OJEDA GUEVARA**, actuando como Supervisor, y la Lic. **CRUZ DELINA VILLAMIZAR CONTRERAS JUAN IGNACIO CIFUENTES SANTOS**, directora de la institución educativa alto citacá.
- El día 02 de diciembre de 2025, primer día hábil después de la fecha de terminación oficial del contrato, se suscribió acta de recibo final del contrato de prestación de obra N° 202510 de 2025, entre

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVERENA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ

CREADA POR RESOLUCIÓN N° 3206 DEL 07 DICIEMBRE DE 2021

DANE: 281736000601

NIT. 901027633-8



INSTITUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ	Hoja 18 de 16		
CONTRATISTA:	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DEL INFORME FINAL		
NIT:	900641110-7	26	12	2025
R/L:	CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ	DD	MM	AA
CC:	1.116.798.801 DE ARAUCA	CONTRATO DE OBRA		
SUPERVISOR:	LEONILDE GUTIERREZ CALDERON	No. 202510 DE 2025		
RESOLUCIÓN:	N.º 202510 de 2025			

la institución educativa alto citacá y el contratista **ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT. 900641110-7**; Representada legalmente por **CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ** con cédula N°1.116.798.801 de Arauca y el **ING. SAMUEL OJEDA GUEVARA** supervisor del contrato, con un avance físico y financiero del 100%

Como conclusión final, y teniendo en cuenta el presente informe esta supervisión del contrato de obra **AVALA** el pago consignado en el **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA** al contratista por un valor de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$27.869.210,86)**, por cuanto ha dado cumplimiento a la ejecución del contrato de obra N° 202510 de 2025 presentando un avance acumulado del 100%, de acuerdo a las cantidades consignadas en el acta, cumpliendo con las especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

En representación de la institución educativa alto citacá se ejercieron las labores de supervisión técnica y administrativas por la misma institución, la cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dado que durante su ejecución, realicé el seguimiento y control sobre las actividades propuestas en los ítems en mención y el cumplimiento de las metas, el desarrollo de actividades, la idoneidad del Contrato de Obra N° 202510 del 31 de octubre de 2025; la revisión del informe, afiliación a la seguridad social integral del personal y demás requisitos esenciales para la presente Acta de recibo final.

Una vez realizado el control y seguimiento de las actividades contratadas se evidenció el cumplimiento del objeto contractual, ejecutado en un 100% y recibido a satisfacción por la Supervisión Técnica y para constancia de eso se suscribe el Acta de recibo final.

Como soporte del proceso se tiene en cuenta los siguientes documentos:

- ✓ Acta de recibo final
- ✓ Actualización de pólizas
- ✓ Aprobación de pólizas
- ✓ Informe final del contratista
- ✓ Bitácora de obra
- ✓ Memorias de cálculo
- ✓ Informe de soporte de imprevistos
- ✓ Registro fotográfico impreso
- ✓ Informe ambiental
- ✓ Nomina
- ✓ Pago de seguridad social del representante legal
- ✓ Pago de seguridad social del personal
- ✓ Paz y salvo del personal
- ✓ Certificado de cancelación de cuenta
- ✓ FIC

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"

Distrito 9 y 10 Celular: 3208319282
centroeducativocanoseco@gmail.com
rector.ceacitaca@sedarauca.edu.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ

CREADA POR RESOLUCIÓN N° 3206 DEL 07 DICIEMBRE DE 2021
DANE: 281736000601
NIT. 901027633-8



INSTITUCIÓN:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ	Hoja 19 de 16		
CONTRATISTA:	ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DEL INFORME FINAL		
NIT:	900641110-7	26	12	2025
R/L:	CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ	DD	MM	AA
CC:	1.116.798.801 DE ARAUCA	CONTRATO DE OBRA		
SUPERVISOR:	LEONILDE GUTIERREZ CALDERON	No. 202510 DE 2025		
RESOLUCIÓN:	N.º 202510 de 2025			

- ✓ COMFIAR
- ✓ Certificado de aportes parafiscales
- ✓ Factura

Según el balance económico, la institución educativa adeuda al Sr. CESAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°1.116.798.801 de Arauca; Representante Legal de la Empresa ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT. 900641110-7; en calidad de Contratista; la suma de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$27.869.210,86), por concepto de pago de Acta de Recibo final del Contrato de Obra N° 202510 DE 2025.

Se suscribe,


LIC. LEONILDE GUTIERREZ CALDERON

Supervisión Técnica
Resolución N° 202510 DE 2025

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"

Distrito 9 y 10 Celular: 3208319282
centroeducativocanoseco@gmail.com
rector.ceacitaca@sedarauca.edu.co