

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

PROCESO SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST FECHA: 11 11 2025  
 SUBPROCESO \_\_\_\_\_ CONTRATO No.: 6904-2024

**OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"**

**I. PARTICIPANTES**

María Isabel González - Ingeniera ambiental - Consorcio Inter Coliseo 2024
Claudia Patricia Gallego- Profesional SST- Consorcio Inrer Coliseo 2024
Vanessa Ramos Arias- Profesional SST Secretaria de Infraestructura
Alejandra Guzmán H- Trabajadora Social - Consorcio Inter Coliseo 2024
Eliana Marcela Giraldo. Profesional Social Consorcio RC
Henry Marín Ospina- Profesional Social- Secretaria de Infraestructura.
Carlos Fernandez Torres- Auxiliar Ambiental- Consorcio RC Deportivo
Alejandro Moreno- Profesional Ambiental Secretaria de Infraestructura.
Marco Urrego- Auxiliar SST Consorcio RC Deportivo
Valentina Toro- Auxiliar SST- Consorcio Inter Coliseo 2024

**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**

*María Isabel González*  
*Claudia Patricia Gallego*  
*Vanessa Ramos Arias*  
*Alejandra Guzmán H.*  
*Eliana Marcela Giraldo*  
*Henry Marín Ospina*  
*Carlos Fernandez Torres*  
*Alejandro Moreno*  
*Marco Urrego*  
*Valentina Toro*

**II. OBJETO DEL COMITÉ:**

Llevar a cabo el comité del sistemas integrados ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo para la Construcción del escenarios deportivo Coliseo Multipropósito en la Ciudad de Pereira.

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

Se socializa el acta del comité N°34 a todos los integrantes del comité, aprobada por todos los miembros, no se realizaron observaciones

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

Se relacionan en la parte inferior de la presente acta

**V. TEMAS TRATADOS**

Desarrollo del los temas del area social
Desarrollo de los temas del area ambiental
Desarrollo de los temas del area Seguridad y Salud En El Trabajo
Temas Varios
Compromisos

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

PROCESO	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST	FECHA:	11	11	2025
SUBPROCESO		CONTRATO No.:	6904-2024		

**OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"**
**VI. DESARROLLO TEMAS**
**Área Social:**

Desde la secretaría de infraestructura se proyecta oficio a la veeduría ciudadana respecto a lo sucedido en el recorrido de obra el pasado 06 de octubre, indicando lo estipulado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sobre el Ingreso a la obra y las personas reconocidas por la veeduría bajo la resolución emitida por la personería. Se recibe copia de dicho documento el 05 de noviembre.

El 10 de noviembre se evidencia instalación del buzón de sugerencias en el Ingreso a la obra, se recomienda a la profesional social del contratista, el cambio de la información del pendón informativo, publicándolo para conocimiento de los transeúntes y comunidad en general, la resolución de la veeduría ciudadana, canales de información e información pertinente para el interés de la zona de influencia directa.

El 07 de noviembre se aprueba informe mensual del contratista correspondiente al mes de octubre.

El 10 de noviembre se envía informe mensual de la interventoría para revisión y/o aprobación de la entidad.

El 05 de noviembre se aprueba el diagnóstico social por parte de la interventoría, se remite a la entidad para su visto bueno, a la fecha del comité no se recibe comunicación referente a este documento.

El profesional Hemy Marín informa que una vez hecha lectura de los documentos sociales compartidos en su empalme, presenta observaciones frente al Plan de gestión social, las cuales serán compartidas en comité social a realizarse el día de hoy después del comité de SGI, así mismo presentará comentarios a la gestión fruto de reunión sostenida entre los profesionales de la gestión social de la secretaría de Infraestructura.

También, la entidad reitera la importancia de cumplir con los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo para el ingreso a obra por parte de los veedores ciudadanos.

**Área Ambiental:**
**El componente ambiental del contratista informa las siguientes actividades:**

-06/11/2025: Se radicó el Informe Ambiental N.º 9, correspondiente al mes de octubre, mediante el oficio CRC Deportivo N.º 0407-2025.

-06/11/2025: El consorcio RC Deportivo informa, mediante oficio CRC Deportivo N.º 413-2025 – R. Comunicación OFI-213-2025, la solicitud de modificación del protocolo de concretos.

-07/11/2025: Se envió respuesta por correo electrónico explicando el funcionamiento del desagüe del lavamanos.

-07/11/2025: Se recibieron por parte de ASEO PLUS S.A.S. E.S.P., empresa que realizó el retiro de la madera en el mes de octubre, dos certificados con fechas de recolección 09/10/2025 (1,68 t) y 08/10/2025 (1,62 t) de madera. Estos documentos serán anexados al informe del siguiente mes.

-07/11/2025: Se realizó el retiro de un viaje de madera con el gestor autorizado ASEO PLUS S.A.S. E.S.P.

-07/11/2025: Se recibió información ambiental del proveedor ASEO PLUS S.A.S. E.S.P., correspondiente al Concepto Técnico N.º 03266 del 26/10/2021, sobre la evaluación de las medidas mínimas de manejo ambiental para la recolección y transporte de residuos de construcción y demolición (RCD). Este documento será anexado en el próximo informe mensual.

-08/11/2025: Se actualizó la cartelera ambiental con información alusiva al 17 de noviembre, Día del Ambientalista Latinoamericano, e incluyó la cápsula ambiental titulada "La cafeína como contaminante emergente", publicada por la Universidad del Tolima. La fuente es el Observatorio Ambiental, que resalta que la cafeína se encuentra en más del 50 % de los cuerpos de agua analizados a nivel mundial.

-08 y 10/11/2025: El consorcio realizó rocería en la zona verde dentro del área del proyecto.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

PROCESO	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST	FECHA:	11	11	2025
SUBPROCESO		CONTRATO No.:	6904-2024		

**OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"****La Interventoría en la semana evaluada evidencia:**

La Interventoría realiza recorrido de obra y evidencia acopio de madera dispersa en el área, el cual solicita ser delimitado y realizar retiros mas seguidos del material Se evidencian fugas en la manguera del suministro de agua y se solicita el cumplimiento del programa de manejo y uso eficiente del agua.  
Se evidencia piedra en el área el cual se solicita ser delimitada.

Se recibe oficio por parte del contratista atendiendo a los documentos que el consorcio debía presentar para dar continuidad al trámite a la modificación a la resolución 1266; se especifica que la información que hacen falta diligenciar por parte del municipio es el diligenciamiento del formato FO-18-71 FORMATO COSTOS DE PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL, se refiere a los valores de la adquisición de terrenos, predios o servidumbres si aplican y, estudios y diseños, los cuales estan en poder de la entidad. esta solicitud fue firmada por el representante legal de interventoría y fue radicada a la entidad mediante oficio OFI-7120-212-2025 del 28 de octubre de 2025, el profesional ambiental Alejandro Moreno informa que se encuentra en trámite por parte de la entidad, y se adquiere el compromiso de realizar seguimiento a la gestión.

La Interventoría remitió el 06 de noviembre el informe mensual correspondiente al mes de octubre, pendiente de observaciones y/o visto bueno por parte de la entidad.

Se encuentra pendiente de la respuesta a la solicitud de modificación de la Resolución 1266 de 2025 y de la compensación requerida por parte de la autoridad ambiental en este caso CARDER; lo cual sera la ruta para definir cual sera el sitio apropiado para la actividad de compensación forestal del proyecto, así como la clase o especies de los arboles a sembrar. lo anterior teniendo en cuenta direccionamiento de la Coordinadora ambiental Isabel Cristina Obando. Continua en seguimiento.

**Área SG-SST:**

Interventoría recomienda realizar seguimiento respecto a la limpieza de la vía con sus jornadas de aseo para la mitigación de impactos por barro depositado en la av 30 de agosto por el tránsito de volquetas.

Respecto al PMT se cuenta con controlador vial y cierres de un carril entre 3 y 5 minutos para jornadas de aseo vial a necesidad.

Se cuenta con porcentaje de cumplimiento de un 73% en la instalación de señalización de rutas de evacuación, la interventoría solicita fecha de entrega de la señalización,

Para esta semana se reportan 1 ingresos. (Ayudante NM)

El contratista informa la participación del personal:

administrativo RC: 9

Operativos RC: 13

Administrativo Interventoría: 12

NM: 18

Cívico: 1

Indumetálicas: 25

Hidromecánico: 2

Corps Security: 3

nota: estos valores son rotativos, el reporte pertenece al personal en obra el día del comité

Se reportan las siguientes actividades: Excavación manual y mecánica, cimentación, armado y figurado de acero en sitio, fundida de concreto y solados,, encofrado y fundida de muros, lleno, compactación de terreno, aplicación de soldadura en material metálico en sitio, izaje de estructura metálica y fabricación de estructura metálica en sitio, pintura de estructura metálica en sitio, instalación de redes hidrosanitarias.

