

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

PROCESO	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST	FECHA:	18	11	2025
SUBPROCESO		CONTRATO No.:	6904-2024		

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"

I. PARTICIPANTES

María Isabel González - Ingeniera ambiental - Consorcio Inter Coliseo 2024
Claudia Patricia Gallego- Profesional SST- Consorcio Inrer Coliseo 2024
Vanessa Ramos Arias- Profesional SST Secretaria de Infraestructura
Alejandra Guzmán H- Trabajadora Social - Consorcio Inter Coliseo 2024
Eliana Marcela Giraldo. Profesional Social Consorcio RC
Henry Marín Ospina- Profesional Social- Secretaria de Infraestructura.
Carlos Fernandez Torres- Auxiliar Ambiental- Consorcio RC Deportivo
Camilo Heredia- Profesional SST- Conosrcio RC Deportivo
Ruben Darío Girón- Profesional Ambiental- Consorcio RC Deportivo
Marco Urrego- Auxiliar SST Consorcio RC Deportivo
Valentina Toro- Auxiliar SST- Consorcio Inter Coliseo 2024

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

MARIO GONZÁLEZ G
[Signature]
 Alejandro Guzmán H.
 Eliana Giraldo.
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

II. OBJETO DEL COMITÉ:

Llevar a cabo el comité del sistemas integrados ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo para la Construcción del escenarios deportivo Coliseo Multipropósito en la Ciudad de Pereira.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se socializa el acta del comité N°35 a todos los integrantes del comité, aprobada por todos los miembros, no se realizaron observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se relacionan en la parte inferior de la presente acta

V. TEMAS TRATADOS

- Desarrollo del los temas del area social
- Desarrollo de los temas del area ambiental
- Desarrollo de los temas del area Seguridad y Salud En El Trabajo
- Temas Varios
- Compromisos

PROCESO	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST	FECHA:	18	11	2025
SUBPROCESO		CONTRATO No.:	6904-2024		

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"

VI. DESARROLLO TEMAS

Área Social:

El 13 de noviembre se evidencia actualización de la información del pendón informativo .
 El 10 de noviembre se envía informe mensual de la interventoría para revisión y/o aprobación de la entidad. el día de hoy se recibe APROBACIÓN del informe social por parte de la entidad.
 El 05 de noviembre se aprueba el diagnóstico social por parte de la interventoría, se remite a la entidad para su visto bueno, a la fecha del comité no se recibe comunicación referente a este documento.
 El 11 de noviembre se lleva a cabo comité social en donde el profesional social de la entidad Henry Marín, expone las observaciones al plan de gestión social, siendo corregidas por el contratista, el cual fue enviado a la entidad para su revisión final.
 Se realiza charla a MONC sobre "resiliencia" el 18 de noviembre.

Área Ambiental:

El componente ambiental del contratista informa las siguientes actividades:
 -11/11/2025: Se realizó limpieza y aprovechamiento en obra de RCD (residuos de concreto) en el costado del muro R3
 - 12/11/2025: Se realiza charla por parte de NM sobre "protocolo, lavados de mixer y equipos asociados a la obra"
 -12/11/2025: Se adelanta delimitación del aterial petreo, acopio de madera provicional, demarcación de arboles y rotulación de recipientes de sustancias químicas.
 -14/11/2025: Se realiza instalación de lona negra en el eje K, para la señalización de zonas con el fin de mantener el orden en los frentes de trabajo
 -15/11/2025: Se realizó el retiro de 7 m3 de madera por parte de ASEO PLUS S.A.S E.S.P.
 -18/11/2025: Se actualiza cartelera ambiental con información alusiva al 22 de noviembre "día nacional de la orquidea"

Versión: 01

PROCESO SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST

FECHA: 18 11 2025

SUBPROCESO

CONTRATO No.: 6904-2024

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"**La Interventoría en la semana evaluada evidencia:**

El contratista informa el cumplimiento al programa de uso eficiente del agua.

Se recuerda la solicitud de realizar socialización sobre protocolo actualizado de concreto, el contratista informa que esta actividad está programada para realizarse en la semana comprendida entre el 18 de noviembre al 22 de noviembre.

Se recomienda mejorar el cuarto de acopio de la madera.

Se recibe oficio por parte del contratista atendiendo a los documentos que el consorcio debía presentar para dar continuidad al trámite a la modificación a la resolución 1266; se especifica que la información que hacen falta diligenciar por parte del municipio es el diligenciamiento del formato FO-18-71 FORMATO COSTOS DE PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL, se refiere a los valores de la adquisición de terrenos, predios o servidumbres si aplican y, estudios y diseños, los cuales están en poder de la entidad. esta solicitud fue firmada por el representante legal de interventoría y fue radicada a la entidad mediante oficio OFI-7120-212-2025 el 28 de octubre de 2025, el profesional ambiental Alejandro Moreno informa mediante audio enviado al grupo "Comité SGI" que la coordinadora ambiental de la entidad Isabel Cristina Obando recibe correo de la supervisión el día viernes 14 de noviembre, lo que permitirá continuar con las gestiones para este trámite.

La interventoría remitió el 06 de noviembre el informe mensual correspondiente al mes de octubre, El día de hoy se recibe visto bueno y aprobación por parte de la entidad.

Se encuentra pendiente de la respuesta a la solicitud de modificación de la Resolución 1266 de 2025 y de la compensación requerida por parte de la autoridad ambiental en este caso CARDER; lo cual será la ruta para definir cual será el sitio apropiado para la actividad de compensación forestal del proyecto, así como la clase o especies de los árboles a sembrar. Lo anterior teniendo en cuenta direccionamiento de la Coordinadora ambiental Isabel Cristina Obando. Continúa en seguimiento.

Área SG-SST:

Interventoría recomienda realizar seguimiento respecto a la limpieza de la vía con sus jornadas de aseo para la mitigación de impactos por barro depositado en la av 30 de agosto por tránsito de volquetas.

Respecto al PMT se cuenta con controlador vial y cierres de un carril entre 3 y 5 minutos para jornadas de aseo vial a necesidad.

Se cuenta con porcentaje de cumplimiento de un 73% en la instalación de señalización de rutas de evacuación, la interventoría solicita fecha de entrega de la señalización,

Para esta semana se reportan 0 ingresos. (Ayudante NM)

El contratista informa la participación del personal:

administrativo RC: 11

Operativos RC: 13

Administrativo Interventoría: 12

NM: 19

Cívico: 1

Indumetálicas: 23

Hidromecánico: 2

Corps Security: 3

nota: estos valores son rotativos, el reporte pertenece al personal en obra el día del comité

Se reportan las siguientes actividades: Excavación manual y mecánica, cimentación, armado y figurado de acero en sitio, fundida de concreto y solados, encofrado y fundida de muros, lleno, compactación de terreno, aplicación de soldadura en material metálico en sitio, izaje de estructura metálica y fabricación de estructura metálica en sitio, pintura de estructura metálica en sitio, instalación de redes hidrosanitarias.

Versión: 01

PROCESO	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST	FECHA:	18	11	2025
SUBPROCESO		CONTRATO No.:	6904-2024		

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"

Desde el miércoles 12 al 18 de Noviembre:

12 noviembre: Se realiza charla por parte de NM sobre "protocolo, lavados de mixer y equipos asociados a la obra"

13 de noviembre: Capacitación sobre "identificación de riesgos locativos" por parte de indumentálicas

15 de noviembre: RC deportivo imparte charla sobre "estilos de vida saludable"

No se reportan accidentes en la semana.

La profesional SST Vanessa Ramos Arias, envía correo electrónico el 11 de noviembre dando concepto favorable a la respuesta del acta emitida por la profesional Sandra Guevara. El 11 de noviembre la entidad envía actas informativas de visita emitidas por la profesional sandra Guevara. Se espera que las observaciones realizadas sean subsanadas por interventoría. fecha de entrega de respuesta 19 de noviembre.

El día de hoy la interventoría envía versión 2 del informe mensual del mes de octubre, para revisión final por parte de la entidad.

Se realiza inspecciones en campo.

Se realiza verificación al izaje de estructura metálica

Se realizó solicitud de delimitación de zona de caída de diferente nivel mediante el grupo técnico.

Se aprueba informe mensual del contratista correspondiente al mes de octubre.

Se recibe aprobación del informe mensual de interventoría correspondiente al mes de septiembre

Se realiza verificación de documentación del SG-SST por parte de interventoría.

la interventoría recomienda al contratista, tener especial cuidado con las novedades de retiro del personal de los proveedores, con el fin de mitigar la posibilidad de retiro el 01 de diciembre.

TEMAS VARIOS: El último comité SGI del año será el martes 16 de diciembre y el primero del año 2026 será el martes 13 de enero.

Se establecen las siguientes fechas para el mes de diciembre: Entrega de Informe mensual por parte de RC Deportivo del 1 al 3 de diciembre, entre de informe mensual por parte de interventoría del 3 al 6 de diciembre y revisión por parte de la entidad del 6 al 10. FECHAS MÁXIMAS para radicar.

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

No aplica

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Garantizar cumplimiento de la resolución 1266 del 31 marzo del 2025 - Aprovechamiento forestal	Contratista
Garantizar el cumplimiento de la operatividad del PMT interventoría recomienda garantizar la seguridad del controlador vial, dando a entender la recomendación de maletines y la limpieza de la vía en jornada laboral	Contratista
respuesta a la solicitud de modificación de la Resolución 1266 de 2025 y de la compensación requerida por parte de la autoridad ambiental	Entidad.
Respuesta a OFI-7120-212-2025 del 28 de octubre de 2025- Formatos pendientes de firma entidad.	Entidad.
Respuesta a actas informativas emitida por la profesional SST de la entidad, Sandra Guevara	Interventoría
Aprobación informe mensual sst de interventoría del mes de octubre.	Entidad.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS AMBIENTAL - SOCIAL - SST FECHA: 18 11 2025
SUBPROCESO _____ CONTRATO No.: 6904-2024

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA"

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 25 11 2025
DIA MES AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, a los

dieciocho 18 días del mes de Noviembre de 2025
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)