



		FORMATO							Codigo: PT-F-067	
		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO							Versión: 001	
									Pagina: 1 de 1	
INFORME DE SUPERVISIÓN:			14		FECHA DEL INFORME:			Lunes, 15 de diciembre de 2025		
1. INFORMACIÓN GENERAL ACTA DE EJECUCIÓN:										
Convenio Marco No:		ENV-09-09-1421-24			Objeto:		Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia integral del proyecto de Adecuación y Mejoramiento de la malla vial en diferentes sitios del Municipio de Envigado			
Acta de ejecución N°:		ACTA N° 05								
Contratista:		Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado "DESUR"								
NIT:		901.387.801-2								
1.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL										
RECURSO A ADMINISTRAR	\$ 7.550.731.477	HONORARIOS (5%)	\$ 377.536.574	IVA (19%) HONORARIOS	\$ 71.731.949	APORTE MUNICIPIO	\$ 8.000.000.000	APORTE DESUR	\$ 12.728.788	
1.2 MODIFICACIONES AL CONVENIO										
DATOS INICIALES	Valor Inicial:	\$ 8.012.728.788	Plazo Inicial:	243 días	Fecha de inicio:	21-04-25				
Adición y/o prórroga No.1:	Recurso a Administrar	\$ 3.303.445.021	Plazo:		Fecha suscripción:	21-11-25				
	Honorarios (5%)	\$ 165.172.251								
	Iva honorarios	\$ 31.382.728								
	Aporte DESUR	\$ -								
Recurso a Administrar	\$ 10.854.176.498	Honorarios (5%)	\$ 542.708.825	Iva Honorarios	\$ 103.114.677	Aporte Municipio	\$ 11.500.000.000	Aporte DESUR	\$ 12.728.788	
SUSPENSIÓN N.1		FECHA ACTA REINICIO N.1			DIAS SUSPENSIÓN	0		días		
1.3 DATOS TOTALES DEL CONVENIO										
Valor Total:	\$ 11.512.728.788	Plazo Total días:	243	días	DiAs Suspendido	0	días	Fecha de terminación:	20-12-25	
		Plazo Total Meses:	0	Meses						
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN (ESTUDIOS, DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN)										
GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO				PROGRAMADO DE OBRA						
				ACUMULADO						
				Programado porcentaje (%) 99.00%						
				EJECUTADO DE OBRA						
				ACUMULADO						
				Ejecutado porcentaje (%) 99.40%						
				DATOS FINANCIEROS						
				VALOR DEL CONVENIO:			\$ 11.512.728.788			
				RECURSO A ADMINISTRAR + HONORARIOS:			\$ 11.500.000.000			
				VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS:			\$ 8.196.554.979			
				SALDO POR PAGAR CONTRATO:			\$ 3.316.173.809			
ACTA No.	TIPO RECURSO	RUBRO	VALOR	EJECUCIÓN FINANCIERO	FECHA DEL ACTA					
1	Rec. administrar	4-Credito	\$ 1.078.675.925	9.38%	22-05-25					
2	Honorarios	4-Credito	\$ 269.561.113	2.34%	22-05-25					
3	Rec. administrar	4-Credito	\$ 858.478.836	7.47%	13-08-25					
4	Rec. administrar	4-Credito	\$ 1.841.100.841	16.01%	13-08-25					
5	Rec. administrar	4-Credito	\$ 1.395.689.823	11.35%	21-08-25					
6	Rec. administrar	4-Credito	\$ 73.502.961	0.64%	04-09-25					
7	Honorarios	4-Credito	\$ 89.853.705	0.78%	15-09-25					
8	Honorarios	4-Credito	\$ 89.853.705	0.78%	15-09-25					
9	Rec. administrar	4-Credito	\$ 76.113.789	0.66%	23-09-25					
10	Rec. administrar	4-Credito	\$ 1.141.270.012	9.92%	08-10-25					
11	Rec. administrar	4-Credito	\$ 55.716.772	0.48%	24-10-25					
12	Rec. administrar	4-Credito	\$ 49.638.762	0.43%	04-12-25					
13	Rec. administrar	4-Credito	\$ 1.070.584.176	9.31%	10-12-25					
14	Honorarios	3-Propios	\$ 196.554.979	1.71%	15-12-25					
TOTALES			\$ 8.196.554.979	71,27%						
DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				AUTORIZACIONES DE GERENCIAS						
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
				23/09/2025	\$ 6.385.495					
VALOR TOTAL				\$	-	VALOR TOTAL PAGADO				\$ 6.385.495
				PRESUPUESTO GERENCIAS				\$	45.972.198	
				SALDO				\$	39.586.703	

[illegible]

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN: Fresado de la vía Calle 46 D Sur entre Carrera 42 B y Carrera 42 D (Trianon).




DESCRIPCIÓN: Excavación y botada de material de lleno existente Calle 46 D Sur entre Carrera 42 B y Carrera 42 D (Trianon).



DESCRIPCIÓN: Llenos, compactación y nivelación de base granular Calle 46 D Sur entre Carrera 42 B y Carrera 42 D (Trianon).




DESCRIPCIÓN: Imprimación y pavimentación de la vía Calle 46 D Sur entre Carrera 42 B y Carrera 42 D (Trianon).




DESCRIPCIÓN: Fresado de la vía Carrera 49 - Estación del Metro.




DESCRIPCIÓN: Excavación y botada de material de lleno existente Carrera 49 - Estación del Metro.



DESCRIPCIÓN: Llenos, compactación y nivelación de base granular Carrera 49 - Estación del Metro.



DESCRIPCIÓN: Imprimación y pavimentación de la vía Carrera 49 - Estación del Metro.



DESCRIPCIÓN: Fresado de la vía Calle 48 Sur entre Carrera 40 y Carrera 43 A (Loma del Barro).



DESCRIPCIÓN: Imprimación y pavimentación de la vía Calle 48 Sur entre Carrera 40 y Carrera 43 A (Loma del Barro).

