



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO

PROCESO: Jurídica y contratación

PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra pública

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION	FECHA:	24	de	DICIEMBRE	de	2025
PERIODO:	DEL 11 de NOVIEMBRE de 2025	AL	12	de	DICIEMBRE	de	2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA URBANA, EN EL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "TODO PUEDE SER MEJOR 2024 - 2027"						
N° Contrato	C-MS-SAMC-004-2025	Fecha de suscripción contrato	noviembre 6, 2025	Fecha de Terminación contrato	diciembre 24, 2025		
N° CDP	2025000390	Fecha CDP	octubre 8, 2025	N° RP	2025000365	Fecha RP	noviembre 6, 2025
Nombre del Supervisor:	LEIDY JOHANA TOLOZA GIL			Identificación:	1.055.186.424		

INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS	Identificación:	C.C No. 1.121.852.013 expedida en Villavivencio
Teléfono:	3218065869	Dirección:	CARRERA 4 No. 3-12 Zelaquirá Boyaca

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

FECHA DE INICIACIÓN	CONTRATO		
	dd	mm	aaaa
	11	11	2025
PLAZO INICIAL	Un (01) mes y quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN ACTA INICIAL	24	12	2025
PLAZO ADICIONAL	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	77,9%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	73,3%	% PAGOS AUTORIZADOS	77,9%
-----------------	-------	-----------------------	-------	---------------------	-------

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	\$ 177.245.600,06
Valor Adición:	\$ 0,00
Valor Total del contrato:	\$ 177.245.600,06
Pago anticipado:	\$ 0,00
Valor Pagado:	\$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	\$ 138.162.069,05
Valor Ejecutado:	\$ 138.162.069,05
Saldo:	\$ 39.083.531,01
TOTAL DESEMBOLSOS A REALIZAR	\$ 138.162.069,05

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS												Valor Total Pagado
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE											
Salud	\$ 534.000,00	\$ 711.900,00											1.245.900
Pensión	\$ 683.400,00	\$ 911.200,00											1.594.600
Aportes ARL	\$ 15.000,00	\$ 29.900,00											44.900
CCF													0
ICBF													0
Intereses mora	\$ 10.200,00												10.200
Valor pagado por periodo	\$ 1.242.600,00	\$ 1.653.000,00											2.895.600

OBSERVACIONES

El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con el presente contrato.

FIRMA:

VoBo Supervisor

NOMBRE: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO	VERSIÓN: 01
	PROCESO: Jurídica y contratación	CÓDIGO: JC – SEI - F – 34
	PROCEDIMIENTO: Supervisión e interventoría	FECHA: 30/07/2022.

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA
No. C-MS-SAMC-004-2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

El señor ANGEL ROBINSON DURÁN VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.852.013 expedida en Villavicencio, cumplió con las actividades contractuales derivadas del contrato de mínima cuantía No. C-MS-SAMC-004-2025, cuyo objeto es: **“INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA URBANA, EN EL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO “TODO PUEDE SER MEJOR 2024 - 2027”**


Se autoriza el Pago por valor: **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES, CIENTO SESENTA Y DOS MIL, SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE (\$138.162.069,05)** conforme a lo pactado en la cláusula quinta del mencionado contrato, correspondiente al periodo comprendido del día 11 de noviembre de 2025 al día 12 de diciembre de 2025.

RP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000365	2.3.2.02.01.004 1.2.3.3.17 35 3502 0200 3502046 16	Productos metálicos, maquinaria y equipo / SENTENCIAS Y CONCILIACIONES / COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	\$138.162.069,05

Igualmente certifico que el contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y ARL)

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día veintidós (22) de diciembre de 2025; fueron revisados completamente, verificando que se encuentran completos y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

La presente certificación se expide, para efectos de pago, en la Oficina de Secretaría de Planeación y Obras, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).


 LEIDY JOHANA TOLOZA GIL

Supervisora

