

5926

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	1 de 6

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

1. INFORMACION GENERAL:

Tipo de Contrato:	OBRA
Fecha Elaboración del Informe:	NOVIEMBRE 19 DE 2024
Informe de Supervisión:	003
Periodo de Seguimiento:	26 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Contrato No:	087 DE AGOSTO 09 DE 2023
Contratista	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT o C.C.	901740580 - 3
Fecha de inicio:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de finalización:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Valor Inicial del Contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor Adicional	\$ 665.389.158,15
Anticipo inicial:	\$ 25.611.233.079,68
Amortización anticipo en Pago No. 001:	\$ 4.272.477.426,75
Amortización anticipo en Pago No. 002:	\$ 1.221.709.405,00
Amortización anticipo en Factura Actual No. CGR 6 (40%):	\$ 1.779.384.020,81
Número de CD y fecha:	23-00146 // 21/04/2023 Y 23-00251 // 06/07/2023
Número de RP y fecha:	23-00417 // 09/08/2023
Número de CD Adiciona y fecha:	23-00433 // 28/12/2023
Número de RP Adicional y fecha:	23-00660 //28/12/2023
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.

2. REVISION JURIDICA:

Garantías exigidas: fechas de cobertura: modificaciones si las hay.	
Cumplimiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Buen manejo del anticipo	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Calidad y correcto funcionamiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	2 de 6

Salarios y prestaciones sociales	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Estabilidad de la obra	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100010061 Anexo 01 - Actualizada el 18/08/2023 por Seguros Mundial
Pago de seguridad social: Se verifica, Certificación del Revisor Fiscal y del Representante Legal de paz y salvo de aportes para fiscales, de fecha 02 de septiembre de 2024; y copia de las Planillas de Pago de Seguridad Social para el personal del Consorcio de García Rovira correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de la vigencia 2024, así: Planilla de Pago No. 9465356910 del mes de Marzo de 2024 pagada el 04/04/2024 Planilla de Pago No. 9465356911 del mes de Marzo de 2024 pagada el 04/04/2024 Planilla de Pago No. 9466724189 del mes de Abril de 2024 pagada el 03/05/2024 Planilla de Pago No. 9466724188 del mes de Abril de 2024 pagada el 03/05/2024 Planilla de Pago No. 9468267805 del mes de Mayo de 2024 pagada el 05/06/2024 Planilla de Pago No. 9468267806 del mes de Mayo de 2024 pagada el 05/06/2024 Planilla de Pago No. 9469623935 del mes de Junio de 2024 pagada el 04/07/2024 Planilla de Pago No. 9469623619 del mes de Junio de 2024 pagada el 04/07/2024 Planilla de Pago No. 9471247154 del mes de Julio de 2024 pagada el 12/08/2024 Planilla de Pago No. 9470969114 del mes de Julio de 2024 pagada el 02/08/2024 Planilla de Pago No. 4560645566 del mes de Julio de 2024 pagada el 12/07/2024 Planilla de Pago No. 9472619140 del mes de Agosto de 2024 pagada el 03/09/2024 Planilla de Pago No. 9472855217 del mes de Agosto de 2024 pagada el 05/09/2024 Planilla de Pago No. 4584354922 del mes de Agosto de 2024 pagada el 14/08/2024	
Salud:	Se adjuntan planillas Nos. 9465356910, 9465356911, 9466724189, 9466724188, 9468267805, 9468267806, 9469623935, 9469623619, 9471247154, 9470969114, 4560645566, 9472619140, 9472855217, 4584354922.
Pensión:	Se adjuntan planillas Nos. 9465356910, 9465356911, 9466724189, 9466724188, 9468267805, 9468267806, 9469623935, 9469623619, 9471247154, 9470969114, 4560645566, 9472619140, 9472855217, 4584354922.
Riesgos profesionales:	Se adjuntan planillas Nos. 9465356910, 9465356911, 9466724189, 9466724188, 9468267805, 9468267806, 9469623935, 9469623619, 9471247154, 9470969114, 4560645566, 9472619140, 9472855217, 4584354922.
Parafiscales:	Se adjuntan planillas Nos. 9465356910, 9465356911, 9466724189, 9466724188, 9468267805, 9468267806, 9469623935, 9469623619, 9471247154, 9470969114, 4560645566, 9472619140, 9472855217, 4584354922.
Multas:	No Aplica

5927

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	3 de 6

3. REVISION TECNICA:

Descripción del avance del contrato:	
Obligaciones: Las actividades específicas a desarrollar serán las definidas en el Anexo No. 1 presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud), según las condiciones económicas establecidas por el CONTRATISTA en su oferta económica. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Que los alcances de la ejecución contractual se encuentra contenidos en los documentos que se relacionan a continuación: a. Anexo No. 1 Presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud) b. Anexo No. 2 Análisis de precios unitarios – APU'S (Según proyecto radicado ante Minsalud) c. Anexo No. 3 Memorias de Cantidades de Obra d. Anexo No. 4 Especificaciones técnicas (Según proyecto radicado ante Minsalud) e. Anexo No. 5 Planos y diseños arquitectónicos f. Anexo No. 6 Planos y diseños estructurales g. Anexo No. 7 Planos y diseños eléctricos h. Anexo No. 8 Planos y diseños hidrosanitarios i. Anexo No. 9 Planos y diseños Red contra incendios j. Anexo No. 10 Planos y diseños Red de Gases k. Anexo No. 11 Planos y diseños aire acondicionado	Se revisan los soportes de las actividades realizadas durante el periodo objeto de esta supervisión del 26 de marzo de 2024 a 31 de agosto de 2024, la cual se encuentra soportada por el Informe de Apoyo a la Supervisión Acta Parcial de Obra No. 03
Obligación: ACTIVIDADES ADICIONALES	No se tienen actividades adicionales durante el periodo objeto de esta supervisión del 26 de marzo de 2024 a 31 de agosto de 2024.
Cumplimiento de obligaciones del contratista al periodo de reporte:	
Se verifica el cumplimiento de las diferentes obligaciones contractualmente pactadas en el periodo objeto de esta supervisión del 26 de marzo de 2024 a 31 de agosto de 2024. En este periodo se realizó Acta No. 3 de modificación de balance de mayores y menores e ítems no previstos de Obra del Contrato 087 de 2023, de fecha 25 de julio de 2024, para lo cual el apoyo de esta supervisión da la siguiente justificación: que es necesario la realización de balance de cantidades y aprobación de ITEMS no previstos inicialmente a fin de dar cumplimiento a requerimientos técnicos en el desarrollo de obras complementarias teniendo en cuenta que una vez realizada la implementación del proyecto y obras complementarias donde se identifican las necesidades actuales operativas de la ESE en materia de la prestación de servicios de salud, se requiera acondicionar las diferentes zonas con las cuales el hospital garantizará la prestación de los diferentes servicios de salud durante la ejecución del contrato de Obra.	



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	Hospital Regional García Rovira		CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	Málaga – Santander		VERSION	0
	COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9		FECHA	21/07/2020
			PAG	4 de 6

Descuentos y/o Glosas: NO APLICA.

Documentos verificados para el pago:

- Factura Electrónica No. CGR 6 expedida el 10 de Octubre de 2024.
- Planillas de pago de Seguridad Social Nos. 9465356910, 9465356911, 9466724189, 9466724188, 9468267805, 9468267806, 9469623935, 9469623619, 9471247154, 9470969114, 4560645566, 9472619140, 9472855217 y 4584354922, del personal del Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de supervisión del 26 de marzo de 2024 a 31 de agosto de 2024 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en la página 2 del presente informe.
- Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 02 de septiembre de 2024.
- Informe escrito y un CD con las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión.
- Se realiza descuento por amortización del anticipo equivalente al 40% del valor total de la actual Factura No. CGR 6, por valor \$ 1.779.384.020,81.

PRODUCTOS ENTREGADOS: (si los hay)	DOCUMENTO DE VERIFICACION y/o ubicación del documento.
• Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes periodos: - Del 26 de Marzo al 25 de Abril de 2024. - Del 26 de Abril al 25 de Mayo de 2024. - Del 26 de Mayo al 25 de Junio de 2024. - Del 26 de Junio al 31 de Julio de 2024 - Del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2024. • Un (1) CD con las evidencias de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato en el periodo objeto de esta supervisión desde el 26 de marzo de 2024 a 31 de Agosto de 2024. • Informe del contratista apoyo de la supervisión. • Planilla de pago de aportes al SGSSS de los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de la vigencia 2024 • Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 02 de septiembre de 2024.	

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	5 de 6

4. REVISION FINANCIERA:

RUBROS	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.08.01	\$4.448.460.052,02
TOTAL GENERAL	\$4.448.460.052,02

Valor del contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor Adición No. 001	\$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	\$ 64.693.471.857,35
Valor Anticipo:	\$ 25.611.233.079,68
Valor anticipos amortizados acumulados facturas anteriores Acta No. 001 y Acta No. 002.	\$ 5.494.186.831,75
Valor anticipo amortizado en la presente factura Acta No. 003	\$ 1.779.384.020,81
Saldo anticipo después de amortizaciones	\$ 18.337.662.227,12
Valor Pagado Acta No. 001	\$ 10.681.193.566,88
Valor Pagado Acta No. 002	\$ 3.054.273.511,53
Valor pagado a la fecha:	\$ 13.735.467.078,41
Valor de la presente factura Acta No. 003	\$ 4.448.460.052,02
Descuentos a realizar Amortización anticipo (40%) presente factura Acta No. 003:	\$ 1.779.384.020,81
Valor a Pagar después de descuentos	\$ 2.669.076.031,21
Saldo por ejecutar después del pago del presente periodo:	\$ 28.171.882.499,41

5. RADICACION PARA PAGO



FECHA DE ENTREGA	ANEXOS PARA EL PAGO
	Factura Original No. CGR 6 Expedida el 10 De Octubre De 2024.
	Planillas de Pago de Seguridad Social Nos. 9465356910, 9465356911, 9466724189, 9466724188, 9468267805, 9468267806, 9469623935, 9469623619, 9471247154, 9470969114, 4560645566, 9472619140, 9472855217 y 4584354922, del personal del Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de supervisión del 26 de marzo de 2024 a 31 de agosto de 2024 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en la página 2 del presente informe, correspondientes al período de esta supervisión.
Noviembre 19 de 2024	Certificación del Revisor Fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 02 de septiembre de 2024.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	Hospital Regional García Rovira		CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	Málaga – Santander		VERSION	0
	COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9		FECHA	21/07/2020
			PAG	6 de 6

	Informe Técnico de Apoyo a la Supervisión de fecha 25 de Octubre de 2024 de la Empresa Constructora C&F Asociados S.A.S. con NIT: 900.803.291-8, que tiene objeto contractual: "Prestación de servicios para la consultoría, asesoría, seguimiento, verificación, control y cierre técnico de todos los proyectos de infraestructura y de gestión de la ESE Hospital Regional de García Rovira" Certificado Bancario del Consorcio De García Rovira de fecha 30 de julio de 2024. Acta Parcial Obra No. 3 correspondiente al periodo de pago del 26 de Marzo al 31 de Agosto de 2024, con su pertinente sabana anexo acta, respectivamente firmada. Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes periodos: 1. Del 26 de Marzo al 25 de Abril de 2024. 2. Del 26 de Abril al 25 de Mayo de 2024. 3. Del 26 de Mayo al 25 de Junio de 2024. 4. Del 26 de Junio al 31 de Julio de 2024 5. Del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2024. Un (1) CD con el informe completo de las actividades ejecutadas, fotos, cantidades de obra y demás que hacen parte del informe e esta supervisión.
--	---

6. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME:

Nombre:	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA
Cargo:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA Supervisora
Firma:	

Elaborado por: Zayda Milena Pereira Gutiérrez	Fecha: 19-11-2024	Firma: 
Revisado por: Karen Andrea Méndez Espinosa – Asesora de Gerencia	Fecha: 19-11-2024	Firma: 
Aprobado por: Martha Liliana Duarte Rueda – Subgerente Administrativa	Fecha: 19-11-2024	Firma: 

6737



CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT 901.740.580-3
CLL 32-28-70
Tel: (607) 3107667943
Bucaramanga - Colombia
ingenierosconstructores1973@hotmail.com

No. CGR 6

Señores E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
NIT 900.067.169-9 Teléfono (607) 6607475 - Ext. 000
Dirección CR 7 15 80 B UNION Ciudad Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora
comprobante 2024-10-10
Fecha de Vencimiento 2024-10-10

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	Acta parcial N° 03 del contrato de obra 087 -09-08-23	1.00	3,326,459,572.23	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos sesenta mil cincuenta y dos pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-10 \$ 4,448,460,052.02
por

Total Bruto	3,295,155,594.09
Administración 28.05%	924,291,144.14
Imprevistos 1.00%	32,951,555.94
Utilidad 5.00%	164,757,779.71
IVA 19%	31,303,978.14
Total a Pagar	4,448,460,052.02

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 68-00796 NIT. 900.067.169-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
NIT 900.067.169-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:24-00647

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora	: ESE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	Código rápido: 240046
Código de presupuesto	: 2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	
Fondo / Fte de Financiación	: APN APORTES NACIONALES	

2	: Gastos
2.3	: Inversión
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.01	: Adquisición de activos no financieros
2.3.2.01.01	: Activos fijos
2.3.2.01.01.001	: Edificaciones y estructuras
2.3.2.01.01.001.02	: Edificaciones distintas a vivienda
2.3.2.01.01.001.02.08	: Edificios relacionados con salud
2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	: Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura

Valor CDP	\$:	2,669,076,031.21		
Saldo antes del CDP	\$:	26,698,548,630.37	Nuevo Saldo	\$: 24,029,472,599.16

Para : CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLICACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

Por la suma de : DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN PESOS CON*****
VEINTIUN CENTAVOS m/cte. (\$2,669,076,031.21)*****

Dado en el día Noviembre 20 de 2024

Elaboró:

MABEL CALDERON ACEROS
Profesional Universitario

CESAR AUGUSTO BECEHERRA CORREA
Gerente ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional Garcia Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 68-00796 NIT: 900.067.169-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
NIT 900.067.169-9

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 24-00730

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 24-00647

Sección o Unidad Ejecutora	: ESE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	
Código de presupuesto	: 2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	Código rápido: 240046
Fondo / Fte de Financiación	: APN APORTES NACIONALES	
2	: Gastos	
2.3	: Inversión	
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios	
2.3.2.01	: Adquisición de activos no financieros	
2.3.2.01.01	: Activos fijos	
2.3.2.01.01.001	: Edificaciones y estructuras	
2.3.2.01.01.001.02	: Edificaciones distintas a vivienda	
2.3.2.01.01.001.02.08	: Edificios relacionados con salud	
2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	: Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura	


Valor Registro :\$ 2,669,076,031.21

Para : CD 24-00647, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLICACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

NIT: 00901740580 - 3 CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

Por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y* UN PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS m/cte. (\$2,669,076,031.21)*****

Dado en el día Noviembre 20 de 2024
Elaboró:


MABEL CALDERON ACEROS
Profesional Universitario


CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
Gerente ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga - Santander
COD PRES 99-00730 NIT: 900 067 169-9

ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA DE
MÁLAGA
Nit: 00900067169 - 9
MÁLAGA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	11	20	No: OP 24-00855	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901740580 - 3 - CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CP 24-00730, CD 24-00647, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLICACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
MALAGA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,295,155,594.09	0.00	Base para el Iva	31,303,978.14	0.00
Iva retenido	0.00	4,695,596.72	Retención en la fuente	0.00	65,903,111.88

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	APN	2,669,076,031.21	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,669,076,031.21	0.00
3	Ingreso Diferido por Subvenciones Cond	29900301			2,669,076,031.21	0.00	2,669,076,031.21
4	Iva Retenido	24362501			0.00	4,695,596.72	31,303,978.14
5	contratos de obra	24362601			0.00	65,903,111.88	3,295,155,594.09
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,433,719,542.91	2,669,076,031.21
7	Contribucion contratos de obra publica 5	24402301			0.00	164,757,779.70	3,295,155,594.09
8	otras construcciones en curso	161590			4,448,460,052.02	0.00	3,295,155,594.09
9	Nacional	44300501			0.00	4,448,460,052.02	3,295,155,594.09
TOTALES \$					9,786,612,114.44	9,786,612,114.44	

Elaboró: RUDY VANESA ESTUPIÑAN SUAREZ

MABEL CALDERON ACEROS
Profesional Universitario



CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
Gerente ESE

6745

20 11 2024 2,433,719,542.91

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y***
UN CENTAVOS m/cte*****

 ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA DE MÁLAGA Nit: 00900067169 - 9 MÁLAGA				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
				2024	11	20	No: CE 24-00613		Con: 1 1
Doc. de Pago : 24-00613 Cuenta Número : 312-000014-08				Nombre Banco : BANCOLOMBIA Nombre Cuenta : CTA AHORROS RES. 933 2023			Benef : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA Nit : 00901740580 - 3		
OP 24-00855, CP 24-00730, CD 24-00647, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLICACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto			Valor		Detalle del Concepto			Valor	
Retención en la fuente			65,903,111.88		Iva Retenido			4,695,596.72	
Total Descuentos \$			70,598,708.60						
CONTABILIZACIONES									
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,433,719,542.91	0.00	2,433,719,542.91		
5142	Servicios personales Indirectos ? Remun	037010	2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	APN	2,669,076,031.21	0.00	2,433,719,542.91		
5050	Servicios personales Indirectos ? Remun	036010			0.00	2,669,076,031.21	2,433,719,542.91		
1788	Depositos en instituciones financieras	11321001			0.00	2,433,719,542.91	2,433,719,542.91		
SUMAS IGUALES \$					5,102,795,574.12	5,102,795,574.12			
Valor a pagar: \$ 2,433,719,542.91									
En letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN*** CENTAVOS m/cte*****									
MANCILLA ROSAS NANCY Elaboró				 Proyecto: Mabel Calderón Aceros			Recibi:  C.C. de		

6746



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD
NIT: 900067169
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: APILOTPAGO
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 31200001408

Fecha: 22-11-2024
Hora: 10:35:08
Fecha de Generación: 22-11-2024

Fecha de envío del pago: 20-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-11-2024

Impreso por: HOSPITAL24

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,433,719,542.91	Valor Registros Procesados: \$2,433,719,542.91	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000004669997234	Corriente	9017405803	CONSORCIO DE GARCI	2,433,719,542.91	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-11-2024