



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	12	2025	10 AM	11 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022	PROYECTO BPIN. 20211301012240
	PROYECTO BPIN. 2021005500298
	PROYECTO BPIN. 2021005500302
	PROYECTO BPIN. 2021005500308
	PROYECTO BPIN. 2021005500303

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	12	2025	10 AM	11 AM

III. OBJETIVO

SOLICITUD DE PRORROGA No. 7 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 2021005500302; No. 2021005500308 Y No. 2021005500303; PRORROGA No. 9 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 20211301012240 Y No. 2021005500298 QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

VALOR INICIAL:	\$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 39.037.278.141,20
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	12	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	7/06/2026
31 meses	24 días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

• **20211301012240**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	12	2025	10 AM	11 AM

PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA N° 7	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA N° 8	6/10/2025
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 8:	6/12/2025
24 Meses	7 Días

• **2021005500298**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	12	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA No. 7:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA No. 8:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA N° 8:	6/12/2025
23 Meses	15 Días

• **2021005500302**

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	12	2025	10 AM	11 AM

PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	6/12/2025
24 Meses	1 Día

• **2021005500308**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	12	2025	10 AM	11 AM

PRORROGA No. 1:	01/03/2024	
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024	
PRORROGA No. 2:	05/08/2024	
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024	
SUSPENSION No. 1	13/09/2024	
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES	
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024	
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS	
REINICIO N° 1:	30/12/2024	
PRORROGA No. 3:	30/12/2024	
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025	
PRORROGA No. 4:	25/03/2025	
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025	
PRORROGA No. 5:	6/06/2025	
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025	
PRORROGA No. 6:	6/10/2025	
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	6/12/2025	
23 Meses		15 Días

• **2021005500303**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	12	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	6/12/2025
24 Meses	1 Día





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	12	2025	10 AM	11 AM

JUSTIFICACION – SOLICITUD PRORROGA

El contratista de obra solicita prorroga a cada uno de los siguientes proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a los siguientes inconvenientes y problemas que se han generado y han ocasionado atrasos en la ejecución:

- **PROYECTO: BPIN. 20211301012240**

"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META."

Debido a las altas precipitaciones presentadas en el transcurso del año en el departamento del Meta, los cuales afectaron sectores como el transporte, economía, y la ejecución de obras en diferentes municipios, tal como fue resaltado por algunos medios noticiosos del país y fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública, mediante el Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025. Esta temporada invernal, generó atrasos significativos en las operaciones mineras, es decir, para la extracción de material pétreo y por consiguiente la clasificación y suministro de material granular y mezcla asfáltica; cabe aclarar que, la disponibilidad de material granular en la obra es indispensable para la ejecución de las actividades de conformación de la vía.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500298**

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META

Debido a las altas precipitaciones presentadas en el transcurso del año en el departamento del Meta, los cuales afectaron sectores como el transporte, economía, y la ejecución de obras en diferentes municipios, tal como fue resaltado por algunos medios noticiosos del país y fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública, mediante el Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025. Esta temporada invernal, generó atrasos significativos en las operaciones mineras, es decir, para la extracción de material pétreo y por consiguiente la clasificación y suministro de material granular y mezcla asfáltica; cabe aclarar que, la disponibilidad de material granular en la obra es indispensable para la ejecución de las actividades de conformación de la vía.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500302**





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	12	2025	10 AM	11 AM

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META.

Debido a las altas precipitaciones presentadas en el transcurso del año en el departamento del Meta, los cuales afectaron sectores como el transporte, economía, y la ejecución de obras en diferentes municipios, tal como fue resaltado por algunos medios noticiosos del país y fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública, mediante el Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025. Esta temporada invernal, generó atrasos significativos en las operaciones mineras, es decir, para la extracción de material pétreo y por consiguiente la clasificación y suministro de material granular y mezcla asfáltica; cabe aclarar que, la disponibilidad de material granular en la obra es indispensable para la ejecución de las actividades de conformación de la vía.

• **PROYECTO BPIN. 2021005500308**

MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META

Debido a las altas precipitaciones presentadas en el transcurso del año en el departamento del Meta, los cuales afectaron sectores como el transporte, economía, y la ejecución de obras en diferentes municipios, tal como fue resaltado por algunos medios noticiosos del país y fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública, mediante el Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025. Esta temporada invernal, generó atrasos significativos en las operaciones mineras, es decir, para la extracción de material pétreo y por consiguiente la clasificación y suministro de material granular y mezcla asfáltica; cabe aclarar que, la disponibilidad de material granular en la obra es indispensable para la ejecución de las actividades de conformación de la vía.

• **PROYECTO BPIN. 2021005500303**

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Debido a las altas precipitaciones presentadas en el transcurso del año en el departamento del Meta, los cuales afectaron sectores como el transporte, economía, y la ejecución de obras en diferentes municipios, tal como fue resaltado por algunos medios noticiosos del país y fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública, mediante el Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025. Esta temporada invernal, generó atrasos significativos en las operaciones mineras, es decir, para la extracción de material pétreo y por consiguiente la clasificación





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	12	2025	10 AM	11 AM

y suministro de material granular y mezcla asfáltica; cabe aclarar que, la disponibilidad de material granular en la obra es indispensable para la ejecución de las actividades de conformación de la vía.

Debido a las problemáticas justificadas de los proyectos BPIN No. **20211301012240**, **2021005500298**, **2021005500302**, **2021005500308**, **2021005500303**, hechos que constituyen una demora considerable en los tiempos de ejecución y, por ende, en el avance contractual, siendo necesario contar con más tiempo para poder cumplir con el cronograma propuesto, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la solicitud de prórroga a los proyectos mencionados por un término de tres (3) meses.

Partiendo de las problemáticas que se han justificado, las cuales soportan la presente solicitud, hechos que constituyen una afectación en la programación de obra y por ende, en la ejecución de las actividades, siendo necesario contar con el tiempo adecuado para dar cumplimiento con el contrato, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados, la solicitud de prórroga a los proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022, quedando la cronología del contrato y proyectos de la siguiente manera:

Contrato de Obra No. 774 de 2022

VALOR INICIAL:	\$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 39.037.278.141,20
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	12	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	7/06/2026
31 meses	24 días

Proyectos:

- Proyecto BPIN No. **20211301012240** por un plazo de Tres (3) meses contados desde el día Siete (07) de Diciembre de 2025 hasta el día Seis (06) de Marzo de 2026:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	12	2025	10 AM	11 AM

PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA N° 7	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA N° 8	6/10/2025
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 8:	6/12/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/03/2026
27 Meses	7 Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500298** por un plazo de Tres (3) meses contados desde el día Siete (07) de Diciembre de 2025 hasta el día Seis (06) de Marzo de 2026:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	12	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA No. 7:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA No. 8:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 8:	6/12/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/03/2026
26 Meses	15 Días





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	12	2025	10 AM	11 AM

- Proyecto BPIN No. **2021005500302** por un plazo de Tres (3) meses contados desde el día Siete (07) de Diciembre de 2025 hasta el día Seis (06) de Marzo de 2026:

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	3 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	12	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACIÓN
ACTUALIZADA PRESENTE
PRORROGA:

06/03/2026

27 Meses

1 Día

- Proyecto BPIN No. **2021005500308** por un plazo de Tres (3) meses contados desde el día Siete (07) de Diciembre de 2025 hasta el día Seis (06) de Marzo de 2026:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	12	2025	10 AM	11 AM

PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/03/2026
26 Meses	15 Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500303** por un plazo de Tres (3) meses contados desde el día Siete (07) de Diciembre de 2025 hasta el día Seis (06) de Marzo de 2026:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	12	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025	
PRORROGA No. 4:	25/03/2025	
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025	
PRORROGA No. 5:	6/06/2025	
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025	
PRORROGA No. 6:	6/10/2025	
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025	
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	3 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/03/2026	
27 Meses		1 Día

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			
2			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN	
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A	
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A	

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	12	2025	10 AM	11 AM

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

