



OBSERVACIONES: TRAMITE DE LIQUIDACIÓN CTO 2221106

Desde Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>
Fecha Vie 19/12/2025 15:26
Para dicoing@hotmail.com <dicoing@hotmail.com>
CC SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA <interventoriasotagrupo01@gmail.com>; Mildred Jhomara Carvajal Montañez <mcarvaja@enterritorio.gov.co>; Erika Carolina Sierra Crisson <csierra@enterritorio.gov.co>; Aylen Sofia Zambrano Hernández <azambran@enterritorio.gov.co>

3 archivos adjuntos (971 KB)
F-GG-34_V03_CTO 2221106_GRUPO 01_V01.pdf; F-GG-15_ACTA DE TERMINACION_FASE 1_GRUPO 01_def.pdf; 639 - 216144 - 2221106-.pdf;

Buen día,

En atención al trámite de liquidación del contrato de obra No. 2221106, se solicita aclarar y/o anexar la subsanación a las siguientes observaciones:

- Una vez revisados y analizados el balance financiero del contrato de acuerdo al balance presupuestal y las novedades suscritas, me permito relacionar el siguiente cuadro financiero, para su análisis y aclaración en las ACTAS DE TERMINACION F-GG-15 y las ACTAS DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL F-GG-16.
- Aclarar y/o anexar soportes de las adiciones y reducciones señalados en el formato F-GG-15 ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA 2 cargadas por el contratista de obra, de cada frente, en especial el señalado en el frente de Chiquinquirá y Yopal, y Combita y Sogamoso. y los valores totales ejecutados en la etapa 2 de cada frente señalados en el formato F-GG-16 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

	ACACIAS	CHIQUEQUIRA	COMBITA	SOGAMOSO	VILLAVICENCIO	YOP
a. VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1.296.319.181,01	\$ 1.794.060.490,60	\$ 263.150.601,01	\$ 193.316.944,38	\$ 1.468.838.440,85	\$ 1.316.3
Valor de la Etapa No. 1: Verificación y complementación técnica	\$ 6.547.955,44	\$ 9.062.141,73	\$ 1.329.223,87	\$ 976.480,76	\$ 7.419.383,12	\$ 6.6
Valor de la Etapa No. 2: Ejecución de obra	\$ 1.289.771.225,57	\$ 1.784.998.348,87	\$ 261.821.377,14	\$ 192.340.463,62	\$ 1.461.419.057,73	\$ 1.309.7
b. VALOR ADICIONES	\$ 639.488.635,99	\$ 28.596.628,77	\$ -	\$ -	\$ 311.161.500,00	\$
Adición No. 1	\$ 258.055.180,52				\$ 311.161.500,00	
Adición No. 2	\$ 381.433.455,47	\$ 28.596.628,77				
c. VALOR REDUCCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
Etapa 2 ejecución y entregas de obras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
d. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.935.807.817,00	\$ 1.822.657.119,37	\$ 263.150.601,01	\$ 193.316.944,38	\$ 1.779.999.940,85	\$ 1.316.3
Etapa No. 1: Verificación y complementación técnica	\$ 6.547.955,44	\$ 9.062.141,73	\$ 1.329.223,87	\$ 976.480,76	\$ 7.419.383,12	\$ 6.6
Etapa 2 ejecución y entregas de obras	\$ 1.929.259.861,56	\$ 1.813.594.977,64	\$ 261.821.377,14	\$ 192.340.463,62	\$ 1.772.580.557,73	\$ 1.309.7
e. VALOR ANTICIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
f. VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
g. VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA Y DESEMBOLSADO POR ENTerritorio S.A.	\$ 1.431.199.963,11	\$ 1.595.889.901,60	\$ 257.506.687,15	\$ 198.960.858,24	\$ 1.774.339.096,05	\$ 1.316.3
Valor ejecutado Etapa No. 1: Verificación y complementación técnica	\$ 6.547.955,44	\$ 9.062.141,73	\$ 1.329.223,87	\$ 976.480,76	\$ 7.419.383,12	\$ 6.6
Valor ejecutado Etapa 2 ejecución y entregas de obras	\$ 1.424.652.007,67	\$ 1.586.827.759,87	\$ 256.177.463,28	\$ 197.984.377,48	\$ 1.766.919.712,93	\$ 1.309.6
h. VALOR RETENCIÓN EN GARANTÍAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
i. SALDO DEL CONTRATO	\$ 504.607.853,89	\$ 226.767.217,77	\$ 5.643.913,86	-\$ 5.643.913,86	\$ 5.660.844,80	\$

- Se reitera la observación en el Formato F-GG-15 ACTA DE TERMINACIÓN general, ya que se adjunta formato F-GG-16 en el correo remitido el 19/11/2025. Se anexa con observaciones
- Se reitera el ajuste al formato F-GG-34 Proyecto acta de liquidación. Se anexa con observaciones
- Se anexa Balance financiero remitido por el Grupo de presupuesto de ENTerritorio S.A., para revisar los valores señalados en las adiciones, valor total desembolsado y valor total del contrato.

Cordialmente,

**Jehimy Alejandra Erazo Molina**

Contratista Supervisor Técnico

Grupo de Desarrollo de Proyectos 1- C.I. 216144

jerazo@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá

<http://www.enterritorio.gov.co>**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:**

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasvreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.