


 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: GJ-FR-002
			Versión: 04
	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2022-0630 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S NIT- 901.029.175-5		Vigente desde: 29/05/2025
			Página: 1 de 3

CLASE DE CONTRATO:		FECHA:	
CONSULTORIA		15 de Noviembre de 2022	
PLAZO TOTAL	PLAZO INICIAL:	VALOR:	
OCHOCIENTOS VEINTISEIS (826) DÍAS CALENDARIO	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la aprobación de la garantía única cuando así lo asigne el contrato electrónico, y suscripción del acta de inicio física y publicada en la plataforma Secop II. los requisitos se cumplieron 17/11/2022 Se dio inicio según acta de inicio el día 09/12/2022 al 07/05/2023	\$ 584.042.480,00	
Acta de suspensión No 001 del 01/02/2023	SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE (677) DÍAS CALENDARIO. Suspensión realizada por falta de información que requiere el contratista para continuar con el contrato. -Capacidad actual y proyectada, aprobada por secretaría de salud departamental y ministerio de Salud. - Que la entidad adelante los trámites ante CORTOLIMA, para que autorice la tala de árboles, para la construcción del bloque de ONCOLOGÍA.	N.A.	
Acta de reinicio No 001 del 09/12/2024	Se decide reiniciar de mutuo acuerdo el contrato para proceder a la terminación y liquidación del contrato, para realizar la entrega de los productos mencionados y la cuantificación de los mismos para poder realizar el balance del mismo. A partir de diciembre 09 de 2024, quedando por ejecutar noventa y cinco (95) días por ejecutar. Con fecha de finalización 14/03/2025.	N.A.	
VIGENCIA TOTAL		VALOR:	
DEL 9/12/2022 AL 13/09/2027		\$ 584.042.480,00	

CONTRATISTA : P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S	NIT: 901.029.175-5
SUPERVISOR : JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	
OBJETO:	
Contratación de ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA, HOSPITALIZACION PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIATRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIATRICO, RESIDENCIA MÉDICA, DOCENCIA Y SERVICIO	

APROPiación PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No.	FECHA	VALOR
	2640	3/11/2022	\$ 585.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.		VALOR
	6060	16/11/2022	\$ 584.042.480,00
RUBRO PRESUPUESTAL		2.1.2.02.02.008.8.3.2.1.1.01 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN ARQUITECTURA	

Vo.Bo. 
Oficina Jurídica

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 Ext. 284-285-293- 294 Web Site: www.hflleras.gov.co
E-mail.hflleras@hflleras.gov.co. Oficina Jurídica Asesora y de Control Disciplinario Interno

Elaboro: 
JuanCG.

 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GJ-FR-002
	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2022-0630 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S NIT- 901.029.175-5	Versión: 04
		Vigente desde: 29/05/2025
		Página: 2 de 3

PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANDE DE PAGO	FECHA	VALOR	NUMERO DE FACTURA
138436	14/12/2022	\$ 175.212.744,00	1169
202801	29/04/2025	\$ 25.792.636,00	1317
TOTAL DE PAGOS		\$ 201.005.380,00	

BALANCE DEL CONTRATO:

DETALLE		
Valor CRP 6060 de 16/11/2022 Contrato Inicial		\$ 584.042.480,00
VALOR TOTAL		\$ 584.042.480,00
VALOR PAGOS EFECTUADOS:		\$ 201.005.380,00
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		
No. FACTURA	FECHA	
N/A	N/A	\$ 0,00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		\$ 0,00
VALOR EJECUTADO:		\$ 201.005.380,00
SALDO CRP 6060 vig. 2025 58 AL 01/09/2025		\$ 383.037.100,00
VALOR A ANULAR		\$ 383.037.100,00

B. ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

Tiene póliza de garantías

SI

X

NO

SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No.	FECHA DE APROBACIÓN
	25-44-101174243-0	17/11/2022
	DESDE	HASTA
Cumplimiento	15/11/2022	25/10/2023
Pago salarios y prestaciones sociales	15/11/2022	25/04/2026
Calidad del bien o servicio	15/11/2022	25/04/2024

B. ASPECTO LEGAL ACTA DE REINICIO No 001:

Tiene póliza de garantías

SI

X

NO

SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No.	FECHA DE APROBACIÓN
	25-44-101174243-4	10/12/2024
	DESDE	HASTA
Cumplimiento	15/11/2022	14/09/2025
Pago salarios y prestaciones sociales	15/11/2022	14/03/2028
Calidad del bien o servicio	15/11/2022	14/03/2026

B. ASPECTO LEGAL ACTA DE TERMINACION

Tiene póliza de garantías

SI

X

NO

SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No.	FECHA DE APROBACIÓN
	25-44-101174243-5	N.A.
	DESDE	HASTA
Cumplimiento	15/11/2022	14/09/2025
Pago salarios y prestaciones sociales	15/11/2022	14/03/2028
Calidad del bien o servicio	15/11/2022	14/03/2026

Vo. Bo. 
 Oficina Jurídica

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 Ext. 284-285-293- 294 Web Site: www.hflleras.gov.co
 E-mail: hflleras@hflleras.gov.co. Oficina Jurídica Asesora y de Control Disciplinario Interno

Elaboro:
 JuanCG.

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GJ-FR-002
		Versión: 04
	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2022-0630 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S NIT- 901.029.175-5	Vigente desde: 29/05/2025
		Página: 3 de 3

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Según acta de terminación, y concertada entre el Contratista y el Supervisor del contrato No. 2022-0630.

De acuerdo al acta de reunión del 16 de diciembre de 2024, por parte del Ingeniero Luis Perdomo donde expresa que efectuando una revisión al avance del contrato de Consultoría y por parte de la Empresa Social del Estado se ha tomado la decisión de efectuar la liquidación por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta que después de varias suspensiones realizadas, no se superaron los motivos que generaron las mismas.

A continuación, se relacionan los entregables recibidos, de acuerdo con los avances que se revisaron hasta la fecha y la propuesta económica; tiene un avance de ejecución del treinta 34.4%.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:

- Informe de estudio topográfico.
- Secciones y perfiles topográficos
- Levantamiento general – cortes y fachadas sede Francia hospital federico lleras

A continuación, de acuerdo con lo revisado por parte de la supervisión se evidencia un avance en los siguientes estudios y se estima el avance en cada uno de ellos, lo anterior, de acuerdo con la propuesta presentado por el Contratista como soporte al contrato suscrito.

Se hace entrega del anteproyecto debidamente impreso que contiene la siguiente información:

- PLANOS DEL LEVANTAMIENTO DE LO EXISTENTE
- PLANOS ANTEPROYECTO ARQUITECTONICOS
- PROYECTO ARQUITECTONICO – PLANTA BAJA
- PROYECTO ARQUITECTONICO – PLANTA SEGUNDO PISO
- PROYECTO ARQUITECTONICO – CORTE
- PROYECTO ARQUITECTONICO – FACHADA

A continuación se relaciona la información entregada por el contratista por cada uno de los capítulos:

- RED DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
- EL CONTRASTISTA HACEN ENTREGA DE DETECCION DE INCENDIOS
- ESTUDIO BIOCLIMATICO
- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO Y EXTRACCION)
- ESTUDIO DE SUELOS
- TOPOGRAFIA (ESTUDIO QUE YA FUE ENTREGADO EN DIC 12 2022).

ECUACIÓN CONTRACTUAL:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente acta de terminación y liquidación.

La presente Acta de Terminación y liquidación del contrato, no releva al CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el contrato, de conformidad con Estatuto de Contratación del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué-Tolima. Se firma en Ibagué a los un (01) día del mes de septiembre de 2025.

CONTRATANTE

MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
Representante Legal

La suscrita Gerente firma la presente acta con fundamento en el informe final de la supervisión, el cual se anexa a esta liquidación

SUPERVISOR

LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO

La oficina Jurídica Asesora aprueba la presente acta de liquidación con base en la información suministrada en el informe final suscrito por el supervisor.

CONTRATISTA

PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ
Representante Legal

DANIEL MORENO MEJÍA
Arquitecto de apoyo técnico.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : martes, 28 enero 2025

Página 1/1

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2022
ENTIDAD : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA
E.S.E

N° DE COMPROMISO : 6060
CONTRATO/FACTURA : 20220630
TERCERO : 901029175 - P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ SAS

FECHA RP : 16/11/2022 8:40:35 a.m.

ESTADO : 1

DETALLE

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA. CONTRATO DE CONSULTORÍA CON UNA DURACIÓN DE CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO.

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR	MODIFICACIONES		VALOR	N° DE
					OBLIGADO	ADICIONES	REDUCCIONES	POR OBLIGAR	CDP
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.02.02.008.8.3. 2.1.1.01	20	A	31/12/2022 11:59:00 p.m.	\$ 584.042.480,00	\$ 175.212.744,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.829.736,00	2640

VALOR RP :	\$ 584.042.480,00
VALOR EJECUTADO :	\$ 175.212.744,00
VALOR DISPONIBLE :	\$ 408.829.736,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUME NTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	Nº DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9

OBLIGACIONES

DOCUME NTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4	5	6	7	8
12105	14/12/2022 3:24:12 p.m.	1	2.1.2.02.02.00 8.8.3.2.1.1.01	20	A	\$ 175.212.744,00	

ORDENES DE PAGO

DOCUME NTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4	5	6	7	8	OBLIGACION
4419	14/12/2022 3:24:14 p.m.	1	2.1.2.02.02.00 8.8.3.2.1.1.01	20	A	\$ 175.212.744,00		12105

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE
IBAGUE

Fecha Actual : martes, 28 enero 2025
Página 1/1

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2023
ENTIDAD : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA
E.S.E

N° DE COMPROMISO : 1104
CONTRATO/FACTURA : 20220630
TERCERO : 901029175 - P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ SAS

FECHA RP : 14/01/2023 12:00:00 a.m.

ESTADO : 1

DETALLE

No. Rp [6060] No. Cdp [2640] No. Contrato [20220630] Objeto: CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA- CONTRATO DE CONSULTORÍA CON UNA DURACIÓN DE CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO. Cierre año 2022

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR			VALOR POR OBLIGAR	N° DE CDP
					OBLIGADO	ADICIONES	REDUCCIONES		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.02.008.8.3. 2.1.1.98	20	F	31/12/2023 11:59:00 p.m.	\$ 408.829.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.829.736,00	1037

VALOR RP : \$ 408.829.736,00

VALOR EJECUTADO : \$ 0,00

VALOR DISPONIBLE : \$ 408.829.736,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUMEN TO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	N° DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9

OBLIGACIONES

DOCUMEN TO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8

ORDENES DE PAGO

DOCUMEN TO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4		5	7	8	OBLIGACION

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE
IBAGUE

Fecha Actual : martes, 28 enero 2025
Página 1/1

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2024
ENTIDAD : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
Nº DE COMPROMISO : 183
CONTRATO/FACTURA : 20220630
TERCERO : 901029175 - P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ SAS

FECHA RP : 10/01/2024 9:30:07 p.m.

ESTADO : 1

DETALLE

No. Rp Vig. 2023|1104 | No. Cdp Vig. 2023|1037|
No. Rp |6060| No. Cdp |2640| No. Contrato
|20220630| Objeto: CONTRATACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E
INGENIERÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS
DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PE& DIÁTRICO, SEDE
FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA. CONTRATO DE
CONSULTORÍA CON UNA DURACIÓN DE CIENTO
CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO.
Cierre año 2023

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR	MODIFICACIONES		VALOR POR OBLIGAR	Nº DE CDP
					OBLIGADO	ADICIONES	REDUCCIONES		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.02.02.008.8.3. 2.1.1.98	1.2. 1.0. 00	F	31/12/2024 11:59:00 p.m.	\$ 408.829.736,00	\$ 25.792.636,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 383.037.100,00	45

VALOR RP :	\$ 408.829.736,00
VALOR EJECUTADO :	\$ 25.792.636,00
VALOR DISPONIBLE :	\$ 383.037.100,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUME NTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	Nº DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9

OBLIGACIONES

DOCUME NTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8
15381	18/12/2024 5:29:46 p.m.	1	2.1.2.02.02.00 8.8.3.2.1.1.98	1.2. 1.0. 00	F	\$ 25.792.636,00	

ORDENES DE PAGO

DOCUME NTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4		5	7	8	OBLIGACION

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 31 julio 2025
Página 1/1

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2025
ENTIDAD : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA
E.S.E

N° DE COMPROMISO : 58
CONTRATO/FACTURA : 20220630
TERCERO : 901029175 - P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ SAS

FECHA RP : 10/01/2025 12:00:00 a.m.

ESTADO : 1

DETALLE

No. Rp Vig. 2024 - 183 No. Cdp Vig. 2024 - 45
No. Rp Vig. 2023|1104 | No. Cdp Vig. 2023|1037|
No. Rp [6060] No. Cdp [2640] No. Contrato
[20220630] Objeto: CONTRATACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E
INGENIERÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS
DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PE& DIÁTRICO, SEDE
FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA. CONTRATO DE
CONSULTORÍA CON UNA DURACIÓN DE CIENTO
CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO.
Cierre año 2023 Cierre año 2024

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR OBLIGADO	MODIFICACIONES		VALOR POR OBLIGAR	N° DE CDP
						ADICIONES	REDUCCIONES		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.02.02.008.8.3. 2.1.1.98	1.2. 1.0. 00	F	31/12/2025 11:59:00 p.m.	\$ 408.829.736,00	\$ 25.792.636,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 383.037.100,00	74

VALOR RP : \$ 408.829.736,00

VALOR EJECUTADO : \$ 25.792.636,00

VALOR DISPONIBLE : \$ 383.037.100,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUME NTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	N° DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9

OBLIGACIONES

DOCUME NTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8
4937	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.1.2.02.02.00 8.8.3.2.1.1.98	1.2. 1.0. 00 F		\$ 25.792.636,00	

ORDENES DE PAGO

DOCUME NTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4		5	7	8	OBLIGACION
1517	29/04/2025 3:07:30 p.m.	1	2.1.2.02.02.00 8.8.3.2.1.1.98	1.2. 1.0. 00 F		\$ 25.792.636,00		4937

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

**INFORME DE SUPERVISIÓN
FINAL
DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630**



CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	150 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE LEGALIZACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2022
PERIODO INICIAL	DEL 09-12-2022 AL 07-05-2023
SUSPENSIÓN 01 (677 DÍAS)	01/02/2023
REINICIO 01	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE MARZO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 584.042.480,00
OBJETO DEL CONTRATO	la Contratación de "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO	CARGO: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
--	---

FECHA INICIAL A CERTIFICAR 09 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA FINAL A CERTIFICAR 14 DE MARZO DE 2025
--	--

**INFORME DE SUPERVISIÓN
FINAL
DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630**



OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

1. Programa Medico Arquitectónico (PMA) el cual deberá ser aprobado según aplique por el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E - Secretaria de Salud del Tolima SST –Ministerio de Salud y Protección Social
2. Levantamiento arquitectónico topográfico de toda entidad incluyendo el área ocupada en primer por las construcciones.
3. Diseño arquitectónico cumpliendo con la normatividad que reglamenten el servicio en Cuanto a infraestructura hospitalaria (Resolución No. 4445 de 1996, Resolución No. 3100 de 2019, NSR10, modelo de atención establecido por la entidad y demás normas nacionales aplicables al diseño solicitado.
4. Detalles arquitectónicos: Elaboración de tres cortes longitudinales, tres cortes transversales, las cinco fachadas (o las necesarias según aplique); cuadro y detalles de carpintería metálica; cuadros y detalles de ventanearía; cuadros y detalles de puertas, cuadro y detalle de muebles fijos; cuadro y detalles carpintería de madera y los cuadros y detalles específicos requeridos por la entidad.
5. Los diseños arquitectónicos con el conjunto de fachadas y cortes, para poder dar inicio a los estudios y diseños de ingeniería, deben contar previamente con la respectiva aprobación por: el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E
6. Estudios de ingeniería específicos:
 - Estudio de suelos
 - Sistema eléctrico
 - Sistema hidráulico
 - Sistema sanitario
 - Sistema de voz y datos
 - Cálculos estructurales
 - Sistema de detección de incendios
 - Sistema de extinción de incendios
 - Sistema de aire acondicionado
 - Sistema de extracción mecánica de aire
 - Sistemas de vigilancia por cámaras
 - Sistemas de audio distribuido.
 - Sistemas de control de ingresos.
 - Sistema bioclimático
7. Cada sistema deberá estar diseñado y calculado con la normativa actual y vigente incluyendo las normativas específicas en cuanto a infraestructura hospitalaria de habilitación de servicios de salud.
8. Cada sistema que requiera una certificación específica deberá ser diseñado con todas las normas aplicables para su respectiva certificación (RETIE, SISTEMAS DE ELEVACIÓN VERTICAL entre otras)
9. Los estudios y diseños de ingeniería para dar inicio al presupuesto de obra, deben contar previamente con la respectiva aprobación el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E
10. La planimetría se entregará en escala 1:100 y la escala necesaria para realizar detalles constructivos cumpliendo con el formato establecido en cuanto a rotulado de planos por el Hospital Federico Lleras Acosta.
11. Especificaciones técnicas de cada uno de los diseños tanto arquitectónicos como de ingeniería, donde describan de manera detallada las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados a cada uno de los ítems que conforman el presupuesto detallado de la obra.
12. Presupuesto detallado.
13. Análisis de precios unitarios APU

**INFORME DE SUPERVISIÓN
FINAL
DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630**



14. Memorias de cantidades de obra.
15. Cronograma de ejecución de obras entregado impreso en formato que permita ser legible.
16. Análisis de Administración, Imprevistos y Utilidades AIU
17. Cuadro de cuadrillas.
18. Presupuesto Interventoría detallado incluyendo factor multiplicador, se debe incluir la interventoría de la construcción de la subestación y en el componente eléctrico.
19. Especificaciones técnicas, certificado de cumplimiento de la NTC aplicables, así como las normas que establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida (PMR).
20. Esquema de localización o certificación de la ubicación de las fuentes de materiales que se van a realizar y garanticen el suministro con las distancias de acarreo.
21. Esquema de localización o certificación de la escombrera las distancias de acarreo.
22. Plan de manejo ambiental y de señalización.
23. Incluir los requerimientos establecidos en el documento ALCANCE DEL PROYECTO UND FUNCIONAL DEL CANCER HF LLERAS y DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL DISEÑO DE UN SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR
24. Estar a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. El salario base de cotización con el cual debe realizar el aporte mensual como trabajador independiente, deberá corresponder como mínimo al 40% del valor facturado al hospital en el respectivo mes. En el caso de personas jurídicas se deberá anexar la planilla de pago de nómina del correspondiente mes; en caso de no tener empleados se aportará la certificación del contador donde conste que se encuentra al día en el pago de la seguridad social en cumplimiento del de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2640	FECHA: 03/11/2022	VALOR: \$585.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6060	FECHA: 16/11/2022	VALOR: \$584.042.480

ASPECTO LEGAL INICIAL:

SEGUROS DEL ESTADO SA		POLIZA No. 25-44-101174243-0	FECHA DE APROBACION 17/11/2022	RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA
Cumplimiento	Vigencia	Desde	Hasta	
		15/11/2022	25/10/2023	
Pago de salarios y prestaciones sociales		15/11/2022	25/04/2026	
Calidad del bien o servicio		15/11/2022	25/04/2024	

ASPECTO LEGAL ACTA DE REINICIO 001:

SEGUROS DEL ESTADO SA		POLIZA No. 25-44-101174243-4	FECHA DE APROBACION 10/12/2024	RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA
Cumplimiento	Vigencia	Desde	Hasta	
		15/11/2022	14/09/2025	

**INFORME DE SUPERVISIÓN
FINAL
DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630**



Pago de salarios y prestaciones sociales		15/11/2022	14/03/2028	
Calidad del bien o servicio		15/11/2022	14/03/2026	

ASPECTO LEGAL ACTA DE TERMINACIÓN:

SEGUROS DEL ESTADO SA		POLIZA No. 25-44-101174243-5	FECHA DE APROBACION N.A.	RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA
Cumplimiento	Vigencia	Desde	Hasta	
		15/11/2022	14/09/2025	
Pago de salarios y prestaciones sociales		15/11/2022	14/03/2028	
Calidad del bien o servicio		15/11/2022	14/03/2026	

ESTAMPILLAS:

Estampilla	Porcentaje	Valor	No consecutivo de la estampilla O cantidad de estampillas según corresponda	Fecha de pago
Tolima 150 años de contribución a la grandeza de Colombia	2%	\$ 9.816.000	193968	2022-11-23
Pro-Universidad del Tolima	3%	\$ 14.724.000	193967	2022-11-23

El jefe de la oficina asesora de Planeación LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO certifica qué, P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S de acuerdo al contrato No. 2022-0630 de noviembre 15 de 2022 y según acta de terminación, concertada entre el Contratista y el Supervisor del contrato No. 2022-0630.

De acuerdo al acta de reunión del 16 de diciembre de 2024, por parte del Ingeniero Luis Perdomo donde expresa que efectuando una revisión al avance del contrato de Consultoría y por parte de la Empresa Social del Estado se ha tomado la decisión de efectuar la liquidación por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta que después de varias suspensiones realizadas, no se superaron algunos de los motivos que generaron las mismas.

A continuación, se relacionan los entregables recibidos, de acuerdo con los avances que se revisaron hasta la fecha y la propuesta económica; tiene un avance de ejecución del treinta 34.4%.


**Federico
Lleras Acosta**
EL HOSPITAL DE TODOS

[illegible]


Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 221 - 225 Web Site: www.hflleras.gov.co
E-mail: hflleras@hflleras.gov.co. Oficina Asesora de Planeación y Calidad

proyecto-
JCGG


INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630



Levantamiento general – cubierta sede Francia hospital federico lleras



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630



Levantamiento general – cortes y fachadas sede Francia hospital federico lleras

A continuación, de acuerdo con lo revisado por parte de la supervisión se evidencia un avance en los siguientes estudios y se estima el avance en cada uno de ellos, lo anterior, de acuerdo con la propuesta presentado por el Contratista como soporte al contrato suscrito.


HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA SEDE FRANCIA						
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO - PMA						
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA						
GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE	CANT	AREA	AREA TOTAL	TOTALES
	RECEPCION	ORIENTADOR (1 Puestos de Trabajo)	1,00	3,0	3,0	
		Atención al usuario (1 Puestos de Trabajo)	1,00	6,0	6,0	
		Verificación de derechos y facturación (1 Puestos de Trabajo)	1,00	3,0	3,0	
		Asignación de citas (1 Puestos de Trabajo)	1,00	3,0	3,0	
		Sala de Espera general 2M2/ personas	30,00	2,0	60,0	
		Wc pacientes hombres sala de espera	1,00	2,0	2,0	
		Wc pacientes mujeres sala de espera	1,00	2,0	2,0	
		Wc pacientes DISCAP. sala de espera	1,00	4,0	4,0	
		SUB TOTAL RECEPCION			83,0	
		CIRCULACION Y MUROS		35%	29,00	
		TOTAL RECEPCION			112,00	112,00
	CONSULTA PRIORITARIA	Consultorio medico atencion prioritaria con baño	2,00	15,0	30,0	
		Consultorio entrevista enfermería – toma signos vitales - inc baño	1,00	17,0	17,0	
		Sala de Espera general 2M2/ personas	20,00	2,0	40,0	
		Wc pacientes hombres sala de espera	1,00	2,0	2,0	
		Wc pacientes mujeres sala de espera	1,00	2,0	2,0	
		Wc pacientes DISCAP. sala de espera	1,00	4,0	4,0	
		Deposito transitorio de residuos	1,00	2,0	2,0	
		Aseo	1,00	1,0	1,0	
		SUB TOTAL CONSULTA PRIORITARIA			98,0	
		CIRCULACION Y MUROS		35%	34,00	
		TOTAL CONSULTA PRIORITARIA			132,00	132,00
		Consultorio atencion medica especializada	7,00	12,0	84,0	
		Consultorio atencion medica especializada con baño (gineco oncologia)	1,00	15,0	15,0	
		Consultorio atencion medica especializada con baño (urologia oncologica)	1,00	15,0	15,0	
		consultorio con área de procedimientos para Gineco oncologia - Tamaño para la incorporación de COLPOSCOPIO en el área de examen – und sanitaria	1,00	20,0	20,0	
		ambiente de capacitación (cuidado paliativo) individual – familiar	1,00	8,0	8,0	
		Sala de Espera general 2M2/ personas	20,00	2,0	40,0	

**INFORME DE SUPERVISIÓN
FINAL
DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630**




Se hace entrega del anteproyecto debidamente impreso que contiene la siguiente información:

- PLANOS DEL LEVANTAMIENTO DE LO EXISTENTE
- PLANOS ANTEPROYECTO ARQUITECTONICOS




PROYECTO ARQUITECTONICO – PLANTA BAJA




**INFORME DE SUPERVISIÓN
FINAL
DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630**



PROYECTO ARQUITECTONICO – PLANTA SEGUNDO PISO




PROYECTO ARQUITECTONICO – CORTE



PROYECTO ARQUITECTONICO – FACHADA

**INFORME DE SUPERVISIÓN
FINAL
DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630**



A continuación se relaciona la información entregada por el contratista por cada uno de los capítulos:

ARQUITECTURA

LISTADO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
1	Planta localización edificaciones existentes	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A1_RA	1/500	1 DE 46
2	Planta Arquitectónica baja piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A2_RA	1/200	2 DE 46
3	Planta Arquitectónica primer piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A3_RA	1/200	3 DE 46
4	Planta Arquitectónica segundo piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A4_RA	1/200	4 DE 46
5	Planta Arquitectónica tercer piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A5_RA	1/200	5 DE 46
6	Planta Arquitectónica cuarto piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A6_RA	1/200	6 DE 46
7	Planta Arquitectónica quinto piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A7_RA	1/200	7 DE 46
8	Planta Arquitectónica cubierta existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A8_RA	1/200	8 DE 46
9	Cortes A-A', B-B', C-C', D-D'	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A9_RA	1/200	9 DE 46
10	Fachadas de proyecto	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A10_RA	1/200	10 DE 46

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630



LISTADO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PROPUESTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
11	Planta Implantación	ARQ_DIS_ONCO_IMPLANTACION_RA	1/500	11 DE 46
12	Planta zonificación y accesos	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_ZONIFICACION_RA	1/100	12 DE 46
13	Planta Arquitectónica Baja	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_PLANTA BAJA_RA	1/100	13 DE 46
14	Planta Arquitectónica Primer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_PRIMER PISO_RA	1/50	14 DE 46
15	Planta Arquitectónica Segundo piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_SEGUNDO PISO_RA	1/50	15 DE 46
16	Planta Arquitectónica Tercer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_TERCER PISO_RA	1/50	16 DE 46
17	Planta Arquitectónica cubierta 1	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CUBIERTA_RA	1/50	17 DE 46
18	Planta Arquitectónica cubierta 1	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CUBIERTA_RA	1/50	18 DE 46
19	Cortes 1-1'	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CORTES 1-1'_RA	1/50	19 DE 46
20	Cortes 2-2'	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CORTES 2-2'_RA	1/50	20 DE 46
21	Cortes 3-3'	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CORTES 3-3'_RA	1/50	21 DE 46
22	Cortes 4-4'	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CORTES 4-4'_RA	1/50	22 DE 46
23	Fachada Principal	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_FACHADA PRINCIPAL_RA	1/50	23 DE 46
24	Fachada Lateral derecha	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_FACHADALATERAL DERECHA_RA	1/50	24 DE 46
25	Fachada Posterior	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_FACHADA POSTERIOR_RA	1/50	25 DE 46
26	Fachada Lateral izquierda	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_FACHADA LATERAL IZQUIERDA_RA	1/50	26 DE 46
27	Planta especificaciones técnicas planta baja	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_ESPECIFICACIONES PLANTA BAJA_RA	1/50	27 DE 46
28	Planta especificaciones técnicas primer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_ESPECIFICACIONES PRIMER PISO_RA	1/50	28 DE 46
29	Planta especificaciones técnicas segundo piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_ESPECIFICACIONES SEGUNDO PISO_RA	1/50	29 DE 46
30	Planta especificaciones técnicas tercer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_ESPECIFICACIONES TERCER PISO_RA	1/50	30 DE 46
31	Detalles puertas y ventanas	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_PUERTAS Y VENTANAS_RA	1/35	31 DE 46
32	Detalles puertas y ventanas	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_PUERTAS Y VENTANAS_RA	1/35	32 DE 46
33	Detalle Arquitectónico acabados de piso	ARQ_DISEÑO SERV ONCOLOGIA_ACABADOS DE PISO_RA	1/50	33 DE 46
34	Detalle Arquitectónico cielo rasos	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_DET CIELO RASOS_RA	1/50	34 DE 46
35	Detalle mesones	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_DET MESONES_RA	1/50	35 DE 46
36	Detalle mesones	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_DET MESONES_RA	1/50	36 DE 46
37	Detalle mesones	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_DET MESONES_RA	1/50	37 DE 46
38	Detalle baños	ARQ_DIS_ONCO_DET BAÑOS_RA	1/50	38 DE 46
39	Detalle baños	ARQ_DIS_ONCO_DET BAÑOS_RA	1/50	39 DE 46
40	Detalle espacios 1	ARQ_DIS_ONCO_DETALLE DE ESPACIOS_RA	1/50	40 DE 46
41	Detalle espacios 2	ARQ_DIS_ONCO_DETALLE DE ESPACIOS_RA	1/50	41 DE 46
42	Detalle escalera	ARQ_DIS_ONCO_DETALLE ESCALERA_RA	1/50	42 DE 46
43	Detalle fachada cortasol	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_DETALLE FACHADA CORTASOL_RA	1/25	43 DE 46
44	Plano de imágenes de proyecto	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_RENDERERS_RA	NA	44 DE 46
45	Plano de flujograma de proyecto	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_FLUJOGRAMA_RA	NA	45 DE 46
46	Plano de rutas de evacuación	ARQ_DIS_ONCO_HFLF_RUTA EVacuACION_RA	1/50	46 DE 46
DET	Detalles puertas y ventanas	DET01.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_DETALLES_RA	1/50	01 DE 01
	Informe Bioclimático	INFO_BIOCLIMATICO_HFLF-LA FRANCIA_RA	NA	

RED DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS EL CONTRASTISTA HACEN ENTREGA DE DETECCION DE INCENDIOS

LISTADO DE PLANOS DE REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
1	Detección de incendios bajo nivel	DET 1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Detección de incendios primer piso	DET 2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Detección de incendios segundo piso	DET 3 PISO SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Detección de incendios tercer piso	DET 4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

SISTEMA DE VOZ DATOS, SISTEMA VIGILANCIA CAMARAS, SISTEMA SONIDO

LISTADO DE PLANOS DE REDES VOZ Y DATOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
1	Voz y datos bajo nivel	VD 1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Voz y datos primer piso	VD 2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Voz y datos segundo piso	VD 3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Voz y datos tercer piso	VD 4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630



LISTADO DE PLANOS DE REDES CCTV

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
1	CCTV y sonido bajo nivel	CCV1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	CCTV y sonido primer piso	CCTV2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	CCTV y sonido segundo piso	CCTV 3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	CCTV y sonido tercer piso	CCTV 4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

LISTADO DE PLANOS DE REDES LLAMADOS ENFERMERAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
1	Llamados enfermeras bajo nivel	LL 1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Llamados enfermeras primer piso	LL 2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Llamados enfermeras segundo piso	LL3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Llamados enfermeras tercer piso	LL4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

LISTADO DE PLANOS DE REDES TELEVISIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
1	TV-Televisión bajo nivel	TV 1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	TV-Televisión primer piso	TV2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	TV-Televisión segundo piso	TV3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	TV-Televisión tercer piso	TV4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

ESTUDIO BIOCLIMATICO

ESTUDIO BIOCLIMATICO

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	
Informe bioclimatico	INFO_BIOCLIMATICO_HFLLA_LA FRANCIA	CUADERNILLO 57 FOLIOS

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO Y EXTRACCION)

LISTADO DE PLANOS DE AIRES ACONDICIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
1	Planos HVAC bajo nivel	AA_PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Planos HVAC primer piso	AA_PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Planos HVAC segundo piso	AA_SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Planos HVAC tercer piso	AA_TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4
	Informe diseño AA	Diseño AA HFLLA-oncologia	NA	CUADERNILLO 49 FOLIOS

ESTUDIO DE SUELOS

ESTUDIO DE SUELOS

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	
Informe Suelos	INFO_SUELOS_HFLLA_LA FRANCIA	CUADERNILLO 61 FOLIOS

TOPOGRAFIA (ESTUDIO QUE YA FUE ENTREGADO EN DIC 12 2022)

**INFORME DE SUPERVISIÓN
FINAL
DEL CONTRATO NÚMERO 2022-0630**



LISTADO DE PLANOS DE TOPOGRAFIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	TOPOGRADIA GENERAL SEDE FRANCIA	TOPO GRAL 1 de 3 _RA	1/500	1 DE 3
2	TOPOGRADIA GENERAL SEDE FRANCIA	TOPO GRAL SECCIONES 2 de 3_RA	1/1	2 DE 3
3	TOPOGRADIA GENERAL SEDE FRANCIA	TOPO GRAL SECCIONES 3 de 3_RA	1/1	3 DE 3
4	TOPOGRADIA AREA EDIFICIO	TOPO AREA EDIF 1 de 3_RA	1/120	1 DE 3
5	TOPOGRADIA AREA EDIFICIO	TOPO AREA EDIF SECCIONES 2 de 3_RA	1/1	2 DE 3
6	TOPOGRADIA AREA EDIFICIO	TOPO AREA EDIF SECCIONES 3 de 3_RA	1/1	3 DE 3
ESTUDIO TOPOGRAFIA		TOPO GRAL SECCIONES 2 de 3_RA		CUADERNILLO 44 FOLIOS

Los Documentos generados se encuentran en medio magnético en el computador asignado para desarrollar las actividades.

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
Valor Contrato Inicial		\$ 584.042.480,00			
F.E 1169 del 12/12/2022	\$ 175.212.744		138436	14/12/2022	\$ 175.212.744
F.E 1317 del 18/12/2024	\$ 25.792.636		202801	29/04/2025	\$ 25.792.636
Saldo Pendiente		\$ 383.037.100			

Se debe anular el saldo pendiente por liquidar. La suma de trescientos ochenta y tres millones treinta y siete mil cien pesos **\$383.037.100 mcte.**

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el jefe de la oficina de Planeación y Calidad el 01 de septiembre de 2025.

LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO
Jefe oficina de Planeación y Calidad

HARVEY DANIEL MORENO MEJIA
Arq. Apoyo of. Planeación y Calidad

**FORMATO SOLICITUD ANULACIÓN CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Fecha **19 DIC 2025**

Para: Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces

Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.8.3.2.1.1.01 - 2.1.2.02.02.008.8.3.2.1.1.98

Nombre Rubro Presupuestal: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN ARQUITECTURA__ SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN ARQUITECTURA - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR

Numero Certificado de Disponibilidad Presupuestal a afectar: 2640 VIG 2025_74

Valor: Trescientos ochenta y tres millones treinta y siete mil cien pesos \$383.037.100 mcte


Justificación:

El supervisor del contrato solicita la anulación del CDP, del contrato 2022-0630 que tiene por objeto la Contratación de "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO". Según acta de terminación y liquidación del presente contrato a la fecha se tiene que anular el saldo pendiente ya que no se ejecutó en su totalidad. (\$383.037.100).


Nombre, Cargo y firma del funcionario Autorizado


EDNA CONSTANZA BUSTOS TORRES
Jefe Oficina Planeación y Calidad

Autorización Ordenador del Gasto:


MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
Gerente.
Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S.E.

Nombre de quien recibe solicitud


Linda Rodriguez

Fecha y Hora Radicación de la Solicitud

Día 19 Mes Dic Año 2025 Hora: 5:00 AM PM

Diligenció

Nombre: JCGG

Firma:

Fecha:



[Faint, mostly illegible text in the upper middle section of the page.]

[Faint, mostly illegible text in the middle section of the page.]

[Faint, mostly illegible text in the lower middle section of the page.]

[Faint, mostly illegible text in the bottom section of the page.]

 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FR-069
	FORMATO SOLICITUD ANULACIÓN CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión: 03
		Vigente desde: 30/06/2023
		Página: 1 de 1

Fecha

19 DIC 2025

Para: Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces

Número del Contrato: 2022-0630

NIT: 901.029.175-5

Contratista: P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S

Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.8.3.2.1.1.01 - 2.1.2.02.02.008.8.3.2.1.1.98

Nombre Rubro Presupuestal: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN ARQUITECTURA__ SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN ARQUITECTURA - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR


Numero Certificado de Registro Presupuestal a afectar: 6060 VIG 2025 (58).


Valor: Trescientos ochenta y tres millones treinta y siete mil cien pesos \$383.037.100 mcte.


Justificación:

El supervisor del contrato solicita la anulación del RP, del contrato 2022-0630 que tiene por objeto la Contratación de "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO". Según acta de terminación y liquidación del presente contrato a la fecha se tiene que anular el saldo pendiente ya que no se ejecutó en su totalidad. (\$383.037.100).

Nombre, Cargo y firma del Funcionario Autorizado


EDNA CONSTANZA BUSTOS TORRES
 Jefe Oficina de Planeación y Calidad
 Autorización Ordenador del Gasto


MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
 Gerente.
 Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S.E.
 Nombre de Recibe Solicitud


 Fecha y Hora Radicación de la Solicitud

Día 19 Mes Dic Año 2025 Hora: 5:00 am ☒ pm

Diligenció	
Nombre: JCGG	Firma:
Fecha:	

NO CONTROLADO

