

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.12.8 CORRESPONDENCIA ENVIADA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

Yopal, 15 de Octubre del 2025

Señor:
JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 SICAL S.A.S

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
 FECHA 15-10-2025
 HORA 3:00 PM CANTIDAD DE FOLIOS: 589
 RECIBIDO POR: Fabian Parro
 EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN


Referencia: Contrato de obra N° 032 DE 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: ENTREGA DEL INFORME DE OBRA N°22 DEL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega del informe de obra N°22 del proyecto de referencia que se llevó a cabo en el periodo del 01 de septiembre del 2025 al 30 de septiembre del 2025, en donde se encuentra el avance físico y financiero de las diferentes actividades ejecutadas en el desarrollo de la obra objeto del contrato en mención y en general todos los datos necesarios para tener una información actualizada a la fecha de entrega de este informe.

Atentamente,


 MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
 R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Anexos:
3 CARPETAS 589 FOLIOS
 1 CD

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
 Tel. (608) 632 7178
 Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.12.9 BITÁCORA

SUMIDERO TRANSVERSA/ ST-09-01 - CRA 4 CON CALLES.

EXCAVACION A MANO (ZANJAS ANCHAS).

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ALUEBULTO - RED.

TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. REPLANTRO

Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; EXCAVACION MANUAL

(ZANJAS ANCHAS).

FRENTE No.4: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES. DESMONTAJE VALVULAS MARIPOSA

EN HD. DE LOS TANQUES Y LIMPIEZA TUBERIA DESECCION POR.

INGENIERO RESPONSABLE

DIRECTOR INTERVENTORA

INSPECTOR OBRAS

INSPECTOR INTERVENTORA

JUEVES 02 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CIELO SOLO Y SOLEADO

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO

TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. SUBBASE GRANULAR.

FRENTE No.2: SUMIDROS ACANTARILLADO PAVIMENTO. SUMIDERO

TRANSVERSA/ ST-09-01. CRA 4 CON CALLES. EXCAVACION A MANO.

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ALUEBULTO - RED.

TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. EXCAVACION MANUAL

(ZANJAS ANCHAS).

FRENTE No.4: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES. DESMONTAJE VALVULAS MARIPOSA EN

HD. Y LIMPIEZA TUBERIA DESECCION POR QUE INTERCONECTAN

LOS TANQUES.

INGENIERO RESPONSABLE

DIRECTOR INTERVENTORA

INSPECTOR OBRAS

INSPECTOR INTERVENTORA

VIERNES 03 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL CLIMA: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:


FRENTE N°1: OBRAS COMPLEMENTARIAS: ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T12 - CEA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. SUBBASE BLANCO-
LA TRITURADA, CARGO DE MATERIAL PARA ALCANZAR NIVEL
PAVIMENTO.


FRENTE N°2: SUMIDERO ALCANTARILLADO PAVIMENTADO. SUMIDERO
TRANSVERSA/ ST-09-01 - CEA 4 CON CALLE 5. EXCAVACION A MANO
(CANCHAS ANGOSTAS); CORTE ACERO DE REFUERZO,

FRENTE N°3: REPOSICION DE PLANTA DE AGUILLEROS - REP.
TRAMO VIA T12 - CEA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. EXCAVACION
MANUAL (CANCHAS ANGOSTAS).


FRENTE N°4: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES. SE CONTINUA CON EL DESMOLTE DE YERBUJAS
DE MARIPOSA EN HD; LA ACTIVIDAD ES DISPENSIBLE DADO
QUE LA TORNILLERIA DE ESTAS YERBUJAS SE ENCUENTRAN
TOTALMENTE OXIDADAS DIFICULTANDO EL PROCESO DE DESMOLTE
MANUAL, EN ALGUNOS CASOS HABIENDO IMPOSIBILIDAD DE RETIRARLAS.




INGENIERO RESIDENTE



DIRECTOR INTERVENTORA



INSPECTOR OBRAS



INSPECTOR INTERVENTORA

SABADO 04 DE OCTUBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N°1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T12 - CEA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. CARGO DE MA-
TERIAL BLANQUEO TRITURADO PARA ALCANZAR EL NIVEL
DE SUBBASE DE PAVIMENTO.


NKB


FRENTE No 2: SUMIDOROS ALCANTARILLADO PUNTA. SUMIDOROS TRANSVERSA, ST-09-01 - CERRA CON CALLES. CORTE, FIGURADO Y MARRA PARRILLAS DE REFUERZO.


FRENTE No 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO - RDO. TRAMO VINTI 2 - CERRA ENTRE CALLES 3 Y 2. EXCAVACION MANUA (ZANJAS ANOSTAS).


NOTA: SE REALIZA RENOVACION DE LA TUBERIA POLIETILENO RDO DEL SA 2" EN EL TRAMO VINTI 1 - CERRA ENTRE CALLES 2 Y 1. TRASLADO PUERTA DEL PAVIMENTO PARA LA ZONA VERDE. SE PERFORA CON REVENO ARBOL APISONADA PARA ATRAVESAR DE LA TUBERIA Y POSTERIORMENTE SE COLOCA SINTA DE IDENTIFICACION.

FRENTE No 4: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. LIMPIEZA TUBERIA PRESION PID QUE INTERCONECTAN LOS TANQUES; MEDIANTE INYECCION AGUA.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA


INSPECTOR OBRAS



INSPECTOR INTERVENTORA


DOMINGO 05 DE OCTUBRE 2024.


ESTADO DEL TIEMPO: SE PRESENTA UNA NOCHE DE 8:00 AM A 9:30 AM.


ACTIVIDADES:

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA


INSPECTOR OBRAS


INSPECTOR INTERVENTORA

LUNES 06 DE OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEDADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N°1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. REPANTEO Y LOCALIZACION EJE DE VIA; RECORRO DE LA SUBBASE.

FRENTE N°2: SUMIDORES A CAJAS RILLADO PAVIMENTAL.

SUMIDORO TRANSVERSAL ST-07-01 - CRA 2 CON CALLES. AMARRE PARRILLAS ASOJO DE REFUERZO; FUNDIDA PLACA DE FONDO (PISO) EN CONCRETO 3.500 PSI.

FRENTE N°3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO - RRD.

TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. EXCAVACION

MANUAL (ZANJAS ANGOSTAS); EXCAVACION MANUAL (ZANJAS

ANGOSTAS; INSTALACION TEE DE POLIETILENO $\phi 3"$; INSTALACION

UNION REDUCIDA 3"x2"; INSTALACION TUBERIA POLIETILENO

$\phi 3"$; RELLENO ARENA APISONADA PARA ATRIQUE DE LA

TUBERIA.


FRENTE N°4: REHABILITACION PANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES. LINA RETIRADO E/ MATERIAL

SEDIMENTADO DE LOS TANQUES; SE REALIZA LAVADO

Y ENJUAGUE INTERNO (ASOS Y ALUROS) DE LOS TANQUES


QUE COMPOENEN LA PTAR.




INGENIERO RESIDENTE



INSPECTOR OBRA



DIRECTOR INTERVENTORIA



INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 07 DE OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: SE PRESENTA NUBIA EN HORAS DE LA MAÑANERA HASTA LAS 5:00 AM.

ACTIVIDADES:

FRENTE N°1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA

PAVIMENTO.

NKE

TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. EXCAVACION A MANO PARA INSTALAR SARDINEROS PREFABRICADOS.

FRENTE No 2: SUMIDOROS ALCANTARILLADO PLUVIAL.

SUMIDERO TRANSVERSA 1 ST-09-01 - CRA 4 CON CALLE 5.


FORMATEO MUROS.


FRENTE No 3: REPOSICION SISTEMA DE AQUECUIDO - RED.

TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. REllENO ARENA APISONADA PARA ATAQUE TUBERIA; REllENO EN MATERIA


SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CASQUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.

FRENTE No 4: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. LAVADO Y ENJUAGUE INTERNO (PIEDOS Y MUROS) DE LOS TANQUES QUE COMPOEN LA PTAR.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA


INSPECTOR OBRA.


INSPECTOR INTERVENTORIA.

MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: C/MA SECO Y SOLEDAD.

ACTIVIDADES:

FRENTE No 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. EXCAVACION A MANO PARA SARDINEROS PREFABRICADOS.

FRENTE No 2: SUMIDOROS ALCANTARILLADO PLUVIAL.

SUMIDERO TRANSVERSA 1 ST-09-01 - CRA 4 CON CALLE 5.


FORMATEO MUROS; FUNDIDA MUROS Y VIGAS SOPORTE EN CONCRETO DE 3000 PSI.


FRENTE No 3: REPOSICION SISTEMA DE AQUECUIDO - RED.


TRAMO VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS PARA AQUECUIDO; EXCAVACION MANUAL (ZANJAS ANOSTRAS).

EN LOS SUMIDORES LATERALES TRAMO T11, T13, T14 Y T15
SE PROLONGA LA TUBERIA $\phi 12$ DE LA RED DEL GAS PARA
QUE QUEDA FUERA DE ESTAS ESTRUCTURAS MECANICAS Y
EN LA ZONA VERDE NOTAIADAS CON SU RESPECTIVO ATRIQUE
EN ARENA Y BATAJACION.

FRENTE N° 4: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES. LAVADO Y ENJUAGUE (PIEDOS Y MUROS)
INTERNO DE LOS TANQUES QUE COMPONEN LA PTAR.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 09 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: C/NA SECO Y SOLEDADO.


ACTIVIDADES:


FRENTE N° 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTADO.
TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 372. EXCAVACION A MANO
PARA SACAR/RES PREFABRICADOS.

FRENTE N° 2: SUMIDORES ALCANTARILLADO P/UYIA. SUMIDERO
TRANSVERSAL ST-09-01. CRA 4 CON CALLES. INSTALACION REJILLA.


FRENTE N° 3: REPOSICION SISTEMA DE ALLEDORADO - RED
TRAMO VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 271. EXCAVACION MANO
VIA (ZANJAS ANGOSTAS).

FRENTE N° 4: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES. LAVADO Y ENJUAGUE (PIEDOS Y MUROS)
INTERNO DE LOS TANQUES QUE COMPONEN LA PTAR.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

VIRENES 10 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: C/NUA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.


TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. EXCAVACION A MANO PARA INSTALACION SARDINELES PREFABRICADOS; CARGUE MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO.


FRENTE N.º 2: SUMIDERO ALCANTARILLADO PROVIAL, SUMIDERO TRANSVERSAL ST-10-01. CRA 1 CON CALLES, EXCAVACION A MANO.


FRENTE N.º 3: REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO - RED.


TRAMO VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. EXCAVACION A MANO.

FRENTE N.º 4: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. LAVADO Y ENJUAGUE (PISOS Y MUROS) INTERNO TANQUES.


INSPECTOR RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA


INSPECTOR OBRAS


INSPECTOR INTERVENTORA

SIKADO 11 DE OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: C/NUA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.


TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS.


FRENTE N.º 2: SUMIDERO ALCANTARILLADO PROVIAL, SUMIDERO TRANSVERSAL ST-10-01. CRA 1 CON CALLES, EXCAVACION A MANO.


FRENTE N.º 3: REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO - RED. TRAMO

VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. EXCAVACION A MANO.

FRENTE N.º 4: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. LAVADO Y ENJUAGUE (PISOS Y MUROS) INTERNO TANQUES.


INSPECTOR RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA


INSPECTOR OBRAS



INSPECTOR INTERVENTORA


NICA

DOMINGO 12 DE OCTUBRE 2025.


ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES: NO SE REALIZARON.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENCIÓN


INSPECTOR OSEA


INSPECTOR INTERVENCIÓN

LUNES 13 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N°1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.


TRAMO VIA T12 - CEA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. REllENO ARENA APISONADA PARA SOLEADO Y COLOCACIÓN SADERIN/ PREFABRICADO.


FRENTE N°2: SUMIDROS ALCANTARILLADO PAVIA/ SUMIDRO TRANSVERSA/ ST-10-01. CEA/ CON CALLES. EXCAVACION A MANO (ZANJAS ANGOSTAS); COETE ASFALTO DE REFLEJO.

FRENTE N°3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO - RED.

TRAMO VIA T11 - CEA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. EXCAVACION A MANO/ (ZANJAS ANGOSTAS); INSTALACION TUBERIA DE POLIETILENO $\phi 3"$; INSTALACION TEE DE POLIETILENO $\phi 3"$; REllENO ARENA APISONADA PARA ATRADUE DE LA TUBERIA.

FRENTE N°4: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. LAVADO Y ENJUAGUE (PROYALUROS) INTERNO DE LOS TANQUES QUE COMPONEN LA PTAR.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENCIÓN


INSPECTOR OSEA


INSPECTOR INTERVENCIÓN

NKB

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CIELO SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES:


FRENTE N.º 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.


TRAMO VIAL T2 - CRAZ ENTRE CALLES 372. REllENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINILLAS PREFABRICADAS.


FRENTE N.º 2: SUMIDOROS ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDOROS TRANSVERSALES/ ST-10-01. CAA 1 CON CALLES. COETE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO.


FRENTE N.º 3: REPOSICION SIRENA DE ALERQUELO - RRD. TRAMO VIAL T11 CRAZ ENTRE CALLES 271. REllENO EN MATERIA/ SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CAQUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIA/ EXCAVADO.

FRENTE N.º 4: REHABILITACION PTAR - INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILLUMINACION. EXCAVACION MANUAL, CANALIZACION EN DUCTO CONDUIT PVC PARA BAJA TENSION E INSTALACIONES INTERIORS PTAR.


INSPECTOR RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CIELO SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.


TRAMO VIAL T2 - CRAZ ENTRE CALLES 372. REllENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINILLAS PREFABRICADAS.

FRENTE N.º 2: SUMIDOROS ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDOROS TRANSVERSALES/ ST-10-01. CAA 1 CON CALLES. FIGURADO Y ANILLOS PARA LAS ACERAS DE REFUERZO; FUNDIDA PLACA DE FONDO (PISO) EN CONCRETO 3.500 PSI.


FRENTE N° 3: REPOSICION SISTEMA DE AGUARDUO - RED.


VALVULA COMPUESTA ELASTICA VARIAS NO ACCIONANTE Ø 3".
PARA CORTE N41-N42 CALLE 3 CON CRA 3. EXCAVACION MANUAL;
INSTALACION DE: PORTAFIANCHES POLIETILENO; BANDA LONGETICA;
EN PASARETADORA; DENILLERITA Y VALVULA. FUNDIDA PISO CAJA.
FUNDIDA TAPAS DE CONCRETO PARA LAS CAJAS DE INSPECCION VALVULAS.

FRENTE N° 4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION. EXCAVACION MANUAL, CANALIZACION EN DUCTO CONDUIT PVC Y CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION PARA BAJA TENSION E INSTALACIONES INTERIORS PTAR. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.


INGENIERO RESIDENTE


INSPECTOR OBRA


DIRECTOR INTERVENTORA


INSPECTOR INTERVENTORA

VIERNES 15 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CÍANLA SELO Y SOLADO.

ACTIVIDADES:


FRENTE N° 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.
TRAMO VIA T2 - CRA 2 ENTRE CALLES 8 Y 2. RELLENO ARENA A PISO BOMBA
PARA SOLADO Y COLOCACION BARANDEROS PREFABRICADOS.

FRENTE N° 2: SUMIDORES ALCANTARILLADO PIVUL. SUMIDERO
TRANSVERSA/ ST-10-01. CRA/ CON CALLES. FORMARLO ALUCOS.


FRENTE N° 3: REPOSICION SISTEMA DE AGUARDUO - RED. TRAMOS
CALLE 4 ENTRE CRAS. 3 Y 1. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS;
EXCAVACION MANUAL (ZANJAS ANCHAS).


FUNDIDA TAPAS DE CONCRETO PARA CAJAS DE INSPECCION VALVULAS.

FRENTE N° 4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION. EXCAVACION
MANUAL, CANALIZACION EN DUCTO CONDUIT PVC Y CONSTRUCCION CAJAS
DE INSPECCION PARA BAJA TENSION E INSTALACIONES INTERIORS PTAR.


INGENIERO RESIDENTE


INSPECTOR OBRA


DIRECTOR INTERVENTORA


INSPECTOR INTERVENTORA

NKE

VIERNES 17 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEDADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T2 - CRA 2 ENTRE CALLES 372. REJENO AFENA

APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDANES PERFORADOS.

FRENTE N.2: SORDEROS MONTARILLO PLUMAL. SORDERO

TRANSVERSA ST-10-01. CRA 1 CON CALLES. FORMADO Y

FUNDIDA ALUROS Y VIGAS SOPORTE REPILLA EN CONCRETO
BUDOPOL.

FRENTE N.3: REPOSICION SOSTENEDOR ACUEDUCTO - R20.

TRAMO VIA T5 - CALLE 4 ENTRE CRA 3 Y 1. EXCAVACION

MANUAL (CANAL ANCHAS). CAYA DE INSPECCION 80X80

MURO EN MANPOZERA / ADOSILLO TOLETE VIVIENDA N41-N47.


CALLES CON CRA 3.

FRENTE N.4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.


EXCAVACION MANUAL, CANALIZACION EN BLOTO. CONDUIT

PVC Y CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION PARA BAJA TENSION


E INSTALACIONES INTERNAS PPAR.




INGRID C. C. C.



INGRID C. C. C.



INGRID C. C. C.



INGRID C. C. C.

SABADO 18 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: SE PRESENTA NUBIA INTENSA EN

HORAS DE LA TARDE DE 3:00 PM A 5:30 PM.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T2 - CRA 2 ENTRE CALLES 372. REJENO AFENA

APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDANES PERFORADOS.


NK2


FRENTE No. 2: SUMIDOROS ALCANTARILLADO PAVIMENT. SUMIDOROS TRANSVERSAL ST-D-01. CEA CON CAILES. INSTALACION REJILLA METALICA.

FRENTE No. 3: REPOSICION SISTEMA DE AGUARDUO - R.D. TENDOS CALLE 4 ENTRE CALAS 371. TENDADO DE TUBERIA POLIETILENO 4" A ZONA VECES FUERA DEL PAVIMENTO; INSTALACION TEE POLIETILENO 3"; INSTALACION UNION REDUCIDA POLIETILENO 4"x3"; RELLENO ARENA APROBADA PARA ATRASQUE DE TUBERIA; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CABLE Y CABLE MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO.


CAJA DE INSPECCION VALVULA N41-N47. PARETE INTERIOR. COLOCACION TAPA DE CUARETA; RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION. FUNDIDA TAPAS CUBIERTA CAJAS VALVULAS.

FRENTE No. 4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION. EXCAVACION MANUAL, CANALIZACION EN DUCTO CONDUIT PVC Y CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION PARA BAJA TENSION E INSTALACIONES PAR.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTOR


INSPECTOR OSA


INSPECTOR INTERVENTOR


DOMINGO 19 DE OCTUBRE 2025


ESTADO DEL TIEMPO:


CIELO SERENO Y SOLEDADO.


ACTIVIDADES:

NO SE EJECUTARON.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTOR


INSPECTOR OSA


INSPECTOR INTERVENTOR

LUNES 20 DE OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CIELO SECO Y SOLEDAD

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIAT12 - CALZ ENTRE CALLES 3 y 2. REPIANTEO Y LOCALIZACIÓN EJE VÍA; REORDEN DEL MATERIAL GRANULAR TRITURADO PARA LLEGAR A COTA SOB BASE APOYO PAVIMENTO.

FRENTE No. 2: SUMIDOROS ALCANTARILLADO PROVIAL.

SUMIDORO TRANSVERSAL 37-14-01 + CALLES CON CALLES
EXCAVACION MANUAL (ZANJAS ANGOSTAS).

FRENTE No. 3: REPOSICION SATELA DE AGUARDUO - RBO.

TRAMO VIAT2 - CALZ ENTRE CALLES 3 y 4. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; EXCAVACION MANUAL (ZANJAS ANGOSTAS). FUNDIDA TAPAS DE CUBIERTA PARA CAMB VAINILLAS.

FRENTE No. 4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.

EXCAVACION MANUAL; CANALIZACION EN DUREO CONDUIT PVC Y CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION PARA BAJA TENSION E INSTALACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
PTAR.

INSPECTOR RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 21 DE OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CIELO SECO Y SOLEDAD

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIAT12 - CALZ ENTRE CALLES 3 y 2. REORDEN DEL MATERIAL GRANULAR TRITURADO; COLOCACION FORMALIZA

BITACORA DE OBRA - 4

OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PUVIAL,
OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLE-
MENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE
TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTA-
MENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
R/L: MARIA DIOMY BARRERA A.
NIT: 844.004.840 - 0

METALICA A 10 LARGO DE/ C/E VIA.


FRENTE N.º 2: SUMIDORES ALCANTARILLADO PLUVIAL, SUMIDORO TRANSVERSAL ST-14-01, CALLES CONCRAS, EXCAVACION A MANO (ZANJAS ANGOSTAS); CORTE ACERO DE REFUERZO PARA CONJUNAR LAS PARRILLAS DE LA ESTRUCTURA.

FRENTE N.º 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO - RRD.


TRAMO VIA T2 - CALLE 1 ENTRE CARRERAS 3 Y 4. EXCAVACION MANUAL (ZANJAS ANGOSTAS). FUNDIDA TAPAS DE CUBRETA.

FRENTE N.º 4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.

EXCAVACION MANUAL, CANALIZACION EN DUCTO CONDUIT PVC PARA BAJA TENSION E INSTALACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR.




INGENIERO RESIDENTE



DIRECTOR INTERVENTORA



INSPECTOR OBRAS



INSPECTOR INTERVENTORA

MIERCOLES 22 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: SE PRESENTAN LLUVIA MODERADA DE 10:30 AM A 11:30 AM PASANDO A LLUVIA INTENSA DE 12:00 AM A 12:30 AM.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO. TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. FORMATEO DEL C/E VIA; CORTE ACERO DE REFUERZO, COLOCACION Y AJUSTE PARRILLAS.


FRENTE N.º 2: SUMIDORES ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDORO TRANSVERSAL ST-14-01, CALLES CON CRA 5.


CORTE, FIGURADO Y AJUSTE PARRILLAS ACERO DE REFUERZO.

FRENTE N.º 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO - RRD.


TRAMO VIA T2 - CALLE 1 ENTRE CRAS 3 Y 4. EXCAVACION

MANUAL (ZANJAS ANOSTAS); INSTALACION TUBERIA DE
 POLIETILENO $\phi 3"$; INSTALACION TEE DE POLIETILENO $\phi 3"$;
 INSTALACION TAPON DE POLIETILENO $\phi 3"$; RELENO ARENA
 APISONADA PARA ATRADUE DE LA TUBERIA INSTALADA;
 RELLENO EN MATERIAL DE RECONADO DE LA EXCAVACION;
 CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO.
 FUNDIDA DE TAPAS CUBIERTAS PARA LAS CAJAS DE
 INSPECCION Y ALUVIAS DE AGUARDUETO.
 FRETE No. 4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.
 EXCAVACION MANUAL; CANALIZACION EN DUCTO CONDUIT
 PVC PARA BAJA TENSION E INSTALACIONES PLANTA DE
 TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAL.


 INGENIERO RESIDENTE


 DIRECTORA INTERVENTORA


 INSPECTOR OBRA


 INSPECTORA INTERVENTORA

JUEVES 23 DE OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: SE PRESENTA NUBIA INTENSA
 DE 12:00M A 1:30 PM Y OVIENDOSE MODERADA DE 1:30 PM
 A 2:30 PM.

ACTIVIDADES:

FRETE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO
 TRAMO VIA TIZ-CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. OBRAS ACCESO
 DE REFUERZO, COLOCACION Y ALARGUE PARA CONFORMAR
 PARCELAS.

FRETE No. 2: SONDADOS A CANALIZADO PLUVIAL. SONDADO
 TRANSVERSAL ST-14-01. CALLE 5 CON CRA 5. ALARGUE ACCESO
 DE REFUERZO PARA CONFORMAR PARCELAS; FUNDIDA

PLACA DE FONDO (PISO) EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE N.º 2: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO-RED,

INSTALACION VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCEN-

DENTE Ø4" EXTERNOS BRIDADOS PARA OBT. TRAMO

N45A-N45. CALLE 3 CON CRA 3. SE REALIZO EXCAVACION

MANUAL. Y FUNDIDA PISO CAJA DE INSPECCION 1.00X1.00.

INCLUYE PARA SU INSTALACION LOS ACCESORIOS: PORTA-

FLANQUES DE POLIETILENO Ø4"; BRIDAS CORAS METALICAS;

EMPALMES Y TORNILLERIA.


FRENTE N.º 4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.


EXCAVACION MANUAL, CANALIZACION EN DUCTO CONDUIT

PVC Y CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION PARA BAJA TENSION


E INSTALACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESI-

DUALES PITAL.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORA

VIERNES 24 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOBRADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO

TRAMO VIA T2 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. OBT. ACCESO DE

REFUERZO, COLOCACION Y ANCLAJE PARA CONFORMAR PARRILLAS.

FRENTE N.º 2: SUMIDERO ALCANTARILLADO PAVIAL. SUMIDERO

TRANSVERSAL ST-14-01. CALLE 5 CON CRA 5. FORMATEO MUROS.

FRENTE N.º 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO - ACCESORIOS


INSTALACION VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE


Ø3" EXTERNOS BRIDADOS. PARA OBT. TRAMO N38-N42. CRA 3


NICB


CON CALLE 4; SE REALIZA EXCAVACION MANUAL Y FUNDIDA
PISO CAJA DE INSPECCION 1.00x1.00. INCLUYENDO EN SU
INSTALACION LOS ACCESORIOS: PORTAFIANCHES DE POLIETILENO;
BRIDAS BOCAS METALICAS; EMPAQUES Y TOORNILLERIA.

FRENTE N°4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.
EXCAVACION MANUAL, CANALIZACION EN DUCTO CONDUIT PVC
PARA BAJA TENSION E INSTALACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES. PLANTA DE TI.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 25 DE OCTUBRE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N°1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTADO.

TRAMO VIATIZ - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. CORTE ASERVO DE
REPUESTO, COLOCACION Y ANILLOS PARA CONFORMAR PARELLAS.

FRENTE N°2: SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO

TRANSVERSAL ST-14-01. CALLES CON CRAS. FORMALIZADO Y

FUNDIDA MUROS Y VIGAS SOPORTE REJILLA EN CONCRETO

3500 PSI.



FRENTE N°3: REPOSICION SISTEMA DE DRENAJE - ACCESORIOS



INSTALACION Y ALUVA COMPLETA E/ASTRA YASTAGO NC ASCEN -

FENTE $\phi 4"$ PARA CORTE. TRAMO N°41-N°42. CALLE 4 CON CRA 3.

SE REALIZA EXCAVACION MANUAL Y FUNDIDA PISO CAJA DE
INSPECCION 1.00x1.00. INCLUYENDO EN SU INSTALACION LOS
ACCESORIOS: PORTAFIANCHES DE POLIETILENO, BRIDAS BOCAS
METALICAS; EMPAQUES Y TOORNILLERIA.



FRENTE N°4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.
EXCAVACION MANUAL, CANALIZACION EN DUCTO CONDUIT PVC
PARA BAJA TENSION E INSTALACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PTAL.




INGENIERO RESIDENTE

INSPECTOR OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 26 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.


INGENIERO RESIDENTE

INSPECTOR OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR INTERVENTORIA

LUZES 27 DE OCTUBRE 2025


ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.
ACTIVIDADES:


FRENTE N°1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO,
TRANQUILIZ - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. CORTE ACERO DE
REFUERZO, COLOCACION Y ANCLAJE PARA CONFORMAR PARRILLAS.
FRENTE N°2: SONIDEROS ALCANTARILLADO PAVIMENT. SONIDERO
TRANSVERSAL ST-14-C1. CALLES CON CRAS. INSTALACION REJILLA
METALICA.

FRENTE N°3: REPOSICION SISTEMA DE AGUILLEROS - ACCESORIOS
INSTALACION VANILLA COMPLETA ELASTICA VASTAGO NO ASCEN-
DENTE Ø 4" EXTREMOS BRIDADOS PARA CORTE TRAMO N°2 -
N°4A. CALLE 4 CON CRAS. SE REALIZA EXCAVACION MANUAL
Y FUNDIDA PISO CAJA DE INSPECCION 100X100. INCLUYENDO


EN SU INSTALACION LOS ACCESORIOS: FORTAFIANCHES DE POLIETILENO, BRIDAS LOCAS METALICAS, ENPAQUES Y TORNILLERIA.

FRENTE No. 4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION, CANALIZACION EN DUCTO CONDUIT PVC PARA BAJA TENSION E INSTALACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 28 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: C/INA SECO Y SOLEDAD.

ACTIVIDADES:


FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO TRAMO Y/A T2 - CRAZ ENTRE CALLES B Y Z. COLOCACION CANASTILLAS DE SOPORTES CON SUS DOVERAS $\phi 1"$ EN LAS JUNTAS DE DILATACION.


FRENTE No. 2: SONIDEROS ALCANTARILLADO PIVIAL. SONIDERO TRANSVERSAL ST-14-02. CALLES CONCRETO. EXCAVACION MANUAL (ZANJAS ANGOSTAS).


FRENTE No. 3: REPOSICION SISTEMA DE AGUEDUCTO - ACCESORIOS. INSTALACION VALVULA DE CERRAMIENTA ELASTICA VASTABONO ASCENDENTE $\phi 4"$ EXTREMOS REJADOS PARA CORTE. TRAMO N26-N39 CALLE 4 CONCRETO. SE REALIZA EXCAVACION MANUAL Y FUNDIDA PISO PARA CAJA DE INSPECCION 1.50X1.00 INCLUYENDO EN SU INSTALACION ACCESORIOS: FORTAFIANCHES DE POLIETILENO, BRIDAS LOCAS METALICAS, ENPAQUES Y TORNILLERIA. CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 80X80. MURO EN LADRILLO TOLETE; PARED INTERIOR Y COLOCACION.


TAPA DE CUBIERTA.

FRENTE N° 4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.
DESINSTALACION CAJA TABLERO DE CONTROL EXISTENTE EN
PIANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA.


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORA

MIERCOLES 29 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: PRESENCIA DE LLUVIA MODERADA.
DE 8:00 AM A 12:00 PM, TARDE CALIENTE.

ACTIVIDADES:

FRENTE N° 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.


TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. FONDA LA OSA
DE PAVIMENTO EN CONCRETO 4.000 PSI, 220.20 MTS; COLO-
CACION BARRAS DE ANCLAJE ACERO DE REFUERZO ϕ 1/2".


FRENTE N° 2: SONIDERO ALCANTARILLADO PAVIMENTO. SONIDERO
TRANSVERSAL ST-14-02. CALLES CON CRA 5. EXCAVACION
MANILAS (CANCHAS ANCHAS); CORTE ACERO DE REFUERZO.

FRENTE N° 3: REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLO.


CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 80x80 CON TAPA YALUYA.
DE CORTE TRAMO N38 - N42. CRA 3 CON CALLE 4.

FRENTE N° 4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.
DESINSTALACION CAJA TABLERO DE CONTROL EXISTENTE EN PTA.


INGENIERO RESIDENTE.


DIRECTOR INTERVENTORA.


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORA.

NKA

JUEVES 30 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEDADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N°1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES B Y Z. FUNDIDA LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO 4000 PSI $E=0.20\text{mts}$. COLOCACION BARRAS DE ANCLAJE ACERD DE REFUERZO $\phi 12$.

FRENTE N°2: SUMIDORES ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO TRANSVERSAL ST-14-02. CALLES CONCRETO. FIGURADO Y ANCLAJE BARRILLAS ACERD DE REFUERZO; FUNDIDA PLACA DE FONDO (PISO) EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE N°3: REPOSICION SISTEMA DE AGUILLERO. CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 80x80 CON TAPA VA/VOUA DE CORTE TRAMO N41-N42. CALLE 4 CON CRA 3.

FRENTE N°4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION. DESINSTALACION CAJA TABLERO DE CONTROL EXISTENTE EN PTAR.

INGENIERO RESIDENTE.

DIRECTOR INTERVENTORA

INSPECTOR OBRAS

INSPECTOR INTERVENTORA

VIERNES 31 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEDADO.

ACTIVIDADES:


FRENTE N°1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES B Y Z. FUNDIDA LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO 4000 PSI $E=0.20\text{mts}$.


FRENTE N°2: SUMIDORES ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO TRANSVERSAL ST-14-02. CALLES CONCRETO. FORMATEO Y FUNDIDA MUROS Y VIGAS SOPORTE REJILLA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE No. 3: REPUSICION BISTALA DE AQUECIMENTO, CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 80X80 CON TAPA Y ALUVA DE CORTE TRAMO N42-N44, CALLE 4 CON CRT 3.

FRENTE No. 4: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION, DESINSTALACION CAJA TABLERO DE CONTROL EXISTENTE EN PTAL.




INGENIERO RESIDENTE



DIRECTOR DE LA INTERVENCIÓN



INSPECTOR OBLA




INSPECTOR INTERVENCIÓN

SANITARIO. TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 3. BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION POR NIVEL FREATICO ALTO; INSTALACION SILLA YEE PVC 8"x6" Y TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø6"; REllENO ARENA APISONADA PARA ATRABQUE TUBERIA; REllENO CON MATERIAL CUELPO DE RIO.


FRENTE No. 3: SUMIDEROS ALCANTARILLADO P/UVIAI. TRAMO VIA T5 - CALLE 4 CON CRA 9. SUMIDERO TRANSVERSAL ST-17-01 INSTALACION REJILLA METALICA.

FRENTE No. 4: REPOSICION SISTEMA DE ALLEDORADO - REP. TRAMO VIA T13 - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. EXCAVACION MANUAL (ZANJAS HUNDIDAS); TRASLADO DE LA TUBERIA DE POLIETILENO Ø4" FUERA DE LA LOSA DE PAVIMENTO; REllENO ARENA APISONADA PARA ATRABQUE DE LA TUBERIA; REllENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO.


FRENTE No. 5: REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. RETIRO Y LIMPIEZA DE LA ACUMULACION DE Lodos Y SEDIMENTOS EN CADA UNO DE LOS TANQUE QUE CONFORMAN LA PTAR.




INGENIERO RESIDENTE



DIRECTOR INTERVENTORIA



INSPECTOR OBRAS



INSPECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 01 DE OCTUBRE 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CIMA SECO Y SOBRADO.

ACTIVIDADES:


FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. SUBBASE GRANULAR TRINERADA.

FRENTE No. 2: SUMIDEROS ALCANTARILLADO P/UVIAI.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.1.

PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS DE SST

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	01-10-2018	LUGAR:	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Divulgacion de permisos de trabajo ATS			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Rafael Leon Norruey	Duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones				
		Auto. B. Responsable 		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	01-10-2025	LUGAR:	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Divulgación permisos de trabajo y ATB			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Haroldo Rodriguez	duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914352	SOCIAL	
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	Rodriguez
6	ADRIAN DAVID SOLORIZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	Yackson
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	Examen
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
15	Angelino Barrera	7364830	operador	Angelino
16	Joson David Butrago S	1129818367	Auxiliar	
17	Juan Carlos Cordero	797466117	operador	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones		Responsable 		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐ Capacitación	☐ Inducción	☐ Otros	
FECHA:	02 - 10 - 2025	LUGAR	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	ETS-ITS → Enfermedades de Transmisión			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Modelane Padnaya	Duración: (Min)	40 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119668017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones Sexual y como influye en las actividades laborales				
<div style="text-align: right;"> No. De Responsable  </div>				

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Diaria	Capacitación	Inducción	Otros
--------	--------------	-----------	-------

FECHA:	02-10-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
--------	------------	-------	------------





















TEMA(S):	ETS-ITS Enfermedades de transmisión sexual
----------	--

PROYECTO:	TILODIRAN
-----------	-----------

INSTRUCTOR:	Hadeleme Rodrguez	Duración: (Min)	30 minutos
-------------	-------------------	-----------------	------------

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jose
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	Yackson
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
15	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	ANSELMO B
16	PERSON DAVID BUITRAGO	1129818369	AUXILIAR	[Signature]
17	IVAN CARLOS		operador	
18	Jerson David Buitrago Silva	1129818369		
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones	
---------------	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	Vie 03 de octubre		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	ACAGAR LAS ACTIVIDADES VESICULADA						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Hector R. R. R.		Duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE				
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL				
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL				
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO				
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO				
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1				
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO				
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA				
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL				
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL				
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL				
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL				
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL				
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL				
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL				
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR				
17	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR				
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR				
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR				
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR				
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR				
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO				
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO				
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA				
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA				
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA				
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
Observaciones							


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	03-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	ACATAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	HARCELINE RODRIGUEZ		Duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	—/—			
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro			
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
15	Anselmo Barrera	7364830	Operador	ANSELMO B			
16	LIDARDO GALAN	1119 668246	Conductor	LIDARDO GALAN			
17	Don Carlos Estacion	10911662296	Operador	[Signature]			
18	Joson David B Silva	7124 848 359	Auxiliar	[Signature]			
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones		Vo.Bo Responsable [Signature]					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	04-10-2025		LUGAR:	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Cuales son los tipos de riesgo.						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Hodelaine Rodry		Duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	PERMISO			
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	Francisco Quintero			
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	Camilo Castro			
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos Herrera			
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	Angelica Rodriguez			
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	Juan Humo			
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	RETIRADO			
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	Rafael Lemuz			
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	Dagoberto Ariza			
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	Edwin Sastoque			
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	Aleiser Casulu			
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	David Maldonado			
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	Jose Pacheco			
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	Raul Roa			
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	Jose David Toledo			
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	RETIRADO			
17	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	Javier Gonzalez			
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	Crisanto Prada			
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	Jose Tapiaz			
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	Didimo Vargas			
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	Eriko Rodriguez			
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	Diego Andres Narvaez			
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	René Cardenas			
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	Maria Uribe			
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	Sandra Castañeda			
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	INADJUDICADO			
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	Jose Vianey Tumay			
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	Juan Eli Cordoba			
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rivaldo Calderon			
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	Alfonso Gonzalez			
Observaciones			Vº Bº Responsable				
			Hodelaine Rodriguez				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	04-10-2022	LUGAR	CAMPAMENTO	
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Medelline Vodon	Duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	[Firma]
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	INCAPACITADO
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	RETIRADO
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	PUESTO DE
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
15	Anselmo Borrero	7364830	operador	Anselmo B.
16	Suiza con los cotopichos S.	1094662896	operador	[Firma]
17	Joson David B Silva	1124 818 361	Auxiliar	[Firma]
18	DIEGO SUVA	93419936	Conductor	[Firma]
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones		Yo Soy Responsable [Firma]		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	06-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Política de Alcohol y Drogas						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Nadeleine Rodriguez		Duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	Dermisoy			
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	Francisco Quintero			
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	Camilo Castro			
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos Herrera			
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	Angelica Rodriguez			
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	Juan Humo			
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	Gerardo Flores			
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	Rafael Lemuz			
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	Dagoberto Ariza			
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	Edwin Sastoque			
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	Aleiser Casulu			
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	David Maldonado			
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	Jose Pacheco			
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	Raul Roa			
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	Jose David Toledo			
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	Julian Casas			
17	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	Javier Gonzalez			
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	Crisanto Prada			
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	Jose Tapiaz			
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	Didimo Vargas			
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	Eriko Rodriguez			
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	Diego Andres Narvaez			
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	René Cardenas			
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	Maria Uribe			
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	Sandra Castañeda			
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	Alejandra Cuellar			
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	Jose Vianey Tumay			
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	Juan Eli Cordoba			
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rivaldo Calderon			
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	Alfonso Gonzalez			
Observaciones		V. B. Responsable Nadeleine Rodriguez 2025					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	06-10-2025		LUGAR:	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Política de alcohol y drogas						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Madelma Rodriguez		duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	— / —			
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	NO FIRMÓ			
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro			
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	Ruben			
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	Johan			
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian			
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Luis			
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge			
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose			
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael			
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	Yackson			
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	Pablo			
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	Duanger			
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	Alvaro			
15	Jerson David B Silva	1124818369	Auxiliar	Jerson			
16	Anselmo Borrero	7364830	Operador	ANSELMO			
17	Juan Carlos Eximeno	10711662896	Operador	Juan			
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones			Yo Soy Responsable 				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	07-10-2023		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Seguridad Vial - Compromiso de todos						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:			duración: (Min)				
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	P. Villamizar			
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	Francisco Quintero			
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	Camilo Castro			
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos Herrera			
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	Angelica Rodriguez			
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	Juan Humo			
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	Gerardo Flores			
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	Rafael Lemuz			
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	Dagoberto Ariza			
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	Edwin Sastoque			
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	Aleiser Casulu			
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	David Maldonado			
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	Jose Pacheco			
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	Raul Roa			
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	Jose David Toledo			
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	Julian Casas			
17	Negru JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	Javier Gonzalez			
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	Crisanto Prada			
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	Jose Tapiaz			
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	Didimo Vargas			
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	Eriko Rodriguez			
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	Diego Andres Narvaez			
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	René Cardenas			
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	Maria Uribe			
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	Sandra Castañeda			
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	Alejandra Cuellar			
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	Jose Vianey Tumay			
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	Juan Eli Cordoba			
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rivaldo Calderon			
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	Alfonso Gonzalez			
Observaciones			Vo.Bo Responsable 				

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA: 07-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO	
TEMA(S):				
PROYECTO: TILODIRAN				
INSTRUCTOR:		Duración: (Min)		
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO ✓	23914357	SOCIAL	—/1—
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	<i>Albeiro</i>
4	RUBEN RODRIGUEZ ✓	74857435	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	<i>Adrian</i>
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	<i>Jorge</i>
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	<i>Ismael</i>
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
12	PABLO SANCHEZ ✓	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
15	Anselmo Baivera ✓	7364830	Operador	Anselmo B.
16	Leona David Botrigo Silva	1124 810 369	Auxiliar	<i>[Signature]</i>
17	Seon Carlos Caceres ✓	709466222	Operador	<i>[Signature]</i>
18				
19	M. C. Cruz 2 Almoros			
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones		Vo.Bo Responsable		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	M 08-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Riesgos y peligros por el fomento eléctrico						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Modelene Rodry		Duración: (Min)	50 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	Peru 80			
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	Francisco			
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	Camilo			
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos H			
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	Angelica			
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	Juan Plana			
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	Gerardo			
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	Rafael			
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	Dago			
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	Edwin			
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	Aleiser			
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	David			
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	Jose			
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	Raul			
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	Jose David			
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	Julian			
17	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	Javier			
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	Crisanto			
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	Jose			
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	Didimo			
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	Eriko			
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	Diego			
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	René			
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	Maria			
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	Sandra			
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	Alejandra			
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	Jose Vianey			
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	Juan Eli			
29	RIBALDO CALDERON	1116543881	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo			
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	Alfonso			
Observaciones							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	08-10-2022		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Riesgos y peligros por tormentas eléctricas			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madelene Kolumbe		Duración: (Min) 50 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	—/—
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
15	Anselmo Borrera	7364830	Operador	[Signature]
16	José David B Silva	1129818761	Auxiliar	[Signature]
17	Superceder Colepion	1011662296	Operador	[Signature]
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones		[Signature]		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	09-10-2025	LUGAR	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Orden y aseo en los puestos de trabajo			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Nedilene Podrón	Duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	Permiso
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	Francisco Quintero
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	Camilo Castro
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos Herrera
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	Angelica Rodriguez
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	Juan Humo
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	Gerardo Flores
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	Rafael Lemuz
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	Dagoberto Ariza
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	Edwin Sastoque
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	Aleiser Casulu
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	David Maldonado
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	Jose Pacheco
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	Raul Roa
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	Jose David Toledo
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	Julian Casas
17	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	Javier Gonzalez
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	Crisanto Prada
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	Jose Tapiaz
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	Didimo Vargas
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	Eriko Rodriguez
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	Diego Andres Narvaez
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	Rene Cardenas
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	Maria Uribe
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	Sandra Castañeda
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	Alejandra Cuellar
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	Jose Vianey Tumay
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	Juan Eli Cordoba
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo Calderon
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	Alfonso Gonzalez
Observaciones		Visto Responsable		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	09-10-2020		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):							
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:			duración: (Min)				
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	11			
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro			
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian			
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge			
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose			
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael			
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	Yackson			
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	Alvaro			
15	Anselmo Barrera	7364850	Operador	Anselmo			
16	Juan Carlos Valencia Flores	1090662096	Operador	Juan Carlos			
17	Leon David Rodriguez Silva	4422873369	Auxiliar	Leon David			
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones							
		Vo.Bo Responsable					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	11-10-2025		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	La Inspección diaria de vehículos			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Nadeleine Rodna		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones: Maquinaria - equipos y Herramienta manual				
				Vó Bo Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	11-10-2024		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Noelene Rodon		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
15	Anselmo Bainera	7304830	operador	
16	Juan Carlos Estorion	1076680996	operador	
17	Jerson David Buitrago Siles	1124818367	Auxiliar	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones		Yo Soy Responsable		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022


Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------

FECHA:	10-10-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	ORDEN Y ASEO PUESTO DE TRABAJO		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR ✓	13475370	RESIDENTE	[Signature]
2	FRANCISCO QUINTERO ✓	4245556	MAESTRO GENERAL	[Signature]
3	CAMILO CASTRO ✓	1007854262	ING CIVIL	[Signature]
4	CARLOS HERRERA ✓	1118538782	TOPOGRAFO	[Signature]
5	ANGELICA RODRIGUEZ ✓	1069154028	TOPOGRAFO	[Signature]
6	JUAN HUMO ✓	4214408	CADENERO 1	[Signature]
7	GERARDO FLORES MENDOZA ✓	80501779	TOPOGRAFO	[Signature]
8	RAFAEL LEMUZ ✓	9398191	ALMACENISTA	[Signature]
9	DAGOBERTO ARIZA ✓	11202784	OFICIAL	[Signature]
10	EDWIN SASTOQUE ✓	1118346440	OFICIAL	[Signature]
11	ALEISER CASULU ✓	1118536153	OFICIAL	[Signature]
12	DAVID MALDONADO ✓	1118537981	OFICIAL	[Signature]
13	JOSE PACHECO ✓	1116804321	OFICIAL	[Signature]
14	RAUL ROA ✓	4150771	OFICIAL	[Signature]
15	JOSE DAVID TOLEDO ✓	1116790980	OFICIAL	[Signature]
16	JULIAN CASAS ✓	100363828	CONDUCTOR	[Signature]
17	JAVIER GONZALEZ ✓	1116041984	CONDUCTOR	[Signature]
18	CRISANTO PRADA ✓	91240790	OPERADOR	[Signature]
19	JOSE TAPIAZ ✓	74858152	OPERADOR	[Signature]
20	DIDIMO VARGAS ✓	13486960	OPERADOR	[Signature]
21	ERIKO RODRIGUEZ ✓	105.504.491	OPERADOR	[Signature]
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ ✓	1066727172	CADENERO	[Signature]
23	RENE CARDENAS ✓	1116546761	CADENERO	[Signature]
24	MARIA URIBE ✓	39424724	CONTROLADORA	[Signature]
25	SANDRA CASTAÑEDA ✓	47.440.857	CONTROLADORA	[Signature]
26	ALEJANDRA CUELLAR ✓	1029641379	CONTROLADORA	[Signature]
27	JOSE VIANEY TUMAY ✓	9434076	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
28	JUAN ELI CORDOBA ✓	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
29	RIBALDO CALDERON ✓	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]
30	ALFONSO GONZALEZ ✓	9430998	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]

Observaciones	

Vc. Bo Responsable
[Signature]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 08-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	10-10-2022		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	OBRAS Y ASES DE PUNTO DE TRAZADO			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Hedlene Robyn		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	RETIRADO
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrián
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	1011
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	ISMAEL V.
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	RETIRADO
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	Alvaro
15	Anselmo Baquer	7564850	Operador	ANS. LINDO
16	Jose Carlos Olaya	1090662846	Operador	
17	José David B. Silva	1124818369	Auxiliar	
18	Miguel			
19	Arnoldo			
20	Milton			
21	Miguel			
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones			Visto y Responsable 	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	14-10-2025	LUGAR:	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	porque nose debe conducir bajo los efectos			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez Duracion: (Min) 30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones		Ida Alcohol.		
		V. B. Responsables		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	14-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Porque no se debe conducir bajo los						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Modelene Rodriguez		duracion: (Min)	35 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	[Signature]			
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro			
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	Rebulet			
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian			
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Luis			
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge			
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose			
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.			
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	Yackson			
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	Pablo			
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	Duanger			
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	Alvaro			
15	Anselmo Barrera	7364830	operador	ANSELMO B.			
16	Jerson David B Silva	1124018314	Auxiliar	Jerson			
17	juan carlos elaino	1091166290	operador	Juan			
18	gilio rodriguez	9431347	Truco	Gilio			
19	Jose A. Jimenez	74814674	AUXILIAR	Jose			
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones		efectos del alcohol					
		Yo, Bo Responsable					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	15-10-2025		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Porque debo usar los EPP y los EPI			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	VANDERLANE PEREZ Duracion: (Min) 30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.497	OPERADOR	
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	15-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Porque usar los EPP y los EPI						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Wendelton Renteria		Duracion: (Min) 30 minutos				
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	— / —			
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro			
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adriano			
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Luis			
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge			
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose			
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael			
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	[Signature]			
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	Alvaro			
15	Anselmo Barrera	7364830	operador	Anselmo B.			
16	Don Carlos Colonias	1094668896	operador	[Signature]			
17	Jorge David Beldiaga Silva	1124818369	Auxiliar	[Signature]			
18	José Al. Jiménez Lopez	74814614	Auxiliar	[Signature]			
19	Wilio Renteria	9432247	Tecnico	[Signature]			
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones							



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

☐ Capacitación☐ Inducción☐ Otros

FECHA:

16-10-2025

LUGAR

CAMPAMENTO

TEMA(S):

Las pausas Activas son importantes para

PROYECTO:

TILODIRAN

INSTRUCTOR:

Rodrigo Rodriguez

Duración: (Min)

30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	De R. 11/8/25
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	Francisco Quintero
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	Camilo Castro
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	Carlos Herrera
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	Angelica Rodriguez
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	Juan Humo
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	Rafael Lemuz
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	Raul Roa
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	Dagoberto Ariza
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	David Maldonado
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	Aleiser Casulu
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	Jose David Toledo
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	Jose Pacheco
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	Javier Gonzalez
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	Jose Tapiaz
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	Eriko Rodriguez
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	Anselmo Barrera
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	Juan Carlos Estupian
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	Diego Andres Narvaez
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	Rene Cardenas
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	Maria Uribe
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	Sandra Castañeda
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	Ruben Rodriguez
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	Jose Vianey Tumay
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo Calderon
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	Alfonso Gonzalez
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	Gerson Silva
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	Victor Bautista
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro Suescun
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian David Solorzano









Observaciones

El sistema harto muscular.

Firma Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	15-10-2025		LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Las pausas activas son importantes para			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Nodelaine Rodry		Duración: (Min)	30 minutos
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	NO VINO
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
11	Ben cosidera Colapim	1094662296	Operador	
12	Anselmo Barrera	7364830	Operador	ANSUR
13	Joson David B Silva	1129 818369	Auxiliar	<i>[Signature]</i>
14	José P. Jimenez Lopez	714814644	AUXILIAR	<i>[Signature]</i>
15	Silvio Jimenez	9072849	Tecnico	<i>[Signature]</i>
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones		el sistema ha funcionado bien <i>[Signature]</i>		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	17-10-2025		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Como actuar en caso de emergencia			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Nodolene Cangu		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones				
		Yo Soy Responsable 		









	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	17-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Como actuar en caso de emergencia						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Madelene Remy		Duración: (Min) 30 minutos				
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA				
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA				
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA				
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA				
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA				
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA				
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA				
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL				
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	18-10-2025		LUGAR	
TEMA(S):	por que no debemos automedicarnos			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madelaine Rodriguez		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones				
		V.O. Responsable		


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	

Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------

FECHA:	8-10-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Hadeleme Koly		duración: (Min) 30 minutos


ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

























Observaciones



















V.O. del Responsable


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	19-10-2025		LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Efectos nocivos de los Gasepetamientos			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Modelo de Rodas		Duración: (Min)	30 minutos
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones		☐ No Es Responsable		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	19-10-29		LUGAR:	CAMPAMENTO			
TEMA(S):							
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:			duración (Min)				
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA				
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA				
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA				
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA				
6	PABLO SANCHEZ	1118522968	AUXILIAR DE OBRA				
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA				
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA				
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL				
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones							
			Vo.Bo Responsable				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	20-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Como minimizar los riesgos y peligros en la						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	MARCELINE RODRIGUEZ		Duracion: (Min) 30 minutos				
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE				
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL				
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL				
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO				
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO				
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1				
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA				
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL				
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL				
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL				
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL				
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL				
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL				
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR				
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR				
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR				
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR				
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR				
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO				
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO				
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA				
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA				
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA				
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA				
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA				
30	ADRIAN DAVID SOLORIZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA				
Observaciones		obra					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	20-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Nadeleine Rodriguez		Duracion: (Min 30 minutos)	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	<i>Alvaro</i>
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	<i>Luis</i>
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	<i>Jorge</i>
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	<i>Petrodo</i>
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	<i>Ismael</i>
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	<i>Pablo</i>
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	<i>Duanger</i>
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	<i>Juan</i>
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
11	<i>Studio Project</i>	<i>9437847</i>	<i>Tecnico Elc</i>	<i>Studio</i>
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones			<i>Rafael Rodriguez</i> Yo Soy Responsable	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	21-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Yo siempre lo he hecho así						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	NORBERTO RODRIGUEZ		duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE				
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL				
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL				
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO				
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO				
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1				
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA				
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL				
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL				
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL				
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL				
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL				
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL				
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR				
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR				
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR				
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR				
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR				
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO				
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO				
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA				
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA				
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA				
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA				
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA				
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA				
Observaciones							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	21-10-2025		LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	yo siempre lo he hecho así			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madelaine Gdm		Duración: (Min)	30 minutos
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
11	Silvio Jimenez	9432847	Técnico Eléctrico	
12	Delson Solano	1115727848	Auxiliar de Obra	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 08-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	22-10-2025	LUGAR:	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	El control vial minimiza los riesgos de los			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Rodriguez Rodriguez	duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones		Accidentes laborales dentro del casco urbano de Tilo.		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

22-10-2025

LUGAR

CAMPAMENTO

TEMA(S):

PROYECTO:

TILODIRAN

INSTRUCTOR:

Miguel Contreras



















Duración: (Min)

30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
11	Walter Esteban Rodriguez	52342448	Auxiliar Obra	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				











Observaciones





















Miguel Contreras Vo. By Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	23-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	la importancia de no desperdiciar la hidratación						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Hedeleine Rodriguez		duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE				
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL				
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL				
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO				
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO				
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1				
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA				
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL				
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL				
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL				
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL				
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL				
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL				
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR				
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR				
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR				
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR				
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR				
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO				
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO				
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA				
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA				
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA				
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA				
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA				
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA				
Observaciones		"agua en bolsa" y					
El orden y aseo en los puestos de trabajo		 No. Bo Responsable					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 08-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	23-10-2021	LUGAR	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	La importancia de no depender de la hidroeléctrica			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Andrés Rodríguez	Duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	[Firma]
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	[Firma]
11	Wilma Estere. Miran	52302485	Auxiliar 1111	[Firma]
12	Silvia Jimenez	9431347	Tec Electrico	[Firma]
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones		Trabajo en basco y el orden y aseo en los puestos de trabajo		[Firma]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	24-10-2025		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Deberes y funciones de cada colaborador			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Hadeleme Rodry Duración: (Min) 30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones		Yo So Responsable		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	24-10-2022		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Deberes y funciones de cada colaborador						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Madelaine Rodon		Duración: (Min) 30 minutos				
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA				
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA				
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA				
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA				
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA				
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA				
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA				
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL				
11	Ulma Estiven Moraña	52362485	AUXILIAR DE OBRA				
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones							








	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	25-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Inspecciones diarias y periódicas en						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Madelene R.		Duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE				
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL				
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL				
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO				
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO				
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1				
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA				
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL				
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL				
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL				
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL				
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL				
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL				
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR				
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR				
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR				
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR				
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR				
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO				
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO				
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA				
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA				
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA				
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA				
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA				
30	ADRIAN DAVID SOLORIZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA				
Observaciones: Los vehículos y maquinaria amarilla minimiza pérdidas humanas y económicas							
			Votado Responsable: 				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	25-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:			Duración: (Min)	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	<i>Alvaro</i>
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	<i>Luis</i>
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	<i>Jorge</i>
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	<i>Ismael V.</i>
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	<i>Pablo</i>
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	<i>Duanger</i>
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	<i>Juan Eli</i>
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	<i>Angelica</i>
11	<i>Ultima Esteen</i>	<i>52962485</i>	<i>Auxiliar de Obra</i>	<i>Ultima Esteen</i>
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	Jun 27 - 10 - 2025		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Riesgo Publico			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madelaine Rodriguez		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	VILMA STEVES	52.342.485	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones				
		V.O. Bo Responsable		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	Lun 27-10-2025		LUGAR:	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Riesgo Publico						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Rafaeline Canham		duracion: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]			
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]			
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]			
4	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]			
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]			
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]			
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	[Firma]			
8	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	[Firma]			
9	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	[Firma]			
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 03-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	Mar 28 - 10 - 2025		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Riesgo Psicosocial como nos afecta			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madelaine Robinson		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	VILMA STEVES	52.342.485	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones		El equipo en la obra labora y personal		
		Votado y responsable		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	mar 28 - 2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Riesgo psicosocial como no afecta						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Rafael Rodríguez		Duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA				
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA				
4	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA				
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA				
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA				
8	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA				
9	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL				
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

Observaciones: Ten la mente tranquila y en la

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros
---------------	--------------	-----------	-------

FECHA:	17/10/2022	LUGAR	CAMPAMENTO
--------	------------	-------	------------






TEMA(S):	Cada Cuanto se realiza un examen
----------	----------------------------------

PROYECTO:	TILODIRAN
-----------	-----------





INSTRUCTOR:	Redelene R	Duración: (Min)	30 minutos
-------------	------------	-----------------	------------























ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	VILMA STEVES	52.342.485	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	General	V. B. Responsable
---------------	---------	-------------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 03-12-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	01/12/2025		LUGAR:	CAJAPAJEITO
TEMAS:				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:			Duración: (Min)	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1008553753	AUXILIAR DE OBRA	
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9857771	AUXILIAR DE OBRA	
4	JUAN ELI CORDOBA	1119668017	AUXILIAR DE OBRA	
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
8	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
9	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones			Vo.Bo Responsable	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐ Capacitación	☐ Inducción	☐ Otros	
FECHA:	Jue 30 - 10 - 2023	LUGAR	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Los cambios de Aceites, Filtros y Derrame			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Duración: (Min)			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	<i>[Signature]</i>
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	<i>[Signature]</i>
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	<i>[Signature]</i>
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	<i>[Signature]</i>
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	<i>[Signature]</i>
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	<i>[Signature]</i>
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	<i>[Signature]</i>
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	<i>[Signature]</i>
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	<i>[Signature]</i>
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	<i>[Signature]</i>
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	<i>[Signature]</i>
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	<i>[Signature]</i>
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	<i>[Signature]</i>
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	<i>[Signature]</i>
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	<i>[Signature]</i>
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	<i>[Signature]</i>
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	<i>[Signature]</i>
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	<i>[Signature]</i>
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	<i>[Signature]</i>
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	<i>[Signature]</i>
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	<i>[Signature]</i>
22	VILMA STEVES	52.342.485	CONTROLADORA	<i>[Signature]</i>
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
Observaciones: Elementos de los vehículos de deben realizar en lugares seguros				
				Va. Bo Responsable: <i>[Signature]</i>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	10-30-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):							
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:			Duración: (Min)				
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA				
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA				
4	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA				
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA				
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA				
8	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA				
9	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL				
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	vie 31-10-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Efectos negativos al conducir bajo el						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Modelene Rodriguez		Duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE				
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL				
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL				
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO				
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO				
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1				
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA				
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL				
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL				
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL				
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL				
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL				
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL				
14	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR				
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR				
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR				
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR				
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR				
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO				
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO				
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA				
22	VILMA STEVES	52.342.485	CONTROLADORA				
23	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA				
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA				
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA				
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA				
Observaciones		Efectos del Alcohol					
							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	

Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	
---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--

FECHA:	11.31-10-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:			

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
4	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
8	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
9	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones	
---------------	--

[Signature] Vo. Bo. Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.2.

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 8400440	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CL 30 N 25 - 46	YOPAL-CASANARE	6227778	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2023-10	Salud	949349548	Planilla	2023/11/12	2023/11/06	\$30,297,400			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No. Identificación	Nombre	Ingresos (de las liquidaciones por vacaciones, indemnización, etc.)	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes

SUCURSAL YOPAL (22 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: YOPAL (22 Afiliados)																				
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																				
1	CC	7482156	LEGUJANON PRIMO JOSE JAVIER																	
Centro de Trabajo: YOPAL 6.822 (1 Afiliados)																				
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																				
2	CC	4743168	BARBERA ALFONSO MARIA DIONY																	
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (10 Afiliados)																				
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)																				
3	CC	100737019	BARBERA VILLANUEVA VALERIA VALENTINA																	
4	CC	47440878	RODRIGUEZ ALFONSO MARIA DORIS																	
5	CC	108770762	REINALDO CORONADO VILVER FABIAN																	
6	CC	100785082	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CARLOS																	
7	CC	8761218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEJO																	
8	CC	84060292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER																	
9	CC	7161496	GUERRERO AGUIA JOSE MAURICIO																	
10	CC	8028674	PACHECO REINA ENRIQUE JOHANN																	
11	CC	111645748	PERRAZA AYALA JAMES ALEJO																	
12	CC	23914357	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA																	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
Centro de Trabajo: SYNERGIA TILODIRAN (50 Afiliados)																				
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (50 Afiliados)																				
13	CC	7482156	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO																	
14	CC	9634700	ALARCÓN LAMAY JOSE WILSON																	
15	CC	740708	GONZALEZ NARDY																	
16	CC	1102787	ARZA MARCIA GABRIEL																	
17	CC	111856030	BARBERA TABACRE MARTHA LUCERO																	
18	CC	118872493	BAUTISTA SIGUA VICTOR MANUEL																	

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICAF	
NTF 444004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CAGANARE	6327178	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Limite		Pago	
2025-10	2025-11	9494369548		9494369548	E	2025/11/12		2025/11/06	
								Banco	
								Dias Mora	0
								Valor	\$30.297.600

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS - VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

[illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.3. PT Y AST



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST-05

VERSION:1

REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar: Tilodiran Casanare Permiso N°
Fecha de expedición Día / Mes / Año Válido: Desde min Hasta hora min
Ejecutante: Dagoberto Acurio N° de Personas
Frente de trabajo: VIAS URBANAS DE TILODIRAN % de Avance
Area de Trabajo: ACUEDUCTO TILODIRAN

Descripción del Trabajo: EXCAVACIONES MANUALES, MECANICAS Y PEGUES DE FERRISPUN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)
Pago seguridad social Y A.S.T. Y Hojas de Seguridad Y
Procedimiento Escrito Y Listas de Chequeo Y Planos/Esquemas/Fotos Y
Trabajo en Caliente Y TAREAS CRÍTICAS
Aislamiento Mecánico / Eléctrico Y Manejo de cargas Y Excavación Y
Trabajo en Alturas Y Espacios Confinados Y

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.)

PRESENCIA DE GAS	<u>Y</u>	CAÍDA DE CARGAS	<u>Y</u>	AHOGAMIENTO	<u>Y</u>
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	<u>Y</u>	ELECTRICIDAD	<u>Y</u>	PRESENCIA DE LLUVIA	<u>Y</u>
EXCAVACION	<u>Y</u>	RADIACION NO IONIZANTE	<u>Y</u>	BIOLOGICOS	<u>Y</u>
PRESIÓN	<u>Y</u>	ELECTRICIDAD	<u>Y</u>	RUIDO	<u>Y</u>
TRABAJO EN ALTURAS	<u>Y</u>	SUPERFICIES IRREGULARES	<u>Y</u>	COMUNICACIÓN DEFICIENTE	<u>Y</u>
CAÍDA DE OBJETOS	<u>Y</u>	GASES TOXICOS	<u>Y</u>		
VISIBILIDAD DEFICIENTE	<u>Y</u>	AMBIENTALES	<u>Y</u>		

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarias en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	<u>Y</u>	ENTIBADO	<u>Y</u>	MSDS	<u>Y</u>
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	<u>Y</u>	ILUMINACIÓN	<u>Y</u>	PROTECCIÓN AUDITIVA	<u>Y</u>
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO	<u>Y</u>	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	<u>Y</u>	VENTILACION MECANICA	<u>Y</u>
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO	<u>Y</u>	MONITOR DE ADMOSFERAS	<u>Y</u>	ruta de acceso despejada	<u>Y</u>

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	<u>Y</u>	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	<u>Y</u>
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO	<u>Y</u>	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA	<u>Y</u>
ruta de ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	<u>Y</u>	VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	<u>Y</u>
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	<u>Y</u>	EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	<u>Y</u>
OTROS	<u>Y</u>	CUAL?	

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad por asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura

AUTORIDAD EJECUTANTE Dagoberto CARGO OFICIAL FIRMA [Firma]

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso

ING. RESIDENTE ONAR VILLANIZA CC 13.471.370 FIRMA [Firma]
SUP. SST [Firma] CC 13.471.370 FIRMA [Firma]


CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones

AUTORIDAD EJECUTANTE Dagoberto CC 13.471.370 FIRMA [Firma]

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre

ING. RESIDENTE ONAR VILLANIZA CC 13.471.370 FIRMA [Firma]

 SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		FOR-SSTAC-014 VERSION : 01 REVISION: 09-01-2023	
LUGAR: TILLOMAN COLOMBIA					
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Termofusión					
TRABAJO A REALIZAR: Degas de tuberías - excavación manual y mecánica					
PROYECTO: TILLOMAN					
HERRAMIENTARIO EQUIPO A UTILIZAR: equipo termofusión - planta eléctrica - minicargadora					
Aplicación: Desde: 1-10-2025 Hasta: 30-10-2025					
ITEM	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA DE SEGURIDAD.	Riesgo Físico Riesgo Ambiental Riesgo público	Exposición rayos lluvias - vientos ataques golpes atropelladas quemas caídas del mismo nivel electrocución golpes de cable	• Recintos cerrados • Realizar la actividad • Bajar techo - si hay alguna viga o estructura • uso de epp. • pausas activas	Hjt PERSONAL QUE LABOREE TODO EL PERSONAL Hjt
2	Inspección de equipos	Electrico Físico NATURAL			Hjt
3	pequeños de la tubería	Físico Electrico NATURAL	• deshidratación • lluvias • exposición a los UV	• pausas activas • hidratación permanente	TODO EL PERSONAL Hjt
4	orden y aseo del puesto de trabajo	NATURAL BIOLÓGICO Físico	• picadura de opidios insectos	• uso de guantes • uso de gafas • uso de botas	TODO EL PERSONAL Hjt
			Exposición (rayos) UV Contacto con ases y hongos	de seguridad • pausas activas • lavado de manos	TODO EL PERSONAL Hjt
MAE VILLANAR ING. RESIDENTE		Supervisor SSTAC 		MAESTRO GENERAL 4	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

☐ Capacitación☐ Inducción☐ Otros

FECHA:

1-10-2025

LUGAR

TEMA(S):

DIFUSION DE RIESGOS DE DERRAMO Y BLE

PROYECTO:

HOLIVIA

INSTRUCTOR:

MARCELO RODRIGUEZ

Duracion: (Min)

1 Hora



ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Dagoberto Ariza	77.209.787	OFICIAL	[Firma]
2	RUBEN RODRIGUEZ	24057935	AYUDANTE	[Firma]
3	Arnelmo Barcia	7304830	OPERARIO	UNICAMA B.
4	JOSE MILE	9'657.771	AUX	[Firma]
5	Maria Ines	39 6124 724	CONTABLE	[Firma]
6	OMAR VILLANIZAR	18.475.320	RESIDENTE	[Firma]
7	Francisco Quintero	750355	4to S	[Firma]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

[Firma]

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ PERMISO DE TRABAJO SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST-05 VERSION: 1 REVISION: 10-05-2022
	DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO	
	Area o Lugar: <u>Tilodivan Casaniche</u> Permiso N°: _____ Fecha de expedición Día / Mes / Año <u>01/10/25</u> Valido: Desde <u>12</u> min <u>00</u> Hasta <u>18</u> hora <u>00</u> min <u>00</u> Ejecutante: <u>JOSE DAVID TOLEDO</u> N° de Personas: _____ Frente de trabajo: <u>Las villas Calle 4a y Corriera 5a</u> % de Avance: _____ Area de Trabajo: <u>Vías urbanas de Tilodivan</u> Descripción del Trabajo: <u>Excavación mecánica y manual instalación de tubería</u>	
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)		
Pago seguridad social: ☒ ☐ ☐ Procedimiento Escrito: ☒ ☐ ☐	A.S.T.: ☒ ☐ ☐ Listas de Chequeo: ☒ ☐ ☐	Hojas de Seguridad: ☒ ☐ ☐ Planos/Esquemas/Fotos: ☐ ☐ ☒
TAREAS CRÍTICAS		
Trabajo en Caliente: ☐ ☐ ☒ Aislamiento Mecánico / Eléctrico: ☐ ☐ ☒	Manejo de cargas: ☒ ☐ ☐ Trabajo en Alturas: ☐ ☐ ☒	Excavación: ☒ ☐ ☐ Espacios Confinados: ☐ ☐ ☒
OBSERVACIONES:		
LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el diligenciamiento de este permiso de Trabajo.)		
PRESENCIA DE GAS: ☐ ☒ EQUIPOS EN MOVIMIENTO: ☒ ☐ EXCAVACIÓN: ☒ ☐ PRESIÓN: ☐ ☒ TRABAJO EN ALTURAS: ☒ ☐ CAÍDA DE OBJETOS: ☒ ☐ VISIBILIDAD DEFICIENTE: ☐ ☒	CAÍDA DE CARGAS: ☒ ☐ ELECTRICIDAD: ☐ ☒ RADIACIÓN NO IONIZANTE: ☒ ☐ ELECTRICIDAD: ☐ ☒ SUPERFICIES IRREGULARES: ☒ ☐ GASES TOXICOS: ☐ ☒ AMBIENTALES: ☒ ☐	AHOGAMIENTO: ☐ ☒ PRESENCIA DE LLUVIA: ☒ ☐ BIOLÓGICOS: ☒ ☐ RUIDO: ☒ ☐ COMUNICACIÓN DEFICIENTE: ☐ ☐
NOTAS		
REQUERIMIENTOS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarias en la ejecución de la tarea de forma segura)		
PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS: ☐ ☐ PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES: ☐ ☒ EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO: ☐ ☒ MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO: ☐ ☒	ENTIBADO: ☐ ☒ ILUMINACIÓN: ☐ ☒ BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO: ☒ ☐ MONITOR DE ADMSFERAS: ☐ ☒	VÍSCOS: ☒ ☐ PROTECCIÓN AUDITIVA: ☒ ☐ VENTILACIÓN MECÁNICA: ☐ ☒ RUTA DE ACCESO DESPEJADA: ☒ ☐
NOTAS		
ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)		
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA: ☒ ☐ ☐ SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PRUBADO: ☐ ☐ ☒ RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS: ☒ ☐ ☐ PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC: ☒ ☐ ☐ OTROS: ☐ ☐ ☐	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA: ☒ ☐ ☐ BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA: ☐ ☐ ☒ VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO: ☐ ☐ ☒ EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS: ☐ ☐ ☒	CUAL?
APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)		
En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad por asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura.		
AUTORIDAD EJECUTANTE: <u>JOSE DAVID TOLEDO</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planeado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso.		
ING. RESIDENTE: <u>OMAR VILLAMIZAR</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> SUP. SST: <u>RODELEINE R</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		
CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)		
El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones.		
AUTORIDAD EJECUTANTE: <u>JOSE DAVID TOLEDO</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre.		
ING. RESIDENTE: <u>OMAR VILLAMIZAR</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC				FOR-387AC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)				VERSION : 01
		SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS				REVISIÓN : 00-00-0000
LUGAR: TLOORAN CASANARE		Aplicación:				
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: VIAS URBANAS DE TLOORAN CASANARE		Fecha: 01-10-2023				
TRABAJO A REALIZAR: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		Mesa: 15-10-23				
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR						
ITEM	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	RIESGO (Punto o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Punto, modo, trabajador)	RESPONSABLE	
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FÍSICO: RIESGO PÚBICO. RIESGO NATURAL. RIESGO BIOLÓGICO.	DESCARGAS ELÉCTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TABOQUE, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
2	INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS BIOMECANICO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENDIDAS BIOLÓGICO: PICADURAS Y MORDEDURAS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS AFECIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR A REPARACION Y DAR DE BAJA REALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 20KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS INSPECCION VISUAL, FUNGOAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP HSE PERSONAL DE OBRA AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
ING. RESIDENTE		 SUPERVISOR SSTAC		 MANEJO GENERAL		 PROYECTO

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SESTAO		FORM-98TAC-014	
		ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO		VERSION: 01	
		(AST)		REVISION: 08-04-2022	
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			
LUGAR:		TILOORAN CASABARE		Apellidos	
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		VIALS URBANAS TILOORAN		01-10-25	
PROYECTO:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LOJON Y JOSE EUSTACIO RIVERO		15-10-25	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:		RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR			
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			
4	CARGAS Y DESCARGAS DE TUBERIA DE PVC EN EL CUMPLIMIENTO Y FRENTES DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO (CARGAS) BOMBEO/COLOCACION ESPALDAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CAIDA DE OBJETOS, MAQUINARIAS, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORS ORTOSINCLINARES, ESPALDAS, ENRIAS DISCALES	ENTRENAMIENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DE LOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO	MECANICO EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROTECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES	FALLA DE MAQUINARIA AMANILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSPORTE, ATRAPAMIENTOS DANO A EQUIPOS POR ENEREGACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y ADECUAR LAS VIVAS PROTECCION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION DE ENTUBADO EN EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO PVC Y POLIETILENO	MECANICO EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROTECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES RADIACION SOLAR GOLPE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMINARIAS LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO RADIACION EXCESIVA, MAREOS Y DEBILIDADES	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO BOMBEAR PASAR PESO LUEGO SI NO POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARROS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACION DEL TUBO DE PVC INNOVADOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO) SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DEBILIDADES	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALIA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LESIONES LUMINARIAS, RUIDO CONTINUO AL OIR, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL, AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DEBILIDADES	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y ADECUAR LAS VIVAS EXTENSIONES ELECTRICAS PROTECCION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA







		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTAC				POR-88TAC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ASIT)				VERSION: 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA SAS				REVISIÓN: 09-04-2023
		TIPO DE TRABAJO: TIPO DE EQUIPO: TIPO DE MATERIAL:				Aplicación: Desde: 01-10-23 Hasta: 15-10-23
LUGAR:		TIPO DE TRABAJO:				
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		TIPO DE EQUIPO:				
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
PROYECTO						
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS						
ITEM	PASO/ACTIVIDAD	RIESGO (Punto de Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, Intejador)	RESPONSABLE	
9	INSTALACION BASE PARA LA TUBERIA/INSTALACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO	MECANICO: MANEJO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. TRABAJO A DIFERENTE NIVEL.	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
9	ATRAQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR ALCANTARILLADO	MECANICO: MANEJO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. TRABAJO A DIFERENTE NIVEL.	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	INSPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
10	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASPERENTES	MECANICO: MANEJO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, PROTECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDA A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CAMBANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCION AUDITIVA USO DE EPP HIDRATACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRATACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
11	ORDEN Y ASSEO	BIOMECANICO: SOBRESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASSEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS INSPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	


 SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC				FOR-SSTAC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)				VERSION: 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS				REVISION: 09-04-2022
LUGAR:		TILDIRAN CASANARE				Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		VIAS URBANAS TILDIRAN				Desde: 10-10-23
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				Hasta: 15-10-23
PROYECTO						
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS						
ITEM	PASO PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE	
12	INSTALACION DE BILLA DE O BILLA Y DE ACOMETIDAS AL TUBO PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	MECANICO: MANIPULACION DE MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTÍCULAS ACCIDENTES VIALES, RADIACION SOLAR QUELE DE CALOR, BOLONCOCOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ATENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURA ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MÁXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
13	REPARACION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE TUBERIA DE CUETILENO O MANGUERA	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA MANUALES, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL, RIESGO FISICO, RIESGO ERGONOMICO	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN EXTREMIDADES SUPERIORES, DOLENCIAS LUMBARES, GOLPES Y MACHUCONES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS, CEFALEA	MANTENER UNA HIGIENE POSTURA ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MÁXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
14	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASPERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTÍCULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDA A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CAUSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
15	ORDEN Y ASEO	ERGONOMICO: SOBRESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS INSPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
ING. RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC				MAESTRO GENERAL
						
		OFICIAL				


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	

Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------

FECHA:	01-10-2023	LUGAR:	
TEMA(S):	Divulgación de los permisos de trabajo y ART		
PROYECTO:	Moduran		
INSTRUCTOR:	Modelano Cortina	Duración: (Min)	1 HORA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jerson David B Silva	71211818369	Auxiliar	
2	Angelica Rodriguez	1069154028	Operario	
3	José David Toledo Pérez	1116390-980	Oficial	
4	Maria Mhe	391129714	Controlador	
5	Rene Carvajal T.	1116546761	Cadenero	
6	Juanasco Quiroz	4205558	M.H. G.	
7	SANDRA CASTAÑERA	4714410-857	CONT. VHA	
8	Anselmo Barrera	7364830	Operador	
9	Juan Carlos Olipinon	1024662896	Operador	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	
---------------	--

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGTGO PERMISO DE TRABAJO SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		VERIFICACIÓN REVISIÓN: 10-05-2022
DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO		
Área o Lugar: <u>Tilodiván Casanare</u> Fecha de expedición Día / Mes / Año: <u>15/10/23</u> Ejecutante: <u>José David Tolado</u> Fronte de trabajo: <u>Las Villas call 49 y Carrera 5a</u> Área de Trabajo: <u>Vías urbanas de Tilodiván</u>	Permiso N°: <u>00</u> Lista: <u>5</u> N° de Permisos: <u>00</u> % de Avaria: <u>00</u>	
Descripción del Trabajo:		
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)		
Pago seguridad social: ☒ AST: ☒ Procedimiento Escrito: ☒ Listas de Chequeo: ☒ Trabajo en Caliente: ☐ Manejo de cargas: ☒ Aislamiento Mecánico / Eléctrico: ☐ Trabajo en Alturas: ☐	Hojas de Seguridad: ☒ Manuales, esquemas / etc: ☒ Exavación: ☐ Espacios Confinados: ☐	
OBSERVACIONES:		
LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el diligenciamiento de este permiso de Trabajo.)		
PRESENCIA DE GAS: ☐ EQUIPOS EN MOVIMIENTO: ☐ EXCAVACION: ☐ PRESIÓN: ☐ TRABAJO EN ALTURAS: ☐ CAÍDA DE OBJETOS: ☐ VISIBILIDAD DEFICIENTE: ☐	IZAJE DE CARGAS: ☐ ELECTRICIDAD: ☐ RADIACION NO IONIZANTE: ☐ ELECTRICIDAD: ☐ SUPERFICIES IRREGULARES: ☐ GASES TOXICOS: ☐ AMBIENTALES: ☐	AHOGAMIENTO: ☐ PRESENCIA DE LLUVIA: ☐ BIOLOGICOS: ☐ RUIDO: ☐ COMUNICACIÓN DEFICIENTE: ☐
NOTAS:		
REQUERIMIENTOS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)		
PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS: ☐ PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES: ☐ EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO: ☐ MASCARA DE AUTOCONTENIDO: ☐	ENTRADO: ☐ ILUMINACIÓN: ☐ BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO: ☐ MONITOR DE ADMSFERAS: ☐	MODS: ☐ PROTECCIÓN AUDITIVA: ☐ VENTILACION MECANICA: ☐ ROUTA DE ACCESO DESPEJADA: ☐
NOTAS:		
ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)		
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA: ☐ SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO: ☐ ROUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS: ☐ PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC: ☐ OTROS: ☐	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA: ☐ BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA: ☐ VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO: ☐ EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS: ☐	CUAL?
APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)		
En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad por asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura		
AUTORIDAD EJECUTANTE: <u>José David Tolado</u> OFICIAL Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso	FIRMA: <u>[Firma]</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>	
ING. RESIDENTE: <u>Marvillanizar</u> cc 13425330 SUP. SST: <u>[Firma]</u> cc 42196087	FIRMA: <u>[Firma]</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>	
CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a Ing. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)		
El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones		
AUTORIDAD EJECUTANTE: <u>José David Tolado</u> cc 115290780 Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre	FIRMA: <u>[Firma]</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>	
ING. RESIDENTE: <u>Marvillanizar</u> cc 13425330	FIRMA: <u>[Firma]</u>	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC				FOR-SSTAC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)				VERSION : 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS				REVISION : 08-04-2022
LUGAR: TILODIRAN CASANARE						
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE						
TRABAJO A REALIZAR: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Desde: 15-10-25</p> <p>Hasta: 30-10-25</p> </div> <div> <p>Aplicación:</p> </div> </div>						
ITEM	PASO APASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE	
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO: RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLÓGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTE AL MARGEN DE LA LÍNEA, LUBRICACIÓN Y CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSPECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR A REPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	BIOMECANICO: SOBRESFUEZ O POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	REALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDIR 26KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
		BIOLÓGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INSPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO		
		MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ING-RESIDENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SUPERVISOR SSTAC</p> </div> <div> <p><i>[Signature]</i> MAESTRO GENERAL</p> </div> <div> <p><i>[Signature]</i> Jefe de Obra</p> </div> </div>						

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)			POR: SSTAC-014 VERSION: 01 REVISION: 09-04-2022
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			Aplicación:
		TILOIRAN CASAHARE			Desde: 10-10-2023 Hasta: 30-10-2023
		EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: VIAS URBANAS TILOIRAN			
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO					
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: RETROEXCAVADORA, VOLOQUETA, HERRAMIENTA MENOR					
TRABAJO A REALIZAR: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					
4	CARGUE Y DESCARGUE DE TUBERIA DE PVC EN EL CAMPAMENTO Y FRENTE DE TRABAJO	MECANICOS: EQUIPOS EN MOVIMIENTO IZAJE DE CARGAS BIOMECANICO: SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS: CAIDA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORS OSTEO MUSCULARES, ESPASMOS, ERMAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LAS ACTIVIDADES, USO ADECUADO DE LOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP-HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO	MECANICOS: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRABAJO, ATRAPAMIENTOS CAIDA A EQUIPOS POR ENERGIACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LINEAS VIVAS PROTECCION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP-HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION DE ENTUBADO EN EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO PVC Y POLIETILENO	MECANICOS: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES RADIACION SOLAR GOLPE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBIR PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP-HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACION DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO) (AGOTAMIENTO) SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEPALLEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LESIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL, AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHAS, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LINEAS VIVAS EXTENSIONES ELECTRICAS PROTECCION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP-HSE PERSONAL DE OBRA

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC			FOR-88TAC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)			VERSION 1.01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			REVISION 1.00-04-2022
LUGAR:		TILODIRAN CASANARE			
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		VIAS URBANAS TILODIRAN			
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			
PROYECTO		Desde: 16-10-25 Hasta: 30-10-25			
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS					
ITEM	PASO AVISO ACTIVIDAD DEBARRILLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA / INSTALACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO	MECANICO: EQUIPOS Y MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES. RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR. BIOLÓGICOS	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBREPASAR PESO MÁXIMO 25KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CAROLAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
9	ATRAQUE DE BURRASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR ALCANTARILLADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	INSPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
10	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASPERANTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORRENTAS ELECTRICAS CAMBANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCION AUDITIVA USO DE EPP HIDRATACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRATACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AJENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
11	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBRESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS INSPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC				FOR-SSTAC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)				VERSION : 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS				REVISION : 08-04-2023
LUGAR:		TILDIRAN CASANARE				Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		VIAS URBANAS TILDIRAN				Desde: 16-10-23
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				Hasta: 30-10-23
PROYECTO						
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS						
ITEM	PASO/FASE ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE	
12	INSTALACION DE SILLA TE O SILLA Y DE ACOMETIDAS CONEXIONES AL TUÑO PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	MECANICO: MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLPE DE CALOR, BIOLÓGICOS	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ATENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
13	REPARACION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE TUBERIA DE CUETILLO O MANGUERA	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA MANUALES, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL, RIESGO FISICO, RIESGO ERGONOMICO	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN ESTREMIIDADES SUPERIORES, DOLENCIAS LUMBARES, GOLPES Y MACHUCONES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS, CEFALEA	MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
14	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASPERTEG	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDA A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AJENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
15	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBRESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS ACADURIA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS INSPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
ING- RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC				OFICIAL

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	15-10-2025		LUGAR:	
TEMA(S):	Divulgacion de los permisos de trabajo MSA			
PROYECTO:	glodiran			
INSTRUCTOR:	Madelaine Rodriguez		Duracion: (Min)	1 HORA
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jackson David B Silva	1124 812 369	Auxiliar	J.P. Silva
2	José David Toledo Perez	1116.770.980	Oficial	J.D. Toledo
3	Angelica Rodriguez	1069154028	Operadora	A. Rodriguez
4	Maria Zuluaga	396124 724	controlador	M. Zuluaga
5	Pope Cardenas T.	1116516761	cadenero	P. Cardenas
6	Jim Alamo	4214.408	(C.I)	J. Alamo
7	José Juan Pérez	9434076	Asst. Adm	J. Pérez
8	Ismael Vasquez T.	7110537085	Auxiliar	I. Vasquez
9	Anselmo Barrera	7364030	Operador	A. Barrera
10	Francisco Duran	4240558	M/S	F. Duran
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Observaciones		Vo.Bo Responsable Madelaine Rodriguez		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST-05

VERSION:1

REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar: <u>Tilodiran Cagayore</u>	Permiso N°
Fecha de expedición Día / Mes / Año <u>01/10/23</u> Válido: Desde <u>1</u> min <u>00</u> Hasta <u>3</u> min <u>00</u>	N° de Personas
Ejecutante: <u>Paul Roa</u>	% de Avance
frente de trabajo: <u>Somideros</u>	
Area de Trabajo: <u>vias urbanas de tilodiran</u>	
Descripción del Trabajo: <u>Excavacion mecanica y manual amare de hierro y fundida</u>	

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social ☒	A.S.T. ☒	Hojas de Seguridad ☒
Procedimiento Escrito ☒	Listas de Chequeo ☒	Planos/Esquemas/Fotos ☒
TAREAS CRÍTICAS		
Trabajo en Caliente ☒	Manejo de cargas ☒	Excavación ☒
Aislamiento Mecánico / Eléctrico ☒	Trabajo en Alturas ☒	Espacios Confinados ☒

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS ☒	CAÍDA DE CARGAS ☒	AHOGAMIENTO ☒
EQUIPOS EN MOVIMIENTO ☒	ELECTRICIDAD ☒	PRESENCIA DE LLUVIA ☒
EXCAVACION ☒	RADIACION NO IONIZANTE ☒	BIOLOGICOS ☒
PRESIÓN ☒	ELECTRICIDAD ☒	RUIDO ☒
TRABAJO EN ALTURAS ☒	SUPERFICIES IRREGULARES ☒	COMUNICACIÓN DEFICIENTE ☒
CAIDA DE OBJETOS ☒	GASES TOXICOS ☒	
VISIBILIDAD DEFICIENTE ☒	AMBIENTALES ☒	

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS ☒	ENTIBADO ☒	MSDS ☒
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES ☒	ILUMINACIÓN ☒	PROTECCIÓN AUDITIVA ☒
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO ☒	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO ☒	VENTILACIÓN MECANICA ☒
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO ☒	MONITOR DE ADMSFERAS ☒	ruta de acceso despejada ☒

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA ☒	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA ☒
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO ☒	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA ☒
ruta de escape conocida y libre de OBSTÁCULOS ☒	VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO ☒
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC ☒	EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS ☒
OTROS ☐	CUAL?

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad por asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura

AUTORIDAD EJECUTANTE Paul Roa CARGO Oficial FIRMA Paul Roa

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso

ING. RESIDENTE Omar Villamizar cc 3475370 FIRMA Omar Villamizar
SUP. SST Nadeleene Ramirez cc 47435658 FIRMA Nadeleene Ramirez

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones

AUTORIDAD EJECUTANTE Paul Roa cc 4150481 FIRMA Paul Roa


Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre

ING. RESIDENTE Omar Villamizar cc 3475370 FIRMA Omar Villamizar

Trab

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS				FOR-SSTAC-014 VERSION : 01 REVISION : 09-04-2022
		LUGAR: TILODIRAN CASANARE				
		EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE				
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				Desde: 01-10-2025 Hasta: 15-10-2025
PROYECTO:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:		RETROEXCAVADORA, MINICAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR				
ITEM	PASO PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE	
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO: RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTE AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VRUS)	MANUTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BIOMECANICO: SOBRESFUERZAS O POSTURAS MANTENIDAS BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS ERGONOMICO MOVIMIENTOS REECTIVOS Y POSTURAS INADECUADAS MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS AFECIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA REALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS INSPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
3	FIGURADO / AMARRE E INSTALACION DE HIERRO REFORZA DO EN SUMIDE 203		LESIONES EN MANOS, LESIONES DE COLUMNA CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS,	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INSPECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCION AUDITIVA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
Ing. Residente: <i>Chae Villalaz</i>		Supervisor SST: <i>[Signature]</i>				Oficial: <i>[Signature]</i>

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS			FOR-88TAC VERSION : 01 REVISION : 08-04-2020
		LUGAR: TILODRAN CASANARE			Aplicación: Desde: 01-10-2025 Hasta: 15-10-2025
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		VIAS URBANAS DE TILODRAN CASANARE			
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			
PROYECTO:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:		RETROEXCAVADORA, MINIECAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR			
ITEM	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, riesgo, trabajador)	RESPONSABLE
4	APLICACIÓN DE SOLADO/FUNCIÓN PLACA DE FONDO DE SUMIDOROS	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MOVIMIENTO, RIESGO QUIMICO, INHALACION DE POLVOS, ALERGIAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO DESHIDRATACION ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERCEROS	NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 28KG POR PERSONA VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO HACER GUARDAR BIEN E INSPECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCION AUDITIVA USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AJENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
5	FUNDIDA DE MUROS DE ESTRUCTURA DE SUMIDOROS	MECANICO, QUIMICO, FISICO MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERCEROS, INTOXICACION POR QUIMICO TOXEMIA, CEMENTO Y ALTAS TEMPERATURAS	USO ADECUADO DE LOS EPP HACER GUARDAR BIEN E INSPECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES POR LLUVIAS Y/O TORMENTAS ELECTRICAS PAUSAS ACTIVAS, USO DE TABOCAS O MASCARILLAS	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
6	RELLENO A LAS AREAS ASERENTES MECANICO Y MANUAL SUMIDOROS	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO, CEFALEA	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES

 SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC				FOR-887AC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)				VERSION : 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS				REVISION : 09-04-2022
LUGAR: TILODIRAN CASANARE						
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE						
TRABAJO A REALIZAR: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: RETROEXCAVADORA, MINICAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR						
Aplicación:						
Desde: 01-10-2025						
Hasta: 15-10-2025						
ITEM	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE	
7	ENPRADIZACION DE LA VIA DESDE LA PETAR HASTA LA ESTRUCTURA DE LA DESCARGA	ERGONOMICO, QUIMICO, FISICO, BIOLOGICOS, NATURALES	CAIDAS A DIFERENTE NIVEL LESIONES LUMBARES ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO, CEFALEA	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO OR TERRENO. MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA USO DE BLOQUEADOR O CAPUCHON	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES	
8	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBRESUEFZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, QUIMICOS, FISICOS, NATURALES	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS, ALTAS TEMPERATURAS, ALERGIAS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS INSPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES	
9						
ING. RESIDENTE  Carlos Villalaz		SUPERVISOR SSTAC  Roberto Contreras		MAESTRO GENERAL  Pablo F. Oficial		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

01-10-2025

LUGAR

TEMA(S):

Divulgación de permiso de trabajo AET

PROYECTO:

Tilodivan

INSTRUCTOR:

Hodelaine Rodry

Duración: (Min)

1 Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Raul Roa	4150441	oficial	Raul
2	Maria Lina	39424724	controlador	Maria Lina
3	Anselmo Barrera	7364830	operador	Anselmo B.
4	Jim Hino	4214.408	CI	Jim Hino
5	Jim	74857511	adi	Jim
6	SANDRA CASTAÑEDA	47440857	CONT. VIA	SANDRA C.
7	Juan Carlos Estévez	1094662896	operador	Juan Carlos
8	François Quintero	4245551	Mt. G.	François
9	Pablo Fernando Sanchez	118529959	Arquitecto	Pablo
10	Victor Manuel Batista	418572493	Auxiliar	Victor
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Riesgos y peligros en las actividades

Vo.Bo Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST-05

VERSION:1

REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar:	Tilodiran Cadonax	Permiso N°	
Fecha de expedición Día / Mes / Año	10 / 10 / 23	Válido: Desde	1:00 min 00 Hasta
Ejecutante:	Francisco Quintana	N° de Personas	
fronte de trabajo:	Fundida de Placas concreto	% de Avance	
Area de Trabajo:	Vias urbanas Tilodiran		

Descripción del Trabajo:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	☒	A.S.T.	☒	Hojas de Seguridad	☒
Procedimiento Escrito	☒	Listas de Chequeo	☒	Planos/Esquemas/Fotos	☒
Trabajo en Caliente	☒	TAREAS CRÍTICAS		Excavación	☒
Aislamiento Mecánico / Eléctrico	☒	Manejo de cargas	☒	Espacios Confinados	☒
		Trabajo en Alturas	☒		

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el diligenciamiento de este permiso de Trabajo).

PRESENCIA DE GAS	☒	IZAJE DE CARGAS	☒	AHOGAMIENTO	☒
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	☒	ELECTRICIDAD	☒	PRESENCIA DE LLUVIA	☒
EXCAVACION	☒	RADIACION NO IONIZANTE	☒	BIOLOGICOS	☒
PRESIÓN	☒	ELECTRICIDAD	☒	RUIDO	☒
TRABAJO EN ALTURAS	☒	SUPERFICIES IRREGULARES	☒	COMUNICACIÓN DEFICIENTE	☒
CAIDA DE OBJETOS	☒	GASES TOXICOS	☒		
VISIBILIDAD DEFICIENTE	☒	AMBIENTALES	☒		

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	☒	ENTIBADO	☒	MSDS	☒
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	☒	ILUMINACIÓN	☒	PROTECCIÓN AUDITIVA	☒
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO	☒	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	☒	VENTILACION MECANICA	☒
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO	☒	MONITOR DE ADMOSFERAS	☒	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	☒

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	☒	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	☒
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO	☒	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA	☒
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	☒	VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	☒
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	☒	EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	☒
OTROS		CUAL?	

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup, sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad por asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura		☒
AUTORIDAD EJECUTANTE	Francisco Quintana CARGO	FIRMA
Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso	Ing. General	☒
ING. RESIDENTE	Amor villanueva cc 13475370	FIRMA
SUP. SST	Hedevm VC cc 44436587	FIRMA

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones		☒
AUTORIDAD EJECUTANTE	Francisco Quintana cc 4245556	FIRMA
Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre		☒
ING. RESIDENTE	Amor villanueva cc 13475370	FIRMA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

FOR-SSTAC-014
VERSION : 01
REVISION: 03-01-2023

LUGAR: Tlalnahuacán, Oaxaca

EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Instalación de tubería sanitaria y obra civil


TRABAJO A REALIZAR: Instalación de concreto en vías urbanas

PROYECTO: Tlalnahuacán

HERRAMIENTA/O EQUIPO A UTILIZAR

Aplicación:
Desde: 01-10-23
Hasta: 15-10-25

ITEM	PASO APASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	Charla 5 minutos en campo	Riesgo Físico-químico, público natural, biológico	Ataque de la comunidad, ofensa al municipio, daño a la vida, lesiones, etc.	En sitio debe haber un responsable de las actividades, mantener las distancias entre personas	Sup. HSEQ personal en obra Maestro General
2	Inspección de equipos mecánicos	Riesgos Mecánico Físico,	Atrapamientos y movimientos de mano, movimientos repetitivos, golpe de cable	Uso de higiene personal, uso de EPP, charlas, hidratación adecuada	Sup. HSEQ personal de obra Maestro General
3	Traslado de materiales	Mecánico, vial biológico - Físico público	Atrapamientos - voladuras - Golpe de calor - accidentes vehiculares, cambio de temperatura	Uso de EPP - hidratación, concentración en las actividades, Altes temporales, lluvia (uso de casco y guantes)	Sup. HSEQ personal de obra Maestro General
4	Formateo de vías	Físico, Mecánico Psicosocial	Atrapamientos - movimientos - Altos - temperaturas - Ruidos - Estrés	Tapa oídos, hidratación, uso de EPP, (eventos) pausas activas.	Sup. HSEQ personal de obra Maestro General
5	Receso	Físico - Mecánico Vial - Psicosocial	Altas temperaturas, ruido - Atrapamientos - Golpe de calor - Estrés	Uso de EPP - hidratación - concentración - pausas activas	Sup. HSEQ personal de obra Maestro General
6	Fundida de las placas de concreto	Físico-químico Mecánico - Vial Psicosocial	Hipotermia - Edema de calor, lumbalgia, accidentes - Intoxicación, estrés	Uso de EPP, hidratación, pausas activas - con calor, HMTS.	Sup. HSEQ personal de obra Maestro General
7	Cierre de vía	Físico Psicosocial	Altas temperaturas - Accidentes - Seguros - Vales - Estrés	Hidratación - realizar actividades en áreas seguras - pausas activas	Sup. HSEQ personal de obra Maestro General
ING- RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC			MAESTRO GENERAL

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC		FOR-88TAC-014 VERSION : 01 REVISION: 09-01-2023	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)					
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS					
LUGAR:					
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:					
TRABAJO A REALIZAR:					
PROYECTO:					
HERRAMIENTAY/O EQUIPO A UTILIZAR					
ITEM	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	Corte con Maquina en la Vía	Físico - Químico	Sordora permanente dolor de cabeza Inhalacion de polvo, Hinchazón morbilidad o fies dura de animales parsonosis tem- peratura alta golpe de calor.	Uso de Epp - Gafas tipo oídos - pulsera anti va - hidratación - uso de tapas de boca.	SUP HJEG persona de obra Maestro General
9	Orden y aseo	Riesgo ofídico locativo- Físico		Uso de epp. (Guantes) hidratación primero aplicación de creolina	SUP HJEG
ING. RESIDENTE		 SUPERVISOR SSTAC		 MAESTRO GENERAL	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		FOR-88TAC-014 VERSION : 01 REVISION: 09-01-2023	
LUGAR:					
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:					
TRABAJO A REALIZAR:					
PROYECTO:					
HERRAMIENTAY/O EQUIPO A UTILIZAR					
Aplicación: Desde: 01-10-2023 Hasta: 15-10-2023					
ITEM	PASO/APOSO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	Corte con Máquina en la Vía	Físico - Químico	Sordos permanentes, dolor de cabeza, inhalación de polvo, machucaduras	Uso de EPP - Gafas, tapaoídos - pañuelo cubriendo - hidratación - uso de tapaboca	SUP HSE G persona de obra Maestro General
9	Orden y aseo	Riesgo epidémico - Físico	malebuna o picadura de animales, infecciones, tempestades, golpes de sol	Uso de EPP (guantes), hidratación, permear aplicación de crema	SUP HSE G
10	Disposición Final de basuras	Físico y Químico	Intoxicación por humos - Espolvo de cemento - exposición al sol (quemaduras)	Uso de EPP (guantes y mascarillas)	SUP HSE G personal de obra
11	Instalación del cordón.	Físico.	dolor lumbago, dolor de cabeza, dolor muscular	Pausas activas - Hidratación, uso de gafas lentes oscuras.	SUP HSE G personal, colaboradores
12	Instalación del pegante	Físico y Químico	dolor muscular, dolor de cabeza, intoxicación química	Pausas activas y pausas adecuadas, uso de mascarilla	SUP HSE G personal General de obra
ING. RESIDENTE  SUPERVISOR SSTAC  MAESTRO GENERAL 					

AUT



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

1-10-2023

LUGAR

TEMA(S):

Divulgación de pormos de trabajo y ALG

PROYECTO:

Algodora

INSTRUCTOR:

Hector Rene Rodriguez

Duración: (Min)


1 Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Albi Garmaly Oroz	1116041 9814	condeto	[Signature]
2	Alfonso Corredor	903-998	Act	[Signature]
3	Adrian David Solorzano R.	1118530 260	AUX	[Signature]
4	Alfonso Corredor	1118536 159	Act	[Signature]
5	Dania Maldonado	1116537 981	Oficial	[Signature]
6	Juan de la Cruz	1119666 077	Act	[Signature]
7	JUAN DE CASTAÑEDA	4714417.857	CONT. VIA	[Signature]
8	Maria Ulibo	39 6261 786	controlado	[Signature]
9	Francisco Quintero	4245558	Act 61	[Signature]
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

No.Bo Responsable

[Signature]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SSTAO
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST-05

VERSION: 1

REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar: <u>7100101000 Casanare</u>	Permiso N°: _____
Fecha de expedición Día / Mes / Año <u>16/01/25</u> Válida: Desde _____ min <u>05</u> Hasta _____ hora <u>5</u> min <u>05</u>	N° de Personas _____
Ejecutante: <u>FRANCISCO QUIROGA</u>	% de Avance _____
Tronco de trabajo: <u>UNION DE PILLAS CONCRETO</u>	
Area de Trabajo: <u>UIA JIRISANKA</u>	
Descripción del Trabajo: _____	

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social: ☒	A.S.T.: ☒	Hojas de Seguridad: ☒
Procedimiento Escrito: ☒	Listas de Chequeo: ☒	Planes/Esquemas/Fotos: ☒
TAREAS CRÍTICAS		
Trabajo en Caliente: ☒	Manejo de cargas: ☒	Excavación: ☒
Aislamiento Mecánico / Eléctrico: ☒	Trabajo en Alturas: ☒	Espacios Confinados: ☒

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el diligenciamiento de este permiso de Trabajo.)

PRESENCIA DE GAS: ☒	IAJE DE CARGAS: ☒	AHOGAMIENTO: ☒
EQUIPOS EN MOVIMIENTO: ☒	ELECTRICIDAD: ☒	PRESENCIA DE LLUVIA: ☒
EXCAVACIÓN: ☒	RADIACIÓN NO IONIZANTE: ☒	BIOLOGICOS: ☒
PRESIÓN: ☒	ELECTRICIDAD: ☒	RUIDO: ☒
TRABAJO EN ALTURAS: ☒	SUPERFICIES IRREGULARES: ☒	COMUNICACIÓN DEFICIENTE: ☒
CAIDA DE OBJETOS: ☒	GASES TOXICOS: ☒	
VISIBILIDAD DEFICIENTE: ☒	AMBIENTALES: ☒	

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarias en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS: ☒	ENTUBADO: ☒	MSDS: ☒
PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS/ARNES: ☒	ILUMINACIÓN: ☒	PROTECCIÓN AUDITIVA: ☒
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO: ☒	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO: ☒	VENTILACIÓN MECÁNICA: ☒
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO: ☒	MONITOR DE ATMOSFERAS: ☒	ruta de acceso despejada: ☒

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA: ☒	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA: ☒
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PRUBADO: ☒	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA: ☒
ruta de ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS: ☒	VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO: ☒
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC: ☒	EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS: ☒
OTROS: ☒	CUAL? <u>NO APLICA PARA PLAN RESCATE</u>

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad por asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura

AUTORIDAD EJECUTANTE: Francisco Quiroga CARGO: MtA G. FIRMA: Francisco Quiroga

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planeado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso

ING. RESIDENTE: OMAR VILLAMIZAR CC: 13435330 FIRMA: Omar Villamizar
SUP. SST: RODOLFO R CC: 47436638 FIRMA: Rodolfo R



CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Los herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones

AUTORIDAD EJECUTANTE: Francisco Quiroga CC: 4845556 FIRMA: Francisco Quiroga

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre

ING. RESIDENTE: OMAR VILLAMIZAR CC: 13435330 FIRMA: Omar Villamizar

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		FOR-SSTAC-014 VERSION : 01 REVISION: 09-01-2023	
LUGAR: Tlaxiayan Caguare					
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Instalacion de tuberia sanitaria y obra complementaria					
TRABAJO A REALIZAR: Instalacion de concreto en vial vial					
PROYECTO: Tlaxiayan					
HERRAMIENTAY/O EQUIPO A UTILIZAR					
Aplicación: Desde: 16-10-2023 Hasta: 30-10-2023					
ITEM	PASO PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	charla 5 minutos en campo	Riesgo Fisico-quimico y publico natural, Biologico	Ataque de la comunidad o enfermedad de la comunidad, lesiones, virus, etc.	En sitio debe haber un responsable de la actividad, mantener la distancia entre personas	Sup. HSEQ personal en obra, Maestro General
2	Inspeccion de equipos en campo	Riesgos Mecanico Fisico,	Atrapamientos y movimientos de mano, movimientos repetitivos, golpes de cable	Uso de higiene personal, uso de EPP, charlas, hidratación adecuada	Sup HSEQ personal de obra, Maestro General
3	Traslado de materiales	Mecanico, vial Biologico, vial publico	Atrapamientos, voladuras, golpes de calor, accidentes vehiculares, cambio de temperatura, etc.	Uso de EPP, hidratación, concentración en las actividades, Altas temperaturas, lluvias (uso de casco y guantes)	Sup. HSEQ personal de obra, Maestro General
4	Formateo de vial	Fisico, Mecanico, Psicosocial	Atrapamientos, movimientos, golpes, temperaturas, ruidos, etc.	Tapa oídos, hidratación, uso de EPP, (guantes), pausas activas.	Sup - HSEQ personal de obra, Maestro General
5	Receno	Fisico - Mecanico vial - Psicosocial	Altas temperaturas, ruido, atrapamientos, golpes, etc.	Uso de EPP, hidratación, concentración, pausas activas	Sup - HSEQ personal de obra, Maestro General
6	Fundida de la placa de concreto	Fisico-quimico Mecanico-vial Psicosocial	Hipocacua, golpe de calor, lumbalgias, accidentes, etc.	Uso de EPP, hidratación, pausas activas, cono de seguridad, etc.	Sup. HSEQ personal de obra, Maestro General
7	Cierre de vial	Fisico Psicosocial	Altas temperaturas, accidentes, golpes, etc.	Hidratación - realizar actividades en áreas seguras - pausas activas	Sup HSEQ personal en obra, Maestro General
ING-RESIDENTE 		SUPERVISOR SSTAC 			
		MAESTRO GENERAL 			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

FOR-SSTAC-014

VERSION : 01

REVISION: 09-01-2023

LUGAR:

EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:

TRABAJO A REALIZAR:

PROYECTO:

HERRAMIENTA/YO EQUIPO A UTILIZAR

Aplicación:

Desde:

Hasta:

ITEM	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	Corte con Máquina en la Vía	Físico - Químico	Sordora permanente dolor de cabeza Inhalación de polvo, Mochila mordedura o picu dura de animales ponsones, tem- peratura alta golpe de calor.	Uso de EPP - (Gafas, tapa oídos) - pañal cul- va - hidratación - uso de tapa boca	Sup HSE persona de org Maestro General
9	Orden y aseo	Riesgo oficio locativo - Físico		Uso de EPP. (guantes) hidratación personal aplicación de crema	Sup HSE

ING- RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**

FOR-98TAC-014

VERSION : 01

REVISION: 09-01-2023

LUGAR:

EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:

TRABAJO A REALIZAR:

PROYECTO:

HERRAMIENTAY/O EQUIPO A UTILIZAR

Aplicación:

Desde: 16-10-2025-

Hasta: 2017-07-28

[illegible]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

FOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION:03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

16-10-2023

LUGAR

CAMPAMENTO

TEMA(S):

Divulgación de pormos de trabajo

PROYECTO:

TILODIRAN

INSTRUCTOR:

Hadelene Norbury

Duración: (Min)

1 hora

ITEM		IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Francisco Quintero	4245556	Mm 6	Franco
2	Edwin Sastoga	1118546440	Oficial	Edwin
3	Alonso Castro	1118536153	OFICIAL	Alonso
4	Alfonso Gómez	1029642224	Oficial	Alfonso
5	David Maldonado	1118537981	Oficial	David
6	Alveiro Succun	1005336935	Auxiliar	Alveiro
7	Juan Eli cordoba	1119666077	AXU	Juan
8	RUBEN RODRIGUEZ	24854935	Ayudante	Ruben
9	Alfonso Gonzalez	9480998	AUX	Alfonso
10	Edwin Boharquez Perez	1118540056	aux. obr	Edwin
11	CARLOS HERRERA	1118533782	TOPOGrafo	Carlos
12	Juan P. Hump	A21A.403	C-1	Juan
13	Alfonso Castro	7838007	Oficial	Alfonso
14	Alejandro Celler	1029641379	C. Vial	Alejandro
15	SANDRA CASTAÑEDA	47440.857	CONTROL VIA	Sandra
16	Maria Umbe	39424724	controlador	Maria
17	Julian Ruiz	1003620828	Conductor	Julian
18	Camilo Castro Lopez	1009854262	Prof. Apoyo	Camilo
19	Juan Gomez	1006049909	conductor	Juan
20	Alfonso Gomez	9430998	AUX	Alfonso
21	David Maldonado	1118537981	Oficial	David
22	Alfonso David Solorzano	1118530260	Auxiliar	Alfonso
23	Alonso Castro	1118536153	OF	Alonso
24	Juan P.			
25	SANDRA CASTAÑEDA	47440.857	CONTROL VIA	Sandra
26	Juan Eli cordoba	1119666077	AX	Juan
27	Maria Umbe	39424724	control vial	Maria
28				
29				
30				

Observaciones

No Bo Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.4.

INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS MENORES

	PROGRAMA: INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: <u>Ruben Rodriguez</u>	FRENTE DE TRABAJO: <u>Avenida</u>
SEMANA Del (dia): <u>06</u> al <u>12-10-25</u>	PROYECTO: <u>nielsen</u>

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	+		+		+		+		+		+			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	+		+		+		+		+		+			
Cizalla	zapatillas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci	+		+		+		+		+		+			
Barra	estado general	+		+		+		+		+		+			
Picas con cabo	mango estado general	+		+		+		+		+		+			
Plomadas	estado general														
Masetas	mango, estado general	+		+		+		+		+		+			
Peñilla con funda	mango, estado general	+		+		+		+		+		+			
Tanques	estado general														
Baldes	estado general	+		+		+		+		+		+			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon	+		+		+		+		+		+			
Palustres	mango, estado general														
Alcates	mango, tornillo de union, zona de corte	+		+		+		+		+		+			
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general	+		+		+		+		+		+			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja	+		+		+		+		+		+			
Hojas de segueta	estado general	+		+		+		+		+		+			
Chapulín	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	+		+		+		+		+		+			
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Portas	estado general														
Prensas	estado general	+		+		+		+		+		+			
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	+		+		+		+		+		+			
Tijeras	estado general	+		+		+		+		+		+			
Otros	plancha termo fusor	+		+		+		+		+		+			
	como alineador	+		+		+		+		+		+			
	planta electrica	+		+		+		+		+		+			
Vo.Bo. Quien Supervisa:	Extension Electrica	+		+		+		+		+		+			

OBSERVACIONES:	<u>Ruben Rodriguez</u>
<u>Handwritten signature</u>	

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: <u>Dagoberto Anzu</u>	FRENTE DE TRABAJO: <u>Arveducto</u>
SEMANA Del (dia): <u>01</u> al <u>5-10-25</u>	PROYECTO: <u>Tilochivan</u>

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas					*		+		+		+			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas					*		+		+		+			
Cizalla	zapatillas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacion														
Barra	estado general					*		+		+		+			
Picas con cabo	mango estado general					+		+		+		+			
Plomadas	estado general														
Masetas	mango, estado general					*		+		+		+			
Peinilla con funda	mango, estado general					*		+		+		+			
Tanques	estado general														
Baldes	estado general					*		+		+		+			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon					*		+		+		+			
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte					*		+		+		+			
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquillas	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general					*		+		+		+			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja					*		+		+		+			
Hojas de segueta	estado general					*		+		+		+			
Chapulín	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta					*		+		+		+			
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general					*		+		+		+			
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carrotila	estado general					*		+		+		+			
Tijeras	estado general					*		+		+		+			
Otros	Plancha termo fusion					*		+		+		+			
	Como alineador					*		+		+		+			
	Planta Electrica					*		+		+		+			

Vo.Bo. Quien Supervisa: <u>Extension Electrica</u>	<u>Dagoberto Anzu</u>
--	-----------------------

OBSERVACIONES:	<u>Maximo Borbuez</u>	<u>Dagoberto Anzu</u>
----------------	-----------------------	-----------------------

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Juan Hump SEMANA Del (dia): 28 al 26-10-2025 FRENTE DE TRABAJO: Acumetradas PROYECTO: Albarran

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	+		+		+		+		+		+		+	
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	+		+		+		+		+		+		+	
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevack														
Barra	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Picas con cabo	mango estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Pionadas	estado general														
Masetas	mango, estado general														
Painilla con funda	mango, estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Tanques	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Galdes	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Uanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	+		+		+		+		+		+		+	
Sepilo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geenal	+		+		+		+		+		+		+	
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Martillo	mango, estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulín	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Pransas	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carroñilla	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Tijoras	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Otros															

Vo.Bo. Quien Supervisa: Juan Hump Juan Hump Juan Hump

OBSERVACIONES:

Maximo E. Rodriguez G

	PROGRAMA: INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Paul Roca SEMANA Del (dia): 13 al 19-10-25 FRENTE DE TRABAJO: Zomideros
 PROYECTO: Alcantara

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, estilas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci														
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Picas con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Masetas	mango, estado general														
Peñilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o amazon														
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hojas de segueta	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Chapulín	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tijeras	estado general														
Otros															

Vo.Bo. Quien Supervisa: Paul Roca Paul Roca Paul Roca Paul Roca Paul Roca Paul Roca

OBSERVACIONES: MADELEINE PARRERA GARCIA

	PROGRAMA: INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 03-01-2022

INSPECCIONADO POR: Jerson Silva SEMANA Del (dia): 20 al 26-10-25 FRENTE DE TRABAJO: Instalacion de tuberia
PROYECTO:

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, estilas	P		P		P		P		P		P			
Palín con cabo	revisar ajuste del mango, estilas	P		P		P		P		P		P			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, límite de elevación														
Berra	estado general	P		P		P		P		P		P			
Picos con cabo	mango estado general														
Piomadas	estado general														
Masetas	mango, estado general														
Poinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general														
Baldes	estado general														
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveler	tubos con burbujas, cuerpo o amazon														
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleros	estado general														
Decametro	estado general	P		P		P		P		P		P			
Escuadra	mango, estado general														
Espátula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Marillo	mango, estado general	P		P		P		P		P		P			
Flexómetro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja	P		P		P		P		P		P			
Hojas de segueta	estado general	P		P		P		P		P		P			
Chapuín	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Líneas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Pornas	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretila	estado general	P		P		P		P		P		P			
Tijeras	estado general														
Otros	<u>Carretila</u>														
Vo.Bo. Quien Supervisa:															

OBSERVACIONES:

MARCELO RODRIGUEZ G

Jerson Silva

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAD	CODIGO: KOR-53T-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Jose Toledo SEMANA DEL DIA: 06 N° 12-10-25 FRENTE DE TRABAJO: Instalacion tuberia
 PROYECTO: 11501121

HERRAMIENTA	REVISION	LUN		MAR		MAY		JUN		VIR		AUG		SEP	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, estilos	+		+		+		+		+		+		+	
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, estilos	+		+		+		+		+		+		+	
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacion														
Barra	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Picas con cabo	mango estado general														
Piomadas	estado general														
Mecetas	mango, estado general														
Reinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Baldes	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Llanes	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o amazon														
Palustres	mango, estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado general														
Decametro	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Escuadra	mango, estado general														
Espejula	mango, estado general														
Simbrs	estado general														
Martillo	mango, estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja	+		+		+		+		+		+		+	
Hojas de segueta	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Chapulín	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Linas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Presas	estado general														
Berruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carrilla	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Tijeras	estado general														
Otros	<u>Cometilla</u>														

Va.Bo. Quien Supervisa:

OBSERVACIONES:

Jose Toledo
MADEIRA RODRIGUEZ GARCIA

	PROGRAMA: INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: ALFONSO GONZALEZ FRENTE DE TRABAJO: CONCRETO
 SEMANA Del (dia): 20 al 26-10-2020 PROYECTO: TIGOTIAN

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	P		P		P		P		P		P			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacion														
Berra	estado general	P		P		P		P		P		P			
Picas con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general	P		P		P		P		P		P			
Masetas	mango, estado general	P		P		P		P		P		P			
Peñilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	P		P		P		P		P		P			
Baldes	estado general	P		P		P		P		P		P			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango	P		P		P		P		P		P			
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon	P		P		P		P		P		P			
Palustres	mango, estado general	P		P		P		P		P		P			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras	P		P		P		P		P		P			
Boquilleras	estado general	P		P		P		P		P		P			
Decametro	estado general	P		P		P		P		P		P			
Escuadra	mango, estado general	P		P		P		P		P		P			
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general	P		P		P		P		P		P			
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulín	mango, estado general	P		P		P		P		P		P			
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Tornos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	P		P		P		P		P		P			
Tijeras	estado general														
Otros	Vibro manual (motor)	P		P		P		P		P		P			
	Flota-canal	P		P		P		P		P		P			
	Regla vibratoria	P		P		P		P		P		P			

Vo.Bo. Quien Supervisa: Conquim Alfonso Gonzalez

OBSERVACIONES: MANEJANDO RODEROS

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS.	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Adrian Olorzano SEMANA Del (dia): 13 al 19-10-25 FRENTE DE TRABAJO: Concreto
 PROYECTO: Edificio

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	+		P		P		P		P		+			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci														
Barra	estado general	+		+		P		P		P		P			
Picas con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general	+		+		P		P		P		P			
Masetas	mango, estado general	+		+		+		+		+		+			
Poinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	+		+		P		P		P		P			
Baldes	estado general	+		+		+		+		+		+			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango	+		+		+		+		+		+			
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o amazon	+		+		P		+		+		+			
Palustres	mango, estado general	+		+		+		+		+		+			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras	+		+		P		P		P		P			
Boquillas	estado geneal	+		+		+		+		+		+			
Decametro	estado general	+		+		+		+		+		+			
Escuadra	mango, estado general	+		+		+		+		+		+			
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general	+		+		P		+		+		+			
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cia flexible, tope de la cinta														
Marcos de seguela	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de seguela	estado general														
Chapulín	mango, estado general	+		+		P		+		+		+			
Metros	estructura, carcasa, seguro cia flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prentas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Ternos para agua	estado general														
Carrotila	estado general	+		+		P		+		+		+			
Tijeras	estado general														
Otros	Vibro manual (motor)	+		+		P		+		+		+			
	Cangano	+		+		P		+		+		+			
	Plata-cana	+		+		P		+		+		+			
Vo.Bo. Quien Supervisa:	Regla Vibratoria	+		+		P		+		+		+			

OBSERVACIONES: MADELINE RODRIGUEZ Adrian Olorzano

	PROGRAMA: INTEGRADO DE GESTION DE SSTAG	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Juan Ali Cordoba FRETE DE TRABAJO: CONCRETO
 SEMANA Del (dia): 6 al 12-10-25 PROYECTO: TIPOLOGIA

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, estilas	+		+		+		+		+		+		+	
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, estilas														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci														
Barra	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Picas con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Masetas	mango, estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Pinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Baldes	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Llanes	hoja rectangular de acero, mango	+		+		+		+		+		+		+	
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o amazon	+		+		+		+		+		+		+	
Palustres	mango, estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras	+		+		+		+		+		+		+	
Boquillas	estado geneal	+		+		+		+		+		+		+	
Decametro	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Escuadra	mango, estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de seguela	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de seguela	estado general														
Chapulín	mango, estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Portas	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Carrilla	estado general	+		+		+		+		+		+		+	
Tijeras	estado general														
Otros	Vibro manual (motor)	+		+		+		+		+		+		+	
	Flota canal	+		+		+		+		+		+		+	
	Regla vibratoria	+		+		+		+		+		+		+	
Vo.Bo. Quien Supervisa:	Languro	+		+		+		+		+		+		+	

OBSERVACIONES: Juan Ali Cordoba Juan Ali Cordoba
MARCELO DOMINGUEZ 6

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: David Maldonado	FRENTE DE TRABAJO: Concreto
SEMANA Del (día): 1 al 05-10-25	PROYECTO: Edificación

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN. MAR. MIER. JUE. VIE. SAB. DOM.													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas					X									
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas					X									
Cizalla	zapatillas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, límite de elevación														
Barras	estado general					X									
Picas con cabo	mango estado general					X									
Plomadas	estado general					X									
Masetas	mango, estado general					X									
Peinilla con funda	mango, estado general					X									
Tanques	estado general					X									
Baldes	estado general					X									
Llanas	hoja rectangular de acero, mango					X									
Nivelas	tubos con burbujas, cuerpo o armazon					X									
Palustres	mango, estado general					X									
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte					X									
Sepillo de acero	mango, cables					X									
Boquillas	estado general					X									
Decametro	estado general					X									
Escuadra	mango, estado general					X									
Espátula	mango, estado general					X									
Simbra	estado general					X									
Martillo	mango, estado general					X									
Flexómetro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta					X									
Marcos de segata	marco, mango, tornillo para apretar la hoja					X									
Hojas de segata	estado general					X									
Chapulín	mango, estado general					X									
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta					X									
Decametro	estado general					X									
Limas	estado general					X									
Pala draga	mangos, cortes, ejes					X									
Porras	estado general					X									
Pranias	estado general					X									
Serruchos	mango, dientes, trabado					X									
Tornos para agua	estado general					X									
Carretilla	estado general					X									
Tijeras	estado general					X									
Otros	Vibros manuales - Conqueras					X									
	Flotacón -					X									
	Regla vibratoria					X									
Vo.Bo. Quien Supervisa:	Conquero					X									

OBSERVACIONES: **David Maldonado**

Maldonado

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.5. PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTO REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA		CÓDIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 08-01-2024					
FECHA: 03 OCTUBRE 2023 PROYECTO: 710000000 REALIZADAS POR: MADELINE RODRIGUEZ CARGO: HSE		Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.							
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Alcohol	Lec. 2	Hora	Alcohol
1	MADELINE RODRIGUEZ			0,0	7:08	0,0			
2	ALVARO SALAMANCA			0,0	7:08	0,0			
3	ANTONIO VARGAS			0,0	7:08	0,0			
4	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:09	0,0			
5	JACKSON PACHECO			0,0	7:09	0,0			
6	PABLO SANCHEZ			0,0	7:09	0,0			
7	DAGOBERTO MORA			0,0	7:09	0,0			
8	JOSÉ TUMAY			0,0	7:10	0,0			
9	DIEGO VERDE			0,0	7:10	0,0			
10	CRISANTO PRADA			0,0	7:10	0,0			
11	JORGE NINO			0,0	7:10	0,0			
12	GUINMO CALDERON			0,0	7:11	0,0			
13	JOSÉ TAPIAS			0,0	7:11	0,0			
14	ALFONSO GONZALEZ			0,0	7:11	0,0			
15	ALEXIS CASUO			0,0	7:12	0,0			
16	DAVID MARDANAO			0,0	7:12	0,0			
17	ALBERTO SUAREZ			0,0	7:12	0,0			
18	JUAN CORDOBA			0,0	7:12	0,0			
19	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:13	0,0			
20	ANGELMO BARRERA			0,0	7:13	0,0			
21	HIBARDO GALAN			0,0	7:14	0,0			
22	PAUL ROD			0,0	7:14	0,0			
23	RODOLFO CARRERAS			0,0	7:14	0,0			
24	JOSE PACHECO			0,0	7:15	0,0			
25	JAVIER GONZALEZ			0,0	7:15	0,0			
26	DAVID TOLEDO			0,0	7:15	0,0			
27	DIDIMO VARGAS			0,0	7:15	0,0			
28	VICTOR BOUTISTA			0,0	7:16	0,0			
29	VIBRAN ORTIZ			0,0	7:16	0,0			
30	JERSON SILVA			0,0	7:16	0,0			
31	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:16	0,0			
MADELINE RODRIGUEZ Responsable									



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CÓDIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 06-01-2024

FECHA: 03 OCTUBRE 2022
PROYECTO: TILANDIR 7
REALIZADAS POR: MADELINE RODRIGUEZ
CARGO: HSE

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y política de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	JUAN HUMO			010	7:17	Juan Humo			
2	CARLOS HERRERA			010	7:17	Carlos H			
3	ERICO RODRIGUEZ			010	7:17	Erico			
4	JUDN CARLOS ESTUPIN			010	7:18	Judn			
5	RAFAEL LAMUS			010	7:18	Rafael			
6	OMAR VILLAMIZA			010	7:18	Omar			
7	CAMILLO CASTRO			010	7:18	Camilo			
8	FRANCISCO QUINTERO			010	7:19	Francisco			
9	MARIA URBES			010	7:19	Maria			
10	SANDRA CASTAÑERA			010	7:20	Sandra			
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Madelaine Rodriguez
Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CÓDIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 05-01-2024

FECHA: 04 OCTUBRE 2023
PROYECTO: T16 CIRCUITO
REALIZADA POR: MADELEINE RODRIGUEZ
CARGO: H2.E.O.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Nota	Lec. 2	Hora	Nota
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	7:05	MADE			
2	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:05	Erico			
3	JUAN CARLOS ESTUPIAN			0,0	7:05	Juan			
4	ANTONIO VARGAS			0,0	7:05	Antonio			
5	ALVARO SALAMANCA			0,0	7:05	Alvaro			
6	PAUL ROA			0,0	7:06	Paul			
7	ALEISSE CASU			0,0	7:06	Aleisse			
8	PABLO SANCHEZ			0,0	7:06	Pablo			
9	DAUNGER TADAO			0,0	7:07	Daunger			
10	ANSELMO BARBOSA			0,0	7:07	Anselmo			
11	ADRIAN SOLOMONO			0,0	7:07	Adrian			
12	JOSE TUMA			0,0	7:07	Jose			
13	DAVID TOLEDO			0,0	7:08	David			
14	PENG CARDENAS			0,0	7:08	Peng			
15	RIVALDO CALDERON			0,0	7:08	Rivaldo			
16	DAVID MALDONADO			0,0	7:08	David			
17	JACKSON PACHECO			0,0	7:09	Jackson			
18	JOSÉ TAPIAS			0,0	7:09	Jose			
19	ALVARO SUGSUN			0,0	7:09	Alvaro			
20	CRISANTO PRADA			0,0	7:09	Crisant			
21	DIDIMO VARGAS			0,0	7:09	Didimo			
22	JORGE NINJA			0,0	7:10	Jorge			
23	VIRGEY ORTIZ			0,0	7:10	Virgey			
24	JAVER GONZALEZ			0,0	7:11	Javer			
25	DAGOBERTO ARIZA			0,0	7:12	Dagoberto			
26	JUAN HUMO			0,0	7:12	Juan			
27	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:12	Ismael			
28	PERSON SILVA			0,0	7:12	Person			
29	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:13	Edwin			
30	JUAN CORDOBA			0,0	7:13	Juan			
31	JOSE PACHECO			0,0	7:13	Jose			

[Signature]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 08-01-2024

FECHA: 04 OCTUBRE 2023
PROYECTO: TILANIRAN
REALIZADAS POR: Madeline Rodriguez
CARGO: ASEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	VICTOR BAUTISTA			0/P	7:14	[Signature]			
2	ANGELICA RODRIGUEZ			0/P	7:14	[Signature]			
3	DIEGO URBEL			0/P	7:14	[Signature]			
4	CARLOS HERRERA			0/P	7:15	[Signature]			
5	FRANCISCO QUINTANA			0/P	7:15	[Signature]			
6	MARIA URBEL			0/P	7:15	[Signature]			
7	JONOR CASTAÑEDA			0/P	7:15	[Signature]			
8	ANGELICA TEJILLA			0/P	7:16	[Signature]			
9	CAMILLO CASTRO			0/P	7:16	[Signature]			
10	DIEGO SOTO			0/P	7:16	[Signature]			
11	LIBERDO GILAN			0/P	7:16	[Signature]			
12	DIEGO MARTINEZ			0/P	7:17	[Signature]			
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

[Signature]
Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTO
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007
VERSION: 03
REVISION: 06-01-2024

FECHA: 6-10-2025
PROYECTO: TULO DI PAN
REALIZADAS POR: MADEKING RODRIGUEZ
CARGO: H.S.E.O.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que proffera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADEKING RODRIGUEZ			00	7:06	[Signature]			
2	ERICO RODRIGUEZ			00	7:07	[Signature]			
3	RUBEN RODRIGUEZ			01	7:07	[Signature]			
4	RAUL ROD			01	7:07	[Signature]			
5	ALVARO CASULU			00	7:07	[Signature]			
6	JAVIER GONZALEZ			01	7:07	[Signature]			
7	DAUNGER TABACO			01	7:08	[Signature]			
8	PABLO SANCHEZ			01	7:08	[Signature]			
9	ALVARO SANCHEZ			01	7:08	[Signature]			
10	ANSELMO BARRERA			01	7:09	[Signature]			
11	ANTONIO VARGAS			01	7:09	[Signature]			
12	JOSE TAPIAS			01	7:09	[Signature]			
13	RIVINDO CALDERON			00	7:10	[Signature]			
14	OSGORDO ARIZA			01	7:10	[Signature]			
15	DAVID MALDONADO			01	7:10	[Signature]			
16	LENG CARDONA			01	7:10	[Signature]			
17	ALFONSO GONZALEZ			00	7:11	[Signature]			
18	JORGE NIÑO			01	7:11	[Signature]			
19	ISMAEL VAZQUEZ			01	7:11	[Signature]			
20	ALGISEL CASULU			01	7:11	[Signature]			
21	DIDIMO VARGAS			01	7:12	[Signature]			
22	VIRROG ORTIZ			01	7:12	[Signature]			
23	DAVID TOLEDO			01	7:12	[Signature]			
24	JUAN HUMO			01	7:13	[Signature]			
25	JOSE TUNAY			01	7:13	[Signature]			
26	ANGELICA RODRIGUEZ			01	7:13	[Signature]			
27	EDMUN SASTRUE			01	7:13	[Signature]			
28	JUAN CORDOBA			048	7:14	[Signature]	0.457.31		[Signature]
29	ADRIAN SOLORSANO			01	7:18	[Signature]			
30	TERSON SILVA			01	7:18	[Signature]			
31	CARLO CASTRO			01	7:18	[Signature]			

[Signature]
RESPONSABLE



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTO
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 06-01-2024

FECHA: 6-10-2025
PROYECTO: TULO 0120
REALIZADAS POR: MADELINE RODRIGUEZ
CARGO: A.S.E.O.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Inicio	Lec. 2	Hora	Finis
1	RAFAEL LEMU			0,0	7:19				
2	MARIA URIBE			0,0	7:19				
3	JUAN CARLOS ESTUPINAN			0,0	7:20				
4	SANDRO CASTAÑEDA			0,0	7:20				
5	FRANCISCO QUINTANA			0,0	7:21				
6	JUAN CORDOBA			0,45	7:31				
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

AlcoStop 2010

Version No:1.5.2
Serial No:A107748

Record No:10286
Date: 06/10/2030
Time: 07:14

Active mode:
BAC: 48 mg/100ml

Car No: *Juan Celi*

Crew ID: OFF

Driver No:

Place: *119666077*

S. Nature: *[Signature]*

Police No:

Witness:

Place:

AlcoStop 2010

Version No:1.5.2
Serial No:A107748

Record No:10295
Date: 06/10/2030
Time: 07:31

Active mode:
BAC: 45 mg/100ml

Car No: *Juan Celi*

Crew ID: OFF

Driver No: *119666077*

Place: *[Signature]*

Signature:

Police No:

Witness:

Place:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SGT-001
VERSION: 03
REVISION: 08-01-2024

FECHA: 18 OCTUBRE 2025
PROYECTO: TILODIEN
REALIZADO POR: MADELINE RODRIGUEZ
CARGO: H.S.E.D.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en afeitado, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CECULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	MADELINE RODRIGUEZ			0,0	7:00	[Firma]			
2	RAUL ROA			0,0	7:00	[Firma]			
3	DAVID TOLEDO			0,0	7:01	[Firma]			
4	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:01	[Firma]			
5	JUAN CARLOS ESTUPINAN			0,0	7:01	[Firma]			
6	OLIVIERO VARGAS			0,0	7:01	[Firma]			
7	JOSE TAPIAS			0,0	7:02	[Firma]			
8	DAVID MALDONADO			0,0	7:02	[Firma]			
9	JOSE TUNAY			0,0	7:02	[Firma]			
10	RENÉ CARDENAS			0,0	7:03	[Firma]			
11	ANGELMO BARRERA			0,0	7:03	[Firma]			
12	ALEJO CASOLU			0,0	7:03	[Firma]			
13	ALVARO SALAMANCA			0,0	7:03	[Firma]			
14	ADRIAN SOLARSA			0,0	7:04	[Firma]			
15	JUAN CORDOBA			0,0	7:04	[Firma]			
16	VILLEGAS ORTIZ			0,0	7:04	[Firma]			
17	JORGE NIÑO			0,0	7:04	[Firma]			
18	JUAN HUMO			0,0	7:05	[Firma]			
19	ANTONIO VARGAS			0,0	7:05	[Firma]			
20	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:05	[Firma]			
21	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:06	[Firma]			
22	RIVANDO CALDERON			0,0	7:06	[Firma]			
23	ALFONSO CARDENAS			0,0	7:06	[Firma]			
24	DAVID GER TABARO			0,0	7:06	[Firma]			
25	OSCAR ROBERTO ARIZA			0,0	7:07	[Firma]			
26	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:07	[Firma]			
27	JAVIER GONZALEZ			0,0	7:07	[Firma]			
28	ALVARO CASOLU			0,0	7:07	[Firma]			
29	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:08	[Firma]			
30	RAFAEL LEMUS			0,0	7:08	[Firma]			
31	PABLO SANCHEZ			0,0	7:09	[Firma]			

[Firma]

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTO
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-00

VERSION: 03

REVISION: 08-01-2024

FECHA: 10 de octubre de 2024
 PROYECTO: TITOLAR
 REALIZADAS POR: Maileine Roda-una
 CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	GEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:09	[Firma]			
2	CARLOS HERRERA			0,0	7:09	[Firma]			
3	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:09	[Firma]			
4	VICTOR BASTIDA			0,0	7:10	[Firma]			
5	DIEGO VERA			0,0	7:10	[Firma]			
6	MARIA URIBE			0,0	7:10	[Firma]			
7	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:11	[Firma]			
8	JERSON SILVA			0,0	7:31	[Firma]			
9	CANILO CASTRO			0,0	7:31	[Firma]			
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

[Firma]
 Responsable

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA		CÓDIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024					
FECHA: 11-OCT-2024				Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.					
PROYECTO: 110012510									
REALIZADAS POR: MADEIRO RODRIGUEZ									
CARGO: H.S.C.									
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Fecha	Lec. 2	hora	firma
1	MADEIRO RODRIGUEZ			0,0	7:01				
2	JOSÉ TUMAY			0,0	7:02				
3	JUAN HUMO			0,0	7:02				
4	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:02				
5	EDMUNDO SASTOQUE			0,0	7:02				
6	RIVARDO CALDERON			0,0	7:03				
7	PAUL ROS			0,0	7:03				
8	JUAN CARLOS ESTUPINAN			0,0	7:03				
9	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:04				
10	ANSELMO BARRERA			0,0	7:04				
11	DASOBERTO ALIX			0,0	7:05				
12	DAVID TOLEDO			0,0	7:05				
13	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:05				
14	JOSÉ TAPIAS			0,0	7:05				
15	DAUNGER TABERO			0,0	7:06				
16	DURINO VARGAS			0,0	7:06				
17	DIVARO SANMANKA			0,0	7:06				
18	DAVID MAIDANNO			0,0	7:06				
19	DORISAN SOLORSAR			0,0	7:07				
20	JORGE NIÑO			0,0	7:07				
21	BENE CARDENAS			0,0	7:07				
22	JAVER GONZALEZ			0,0	7:07				
23	ANTONIO VARGAS			0,0	7:07				
24	DI FANSS GONZALOZ			0,0	7:08				
25	ALEJOS CASOLU			0,0	7:08				
26	ALUGIRO SUESCON			0,0	7:08				
27	JERSON SILVA			0,0	7:09				
28	JUAN CORDORA			0,0	7:09				
29	VIRLEY ORTIZ			0,0	7:09				
30	OMAR VILLANIZA			0,0	7:10				
31	VICTOR BAUTISTA			0,0	7:10				
MADEIRO RODRIGUEZ Responsable									



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03


REVISION: 06-01-2024

FECHA: 11-02-2025
PROYECTO: TULO DI SAN
REALIZADAS POR: MADELINE RODRIGUEZ
CARGO: H.S.E.P.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	DIEGO VELAZQUEZ			0,0	7:10	[Signature]			
2	FEDRICO QUINTERO			0,0	7:11	[Signature]			
3	MARIA OLIVERA			0,0	7:11	[Signature]			
4	SANDRO CASTAÑEDA			0,0	7:11	[Signature]			
5	CAMILLO CASTRO			0,0	7:12	[Signature]			
6	ANGELICA TRUJILLO			0,0	7:15	[Signature]			
7	RAFAEL HERNANDEZ			0,0	7:15	[Signature]			
8	PABLO SANCHEZ			0,0	7:16	[Signature]			
9	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:16	[Signature]			
10	CARLOS ASERROS			0,0	7:17	[Signature]			
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

[Signature]
Responsable

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA		CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024					
FECHA: 14-OCTUBRE-23 PROYECTO: TILODIPAN REALIZADAS POR: MADELINE RODRIGUEZ CARGO: H. S. E. Q.				Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.					
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firmas	Lec. 2	hora	firmas
1	MADELINE RODRIGUEZ			0,0	7:13	MA			
2	PAUL ROA			0,0	7:13	Paul			
3	ALGISER CASOLU			0,0	7:13	Algis			
4	PABLO BANCHAZ			0,0	7:14	Pablo			
5	RENG CARDENAS			0,0	7:14	Reng			
6	ADRIAN SOLERANO			0,0	7:14	Adrian			
7	ALBEIRO SUGSCUN			0,0	7:15	Albeiro			
8	DAUNGER TABACO			0,0	7:15	Daunger			
9	DAVID MALDONADO			0,0	7:15	David			
10	JOSE TUMA			0,0	7:15	Jose			
11	PUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:16	Puben			
12	DAGOBERTO ARIZA			0,0	7:16	Dago			
13	DAVID TOLEDO			0,0	7:16	David			
14	DIVARO SALAMANCA			0,0	7:16	Divaro			
15	VICTOR BAUTISTA			0,0	7:17	Victor			
16	JERSON SILVA			0,0	7:17	Jerson			
17	RIVALDO CALDERON			0,0	7:17	Rivaldo			
18	JOSE TAPIAS			0,0	7:17	Jose			
19	ANSELMO BARRERA			0,0	7:18	Anselmo			
20	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:18	Erico			
21	ODIMO VARGAS			0,0	7:18	Odimo			
22	TAUER GONZALEZ			0,0	7:18	Tauer			
23	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:19	Angelica			
24	CARLOS HERRERA			0,0	7:19	Carlos			
25	ALFONSO GONZALEZ			0,0	7:19	Alfonso			
26	JUAN CORDOBA			0,0	7:19	Juan			
27	JORGE WILDO			0,0	7:20	Jorge			
28	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:20	Ismael			
29	ANTONIO VARGAS			0,0	7:20	Antonio			
30	VIRLEY ORTIZ			0,0	7:20	Virley			
31	OSGO VERTOL			0,0	7:21	Osgo			
Responsable: 									



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 05-01-2024

FECHA: 14 OCTUBRE 2025
PROYECTO: TILORIAN
REALIZADAS POR: MADEIRING RODRIGUEZ
CARGO: A.S.E.Q.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Orma Villamil			0,0	7:21	[firma]			
2	CAMILLO CASTRO			0,0	7:21	[firma]			
3	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:21	[firma]			
4	RAFAEL LEMUS			0,0	7:21	[firma]			
5	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:22	[firma]			
6	JUAN CARLOS ESTUPINAN			0,0	7:22	[firma]			
7	MARIA URIBE			0,0	7:22	[firma]			
8	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:22	[firma]			
9	LIBERPO GALAN			0,0	7:53	[firma]			
10	JOSE A JIMENEZ			0,0	7:53	[firma]			
11	JOSE SILVO JIMENEZ			0,0	7:53	[firma]			
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

[Firma]
Responsable 4703605



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 06-01-2024

FECHA: 17-10-2023
PROYECTO: TLODIPAN
REALIZADAS POR: MADELINE RODRIGUEZ
CARGO: H.S.E.P.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	MADELINE RODRIGUEZ			010	7:08	[Signature]			
2	PAUL ROS			010	7:09	[Signature]			
3	PABLO SANCHES			010	7:09	[Signature]			
4	DAUNGER TABAGO			010	7:09	[Signature]			
5	JOSE TUMAY			010	7:10	[Signature]			
6	DAGOBBERTO ARIZA			010	7:10	[Signature]			
7	RONG CARDENAS			010	7:10	[Signature]			
8	ANSELMO BARRERA			010	7:11	[Signature]			
9	JOSE TARIAS			010	7:11	[Signature]			
10	ERICO RODRIGUEZ			010	7:11	[Signature]			
11	JUAN HUMO			010	7:12	[Signature]			
12	JOSÉ NIÑO			010	7:12	[Signature]			
13	ISMAEL VAZQUEZ			010	7:12	[Signature]			
14	DAVID TOLODO			010	7:12	[Signature]			
15	VICTOR BASTIEN			010	7:13	[Signature]			
16	ABEIRO SUESCUN			010	7:13	[Signature]			
17	DAVID MARDONADO			010	7:13	[Signature]			
18	ROBERTO RODRIGUEZ			010	7:14	[Signature]			
19	TERSON SILVA			90	7:14	[Signature]			
20	ADRIAN SOLOSAÑO			010	7:14	[Signature]			
21	JOSÉ GONZALEZ			010	7:14	[Signature]			
22	RICARDO CALDERON			010	7:15	[Signature]			
23	IVARO SALANDUCA			010	7:15	[Signature]			
24	ALFONSO GONZALEZ			90	7:15	[Signature]			
25	JUAN CORDOBA			90	7:15	[Signature]			
26	ANGELICA RODRIGUEZ			010	7:16	[Signature]			
27	OSCAR HERRERA			010	7:16	[Signature]			
28	FRANCISCO PUMPERA			010	7:16	[Signature]			
29	CAMILLO CASTRO			010	7:16	[Signature]			
30	RAFAEL LEMUS			90	7:17	[Signature]			
31	VERDEY SOTO			010	7:17	[Signature]			
[Signature] Responsable									



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTO
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 06-01-2024

FECHA: 17-06-2023
PROYECTO: TIPO DIASO
REALIZADAS POR: MADELONNE RODRIGUEZ
CARGO: A.S.E.Q.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:19	[Signature]			
2	MARIA URIBE			0,0	7:19	[Signature]			
3	JUAN CARLOS CASTAÑEDA			0,0	7:19	[Signature]			
4	JUAN CARLOS ESTURBAN			0,0	7:19	[Signature]			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

[Signature]
Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTO
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 08-01-2024

FECHA: 18-10-2023

PROYECTO: TIODIPAN

REALIZADAS POR: MADELINE RODRIGUEZ

CARGO: H.S.E.O.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firmas	Lec. 2	Hora	firmas
1	MADELINE RODRIGUEZ			0,0	7:05				
2	JOSE TAPIAS			0,0	7:05				
3	ALVARO SUESCUN			0,0	7:06				
4	RENE CARDENAS			0,0	7:06				
5	PAUL ROA			0,0	7:07				
6	ALBERTO CASOLU			0,0	7:07				
7	ANSELMO BARRERA			0,0	7:07				
8	DAUNGER TABACO			0,0	7:08				
9	FILIPPO RODRIGUEZ			0,0	7:08				
10	DIANNO CALDERON			0,0	7:08				
11	DIVARO SALAMANCA			0,0	7:09				
12	JOSÉ TUMAY			0,0	7:09				
13	DAVID MENDONZA			0,0	7:09				
14	ALFONSO (MA) GONZALEZ			0,0	7:09				
15	JAVIER GONZALEZ			0,0	7:10				
16	DAGOBERTO ARIZA			0,0	7:10				
17	JORGE NIÑO			0,0	7:10				
18	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:10				
19	JUAN AUMIO			0,0	7:11				
20	ADRIAN SOLARSA			0,0	7:11				
21	DUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:11				
22	CARLOS HERRERA			0,0	7:11				
23	PABLO SANCHEZ			0,0	7:12				
24	JUAN CARDOBA			0,0	7:12				
25	VIRGEN ORTIZ			0,0	7:12				
26	JOSE JIMENEZ			0,0	7:13				
27	SILVIO JIMENEZ			0,0	7:13				
28	JERSON SILVA			0,0	7:13				
29	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:13				
30	DAVID TOLEDO			0,0	7:14				
31	VICTOR BAUTISTA			0,0	7:14				

Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTO
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 06-01-2024

FECHA: 15-10-2025
PROYECTO: TIVO DIEN
REALIZADAS POR: MADEIRA RODRIGUES
CARGO: H.S.E.Q.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.


ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Nombre	Lec. 2	Hora	Nombre
1	DIGGO VERTE			0,07:14					
2	JUAN CARLOS ESTORADO			0,07:15					
3	OMAR UHAMIZAR			0,07:15					
4	ANGELICA TRUJILLO			0,07:15					
5	CAMILA CASTRO			0,07:15					
6	FRANCISCO QUINTERO			0,07:16					
7	MARIA AGUENDANO			0,07:16					
8	RAFAEL LEMUS			0,07:17					
9	MARIA URIBE			0,07:17					
10	BONORA CASTANEDA			0,07:18					
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Madeira RODRIGUES
Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ		CODIGO: FOR-SST-007	
	REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA		REVISION: 08-01-2024	

FECHA: <u>19/10/2025</u> PROYECTO: <u>Tilodiran</u> REALIZADAS POR: <u>Camilo Castro</u> CARGO: <u>Profesional de Apoyo</u>	Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento. aceptando las sanciones que proffera la empresa en caso de resultado positivo.
--	---

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	Adrian Solórzano			0,00	6:05	Adrian			
2	David Maldonado			0,00	6:06	David			
3	Aleiser Casula			0,00	6:06	Aleiser			
4	Juan Huma			0,00	6:06	Juan Huma			
5	Damiger Tabaco			0,00	6:07	Damiger			
6	Juan Cordoba			0,00	6:07	Juan			
7	José Toledo			0,00	6:08	José			
8	Alvaro Salamanca			0,00	6:09	Alvaro			
9	Javer Gonzalez			0,00	6:09	Javer			
10	José Tumay			0,00	6:10	José			
11	Alfonso Gonzalez			0,00	6:10	Alfonso			
12	Albeiro Suersan			0,00	6:11	Albeiro			
13	Francisco Quintero			0,00	6:11	Francisco			
14	Camilo Castro			0,00	6:12	Camilo			
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									


 Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CÓDIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 06-11-2024

FECHA: 20-10-2023

PROYECTO: TILLOPIBAN

REALIZADAS POR: MADELINE RODRIGUEZ

CARGO: H.S.E.O.

Acepto libremente los reglamentos, Reglamentos
interno de trabajo y políticas de la Empresa y me
someto a las pruebas de alcohol en aliento,
aceptando las sanciones que profiera la empresa en
caso de resultado positivo.


ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEPILA	CARGO	Lec. 1	Hora	Nota	Lec. 2	Hora	Nota
1	MADELINE RODRIGUEZ			0,0	7:08				
2	TERSON SILVA			0,0	7:09				
3	DIVARO SAMAHA			0,0	7:09				
4	ADRIAN SOLARDO			0,0	7:09				
5	PABLO SANCHEZ			0,0	7:10				
6	ALDO CASILLO			0,0	7:10				
7	RENE CARDENAS			0,0	7:10				
8	PAUL ROS			0,0	7:10				
9	DAUNGER TABACO			0,0	7:11				
10	RIUNDO CALDERON			0,0	7:11				
11	ROBERTO ALIZA			0,0	7:11				
12	DAVID WALDONATO			0,0	7:12				
13	JORGE NIÑO			0,0	7:12				
14	JOSE TAPIAS			0,0	7:12				
15	JOSE TUNAY			0,0	7:13				
16	EMAG VASQUEZ			0,0	7:13				
17	ALFONSO GONZALEZ			0,0	7:13				
18	DAVID MALLONADO			0,0	7:13				
19	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:14				
20	ANGELINO BARRERA			0,0	7:14				
21	MIGUEL SUESCUN			0,0	7:14				
22	VIRGILY ORTIZ			0,0	7:14				
23	JUAN HUMO			0,0	7:15				
24	JAVIER GONZALEZ			0,0	7:15				
25	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:15				
26	SILVIO JIMENEZ			0,0	7:15				
27	CARLOS HERRERA			0,0	7:15				
28	PABLO JEMUS			0,0	7:16				
29	JUAN CORDOBA			0,0	7:16				
30	VICTOR BAUTISTA			0,0	7:17				
31	DIEGO VERDE			0,0	7:17				

MADELINE RODRIGUEZ

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ		CODIGO: FOR-SST-007	
	REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA		REVISION: 08-01-2024	

FECHA: 20-10-2023 PROYECTO: 11601 RAN REALIZADAS POR: MADEIRA RODEGUS CARGO: H.S.E.Q.	Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.
--	---

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Signa	Lec. 2	Hora	Signa
1	Maria Unzu			0,0	7:17	[Signature]			
2	Juan Carlos Ceballos			0,0	7:17	[Signature]			
3	OMAR VILLAMIZ			0,0	7:18	[Signature]			
4	CAMILLO CASTRO			0,0	7:18	[Signature]			
5	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:18	[Signature]			
6	JUAN CARLOS CASTAÑEDA			0,0	7:19	[Signature]			
7				0					
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									


 Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ		CODIGO: FOR-SST-007	
	REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA		REVISION: 06-01-2024	

FECHA: 26-10-2023			Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.		
PROYECTO: Modificación					
REALIZADAS POR: Fabrice Rodriguez					
CARGO: Isteo					

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	Madeleine Rodriguez		Arto	0,0	7:12	[Firma]			
2	Wilma estives		control	0,0	7:12	[Firma]			
3	alberto Sueroun		Ayud.	0,0	7:12	[Firma]			
4	Aleiso canio		Oficial	0,0	7:13	[Firma]			
5	Raul ROA		Oficial	0,0	7:13	[Firma]			
6	gerson Silva		Ayud.	0,0	7:13	[Firma]			
7	Juan cordoba		Ayud.	0,0	7:13	[Firma]			
8	Silvio Jimenez		Tecn.	0,0	7:14	[Firma]			
9	Jose Tumay.		Ayud.	0,0	7:14	[Firma]			
10	Davinger Tobacco		Ayud.	0,0	7:14	[Firma]			
11	Rene Cardenas.		cod.	0,0	7:14	[Firma]			
12	Diego navaret		cod.	0,0	7:14	[Firma]			
13	Juan humo		CA	0,0	7:15	[Firma]			
14	Ruben Rodriguez		Ayud.	0,0	7:15	[Firma]			
15	Jose Tapias		oper.	0,0	7:16	[Firma]			
16	Jorge nino		Ayud.	0,0	7:16	[Firma]			
17	Anselmo Barrera		oper.	0,0	7:16	[Firma]			
18	Ribaldo Calderon		Ayud.	0,0	7:16	[Firma]			
19	Alvaro Salamanca		Ayud.	0,0	7:17	[Firma]			
20	Javier gonzales		cond.	0,0	7:17	[Firma]			
21	Angelica Rodriguez		Topof	0,0	7:17	[Firma]			
22	carlos herrera		Topof	0,0	7:17	[Firma]			
23	Alfonso gonzales.		Ayud.	0,0	7:18	[Firma]			
24	Dagoberto Arias		Oficial	0,0	7:18	[Firma]			
25	Jose pacheco		Oficial	0,0	7:18	[Firma]			
26	adrian Salazarano		Ayud.	0,0	7:19	[Firma]			
27	David maldonado		Oficial	0,0	7:19	[Firma]			
28	Virey Ortiz.		Ayud.	0,0	7:19	[Firma]			
29	ismael vasquez		Ayud.	0,0	7:19	[Firma]			
30	pablo sanchet.		Ayud.	0,0	7:20	[Firma]			
31	Victor Bautista		Ayud.	0,0	7:20	[Firma]			

Responsable: Fabrice Rodriguez	
---------------------------------------	--



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CÓDIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 08-01-2024

FECHA: 24-10-2025

PROYECTO: Tligdium

REALIZADAS POR: Madeene Rostum

CARGO: HSTO

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	amariullamitar		Ing.	0,0	7:20				
2	Camilo castro		Ing.	0,0	7:20				
3	Juan estupiron.		oper.	0,0	7:20				
4	Francisco Quintero		M.G	0,0	7:20				
5	Alana unbc		contn	0,0	7:21				
6	José David Tardo.		oficw	0,0	7:21				
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Andar Ramirez
Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 08-01-2024

FECHA: 23 Octubre 2025
PROYECTO: 7110dirar
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento. Aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	7:12	[Firma]			
2	Mirey Ortiz			0,0	7:12	[Firma]			
3	Alberio Suesun.			0,0	7:12	[Firma]			
4	Alciser Casulu			0,0	7:13	[Firma]			
5	Rene Cardenas.			0,0	7:13	[Firma]			
6	Jose Tumat			0,0	7:13	[Firma]			
7	Gerson Silva			0,0	7:13	[Firma]			
8	Alvaro Salamanca			0,0	7:14	[Firma]			
9	Anselmo Borrero			0,0	7:14	[Firma]			
10	Danger Tabaco			0,0	7:14	[Firma]			
11	Dagoberto Anta			0,0	7:14	[Firma]			
12	Jose Tapia			0,0	7:15	[Firma]			
13	Jorge Nino			0,0	7:15	[Firma]			
14	David Maldonado			0,0	7:15	[Firma]			
15	Adrian Solitano			0,0	7:15	[Firma]			
16	Pablo Sanchez			0,0	7:16	[Firma]			
17	Javier Gontales			0,0	7:16	[Firma]			
18	Paul Pora			0,0	7:16	[Firma]			
19	Angelica Rodriguez			0,0	7:16	[Firma]			
20	Juan humo			0,0	7:17	[Firma]			
21	Ismael Vasquez			0,0	7:17	[Firma]			
22	Ribaldo caldenon			0,0	7:17	[Firma]			
23	Ruben Rodriguez			0,0	7:17	[Firma]			
24	Jose Pacheco			0,0	7:17	[Firma]			
25	Carlos Herrera			0,0	7:18	[Firma]			
26	Alfonso Gontales			0,0	7:18	[Firma]			
27	Angelica Trujillo			0,0	7:19	[Firma]			
28	Juan cordoba			0,0	7:19	[Firma]			
29	victor Bautista			0,0	7:19	[Firma]			
30	vilma estvez			0,0	7:19	[Firma]			
31	amar villamizar			0,0	7:20	[Firma]			

[Firma] Responsable



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 06-01-2024

FECHA: 25 octubre 2023
PROYECTO: Tlaxirotan
REALIZADAS POR: Radelaine Rodriguez
CARGO: ASEER

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Rafael lemos.			07	7:20	[firma]			
2	camilo castro			07	7:20	[firma]			
3	Yana unbe			07	7:20	[firma]			
4	Francisco Quintana			07	7:20	[firma]			
5	Joan C. estupinan.			07	7:21	[firma]			
6	José David Toledo			07	7:21	[firma]			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

[firma]
Responsable

SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ		CÓDIGO: FOR-SST-007					
		REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS		VERSION: 03					
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA		REVISION: 06-01-2024					
FECHA: 27 Octubre 2020		Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.							
PROYECTO: 711edip									
REALIZADAS POR: HADELEINE RODRIGUEZ									
CARGO: HSE									
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Hadeline Rodriguez			0,0	7:13	[firma]			
2	Juan cordoba			0,0	7:14	[firma]			
3	Jeison Silva			0,0	7:14	[firma]			
4	adrian Solariano			0,0	7:14	[firma]			
5	Paul Rod			0,0	7:15	[firma]			
6	Rene Cardenas			0,0	7:15	[firma]			
7	Jose Tumar			0,0	7:15	[firma]			
8	Alvaro Salamanca			0,0	7:16	[firma]			
9	Ribaldo Calderon			0,0	7:16	[firma]			
10	Pablo Sanchez			0,0	7:16	[firma]			
11	Dagoberto Anza			0,0	7:16	[firma]			
12	Ruben Rodriguez			0,0	7:17	[firma]			
13	Jorge Nino			0,0	7:17	[firma]			
14	Ismael Vasquez			0,0	7:17	[firma]			
15	Juan humo			0,0	7:18	[firma]			
16	Virey Ortiz			0,0	7:18	[firma]			
17	Danger Tabaco			0,0	7:18	[firma]			
18	Alfonso gonzales			0,0	7:18	[firma]			
19	Anselmo Barrera			0,0	7:19	[firma]			
20	Angelica Rodriguez			0,0	7:19	[firma]			
21	Carlos Herrero			0,0	7:19	[firma]			
22	Casullu Aleizer			0,0	7:19	[firma]			
23	David maldonado			0,0	7:20	[firma]			
24	Jose pacheco			0,0	7:20	[firma]			
25	Omar villamizar			0,0	7:20	[firma]			
26	Juan C. estupinan			0,0	7:20	[firma]			
27	U'ma Estiven			0,0	7:21	[firma]			
28	Camilo Castro			0,0	7:21	[firma]			
29	Francisco Quintana			0,0	7:21	[firma]			
30	Gerardo Quevedo			0,0	7:22	[firma]			
31	[firma]								

Responsable

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA		CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 08-01-2024					
FECHA: 27 octubre 2023 PROYECTO: Tilonirra REALIZADAS POR: Madeline Rodriguez CARGO: H.S.E.O				Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.					
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Rafael lemus			010	7:22	[Signature]			
2	José David Toledo			010	7:22	[Signature]			
3	Maria Unhe			010	7:23	[Signature]			
4	Albero Oveson			010	7:23	[Signature]			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
[Signature] Responsable									



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTO
REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION: 03

REVISION: 08-01-2024

FECHA: 31 de Abril 2024
PROYECTO: Tllocirani
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEO

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	6.59	[Firma]			
2	David Maldonado			0,0	7.00	[Firma]			
3	Alvaro Salamanca			0,0	7.00	[Firma]			
4	Alfonso Gonzalez			0,0	7.00	[Firma]			
5	Adnan Solorzano			0,0	7.00	[Firma]			
6	Daungra Tabaco			0,0	7.01	[Firma]			
7	Ruben Rodriguez			0,0	7.01	[Firma]			
8	Jorge Nino			0,0	7.01	[Firma]			
9	Juan Humo			0,0	7.02	[Firma]			
10	Ribaldo Calderon			0,0	7.02	[Firma]			
11	Anselmo Barrios			0,0	7.02	[Firma]			
12	Jose Tapia			0,0	7.03	[Firma]			
13	Rene Cardenas			0,0	7.03	[Firma]			
14	Jose Tumay			0,0	7.03	[Firma]			
15	Juan Cordoba			0,0	7.03	[Firma]			
16	Ismael Vasquez			0,0	7.04	[Firma]			
17	Paul Roca			0,0	7.04	[Firma]			
18	Enzo Rodriguez			0,0	7.04	[Firma]			
19	Alberto Suesun			0,0	7.05	[Firma]			
20	Virey Ortiz			0,0	7.05	[Firma]			
21	Dagoberto Anta			0,0	7.05	[Firma]			
22	Pablo Sanchez			0,0	7.06	[Firma]			
23	Jerson Silva			0,0	7.06	[Firma]			
24	Javier Gonzalez			0,0	7.06	[Firma]			
25	Juan Carlos Estupian			0,0	7.07	[Firma]			
26	Omari Villamizar			0,0	7.07	[Firma]			
27	Mano Unbe			0,0	7.08	[Firma]			
28	Angelica Rodriguez			0,0	7.08	[Firma]			
29	Carlos Herrera			0,0	7.08	[Firma]			
30	Jose David Toledo			0,0	7.09	[Firma]			
31	Jose Pacheco			0,0	7.09	[Firma]			

[Firma]
Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.6. ENTREGA DE EPP

SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ				CODIGO: FOR-SST-001			
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)		DESECHABLES GRIS/BLANCA		MASCARILLA		OTROS		FIRMA	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS		PROTECCION AUDITIVA		MANEJO DE QUIMICOS (3M / RESPIRADOR)					
		GAFAS		GUANTES		FECHA DE ENTREGA			
		INSERCIÓN		COPA					
PROYECTO: TILLODIKAN	LUGAR: Cimentento								
FRENTE DE TRABAJO: Concreto - Emofusion - 1-2-3	MES: Octubre								
NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA	DESECHABLES GRIS/BLANCA	MASCARILLA	MANEJO DE QUIMICOS (3M / RESPIRADOR)	OTROS	FIRMA
Jose Tumay	04-10-25	x							
Victor Batista	04-10-25	x							
Rey Ortiz	04-10-25	x							
Alfonso Gomailes	04-10-25	x							
Paul Roca	10-10-25	x							
Ruben Rodriguez	11-10-25	x							
Rey Ortiz	14-10-25	x							
Pablo Sanchez	17-10-25	x							
Diego Vettel	21-10-25	x							
Rey Ortiz	22-10-25	x							
Victor Batista	24-10-25	x							
Rey Ortiz	24-10-25	x							
Jorge Niño	24-10-25	x							
Paul Roca	24-10-25	x							
Daunger Tabaco	23-10-25	x							
Jason Silva	20-10-25	x							
Jose Tumay	20-10-25	x							
OBSERVACIONES:									



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

SYNERGIA CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS

CODIGO: FOR-SST-001

VERSION: 01

REVISION: 1003-22

PROYECTO:

FRENTE DE TRABAJO:

LUGAR:

MESS:

[illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.7. ENTREGA DE DOTACIÓN

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	1
			REVISION:	4/01/2025
NOMBRE: NARDY ALFONSO GONZALEZ		CARGO: AYUDANTE DE OBRA		
CEDULA: 9.430.998		FECHA: 10/10/2025		PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	32	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

 FIRMA DEL TRABAJADOR CEDULA 9430998 CARGO Aux de obra	 FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP CEDULA 47426638 CARGO HStC
--	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	2
			REVISION:	18/02/2022
NOMBRE: <u>Aleiser Casulu</u> CARGO: <u>Oficial</u> CEDULA: <u>1118536153</u> PROYECTO: <u>filodorian</u>				
ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	5	
2	PANTALÓN	1	28	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	CAPA IMPERMEABLE			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16	IMPERMEABLE			
17				
El trabajador acepta que: <ul style="list-style-type: none"> • Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación. • Que conoce la obligatoriedad de su uso. • Hacer buen uso de los elementos entregados. • Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones. • Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad. 				
FIRMA DEL TRABAJADOR <u>Aleiser</u> CEDULA <u>1118536153</u> CARGO <u>Oficial</u>		FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP <u>[Firma]</u> CEDULA <u>12436638</u> CARGO <u>[Firma]</u>		



SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S

CODIGO:

FOR-RH-008

VERSION:

1

REVISION:

4/01/2025

NOMBRE: ALEISER CASULU

CARGO:

OFICIAL DE OBRA

CEDULA: 1.118.536.153

FECHA: 10/10/2025

PROYECTO:

TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	5	
2	PANTALÓN	1	30	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR



CEDULA 1118-536-153

CARGO OFICIAL

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 47436638


CARGO HJTP


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	1
			REVISION:	4/01/2025
NOMBRE: JUAN ELI CORDOBA CEDULA: 1.119.666.017			CARGO: AYUDANTE DE OBRA PROYECTO: TILODIRAN	
ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	30	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				
El trabajador acepta que: <ul style="list-style-type: none"> • Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación. • Que conoce la obligatoriedad de su uso. • Hacer buen uso de los elementos entregados. • Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones. • Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad. 				
 FIRMA DEL TRABAJADOR CEDULA 1119666017 CARGO AYUDANTE		 FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP CEDULA 48 436 638 CARGO HST		


	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	1
			REVISION:	4/01/2025
NOMBRE: JOSE MILTON ALARCON TUMAY CEDULA: 9.654.700		CARGO: BODEGUERO DE MAQUINAS FECHA: 10/10/2025 PROYECTO: TILODIRAN		
ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	XL	
2	PANTALÓN	1	36	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	42	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

 FIRMA DEL TRABAJADOR CEDULA CARGO	 FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP CEDULA 47 436 638 CARGO HSE Q
---	---

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	1
			REVISION:	4/01/2025
NOMBRE: ALBEIRO SUESCUN CEDULA: 1.005.336.935			CARGO: AYUDANTE DE OBRA PROYECTO: TILODIRAN	
ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	28	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	39	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				
<p>El trabajador acepta que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación. • Que conoce la obligatoriedad de su uso. • Hacer buen uso de los elementos entregados. • Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones. • Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad. 				
ALBEIRO FIRMA DEL TRABAJADOR CEDULA 1005336935 CARGO ALBEIRO		 FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP CEDULA 47436638 CARGO HSE		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	1
			REVISION:	4/01/2025
NOMBRE: MIGUEL ANGEL CRUZ CEDULA: 5.415.197		CARGO: BODEGUERO DE MAQUINAS PROYECTO: TILODIRAN FECHA: 10/10/2025		
ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	L	
2	PANTALÓN	1	34	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	42	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				
El trabajador acepta que: <ul style="list-style-type: none"> • Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación. • Que conoce la obligatoriedad de su uso. • Hacer buen uso de los elementos entregados. • Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones. • Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad. 				
 FIRMA DEL TRABAJADOR CEDULA 5415192 CARGO Bodeguero		 FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP CEDULA 47436638 CARGO HSEQ		



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO: FOR-RH-008
VERSION: 1
REVISION: 4/01/2025

NOMBRE: DIEGO ANDRES NARVAEZ

CARGO: CADENERO

CEDULA: 1.066.727.172


FECHA: 10/10/2025

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	S	
2	PANTALÓN	1	30	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	41	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.



FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 106672772
CARGO Cadenero



FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 47436638
CARGO HSEQ



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO: FOR-RH-008
VERSION: 1
REVISION: 4/01/2025

NOMBRE: ADRIAN DAVID SOLORZANO

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

CEDULA: 1.118.530.260

FECHA: 10/10/2025

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	30	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	41	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Adrian David Solorzano A.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 118530260

CARGO AUX OBRA

RAFAEL INE RODRIGUEZ G

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA

CARGO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	1
			REVISION:	4/01/2025
NOMBRE: MARIA ANGELICA TRUJILLO CEDULA: 23.914.357 FECHA: 10/10/2025			CARGO: TRABAJADORA SOCIAL PROYECTO: TILODIRAN	
ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	10	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	37	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:



- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Maria Angelica Trujillo

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 23914357
CARGO Social.

Nadeneia Rodriguez


FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPI
CEDULA 47436038
CARGO HSEQ


	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	1
			REVISION:	4/01/2025
NOMBRE: DAVID MALDONADO		CARGO: OFICIAL DE OBRA		
CEDULA: 1.118.537.981		FECHA: 10/10/2025		PROYECTO: TILODIRAN
ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	L	
2	PANTALÓN	1	34	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	42	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				
El trabajador acepta que: <ul style="list-style-type: none"> • Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación. • Que conoce la obligatoriedad de su uso. • Hacer buen uso de los elementos entregados. • Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones. • Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad. 				
 FIRMA DEL TRABAJADOR CEDULA 118537981 CARGO OFICIAL		 FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP CEDULA 47436688 CARGO HSLP		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	1
			REVISION:	4/01/2025
NOMBRE: RENE CARDENAS CEDULA: 1.116.546.761		CARGO: AYUDANTE DE OBRA PROYECTO: TILODIRAN FECHA: 10/10/2025		
ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	32	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	41	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

 FIRMA DEL TRABAJADOR CEDULA 1.116.546.761 CARGO Codeniro	 FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP CEDULA 47436638 CARGO HS+P
--	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	1
			REVISION:	4/01/2025
NOMBRE: JUAN RODULFO HUMO		CARGO: CADENERO I		
CEDULA: 4.214.408		FECHA: 10/10/2025		PROYECTO: TILODIRAN
ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	5	
2	PANTALÓN	1	28	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	39	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				
El trabajador acepta que: <ul style="list-style-type: none"> • Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación. • Que conoce la obligatoriedad de su uso. • Hacer buen uso de los elementos entregados. • Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones. • Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad. 				
 FIRMA DEL TRABAJADOR CEDULA 4214.408 CARGO (C1)		 FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP CEDULA 47436638 CARGO HSTP		



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO:

FOR-RH-008

VERSION:

1

REVISION:

4/01/2025

NOMBRE: FRANCISCO QUINTERO QUINTERO

CARGO: MAESTRO GENERAL

CEDULA: 4.245.556

FECHA: 10/10/2025

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	XL	
2	PANTALÓN	1	36	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA

CARGO

4245556

Maestro General

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA

CARGO

47436638

Maestro Q

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	CODIGO:	FOR-RH-008
		VERSION:	1
		REVISION:	4/01/2025

NOMBRE: OMAR VILLAMIZAR

CARGO: INGENIERO RESIDENTE

CEDULA: 13.475.370

FECHA: 10/10/2025

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	32	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:


- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.



FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 13.475.370

CARGO ING. RESIDENTE



FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 47436038

CARGO H&Q



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO: FOR-RH-008
VERSION: 1
REVISION: 4/01/2025

NOMBRE: ISMAEL VASQUEZ

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

CEDULA: 1.118.577.095

FECHA: 10/10/2025

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	L	
2	PANTALÓN	1	34	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	42	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

✶ Ismael Vasquez T.
FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 1118577095
CARGO Ax x OBRA

Harlenz Breyer G
FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 97436637
CARGO HSTO



SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA

ENTREGA DE DOTACION

SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S

CODIGO:

FOR-RH-008

VERSION:

1

REVISION:

4/01/2025

NOMBRE: CRISTHIAN CAMILO CASTRO

CARGO: INGENIERO

CEDULA: 1.007.854.262

FECHA: 10/10/2025

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	XL	
2	PANTALÓN	1	36	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	44	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 1007854262

CARGO Prof. Apoyo

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 474106058

CARGO HJ. P



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO: FOR-RH-008
VERSION: 1
REVISION: 4/01/2025

NOMBRE: DIDIMO VARGAS

CARGO: OPERADOR

CEDULA: 13.486.960

FECHA: 10/10/2025

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	XL	
2	PANTALÓN	1	38	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 13 486 960
CARGO Operador

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 47 436 636
CARGO HStP



SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA

ENTREGA DE DOTACION

SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S

CODIGO:

FOR-RH-008

VERSION:

1

REVISION:

4/01/2025

NOMBRE: MADELEINE RODRIGUEZ

CARGO: HSE

CEDULA: 47.436.638


FECHA: 10/10/2025

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	XL	
2	PANTALÓN	1	10	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	39	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:


- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.



FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 47436638

CARGO HSE



FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP


CEDULA 47436638

CARGO HSE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	1
			REVISION:	4/01/2025
NOMBRE: LUIS REY ORTIZ CEDULA: 74.857.511		CARGO: AYUDANTE DE OBRA PROYECTO: TILODIRAN FECHA: 10/10/2025		
ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	30	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

 FIRMA DEL TRABAJADOR CEDULA 74857511 CARGO AUX OBRA	 FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP CEDULA 47436638 CARGO HSC 9
---	---



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO: FOR-RH-008

VERSION: 1

REVISION: 4/01/2025

NOMBRE: JORGE NIÑO MOLINA

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

CEDULA: 9.657.771

FECHA: 10/10/2025

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	32	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Jorge Niño

FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 9657.771


CARGO Hxk Jhr

Nadene Rodríguez

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 47436634

CARGO H5+Q

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO:	FOR-RH-008
			VERSION:	1
			REVISION:	4/01/2025
NOMBRE: RAFAEL ALBERTO LEMUZ CEDULA: 9.398.191		CARGO: ALMACENISTA FECHA: 10/10/2025 PROYECTO: TILODIRAN		
ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	L	
2	PANTALÓN	1	34	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	41	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				
El trabajador acepta que: <ul style="list-style-type: none"> • Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación. • Que conoce la obligatoriedad de su uso. • Hacer buen uso de los elementos entregados. • Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones. • Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad. 				
 FIRMA DEL TRABAJADOR CEDULA 9.398.191 CARGO Almacen.		 FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP CEDULA 47436638 CARGO Hst R		



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO: FOR-RH-008
VERSION: 1
REVISION: 4/01/2025

NOMBRE: CARLOS HERRERA

CARGO: TOPÓGRAFO

CEDULA: 1.118.538.782

FECHA: 10/10/2025

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	32	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

CARLOS HERRERA

FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 1118538782

CARGO TOPÓGRAFO

RODOLFO RODRIGUEZ O.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 47436638

CARGO HSK Q



**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE
SSTA
ENTREGA DE DOTACION
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S**

CODIGO: FOR-RH-008
VERSION: 1
REVISION: 4/01/2025

NOMBRE: DAGOBERTO ARIZA

CARGO: OFICIAL DE OBRA

CEDULA: 11.202.784

FECHA: 10/10/2025

PROYECTO: TILODIRAN

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	32	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	41	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CEDULA 11.202.784

CARGO OFICIAL

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP

CEDULA 47436638

CARGO HSE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.8. FORMATO ENTREGA DE RESIDUOS SÓLIDOS



REPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT NRO. 844.004.840-0

PROYECTO: Construcción Alcantarillado
Tilodirán

Contrato: _____

Nombre: _____

Fecha

Tipo de vehículo

Conductor

TIPO DE RESIDUO

CANTIDAD
(Kg)

Destino

Salida

Placas

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

Peligrosos

Ordinarios

Reciclables



SIMA
INGENIEROS SAS
NIT. 844.000.147-6

Fecha: 06/10/25

Hora: 9:35 A.M

Cant. Recibida: _____

Recibido Por: [Signature]
Respe 3 14,25 kg

Bolsas de cemento 3 157,85 kg

Firma Quien Recibe

Firma Conductor

Firma Supervisor

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.9. SOPORTES DEL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES.

J&M INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.103.646-8

FECHA

COMPROBANTE DE VISTA

2025 10 10 7530

Hora:

Lugar: Filodivan

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIENICO BLANCO



TOALLAS DE MANOS



BOLSAS DE BASURA



QUÍMICO DMO



GEL ANTIBACTERIAL



JABÓN LIQUIDO



AMBIENTACIÓN INTERNA



AMBIENTACIÓN EXTERNA



OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

QUAL?

Aceptación del Cliente
Nombre y Apellido:

12-03653X
Nelson Borjas

Código: 16-HSEQ-127

Versión: 03

Fecha 21/05/2018

Carrera 10 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administración@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul - Casanare



"Soluciones Ambientales"
J&M Ingenieria S.A.S.

J&M INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.103.645-8

FECHA

COMPROBANTE DE VISTA

2025 10 13

6371

Hora: 16:00

Lugar: Tilodiran

Cliente: Sinergia

SERVICIO	BANOS	CANTIDAD	SE ENTREGA (SI APLICA)
ENTREGA	—	20 lts	PAPEL HIGIENICO BLANCO ☒
MANTENIMIENTO	—	20 lts	GEL ANTIBACTERIAL ☐
SALDA			TOALLAS DE MANOS ☐
OTROS			JABÓN LIQUIDO ☐
			BOLSAS DE BASURA ☒
			QUÍMICO OMO ☐
			AMBIENTACIÓN INTERNA ☒
			AMBIENTACIÓN EXTERNA ☐

CUAL?

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Código: FG-HSEQ-127

Versión: 03

Fecha 21/05/2018

Carrera 16 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administracion@ymingenieria.com, comercial@ymingenieria.com - Aguazul- Casanare

Q. Miller Pizarro M. 20042119 Calle 12 de 18-00 "Pinar" Cas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.10. FICHAS DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA VIBROCOMPACTADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión: 14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO - VIBROCOMPACTADOR N 2

FECHA: 01-Oct-25 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Campamento

HOROMETRO:
ACTUAL: 2578

HOROMETRO- PROXIMO
MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE PRIMARIO	P 828889	250	/
2	F- AIRE SECUNDARIO	P 829333	250	/
3	F- ACEITE DE MOTOR	150-2010	250	/
4	F- SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 1	BF 1275	250	/
5	FILTRO HIDRAULICO 1	BT839-10	250	/
6	FILTRO HIDRAULICO 2	BT 8840 MPG	250	/
7	ACEITE DE MOTOR x 2.5 galones	MOBIL 15W40	250	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Arreglo tacometro NO marcaba Nivel Combustible
y Temperatura.
Se completa nivel refrigerante.
Se cambia Filtro aceite.
Se ajusta palanca Combustor.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Flame
NOMBRES

Técnico
CARGO

[Firma]
FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA DE ORUGA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

FICHA DE MANTENIMIENTO – MINIEXCAVADORA SY35U N 1

FECHA: 01-04-25 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Frente obra

HOROMETRO: 2688 HOROMETRO- PROXIMO
ACTUAL: MANTENIMIENTO: 2938

CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR		REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	61031174	OK
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	61031174	- 0 -
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	60273112	OK
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	60123506	OK
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	60123505	OK
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	1606030200033B	OK
7	F- COMBUSTIBLE - ACPM	60273110	OK
8	ACEITE DE MOTOR	CI-4 - SHELL R4 15W 40 (2GL)	39a
CAMBIO HIDRAULICO			
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	60114999	/
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION	60167908	/
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	CHEVRON HDZ 46 ISO 46 (22.5GL)	/
4	FILTRO PILOTO HIDRAULICO	A222100000119	/
TRANSMISION			
1	ACEITE TRANSMISION (Mandos finales)	SHELL 85 W 140 (0.5GL X 2)	/
2	ACEITE TRANSMISION (Motor de Giro)	SHELL 85W 140 (0.5GL)	/
3	FILTRO RESPIRADERO TANQUE HIDRAULICO	60186788	/
REFRIGERACION MOTOR			
1	REFRIGERANTE MOTOR	TEEC-L35 ANTIFREEZE (3.3 GL)	/
2	REVISAR BOMBA DE AGUA (INSPECCION)		/

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

N/A

ELABORO EL MANTENIMIENTO

ERIKO
NOMBRES

Operador
CARGO

[Signature]
FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA NEOMATICOS	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- PAJARITA 420 F2 N 2

FECHA: 01- oct- 25 PROYECTO Tiloditan. LUGAR: Campaneto
 HOROMETRO: 8993. HOROMETRO- PROXIMO
 ACTUAL: MANTENIMIENTO: - 0 -

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR		REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	2112660	250	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	4178134	250	/
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	7W2326	250	/
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	3466687 (5280585)	250	/
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	3466688	250	/
6	F- COMBUSTIBLE	1561200	250	/
7	F- COMBUSTIBLE -TRAMPA	3619554	250	/
8	ACEITE DE MOTOR 5153975 caneca x 5gal / 5153973 x galon	CAT-SAE 15 W 40	250	/
CAMBIO HIDRAULICO				
1	F- HIDRAULICO	3621163	1000	-
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	AD 10 / ADVANCE 10	3000	2 gal
TRANSMISION				
1	F- TRANSMISION (diente T20 pasador y arandela)	4717003	1000	-

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Manta delanteras.
Completa nivel hidraulico
Cambio de esparragos

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Juan Carlos Operador ALTA
 NOMBRES CARGO FIRMA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST

CODIGO: FOR-SST-018

HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA

Versión: 01

DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

Revisión: 14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 4

FECHA: 02-oct-25 PROYECTO: Tiladeran LUGAR: Campamento
HOROMETRO: 8107 HOROMETRO- PROXIMO: 8207
ACTUAL: MANTENIMIENTO:

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR		REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICIONADO INTERNO	208-979-7620	250	/
2	F- AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	/
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-2100	250	/
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	/
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	/
7	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3870	250	/
8	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	/
CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO				
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	/
1	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	/
CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS				
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-31150	Cada 1000	Ford
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	2,991
CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)		POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

completa muel hidraulico
cambia filtro hidraulico

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Jose Tapas
NOMBRES

operador
CARGO

[Firma]
FIRMA



2. FICHA DE MANTENIMIENTO - MINICARGADOR N 2

FECHA: 03-oct-25 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Campamento
HOROMETRO: 5363 HOROMETRO- PROXIMO 5613
ACTUAL: MANTENIMIENTO:

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR		REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- DE ACEITE DE MOTOR	3776969	250	<u>OK</u>
2	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	110-6326	250	<u>OK</u>
3	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	110-6331	250	<u>OK</u>
4	F- COMBUSTIBLE	363-5819	250	<u>OK</u>
5	F- COMBUSTIBLE AUXILIAR	4165884	X DAÑO SUCIEDAD	<u>OK</u>
6	ACEITE DE MOTOR 5153975 caneca x 5gal / 5153973 x gal.	CAT-SAE 15 W 40	250	<u>3gal</u>
SISTEMA TREN DE RODAJE - SISTEMA HIDRAULICO - SISTEMA REFRIGERACION MOTOR				ELEMENTOS CAMBIADOS
1	FILTRO HIDRAULICO	421-5479	1000	/
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	AD-10 / ADVANCE O ISO 46 (9gal)	3000	/
3	RESPIRADERO DEL TANQUE HIDRAULICO 236D		500 R 1000 C	/
4	RESPIRADERO DEL CARTER MOTOR 236D		1500 C	/
5	ACEITE CAJA CADENA DE IMPULSION 236D	SAE 15W 40 (1,9 gal)	500 R 1000 C	/
6	CAMBIO REFRIGERANTE Y TERMOSTATO ()	DELO (ELC) larga duración	3000 R 12000 C	

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Completa nivel hidraulico

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Francisco
NOMBRES

Operador
CARGO

[Firma]
FIRMA

FICHA DE MANTENIMIENTO - AUTOHORMIGONERA CARMIX L4700 #2

FECHA: 04-oct-25 PROYECTO Tilodisan LUGAR: Campamento

HOROMETRO: 1797
ACTUAL:

HOROMETRO- PROXIMO
MANTENIMIENTO: 2047

CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR		REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	G02070010L - 2340000003	OK
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	21.094123-R	OK
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	BHC5031 - BT7237	OK
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	1F.8015449 - DA3113 / SFA1544	OK
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2340000767	OK
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	NO APLICA	OK
7	F- COMBUSTIBLE - ACPM	1F.1930010 O BF988	OK
8	ACEITE DE MOTOR 2.3GAL	10W40 TIER-4 - API-CJ-4 SAE	3gal
CAMBIO HIDRAULICO			
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	BHC3008	/
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION		/
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	TELLUS S2 V46	/
4	FILTRO PILOTO HIDRAULICO		/
TRANSMISION			
1	ACEITES DE LOS PUENTES	MOBIL FLUID 424	/
2	ACEITES DE LOS PUENTES CON DIFERENCIAL AUTOBLOQUEANTE	SHELL SPIRAX LS90 / MOBIL FLUID 424	/
3	ACEITE DE LOS FRENOS Y PEDAL INCHING	ATF220	/
4	ACEITE DEL REDUCTOR DEL TAMBOR	80 W 90 / MOBIL FLUID 424	/
5	ACEITE DE LOS REDUCTORES EPICICLOIDALES	MOBIL FLUID 424	/
6	ACEITE DEL CARTER DEL DIFERENCIAL	MOBIL FLUID 424	/
REFRIGERACION MOTOR			
1	REFRIGERANTE MOTOR	ANTIFREEZE	/
2	NIVELES DE ELECTROLITIO BATERIA	AGUA BATERIA	/

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

aseo de tolva y platina del tambor
donde trabajan las rodillos

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Enrico
NOMBRES

Operador
CARGO

[Firma]
FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA MINICARGADOR	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO - MINICARGADOR N 2

FECHA: 29-oct-25 PROYECTO Tilbdran LUGAR: Campamento
 HOROMETRO: 5385 HOROMETRO- PROXIMO
 ACTUAL: MANTENIMIENTO: - 0 -

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR		REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- DE ACEITE DE MOTOR	3776969	250	
2	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	110-6326	250	
3	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	110-6331	250	
4	F- COMBUSTIBLE	363-5819	250	
5	F- COMBUSTIBLE AUXILIAR	4165884 RACOR 2010	X DAÑO SUCIEDAD	
6	ACEITE DE MOTOR 5153975 caneca x 5gal / 5153973 x gal.	CAT-SAE 15 W 40	250	
SISTEMA TREN DE RODAJE - SISTEMA HIDRAULICO - SISTEMA REFRIGERACION MOTOR				ELEMENTOS CAMBIADOS
1	FILTRO HIDRAULICO	421-5479	1000	
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	AD-10 / ADVANCE O ISO 46 (9gal)	3000	
3	RESPIRADERO DEL TANQUE HIDRAULICO 236D		500 R 1000 C	
4	RESPIRADERO DEL CARTER MOTOR 236D		1500 C	
5	ACEITE CAJA CADENA DE IMPULSION 236D	SAE 15W 40 (1,9 gal)	500 R 1000 C	
6	CAMBIO REFRIGERANTE Y TERMOSTATO ()	DELO (ELC) larga duración	3000 R 12000 C	

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Revisión eléctrica. no enciende
Equipo
Cambio Maxflex ya que el
original se daño internamente

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Francisco
NOMBRES

Operador
CARGO

RKA
FIRMA