



Código:FO-TH-11
Versión: 02
Fecha de Aprobación: Enero de 2020
Página 4 de 4

FECHA: enero de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO			ORDEN		CONVENIO X	
CONTRATO N°	CONV-005-2025		AÑO	2025		
CDP N°	429-727	RP N°	818			
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIAROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS SEPTICOS PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ – ANTIOQUIA" EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 040-COV2508-21 DE 2025, SUSCRITO ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VEGACHI						
Supervisor:	MARIBEL DÍAZ ISAZA CC 39.213126					
Contratista:	VISIÓN GLOBAL S.A.S (VIVE GEO S.A.S con Nit 901,717,317-6					
Valor inicial del contrato:	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ML \$ (\$538.808.192)					
Valor adición contrato:	N/A					
Aporte del Municipio	CINCUENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, RECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$53.347.346)					
Aporte CORANTIOQUIA	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES, CIENTO EINTISES MIL, CIENTO ONCE PESOS (\$480.126.111)					
Aporte ASOCIADO	CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL, SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL (5.334.734)					
Valor total del contrato	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ML \$ (\$538.808.192)					
Duración inicial del contrato	NUEVE (9) MESES					
Plazo adicionado:	N/A					
Duración final del contrato	NUEVE (9) MESES					
Fecha de ejecución del contrato	DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026					
DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN						
Avance - Balance Financiero del Contrato						
Balance General del Contrato			Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del Convenio	\$ 538.808.912					
Aporte Municipio	\$ 53.347.346					
Aporte CORANTIOQUIA	\$ 480.126.111					
Aporte Conveniente	\$ 5.334.734					
Valor Adiciones	0					
Valor Total del Convenio	538.808.191					
Valor contratado	100%	533.473.457				
Valor –anticipo del (40)	40,0%	213.389.383				
Porcentaje ejecutado	40,0%	40%				
Valor causado que no se ha pagado		213.389.383				
Valor total ejecutado		213.389.383				
Valor saldo por ejecutar		320.084.074				
Porcentaje por ejecutar		60%				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Verificación del Cumplimiento de los compromisos o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del contratista.

Dando cumplimiento a la cláusula TERCERA-VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor estimado del convenio es de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ML \$ (\$538.808.192), de los cuales el Municipio de Vegachí aporta la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, RECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$53.347.346) y el asociado aporta recursos en especie cuantificados en la suma de CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL, SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL (5.334.734) los cuales tienen respaldo presupuestal con la disponibilidad N° 00727 del 27/10/2025 Y 00429 del 18/06/2025, valor que fue determinado en la proyección de alcantarillado allegado a la Secretaría de Obras Públicas y Saneamiento Básico, de acuerdo a lo anterior se procede autorizar el pago de anticipo del 40% del valor del convenio, así:



Código:FO-TH-11
Versión: 02
Fecha de Aprobación: Enero de 2020
Página 4 de 4

ALCANCE	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ANTICIPO. 1	ACTAS DE AVANCE. 2
De anticipo	1		40%	60%
por actas de avance de obra previa suscripción de memorias y actas de corte de obra entre el supervisor	1	\$ 533,473,458.00	\$ 213,389,383.20	\$ 320,084,074.80

Los desembolsos se autorizarán previa presentación de la factura o cuenta de cobro y aprobación del supervisor del contrato de recibido a satisfacción, en todo caso el valor de la factura o cuenta de cobro será de acuerdo al plan de pagos previa acreditación del cumplimiento del requisito de avance físico.

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en Convenio Interadministrativo N° CONV 005-2025

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

Dado lo anterior, se autoriza pago por valor de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L (\$213,389,383)** por el concepto del primer desembolso equivalente al 40% del valor el convenio CONV-005-2025, de acuerdo a plan antes enunciado.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato, se procede a autorizar el desembolso número 1.

MARIBEL DÍAZ ISAZA

Secretaria de Obras Públicas y Saneamiento Básico
Supervisor

KEILA VANESSA ARANGO JARAMILLO
Representante legal VISIÓN GLOBAL S.A,S
Contratista