

 ICSSI S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

Página 2 de 18

1. INTRODUCCIÓN

EL presente informe corresponde a las actividades a cobrar en el acta parcial No. 1, las cuales ademas de los inconvenientes presentados, control presupuestal e informe de seguridad laboral para la ejecución del contrato de **OBRA PÚBLICA No LPO-CO-SO-MM-006-2024** cuyo objeto es **ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRASNCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**, celebrado entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO y la empresa INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS, en el periodo comprendido entre el día 26 de noviembre de 2024 y el 16 de febrero del 2025.

2. ALCANCE Y OBJETIVOS

EL presente documento tiene como principal objetivo informar de las actividades ejecutadas para el cobro del acta parcial No. 1 y servir de medio de control a la entidad contratante y a la interventoria de las diferentes actividades que se están desarrollando en el contrato de **OBRA PÚBLICA No LPO-CO-SO-MM-006-2024** cuyo objeto es **ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRASNCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**.

Como objetivo principal de la ejecución del presente proyecto la entidad contratante busca adecuar y poner en funcionamiento la casa lúdica y el centro binacional del corregimiento de paraguachon, lo anterior basado a que debido al abandono de dichas estructuras estas se encontraban en un estado lamentable, por ende, se esta trabajando en su adecuación.


3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL proyecto queda ubicado en el corregimiento de paraguachon, Municipio de Maicao, Departamento de la Guajira.



 ICSSI S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

Página 3 de 18



4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

EL objeto del presente proyecto es la **ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**, y este esta dividido en dos frentes de trabajo, los cuales son los siguientes:

- **OBRAS CASA LUDICA:**

- Preliminares.
- Pisos.
- Pañetes y acabados.
- Cubierta.
- Instalaciones hidrosanitarias.
- Carpinteria metálica.
- Instalaciones eléctricas.
- Limpieza general.
- Items nuevos

- **OBRAS DE ADECUACIÓN CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA:**

- Preliminares.
- Adecuaciones desmonte y demoliciones.
- Estructura de concreto.

 ICSSI S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

Página 4 de 18

- o Mamposteria, acabados y carpinteria.
- o Cubierta.
- o Estructura metálica.
- o Instalaciones eléctricas.
- o Acabados de piso.
- o Carpinteria metálica y de aluminio.
- o Items nuevos

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO – ACTAS SUSCRITAS E INFORME DE ACTAS REALIZADAS

Durante la ejecución del contrato se han suscrito las actas relacionadas acontinuacion:

ACTIVIDAD	FECHA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	19 de noviembre de 2024
ACTA DE INICIO	26 de noviembre de 2024
ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACION DE ITEMS NUEVOS	12 de diciembre de 2024
SUSPENSION No. 1	20 de diciembre de 2024
REINICIO No. 1	28 de enero de 2025
ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES	4 de febrero 2025

6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

En el periodo comprendido de este informe, en el cual se realizan las siguientes actividades del contratista de obra **INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES** son las siguientes:

- CASA LUDICA:
- 1,4 Remoción de impermeabilización se realizo el retiro del manto impermeabilizante deteriorado en la placa cubierta de la casa ludica.
- 1,5 DESMONTE DE VENTANAS se realizo el retiro de la ventaneria afectada en la casa lúdica.
- 3,5 Estuco sobre Muros Se realizo la reparación de muros interiores y exteriores que tenían afectaciones.
- 3,6 Estuco Bajo Losa Se realizo la reparación del estuco bajo la losa de cubierta, la cual estaba afectada por la humedad.

 ICSSI S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

Página 5 de 18

- 3.7 pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1 se realizo la aplicación de pintura color blanco y de colores en el interior de la casa lúdica.
- 3.8 Pintura en vinilo tipo 1 Bajo Losa Se realizo instalación de pintura en la parte de debajo de la losa de cubierta.
- 4.2 Impermeabilización de Losa Se realizo la instalación del manto asfáltico que fue retirado para evitar el ingreso de agua lluvia sobre las placas de cubierta.
- 5.1 instalación de Tanque Plastico de 2000 LTS. Incluye motobomba y accesorios: Se realiza la revisión de los tanques, cambio de accesorios, y se coloca en funcionamiento 1 tanque, se reporta que la motobomba esta dañada y no puede ser reparada.
- 5.2 mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias: Se realiza la revisión y mantenimiento del sistema hidrosanitario en general, se cambian llaves de lavamanos, se informa que los baños tipo fluxometro no funcionan, por ende, se desconectan.
- 6.1 Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio 2.00X1.60m m doble hoja con psiavidrios curvos vidrio de 5 mm incoloro se realizo la fabricación e instalación de la ventaneria de acuerdo a los lineamientos de la interventoria y la supervisión.
- 6.3 Ventana de Aluminio Referencia 70-38 vidrio 5 mm se realizo la fabricación e instalación de la ventaneria de acuerdo a los lineamientos de la interventoria y la supervisión.
- 6.4 Protectores en tubo persiana de aluminio P2.37 se realizo la fabricación e instalacion de los protectores de acuerdo a los lineamientos de la interventoria y la supervisión.
- 7.1 mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Existentes: Se realiza la revisión del sistema eléctrico, se reporta que algunas lamparas están dañadas, por ende, se desistalan, se realiza cambio de accesorios menores como lo son toma corrientes.
- 8.1 limpieza y Retiro de Material Sobrante: Se realiza la limpieza general de la casa lúdica.
- 9.1 Mantenimiento y pintura de estructura Metalica existente Se realizo el mantenimiento y pintura de la estructura de cubierta interior de la casa lúdica.
- **BINACIONAL:**
- 1.1 Cerramiento en tela Verde Se realizo la instalación del cerramiento en lona verde en la zona perimetral de la obra, lo anterior por seguridad de los transeúntes.
- 1.2 Excavación en Terreno Natrual: Esta actividad corresponde a la excavación manual que se realizo para la posterior instalación de la viga de cimentación del cerramiento.

 ICSSI S.A.S INGENIERIA, CONSULTORIA, MONITOREO Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

Página 6 de 18

- 2.1 Desmonte de Cubierta: Esta actividad se desarrollo para poder realizar el reforzamiento estructural de la estructura de cubierta metálica.
- 2.2 Desmonte en Puertas de Aluminio Se realizo la desinstalacion de las puertas de aluminio, la cual ya se encontraba muy deteriorada.
- 2.3 Desmonte de Ventanas de aluminio (2.2.X3.00 M) Se realizo la desinstalacion de la ventaneria de aluminio, la cual ya se encontraba muy deteriorada.
- 2.4 Demolicion de Muro de altura de 2.60 M; Se realizo la demolición de muros de mampostería del segundo nivel de la estructura, lo anterior para lograr realizar correctamente los reforzamientos de la misma.
- 2.5 Desmonte de Viga Metalica de 0.22x 0.16 M se realizo la desinstalacion de las vigas metalicas de la zona de cubierta que estaban en mal estado.
- 4.1 Mamposteria bloque cemento e=0.10 m. se realizo la instalación de mampostería en las zonas donde anteriormente se había realizado la demolición.
- 4.2 Pañate allanado 1:4. se realizo la instalación de pañete sobre la mampostería nuevamente instalada.
- 4.3 Estuco Plastico sobre Muros Interior. se realizo instalación de estuco plástico interior, en las paredes que habían sido pañetadas.
- 4.4 Estuco Plastico sobre Muros Exterior se realizo instalación de estuco plástico exterior, en las paredes que habían sido pañetadas.
- 4.5 Pintura color Blanco vinilo tipo 1: Se dio la terminación de la pintura del centro binacional.
- 6.1 estructura Metalica para cubierta en acero A36 o similar, incluye suministro fabricación, soldadura, pintura, epoxica y acabado. se realizo el reforzamiento de las patas de las columnas afectadas, de la instalación de las correas de soporte y reforzamientos en tubo 100x100.
- 6.2 reposición parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metálicas) se realizo cambio de los elementos estructurales, especialmente las vigas aéreas que se encontraban en mal estado.
- 6.3 mantenimiento y pintura de estructura Metalica existente se realizo la limpieza mecánica y remplazo de capas de pintura de estructura de las columnas existentes.
- 6.4 suministro e instalacion de malla eslabonadas metal plastificado incluye tubos y ángulos se realizo la instalación del cerramiento en malla eslabonada perimetral.

 ICSSI S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	MAYO 2021

Página 7 de 18

- 6.5 suministro e instalación de portón de 2.0X 1.0 mts en cerramiento malla eslabonada se realizo la instalación de los 3 portones del cerramiento perimetral.
- 6.6 Suministro e Instalación de concerina en cerramiento de malla eslabonada: Se realizo la instalación de la concertina de seguridad en todo el cerramiento.
- 6.7 Manteniemineto de torres laterales de arriostramiento: Se realizo reforzamiento, cambio de elementos y mantenimiento de las dos torres de arriostramiento, incluyendo el reforzamiento de guayas y tornillería.
- 7.1 Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra Se realizo la instalación de los 10 puntos 110 V en el contorno de la edificación.
- 7.2 Ducto EMT 3/4" Esta actividad corresponde a los ductos para las luminarias de la edificación.
- 7.3 Tablero Bifásico 12 circuito Esta actividad corresponde al tablero de control eléctrico de la edificación.
- 7.4 Acometida principal en el cable 2 # 8 + 1 # 10 Esta actividad corresponde al cableado para la acometida principal de la edificación.
- 7.5 Acometida Interna 110 V cable #10 Esta actividad corresponde al cableado de las luminarias y toma corriente de la edificación.
- 7.6 Suministro e intalaciónd e barilla de polo a tierra Esta actividad corresponde a la instalación del polo a tierra de la edificación.
- 7.7 Suministro e Instalación de reflectores LED 40 W Esta actividad corresponde a la instalación de las luminarias de la edificación.
- 7.8 Suministro e Instalación de luminarias LED 40 W Esta actividad corresponde a la instalación de las luminarias de la edificación.
- 9.1 Suministro e Instalación de puertas en aluminio incluye cerradura y amrcos Esta actividad corresponde a la instalación de las puertas de la edificación.
- 9.2 Suministro e instalación de ventanas en aluminio (2.2X3 M) Esta actividad corresponde a la instalación de las ventanas de la edificación.
- 10.1 Desistalacion de correas metalicas deterioradas: Se realizo la desistalacion del 100% de las correas metalicas, las cuales ya se encontraban totalmente deterioradas.
- 10.3 suministro e instalacion de acero de refuerzo 420 Mpa: Se realizo a instalación del acero de refuerzo de la viga de concreto, la cual soporta el cerramiento perimetral.

 ICSSI S.A.S INGENIERIA CIVIL, TERCERA, SEGUROS Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

Página 8 de 18

- 10.4 suministro e instalacion de concreto 3000 psi para vigas de cimentación: Este concreto corresponde al de la viga de cimentación del cerramiento perimetral.

7. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES OPERATIVAS	Se realiza revisión del presupuesto del contrato y se desarrollo en conjunto con la interventoria y la supervisión un acta de mayores y menores cantidades de obra, la cual no requirió adicional presupuestal.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENSAYO DE LABORATORIOS	Se realiza ensayo de tintas penetrantes a la soldadura de la estructura metálica y cilindros de concreto.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	Actualmente ICSSI posee un departamento de gestión humana, el cual garantiza un correcto desempeño en los procesos de contratación del personal de obra.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Actualmente la ICSSI posee un departamento de SISOMA, el cual garantiza un correcto desempeño en los procesos de control de maquinaria.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Actualmente la ICSSI posee un en su nómina un almacenista de obra.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	ICSSI realiza entrega de las diferentes planillas de SS y de pagos de parafiscales del mes correspondiente

8. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO E INCONVENIENTES PRESENTADOS EN OBRA

En la ejecución de obra se han presentado los siguientes inconvenientes o situaciones que no han permitido realizar el avance en debida forma, los cuales son los siguientes:

- Abejas africanas, como a sido informado, en la estructura del bionacional se encontraban 3 panales de abejas africanas, las cuales evitan el ingreso del personal a ciertas zonas de trabajo, por ende, se solicito a bomberos realizar el retiro de dichos animales, situación que ya fue superada.
- Lluvias, se han presentado fuertes presipitaciones, las cuales paralizan totalmente los trabajos de metalmeccanica, lo anterior por seguridad de los trabajadores.
- Definicio de colores de la casa lúdica: como a sido informado, se a solicitado a la entidad definir claramente los colores de la casa lúdica, situación que ya se dio, pero genero retrazos en obra, lo anterior para poder realizar la adquisición e materiales y avance de obra, escenario que ya fue superado.
- Mayores cantidades de obra: fue informado a la interventoria y a la entidad la existencia de mayores cantidades de obra en la pintura de la casa lúdica, igual que mayores cantidades de obra de estructura metálica en el centro binacional, escenario que ya fue superado.

 ICSSI S.A.S. INGENIERIA, COMPUTO, OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	MAYO 2021

Página 9 de 18

- Cambio de ubicación de la viga de concreto: teniendo en cuenta la necesidad de avance de obra, el contratista en apoyo de la interventoría y la supervisión realizaron el replanteo de la viga de cimentación y procedieron a realizar las respectivas excavaciones, pero en una visita de obra el director de cultura, solicito que la ubicación del cerramiento fuera replanteada, situación que se dio, pero que genero sobre costos al contratista y atrasos de obra.
- Adquisición de materiales: Debido a la modificatoria de cantidades de mayores y menores cantidades de obra, la cual se focaliza principalmente en la estructura metálica, se han tenido inconvenientes con el suministro de dichos materiales, lo anterior debido a su especificidad y a las épocas dicembrinas que se avecinan, lo que genera que los proveedores inicien sus labores de inventario y no realicen despachos de material, situación que ya fue superada.

9. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Actualizada)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101056460	4 y 5	3 – 2 – 2025	Cumplimiento del contrato	26/11/2024	20/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	26/11/2024	20/0782025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/11/2024	19/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Actualizada)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	VIGENCIA		
				DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):	
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101-020-594	4 v 5	03 – 02 – 2025	26-11-24	19-02-25	

10. PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA – COBRO No. 1

CONDICIONES CONTRACTUALES							CANTIDADES EJECUTADAS ANTERIORMENTE			CANTDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO FINAL		OBRAS ACUMULADAS		OBRAS POR EJECUTAR		% EJECUCION
OBRAS CASA LUDICA																
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UN D.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA ANTERIORES			OBRAS EJECUTADAS		OBRAS ACUMULADAS		OBRAS POR EJECUTAR		% EJECUCION
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	1	PRELIMINARES														
	1.1	Demolicion de Pañete muros	M2	0,00	\$ 20.495,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	

 ICSSI S.A.S. INGENIERIA CONSULTORIA, SUPLENTORES Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO						CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL						VERSIÓN	1
							VIGENCIA	MAYO 2021

Página 10 de 18

1,2	Demolición en Pañete de Losa	M2	0,00	\$ 32.790,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1,3	Desmante de cubierta	M2	0,00	\$ 12.580,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1,4	Remoción de impermeabilización	M2	54,00	\$ 7.548,00	\$ 407.592	\$ 0,00	54,00	\$ 407.592,00	54,00	\$ 407.592,00	0,00	\$ 0,00	100%
1,5	Desmante de Ventanas	UN	39,53	\$ 55.686,00	\$ 2.201.323	\$ 0,00	39,53	\$ 2.201.323,27	39,53	\$ 2.201.323,27	0,00	\$ 0,00	100%
1,6	Desmante de Puertas metálicas	UN	3,00	\$ 92.810,00	\$ 278.430	\$ 0,00	3,00	\$ 278.430,00	3,00	\$ 278.430,00	0,00	\$ 0,00	100%
1,7	Desmante de malla Eslabonada	M2		\$ 16.844,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
1,8	Remoción de piso en Adoquin	M2	0,00	\$ 15.469,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 2.887.345	\$ 0		\$ 2.887.345		\$ 2.887.345		\$ 0	
2	PISOS												
2,1	Relleno Seleccionado	M3	0,00	\$ 210.745,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
2,2	Reposición piso en Cerámica	M2	0,00	\$ 152.804,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
3	PAÑETES Y ACABADOS												
3,1	Pañete Allanado	M2	0,00	\$ 37.288,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3,2	Resane de Muros	M2	0,00	\$ 22.797,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3,3	Resane de Losas	M2	0,00	\$ 33.487,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3,4	Pañete de Losas	M2	0,00	\$ 45.520,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
3,5	Estuco sobre Muros	M2	86,34	\$ 21.501,00	\$ 1.856.396	\$ 0,00	86,34	\$ 1.856.396,34	86,34	\$ 1.856.396,34	0,00	\$ 0,00	100%
3,6	Estuco Bajo Losa	M2	4,00	\$ 33.503,00	\$ 134.012	\$ 0,00	4,00	\$ 134.012,00	4,00	\$ 134.012,00	0,00	\$ 0,00	100%
3,7	Pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1	M2	803,73	\$ 24.964,00	\$ 20.064.340	\$ 0,00	803,73	\$ 20.064.340,06	803,73	\$ 20.064.340,06	0,00	\$ 0,00	100%
3,8	Pintura en vinilo tipo 1 Bajo Losa	M2	67,80	\$ 28.688,00	\$ 1.945.046	\$ 0,00	67,80	\$ 1.945.046,40	67,80	\$ 1.945.046,40	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal					\$ 23.999.795	\$ 0		\$ 23.999.795		\$ 23.999.795		\$ 0	

 ICSSI S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA, ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS INTEGRANTES	FORMATO										CODIGO	PM-GID-F10	
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL										VERSIÓN	1	
											VIGENCIA	MAYO 2021	

Página 11 de 18

4	CUBIERTA												
4,1	Intalación de Cubierta lamina Termoacustica	M2	0,00	\$ 28.678,00	\$ 0		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4,2	Impermeabilización de Losa	M2	54,00	\$ 51.586,00	\$ 2.785.644		\$ 0,00	54,00	\$ 2.785.644,00	54,00	\$ 2.785.644,00	0,00	\$ 0,00 100%
Subtotal				\$ 2.785.644	\$ 0		\$ 0		\$ 2.785.644		\$ 2.785.644	\$ 0	
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
5,1	Instalación de Tanque Plastico de 2000 LTS. Incluye motobomba y accesorios	UN I	1	\$ 524.047,00	\$ 524.047		\$ 0,00	1,00	\$ 524.047,00	1,00	\$ 524.047,00	0,00	\$ 0,00 100%
5,2	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias	UN I	1	\$ 1.035.718,00	\$ 1.035.718		\$ 0,00	1,00	\$ 1.035.718,00	1,00	\$ 1.035.718,00	0,00	\$ 0,00 100%
Subtotal				\$ 1.559.765	\$ 0		\$ 0		\$ 1.559.765		\$ 1.559.765	\$ 0	
6	CARPINTERIA METALICA												
6,1	Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio 2.00X1.60m m doble hoja con pslavidrios curvos vidrio de 5 mm incoloro	UN	3,00	\$ 5.305.406,00	\$ 15.916.218		\$ 0,00	3,00	\$ 15.916.218,00	3,00	\$ 15.916.218,00	0,00	\$ 0,00 100%
6,2	Suministro e Instalación de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierra puerta hidraulica y zócalo de aluminio	UN	0,00	\$ 6.341.928,00	\$ 0		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6,3	Ventana de Aluminio Referencia 70-38 vidrio 5 mm	M2	39,53	\$ 1.395.974,00	\$ 55.184.248		\$ 0,00	39,53	\$ 55.184.248,19	39,53	\$ 55.184.248,19	0,00	\$ 0,00 100%
6,4	Protectores en tubo persiana de aluminio p2.37	M2	90,50	\$ 1.349.564,00	\$ 122.129.739		\$ 0,00	90,50	\$ 122.129.738,87	90,50	\$ 122.129.738,87	0,00	\$ 0,00 100%
6,5	Correa metalica en tubo rectangular de 4"X2" calibre 14 Incluye	ML	0,00	\$ 91.907,00	\$ 0		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

**INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL**

PM-GID-F10

1

MAYO 2021

Página 12 de 18

[illegible]

 ICSSI S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO										CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL										VERSIÓN	1
											VIGENCIA	MAYO 2021

Página 13 de 18

2,1	Desmante de Cubierta	M2	360	\$ 38.643,00	\$ 13.926.937	\$ 0,00	360,40	\$ 13.926.937,20	360,40	\$ 13.926.937,20	0,00	\$ 0,00	100%
2,2	Desmante en Puertas de Aluminio	UN	7	\$ 93.383,00	\$ 653.681	\$ 0,00	7,00	\$ 653.681,00	7,00	\$ 653.681,00	0,00	\$ 0,00	100%
2,3	Desmante de Ventanas de aluminio (2.2.X3.00 M)	UN	14	\$ 56.030,00	\$ 784.420	\$ 0,00	14,00	\$ 784.420,00	14,00	\$ 784.420,00	0,00	\$ 0,00	100%
2,4	Demolicion de Muro de altura de 2.60 M	M2	45	\$ 20.897,00	\$ 942.037	\$ 0,00	45,08	\$ 942.036,76	45,08	\$ 942.036,76	0,00	\$ 0,00	100%
2,5	Desmante de Viga Metalica de 0.22x 0.16 M	ML	137	\$ 21.776,00	\$ 2.985.490	\$ 0,00	137,10	\$ 2.985.489,60	137,10	\$ 2.985.489,60	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 19.292.565	\$ 0	\$ 0	\$ 19.292.565	\$ 19.292.565	\$ 0	\$ 0			
3	ESTRUCTURA DE CONCRETO												
3,1	Concreto de viga de cimentación de cerramiento 0.40 x 0.40	ML		\$ 193.197,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
4	MAMPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA												
4,1	Mamposteria bloque cemento e=0.10 m	M2	72	\$ 65.598,00	\$ 4.728.304	\$ 0,00	72,08	\$ 4.728.303,84	72,08	\$ 4.728.303,84	0,00	\$ 0,00	100%
4,2	Pañete allanado 1:4	M2	144	\$ 37.435,00	\$ 5.396.630	\$ 0,00	144,16	\$ 5.396.629,60	144,16	\$ 5.396.629,60	0,00	\$ 0,00	100%
4,3	Estuco Plastico sobre Muros Interior	M2	72	\$ 21.501,00	\$ 1.549.792	\$ 0,00	72,08	\$ 1.549.792,08	72,08	\$ 1.549.792,08	0,00	\$ 0,00	100%
4,4	Estuco Plastico sobre Muros Exterior	M2	72	\$ 21.501,00	\$ 1.549.792	\$ 0,00	72,08	\$ 1.549.792,08	72,08	\$ 1.549.792,08	0,00	\$ 0,00	100%
4,5	Pintura color Blanco vinilo tipo 1	M2	251	\$ 24.964,00	\$ 6.262.968	\$ 0,00	250,88	\$ 6.262.968,32	250,88	\$ 6.262.968,32	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 19.487.486	\$ 0	\$ 0	\$ 19.487.486	\$ 19.487.486	\$ 0	\$ 0			
5	CUBIERTA												
5,1	Suministri e instalación de Cubierta en Lamina Termoacústica	M2	360	\$ 180.313,00	\$ 64.984.805	\$ 0,00	360,40	\$ 64.984.805,20	360,40	\$ 64.984.805,20	0,00	\$ 0,00	100%

 ICSSI S.A.S. INGENIERIA CONSULTORIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL	FORMATO				CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL				VERSIÓN	1
					VIGENCIA	MAYO 2021

Página 14 de 18

Subtotal						\$ 64.984.805		\$ 0		\$ 64.984.805		\$ 64.984.805		\$ 0	
6	ESTRUCTURA METALICA														
6,1	Estructura Metalica para cubierta en acero A36 o similar, incluye suministro fabricaci3n, soldadura, pintura, epoxica y acabado.	KG	1764	\$ 49.591,00	\$ 87.477.697	\$ 0,00	1763,98	\$ 87.477.697,48	1763,98	\$ 87.477.697,48	0,00	\$ 0,00	100%		
6,2	Reposici3n parcial de elementos estructurales (columnas y vigas met3licas)	ML	138	\$ 1.353.347,00	\$ 186.491.217	\$ 0,00	137,80	\$ 186.491.216,60	137,80	\$ 186.491.216,60	0,00	\$ 0,00	100%		
6,3	Mantenimiento y pintura de estructura Metalica existente	ML	161	\$ 37.180,00	\$ 5.997.134	\$ 0,00	161,30	\$ 5.997.134,00	161,30	\$ 5.997.134,00	0,00	\$ 0,00	100%		
6,4	Suministro e instalacion de malla eslabonada metal plastificado incluye tubos y 3ngulos	M2	109	\$ 362.425,00	\$ 39.613.053	\$ 0,00	109,30	\$ 39.613.052,50	109,30	\$ 39.613.052,50	0,00	\$ 0,00	100%		
6,5	Suministro e instalaci3n de port3n de 2,0X 1,0 mts en cerramiento malla eslabonada	UN	4	\$ 1.279.636,00	\$ 5.118.544	\$ 0,00	4,00	\$ 5.118.544,00	4,00	\$ 5.118.544,00	0,00	\$ 0,00	100%		
6,6	Suministro e Instalaci3n de concerina en cerramiento de malla eslabonada	ML	62	\$ 109.656,00	\$ 6.771.258	\$ 0,00	61,75	\$ 6.771.258,00	61,75	\$ 6.771.258,00	0,00	\$ 0,00	100%		
6,7	Mantenimiento de torres laterales de arriostamiento	UN	2	\$ 13.926.094,00	\$ 27.852.188	\$ 0,00	2,00	\$ 27.852.188,00	2,00	\$ 27.852.188,00	0,00	\$ 0,00	100%		
Subtotal				\$ 359.321.091		\$ 0	\$ 359.321.091		\$ 359.321.091		\$ 0				
7	INSTALACIONES ELECTRICAS														
7,1	Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	UN	10	\$ 172.503,00	\$ 1.725.030	\$ 0,00	10,00	\$ 1.725.030,00	10,00	\$ 1.725.030,00	0,00	\$ 0,00	100%		
7,2	Ducto EMT 3/4"	ML	60	\$ 35.741,00	\$ 2.144.460	\$ 0,00	60,00	\$ 2.144.460,00	60,00	\$ 2.144.460,00	0,00	\$ 0,00	100%		
7,3	Tablero Bif3sico 12 circuito	UN	1	\$ 991.241,00	\$ 991.241	\$ 0,00	1,00	\$ 991.241,00	1,00	\$ 991.241,00	0,00	\$ 0,00	100%		



ICSSI S.A.S
POLÍMEROS CONSUMIBLES, TUBOS, SUMINISTROS
Y SERVICIOS INTEGRALES

INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL

PM-GID-F10

1	1
---	---

VIGENCIA	MAYO 2021
----------	-----------

 ICSSI S.A.S INGENIERIA CORRAL, TORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO				CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL RECIBO FINAL				VERSIÓN	1
					VIGENCIA	MAYO 2021

Página 16 de 18

10,1	Desinstalacion de correas metalicas deterioradas	ML	238,00	\$ 17.155,94	\$ 4.083.113	\$ 0,00	238,00	\$ 4.083.113,13	238,00	\$ 4.083.113,13	0,00	\$ 0,00	100%
10,2	Suministro e instalacion de tensores en 1/2" - incluye soportes, tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalacion	ML	154,56	\$ 42.660,21	\$ 6.593.562	\$ 0,00	154,56	\$ 6.593.561,52	154,56	\$ 6.593.561,52	0,00	\$ 0,00	100%
10,3	Suministro e instalacion de acero de refuerzo 420 Mpa	kg	299,88	\$ 12.569,41	\$ 3.769.314	\$ 0,00	299,88	\$ 3.769.313,92	299,88	\$ 3.769.313,92	0,00	\$ 0,00	100%
10,4	Suministro e instalacion de concreto 3000 psi para vigas de cimentacion	m3	5,22	\$ 1.220.884,09	\$ 6.370.573	\$ 0,00	5,22	\$ 6.370.573,16	5,22	\$ 6.370.573,16	0,00	\$ 0,00	100%
10,5	Suministro e instalacion de policarbonat o en lamina alveolar 2 mm - h= 0,12 cms - anti-palomas	ML	452,20	\$ 37.822,04	\$ 17.103.125	\$ 0,00	452,20	\$ 17.103.125,36	452,20	\$ 17.103.125,36	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 37.919.687	\$ 0	\$ 0	\$ 37.919.687	\$ 37.919.687	\$ 0	\$ 0			
SUBTOTAL OBRAS CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA				\$ 575.074.171	\$ 0	\$ 0	\$ 575.074.171	\$ 575.074.171	\$ 0	\$ 0			

SUBTOTAL OBRAS CASA LUDICA	\$ 236.720.862	\$ 0	\$ 236.720.862	\$ 236.720.862	\$ 0
SUBTOTAL OBRAS CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA	\$ 575.074.171	\$ 0	\$ 575.074.171	\$ 575.074.171	\$ 0
VALOR TOTAL	\$ 811.795.033	\$ 0	\$ 811.795.033	\$ 811.795.033	\$ 0

11. AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO


Acontinuacion se presentan los análisis de ejecución.

TIEMPO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE
5	\$ 3.528.794,28	0,43%	\$ 23.550.244,00	2,90%
10	\$ 72.468.244,65	8,93%	\$ 88.762.627,00	10,93%
15	\$ 143.596.221,50	17,69%	\$ 88.762.627,00	10,93%
20	\$ 260.549.475,06	32,10%	\$ 88.762.627,00	10,93%
25	\$ 403.174.843,01	49,66%	\$ 610.469.864,88	75,20%
30	\$ 521.715.998,13	64,27%	\$ 634.823.715,87	78,20%
35	\$ 564.549.473,76	69,54%	\$ 666.483.722,16	82,10%

 ICSSI S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE OBRA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

Página 16 de 21

35	\$ 564.549.473,76	69,54%	\$ 666.483.722,16	82,10%
40	\$ 688.111.056,62	84,76%	\$ 716.387.253,52	88,25%
45	\$ 811.795.033,08	100,00%	\$ 811.795.033,08	100,00%



12. EQUIPOS EN OBRA

Actualmente en el sitio de ejecución se encuentran los siguientes equipos:

- Planta eléctrica de 14.5 Kva
- 4 inversores 110-220
- 12 secciones de andamios certificados
- Compresor eléctrico
- Rotomartillo y demoledores.
- Pulidoras, tronzadoras
- Equipos menores.

13. PERSONAL DE OBRA

Acontinuacion se relaciona el personal foraneo que esta actualmente trabajandor en obra, y se informa que el restante de personal fue contratado en la zona mediante convocatoria en la comunidad.

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA	1.075.265.062	INGENIERO CIVIL
2	LUZ ELENA GUEVARA C	36.304.693	INGENIERO HSEQ Y SOCIAL
3	SERGIO ALEJANDRO PEREZ	1.075.265.032	COORDINADOR DE ALTURAS
4	JHON JAIRO RINCON COMETA	17.673.422	SOLDADOR -ARMADOR

 ICSSI S.A.S. INGENIERIA CONSULTORIA, MANEJO Y SERVICIOS INTEGRALES	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F10
	INFORME DE ACTA PARCIAL No. 1		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

Página 17 de 17

14. SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En búsqueda de cumplimiento de la normativa colombiana, se han llevado acabo las siguientes actividades:


- Charlas diarias de capacitacion de trabajo seguro.
- Charla de capacitacion en uso de pulidoras y equipos eléctricos.
- Andamios certificados.
- Curso de alturas para personal que trabaja en alturas.
- Uso de arnes y EPP de personal operativo.
- Entrega de EPP al total del personal.
- Presencia permanente de HSEQ y coordinador de alturas.
- Colocación de puntos de acopio de basuras.
- Señalización de obra.


CARLOS FELIPE AGUDELO
 R.L. ICSSI SAS
 CONTRATISTA




VB. INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO




Resane de muros en
casa ludica




Resane de muros en
casa ludica




Resane de muros en
casa ludica






Demolicion de muros
en binacional




Demolicion de muros
en binacional




Desmonte ventanería y puertas en binacional




Reforzamiento torre estructural binacional




Reforzamiento torre estructural binacional




Reforzamiento torre estructural binacional




Instalacion lona verde - bionacional



Desisitalacion de
cubierta - binacional





Desisitalacion de
cubierta - binacional



Mantenimiento de
estructura -
bionacional


Reforzamiento de
torre - bionacional



Cambio de perfilera
de vigas y columnas -
bionacional



Aplicación de pintura
– casa ludica







Socializacion con la comunidad




Instalacion de valla
informativa




Aplicación de estuco
plastico



Aplicación de pintura
y estuco sobre placa




Aplicación de pintura
tipo 1 sobre pared




Instalacion de manto
asfaltico




Instalación de
ventanería y
protectores




Instalación de
ventanería y
protectores




Instalación de
ventanería y
protectores




Instalación de
ventanería y
protectores



Instalación de
ventanería y
protectores




Instalación de
ventanería y
protectores




Instalación de
ventanería y
protectores




Mantenimiento
estructura existente




Mantenimiento
estructura existente




Instalacion de acero de
refuerzo




Desinstalación de
ventanería y cubierta




Demolición de
mampostería




Desinstalación
estructura metálica




Instalación de
estructura metálica




Instalación de
estructura metálica



Instalación de
estructura metálica




Construcción de
cerramiento




Instalación de
estructura metálica





Instalación de
estructura metálica





Construcción de
cerramiento




Retiro de mando
asfaltico




Instalación de
estructura metálica



Instalación de
ventanería y
protectores




Construcción de
cerramiento






Instalación de
ventanería y
protectores




Instalación de
estructura metálica









Instalación de
estructura metálica




Instalación de
estructura metálica



Instalación de
estructura metálica




Construcción de
cerramiento




Instalación de
estructura metálica



Instalación de
estructura metálica



Construcción de
cerramiento




Retiro de mando
asfáltico



Instalación de
estructura metálica



Instalación de
ventaneria y
protectores




Construcción de
cerramiento



Instalación de
ventanería y
protectores



Instalación de
estructura metálica









**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME FINAL FEBRERO

CONTRATO No 006-2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LPO-CO-SO-MM-006-2024,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y ICSSI S.A.S.

OBJETO: "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL
FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE
MAICAO, LA GUAJIRA".

SUPERVISOR
SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL

MAICAO – LA GUAJIRA

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN	No. LPO-CO-SO-MM-006-2024
CONTRATO N.º:	006-2024
OBJETO:	OBJETO: "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/L (\$811.795.033)
PLAZO:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
CONTRATISTA:	ICSSI S.A.S.
NIT.	900.819.482-8
REP. LEGAL	CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
C.C.	1.075.265.062
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 001	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No 001	28 ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	16 DE FEBRERO DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON
SUPERVISIÓN:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OBRAS MUNICIPAL.

1.2 POLIZAS Y AMPAROS DE GARANTIAS DEL CONTRATO No. 006 DEL 2024

ASEGURADORA				
SEGUROS DE DEL ESTADO				
COBERTURA	No de póliza	Vr asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	NB-61-44101056460	\$81.179.503,30	26/11/2024	20/08/2025

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

Buen manejo del anticipo	NB-61-44101056460	\$243.538.509,90	26/11/2024	12 /07/2025
Pago de Salarios y prestaciones social	NB-61-44101056460	\$40.589.751,65	26/11/2024	11/01/2028
Estabilidad de la obra	NB-61-44101056460	\$40.589.751,65	11/01/2025	11/01/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-61-40-101020598	\$284.700.000,00	26/11/2024	19/02/2025

1.3 RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO No. 006 DEL 2024 Y RELACIÓN DE PAGOS.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/L (\$811.795.033)**

VALOR TOTAL PAGADO ANTICIPO: **0**

Fecha de Pago	Fuente	Concepto	Valor de pago
--	CANCILLERIA-ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO	Anticipo 30%	0

CUADRO DE AVANCE DE OBRAS.

	DESCRIPCION	V.R CONTRATADO	VR. EJECUTADO	% DE AVANCE
1.	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA	\$811.795.033	\$811.795.033	100%
	TOTAL	\$811.795.033	\$811.795.033	100%

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

2. INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATO N.º:	023-2024
OBJETO:	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"
VALOR	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHO \$58.501.208,00
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON
NIT.	NIT 892 120020-9
REP. LEGAL	LEIDA KATHERINE VERONA LOBO
C.C.	1.124.029.510
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO:	09 DE ENERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 001	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 001	28 DE ENERO 2025

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO No. 023 DEL 2024 Y RELACIÓN DE PAGOS.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHO \$58.501.208,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA:

A la fecha del presente informe, la interventoría tiene un porcentaje del **100%**.

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 006-2024. ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"

OBRAS CASA LUDICA								
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1			PRELIMINARES				
	1,1			Demolición de Pañete muros	M2	65	\$ 20.495,00	\$ 1.332.175
	1,2			Demolición en Pañete de Losa	M2	15	\$ 32.790,00	\$ 491.850
	1,3			Desmante de cubierta	M2	515	\$ 12.580,00	\$ 6.478.700
	1,4			Remoción de impermeabilización	M2	44	\$ 7.548,00	\$ 332.112
	1,5			Desmante de Ventanas	UN	10	\$ 55.686,00	\$ 556.860
	1,6			Desmante de Puertas metalicas	UN	7	\$ 92.810,00	\$ 649.670
	1,7			Desmante de malla Eslabonada	M2	203	\$ 16.844,00	\$ 3.419.332
	1,8			Remoción de piso en Adoquín	M2	20	\$ 15.469,00	\$ 309.380
Subtotal								\$ 13.570.079
	2			PISOS				
	2,1			Relleno Seleccionado	M3	8	\$ 210.745,00	\$ 1.685.960
	2,2			Reposición piso en Ceramica	M2	10	\$ 152.804,00	\$ 1.528.040
Subtotal								\$ 3.214.000
	3			PAÑETES Y ACABADOS				
	3,1			Pañete Allanado	M2	65	\$ 37.288,00	\$ 2.423.720
	3,2			Resane de Muros	M2	20	\$ 22.797,00	\$ 455.940
	3,3			Resane de Losas	M2	15	\$ 33.487,00	\$ 502.305
	3,4			Pañete de Losas	M2	20	\$ 45.520,00	\$ 910.400
	3,5			Estuco sobre Muros	M2	65	\$ 21.501,00	\$ 1.397.565
	3,6			Estuco Bajo Losa	M2	20	\$ 33.503,00	\$ 670.060
	3,7			Pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1	M2	438	\$ 24.964,00	\$ 10.934.232

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

3,8			Pintura en vinilo tipo 1 Bajo Losa	M2	45	\$ 28.688,00	\$ 1.290.960
Subtotal							\$ 18.585.182
4			CUBIERTA				
4,1			Instalación de Cubierta lamina Termoacústica	M2	515	\$ 28.678,00	\$ 14.769.170
4,2			Impermeabilización de Losa	M2	50	\$ 51.586,00	\$ 2.579.300
Subtotal							\$ 17.348.470
5			INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
5,1			Instalación de Tanque Plástico de 2000 LTS. Incluye motobomba y accesorios	UNI	1	\$ 524.047,00	\$ 524.047
5,2			Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias	UNI	1	\$ 1.035.718,00	\$ 1.035.718
Subtotal							\$ 1.559.765
6			CARPINTERIA METALICA				
6,1			Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio 2.00X1.60m m doble hoja con psiavidrios curvos vidrio de 5 mm incoloro	UN	1	\$ 5.305.406,00	\$ 5.305.406
6,2			Suministro e Instalación de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierra puerta hidráulica y zócalo de aluminio	UN	2	\$ 6.341.928,00	\$ 12.683.856
6,3			Ventana de Aluminio Referencia 70-38 vidrio 5 mm	M2	32	\$ 1.395.974,00	\$ 44.671.168
6,4			Protectores en tubo persiana de aluminio P2.37	M2	120	\$ 1.349.564,00	\$ 161.947.680

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

6,5			Correa metálica en tubo rectangular de 4"X2" calibre 14 incluye pintura e instalación.	ML	480	\$ 91.907,00	\$ 44.115.360
6,6			Columnas en tubo galvanizado de 4" calibre 14	ML	75	\$ 180.271,00	\$ 13.520.325
Subtotal							\$ 282.243.795
7			INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,1			mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Existentes	GLB	1	\$ 1.366.737,00	\$ 1.366.737
Subtotal							\$ 1.366.737
8			LIMPIEZA GENERAL				
8,1			Limpieza y Retiro de Material Sobrante	GLB	1	\$ 696.243,00	\$ 696.243
Subtotal							\$ 696.243
SUBTOTAL OBRAS CASA LUDICA							\$ 338.584.271
OBRAS DE ADECUACIÓN CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA							
1			PRELIMINARES				
1,1			Cerramiento en tela Verde	ML	80	\$ 63.252,00	\$ 5.060.160
1,2			Excavación en Terreno Natrual	ML	68	\$ 18.742,00	\$ 1.274.456
Subtotal							\$ 6.334.616
2			ADECUACIONES DESMONTE Y DEMOLICIONES				
2,1			Desmonte de Cubierta	M2	365	\$ 38.643,00	\$ 14.104.695
2,2			Desmonte en Puertas de Aluminio	UN	5	\$ 93.383,00	\$ 466.915
2,3			Desmonte de Ventanas de aluminio (2.2.X3.00 M)	UN	13	\$ 56.030,00	\$ 728.390
2,4			Demolicion de Muro de altura de 2.60 M	M2	89,28	\$ 20.897,00	\$ 1.865.684
2,5			Desmonte de Viga Metalica de 0.22x 0.16 M	ML	64,2	\$ 21.776,00	\$ 1.398.019

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

Subtotal							\$ 18.563.703
3			ESTRUCTURA DE CONCRETO				
3,1			Concreto de viga de cimentación de cerramiento 0.40 x 0.40	ML	68	\$ 193.197,00	\$ 13.137.396
Subtotal							\$ 13.137.396
4			MAMPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA				
4,1			Mampostería bloque cemento e=0,10 m	M2	89,28	\$ 65.598,00	\$ 5.856.589
4,2			Pañete allanado 1:4	M2	179,56	\$ 37.435,00	\$ 6.721.829
4,3			Estuco Plástico sobre Muros Interior	M2	89,28	\$ 21.501,00	\$ 1.919.609
4,4			Estuco Plástico sobre Muros Exterior	M2	89,28	\$ 21.501,00	\$ 1.919.609
4,5			Pintura color Blanco vinilo tipo 1	M2	359,12	\$ 24.964,00	\$ 8.965.072
Subtotal							\$ 25.382.708
5			CUBIERTA				
5,1			Suministro e instalación de Cubierta en Lamina Termoacústica	M2	365	\$ 180.313,00	\$ 65.814.245
Subtotal							\$ 65.814.245
6			ESTRUCTURA METALICA				
6,1			Estructura Metálica para cubierta en acero A36 o similar, incluye suministro fabricación, soldadura, pintura, epoxica y acabado.	KG	1868	\$ 49.591,00	\$ 92.635.988
6,2			Reposición parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metálicas)	ML	34	\$ 1.353.347,00	\$ 46.013.798

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

6,3			Mantenimiento y pintura de estructura Metálica existente	ML	390	\$ 37.180,00	\$ 14.500.200
6,4			Suministro e instalación de malla eslabonadas metal plastificado incluye tubos y ángulos	M2	132	\$ 362.425,00	\$ 47.840.100
6,5			Suministro e instalación de portón de 2.0X 1.0 mts en cerramiento malla eslabonada	UN	1	\$ 1.279.636,00	\$ 1.279.636
6,6			Suministro e Instalación de concertina en cerramiento de malla eslabonada	ML	66	\$ 109.656,00	\$ 7.237.296
6,7			Mantenimiento de torres laterales de arriostramiento	UN	2	\$ 13.926.094,00	\$ 27.852.188
Subtotal							\$ 237.359.206
7			INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,1			Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	UN	10	\$ 172.503,00	\$ 1.725.030
7,2			Ducto EMT 3/4"	ML	60	\$ 35.741,00	\$ 2.144.460
7,3			Tablero Bifásico 12 circuito	UN	1	\$ 991.241,00	\$ 991.241
7,4			Acometida principal en el cable 2 # 8 + 1 # 10	ML	30	\$ 25.074,00	\$ 752.220
7,5			Acometida Interna 110 V cable #10	ML	100	\$ 30.107,00	\$ 3.010.700
7,6			Suministro e instalación de barilla de polo a tierra	UN	1	\$ 616.616,00	\$ 616.616
7,7			Suministro e Instalación de reflectores LED 40 W	UN	3	\$ 413.939,00	\$ 1.241.817
7,8			Suministro e Instalación de	UN	10	\$ 340.440,00	\$ 3.404.400

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**

Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

			luminarias LED 40 W				
Subtotal							\$ 13.886.484
8			ACABADOS DE PISOS				
8,1			Mantenimiento y Pulida del piso existente	M2	263,36	\$ 19.104,00	\$ 5.031.229
Subtotal							\$ 5.031.229
9			CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO				
9,1			Suministro e Instalación de puertas en aluminio incluye cerradura y amrcos	UN	5	\$ 5.095.046,00	\$ 25.475.230
9,2			Suministro e instalación de ventanas en aluminio (2.2X3 M)	ML	13	\$ 2.395.336,00	\$ 31.139.368
9,3			Suministro e instalación de protectores de puertas y ventanas	UN	18	\$ 1.727.032,00	\$ 31.086.576
Subtotal							\$ 87.701.174
SUBTOTAL OBRAS CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA							\$ 473.210.762

SUBTOTAL OBRAS CASA LUDICA	\$ 338.584.271
SUBTOTAL OBRAS CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA	\$ 473.210.762
PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)	\$ 0
PMT (PLAN DE MANEJO TRANSITO)	\$ 0
CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAB	\$ 0
TRAMITES OPERADOR RED	\$ 0
VALOR TOTAL	\$ 811.795.033

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

CONCLUSIONES

El contrato LPO-CO-SO-MM-006-2024 cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.

Durante este periodo la obra se ejecutó dentro de los plazos establecidos en el cronograma, lo que refleja una planificación adecuada y una gestión eficiente de los recursos. Se espera que el contratista corrija detalles menores pendiente los cual son (estuco levantado en ciertas zonas centro binacional y cerrojos, seguros en ventanería mal instalado, vidrio partido al momento de la instalacion), esto con el fin de garantizar la finalización exitosa del proyecto.

Para finalizar se puede concluir que el avance de obra acumulado para este periodo que va comprendido has el 16 de febrero de 2025 obteniendo un 100%.

AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA.

TIEMPO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE
5	\$ 3.528.794,28	0,43%	\$ 23.550.244,00	2,90%
10	\$ 72.468.244,65	8,93%	\$ 88.762.627,00	10,93%
15	\$ 143.596.221,50	17,69%	\$ 88.762.627,00	10,93%
20	\$ 260.549.475,06	32,10%	\$ 88.762.627,00	10,93%
25	\$ 403.174.843,01	49,66%	\$ 610.469.864,88	75,20%
30	\$ 521.715.998,13	64,27%	\$ 634.823.715,87	78,20%
35	\$ 564.549.473,76	69,54%	\$ 666.483.722,16	82,10%
40	\$ 688.111.056,62	84,76%	\$ 811.795.033,08	100,00%
45	\$ 811.795.033,08	100,00%		


Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

GRAFICO CURVAS S



REGISTRO FOTOGRAFICO



Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co




**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

Instalacion luminarias centro binacional francisca sierra



Instalacion de ventaneria centro binacional francisca sierra



ORLANDO MEJIA MARULANDA
Secretario de Obras Municipal

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co

Recibido
16 Feb 2025

INFORME DE INTERVENTORIA No 5

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
PROYECTO DE OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA,
EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE
MAICAO, LA GUAJIRA"

NUMERO DEL CONTRATO DE OBRA

No. LPO-CO-SO-MM-006-2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA

INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S.

PERIODO DEL INFORME

1 FEBRERO AL 16 DE FEBRERO 2025

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

NUMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MC-MM 023 DEL 2024

INTERVENTOR
CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

INFORME DE INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
PROYECTO DE OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL
CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN,
MUNICIPIO DE
MAICAO, LA GUAJIRA"**

NUMERO DEL CONTRATO DE OBRA

No. LPO-CO-SO-MM-006-2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA

INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S.

PERIODO DEL INFORME

1 FEBRERO AL 16 DE FEBRERO 2025

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

**NUMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MC-MM 023 DEL 2024**

**INTERVENTOR
CONSORCIO INTER
MEJORAMIENTO CASA LUDICA
PARAGUACHON**

INTRODUCCION

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE EL INFORME DE INTERVENTORÍA No 5 DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"

El proyecto de obra está a cargo del INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S., la interventoría bajo la supervisión del CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON cuyo objeto es interventoría técnica, administrativa y financiera al PROYECTO DE OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, por valor CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ML (\$58.501.208,00).

Es un controlador de gestión, lo que administrativamente se conoce como "ingeniera de supervisión y control", el cual procura el éxito en la ejecución y culminación de las obras, se presenta el siguiente informe de interventoría, al contrato de Obra No LPO-CO-SO-MM-006-2024, a la secretaria de obras públicas y a quien lo requiera; donde se consolida y brinda la información necesaria para conocer el cumplimiento contractual, normas, especificaciones técnicas y en general el estado del contrato en referencia.

El desarrollo de proyectos como ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA", las cuales fueron aprobadas y cofinanciadas por el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, coadyuvando al ente territorial a lograr satisfacer la necesidad de mejorar las infraestructuras existentes, logrando a la vez un porcentaje significativo en las

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

infraestructuras del sector rural, pues nuestro plan de desarrollo plasmo una intervención anual, por lo que apuntarían al primer año en el primer año de servicio a la comunidad.

Las instalaciones culturales presentan deterioros por lo que se requiere adoptar medidas para su conservación, lo cual logramos ejecutando intervenciones con el fin de adecuar los sitios para promover la actividad cultural en la localidad, por todo lo anterior, es interés de la administración municipal para contribuir a mejorar las dificultades presentadas en el estudio previo que justifica la necesidad de esta contratación.

GENERALIDADES

Normalmente, las obras Públicas requieren interventoría, y es fundamental, como en este caso que sean realizadas por empresas que cuenten con profesionales que tengan amplia experiencia en la realización de estas y que actúen en representación de la entidad, convirtiéndose en aliados estratégicos, desarrollando funciones: generales, administrativas, financieras y de carácter legal.

LOCALIZACION GENERAL

EL contrato se ejecutará en el corregimiento de Paraguachón zona Urbana y del municipio de Maicao, La Guajira, También Habrá obras en la zona rural del municipio, específicamente en Cuatro vías y en el corregimiento de Paraguachón. Para todos los efectos derivados de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato que pretende celebrarse se entiende que el domicilio contractual es el Municipio de Maicao (La Guajira).

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON



DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

El Municipio, pretende, como ente territorial, generar las condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental del territorio y de la administración efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida. Las instalaciones culturales presentan deterioros por lo que se requiere adoptar medidas para su conservación, lo cual logramos ejecutando intervenciones con el fin de adecuar los sitios para promover la actividad cultural en la localidad, por todo lo anterior, es interés de la administración municipal para contribuir a mejorar las dificultades presentadas en el estudio previo que justifica la necesidad de esta contratación.

El social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, consecuentemente con este carácter de estado de derecho, las autoridades están instituidas para garantizar los derechos de las personas a través de acciones que garanticen la igualdad y la equidad de sus ciudadanos,

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

con el gran objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes en Colombia; atendiendo las necesidades insatisfechas en las comunidades más vulnerables, , acorde con el postulado de la corte constitucional quien se pronunció al respecto indicando que: "Con el término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas.

El artículo 209 de nuestra carta magna dispone que. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, el contrato es típica función administrativa, por lo que se deja constancias que los documentos que integran el principio de planeación, fueron estructurados para lograr la satisfacción del interés general, con fundamento en los principios de la función administrativas de igualdad, moralidad economía, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

El Doctor Juan Carlos Expósito Vélez, refiere que los principios son zona común del derecho y que, por tanto, los principios están involucrados con los sujetos; así las cosas. cuando la administración departamental hace convocatoria pública e indica que se permite la participación de personas naturales, jurídicas o plurales; nacionales o extranjeros, aplica normas de carácter constitucional y legal, así las cosas; El principio legal de libre concurrencia es el reflejo del principio constitucional de la libre asociación. Cuando la ley contempla inhabilidad o impedimentos para celebrar un contrato, refleja el principio constitucional de moralidad. Cuando la ley señala el principio de transparencia, refleja el principio constitucional de publicidad. Cuando la ley señala la selección objetiva, refleja el principio constitucional de igualdad.

Por eso en el Banco de Proyectos del Municipio de Maicao, se encuentra registrado el proyecto de nombre **ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"**

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CONTRATADO

Describiendo los elementos más importantes del contexto económico, social y organizacional donde se desarrolla el proyecto, en él se identifica el problema o necesidad a resolver, ya que las instalaciones culturales presenta deterioros por lo que se requiere adoptar medidas para su conservación, lo cual logramos ejecutando intervenciones con el fin de adecuar los sitios para promover la actividad cultural en la localidad, por todo lo anterior, es interés de la administración municipal para contribuir a mejorar las dificultades, las cuales son las acentuadas en algunas instituciones y que se irán priorizando de acuerdo al estado, la necesidad y la demanda de la actividad cultural de acuerdo con los antecedentes culturales y deportivos de nuestro municipio.

OBJETIVO

Objetivo General

MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y FUNCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DEL SECTOR CULTURA.

Objetivo específico

REALIZAR UN MANTENIMIENTO ANUAL A UNA INFRAESTRUCTURA CULTURAL RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO.

POBLACIÓN BENEFICIARIA.

Se pretende satisfacer la necesidad de toda la población del corregimiento de paraguachon, población diversa y compuesta por varios grupos étnicos, incluidos indígenas Wayuu, afrodescendientes y mestizos. Esta mezcla cultural se refleja en las costumbres, tradiciones y formas de vida de sus habitantes. de acuerdo a la mejora de la infraestructura se pretende rehabilitar espacios para reflejar esta mezcla cultural en las costumbres, tradiciones y formas de vida.

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la **ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"**

El proyecto incluye los siguientes Capítulos Presupuestales:

OBRAS CASA LUDICA								
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1			PRELIMINARES				
	1,1			Demolición de Pañete muros	M2	65	\$ 20.495,00	\$ 1.332.175
	1,2			Demolición en Pañete de Losa	M2	15	\$ 32.790,00	\$ 491.850
	1,3			Desmante de cubierta	M2	515	\$ 12.580,00	\$ 6.478.700
	1,4			Remoción de impermeabilización	M2	44	\$ 7.548,00	\$ 332.112
	1,5			Desmante de Ventanas	UN	10	\$ 55.686,00	\$ 556.860
	1,6			Desmante de Puertas metálicas	UN	7	\$ 92.810,00	\$ 649.670
	1,7			Desmante de malla Eslabonada	M2	203	\$ 16.844,00	\$ 3.419.332
	1,8			Remoción de piso en Adoquín	M2	20	\$ 15.469,00	\$ 309.380
	Subtotal							\$ 13.570.079
	2			PISOS				
	2,1			Relleno Seleccionado	M3	8	\$ 210.745,00	\$ 1.685.960
	2,2			Reposición piso en Cerámica	M2	10	\$ 152.804,00	\$ 1.528.040
	Subtotal							\$ 3.214.000
	3			PAÑETES Y ACABADOS				
	3,1			Pañete Allanado	M2	65	\$ 37.288,00	\$ 2.423.720
	3,2			Resane de Muros	M2	20	\$ 22.797,00	\$ 455.940
	3,3			Resane de Losas	M2	15	\$ 33.487,00	\$ 502.305
	3,4			Pañete de Losas	M2	20	\$ 45.520,00	\$ 910.400
	3,5			Estuco sobre Muros	M2	65	\$ 21.501,00	\$ 1.397.565
	3,6			Estuco Bajo Losa	M2	20	\$ 33.503,00	\$ 670.060
	3,7			Pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1	M2	438	\$ 24.964,00	\$ 10.934.232

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

	3,8		Pintura en vinilo tipo 1 Bajo Losa	M2	45	\$ 28.688,00	\$ 1.290.960
Subtotal							\$ 18.585.182
	4		CUBIERTA				
	4,1		Instalación de Cubierta lamina Termoacústica	M2	515	\$ 28.678,00	\$ 14.769.170
	4,2		Impermeabilización de Losa	M2	50	\$ 51.586,00	\$ 2.579.300
Subtotal							\$ 17.348.470
	5		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
	5,1		Instalación de Tanque Plástico de 2000 LTS. Incluye motobomba y accesorios	UNI	1	\$ 524.047,00	\$ 524.047
	5,2		Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias	UNI	1	\$ 1.035.718,00	\$ 1.035.718
Subtotal							\$ 1.559.765
	6		CARPINTERIA METALICA				
	6,1		Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio 2.00X1.60m m doble hoja con psiavidrios curvos vidrio de 5 mm incoloro	UN	1	\$ 5.305.406,00	\$ 5.305.406
	6,2		Suministro e Instalación de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierra puerta hidráulica y zócalo de aluminio	UN	2	\$ 6.341.928,00	\$ 12.683.856
	6,3		Ventana de Aluminio Referencia 70-38 vidrio 5 mm	M2	32	\$ 1.395.974,00	\$ 44.671.168
	6,4		Protectores en tubo persiana de aluminio P2.37	M2	120	\$ 1.349.564,00	\$ 161.947.680
	6,5		Correa metálica en tubo rectangular de 4"X2" calibre 14 incluye pintura e instalación.	ML	480	\$ 91.907,00	\$ 44.115.360
	6,6		Columnas en tubo galvanizado de 4" calibre 14	ML	75	\$ 180.271,00	\$ 13.520.325
Subtotal							\$ 282.243.795

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

	7			INSTALACIONES ELECTRICAS			
	7,1			mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Existentes	GLB	1	\$ 1.366.737,00
Subtotal							\$ 1.366.737
	8			LIMPIEZA GENERAL			
	8,1			Limpieza y Retiro de Material Sobrante	GLB	1	\$ 696.243,00
Subtotal							\$ 696.243
SUBTOTAL OBRAS CASA LUDICA							\$ 338.584.271
OBRAS DE ADECUACIÓN CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA							
	1			PRELIMINARES			
	1,1			Cerramiento en tela Verde	ML	80	\$ 63.252,00
	1,2			Excavación en Terreno Natrual	ML	68	\$ 18.742,00
Subtotal							\$ 6.334.616
	2			ADECUACIONES DESMONTE Y DEMOLICIONES			
	2,1			Desmante de Cubierta	M2	365	\$ 38.643,00
	2,2			Desmante en Puertas de Aluminio	UN	5	\$ 93.383,00
	2,3			Desmante de Ventanas de aluminio (2.2.X3.00 M)	UN	13	\$ 56.030,00
	2,4			Demolicion de Muro de altura de 2.60 M	M2	89,28	\$ 20.897,00
	2,5			Desmante de Viga Metalica de 0.22x 0.16 M	ML	64,2	\$ 21.776,00
Subtotal							\$ 18.563.703
	3			ESTRUCTURA DE CONCRETO			
	3,1			Concreto de viga de cimentación de cerramiento 0.40 x 0.40	ML	68	\$ 193.197,00
Subtotal							\$ 13.137.396
	4			MAMPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA			
	4,1			Mampostería bloque cemento e=0.10 m	M2	89,28	\$ 65.598,00
	4,2			Pañete allanado 1:4	M2	179,56	\$ 37.435,00

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

4,3			Estuco Plástico sobre Muros Interior	M2	89,28	\$ 21.501,00	\$ 1.919.609
4,4			Estuco Plástico sobre Muros Exterior	M2	89,28	\$ 21.501,00	\$ 1.919.609
4,5			Pintura color Blanco vinilo tipo 1	M2	359,12	\$ 24.964,00	\$ 8.965.072
Subtotal							\$ 25.382.708
5			CUBIERTA				
5,1			Suministro e instalación de Cubierta en Lamina Termoacústica	M2	365	\$ 180.313,00	\$ 65.814.245
Subtotal							\$ 65.814.245
6			ESTRUCTURA METALICA				
6,1			Estructura Metálica para cubierta en acero A36 o similar, incluye suministro fabricación, soldadura, pintura, epoxica y acabado.	KG	1868	\$ 49.591,00	\$ 92.635.988
6,2			Reposición parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metálicas)	ML	34	\$ 1.353.347,00	\$ 46.013.798
6,3			Mantenimiento y pintura de estructura Metálica existente	ML	390	\$ 37.180,00	\$ 14.500.200
6,4			Suministro e instalación de malla eslabonada metal plastificado incluye tubos y ángulos	M2	132	\$ 362.425,00	\$ 47.840.100
6,5			Suministro e instalación de portón de 2.0X 1.0 mts en cerramiento malla eslabonada	UN	1	\$ 1.279.636,00	\$ 1.279.636
6,6			Suministro e Instalación de concertina en cerramiento de malla eslabonada	ML	66	\$ 109.656,00	\$ 7.237.296
6,7			Mantenimiento de torres laterales de arriostramiento	UN	2	\$ 13.926.094,00	\$ 27.852.188
Subtotal							\$ 237.359.206

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

	7			INSTALACIONES ELECTRICAS			
	7,1			Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	UN	10	\$ 172.503,00
	7,2			Ducto EMT ¾"	ML	60	\$ 35.741,00
	7,3			Tablero Bifásico 12 circuito	UN	1	\$ 991.241,00
	7,4			Acometida principal en el cable 2 # 8 + 1 # 10	ML	30	\$ 25.074,00
	7,5			Acometida Interna 110 V cable #10	ML	100	\$ 30.107,00
	7,6			Suministro e instalación e barilla de polo a tierra	UN	1	\$ 616.616,00
	7,7			Suministro e Instalación de reflectores LED 40 W	UN	3	\$ 413.939,00
	7,8			Suministro e Instalación de luminarias LED 40 W	UN	10	\$ 340.440,00
Subtotal							\$ 13.886.484
	8			ACABADOS DE PISOS			
	8,1			Mantenimiento y Pulida del piso existente	M2	263,36	\$ 19.104,00
Subtotal							\$ 5.031.229
	9			CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO			
	9,1			Suministro e Instalación de puertas en aluminio incluye cerradura y marcos	UN	5	\$ 5.095.046,00
	9,2			Suministro e instalación de ventanas en aluminio (2.2X3 M)	ML	13	\$ 2.395.336,00
	9,3			Suministro e instalación de protectores de puertas y ventanas	UN	18	\$ 1.727.032,00
Subtotal							\$ 87.701.174
SUBTOTAL OBRAS CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA							\$ 473.210.762

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

SUBTOTAL OBRAS CASA LUDICA	\$ 338.584.271
SUBTOTAL OBRAS CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA	\$ 473.210.762
PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)	\$ 0
PMT (PLAN DE MANEJO TRANSITO)	\$ 0
CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAB	\$ 0
TRAMITES OPERADOR RED	\$ 0
VALOR TOTAL	\$ 811.795.033

El alcance del proyecto está definido por las condiciones establecidas en el contrato de obra pública, y así mismo hace parte del alcance del proyecto todos los anexos, apéndices y adendas, en los que, se muestran detalladamente el alcance y ubicación de la obra a ejecutar.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRAS.

Ficha técnica contractual contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No	LPO-CO-SO-MM-006-2024
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"
CONTRATISTA:	INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S.
Nit	900.819.482-8
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
C.C. No	1.075.265.062
VALOR DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$811.795.033)
PLAZO:	Cuarenta y cinco (45) días calendario
FECHA DE INICIO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	9 DE ENERO DE 2025
CERTIFICADO PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD CDP N° 2409300005
SUPERVISOR:	Secretario de obras

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERIODO

ACTIVIDAD	FECHA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	19 de noviembre de 2024
ACTA DE INICIO	26 de noviembre de 2024
ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACION DE ITEMS NUEVOS	12 de diciembre de 2024

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO

Pólizas Contrato No LPO-CO-SO-MM-006-2024

Amparos	Valor asegurado	No póliza	Compañía aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$81.179.503,30	NB-61-44101056460	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/11/2024	20/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$243.538.509,90	NB-61-44101056460	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/11/2024	12/07/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$40.589.751,65	NB-61-44101056460	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/11/2024	11/01/2028
Estabilidad y calidad de la obra	\$40.589.751,65	NB-61-44101056460	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11/01/2025	11/01/2030
Responsabilidad civil extracontractual	\$284.700.000	NB-61-40-101020598	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/11/2024	19/02/2025

INFORMACION FINANCIERA

Información financiera			
Forma de pago/desembolso			
Forma de pago	Valor	%	Detalle
Anticipo	\$ 243,538,509.9	30%	El contratista, presento la radicación del anticipo el 10 de diciembre.
Pagos en actas parciales			
Liquidación			
Total, Aportes			

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

ANTICIPO: \$ 243,538,509.9

INFORMACION TECNICA

El objeto del contrato de obra No LPO-CO-SO-MM-006-2024 es: **ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"**

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades: Anexo Avance de obras. ANEXO

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA:

En este periodo el contratista realizo trabajos de calidad como:

OBRAS DE ADECUACIÓN CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA Y CASA LUDICA

- 3,7 pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1: Se realiza la instalación final de pintura general de la edificación y pintura de las castas.
- 5,1 instalación de Tanque Plástico de 2000 LTS. Incluye motobomba y accesorios: Se realiza la revisión de los tanques, cambio de accesorios, y se coloca en funcionamiento 1 tanque, se reporta que la motobomba está dañada y no puede ser reparada.

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

- 5,2 mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias: Se realiza la revisión y mantenimiento del sistema hidrosanitario en general, se cambian llaves de lavamanos, se informa que los baños tipo fluxómetro no funcionan, por ende, se desconectan.
- 7,1 mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Existentes: Se realiza la revisión del sistema eléctrico, se reporta que algunas lámparas están dañadas, por ende, se desinstalan, se realiza cambio de accesorios menores como lo son toma corrientes.
- 8,1 limpieza y Retiro de Material Sobrante: Se realiza la limpieza general de la casa lúdica.
- 9,1 mantenimiento y pintura de estructura Metálica existente: Se realiza el mantenimiento y pintura de la estructura metálica exterior de la casa lúdica.

Los mencionado anteriormente corresponden a CASA LUDICA

- 2,5 Desmonte de Viga Metálica de 0.22x 0.16 M se realizó la desinstalación de las vigas metálicas de la zona de cubierta que estaban en mal estado.
- 4,1 Mampostería bloque cemento e=0,10 m. se realizó la instalación de mampostería en las zonas donde anteriormente se había realizado la demolición.
- 4,2 Pañete allanado 1:4. se realizó la instalación de pañete sobre la mampostería nuevamente instalada.
- 4,3 Estuco Plástico sobre Muros Interior. se realizó instalación de estuco plástico interior, en las paredes que habían sido pañetadas.
- 4,4 Estuco Plástico sobre Muros Exterior se realizó instalación de estuco plástico exterior, en las paredes que habían sido pañetadas.
- 4,5 Pintura color Blanco vinilo tipo 1: Se dio la terminación de la pintura del centro binacional.
- 6,3 Mantenimiento y pintura de estructura Metálica existente se realizó la limpieza mecánica y remplazo de capas de pintura de estructura de las columnas existentes.

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

- 6,4 Suministro e instalación de malla eslabonadas metal plastificado incluye tubos y ángulos: Se realizo la instalación del cerramiento perimetral.
- 6,5 Suministro e instalación de portón de 2.0X 1.0 mts en cerramiento malla eslabonada: Se realizo el montaje de 3 puertas de acceso.
- 6,6 Suministro e Instalación de concertina en cerramiento de malla eslabonada: Se realizo la instalación de la concertina de seguridad en todo el cerramiento.
- 7,1 Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra Se realizo la instalación de los 10 puntos 110 V en el contorno de la edificación.
- 7,2 Ducto EMT 3/4" Esta actividad corresponde a los ductos para las luminarias de la edificación.
- 7,3 Tablero Bifásico 12 circuito Esta actividad corresponde al tablero de control eléctrico de la edificación.
- 7,4 Acometida principal en el cable 2 # 8 + 1 # 10 Esta actividad corresponde al cableado para la acometida principal de la edificación.
- 7,5 Acometida Interna 110 V cable #10 Esta actividad corresponde al cableado de las luminarias y toma corriente de la edificación.
- 7,6 Suministro e instalación e barilla de polo a tierra Esta actividad corresponde a la instalación del polo a tierra de la edificación.
- 7,7 Suministro e Instalación de reflectores LED 40 W Esta actividad corresponde a la instalación de las luminarias de la edificación.
- 7,8 Suministro e Instalación de luminarias LED 40 W Esta actividad corresponde a la instalación de las luminarias de la edificación.
- 9,1 Suministro e Instalación de puertas en aluminio incluye cerradura y marcos Esta actividad corresponde a la instalación de las puertas de la edificación.
- 9,2 Suministro e instalación de ventanas en aluminio (2.2X3 M) Esta actividad corresponde a la instalación de las ventanas de la edificación.

- 10,5 suministro e instalación de policarbonato en lamina alveolar 2 mm - h= 0,12 cms - anti-palomas se realizo la instalación del 100% del anti-palomas de la estructura de la cubierta.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las especificaciones de construcción o normas bajo las cuales se ejecutan, y pagan las obras previstas bajo parámetros establecidos para cada ítem como son: Materiales, unidad, forma de pago, equipos, mano de obra y condiciones generales de trabajo, con las normas aplicables y vigentes.

VER ARCHIVO ANEXO CORRESPONDIENTE:

AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA.

TIEMPO (DIAS)	TIEMPO (SEMANAS)	PROGRAMADO		EJECUTADO	
		VALOR	PLANEADO EN OBRA	VALOR	EJECUTADO EN OBRA
5	0,71	\$ 3.528.794,28	0,43%	\$ 23.550.244,00	2,90%
10	1,43	\$ 72.468.244,65	8,93%	\$ 88.762.627,00	10,93%
15	2,14	\$ 143.596.221,50	17,69%	\$ 341.848.214,51	42,11%
20	2,86	\$ 260.549.475,06	32,10%	\$ 594.933.802,02	73,29%
25	3,57	\$ 403.174.843,01	49,66%	\$ 610.469.864,88	75,20%
30	4,29	\$ 521.715.998,13	64,27%	\$ 634.823.715,87	78,20%
35	5,00	\$ 564.549.473,76	69,54%	\$ 666.483.722,16	82,10%
40	5,71	\$ 688.111.056,62	84,76%	\$ 716.387.253,52	88,25%
45	6,43	\$ 811.795.033,08	100,00%	\$ 811.795.033,08	100,00%

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

CUADRO DE AVANCE

PROGRAMACION DE OBRA														
OBJETO	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRASNCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA						CONT RATI STA	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES ICSSI SAS						
							CONT RATA NTE	ALCALDIA DE MAICAO						
OBRAS CASA LUDICA														
Í TEM DE PA GO	DESC RIPCI ÓN	V ALOR TOTAL	DIAS											
			5		10		15	20	25	30	35	40	45	
			PR OG	EJE C	PRO G	EJE C	PRO G	PROG	PRO G	PRO G	PRO G	PRO G	PRO G	
1	PRELI MINAR ES	\$ 13.57 0.079	\$ 1.62 8.40 9	\$ 233. 635	\$ 488. 523		\$ 2.714 .016	\$ 8.739. 131						
2	PISOS	\$ 3.214 .000							\$ 3.214 .000					
3	PAÑET ES Y ACABA DOS	\$ 18.58 5.182		\$ 7.44 9.25 8	\$ 3.71 7.03 6	\$ 0	\$ 3.717 .036	\$ 3.717. 036	\$ 3.717 .036	\$ 3.717 .036				
4	CUBIE RTA	\$ 17.34 8.470						\$ 5.204. 541	\$ 6.939 .388				\$ 5.204 .541	
5	INSTA LACIO NES HIDRO SANIT ARIAS	\$ 1.559 .765							\$ 779.8 83				\$ 779.8 83	
6	CARPI NTERI A METAL ICA	\$ 282.2 43.79 5			\$ 28.2 24.3 80		\$ 28.22 4.380	\$ 28.224 .380	\$ 28.22 4.380	\$ 56.44 8.759	\$ 28.22 4.380	\$ 28.22 4.380	\$ 56.44 8.759	\$
7	INSTA LACIO NES ELECT RICAS	\$ 1.366 .737											\$ 1.366 .737	
8	LIMPIE ZA GENER AL	\$ 696.2 43										\$ 696.2 43		
SUBTOTAL OBRAS CASA LUDICA		\$ 338. 584. 271	\$ 1.62 8.40 9	\$ 7.68 2.89 3	\$ 32.4 29.9 39	\$ 0	\$ 34.6 55.4 32	\$ 45.88 5.088	\$ 42.8 74.6 86	\$ 60.1 65.7 95	\$ 28.9 20.6 23	\$ 35.5 75.5 40	\$ 56.4 48.7 59	\$

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

OBRAS DE ADECUACIÓN CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA													
1	PRELIMINARES	\$ 6.334.616	\$ 1.900.385	\$ 5.737.226	\$ 1.900.385	\$ 0	\$ 2.533.846						
2	ADECUACIONES DESMONTES Y DEMOLICIONES	\$ 18.563.703		\$ 16.521.015	\$ 6.126.022	\$ 0	\$ 7.425.481	\$ 5.012.200					
3	ESTRUCTURA DE CONCRETO	\$ 13.137.396						\$ 5.254.958	\$ 7.882.438				
4	MAMPUESTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA	\$ 25.382.708								\$ 7.614.812	\$ 10.153.083	\$ 7.614.812	
5	CUBIERTA	\$ 65.814.245						\$ 13.162.849	\$ 39.488.547	\$ 13.162.849			
6	ESTRUCTURA METALICA	\$ 237.359.206		\$ 59.787.493	\$ 28.483.105	\$ 0	\$ 23.735.921	\$ 18.988.736	\$ 31.331.415	\$ 37.597.698	\$ 3.759.770	\$ 56.396.547	\$ 37.066.014
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 13.886.484					\$ 2.777.297	\$ 11.109.187					
8	ACABADOS DE PISOS	\$ 5.031.229										\$ 5.031.229	
9	CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO	\$ 87.701.174						\$ 17.540.235	\$ 21.048.282			\$ 18.943.454	\$ 30.169.204
SUBTOTAL OBRAS CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA		\$ 473.210.762	\$ 1.900.385	\$ 82.045.734	\$ 36.509.512	\$ 0	\$ 36.472.545	\$ 71.068.166	\$ 99.750.682	\$ 58.375.360	\$ 13.912.853	\$ 87.986.043	\$ 67.235.217


AVANCE	\$ 811.795.033	\$ 3.528.794	\$ 89.728.627	\$ 68.939.450	\$ 0	\$ 71.127.977	\$ 116.953.254	\$ 142.625.368	\$ 118.541.155	\$ 42.833.476	\$ 123.561.583	\$ 123.683.976
ACUMULADO	\$ 811.795.033	\$ 3.528.794	\$ 89.728.627	\$ 72.478.907	\$ 89.728.627	\$ 143.106.604	\$ 260.559.858	\$ 403.186.226	\$ 521.737.381	\$ 564.570.857	\$ 688.132.438	\$ 811.816.414

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

	795.033	8.794	28.627	68.245	28.627	596.221	49.475	174.843	715.998	549.474	111.057	795.033
--	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PORCENTA JE MENSUAL	100%	0%	11%	8%	0%	9%	14%	18%	15%	5%	15%	15%
PORCENTA JE ACUMULAD O		0%	11%	9%	11%	18%	32%	50%	64%	70%	85%	100%

GRAFICA CURVA S



CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CONTRATO:	No. MC-MM-023-2024	
OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa y financiera al proyecto de objeto: Adecuación de la infraestructura de la casa lúdica y el centro binacional Francisca Sierra en el corregimiento de Paraguachón, Municipio de Maicao, La Guajira	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LÚDICA PARAGUACHON	
NIT:	901.883.253-3	
C.C.:	1.124.029.510	
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDA KATHERINE VERONA LOBO	
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$58.501.208)	
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP	2409300005
	FECHA	30/09/2024
	RP	2010230006
	FECHA	23/10/2024
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL	
FEHA DE INICIO:	26 DE NOVIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	20 DE DICIEMBRE 2024	
REINICIO N° 1:	28 DE ENERO 2025	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	
FECHA FINALIZACIÓN:	16 DE FEBRERO DE 2025	

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO

POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 009 DEL 2024

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	No. POLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGÚN CONTRATO INICIAL			ANEXO No. 0		
Cumplimiento del contrato	\$5.850.120,80	96-44-101192785	S. del estado	15/10/2024	15/06/2025
Pago de salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	\$5.850.120,80	96-44-101192785	S. del estado	15/10/2024	15/12/2027
Calidad del servicio	\$5.850.120,80	96-44-101192785	S. del estado	15/12/2024	15/12/2029
responsabilidad civil extracontractual	260.000.000,	96-40-101068239	S. del estado	15/10/2024	15/12/2024

INFORMACION FINANCIERA

INFORMACION FINANCIERA			
FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO			
FORMA DE PAGO	VALOR	%	DETALLE
Anticipo	0	0%	No se estableció anticipo en el contrato.
Pago en acta parciales	0	0	
Total pagado	0	0	

AVANCE FINANCIERA DE LA INTERVENTORIA

VALOR DE LA INTERVENTORIA: \$ 58.501.208,00

ANTICIPO: 0%

VALOR COBRADO: 0

INFORMACION TECNICA

Se presentan los procedimientos y acciones realizadas por parte de la interventoría para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo del contrato durante la ejecución, verificando el avance del contratista para que cumplan con las normas y especificaciones y demás documentos contractuales, contemplando los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales.

Durante la ejecución del contrato de obra, se realizaron recorridos contemplados dentro del plan y programación de obra, en conjunto con la participación del supervisor por parte de la alcaldía del municipio de Maicao, el contratista y personal de interventoría.

OBJETO:

Presentar a la alcaldía de Maicao, a través de la dirección de obras públicas el presente informe del contrato cuyo objeto es, **LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"**

TRABAJOS REALIZADOS:

- Elaborar informes de seguimiento que documenten el estado del proyecto, incluyendo avances, problemas detectados y recomendaciones.
- Realizar visitas periódicas al sitio de obra para verificar el cumplimiento de los planos, normas de calidad y seguridad, así como el avance físico del proyecto.
- Análisis de soportes financieros e informes del contrato.
- Asegurar que los materiales y procesos utilizados en la construcción cumplan con las especificaciones técnicas y normas establecidas.
- Registro fotográfico de la ejecución de las obras.
- Resumen de las actividades realizadas durante el tiempo estipulado para la realización del informe de interventoría y por visitas periódicas.
- Acompañamiento a los diferentes comités que se realicen donde se traten temas relacionados al contrato de obra
- Exigencias de calidad de los materiales utilizados en obra.
- Informes de Interventoría.
- Se realizó control supervisando que los empleados de la contratista contaran con los EPP necesarios para realizar las actividades.
- Se ha monitoreado los procesos constructivos de cada una de las actividades con el fin de que se ejecuten correctamente y ajustado a las especificaciones técnicas.
- Supervisar y controlar que la construcción de la obra se ejecute cumpliendo la normativa ambiental y social vigente, dando la debida protección al medio ambiente y minimizando los impactos en el mismo.

FECHA DE INSPECCION:

Informe correspondiente al periodo del FEBRERO DEL 2025, en donde se desarrollan las actividades de verificación del proceso técnico, administrativo y financiero al contrato.

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

PERSONAL DE INTERVENTORIA

Para la ejecución de las actividades objeto del presente informe participaron los siguientes profesionales:

No personas	Cargo	Permanencia en obra
1	Director	50%
1	Residente	100%
1	Secretaria	100%

EQUIPO DE LA INTERVENTORIA

Para la correcta ejecución de las labores de interventoría, se dispuso de los siguientes equipos:

- Computadores portátiles ASUS de 8 gigas en memoria Ram.
- Impresora a color con sistema continuo.
- Internet Tigo ZTE
- Cámaras fotográficas
- Vehículo tipo camioneta

ACTAS DE COMITÉ Y SEGUIMIENTO

Se han desarrollado los siguientes comités en las siguientes fechas:

#	Fecha	Asunto	Temas	Participantes
1	enero 22 del 2025	Acta de Comité No. 06	Hacer seguimiento a los avances del proceso de contratación de obra, interventoría y de dotación, en el marco del convenio interadministrativo 010 del 2024.	Srio. Obras Publicas de La Alcaldía, Interventor Municipal, Contratista, Interventoría, Supervisores de La Alcaldía

BITACORA DE OBRA

De acuerdo acta de inicio y los compromisos pactados, se sigue diligenciando la bitácora de obra desde que se iniciaron las actividades de obra el día 26 de noviembre del 2024, a partir de ese día se realiza diariamente el registro de la bitácora de obra que incluye todas las actividades desarrolladas, en la cual se hicieron las anotaciones de los hechos y sucesos relacionados con el avance de las diferentes actividades y cualquier otra que afecte de una u otra forma el contrato. El consolidado de la misma se entrega como anexo del presente informe.

Se anexará al informe de obra.

CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTROL ADMINISTRATIVO

La Interventoría lleva a cabo una gestión administrativa basada en los parámetros establecidos por el contrato:

- Comprobando que el constructor proporcione el personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta técnica y verificar que estén cumpliendo con el tiempo de dedicación en obra exigido en el pliego de condiciones de la licitación.
- Se realiza seguimientos de la obra, para deliberar y decidir sobre el avance de obra, levantar las actas sobre los temas tratados en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decidido.
- Se Llevan los registros diarios en la bitácora o libro diario de obra sobre los hechos de importancia y los aspectos positivos y negativos de las diferentes actividades durante el desarrollo de la obra.
- Se lleva en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado al Municipio, cuando éste lo requiera.

CONTROL FINANCIERO

- La interventoría revisó y dio el visto bueno a la solicitud de desembolso del 30% anticipo, previa revisión de los requisitos necesarios para ello.
- Realiza el seguimiento del plan de inversión del anticipo y del flujo de inversión del valor pagado del contrato, con la finalidad de no sobrepasar su valor y tener el control del caso.
- Lleva a cabo el control contractual y legal del contrato.
- Firma las actas necesarias en cumplimiento del contrato de obra.
- Conoce las obligaciones a cargo del contratista y de la entidad territorial y los Riesgos que asumen en el contrato de obra.

CONTROL SOCIOAMBIENTAL

Antes de iniciar las actividades en obra se realizó la socialización del proyecto a la comunidad en la cual se presentaron los contratistas y la comunidad tuvo la oportunidad de manifestar las necesidades de la terminación de la nueva sede de la alcaldía, debido a los innumerables sucesos que acontecen con los habitantes de calle y la sede.

- La interventoría supervisa el cumplimiento del plan de manejo socio ambiental.
- Realiza sugerencias de las medidas preventivas, correctivas o compensatorias necesarias para que las obras generen el menor impacto ambiental negativo posible.
- Hace seguimiento de la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación.
- Supervisa la adecuada recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y/o líquidos que se generen con la ejecución de la obra.
- Sugiere la señalización ambiental y el aislamiento de las obras para efectos de protección del medio ambiente, de las personas y sus bienes.

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

- Se constata que el contratista de información y atención a la comunidad en cuanto a la ejecución de la obra para que esta se mantenga dispuesta a prestar colaboración en caso de que se requiera, para facilitar la aceptación de la obra por parte de la comunidad, y para verificar las restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, en caso de generación de perjuicios o afectación de cualquier tipo.
- Monitorea que las actividades realizadas en otras áreas diferentes a la zona directa de la obra no causen ningún impacto negativo que atente con el buen desarrollo de la comunidad. La función de monitoreo, supervisión y control se realiza mediante el ingeniero ambiental, siso, inspector y residente de Interventoría.
- La Interventoría supervisa la afiliación de EPS, ARL y parafiscales del personal que se encuentra laborando actualmente en el proyecto.
- Realiza control mediante la supervisión de todas las actividades ejecutadas por el contratista verificando que las máquinas/equipos se encuentren en buen estado y que los empleados cuenten con los EPP.
- Se reporta que, durante el periodo de intervención, se registró un incendio un domingo día no laboral y en el cual la administración municipal abordó y solucionó inmediatamente la situación.
- Se realiza la administración de riesgos Todos los trabajadores deben ser notificados de los riesgos de acuerdo con el cargo a ocupar, esta notificación se hace en las charlas y actividades que son realizadas periódicamente

CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON

CONCLUSIONES

El contrato LPO-CO-SO-MM-006-2024 cuyo objeto es: **ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.**

CONCLUSIONES TECNICAS. - El avance de la obra se encuentra al 100% dentro del cronograma previsto, lo que indica una buena planificación y gestión de recursos.


Se ha verificado que la obra cumple con las especificaciones técnicas establecidas en los planos y documentos contractuales, garantizando la calidad y durabilidad de los materiales utilizados.

Se han seguido todos los protocolos de seguridad establecidos, logrando un ambiente de trabajo seguro y minimizando el número de incidentes laborales.

CONCLUSIONES FINANCIERAS. - en conclusión, el avance de obra acumulado para el periodo 5 correspondiente al mes de febrero de 2025 es de 100%. El proyecto no solo tiene beneficios financieros directos, sino que también generará un impacto económico positivo en la comunidad local, creando empleos y fomentando el desarrollo económico

La gestión de los recursos materiales y humanos ha sido eficiente, lo que ha permitido optimizar costos y reducir desperdicios. Cabe resaltar que esta pendiente el acta de cobro parcial final

CONCLUSIONES ADMINISTRATIVA. – por parte de interventoría se solicitará toda la documentación necesaria para el recibo de obra final y liquidación de obra ejecutada estando al 100% ejecutadas todas las actividades



LEIDA KATHERINE VERONA LOBO
CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO
CASA LUDICA PARAGUACHON



ICSSI S.A.S

INGENIERIA, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES

Nit: 900819482-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 146

CLL 24 3A 12 NEIVA HUILA Tel. 8646779


Adquiriente MUNICIPIO DE MAICAO Identific. NIT 892120020-9 Tels: 6057268233 Dirección CL 12 11 36 MAICAO - LA GUAJIRA				Fecha Oct-07-2025		Información de pago Forma CREDITO CUENTAS POR Medio	
				Vencimiento Oct-07-2025			
#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	006	COSTO DIRECTO		0	1.00	62,445,771.78	62,445,771.78
2	005	ADMINISTRACION 24 %		0	1.00	14,986,985.23	14,986,985.23
3	004	IMPREVISTO 1%		0	1.00	624,457.72	624,457.72
4	013	UTILIDAD 5%		0	1.00	3,122,288.59	3,122,288.59
PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO LPO-CO-SO-MM-006-2024 CUYO OBJETO ES "ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"							

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	81,179,503.32	0.00		81,179,503.32
DOC. TODAVIA NO ESTA AUTORIZADO POR LA DIAN - ** DOC.ELECTRONICO NO VALIDO **						

Son: OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS mcte.

TOTAL COP\$ 81,179,503.32



ICSSI S.A.S
INGENIERÍA CONSULTORÍA, SUMINISTROS
Y SERVICIOS INTEGRALES

Neiva, 9 de octubre de 2025

**EL MUNICIPIO DE MAICAO
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 892.120.020-9**

DEBE A:

**INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES (ICSSI SAS)
NIT: 900.819.482-8**

La suma de **OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$81.179.503,31)**, por concepto de pago final de liquidación el cual corresponde al diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra pública No. **LPO-CO-SO-MM-006-2024** cuyo objeto es: **"ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA Y EL CENTRO BINACIONAL, FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"**.

Cordialmente,

CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA

RL. Ingeniería, Consultoría, Suministros y Servicios Integrales S.A.S.

Calle 57ª No. 18C-45
B. Villa Carolina / Neiva – Huila
Tel: 862 2833 / Cel. 318 860 3540
e-mail: icssi@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF													
NIT 90819442	8	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 516 19 23	NEIVA-HUILA	8622833	SI													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																					
Periodo		Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor														
2024-12	2025-01	120793103	948035509	E	2025/01/17	BANCOLOMBIA	0	\$3,197,000													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLAEO																					
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Ingenieria	Desarrollo	Programacion	Analisis	Investigacion	Impulso	Int-Mp	Codigo	Das	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Das	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUSCRIPCION: PRINCIPAL (21 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (16 Afiliados)																					
1	CC	AGUILO CARRELA CARLOS FELIX											\$4,770,000	\$271,400				\$4,770,000	\$0	\$5,041,400	
2	CC	CALDERON MARTINEZ EDGAR ENRIQUE											\$1,500,000	\$60,000				\$1,500,000	\$0	\$1,560,000	
3	CC	CERBA ALEXANDER LUIS FELIX											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
4	CC	DE ANGEL ORTEGA ALEXANDER REBE											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
5	CC	ECHEVERRIA GONZALEZ JUAN PAULISTA											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
6	CC	GALINDO MUÑOZ YEFERON FALJUN											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
7	CC	SHITTE MUÑOZ JIM ALBERTO											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
8	CC	GUERRA GARCIA PABLO HENRI											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
9	PT	MARTINEZ RUO ENRIQUE											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
10	PT	MENDOZA WACHAGO ALEXANDER GREGORIO											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
11	CC	MONTALVO SALSERO SUMIT ENRIQUE											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
12	CC	MORENO RAMOS LUIS JAVIER											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
13	CC	ORDOÑEZ GUERRA OLIVERO											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
14	CC	PEREZ SOLIZANG ENRIQUE											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
15	CC	NIKON COETA JHON JAHN											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
16	PT	SANCHEZ RICHARD ALEXANDER											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)																					
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																					
17	CC	RAMON ROMERO JHON JAHN											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
18	CC	GUERRA GARCIA LUIS ELENA											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
19	CC	GUERRA GARCIA MARIA JOSE											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
20	CC	PARRA TORRES JUAN CARLOS											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
21	CC	TRUJILLO PEALTA JAVIER											\$216,667	\$8,700				\$216,667	\$0	\$225,367	
Total		Afiliados (21)																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 500019482	8	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 51# 19 23	NEIVA-HUILA	8622033	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1201903103	9480395009	E	2025/01/22	2025/01/17	BANCOLOMBIA	0	\$3,197,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E. INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					20	\$1,788,400	\$0	\$0	\$1,788,400
COLFONDOS		231001	800.277.940	6	2	\$235,800	\$0	\$0	\$235,800
PORVENIR		230301	800.274.808	8	15	\$1,250,100	\$0	\$0	\$1,250,100
PROTECCION		230201	800.279.739	0	3	\$302,500	\$0	\$0	\$302,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					21	\$496,000	\$0	\$0	\$496,000
ARL SURA		14-11	890.903.790	5	21	\$496,000	\$0	\$0	\$496,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					21	\$456,300	\$0	\$0	\$456,300
CONFAMILIAR HUILA		CCF32	891.180.008	2	21	\$456,300	\$0	\$0	\$456,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					21	\$456,300	\$0	\$0	\$456,300
ANAS WAYUU		EPSIC4	839.000.495	6	4	\$33,100	\$0	\$0	\$33,100
CAJACOPH		CCFC55	901.543.211	6	1	\$5,200	\$0	\$0	\$5,200
DUSAKA VI		EPSIC1	824.001.398	1	1	\$7,000	\$0	\$0	\$7,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		CCFC33	901.543.761	5	1	\$7,000	\$0	\$0	\$7,000
FAMISANAR		EPS017	830.003.564	7	3	\$26,100	\$0	\$0	\$26,100
NUEVA E.P.S.		EPS037	900.156.264	2	5	\$231,000	\$0	\$0	\$231,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900.156.264	2	3	\$26,200	\$0	\$0	\$26,200
SANTAS		EPS005	800.251.440	6	3	\$120,700	\$0	\$0	\$120,700
TOTAL					21	\$3,197,000	\$0	\$0	\$3,197,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	SucursalPrincipal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
NIT 906816482	8	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 5TH 19 23	NEIVA-MILLA	8622833	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-03	1328492599	9483202752	E		2025/03/20	2025/03/11	BANCOLOMBIA	\$1,495,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 903819462	8	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 51# 19 23	NEIVA-HUILA	86228233	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Eaento	Valor
2025-02	2025-03	1376497999			948.028752	2025/03/20	2025/03/11	BANCOLOMBIA	\$1.995.300
				E					0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$1,175,600	\$0	\$0	\$1,175,600
COLFONDOS	231001	800.227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800.224,808	8	3	\$707,800	\$0	\$0	\$707,800
PROTECCION	230201	800.229,739	0	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$231,700	\$0	\$0	\$231,700
ARL SURA	14-11	890.903,790	5	5	\$231,700	\$0	\$0	\$231,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$294,000	\$0	\$0	\$294,000
COMFAVILLAR HUILA	CCF32	891.180,008	2	5	\$294,000	\$0	\$0	\$294,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$294,000	\$0	\$0	\$294,000
NUEVA E.P.S.	EP5037	900.156,264	2	3	\$177,000	\$0	\$0	\$177,000
SANTAS	EPS005	800.251,440	6	2	\$117,000	\$0	\$0	\$117,000
TOTAL				5	\$1,995,300	\$0	\$0	\$1,995,300

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900619482	8	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 51# 19 23	NEIVA-HUILA	8622833	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago		Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1201793103	9480395009	2025/01/22	2025/01/17	BANCOLOMBIA		0	\$3,197,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					20	\$1,788,400	\$0	\$0	\$1,788,400
COLFONDOS		231001	800.227.940	6	2	\$235,800	\$0	\$0	\$235,800
PORVENIR		230301	800.224.808	8	15	\$1,250,100	\$0	\$0	\$1,250,100
PROTECCION		230201	800.229.739	0	3	\$302,500	\$0	\$0	\$302,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					21	\$496,000	\$0	\$0	\$496,000
ARL SURA		14-11	890.903.790	5	21	\$496,000	\$0	\$0	\$496,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					21	\$456,300	\$0	\$0	\$456,300
CONFAMILIAR HUILA		CCF32	891.180.008	2	21	\$456,300	\$0	\$0	\$456,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					21	\$456,300	\$0	\$0	\$456,300
ANAS WAYUU		EPSIC4	839.000.495	6	4	\$33,100	\$0	\$0	\$33,100
CAJACOPI		CCFC55	901.543.211	6	1	\$5,200	\$0	\$0	\$5,200
DUSAKAWI		EPSIC1	824.001.398	1	1	\$7,000	\$0	\$0	\$7,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		CCFC33	901.543.761	5	1	\$7,000	\$0	\$0	\$7,000
FAMISANAR		EPS017	830.003.564	7	3	\$26,100	\$0	\$0	\$26,100
NUEVA E.P.S.		EPS037	900.156.264	2	5	\$231,000	\$0	\$0	\$231,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900.156.264	2	3	\$26,200	\$0	\$0	\$26,200
SANTITAS		EPS005	800.251.440	6	3	\$120,700	\$0	\$0	\$120,700
TOTAL					21	\$3,197,000	\$0	\$0	\$3,197,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal/Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900819402	8	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 51# 19 23	NEIVA-HUILA	8622833	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2025-01	2025-02	1251521606	6481178517		E	2025/02/20	2025/02/07	BANCOCOLMBIA	\$1,995,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Integ	Ret	De	Ret	De	Ret	De	Ret	De	Ret	De	Ret	De	Ret	De	Ret	De	Ret	De	Ret	De	Ret	De	Ret	De	Ret		
1	CC	1075265062	AGUILO CARLOS																											
2	CC	7731160	GUERRA HUGO																											
3	CC	1075311710	GUERRA MARIA																											
4	CC	112704384	PARRA JHAI																											
5	CC	12130028	TRUJILLO MILTON																											
Total			Afiliados (5)																											

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
AFILIADOS									
VALOR LIQUIDADO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS									
PORVENIR									
PROTECCION									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA									
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIAR HUILA									
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
NUEVA E.P.S.									
SANTAS									
TOTAL									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900819482	8	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 51# 19 23	NEIVA-HUILA	8622833	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

	Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor
	Pensión	Salud	Pago	Planilla		Planilla	Limite	Pago	Banco	
2024-11	2024-12	113376462	0478592843	E		2024/12/19	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	\$2.544,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (16 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (16 Afiliados)																		
1	CC	107256992	AGUIRELO CARLOS	230301	30	\$1,500,000	EP5037	30	\$1,500,000	\$226,000	EP5037	30	\$1,500,000	\$226,000		\$5,443,336	\$393,500	
2	CC	84082048	CALDERON EDGAR	230301	3	\$130,000	EP5K4	3	\$130,000	\$5,200	EP5K4	3	\$130,000	\$5,200	30	\$1,500,000	\$104,400	
3	CC	1010071930	CERVALUS	230301	3	\$130,000	EP5K4	3	\$130,000	\$5,200	EP5K4	3	\$130,000	\$5,200	3	\$130,000	\$9,100	
4	CC	73316519	DE ANGEL GILSONMAN	231001	3	\$130,000	EP5041	3	\$130,000	\$5,200	EP5041	3	\$130,000	\$5,200	3	\$130,000	\$9,100	
5	CC	72146729	ECHEVERRIA JUAN	0	50		EP5017	3	\$130,000	\$5,200	EP5017	3	\$130,000	\$5,200	3	\$130,000	\$9,100	
6	CC	107256468	GALINDO YELSON	230301	10	\$433,334	EP5017	10	\$433,334	\$17,400	EP5017	10	\$433,334	\$17,400	10	\$433,334	\$30,200	
7	CC	73377144	GALVAN LUIS	230301	3	\$130,000	EP5041	3	\$130,000	\$5,200	EP5041	3	\$130,000	\$5,200	3	\$130,000	\$9,100	
8	CC	10506402	GUETTE JIMY	230301	2	\$86,667	EP5K4	2	\$86,667	\$3,500	EP5K4	2	\$86,667	\$3,500	2	\$86,667	\$6,100	
9	CC	77311660	GUEVARA HUGO	230301	30	\$1,500,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$240,000	30	\$1,500,000	\$104,400	
10	PT	4609181	HARTNET EURO	230301	2	\$86,667	EP5041	2	\$86,667	\$3,500	EP5041	2	\$86,667	\$3,500	2	\$86,667	\$6,100	
11	PT	6813125	MENDOZA ALEXANDER	230301	3	\$130,000	CCPC33	3	\$130,000	\$5,200	CCPC33	3	\$130,000	\$5,200	3	\$130,000	\$9,100	
12	CC	92522344	MONTEALVO SAMIT	230301	2	\$86,667	EP5K4	2	\$86,667	\$3,500	EP5K4	2	\$86,667	\$3,500	2	\$86,667	\$6,100	
13	CC	1124004751	MORELO LUIS	230301	2	\$86,667	EP5K1	2	\$86,667	\$3,500	EP5K1	2	\$86,667	\$3,500	2	\$86,667	\$6,100	
14	CC	1073274122	ORDÓÑEZ OLIVERIO	230301	10	\$433,334	EP5017	10	\$433,334	\$17,400	EP5017	10	\$433,334	\$17,400	10	\$433,334	\$30,200	
15	CC	1073369332	PEREZ STEGO	230301	12	\$520,000	EP5037	12	\$520,000	\$20,800	EP5037	12	\$520,000	\$20,800	12	\$520,000	\$36,200	
16	PT	5206182	SANCHEZ RICHARD	230301	3	\$130,000	CCPC35	3	\$130,000	\$5,200	CCPC35	3	\$130,000	\$5,200	3	\$130,000	\$9,100	
Centro de Trabajo: RIESGO3 (4 Afiliados)																		
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																		
17	CC	36204993	GUEVARA LUZ	230301	3	\$130,000	EP5005	3	\$130,000	\$5,200	EP5005	3	\$130,000	\$5,200	3	\$130,000	\$9,100	
18	CC	1073311710	GUEVARA MARIA	230301	3	\$130,000	EP5005	3	\$130,000	\$5,200	EP5005	3	\$130,000	\$5,200	30	\$1,300,000	\$6,800	
19	CC	1123074384	PARRA JUAN	230301	12	\$600,000	EP5037	12	\$600,000	\$24,000	EP5037	12	\$600,000	\$24,000	12	\$600,000	\$42,000	
20	CC	12132028	TRUJILLO MILTON	231001	30	\$1,300,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$6,800	
Total Afiliados: 20																		
														\$8,973,336	\$359,200	\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
8	902019482	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 51# 19 23	NEIVA-HUILA	8622833	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-11	2024-12	11337642	947869243	2024/12/19	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0		\$2,544,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					19		\$1,415,200	\$0	\$1,415,200
COLFONDOS		231001	800.227.940	6	2		\$228,800	\$0	\$228,800
PORVENIR		230301	800.224.808	8	14		\$863,100	\$0	\$863,100
PROTECCION		230201	800.229.739	0	3		\$323,300	\$0	\$323,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					20		\$411,000	\$0	\$411,000
ARL SURA		14-11	890.903.790	5	20		\$411,000	\$0	\$411,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					20		\$359,200	\$0	\$359,200
CONFAMILIAR HUILA		CCF32	891.180.008	2	20		\$359,200	\$0	\$359,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					20		\$359,200	\$0	\$359,200
ANAS WAYUU		EPSIC4	839.000.495	6	4		\$17,400	\$0	\$17,400
CAJACOPÍ		CCFC35	901.543.211	6	1		\$5,200	\$0	\$5,200
DUSAKAWI		EPSIC1	824.001.398	1	1		\$3,500	\$0	\$3,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		CCFC33	901.543.761	5	1		\$5,200	\$0	\$5,200
FAMISANAR		EPS017	830.003.564	7	3		\$40,000	\$0	\$40,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900.156.264	2	4		\$156,800	\$0	\$156,800
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900.156.264	2	3		\$13,900	\$0	\$13,900
SANTAS		EPS005	800.251.440	6	3		\$117,200	\$0	\$117,200
TOTAL					20		\$2,544,600	\$0	\$2,544,600


EDINSON SUAZA HENDEZ
Contador Público Universidad CUN
T.P. 174246 -T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO

Que la empresa **INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. - ICSSI S.A.S.**, identificada con NIT. **900.819.482-8**, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensión, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar y está exonerado del pago de los aportes parafiscales (Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de acuerdo a lo reglamentado por la ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de agosto de 2025.



EDINSON SUAZA HENDEZ
C.C. 1.075.251.099 de Neiva Huila
T.P. 174246-T
Revisor fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.075.251.099**

SUAZA HENDEZ

APELLIDOS
EDINSON

NOMBRES
EDINSON SUAZA HENDEZ

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-FEB-1991**

ALGECIRAS
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO



1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

02-MAR-2009 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1900100-00157649-M-1075251099-20090527 0011822466A 1 30971852

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174246-J

EDINSON
SUÁZUA HENDEZ
C.C. 1075251099
RESOLUCION INSCRIPCION 037
UNIVERSIDAD CUE



FECHA 06/02/2013

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 185087

FIRMA DEL TITULAR

102469

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Registrada: 2013-02-01

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 1 7 B A 7 6 7 C 1 9 3 8 E 6 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDINSON SUAZA HENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075251099 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 174246-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



27

5.1	Instalación de Tanque Plástico de 2000 LTS. Incluye motobomba y accesorios	UN	1	\$ 524.047,00	\$ 524.047	\$ 0,00	1,00	\$ 524.047,00	1,00	\$ 524.047,00	0,00	\$ 0,00	100%
5.2	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias	UN	1	\$ 1.035.718,00	\$ 1.035.718	\$ 0,00	1,00	\$ 1.035.718,00	1,00	\$ 1.035.718,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 1.559.765		\$ 0		\$ 1.559.765		\$ 1.559.765		\$ 0	
6	CARPINTERIA METALICA												
6.1	Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio 2.00X1.60m m doble hoja con pialvidios curvos vidrio de 5 mm	UN	3,00	\$ 5.305.406,00	\$ 15.916.218	\$ 0,00	3,00	\$ 15.916.218,00	3,00	\$ 15.916.218,00	0,00	\$ 0,00	100%
6.2	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 10 mm inclino con cierre puerta hidráulica y dóbulo de aluminio	UN	0,00	\$ 6.341.928,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	100%
6.3	Ventana de Aluminio Referencia 70-38 vidrio 5 mm	M2	39,53	\$ 1.395.974,00	\$ 55.184.248	\$ 0,00	39,53	\$ 55.184.248,19	39,53	\$ 55.184.248,19	0,00	\$ 0,00	100%
6.4	Protectores en tubo persona de aluminio P2.37	M2	90,50	\$ 1.349.564,00	\$ 122.129.739	\$ 0,00	90,50	\$ 122.129.739,87	90,50	\$ 122.129.739,87	0,00	\$ 0,00	100%
6.5	Correa metálica en tubo rectangular de 4"X2" calibre 14 incluye pintura e instalación.	ML	0,00	\$ 91.907,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	100%
6.6	Columnas en tubo galvanizado de 4" calibre 14	ML	0,00	\$ 180.271,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 193.230.205		\$ 0		\$ 193.230.205		\$ 193.230.205		\$ 0	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS												
7.1	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Existentes	GL B	1	\$ 1.366.737,00	\$ 1.366.737	\$ 0,00	1,00	\$ 1.366.737,00	1,00	\$ 1.366.737,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 1.366.737		\$ 0		\$ 1.366.737		\$ 1.366.737		\$ 0	
8	LIMPIEZA GENERAL												
8.1	Limpieza y Retiro de Material Sobrante	GL B	1	\$ 696.243,00	\$ 696.243	\$ 0,00	1,00	\$ 696.243,00	1,00	\$ 696.243,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 696.243		\$ 0		\$ 696.243		\$ 696.243		\$ 0	
9	ITEMS NUEVOS												
9.1	Mantenimiento y pintura de estructura Metálica existente	ML	274,21	\$ 37.180,00	\$ 10.195.128	\$ 0,00	274,21	\$ 10.195.127,80	274,21	\$ 10.195.127,80	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 10.195.128		\$ 0		\$ 10.195.128		\$ 10.195.128		\$ 0	
SUBTOTAL OBRAS CASA LUDICA				\$ 238.720.892		\$ 0		\$ 238.720.892		\$ 238.720.892		\$ 0	
OBRAS DE ADECUACION CENTRO BIVASCIONAL FRANCISCA SIERRA													
1	PRELIMINARES												
1.1	Cerramiento en Teja Verde	ML	77	\$ 63.252,00	\$ 4.870.404	\$ 0,00	77,00	\$ 4.870.404,00	77,00	\$ 4.870.404,00	0,00	\$ 0,00	100%
1.2	Excavación en Terreno Natural	ML	54	\$ 18.742,00	\$ 1.010.194	\$ 0,00	53,90	\$ 1.010.193,80	53,90	\$ 1.010.193,80	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 8.880.598		\$ 0		\$ 8.880.598		\$ 8.880.598		\$ 0	
2	ADECUACIONES DESMONTES Y DEMOLICIONES												
2.1	Desmonte de Cubierta	M2	360	\$ 38.643,00	\$ 13.926.927	\$ 0,00	360,40	\$ 13.926.927,20	360,40	\$ 13.926.927,20	0,00	\$ 0,00	100%
2.2	Desmonte en Puertas de Aluminio	UN	7	\$ 93.383,00	\$ 653.681	\$ 0,00	7,00	\$ 653.681,00	7,00	\$ 653.681,00	0,00	\$ 0,00	100%
2.3	Desmonte de Ventanas de aluminio (2,2 X3,00 M)	UN	14	\$ 56.030,00	\$ 784.420	\$ 0,00	14,00	\$ 784.420,00	14,00	\$ 784.420,00	0,00	\$ 0,00	100%
2.4	Demolicion de Muro de altura de 2.60 M	M2	45	\$ 20.897,00	\$ 942.037	\$ 0,00	45,08	\$ 942.036,76	45,08	\$ 942.036,76	0,00	\$ 0,00	100%
2.5	Desmonte de Viga Metálica de 0.22x 0,16 M	ML	137	\$ 21.776,00	\$ 2.985.490	\$ 0,00	137,10	\$ 2.985.489,60	137,10	\$ 2.985.489,60	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 19.292.565		\$ 0		\$ 19.292.565		\$ 19.292.565		\$ 0	
3	ESTRUCTURA DE CONCRETO												
3.1	Concreto de viga de cimentación de cerramiento 0,40 x 0,40	ML		\$ 193.197,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	100%

QA

Subtotal									
4	MANPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA								
4.1	Manposteria bloque cemento e=0,10	M2	72	\$ 65,598.00	\$ 4,728.304				
4.2	Painte albanado 1:4	M2	144	\$ 37,435.00	\$ 5,396.630				
4.3	Estuco Plastico sobre Muros Interior	M2	72	\$ 21,501.00	\$ 1,549.792				
4.4	Estuco Plastico sobre Muros Exterior	M2	72	\$ 21,501.00	\$ 1,549.792				
4.5	Painte color Blanco unilo tipo 1	M2	251	\$ 24,964.00	\$ 6,262.968				
Subtotal				\$ 19,487.486	\$ 0				
5	CUBIERTA								
5.1	Suministro e instalacion de Cubierta en Laminas Termocolicas	M2	360	\$ 180,313.00	\$ 64,984.805				
Subtotal				\$ 64,984.805	\$ 0				
6	ESTRUCTURA METALICA								
6.1	Estructura Metalica para cubierta en acero A36 o similar, incluye suministro fabricacion, soldadura, pintura, epoxica y acabado.	KG	1764	\$ 48,591.00	\$ 87,477.697				
6.2	Reposicion parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metelicas)	ML	138	\$ 1,353,347.00	\$ 186,491.217				
6.3	Mantenimiento y pintura de estructura metalica existente	ML	161	\$ 37,180.00	\$ 5,997.134				
6.4	Suministro e instalacion de malla estabonada metal plastificado incluye tubos y arculos	M2	109	\$ 362,425.00	\$ 39,613.053				
6.5	Suministro e instalacion de porton de 2.0X 1.0 mts en cerramiento de malla estabonada	UN	4	\$ 1,279,636.00	\$ 5,118.544				
6.6	Suministro e instalacion de concreto en cerramiento de malla estabonada	ML	62	\$ 109,556.00	\$ 6,771.258				
6.7	Mantenimiento de torres laterales de enrostramiento	UN	2	\$ 13,924,094.00	\$ 27,852.188				
Subtotal				\$ 359,321.091	\$ 0				
7	INSTALACIONES ELECTRICAS								
7.1	Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	UN	10	\$ 172,503.00	\$ 1,725.030				
7.2	Ducto EMT 3/4"	ML	60	\$ 35,741.00	\$ 2,144.460				
7.3	Tablero Bilfasco 12 circuito	UN	1	\$ 991,241.00	\$ 991.241				
7.4	Acornetida principal en el cable 2 # 8 + 1 # 10	ML	9	\$ 25,074.00	\$ 225.666				
7.5	Acornetida Interna 110 V cable #10	ML	100	\$ 30,107.00	\$ 3,010.700				
7.6	Suministro e instalacion e barilla de polo a tierra	UN	1	\$ 616,616.00	\$ 616.616				
7.7	Suministro e instalacion de reflectores LED 40 W	UN	3	\$ 413,939.00	\$ 1,241.817				
7.9	Suministro e instalacion de luminarias LED 40 W	UN	10	\$ 340,400.00	\$ 3,404.400				
Subtotal				\$ 13,359.930	\$ 0				
8	ACABADOS DE PISOS								
8.1	Mantenimiento y Pulido del piso existente	M2	0	\$ 19,104.00	\$ 0				
Subtotal				\$ 0	\$ 0				
9	CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO								
Subtotal				\$ 0	\$ 0				

MA



CONTRACTO	I.P.O.-C.O.-S.O.-MIM-006-2024
-----------	-------------------------------

OBJETO: Adecuación de la infraestructura y dotación de la casa hídrica y el centro binacional Francisca Sierra en el corregimiento de Paraguachón, Municipio de Matcoo, La Guajira"

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MUNICIPIO DE MAICAO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PLAZO CONTRACTUAL.

TERMINACION

9 DE ENERO DE 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Indicazioni da osservare la TC

NEP

MINISTR(S)

SERVICES

En el Municipio de Mocoa a los Doce (12) días del mes de diciembre de 2024 se reunieron en las Instalaciones de la Secretaría de Obras, por parte del Contratista de obras la INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES, R.L CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA, por parte de la interventoría CONSOCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACION R.L. LEIDA KATHERINE VIEONA LOBO y el Secretario de Obras Municipal ORLANDO MEJIA MARULANDA como Supervisor, con el fin de elaborar la presente Acta de Modificación de Cantidades de Obra, con el siguiente detalle:

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES											
OBRAS C/SA UNIDICA											
N o	ITE M D.E	DESCRIPCION	UN D.	CANTI DAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICATORIA No. 1		PRESUPUESTO		
							(+/-)	CANTI	VALOR	CANTIDA	VALOR
	1	PRELIMINARES									
	1,1	Demolicion de Pañete muros	M2	65	\$ 20.495,00	\$ 1.332.175	(-)	-65,00	-\$ 1.332.175,00	0,00	\$ 0,00
	1,2	Demolicion en Pañete de Losa	M2	15	\$ 32.790,00	\$ 491.850	(-)	-15,00	-\$ 491.850,00	0,00	\$ 0,00
	1,3	Desmonte de cubierta	M2	515	\$ 12.580,00	\$ 6.478.700	(-)	-515,00	-\$ 6.478.700,00	0,00	\$ 0,00
	1,4	Remocion de impermeabilización	M2	44	\$ 7.548,00	\$ 332.112	(+)	10,00	\$ 75.480,00	54,00	\$ 407.592,00
	1,5	Desmonte de Ventanas	UN	10	\$ 55.686,00	\$ 556.860	(+)	29,53	\$ 1.644.463,27	39,53	\$ 2.201.323,27
	1,6	Desmonte de Puertas metalicas	UN	7	\$ 92.810,00	\$ 649.670	(-)	-4,00	-\$ 371.240,00	3,00	\$ 278.430,00
	1,7	Desmonte de malla Eslabonada	M2	203	\$ 16.844,00	\$ 3.419.332	(-)	-203,00	-\$ 3.419.332,00		\$ 0,00
	1,8	Remocion de piso en Adoquin	M2	20	\$ 15.469,00	\$ 309.380	(-)	-17,60	-\$ 272.254,40	2,40	\$ 37.125,60
	Subtotal					\$ 13.570.079			-\$ 10.645.608		\$ 2.924.471
	2	PISOS									
	2,1	Relleno Seleccionado	M3	8	\$ 210.745,00	\$ 1.685.960	(-)	-7,40	-\$ 1.559.513,00	0,60	\$ 126.447,00
	2,2	Reposición piso en Ceramica	M2	10	\$ 152.804,00	\$ 1.528.040	(-)	-10,00	-\$ 1.528.040,00	0,00	\$ 0,00
	Subtotal					\$ 3.214.000			-\$ 3.087.553		\$ 126.447

44

3 PAÑETES Y ACABADOS												
3,1	Pañete Allanado	M2	65	\$ 37.288,00	\$ 2.423.720	(-)	-65,00	-\$ 2.423.720,00	0,00	\$ 0,00		
3,2	Resane de Muros	M2	20	\$ 22.797,00	\$ 455.940	(-)	-20,00	-\$ 455.940,00	0,00	\$ 0,00		
3,3	Resane de Losas	M2	15	\$ 33.487,00	\$ 502.305	(-)	-15,00	-\$ 502.305,00	0,00	\$ 0,00		
3,4	Pañete de Losas	M2	20	\$ 45.520,00	\$ 910.400	(-)	-20,00	-\$ 910.400,00	0,00	\$ 0,00		
3,5	Estuco sobre Muros	M2	65	\$ 21.501,00	\$ 1.397.565	(+)	21,34	\$ 458.831,34	86,34	\$ 1.856.396,34		
3,6	Estuco Bajo Losa	M2	20	\$ 33.503,00	\$ 670.060	(-)	-16,00	-\$ 536.048,00	4,00	\$ 134.012,00		
3,7	Pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1	M2	438	\$ 24.964,00	\$ 10.934.232	(+)	278,80	\$ 6.959.963,20	716,80	\$ 17.894.195,20		
3,8	Pintura en vinilo tipo 1 Bajo Losa	M2	45	\$ 28.688,00	\$ 1.290.960	(+)	22,80	\$ 654.086,40	67,80	\$ 1.945.046,40		
Subtotal					\$ 18.585.182			\$ 3.244.468		\$ 21.829.650		
4 CUBIERTA												
4,1	Intalación de Cubierta lamina Termoacustica	M2	515	\$ 28.678,00	\$ 14.769.170	(-)	-515,00	-\$ 14.769.170,00	0,00	\$ 0,00		
4,2	Impermeabilización de Losa	M2	50	\$ 51.586,00	\$ 2.579.300	(+)	4,00	\$ 206.344,00	54,00	\$ 2.785.644,00		
Subtotal					\$ 17.348.470			-\$ 14.562.826		\$ 2.785.644		
5 INSTALACIONES												
5,1	Instalación de Tanque Plastico de 2000 LTS. Incluye motobomba y accesorios	UNI	1	\$ 524.047,00	\$ 524.047		0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 524.047,00		
5,2	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias	UNI	1	\$ 1.035.718,00	\$ 1.035.718		0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.035.718,00		
Subtotal					\$ 1.559.765			\$ 0		\$ 1.559.765		
6 CARPINTERIA METALICA												
6,1	Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio 2.00X1.60m m doble hoja con psilavidrios curvos vidrio de 5 mm	UN	1	\$ 5.305.406,00	\$ 5.305.406	(+)	2,00	\$ 10.610.812,00	3,00	\$ 15.916.218,00		
6,2	Suministro e Instalación de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierra puerta hidraulica y zócalo de aluminio	UN	2	\$ 6.341.928,00	\$ 12.683.856	(-)	-2,00	-\$ 12.683.856,00	0,00	\$ 0,00		
6,3	Ventana de Aluminio Referencia 70-38 vidrio 5 mm	M2	32	\$ 1.395.974,00	\$ 44.671.168	(+)	7,53	\$ 10.513.080,19	39,53	\$ 55.184.248,19		

Handwritten signature

6,4	Protectores en tubo persiana de aluminio P2.37	M2	120	\$ 1.349.564,00	\$ 161.947.680	(-)	-26,52	-\$ 35.787.738,15	93,48	\$ 126.159.941,85
6,5	Correa metálica en tubo rectangular de 4"X2" calibre 14 incluye pintura e instalación.	ML	480	\$ 91.907,00	\$ 44.115.360	(-)	-480,00	-\$ 44.115.360,00	0,00	\$ 0,00
6,6	Columnas en tubo galvanizado de 4" calibre 14	ML	75	\$ 180.271,00	\$ 13.520.325	(-)	-75,00	-\$ 13.520.325,00	0,00	\$ 0,00
				\$ 282.243.795				-\$ 84.983.387		\$ 197.260.408

99


2,5	Desmonte de Viga Metálica de 0.22x 0.16 M	ML	64,2	\$ 21.776,00	\$ 1.398.019	(+)	73	\$ 1.587.470,40	137	\$ 2.985.489,60
Subtotal					\$ 18.563.703			\$ 728.861		\$ 19.292.565
3	ESTRUCTURA DE CONCRETO									
3,1	Concreto de viga de cimentación de cerramiento 0.40 x 0.40	ML	68	\$ 193.197,00	\$ 13.137.396	(-)	-68	-\$ 13.137.396,00		\$ 0,00
Subtotal					\$ 13.137.396			-\$ 13.137.396		\$ 0
4	MAMPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA									
4,1	Mampostería bloque cemento e=0,10	M2	89,28	\$ 65.598,00	\$ 5.856.589	(-)	-17	-\$ 1.128.285,60	72	\$ 4.728.303,84
4,2	Pañete allanado 1:4	M2	179,56	\$ 37.435,00	\$ 6.721.829	(-)	-35	-\$ 1.325.199,00	144	\$ 5.396.629,60
4,3	Estuco Plástico sobre Muros Interior	M2	89,28	\$ 21.501,00	\$ 1.919.609	(-)	-17	-\$ 369.817,20	72	\$ 1.549.792,08
4,4	Estuco Plástico sobre Muros Exterior	M2	89,28	\$ 21.501,00	\$ 1.919.609	(-)	-17	-\$ 369.817,20	72	\$ 1.549.792,08
4,5	Pintura color Blanco vinilo tipo 1	M2	359,12	\$ 24.964,00	\$ 8.965.072	(-)	-108	-\$ 2.702.103,36	251	\$ 6.262.968,32
Subtotal					\$ 25.382.708			-\$ 5.895.222		\$ 19.487.486
5	CUBIERTA									
5,1	Suministri e instalación de Cubierta en Lamina Termoaústica	M2	365	\$ 180.313,00	\$ 65.814.245	(-)	-5	-\$ 829.439,80	360	\$ 64.984.805,20
Subtotal					\$ 65.814.245			-\$ 829.440		\$ 64.984.805
6	ESTRUCTURA METALICA									
6,1	Estructura Metálica para cubierta en acero A36 o similar, incluye suministro fabricación, soldadura, pintura, epoxica y acabado.	KG	1868	\$ 49.591,00	\$ 92.635.988	(-)	-104	-\$ 5.158.290,52	1764	\$ 87.477.697,48
6,2	Reposición parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metálicas)	ML	34	\$ 1.353.347,00	\$ 46.013.798	(+)	104	\$ 140.477.418,60	138	\$ 186.491.216,60
6,3	Mantenimiento y pintura de estructura Metálica existente	ML	390	\$ 37.180,00	\$ 14.500.200	(-)	-229	-\$ 8.503.066,00	161	\$ 5.997.134,00
6,4	Suministro e instalación de malla eslabonadas metal plastificado incluye tubos y ángulos	M2	132	\$ 362.425,00	\$ 47.840.100	(-)	-25	-\$ 9.060.625,00	107	\$ 38.779.475,00
6,5	Suministro e instalación de portón de 2.0X 1.0 mts en cerramiento malla eslabonada	UN	1	\$ 1.279.636,00	\$ 1.279.636	(+)	3	\$ 3.838.908,00	4	\$ 5.118.544,00

PP

6,6	Suministro e Instalación de concerneda en cerramiento de malla eslabonada	ML	66	\$ 109,656,00	\$ 7.237.296	(-)	-10	-\$ 1.041.732,00	57	\$ 6.195.564,00
6,7	Mantenimiento de torres laterales de arriostamiento	UN	2	\$ 13.926.094,00	\$ 27.852.188		0	\$ 0,00	2	\$ 27.852.188,00
Subtotal					\$ 237.359.206			\$ 120.552.613		\$ 357.911.819
7	INSTALACIONES ELECTRICAS									
7,1	Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	UN	10	\$ 172.503,00	\$ 1.725.030			\$ 0,00	10	\$ 1.725.030,00
7,2	Ducto EMT 3/4"	ML	60	\$ 35.741,00	\$ 2.144.460			\$ 0,00	60	\$ 2.144.460,00
7,3	Tablero Bifásico 12 circuito	UN	1	\$ 991.241,00	\$ 991.241			\$ 0,00	1	\$ 991.241,00
7,4	Acometida principal en el cable 2 # 8 + 1 # 10	ML	30	\$ 25.074,00	\$ 752.220			\$ 0,00	30	\$ 752.220,00
7,5	Acometida Interna 110 V cable #10	ML	100	\$ 30.107,00	\$ 3.010.700			\$ 0,00	100	\$ 3.010.700,00
7,6	Suministro e instalación de barilla de polo a tierra	UN	1	\$ 616.616,00	\$ 616.616			\$ 0,00	1	\$ 616.616,00
7,7	Suministro e Instalación de reflectores LED 40 W	UN	3	\$ 413.939,00	\$ 1.241.817			\$ 0,00	3	\$ 1.241.817,00
7,8	Suministro e Instalación de luminarias LED 40 W	UN	10	\$ 340.440,00	\$ 3.404.400			\$ 0,00	10	\$ 3.404.400,00
Subtotal					\$ 13.886.484			\$ 0		\$ 13.886.484
8	ACABADOS DE PISOS									
8,1	Mantenimiento y Pulida del piso existente	M2	263,36	\$ 19.104,00	\$ 5.031.229			\$ 0,00	263	\$ 5.031.229,44
Subtotal					\$ 5.031.229			\$ 0		\$ 5.031.229
9	CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO									
9,1	Suministro e Instalación de puertas en aluminio incluye cerradura y amcos	UN	5	\$ 5.095.046,00	\$ 25.475.230	(+)	2	\$ 10.190.092,00	7	\$ 35.665.322,00
9,2	Suministro e Instalación de ventanas en aluminio (2.2X3 M)	ML	13	\$ 2.395.336,00	\$ 31.139.368	(-)	-5	-\$ 11.976.680,00	8	\$ 19.162.688,00
9,3	Suministro e instalación de protectores de puertas y ventanas	UN	18	\$ 1.727.032,00	\$ 31.086.576	(-)	-18	-\$ 31.086.576,00	0	\$ 0,00

14





En el momento de dictarse a los cuatro (4) días del mes de febrero de 2023, se presentaron en las instalaciones de la Secretaría de Obras, por parte del Comité de Obras la **INGENIERA CONSUELO TORRES SANCHEZ** y **SENAYROS INTEGRABLES, S.L** **CARLOS FELIPE AGUIRRE CABRERA**, por parte de la **asociación CONSORCIO INTERMEDIOCAMBIO CASA LIDICA PALMAGI ACTION RL** **LEIDA KATHERINE VERA**, **ALDO** y el **Secretario de Obras Municipal ORLANDO VERA MARTIN** como **Supervisor**, con el fin de elaborar la presente Acta de Mediación de Conflictos de Obras, con el siguiente detalle:



4.1	Instalación de Cubierta lamina Termocustica	M2	515	\$ 28,678.00	\$ 14,769.170	(-)	-515.00	-\$ 14,769.170,00					0,00	\$ 0,00
4.2	Impermeabilización de Losa	M2	50	\$ 51,586,00	\$ 2,579,300	(+)	4,00	\$ 206,344,00					54,00	\$ 2,785,644,00
Subtotal					\$ 17,348,470			-\$ 14,562,828						\$ 2,785,644
B. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS														
5.1	Instalación de Tanque Plástico de 2000 LTS. Incluye motobomba y accesorios	UN	1	\$ 524,047,00	\$ 524,047			\$ 0,00					1,00	\$ 524,047,00
5.2	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias	UN	1	\$ 1,035,718,00	\$ 1,035,718		0,00	\$ 0,00					1,00	\$ 1,035,718,00
Subtotal					\$ 1,559,765			\$ 0						\$ 1,559,765
6. CARPINTERIA METALICA														
6.1	Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio 2,00X1,60m m doble hoja con pslavientos curvos vidrio de 5 mm	UN	1	\$ 5,305,406,00	\$ 5,305,406	(+)	2,00	\$ 10,610,812,00					3,00	\$ 15,916,218,00
6.2	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierre puerta hidráulica y zócalo de aluminio	UN	2	\$ 6,341,928,00	\$ 12,683,856	(-)	-2,00	-\$ 12,683,856,00					0,00	\$ 0,00
6.3	Ventana de Aluminio Referencia 70-38 vidrio 5 mm	M2	32	\$ 1,395,974,00	\$ 44,671,168	(+)	7,53	\$ 10,513,080,19					39,53	\$ 55,184,248,19
6.4	Protectores en tubo persiana de aluminio P2,37	M2	120	\$ 1,349,564,00	\$ 161,947,680	(-)	-26,52	-\$ 35,787,738,15				-2,99	-\$ 4,030,202,97	\$ 122,129,738,87
6.5	Correa metálica en tubo rectangular de 4"X2" calibre 14 incluye pintura e instalación.	ML	480	\$ 91,907,00	\$ 44,115,360	(-)	-480,00	-\$ 44,115,360,00					0,00	\$ 0,00
6.6	Columnas en tubo galvanizado de 4" calibre 14	ML	75	\$ 180,271,00	\$ 13,520,325	(-)	-75,00	-\$ 13,520,325,00					0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 282,243,795			-\$ 84,983,587						\$ 193,230,205
7. INSTALACIONES ELECTRICAS														
7.1	Mantenimiento de instalaciones Electricas Existentes	GL	1	\$ 1,366,737,00	\$ 1,366,737		0,00	\$ 0,00					1,00	\$ 1,366,737,00
Subtotal					\$ 1,366,737			\$ 0						\$ 1,366,737
8. LIMPIEZA GENERAL														
8.1	Limpieza y Retiro de Material Sobrante	GL	1	\$ 696,243,00	\$ 696,243		0,00	\$ 0,00					1,00	\$ 696,243,00
Subtotal					\$ 696,243			\$ 0						\$ 696,243
9. ITEMS NUEVOS														
9.1	Mantenimiento y pintura de estructura Metálica existente	ML		\$ 37,180,00	\$ 0	(+)	274,21	\$ 10,195,127,80					274,21	\$ 10,195,127,80
Subtotal					\$ 0			\$ 10,195,128						\$ 10,195,128
SUBTOTAL OBRAS CASA LUDICA					\$ 338,584,771			-\$ 89,828,778						\$ 228,720,882
SUBTOTAL OBRAS CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SURRA								-\$ 3,023,631						
1. PRELIMINARES														
1.1	Cerramiento en tela Verde	ML	80	\$ 63,252,00	\$ 5,060,160	(-)	-3	-\$ 189,756,00					77	\$ 4,870,404,00
1.2	Excavación en Terreno Natural	ML	68	\$ 18,742,00	\$ 1,274,456	(-)	-14	-\$ 264,262,20					54	\$ 1,010,193,80
Subtotal					\$ 6,334,616			-\$ 454,018						\$ 5,880,598
2. ADECUACIONES DESMONTES Y														
2.1	Desmonte de Cubierta	M2	365	\$ 38,643,00	\$ 14,104,695	(-)	-5	-\$ 177,757,80					360	\$ 13,926,937,20

97

2.2	Desmonte en Puertos de Aluminio	UN	5	\$ 93,383.00	\$ 466,915	(+)	2	\$ 186,766.00				7	\$ 653,681.00
2.3	Desmonte de Ventanas de Aluminio (2.2 X 3.00 M)	UN	13	\$ 56,030.00	\$ 728,390	(+)	1	\$ 56,030.00				14	\$ 784,420.00
2.4	Demolicion de Muro de altura de 2.60 M	M2	89,28	\$ 20,897.00	\$ 1,865,684	(-)	-44	-\$ 923,647.40				45	\$ 942,036.76
2.5	Desmonte de Viga Metalica de 0.22x 0.16 M	ML	64.2	\$ 21,776.00	\$ 1,398,019	(+)	73	\$ 1,587,470.40				137	\$ 2,985,489.60
Subtotal					\$ 18,583,703			\$ 728,861					\$ 19,292,565
3	ESTRUCTURA DE CONCRETO												
3.1	Concreto de Viga de cimentación de cerramiento 0.40 x 0.40	ML	68	\$ 193,197.00	\$ 13,137,396	(-)	-68	-\$ 13,137,396.00					\$ 0.00
Subtotal					\$ 13,137,396			-\$ 13,137,396					\$ 0
4	MAMPUESTA, ACABADOS Y CARPINTERIA												
4.1	Mamposteria bloque cemento e=0.10	M2	89,28	\$ 65,598.00	\$ 5,856,589	(-)	-17	-\$ 1,128,285.60				72	\$ 4,728,303.44
4.2	Pañete alillado 1:4	M2	179,56	\$ 37,435.00	\$ 6,721,829	(-)	-35	-\$ 1,325,199.00				144	\$ 5,396,629.60
4.3	Estuco Plastico sobre Muros Interior	M2	89,28	\$ 21,501.00	\$ 1,919,609	(-)	-17	-\$ 369,817.20				72	\$ 1,549,792.08
4.4	Estuco Plastico sobre Muros Exterior	M2	89,28	\$ 21,501.00	\$ 1,919,609	(-)	-17	-\$ 369,817.20				72	\$ 1,549,792.08
4.5	Pintura color Blanco vinilo tipo 1	M2	359,12	\$ 24,964.00	\$ 8,965,072	(-)	-108	-\$ 2,702,103.36				231	\$ 6,262,969.32
Subtotal					\$ 28,382,708			-\$ 5,895,222					\$ 19,487,486
5	CUBIERTA												
5.1	Suministro e instalación de Cubierta en Laminas Termocástica	M2	365	\$ 180,313.00	\$ 65,814,245	(-)	-5	-\$ 829,439.80				360	\$ 64,984,805.20
Subtotal					\$ 65,814,245			-\$ 829,440					\$ 64,984,805
6	ESTRUCTURA METALICA												
6.1	Estructura Metalica para cubierta en acero A36 o similar. Incluye suministro fabricacion, soldadura, pintura, epoxica y acabado.	KG	1868	\$ 49,591.00	\$ 92,635,988	(-)	-104	-\$ 5,158,290.52				1764	\$ 87,477,697.48
6.2	Reposicion parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metalicas)	ML	34	\$ 1,353,347.00	\$ 46,013,798	(+)	104	\$ 140,477,418.60					
6.3	Mantenimiento y pintura de estructura Metalica existente.	ML	390	\$ 37,180.00	\$ 14,500,200	(-)	-229	-\$ 8,503,066.00				138	\$ 186,491,216.60
6.4	Suministro e instalacion de malla eslabonada metal plastificado incluye tubos y angulos	M2	132	\$ 362,425.00	\$ 47,840,100	(-)	-25	-\$ 9,060,625.00				161	\$ 5,997,134.00
6.5	Suministro e instalacion de porton de 2.0X 1.0 mts en cerramiento malla eslabonada	UN	1	\$ 1,279,636.00	\$ 1,279,636	(+)	3	\$ 3,838,908.00				109	\$ 39,613,052.50
6.6	Suministro e instalacion de conchra en cerramiento de malla eslabonada	ML	66	\$ 109,656.00	\$ 7,237,296	(-)	-10	-\$ 1,041,732.00				4	\$ 5,118,544.00
6.7	Mantenimiento de torres laterales de arriostamiento	UN	2	\$ 13,926,094.00	\$ 27,852,188	0		\$ 0.00				62	\$ 6,771,258.00
Subtotal					\$ 237,359,206			\$ 120,552,613				2	\$ 27,852,188.00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS												\$ 359,321,091
7.1	Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	UN	10	\$ 172,503.00	\$ 1,725,030			\$ 0.00				10	\$ 1,725,030.00
7.2	Ducto EMT 3/4"	ML	60	\$ 35,741.00	\$ 2,144,460			\$ 0.00				60	\$ 2,144,460.00

JP



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 09/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S A S** con NIT **900.819.482-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

108900571846

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2021
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

ACTA DE INICIO	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LPO-CO-SO-MM-006-2024
OBJETO:	Adecuación de la infraestructura y dotación de la casa lúdica y el centro binacional Francisca Sierra en el corregimiento de Paraguachón, Municipio de Maicao, La Guajira"
CONTRATISTA:	INGENIERIA, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S – ICSSI SAS
NIT.	900.819.482-8
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS FELIPE AGUDELO BARRERA
C.C.:	1.075.265.062
DIRECCIÓN:	Carrera 20 # 59-53 Neiva - Huila
EMAIL:	cssi@hotmail.com
VALOR:	OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$811.795.033)
PLAZO:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE INICIO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	09 ENERO DE 2025
INTERVENTORIA CONTRATADA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPAL

En el Municipio de Maicao – La Guajira, a los veinte seis (26) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron los señores: por parte del Municipio de Maicao el secretario de Obras Municipal, Arq. **ORLANDO MEJIA MARULANDA**, como supervisor designado y el contratista **CARLOS FELIPE AGUDELO BARRERA**, representante legal de **INGENIERIA, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S – ICSSI SAS** como **CONSTRUCTOR CONTRATADO**, a efectos de suscribir la presente **ACTA DE INICIO** del contrato referenciado, teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS:

1. SOPORTE JURÍDICO.

Que el día 15 de noviembre de 2024, se firmó el contrato de la referencia, para lo cual el CONTRATISTA aportó la Póliza de seguros de cumplimiento No. 61-44-101056460 del 20 de noviembre de 2024 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 61-40-101020594 del 20 de noviembre de 2024, expedidas por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, las cuales fueron debidamente aprobadas y hacen parte de los documentos jurídicos de esta contratación.

2. SOPORTE FINANCIERO.

Que hubo la expedición del correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal, que ampara el compromiso por parte del Municipio de Maicao – La Guajira.

Secretaría de Obras Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2021
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	OBJETO	VALOR
C.D.P.	2407230006	23/07/2024	2252-01	FOMENTO APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES	\$ 356.884.041
R.P.	2409300005	26/11/2024	2252-42	FOMENTO APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES	\$ 811.795.033

3. VALOR FISCAL

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO
Aporte Municipio de Maicao - R.P.	\$ 811.795.033
Valor Contratado	\$ 811.795.033

ACUERDAN,

1. Dar inicio a los trabajos del Contrato de la referencia a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024.
2. La presente Acta de Inicio se suscribe teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos legales y contractuales para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.
3. El Contratista se compromete a comunicar la situación de inicio a la Compañía Aseguradora, con el fin de actualizar la Garantía Única del Contrato, de acuerdo con la fecha de la presente acta.

Para constancia se firma en el municipio de Maicao a los veinte seis (26) días del mes de noviembre de 2024.

POR EL MUNICIPIO DE MAICAO,


ORLANDO MEJÍA MARULANDA
Secretario de Obras Municipal.
Supervisor Designado

EL CONTRATISTA,


**INGENIERIA, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y
SERVICIOS INTEGRALES S.A.S – ICSSI SAS**
Rep. Legal **CARLOS AGUDELO BARRERA**

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 01	
CONTRATO:	No. LPO-CO-SO-MM-006-2024,
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA
CONTRATISTA:	INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S.
NIT. No.	900.819.482-8
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
C.C. No.:	1.075.265.062
VALOR:	OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS (\$811.724.408)
PLAZO INICIAL:	Cuarenta y cinco (45) días calendario
FECHA DE INICIO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PLAZO DE EJECUCIÓN:	09 DE ENERO DE 2025.
INTERVENTORÍA EXTERNA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON
NIT. No.	892 120020-9
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDA KATHERINE VERONA LOBO
C.C. No.:	1.124.029.510
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPAL
FECHA PRESENTE ACTA:	20 DE DICIEMBRE DE 2024

En el Municipio de Maicao – La Guajira, a los veinte (20) días del mes de diciembre del 2024, se reunieron los señores: por parte del Municipio de Maicao, el Secretario de Obras Municipal, Arq. **ORLANDO MEJÍA MARULANDA**, como Supervisor Designado, **CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA**, Representante Legal de la empresa **INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – ICSSI S.A.S.**, como **CONSTRUCTOR CONTRATADO**, y **LEIDA KATHERINE VERONA LOBO**, Representante Legal del **CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LÚDICA PARAGUACHO**, como **INTERVENTOR CONTRATADO**, a efectos de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 01** del contrato referenciado, teniendo en cuenta los siguientes...


Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

CONSIDERANDOS:

1. Que, en fecha 26 de noviembre del 2024, se suscribió Acta de Inicio del Contrato de Obra Pública N°. LPO-CO-SO-MM 006-2024, cuyo objeto consiste en: **"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"**, entre el Municipio de Maicao y la empresa INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. - ICSSI S.A.S. identificado con NIT. No. 900.819.482-8, fijándose un plazo inicial de ejecución de Cuarenta y cinco (45) días.
2. Que, el día de hoy 20 de diciembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría de Obras Municipal, el contratista de obra expone en comité las causas de la solicitud de Suspensión No. 01 del Contrato de Obra Pública N°. LPO-CO-SO-MM 006-2024, cuyo objeto consiste en: **"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"**

Las razones por la cual se realiza la suspensión, fiestas decembrinas son causantes de las prohibiciones en la movilidad y transporte de cargas pesadas, la cual dificulta el despacho por parte de proveedores de materiales.

ACUERDAN:

1. **SUSPENDER** el Contrato de Obra, derivado de la Licitación Pública N°. LPO-CO-SO-MM 006-2024, cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"**, a partir del día veinte (20) de diciembre del 2024.
2. Para efectos de mantener vigentes las garantías constituidas, el Contratista de Obra gestionará ante la empresa aseguradora la actualización de la vigencia de las pólizas, teniendo en cuenta las fechas de suspensión y reinicio, presentándolas a la Entidad Contratante para su revisión y aprobación.


Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

Para constancia, se firma la presente **Acta de suspensión de Obra No. 1**, en el municipio de Maicao – La Guajira, a los veinte (20) días del mes diciembre del 2024, por las personas que en ella intervinieron.


POR EL MUNICIPIO DE MAICAO



ORLANDO MEJÍA MARULANDA
Secretario de Obras Municipal

EL CONTRATISTA


CARLOS FELIPE AGUDELO
R/L. INGENIERÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y
SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

EL INTERVENTOR CONTRATADO


LEIDA KATHERINE VERONA LOBO
R/L. CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA
LÚDICA PARAGUACHÓN.


Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSION	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

ACTA DE REINICIO No. 01	
CONTRATO:	No. LP-CO-SO-MM-006-2024
OBJETO:	"ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"
CONTRATISTA:	INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS (ICSSI SAS)
NIT:	900.819.482
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
C.C.:	1.075.265.062
DIRECCIÓN:	CR 50 Num 27 c 01
EMAIL:	icssimaicao@gmail.com
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/L (\$ 811.724.408)
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE SUSPENSION 01:	20 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE REINICIO 01:	28 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO 01:	17 DE FEBRERO DE 2025
INTERVENTORÍA EXTERNA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPAL

En el Municipio de Maicao - La Guajira, el día veintiocho (28) día del mes de enero de 2025, se reunieron los señores: por parte del Municipio de Maicao el secretario de Obras Municipal, Arq. ORLANDO MEJIA MARULANDA, como supervisor designado, el Ing. CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA representante legal de INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES como CONSTRUCTOR CONTRATADO, y la Doc. LEYDA KATHERINE VERONA LOBO, representante legal de CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON como INTERVENTOR CONTRATADO, a efectos de elaborar y suscribir la presente ACTA DE REINICIO No. 01 del contrato referenciado, teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS:

1. Que el día diecinueve (19) de noviembre de 2024, se firmó el contrato de la referencia, para lo cual se verificó que se hubieron cumplido los requisitos de ejecución, con la aprobación de



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

las garantías aportadas por el contratista y la expedición del respectivo Certificado de reserva presupuestal, los cuales hacen parte de los documentos jurídicos de esta contratación.

2. Que el día veinticuatro (24) de enero de 2025 se realizó un comité de obra con el contratista, supervisión e interventoría con el objeto de reiniciar el Contrato de Obra No. 006 de 2024, a partir del veintiocho (28) días de enero de 2025, ya que después de haber revisado los compromisos del motivo de la suspensión No 01 se llegó a una subsanación, concluyendo que se normalizo el estado actual del suministro de materiales y proveedores locales.
3. Que, por lo anterior,

ACUERDAN,


1. Reiniciar el contrato No 006-2024 a partir del día 28 de enero del 2025.

Se firma la presenta **ACTA DE REINICIO No 01** el 28 de enero de 2025 en el municipio de Maicao, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.


POR EL MUNICIPIO DE MAICAO


ORLANDO MEJÍA MARULANDA
Secretario de obras municipal
Supervisor Designado

EL CONTRATISTA


ICSSI SAS
CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
Rep. Legal

EL INTERVENTOR CONTRATADO


LEIDA KHATERINE VERONA LOBO
CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON
Rep. Legal

Proyectó: J.A.A
E.R.S

[illegible][illegible]

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS ANTERIORMENTE		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBIO FINAL		OBRAS ACUMULADAS		OBRAS POR EJECUTAR		% DE EJECUCION	
Nº O M	ITEM	DESCRIPCIÓN	UN D.	CANT IDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRAS LEVA LUDICA		OBRAS EJECUTADAS		OBRAS ACUMULADAS		OBRAS POR EJECUTAR		% DE EJECUCION
							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA ANTERIORES	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1 PRELIMINARES															
	1.1	Demolicion de Pañetea muros	M2	0,00	\$ 20.495,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	1.2	Demolicion en Pañete de Losa	M2	0,00	\$ 32.790,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	1.3	Demonte de cubierta	M2	0,00	\$ 12.580,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	1.4	Remoción de Impermeabilización	M2	54,00	\$ 7.548,00	\$ 407.592			\$ 0,00	54,00	\$ 407.592,00	54,00	\$ 407.592,00	0,00	\$ 0,00
	1.5	Demonte de Ventanas	UN	39,53	\$ 55.686,00	\$ 2.201.323			\$ 0,00	39,53	\$ 2.201.323,27	39,53	\$ 2.201.323,27	0,00	\$ 0,00
	1.6	Demonte de Puertas metálicas	UN	3,00	\$ 92.810,00	\$ 278.430			\$ 0,00	3,00	\$ 278.430,00	3,00	\$ 278.430,00	0,00	\$ 0,00
	1.7	Demonte de malla Etilbonada	M2		\$ 16.844,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	1.8	Remoción de piso en Adoquin	M2	0,00	\$ 15.469,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal						\$ 2.887.345			\$ 0		\$ 2.887.345		\$ 2.887.345		\$ 0
2 PISOS															
	2.1	Rebello Selecciónado	M3	0,00	\$ 210.745,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	2.2	Reposición piso en Ceramica	M2	0,00	\$ 152.004,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal						\$ 0			\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0
3 PANELES Y ACABADOS															
	3.1	Pañete Alabado	M2	0,00	\$ 37.288,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	3.2	Resane de Pluros	M2	0,00	\$ 22.797,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	3.3	Resane de Losas	M2	0,00	\$ 33.487,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	3.4	Pañete de Losas	M2	0,00	\$ 45.520,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	3.5	Estuco sobre Pluros	M2	86,34	\$ 21.501,00	\$ 1.856.396			\$ 0,00	86,34	\$ 1.856.396,34	86,34	\$ 1.856.396,34	0,00	\$ 0,00
	3.6	Estuco Bajo Losa	M2	4,00	\$ 134.012,00	\$ 536.048			\$ 0,00	4,00	\$ 536.048,00	4,00	\$ 536.048,00	0,00	\$ 0,00
	3.7	Pintura sobre Pluros en Vinilo Tipo 1	M2	803,73	\$ 24.964,00	\$ 20.064.340			\$ 0,00	803,73	\$ 20.064.340,06	803,73	\$ 20.064.340,06	0,00	\$ 0,00
	3.8	Pintura en vinilo tipo 1 Bajo Losa	M2	67,80	\$ 28.688,00	\$ 1.945.046			\$ 0,00	67,80	\$ 1.945.046,40	67,80	\$ 1.945.046,40	0,00	\$ 0,00
Subtotal						\$ 23.999.795			\$ 0		\$ 23.999.795		\$ 23.999.795		\$ 0
4 CUBIERTA															
	4.1	Instalación de Cubierta lamina Termocautica	M2	0,00	\$ 28.678,00	\$ 0			\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	4.2	Impermeabilización de Losa	M2	54,00	\$ 51.506,00	\$ 2.785.644			\$ 0,00	54,00	\$ 2.785.644,00	54,00	\$ 2.785.644,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal						\$ 2.785.644			\$ 0		\$ 2.785.644		\$ 2.785.644		\$ 0
5 INSTALACIONES															

21

5.1	Instalación de Tanque Plástico de 2000 LTS. Incluye microdomina y accesorios	UN	1	\$ 524.047,00	\$ 524.047	\$ 0,00	1,00	\$ 524.047,00	1,00	\$ 524.047,00	0,00	\$ 0,00	100%
5.2	Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias	UN	1	\$ 1.035.718,00	\$ 1.035.718	\$ 0,00	1,00	\$ 1.035.718,00	1,00	\$ 1.035.718,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 1.559.765		\$ 0		\$ 1.559.765		\$ 1.559.765		\$ 0	
6	CARPINTERIA METALICA												
6.1	Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio 2.00X1.60m m doble hoja con pislavidos curvos vidrio de 5 mm.	UN	3,00	\$ 5.305.406,00	\$ 15.916.218	\$ 0,00	3,00	\$ 15.916.218,00	3,00	\$ 15.916.218,00	0,00	\$ 0,00	100%
6.2	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 10 mm + aluminio con cierre puerta hidráulica y óculo de aluminio	UN	0,00	\$ 6.341.928,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	100%
6.3	Veriana de Aluminio Referencia 70-38 vidrio 5 mm	M2	39,53	\$ 1.395.974,00	\$ 55.184.248	\$ 0,00	39,53	\$ 55.184.248,19	39,53	\$ 55.184.248,19	0,00	\$ 0,00	100%
6.4	Protectores en tubo persona de aluminio P2.37	M2	90,50	\$ 1.349.564,00	\$ 122.129.739	\$ 0,00	90,50	\$ 122.129.739,87	90,50	\$ 122.129.739,87	0,00	\$ 0,00	100%
6.5	Correa metálica en tubo rectangular de 4"x2" calibre 14 incluye pintura e instalación.	ML	0,00	\$ 91.907,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	100%
6.6	Columnas en tubo galvanizado de 4" calibre 14	ML	0,00	\$ 180.271,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 193.230.205		\$ 0		\$ 193.230.205		\$ 193.230.205		\$ 0	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS												
7.1	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Existentes	GL	1	\$ 1.366.737,00	\$ 1.366.737	\$ 0,00	1,00	\$ 1.366.737,00	1,00	\$ 1.366.737,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 1.366.737		\$ 0		\$ 1.366.737		\$ 1.366.737		\$ 0	
8	MANEJO GENERAL												
8.1	Limpieza y retiro de material Sólido	GL	1	\$ 696.243,00	\$ 696.243	\$ 0,00	1,00	\$ 696.243,00	1,00	\$ 696.243,00	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 696.243		\$ 0		\$ 696.243		\$ 696.243		\$ 0	
9	ITEMS NUEVOS												
9.1	Mantenimiento y pintura de estructura Metálica existente	ML	274,21	\$ 37.180,00	\$ 10.195.128	\$ 0,00	274,21	\$ 10.195.127,80	274,21	\$ 10.195.127,80	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 10.195.128		\$ 0		\$ 10.195.128		\$ 10.195.128		\$ 0	
Subtotal				\$ 226.720.662		\$ 0		\$ 226.720.662		\$ 226.720.662		\$ 0	
1	PRELIMINARES												
1.1	Cerramiento en Teja Verde	ML	77	\$ 63.252,00	\$ 4.870.404	\$ 0,00	77,00	\$ 4.870.404,00	77,00	\$ 4.870.404,00	0,00	\$ 0,00	100%
1.2	Excavación en Terreno Natural	ML	54	\$ 18.742,00	\$ 1.010.194	\$ 0,00	53,90	\$ 1.010.193,80	53,90	\$ 1.010.193,80	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 82.994,00		\$ 0		\$ 5.880.598		\$ 5.880.598		\$ 0	
2	ADECUACIONES DESMONTES Y DEMOLICIONES												
2.1	Desmonte de Cubierta	M2	360	\$ 38.643,00	\$ 13.926.937	\$ 0,00	360,40	\$ 13.926.937,20	360,40	\$ 13.926.937,20	0,00	\$ 0,00	100%
2.2	Desmonte en Puertas de Aluminio	UN	7	\$ 93.383,00	\$ 653.681	\$ 0,00	7,00	\$ 653.681,00	7,00	\$ 653.681,00	0,00	\$ 0,00	100%
2.3	Desmonte de Ventanas de aluminio (2,2X3,00 M)	UN	14	\$ 56.030,00	\$ 784.420	\$ 0,00	14,00	\$ 784.420,00	14,00	\$ 784.420,00	0,00	\$ 0,00	100%
2.4	Demolicion de Muro de altura de 2.60 M	M2	45	\$ 20.897,00	\$ 942.037	\$ 0,00	45,08	\$ 942.036,76	45,08	\$ 942.036,76	0,00	\$ 0,00	100%
2.5	Desmonte de Viga Metálica de 0.22x 0.16 M	ML	137	\$ 21.776,00	\$ 2.985.480	\$ 0,00	137,10	\$ 2.985.489,60	137,10	\$ 2.985.489,60	0,00	\$ 0,00	100%
Subtotal				\$ 19.292.565		\$ 0		\$ 19.292.565		\$ 19.292.565		\$ 0	
3	ESTRUCTURA DE CONCRETO												
3.1	Concreto de viga de cimentación de cerramiento 0.40 x 0.40	ML		\$ 193.197,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	100%

OK

Subtotal									
4	MANPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA								
4.1	Manposteria Bloque cemento e=0,10	M2	72	\$ 65.598,00	\$ 4.728.304	\$ 0,00	72,08	\$ 4.728.303,84	72,08
4.2	Manposteria Bloque cemento e=0,10	M2	144	\$ 37.435,00	\$ 5.396.620	\$ 0,00	144,16	\$ 5.396.620,60	144,16
4.3	Estuco Plastico sobre Muros Interior	M2	72	\$ 21.501,00	\$ 1.549.792	\$ 0,00	72,08	\$ 1.549.792,08	72,08
4.4	Estuco Plastico sobre Muros Exterior	M2	72	\$ 21.501,00	\$ 1.549.792	\$ 0,00	72,08	\$ 1.549.792,08	72,08
4.5	Pintura color Blanco vinilo tipo 1	M2	251	\$ 24.564,00	\$ 6.262.968	\$ 0,00	250,88	\$ 6.262.968,32	250,88
Subtotal				\$ 19.487.486		\$ 0	\$ 19.487.486		\$ 0
5	CUBIERTA								
5.1	Suministro e instalacion de Cubierta en Laminas Termocustica	M2	360	\$ 180.313,00	\$ 64.984.805	\$ 0,00	360,40	\$ 64.984.805,20	360,40
Subtotal				\$ 64.984.805		\$ 0	\$ 64.984.805		\$ 0
6	ESTRUCTURA METALICA								
6.1	Estructura Metalica para cubierta en acero A36 o similar, incluye suministro fabricacion, soldadura, pintura, epoxica y acabado.	KG	1764	\$ 49.591,00	\$ 87.477.697	\$ 0,00	1763,98	\$ 87.477.697,48	1763,98
6.2	Reposicion parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metelicas)	ML	138	\$ 1.353.347,00	\$ 186.491.217	\$ 0,00	137,80	\$ 186.491.216,60	137,80
6.3	Mantenimiento y pintura de estructura Metalica existente	ML	161	\$ 37.180,00	\$ 5.997.134	\$ 0,00	161,30	\$ 5.997.134,00	161,30
6.4	Suministro e instalacion de malla eslabonada metal plastificado incluye tubos y angulos	M2	109	\$ 362.425,00	\$ 39.613.053	\$ 0,00	109,30	\$ 39.613.052,50	109,30
6.5	Suministro e instalacion de porton de 2,0X 1,0 mts en cerramiento de malla eslabonada	UN	4	\$ 1.279.636,00	\$ 5.118.544	\$ 0,00	4,00	\$ 5.118.544,00	4,00
6.6	Suministro e instalacion de concretas en cerramiento de malla eslabonada	ML	62	\$ 109.556,00	\$ 6.771.258	\$ 0,00	61,75	\$ 6.771.258,00	61,75
6.7	Mantenimiento de torres laterales de arriostamiento	UN	2	\$ 13.924.094,00	\$ 27.852.188	\$ 0,00	2,00	\$ 27.852.188,00	2,00
Subtotal				\$ 359.321.091		\$ 0	\$ 359.321.091		\$ 0
7	INSTALACIONES ELECTRICAS								
7.1	Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	UN	10	\$ 172.503,00	\$ 1.725.030	\$ 0,00	10,00	\$ 1.725.030,00	10,00
7.2	Ducto EMT 3/4"	ML	60	\$ 35.741,00	\$ 2.144.460	\$ 0,00	60,00	\$ 2.144.460,00	60,00
7.3	Tablero Bifaseo 12 circuito	UN	1	\$ 991.241,00	\$ 991.241	\$ 0,00	1,00	\$ 991.241,00	1,00
7.4	Acornchida principal en el cable 2 # 8 + 1 # 10	ML	9	\$ 25.074,00	\$ 225.666	\$ 0,00	9,00	\$ 225.666,00	9,00
7.5	Acornchida Interna 110 V cable #10	ML	100	\$ 30.107,00	\$ 3.010.700	\$ 0,00	100,00	\$ 3.010.700,00	100,00
7.6	Suministro e instalacion de barilla de polo a tierra	UN	1	\$ 616.616,00	\$ 616.616	\$ 0,00	1,00	\$ 616.616,00	1,00
7.7	Suministro e instalacion de reflectores LED 40 W	UN	3	\$ 413.539,00	\$ 1.241.817	\$ 0,00	3,00	\$ 1.241.817,00	3,00
7.8	Suministro e instalacion de luminarias LED 40 W	UN	10	\$ 340.400,00	\$ 3.404.400	\$ 0,00	10,00	\$ 3.404.400,00	10,00
Subtotal				\$ 13.359.930		\$ 0	\$ 13.359.930		\$ 0
8	ACABADOS DE PISO								
8.1	Mantenimiento y Pulido del piso existente	M2	0	\$ 19.104,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00
Subtotal				\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0
9	CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO								
Subtotal				\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0

OK



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

**República de Colombia
Departamento de La Guajira
Municipio de Maicao**

**Acta de Creación de Veeduría Ciudadana para el Contrato No
LPO-CO-SO-MM-006-2024**

En el municipio de Maica, a los veinte siete (27) días del mes de agosto del 2025, siendo las 4:00 PM previa concertación, se reunieron los señores **LEIDA KATHERINE VERONA LOBO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.124.029.510, en su condición de representante de **CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON**, en calidad de consultor, **CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.265.062, en su condición de representante de **INGENIERIA, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S – ICSSI SAS**, el **Arq. CARLOS ALBERTO GOMEZ AMARIS** con cedula de ciudadanía N° 84.071.833 expedida en Maicao, en representación del Municipio de Maicao y los señores **YUBER PERALTA MONTES** Identificado con cedula de ciudadana N° 17.902.004 expedida en Maicao (La Guajira.); **INGRID BANDA ROJANO** Identificado con cedula de ciudadana N° 39.492.417 expedida en Maicao (La Guajira.); **DEIKA LUZ GONZALES CUEVAS** Identificada con cedula de ciudadana N° 1.124.060.305 expedida en Maicao (La Guajira.) en calidad de Contralor Comunitario, con la finalidad de concluir la Veeduría Ciudadana acorde a lo preceptuado en el artículo 66 de la ley 80 de 1993 numeral 27 de artículo 40 de la ley 200 de 1.995, artículo 100 de la ley 134 de 1.994, para vigilancia y control ciudadano del contrato No. 006 del 2024 cuyo objeto se determina de la siguiente manera:

“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.”

Por lo anterior, la comunidad participo en forma activa en el seguimiento a la ejecución de las obras, para la cual se autorizó a presentar las observaciones y sugerencias que se hubiesen requerido, las cuales fueron estudiadas y respondidas en forma oportuna por la administración a través del Interventor.

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-17
FECHA	05/03/2024
VERSIÓN	02
SECRETARÍA DE OBRAS - 1800	

Ya finalizadas las obras, se firma el acta de recibido a satisfacción a través de la presente Veeduría.

En constancia se firma la presente acta por todos los que en ella han intervenido, después de leída, aprobada y sostenido lo pactado en todas sus partes.

Juan Perilla Hurtado
Representante de la comunidad beneficiada.

[Firma]
Interventor Externo Contratado

[Firma]
Contratista de la Obra

[Firma]
Representante del Municipio de Maicao

Juan Perilla Hurtado
Representante de la Contraloría Comunitaria

Ingrid Banda Rojas
Representante de la Contraloría Comunitaria

Dema Gualdini
Representante de la Contraloría Comunitaria

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-lagujira.gov.co
secretariadeobras@maicao-lagujira.gov.co



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA			COD.SUC 61	NO.PÓLIZA 61-44-101056460	ANEXO 6
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
09 10 2025	26 11 2024		00:00	11 01 2030		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.819.482-8
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 5 - 19	CIUDAD: PAICOL, HUILA TELÉFONO: 3138342199

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	IDENTIFICACIÓN NIT: 892.120.020-9
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 11 - 36	CIUDAD: MAICAO, GUAJIRA TELÉFONO 7268930

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. LPO-CO-SO-MM-006-2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2024	26/08/2025	\$81,179,503.30	\$81,179,503.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/11/2024	26/08/2025	\$243,538,509.90	\$243,538,509.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	26/11/2024	19/02/2028	\$40,589,751.65	\$40,589,751.65
LABORALES				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/02/2025	11/01/2030	\$40,589,751.65	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE RECIBO FINAL SE DA INICIO A LA COBERTURA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE 16/02/2025 - 16/02/2030

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****405,897,516.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ADMINISTRACION & ASESORIA DE SEGURO	174272	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

61-44-101056460

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF174272A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA			COD.SUC 61		NO.POLIZA 61-44-101056460		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
09 10 2025			26 11 2024			00:00		11 01 2030		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.819.482-8	
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 5 - 19		CIUDAD: PAICOL, HUILA	
		TELÉFONO: 3138342199	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		IDENTIFICACIÓN NIT: 892.120.020-9	
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 11 - 36		CIUDAD: MAICAO, GUAJIRA	
		TELÉFONO: 7268930	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PREFIRIRSE LOS DESOLINIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-44-101056460

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF174272A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA			COD.SUC 61	NO.PÓLIZA 61-44-101056460	ANEXO 7
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
09 10 2025	26 11 2024		00:00	16 02 2030		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.819.482-8
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 5 - 19	CIUDAD: PAICOL, HUILA
TELÉFONO: 3138342199	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	IDENTIFICACIÓN NIT: 892.120.020-9
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 11 - 36	CIUDAD: MAICAO, GUAJIRA
TELÉFONO 7268930	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. LPO-CO-SO-MM-006-2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2024	20/08/2025	\$81,179,503.30	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/11/2024	20/08/2025	\$243,538,509.90	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/11/2024	19/02/2028	\$40,589,751.65	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/02/2025	16/02/2030	\$40,589,751.65	\$40,589,751.65

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE RECIBO FINAL SE DA INICIO A LA COBERTURA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE 16/02/2025 - 16/02/2030

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****405,897,516.50	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ADMINISTRACION & ASESORIA DE SEGURO	174272	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101056460

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 102 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF174272A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL			COD.SUC		NO.POLIZA		ANEXO		
NEIVA			AGENCIA MANDATARIA - NEIVA			61		61-44-101056460		7		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA		A LAS		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS		DÍA	MES	AÑO	HORAS	
09	10	2025	26	11	2024	00:00		16	02	2030	23:59	
TIPO MOVIMIENTO												
ANEXO DE PRORROGA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.819.482-8	
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 5 - 19				CIUDAD: PAICOL, HUILA	TELÉFONO: 3138342199

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		IDENTIFICACIÓN NIT: 892.120.020-9	
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 11 - 36				CIUDAD: MAICAO, GUAJIRA	TELÉFONO: 7268930

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

~~PRESENCIA~~ (608) DESOLIN# MOVETONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-44-101056460

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF174272A

2