

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBRADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA FINAL

RADICACION No. _____

FECHA RADICACION:

PLAZO INICIAL : HASTA EL 15 DICIEMBRE 2019 O HASTA AGOTAR RECURSOS

FECHA INICIACION : ABRIL 5 DE 2019

FECHA TERMINAC.INICIAL : DICIEMBRE 15 DE 2019

PLAZO ADICIONAL : 3 MESES

TIEMPO SUSPENDIDO : NA

PLAZO TOTAL	HASTA EL 15 DE MARZO DE 2020 O HASTA AGOTAR RECURSOS
--------------------	--

VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 386,835,215.00	Trescientos ochenta y seis millones ochocientos treinta y cinco mil doscientos quince PESOS MONEDA CORRIENTE
---------------------	-------------------	--

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN							
REGIMEN COMUN	XX	☒	AUTORETENEDOR	☐	RESOLUCION N°	_____	ICA <input type="text" value="XX"/>
REGIMEN SIMPLIFICA DO		☐	GRAN CONTRIBUYENTE	☐	RESOLUCION N°	_____	CODIGO <u>4112</u>

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO	AV VILLAS	SUCU	PLAZA CLARO	CUENTA CORRIENTE	☐ CUENTA DE AHORROS	☒ CTAN°	726701399
-------	-----------	------	-------------	------------------	--	---	-----------

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO	
-----------------------------	--

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
	VALOR COSTO DIRECTO CONTRATO	GL	1.00	\$ 1.946.173.584.91	\$ 1.946.173.584.91							
	VALOR COSTO DIRECTO ADICION N°1	GL	1.00	\$ 963.355.924.53								
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL BRISAS							-600,087.600		23,906,604.100		23,386,516.500	
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR	M		\$ 47,626.00		-12.60000	-600,087.600	85.0000	\$ 4,048,210.00	72.4000	\$ 3,448,122.40	
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL. H = 0,20 mts	M2		\$ 8,344.00				280.0000	\$ 2,336,320.00	280.0000	\$ 2,336,320.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.11	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 24,705.00				72.0200	\$ 1,779,254.10	72.0200	\$ 1,779,254.10	
2	CIMENTACION											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836.00				273.0000	\$ 14,697,228.00	273.0000	\$ 14,697,228.00	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				340.0000	\$ 756,840.00	340.0000	\$ 756,840.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				16.0000	\$ 368,752.00	16.0000	\$ 368,752.00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL GENERAL SANTANDER SEDE C - ENGATIVA							-6,037,039.670		80,790,733.970		84,753,694.300	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR	M		\$ 47,626.00				149.5000	\$ 7,120,087.00	149.5000	\$ 7,120,087.00	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				100.5000	\$ 1,754,328.00	100.5000	\$ 1,754,328.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		\$ 18,703.00				149.5000	\$ 2,796,098.50	149.5000	\$ 2,796,098.50	
1.3.29	DESMONTE TEJA DE BARRO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,581.00		30.50000	292,220.500			30.5000	\$ 292,220.50	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS											
11.2.1	CABALLETE CAÑALETA 43	M		\$ 55,851.00		-27.48000	-1,534,785.480	159.3500	\$ 8,899,856.85	131.8700	\$ 7,365,071.37	
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		\$ 9,113.00				1,178.7700	\$ 10,742,131.01	1,178.7700	\$ 10,742,131.01	
11.2.46	SUBASTRATO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEINIR	M2		\$ 56,066.00		-104.55000	-5,861,700.300	900.1800	\$ 50,469,491.88	795.6300	\$ 44,607,791.58	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
11.3	ACCESORIOS Y OTROS											
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		\$ 22,118.00		-4,310.00	-95,328.590	91.3500	\$ 2,020,479.30	87.0400	\$ 1,925,150.72	
18	PINTURA											
18.2	PINTURA SOBRE METAL											
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M		\$ 6,285.00		80.84000	508,079.400			80.8400	\$ 508,079.40	
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M		\$ 6,595.00		80.84000	533,139.800			80.8400	\$ 533,139.80	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				1,499.7700	\$ 3,338,488.02	1,499.7700	\$ 3,338,488.02	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP.30	TEJA EN AJESCO TRAPEZOIDAL	M2		\$ 42,277.00		2.87000	121,334.990	86.3300	\$ 3,649,773.41	89.2000	\$ 3,771,108.40	
3	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VERJON SEDE B						2,678,179.690		\$ 33,426,321.84		\$ 36,104,501.52	
1	PRELIMINARES											
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.4	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACION DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	MES		\$ 285,288.00		9.00000	2,567,592.000	106.8300	\$ 30,477,317.04	115.8300	\$ 33,044,909.04	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		49.68000	110,587.680	1,324.8000	\$ 2,949,094.90	1,374.4800	\$ 3,059,592.48	
4	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAUREANO GOMEZ SEDE B - HIDRAULICO								\$ 2,018,846.30		\$ 2,018,846.30	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 7,850.00				9.0000	\$ 70,650.00	9.0000	\$ 70,650.00	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				9.0000	\$ 346,833.00	9.0000	\$ 346,833.00	
2	CIMENTACION											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836.00				1.0000	\$ 53,836.00	1.0000	\$ 53,836.00	
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compacción)	M3		\$ 73,730.00								
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 98,056.00				2.7000	\$ 264,751.20	2.7000	\$ 264,751.20	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.1	ACOMETIDA			\$ -								
7.1.3	ACOMETIDA PVC Ø 3/4" - 5 MT	UN		\$ 367,088.00				1.0000	\$ 367,088.00	1.0000	\$ 367,088.00	
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA											
7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M		\$ 69,927.00				0.3000	\$ 20,978.10	0.3000	\$ 20,978.10	
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		\$ 26,345.00				4.0000	\$ 105,380.00	4.0000	\$ 105,380.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				45.0000	\$ 100,170.00	45.0000	\$ 100,170.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00				40.0000	\$ 689,160.00	40.0000	\$ 689,160.00	
5	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE ACEVEDO Y GOMEZ SEDE A - CUBIERTA						-1,660,718.620		58,263,898.370		56,603,179.750	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS ZX32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES			\$ 9,812.00				10.0000	\$ 98,120.00	10.0000	\$ 98,120.00	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				622.8000	\$ 3,762,334.80	622.8000	\$ 3,762,334.80	
3.1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS			\$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		\$ 33,421.00				4.0000	\$ 133,684.00	4.0000	\$ 133,684.00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES											
11.2	CUBIERTAS											
11.2.1	CABALLETE CANALETA 43	M		\$ 55,851.00		-1.89000	-92,154.180	25.3000	\$ 1,413,080.30	23.6500	\$ 1,320,876.15	
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		\$ 9,113.00				623.4000	\$ 5,681,044.20	623.4000	\$ 5,681,044.20	
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2		\$ 56,066.00		-71.89000	-4,030,584.740	591.5800	\$ 33,167,524.28	519.6900	\$ 29,136,939.54	
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		\$ 9,101.00		-45.16000	-411,001.160	748.9400	\$ 6,816,102.94	703.7800	\$ 6,405,101.78	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			\$ -								
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds= 50 cm - CAL 20	M		\$ 37,688.00				41.6000	\$ 1,567,737.60	41.6000	\$ 1,567,737.60	
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		\$ 22,118.00		4.98000	110,147.640	156.7000	\$ 3,465,890.60	161.6800	\$ 3,576,038.24	
18	PINTURA			\$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
18.2.6	WASH-PRIMER S/ALUMINIO	M2		\$ 17,625.00		-43.73000	-770,741.250	43.7380	\$ 770,741.25			
18.2.6	WASH-PRIMER S/ALUMINIO	M2		\$ 17,625.00		43.73000	770,741.250			43.7300	\$ 770,741.25	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				623.4000	\$ 1,387,688.40	623.4000	\$ 1,387,688.40	
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00		64.00000	1,102,656.000			64.0000	\$ 1,102,656.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP.30	TEJA EN AJESCO TRAPEZOIDAL	M2		\$ 42,277.00		39.27000	1,660,217.750			39.2700	\$ 1,660,217.75	
6	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN CAYETANO SEDE A						97,159.660		3,096,238.610		3,193,398.270	
1	PRELIMINARES											

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,322.00				3.9800	\$ 37,101.56	3.9800	\$ 37,101.56	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				0.4900	\$ 18,883.13	0.4900	\$ 18,883.13	
2	CIMENTACION											
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION											
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTIE Y DILATACION	M2		\$ 65,572.00				0.4900	\$ 32,130.28	0.4900	\$ 32,130.28	
5	MAMPOSTERIA											
5.3	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA											
5.3.5	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2		\$ 57,024.00				1.9200	\$ 109,486.08	1.9200	\$ 109,486.08	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS											
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA											
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		\$ 2,187.00				8.0000	\$ 17,496.00	8.0000	\$ 17,496.00	
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		\$ 4,317.00				6.0000	\$ 25,902.00	6.0000	\$ 25,902.00	
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		\$ 5,581.00				12.0000	\$ 66,972.00	12.0000	\$ 66,972.00	
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		\$ 7,392.00				8.0000	\$ 59,136.00	8.0000	\$ 59,136.00	
7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		\$ 11,666.00				10.0000	\$ 111,660.00	10.0000	\$ 111,660.00	
7.4.7	ACCESORIOS PVC-P DE 2 1/2"	UN		\$ 22,296.00				5.0000	\$ 111,460.00	5.0000	\$ 111,460.00	
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		\$ 29,210.00				6.0000	\$ 175,360.00	6.0000	\$ 175,360.00	
7.4.24	REGISTRO PYD RED WHITE Ø 1/2" Ø EQUIVALENTE	UN		\$ 54,522.00				2.0000	\$ 109,044.00	2.0000	\$ 109,044.00	
7.4.25	REGISTRO PYD RED WHITE Ø 3/4" Ø EQUIVALENTE	UN		\$ 68,072.00				2.0000	\$ 136,144.00	2.0000	\$ 136,144.00	
7.4.28	REGISTRO PASO DIRECTO DE 1 1/2" KITZ Ø SIMILAR	UN		\$ 133,561.00				1.0000	\$ 133,561.00	1.0000	\$ 133,561.00	
7.4.30	REGISTRO PYD RED WHITE Ø 2" Ø EQUIVALENTE	UN		\$ 215,784.00				2.0000	\$ 431,568.00	2.0000	\$ 431,568.00	
7.4.32	REGISTRO PASO DIRECTO DE 3" KITZ Ø SIMILAR	UN		\$ 399,056.00				1.0000	\$ 399,056.00	1.0000	\$ 399,056.00	
7.4.46	TUBERIA PVC-P RDE 9 DE 1/2"	M		\$ 6,950.00				1.5000	\$ 10,425.00	1.5000	\$ 10,425.00	
7.4.47	TUBERIA PVC-P RDE 11 DE 3/4"	M		\$ 6,655.00				1.5000	\$ 9,982.50	1.5000	\$ 9,982.50	
7.4.50	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1"	M		\$ 11,009.00				1.5000	\$ 16,513.50	1.5000	\$ 16,513.50	
7.4.52	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1 1/2"	M		\$ 16,636.00				2.4000	\$ 39,926.40	2.4000	\$ 39,926.40	
7.4.55	TUBERIA PVC-P RDE-21Ø 3"	M		\$ 48,818.00				3.8000	\$ 185,508.40	3.8000	\$ 185,508.40	
7.4.60	ACCESORIO HG DE 1"	UN		\$ 11,253.00				2.0000	\$ 22,506.00	2.0000	\$ 22,506.00	
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS			\$ -								
7.6.4	REPARACIONES HIDRAULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1"	UN		\$ 16,037.00				18.0000	\$ 288,666.00	18.0000	\$ 288,666.00	
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.8	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2		\$ 12,032.00				1.3200	\$ 15,882.24	1.3200	\$ 15,882.24	
14	ENCHAPES			\$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS											
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ø EQUIVALENTE	M2		\$ 42,991.00		2.28000	97,159.660	1.7200	\$ 73,944.52	3.9800	\$ 171,104.18	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS											
16.2	ACCESORIOS											
16.2.17	TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	UN		\$ 29,866.00				9.0000	\$ 268,794.00	9.0000	\$ 268,794.00	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				85.0000	\$ 189,210.00	85.0000	\$ 189,210.00	
INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN ARCINIEGAS SEDE C								\$ 34,117,835.56		\$ 34,117,835.56		
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO Ø SIMILAR	M		\$ 47,626.00				81.2200	\$ 3,868,183.72	81.2200	\$ 3,868,183.72	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				39.0000	\$ 680,784.00	39.0000	\$ 680,784.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00				556.1400	\$ 27,824,240.34	556.1400	\$ 27,824,240.34	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				783.7500	\$ 1,744,627.50	783.7500	\$ 1,744,627.50	
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAUREANO GOMEZ - BATERIAS								\$ 7,798,931.52		\$ 7,798,931.52		
1	PRELIMINARES											
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.4	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES (s sanitario, bañeros y orinal). INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN	MES		\$ 285,288.00				25.0000	\$ 7,132,200.00	25.0000	\$ 7,132,200.00	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				299.5200	\$ 666,731.52	299.5200	\$ 666,731.52	
INSTITUCION EDUCATIVA LAUREANO GOMEZ - CONTINGENCIA - ELECTRICO							-198,463.000	\$ 4,006,825.15		\$ 3,808,362.15		
1	PRELIMINARES											
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00				0.2400	\$ 3,557.28	0.2400	\$ 3,557.28	
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 7,850.00				0.2400	\$ 1,884.00	0.2400	\$ 1,884.00	
1.3.48	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		\$ 22,285.00				0.4900	\$ 10,919.65	0.4900	\$ 10,919.65	
2	CIMENTACION											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836.00				0.7000	\$ 37,885.20	0.7000	\$ 37,885.20	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES											
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS											
8.1.15	SALIDA + TONA BIFASICA 20 A 250V (GFCI) - PVC	UN		\$ 102,137.00				8.0000	\$ 817,096.00	8.0000	\$ 817,096.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES											
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 14,251.00				15.3000	\$ 218,040.30	15.3000	\$ 218,040.30	
8.3.34	CABLEADO 3Ø8 + 1Ø10 + 1Ø12T	M		\$ 24,638.00				15.3000	\$ 376,961.40	15.3000	\$ 376,961.40	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES											

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJE.
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$ 311,117.00				1.0000	\$ 311,117.00	1.0000	\$ 311,117.00	
8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	UN		\$ 295,751.00		1.00000	295,751.000			1.0000	\$ 295,751.00	
8.4.15	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A	UN		\$ 494,214.00		-1.00000	-494,214.000	1.0000	\$ 494,214.00			
8.4.20	BREAKER REL BIPOLAR 2 X 20/50 A	UN		\$ 34,959.00				6.0000	\$ 209,754.00	6.0000	\$ 209,754.00	
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS											
8.5.1	CAJA DE PASO 60X50 MAMPOSTERIA	UN		\$ 465,940.00				1.0000	\$ 465,940.00	1.0000	\$ 465,940.00	
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		\$ 10,122.00				2.0000	\$ 20,244.00	2.0000	\$ 20,244.00	
8.7	PUERTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS											
8.7.14	TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0	UN		\$ 307,670.00				1.0000	\$ 307,670.00	1.0000	\$ 307,670.00	
8.12	REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA											
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		\$ 14,057.00				6.0000	\$ 84,342.00	6.0000	\$ 84,342.00	
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00				0.4000	\$ 3,083.60	0.4000	\$ 3,083.60	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				53.7200	\$ 119,580.72	53.7200	\$ 119,580.72	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				32.0000	\$ 524,736.00	32.0000	\$ 524,736.00	
10	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL CEPEDA - CONTINGENCIA						180,803.000		\$ 39,628,679.40		\$ 39,609,482.40	
1	PRELIMINARES											
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00				777.4000	\$ 38,894,099.40	777.4000	\$ 38,894,099.40	
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOILETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00		3.50000	51,877.000			3.5000	\$ 51,877.00	
5	MAMPOSTERIA											
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO											
5.2.10	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	M2		\$ 36,836.00		3.50000	128,926.000			3.5000	\$ 128,926.00	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				330.0000	\$ 734,580.00	330.0000	\$ 734,580.00	
11	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ZAPATA OLIVELLA SEDE A						178,671.000		\$ 18,445,130.75		\$ 18,623,801.75	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOILETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00				29.7600	\$ 441,102.72	29.7600	\$ 441,102.72	
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		\$ 2,738.00				29.7600	\$ 81,482.88	29.7600	\$ 81,482.88	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				29.6600	\$ 179,176.06	29.6600	\$ 179,176.06	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS											
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		\$ 59,557.00		3.00000	178,671.000			3.0000	\$ 178,671.00	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			\$ -								
16.2	ACCESORIOS			\$ -								
16.2.15	REJILLA VENTILACION 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	UN		\$ 22,948.00				6.0000	\$ 137,688.00	6.0000	\$ 137,688.00	
18	PINTURA											
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA											
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		\$ 9,440.00				137.8800	\$ 1,301,587.20	137.8800	\$ 1,301,587.20	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.7	RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO			\$ -								
25.7.6	PUNTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO	M2		\$ 53,454.00				29.7600	\$ 1,590,791.04	29.7600	\$ 1,590,791.04	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				340.3100	\$ 757,530.06	340.3100	\$ 757,530.06	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP 26	IMPERMEABILIZANTE BRONCO ELASTIC	M2		\$ 41,009.00				340.3100	\$ 13,955,772.79	340.3100	\$ 13,955,772.79	
12	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO SEDE A						-468,546.720		\$ 26,852,251.03		\$ 26,383,704.31	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 11,253.00		-2.24000	-25,206.720	189.2200	\$ 2,129,292.66	186.9800	\$ 2,104,085.94	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		\$ 9,812.00				19.0000	\$ 186,428.00	19.0000	\$ 186,428.00	
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00				112.8800	\$ 870,191.92	112.8800	\$ 870,191.92	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS			\$ -								
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		\$ 9,113.00				40.8500	\$ 372,266.06	40.8500	\$ 372,266.06	
11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		\$ 44,766.00				40.8500	\$ 1,828,691.10	40.8500	\$ 1,828,691.10	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS											
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		\$ 22,118.00		-22.00000	-486,596.000	28.0000	\$ 619,304.00	6.0000	\$ 132,708.00	
15	ILUMINACION			\$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
15.1.1	INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE (6P) 8/PLACA	UN	\$	16.633.00				10.0000	\$	166.330.00		
15.1.4	LAMPARA FLUORESCENTE 4X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR DIFUSOR CURVO SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO SIMILAR A LAS FABRICADAS POR INET.	UN	\$	180.653.00				12.0000	\$	2,167,836.00		
15.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLUORESCENTE P/LAMPARA 2686	UN	\$	3,852.00				12.0000	\$	46,224.00		
18	PINTURA		\$	-								
18.1	PINTURA SOBRE MAPOSTERIA		\$	-								
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAPOSTERIA	M2	\$	12,766.00				112.3100	\$	1,437,118.76		
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	\$	9,674.00				314.1900	\$	3,039,474.06		
21	ASEO Y VARIOS		\$	-								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA		\$	-								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	\$	2,226.00				298.4800	\$	664,416.48		
25	GENÉRICOS Y OTROS		\$	-								
25.1	MANO DE OBRA		\$	-								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR	\$	23,047.00		8.00000	184,376.000	64.0000	\$	1,475,008.00		
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 8mm	M2	\$	63,000.00		-2.54000	-141,120.000	188.0900	\$	11,849,670.00		
13	INSTITUCION EDUCATIVA PALERMO SEDE A						-33,643.000		\$	1,042,638.00	\$	1,008,995.00
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES											
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS											
8.1.7	SALIDA PARA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUYE ROSETA) - PVC	UN	\$	70,626.00				1.0000	\$	70,626.00		
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES		\$	-								
8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/50 A	UN	\$	295,751.00		1.00000	295,751.000			1.0000	\$	295,751.00
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN	\$	329,394.00		-1.00000	-329,394.000	2.0000	\$	658,788.00		
8.12	REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA		\$	-								
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN	\$	14,057.00				12.0000	\$	168,684.00		
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	\$	2,226.00				6.0000	\$	13,356.00		
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR	\$	16,398.00				8.0000	\$	131,184.00		
14	INSTITUCION EDUCATIVA PANAMERICANO SEDE A						-37,712.840		\$	871,936.19	\$	833,323.35
1	PRELIMINARES											
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	16,877.00				0.3600	\$	6,075.72		
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	38,537.00				0.1500	\$	5,780.55		
2	CIMENTACION											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	\$	53,836.00		0.01000	538.360			0.0100	\$	538.36
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION											
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	\$	58,848.00		-0.69000	-38,251.200	0.8000	\$	47,078.40		
5	MAPOSTERIA											
5.2	MAPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO											
5.2.9	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	\$	39,125.00				0.3600	\$	14,085.00		
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS											
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA											
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN	\$	5,581.00				15.0000	\$	83,715.00		
7.4.26	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 1" ó EQUIVALENTE	UN	\$	100,096.00				3.0000	\$	300,288.00		
7.4.50	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1"	M	\$	11,009.00				3.0000	\$	33,027.00		
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS											
7.6.4	REPARACIONES HIDRÁULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1"	UN	\$	16,037.00				3.0000	\$	48,111.00		
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.8	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:5	M2	\$	12,032.00				0.3600	\$	4,331.52		
18	PINTURA											
18.2	PINTURA SOBRE METAL											
18.2.1	ANTICORROSIVO SILAMINA LLENA	M2	\$	6,706.00				2.0000	\$	13,412.00		
18.2.2	ANTICORROSIVO SILAMINA LINEAL	M	\$	6,285.00				2.0000	\$	12,570.00		
18.4	VARIOS - PINTURA											
18.4.11	PINTURA KOPAZA PARA FACHADAS	M2	\$	11,601.00				2.0000	\$	23,202.00		
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	\$	2,226.00				15.0000	\$	33,390.00		
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR	\$	16,398.00				15.0000	\$	245,970.00		
15	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SUBA TOSCANA SEDE B						-302,346.290		\$	21,211,503.01	\$	20,809,256.73
1	PRELIMINARES		\$	-								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS		\$	-								
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	\$	18,703.00		-10.40000	-194,511.200	10.4000	\$	194,511.20		
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	8,690.00				67.9800	\$	590,746.20		
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	1,867.00				67.9800	\$	126,918.66		
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MURO		\$	-								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2	\$	7,709.00				5.1500	\$	39,701.35		
18	PINTURA											

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			\$ -								
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9,674.00				22.8100	\$ 220,663.94	22.8100	\$ 220,663.94	
18.2	PINTURA SOBRE METAL											
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M		\$ 6,285.00		10.40000	-65,364.000	10.4000	\$ 65,364.00			
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2		\$ 14,597.00		10.40000	-151,808.800	10.4000	\$ 151,808.80			
20	OBRAS EXTERIORES											
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS											
20.2.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO RECICLADO, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM Y UNA CAPA DE CAUCHO RECICLADO SBR NEGRO DE 30 MM	M2		\$ 243,791.00				73.3600	\$ 17,884,507.76	73.3600	\$ 17,884,507.76	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				150.0200	\$ 333,944.52	150.0200	\$ 333,944.52	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5,123.00				40.0000	\$ 204,920.00	40.0000	\$ 204,920.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.7	RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO											
25.7.5	RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE CONCRETOS A LA VISTA - INC. TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA MICROFISURAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN	M2		\$ 20,571.00		5.32000	109,437.720	67.9800	\$ 1,398,416.58	73.3000	\$ 1,507,854.30	
18	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN JERONIMO DEL YUSTE								\$ 4,663,972.80		\$ 4,663,972.80	
1	PRELIMINARES											
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.4	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES (sanitario, lavamanos y orinal). INCLUYE TRES ASESOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	MES		\$ 285,288.00					\$ 4,279,320.00	15.0000	\$ 4,279,320.00	
21	ASEO Y VARIOS							15.0000				
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				172.8000	\$ 384,652.80	172.8000	\$ 384,652.80	
18	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITALPORFRIO BARBA JACOB SEDE A								\$ 7,573,678.23		\$ 7,573,678.23	
1	PRELIMINARES											
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 11,253.00				0.2500	\$ 2,813.25	0.2500	\$ 2,813.25	
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 7,850.00				0.2500	\$ 1,962.50	0.2500	\$ 1,962.50	
1.3.20	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 64,720.00				0.2500	\$ 16,180.00	0.2500	\$ 16,180.00	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS											
3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		\$ 16,710.00				111.9000	\$ 1,869,849.00	111.9000	\$ 1,869,849.00	
5	MAMPOSTERIA											
5.6	VARIOS - MAMPOSTERIA											
5.6.3	CHAZOS PARA CARPINTERIA	UN		\$ 2,956.00				24.0000	\$ 70,944.00	24.0000	\$ 70,944.00	
18	PINTURA											
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA											
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		\$ 9,440.00				318.1800	\$ 3,003,619.20	318.1800	\$ 3,003,619.20	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS											
16.2	ACCESORIOS											
16.2.12	RECILLA SIFÓN 20 x 20" (SUM E INSTALACION)	UN		\$ 29,472.00				11.0000	\$ 324,192.00	11.0000	\$ 324,192.00	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				657.7800	\$ 1,464,218.28	657.7800	\$ 1,464,218.28	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				50.0000	\$ 819,900.00	50.0000	\$ 819,900.00	
18	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAS MARGARITAS								\$ 46,250,404.25		\$ 46,250,404.25	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.13	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		\$ 148,254.00				12.6600	\$ 1,876,895.64	12.6600	\$ 1,876,895.64	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836.00				65.4900	\$ 3,525,719.64	65.4900	\$ 3,525,719.64	
2.1.5	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=3.50-5.00 m (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 68,139.00				180.4400	\$ 12,295,001.16	180.4400	\$ 12,295,001.16	
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 73,730.00				89.7000	\$ 6,613,581.00	89.7000	\$ 6,613,581.00	
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 83,569.00				8.7600	\$ 732,064.44	8.7600	\$ 732,064.44	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		\$ 9,253.00				45.6000	\$ 421,936.80	45.6000	\$ 421,936.80	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye ataque en concreto)	M		\$ 31,187.00				114.0000	\$ 3,555,318.00	114.0000	\$ 3,555,318.00	
3.2.13	TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M		\$ 60,362.00				12.0000	\$ 724,704.00	12.0000	\$ 724,704.00	
3.2.14	TUBERIA NOVAFORT - D = 250 MM - EQ Ø 10" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M		\$ 92,702.00				8.0000	\$ 741,616.00	8.0000	\$ 741,616.00	
3.3	DRENAJES											
3.3.1	RELLENO GRAVILLA DE RIO	M3		\$ 111,191.00				7.6700	\$ 852,834.97	7.6700	\$ 852,834.97	
4	ESTRUCTURA			\$ -								
4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO			\$ -								
4.1.2	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		\$ 703,485.00				4.8000	\$ 3,376,728.00	4.8000	\$ 3,376,728.00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 11,442.00								
8.3.34	CABLEADO 3#8 + 1#10 + 1#12T	M		\$ 24,638.00								
16.3.4	TANQUE PLASTICO 1000 LTS. (SUM E INSTALACION)	UN		\$ 346,920.00				4.0000	\$ 1,387,680.00	4.0000	\$ 1,387,680.00	
20	OBRAS EXTERIORES			\$ -								
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS			\$ -								
20.2.4	BASE ASPALTO MDG 1350 - E = 7 cm	M2		\$ 56,097.00				169.8000	\$ 9,525,270.80	169.8000	\$ 9,525,270.80	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				279.0000	\$ 621,054.00	279.0000	\$ 621,054.00	
18	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR SEDE C - SUBA						408,018.750		65,158,870.550		65,566,889.300	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00				325.3000	\$ 16,275,084.30	325.3000	\$ 16,275,084.30	
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,322.00				9.0000	\$ 83,898.00	9.0000	\$ 83,898.00	
1.3.13	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		\$ 148,254.00				0.4800	\$ 71,161.92	0.4800	\$ 71,161.92	
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 8,690.00				15.0000	\$ 130,350.00	15.0000	\$ 130,350.00	
1.3.18	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 28,243.00				16.0000	\$ 451,888.00	16.0000	\$ 451,888.00	
1.3.19	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				2.0800	\$ 80,156.96	2.0800	\$ 80,156.96	
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 19,627.00				8.0000	\$ 149,016.00	8.0000	\$ 149,016.00	
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS	M2		\$ 30,440.00				195.7000	\$ 5,957,108.00	195.7000	\$ 5,957,108.00	
1.3.36	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)	UN		\$ 69,815.00				2.0000	\$ 139,630.00	2.0000	\$ 139,630.00	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				575.3600	\$ 3,475,749.76	575.3600	\$ 3,475,749.76	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$ 38,665.00				6.7400	\$ 260,602.10	6.7400	\$ 260,602.10	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		\$ 612,662.00				0.3200	\$ 196,051.84	0.3200	\$ 196,051.84	
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		\$ 583,855.00				1.5000	\$ 875,782.50	1.5000	\$ 875,782.50	
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 65,572.00				61.4000	\$ 4,026,120.80	61.4000	\$ 4,026,120.80	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			\$ -								
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		\$ 2,968.00				80.7700	\$ 239,725.36	80.7700	\$ 239,725.36	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye ataque en concreto)	M		\$ 23,537.00				16.0000	\$ 376,592.00	16.0000	\$ 376,592.00	
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye ataque en concreto)	M		\$ 31,187.00				12.9000	\$ 399,133.60	12.9000	\$ 399,133.60	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye ataque en concreto)	M		\$ 42,722.00				8.0000	\$ 341,776.00	8.0000	\$ 341,776.00	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			\$ -								
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		\$ 505,016.00				2.0000	\$ 1,010,032.00	2.0000	\$ 1,010,032.00	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO			\$ -								
5.2.14	MURO EN LADRILLO TOILETE COMUN E=15 cm	M2		\$ 59,975.00				8.1000	\$ 412,897.50	8.1000	\$ 412,897.50	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS			\$ -								
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO			\$ -								
6.1.12	PANELES PREFABRICADOS E = 7 cm	M2		\$ 97,645.00				16.6600	\$ 1,626,765.70	16.6600	\$ 1,626,765.70	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.24	REGISTRO PYD RED WHITE Ø 1/2" O EQUIVALENTE	UN		\$ 54,522.00				3.0000	\$ 163,566.00	3.0000	\$ 163,566.00	
7.4.46	TUBERIA PVC/P RDE 9 DE 1/2"	M		\$ 6,950.00				82.3300	\$ 572,193.50	82.3300	\$ 572,193.50	
7.8	BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.			\$ -								
7.8.1	BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		\$ 23,491.00				8.4300	\$ 198,029.13	8.4300	\$ 198,029.13	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		\$ 68,911.00				8.0000	\$ 551,288.00	8.0000	\$ 551,288.00	
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		\$ 62,730.00				8.0000	\$ 501,840.00	8.0000	\$ 501,840.00	
8.1.19	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		\$ 67,404.00				8.0000	\$ 538,232.00	8.0000	\$ 538,232.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 8,786.00				56.0500	\$ 492,455.30	56.0500	\$ 492,455.30	
8.3.18	CABLEADO 2#8	M		\$ 8,627.00				25.3700	\$ 218,866.99	25.3700	\$ 218,866.99	
8.3.21	CABLEADO 2#8 + 1#10	M		\$ 11,630.00				30.6800	\$ 356,808.40	30.6800	\$ 356,808.40	
8.3.25	CABLEADO 2#8 + 1#10	M		\$ 19,984.00				44.5000	\$ 844,788.00	44.5000	\$ 844,788.00	
10	PISOS			\$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			\$ -								
10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P BAÑOS	M2		\$ 46,115.00		4.32000	-291,907.950	43.4800	\$ 2,005,080.20	37.1500	\$ 1,713,172.25	
10.3	GUARDIESCOBAS			\$ -								
10.3.11	MEDIA CARA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		\$ 6,201.00		-2.10000	-13,332.190	34.3000	\$ 212,694.30	32.1500	\$ 199,362.15	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			\$ -								
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20	M		\$ 37,686.00		0.29000	10,928.940	36.6000	\$ 1,379,307.80	36.8800	\$ 1,390,236.54	
14	ENCHAPES			\$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			\$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		\$ 42,991.00		7.07000	303,946.370	54.8300	\$ 2,357,196.53	61.9000	\$ 2,661,142.90	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			\$ -								
16.1	APARATOS SANITARIOS			\$ -								
16.1.12	INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS	UN		\$ 22,133.00		1.00000	-22,133.000	8.0000	\$ 177,064.00	7.0000	\$ 154,931.00	
16.1.14	INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL	UN		\$ 22,133.00				2.0000	\$ 44,266.00	2.0000	\$ 44,266.00	
16.1.15	INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS	UN		\$ 22,133.00				6.0000	\$ 132,798.00	6.0000	\$ 132,798.00	
16.1.17	INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS (SÓLO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON DESMONTE DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN		\$ 36,255.00				6.0000	\$ 217,530.00	6.0000	\$ 217,530.00	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			\$ -								
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9,674.00		-2.13000	-20,605.620	222.1400	\$ 2,148,982.36	220.0100	\$ 2,128,376.74	
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11,974.00		36.94000	441,122.160	147.1000	\$ 1,761,375.40	183.9400	\$ 2,202,497.56	
20	OBRAS EXTERIORES			\$ -								
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS			\$ -								
20.2.5	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H= 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	M2		\$ 58,446.00				2.6500	\$ 154,881.90	2.6500	\$ 154,881.90	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				839.9300	\$ 1,869,684.18	839.9300	\$ 1,869,684.18	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				131.6700	\$ 4,519,704.42	131.6700	\$ 4,519,704.42	
NP 5	ITEMS NO PREVISTOS											
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 8 MM	M2		\$ 63,000.00				85.1500	\$ 5,364,450.00	85.1500	\$ 5,364,450.00	
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CARACTERISTICAS 0,60X 0,60 40 W/5	UN		\$ 128,229.00				14.0000	\$ 1,795,206.00	14.0000	\$ 1,795,206.00	
20	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION						-177,858.000		7,222,478.870		7,046,418.870	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS			\$ -								
7.6.4	REPARACIONES HIDRÁULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1"	UN		\$ 16,037.00				3.0000	\$ 48,111.00	3.0000	\$ 48,111.00	
7.9	RED DE GAS											
7.9.71	PUNTO DE GAS DE 1"	UN		\$ 61,258.00				1.0000	\$ 61,258.00	1.0000	\$ 61,258.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.15	SALIDA + TOMA BIFASICA 20 A 250V (GFCI) - PVC	UN		\$ 102,137.00				4.0000	\$ 408,548.00	4.0000	\$ 408,548.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 14,251.00				36.4000	\$ 518,736.40	36.4000	\$ 518,736.40	
8.3.25	CABLEADO 3/8 + 1/8	M		\$ 18,984.00				18.6200	\$ 353,482.08	18.6200	\$ 353,482.08	
8.3.36	CABLEADO 3/8 + 1/8 + 1/10T	M		\$ 31,382.00				41.0000	\$ 1,286,662.00	41.0000	\$ 1,286,662.00	
8.3.44	CABLEADO 3/8 + 1/8	M		\$ 69,561.00				5.3500	\$ 372,151.35	5.3500	\$ 372,151.35	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	UN		\$ 295,751.00		1.00000	295,751.000			1.0000	\$ 295,751.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 320,394.00		-1.00000	-656,708.000	2.0000	\$ 658,788.00			
8.4.15	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A	UN		\$ 494,214.00		2.00000	988,428.000			2.0000	\$ 988,428.00	
8.4.16	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 250/400 A	UN		\$ 802,450.00		-1.00000	-802,450.000	1.0000	\$ 802,450.00			
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			\$ -								
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		\$ 10,122.00				8.0000	\$ 80,976.00	8.0000	\$ 80,976.00	
8.12	REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA			\$ -								
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		\$ 14,057.00				21.0000	\$ 295,197.00	21.0000	\$ 295,197.00	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS											
19.1	CERRADURAS											
19.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2 FUNCION AULLA (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LLAVE) CON AMARRESTAMENTO SEGUN ESPECIFICACIÓN, REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE	UN		\$ 94,546.00					\$ 94,546.00	1.0000	\$ 94,546.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -				1.0000				
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				48.7400	\$ 108,495.24	48.7400	\$ 108,495.24	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				62.5000	\$ 1,024,875.00	62.5000	\$ 1,024,875.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO METAL 30X20X20	UN		\$ 554,101.00				2.0000	\$ 1,108,202.00	2.0000	\$ 1,108,202.00	
19	INSTITUCION EDUCATIVA PREDIO ALFONSO JARAMILLO (VISTA BELLA)								79,430,091.800		79,430,091.800	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRESANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				73.0800	\$ 2,508,544.08	73.0800	\$ 2,508,544.08	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				1,659.8800	\$ 10,027,335.08	1,659.8800	\$ 10,027,335.08	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				1,360.7600	\$ 3,029,051.76	1,360.7600	\$ 3,029,051.76	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				1,707.8800	\$ 58,624,688.88	1,707.8800	\$ 58,624,688.88	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				64.0000	\$ 1,049,472.00	64.0000	\$ 1,049,472.00	
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				120.0000	\$ 2,765,640.00	120.0000	\$ 2,765,640.00	
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		\$ 29,695.00				48.0000	\$ 1,425,360.00	48.0000	\$ 1,425,360.00	
20	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOHN F KENNEDY								910,856.000		910,856.000	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRESANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				18.0000	\$ 617,868.00	18.0000	\$ 617,868.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.6	PODA DE ARBOLES											
25.6.5	PODA DE ARBOLES MAYORES DE 20.00 m.	UN		\$ 292,988.00				1.0000	\$ 292,988.00	1.0000	\$ 292,988.00	
20	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DEBORA ARANGO SEDE A								20,034,148.000		20,034,148.000	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				80.0000	\$ 1,396,480.00	80.0000	\$ 1,396,480.00	
21	ASEO Y VARIOS											

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				1,290.0000	\$ 2,871,540.00	1,290.0000	\$ 2,871,540.00	
21.1.2	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2		\$ 3,421.00				2,932.0000	\$ 10,030,372.00	2,932.0000	\$ 10,030,372.00	
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		\$ 4,140.00				709.0000	\$ 2,935,260.00	709.0000	\$ 2,935,260.00	
21.1.5	LIMPIEZA DE CAÑALES Y BAJANTES	M		\$ 2,046.00				232.0000	\$ 474,672.00	232.0000	\$ 474,672.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1.6	CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)	HR		\$ 36,341.00				64.0000	\$ 2,325,824.00	64.0000	\$ 2,325,824.00	
24	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SALUD COOP NORTE						-104,686.000		4,028,348.040		3,923,661.980	
1	PRELIMINARES											
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,322.00		-11,280.00	-104,686.000	12.1200	\$ 112,982.64	0.8900	\$ 8,296.58	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				0.2400	\$ 9,248.88	0.2400	\$ 9,248.88	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.2	RETIRO DE SOBRESANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				20.9900	\$ 720,502.74	20.9900	\$ 720,502.74	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				20.9900	\$ 126,800.59	20.9900	\$ 126,800.59	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS											
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA											
7.4.9	ACCESORIOS PVC/P DE 4"	UN		\$ 63,240.00				4.0000	\$ 252,960.00	4.0000	\$ 252,960.00	
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00				0.6300	\$ 4,856.67	0.6300	\$ 4,856.67	
10	PISOS											
10.2	ACABADOS PISOS											
10.2.11	BALDOSIN GRANITO P-5 33 x 33 MORTERO 1:4	M2		\$ 80,256.00				0.6500	\$ 52,166.40	0.6500	\$ 52,166.40	
10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2		\$ 41,613.00				0.2400	\$ 9,987.12	0.2400	\$ 9,987.12	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				400.0000	\$ 890,400.00	400.0000	\$ 890,400.00	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5,123.00				70.0000	\$ 358,610.00	70.0000	\$ 358,610.00	
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		\$ 1,227,465.00				1.0000	\$ 1,227,465.00	1.0000	\$ 1,227,465.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				16.0000	\$ 262,368.00	16.0000	\$ 262,368.00	
25	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BRASILIA SEDE C						-155,068.880		2,322,621.440		2,167,552.560	
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR	M		\$ 47,626.00				10.0000	\$ 476,260.00	10.0000	\$ 476,260.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOILETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00				7.7800	\$ 115,315.16	7.7800	\$ 115,315.16	
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 8,976.00				1.5000	\$ 13,464.00	1.5000	\$ 13,464.00	
2	CEMENTACION											
2.3	ACERO DE REFORZADO PARA ORIENTACION "ESTRUCTURAL"											
2.3.2	MAMOSTERIA Y OTROS											
2.3.2	ACERO DE REFORZO 60000 PSI	KG		\$ 2,872.00				25.0700	\$ 72,001.04	25.0700	\$ 72,001.04	
2.3.6	GRouting CONCRETO FLUIDO	M3		\$ 648,963.00				0.0800	\$ 51,918.64	0.0800	\$ 51,918.64	
5	MAPOSTERIA											
5.2	MAPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO											
5.2.7	MUROS LADRILLO TOILETE FINO PERFORADO E=12 cm	M2		\$ 76,984.00		-1,410.00	-108,547.440	9.2800	\$ 714,411.52	7.8700	\$ 605,864.08	
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES											
5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CM		\$ 649.00				196.0000	\$ 127,204.00	196.0000	\$ 127,204.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS											
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS											
7.6.4	REPARACIONES HIDRAULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1"	UN		\$ 16,037.00				4.0000	\$ 64,148.00	4.0000	\$ 64,148.00	
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		\$ 13,816.00		-0.39000	-5,250.000	9.2800	\$ 128,212.48	8.9000	\$ 122,962.40	
14	ENCHAPES											
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS											
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		\$ 42,991.00		-0.59000	-41,271.360	5.4000	\$ 232,151.40	4.4400	\$ 190,880.04	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS											
16.1	APARATOS SANITARIOS											
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P' ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN		\$ 36,255.00				4.0000	\$ 145,020.00	4.0000	\$ 145,020.00	
18	PINTURA											
18.1	PINTURA SOBRE MAPOSTERIA											
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11,974.00				4.2000	\$ 50,290.80	4.2000	\$ 50,290.80	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				59.4000	\$ 132,224.40	59.4000	\$ 132,224.40	
25	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ANDRES BELLO								65,138,714.540		65,138,714.540	
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD 6 CADENA Y CANDADO.	M		\$ 49,724.00					\$ 5,071,848.00	102.0000	\$ 5,071,848.00	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				96.0000	\$ 1,675,776.00	96.0000	\$ 1,675,776.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.2	DEMOLICION CIMENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		\$ 185,729.00				2.5200	\$ 468,037.08	2.5200	\$ 468,037.08	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
1.3.5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3	\$	199,083.00				1.3600	\$	270,752.88		
1.3.13	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3	\$	148,254.00				4.3300	\$	641,939.82		
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	7,850.00				8.0600	\$	63,271.00		
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	28,243.00				62.0000	\$	1,751,066.00		
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	\$	18,703.00				22.5000	\$	420,817.50		
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	9,867.00				110.4000	\$	1,089,316.80		
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	1,867.00				10.8000	\$	20,163.60		
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	\$	6,041.00				93.8400	\$	566,887.44		
2	CIMENTACION											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	\$	53,836.00				56.7600	\$	3,055,731.36		
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$	83,569.00				8.8000	\$	735,407.20		
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION											
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	\$	612,662.00								
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	\$	65,572.00				83.4000	\$	5,468,704.80		
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS											
3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M	\$	16,710.00				65.0000	\$	1,086,150.00		
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS											
3.2.11	TUBERIA NOVAFORT - D = 110 MM - EQ Ø 4" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M	\$	22,747.00				38.3000	\$	871,210.10		
3.2.12	TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M	\$	51,326.00				74.1300	\$	3,804,796.38		
3.2.14	TUBERIA NOVAFORT - D = 250 MM - EQ Ø 10" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M	\$	92,702.00				32.0000	\$	2,966,464.00		
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA											
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	\$	387,726.00				6.0000	\$	2,326,356.00		
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	\$	505,016.00				1.0000	\$	505,016.00		
5	MAMPOSTERIA											
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO											
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOILETE PRENSADO e = 12CM	M2	\$	76,699.00				0.2000	\$	15,339.80		
10	PISOS											
10.2	ACABADOS PISOS											
10.2.14	GRAVILLA LAVADA	M2	\$	61,430.00				33.6000	\$	2,064,048.00		
10.2.27	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4	M2	\$	33,242.00				8.0600	\$	267,930.52		
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES											
11.2	CUBIERTAS											
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	\$	9,101.00				434.8100	\$	3,957,205.81		
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2	\$	56,066.00				108.0000	\$	6,055,128.00		
11.3	ACCESORIOS Y OTROS											
11.3.5	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20	M	\$	55,705.00				22.5000	\$	1,253,362.50		
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DS=30 cm.	M	\$	22,118.00				26.8000	\$	592,762.40		
15	LUMINACION											
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS											
15.1.1	INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE (6P) BIPLACA	UN	\$	16,633.00				1.0000	\$	16,633.00		
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES											
17.1	CIELOS RASOS											
17.1.8	LAMINA PLANA ETERNIT 122 x 63 x 4	M2	\$	61,751.00				3.7500	\$	231,566.25		
18	PINTURA											
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA											
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	\$	9,674.00				3.7500	\$	36,277.50		
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	\$	5,123.00				12.0000	\$	61,476.00		
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	\$	19,964.00				4.0000	\$	79,856.00		
21.1.15	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)	M	\$	183,507.00				42.0000	\$	7,707,294.00		
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.2	MORTEROS											
25.2.7	MORTERO 1:2 ARENA LAVADA	M3	\$	476,648.00				2.3500	\$	1,120,122.80		
NP	ÍTEM NO PREVISTO											
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2" 3/16 VARILLA CORRUGADA DE 1/2" CADA 3 CM CON PINTURA	M	\$	210,000.00				42.0000	\$	8,820,000.00		
27	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AQUILEO PARRA						-2,897,373.930		11,990,661.560		9,093,289.630	
1	PRELIMINARES			\$	-							
1.1	OBRAS PRELIMNARES			\$	-							
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACCESO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD ó CADENA Y CANDADO.	M	\$	49,724.00				17.0000	\$	845,308.00		
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M	\$	17,456.00				10.0000	\$	174,560.00		
2	CIMENTACION			\$	-							
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$	-							
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECESO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	\$	42,827.00				12.4000	\$	531,054.80		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 83,569.00				2.8100	\$ 234,828.89	2.8100	\$ 234,828.89	
2.1.15	RELLENOS EN TRITURADO Ø 2 1/2"	M3		\$ 99,159.00				3.3200	\$ 329,207.88	3.3200	\$ 329,207.88	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			\$ -								
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		\$ 2,872.00				27.2500	\$ 78,262.00	27.2500	\$ 78,262.00	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		\$ 2,968.00				59.2000	\$ 175,705.60	59.2000	\$ 175,705.60	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		\$ 11,065.00				4.0000	\$ 46,060.00	4.0000	\$ 46,060.00	
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		\$ 59,557.00				4.0000	\$ 238,228.00	4.0000	\$ 238,228.00	
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M		\$ 23,537.00				3.4000	\$ 80,025.80	3.4000	\$ 80,025.80	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		\$ 42,722.00				2.0000	\$ 85,444.00	2.0000	\$ 85,444.00	
4	ESTRUCTURA			\$ -								
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO			\$ -								
4.4.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3500 PSI	M3		\$ 726,162.00		-1.18000	-856,671.188	4.6100	\$ 3,347,606.82	3.4300	\$ 2,490,735.66	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			\$ -								
5.2.14	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E=15 cm	M2		\$ 50,975.00		-1.35000	-68,816.250	6.2300	\$ 317,574.25	4.8800	\$ 248,758.00	
5.6	VARIOS - MAMPOSTERIA			\$ -								
5.6.3	CHAZOS PARA CARPINTERIA	UN		\$ 2,956.00				3.0000	\$ 8,868.00	3.0000	\$ 8,868.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.7	SALIDAS SANITARIAS			\$ -								
7.7.5	REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	UN		\$ 41,866.00		2.00000	83,732.000			2.0000	\$ 83,732.00	
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SMUROS 1:4	M2		\$ 14,172.00		-2.71000	-38,406.120	12.4600	\$ 176,583.12	9.7500	\$ 138,177.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				50.0000	\$ 111,300.00	50.0000	\$ 111,300.00	
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		\$ 1,227,465.00				2.0000	\$ 2,454,930.00	2.0000	\$ 2,454,930.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AV)	HR		\$ 23,047.00				32.0000	\$ 737,504.00	32.0000	\$ 737,504.00	
25.3	CONCRETOS			\$ -								
25.3.1	CONCRETO 1:2:2 (3500 PSI)	M3		\$ 394,345.00								
25.5	FORMALETAS			\$ -								
25.5.10	FORMALETA MUROS Y TANQUES	M2		\$ 133,136.00		-16.14000	-2,017,010.400	15.1500	\$ 2,017,010.40			
25	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B / REPUBLICA DE MEXICO								1,328,147.600		1,328,147.600	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR - MANUAL H= 0.20 mts	M2		\$ 8,344.00				16.0000	\$ 133,504.00	16.0000	\$ 133,504.00	
2	CIMENTACIÓN			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.7	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes)	M3		\$ 11,048.00				3.6000	\$ 39,772.80	3.6000	\$ 39,772.80	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		\$ 9,253.00				3.6000	\$ 33,310.80	3.6000	\$ 33,310.80	
2.5	OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION			\$ -								
2.5.15	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2		\$ 17,734.00				16.0000	\$ 283,744.00	16.0000	\$ 283,744.00	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.6	VARIOS - MAMPOSTERIA			\$ -								
5.6.3	CHAZOS PARA CARPINTERIA	UN		\$ 2,956.00				50.0000	\$ 147,800.00	50.0000	\$ 147,800.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		\$ 4,317.00				25.0000	\$ 107,925.00	25.0000	\$ 107,925.00	
7.4.25	REGISTRO PID RED WHITE Ø 3/4" 6 EQUIVALENTE	UN		\$ 68,072.00				1.0000	\$ 68,072.00	1.0000	\$ 68,072.00	
7.4.35	CHEQUE PID RED WHITE Ø 3/4" 6 EQUIVALENTE	UN		\$ 74,789.00				1.0000	\$ 74,789.00	1.0000	\$ 74,789.00	
7.4.47	TUBERIA PVC-P RDE 11 DE 3/4"	M		\$ 6,655.00				66.0000	\$ 439,230.00	66.0000	\$ 439,230.00	
25	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GERARDO PAREDES								6,965,246.000		6,965,246.000	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.2	INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES			\$ -								
1.2.2	INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	UN		\$ 1,472,659.00								
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 11,442.00				19.0000	\$ 217,398.00	19.0000	\$ 217,398.00	
8.3.11	TUBERIA EMT 1 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 21,358.00				30.0000	\$ 640,740.00	30.0000	\$ 640,740.00	
8.3.15	CABLEADO 1#10	M		\$ 3,144.00				22.0000	\$ 69,168.00	22.0000	\$ 69,168.00	
8.3.46	CABLEADO 3#2 + 1#4 + 1#8	M		\$ 81,985.00				42.0000	\$ 3,443,370.00	42.0000	\$ 3,443,370.00	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.11	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A	UN		\$ 79,772.00				2.0000	\$ 159,544.00	2.0000	\$ 159,544.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00				2.0000	\$ 658,788.00	2.0000	\$ 658,788.00	
8.4.20	BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A	UN		\$ 34,959.00				1.0000	\$ 34,959.00	1.0000	\$ 34,959.00	
8.4.21	BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A	UN		\$ 59,915.00				2.0000	\$ 119,830.00	2.0000	\$ 119,830.00	
8.12	REVISION GENERAL ELECTRICA			\$ -								
8.12.1	REVISION Y REPARACION DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		\$ 14,057.00				2.0000	\$ 28,114.00	2.0000	\$ 28,114.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				287.5000	\$ 639,975.00	287.5000	\$ 639,975.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.2	CUADRILLA B (1 OF)	HR		\$ 9,753.00				8.0000	\$ 78,024.00	8.0000	\$ 78,024.00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		% DE E.JEC.	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO		
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR	\$	23,047.00				32.0000	\$	737,504.00	32.0000	\$	737,504.00
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR	\$	17,229.00				8.0000	\$	137,832.00	8.0000	\$	137,832.00
35	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AQUELEO PARRA HIDRAULICO								\$	959,079.00	\$	959,079.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		\$	-									
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA		\$	-									
7.4.20	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M	\$	49,597.00				2.0000	\$	99,194.00	2.0000	\$	99,194.00
7.4.22	TUBERIA HG DE 3"	M	\$	96,970.00				3.0000	\$	290,910.00	3.0000	\$	290,910.00
7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN	\$	58,015.00				8.0000	\$	464,120.00	8.0000	\$	464,120.00
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN	\$	20,971.00				5.0000	\$	104,855.00	5.0000	\$	104,855.00
35	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MARIACANO						-1,775,900.630		30,895,827.300		29,119,926.690		
1	PRELIMINARES		\$	-									
1.1	OBRAS PRELIMINARES		\$	-									
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESSO Ó SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD O CADENA Y CANDADO.	M	\$	49,724.00				14.5500	\$	723,484.20	14.5500	\$	723,484.20
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M	\$	17,456.00				47.4000	\$	827,414.40	47.4000	\$	827,414.40
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS		\$	-									
1.3.11	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	24,705.00				4.7500	\$	117,348.75	4.7500	\$	117,348.75
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	38,537.00		13.91000	536,049.670			13.9100	\$	536,049.67	
1.3.20	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.30 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	64,720.00		14.40000	-931,968.000	14.4000	\$	931,968.00			
2	CIMENTACION		\$	-									
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS		\$	-									
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	\$	53,836.00				113.4600	\$	6,108,232.56	113.4600	\$	6,108,232.56
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$	83,569.00				113.4600	\$	9,481,738.74	113.4600	\$	9,481,738.74
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION		\$	-									
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	\$	98,056.00		19.56000	-1,917,975.360	19.5600	\$	1,917,975.36			
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS		\$	-									
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	\$	2,968.00				35.7100	\$	105,987.28	35.7100	\$	105,987.28
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS		\$	-									
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS		\$	-									
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN	\$	59,557.00				1.0000	\$	59,557.00	1.0000	\$	59,557.00
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M	\$	42,722.00				1.0000	\$	42,722.00	1.0000	\$	42,722.00
3.2.13	TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ. Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M	\$	60,392.00				65.6000	\$	3,961,715.20	65.6000	\$	3,961,715.20
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA		\$	-									
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	\$	505,016.00				2.0000	\$	1,010,032.00	2.0000	\$	1,010,032.00
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		\$	-									
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA		\$	-									
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN	\$	5,581.00				4.0000	\$	22,324.00	4.0000	\$	22,324.00
9	PAÑETES		\$	-									
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS		\$	-									
9.1.4	PAÑETE LISO CULATAS 1:3	M2	\$	18,481.00		-0.55000	-10,349.950	9.0300	\$	166,883.43	8.4700	\$	156,534.07
21	ASEO Y VARIOS		\$	-									
21.1	ASEO Y LIMPIEZA		\$	-									
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	\$	2,226.00				262.4000	\$	584,102.40	262.4000	\$	584,102.40
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	\$	34,326.00				20.9900	\$	720,502.74	20.9900	\$	720,502.74
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	\$	5,123.00				90.0000	\$	461,070.00	90.0000	\$	461,070.00
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	\$	19,964.00				7.0000	\$	139,748.00	7.0000	\$	139,748.00
25	GENÉRICOS Y OTROS		\$	-									
25.1	MANO DE OBRA		\$	-									
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR	\$	23,047.00		32.00000	737,504.000				32.0000	\$	737,504.00
25.2	MORTEROS		\$	-									
25.2.8	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA	M3	\$	380,479.00				5.1600	\$	1,963,271.64	5.1600	\$	1,963,271.64
25.3	CONCRETOS		\$	-									
25.3.2	CONCRETO 1:2:2.5 (3000 PSI)	M3	\$	350,210.00		1.30000	455,273.000				1.3000	\$	455,273.00
25.5	FORMALETAS		\$	-									
25.5.17	USO FORMALETA MUROS Y TANQUES	M2	\$	13,314.00		-116.40000	-1,549,749.600	116.4000	\$	1,549,749.60			
25.5.18	USO FORMALETA PREFABRICADOS	M4	\$	9,291.00		97.44000	905,315.040				97.4400	\$	905,315.04
35	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PAULO FREIRE						-4,425,301.830		54,154,758.920		49,729,457.090		
1	PRELIMINARES		\$	-									
1.1	OBRAS PRELIMINARES		\$	-									
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M	\$	17,456.00				62.5000	\$	1,091,000.00	62.5000	\$	1,091,000.00
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL. H = 0.20 mts	M2	\$	8,344.00				221.5000	\$	1,848,196.00	221.5000	\$	1,848,196.00
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	\$	2,210.00		-98.52000	-217,729.200	98.5200	\$	217,729.20			
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS		\$	-									
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	28,243.00				8.4000	\$	237,241.20	8.4000	\$	237,241.20
1.4	VARIOS - PRELIMINARES		\$	-									
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	\$	6,041.00				125.9300	\$	760,743.13	125.9300	\$	760,743.13
2	CIMENTACION		\$	-									
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS		\$	-									
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	\$	53,836.00				43.1200	\$	2,321,408.32	43.1200	\$	2,321,408.32
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	\$	83,569.00				21.5900	\$	1,804,254.71	21.5900	\$	1,804,254.71

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		\$ 9.253,00				2.1700	\$ 20.079,01	2.1700	\$ 20.079,01	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		\$ 612,662,00		-0,70000	-426,863,400	0,7000	\$ 428,863,40			
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 98,848,00		-1,54000	-114,165,120	75,2000	\$ 4,425,369,60	73,2600	\$ 4,311,204,48	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			\$ -								
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		\$ 2,968,00		-62,80000	-245,750,400	154,9100	\$ 459,772,88	72,1100	\$ 214,022,48	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.5.11	CUNETA EN CONCRETO 30"x30" (VER PLANOS Y ESPECIFICACION)	M		\$ 123,870,00		1,80000	222,966,000			1,8000	\$ 222,966,00	
2.5.15	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2		\$ 17,734,00				221,5000	\$ 3,928,081,00	221,5000	\$ 3,928,081,00	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.14	TUBERIA NOVAFORT - D = 250 MM - EQ. Ø 10" - (INC. HILOSELLOS Y ACCESORIOS)	M		\$ 92,702,00				16,1000	\$ 1,492,502,20	16,1000	\$ 1,492,502,20	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			\$ -								
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON NARCO METALICO)	UN		\$ 505,016,00				4,0000	\$ 2,020,064,00	4,0000	\$ 2,020,064,00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		\$ 5,581,00				12,0000	\$ 66,972,00	12,0000	\$ 66,972,00	
7.4.50	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1"	M		\$ 11,009,00				3,0000	\$ 33,027,00	3,0000	\$ 33,027,00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.9	CÁMARAS DE INSPECCION			\$ -								
8.9.1	CAJA DE PASO EN MAMPOSTERIA 30X30 CMS TIPO AP 280 CODENSA	UN		\$ 237,889,00				2,0000	\$ 475,778,00	2,0000	\$ 475,778,00	
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709,00		-4,09000	-31,529,810	43,4400	\$ 334,878,96	39,3500	\$ 303,349,15	
20	OBRAS EXTERIORES			\$ -								
20.3	CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO			\$ -								
20.3.20	DESMONTE Y REINSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES TIPO M-3	JG		\$ 2,154,841,00				1,0000	\$ 2,154,841,00	1,0000	\$ 2,154,841,00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226,00				449,4000	\$ 1,000,364,40	449,4000	\$ 1,000,364,40	
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		\$ 4,140,00		112,38000	465,253,200			112,3800	\$ 465,253,20	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5,123,00				81,6000	\$ 418,036,80	81,6000	\$ 418,036,80	
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		\$ 19,964,00				16,0000	\$ 319,424,00	16,0000	\$ 319,424,00	
21.1.15	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)	M		\$ 183,507,00		-3,13000	-572,541,840	62,5500	\$ 11,478,362,85	59,4300	\$ 10,905,821,01	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047,00				24,0000	\$ 553,128,00	24,0000	\$ 553,128,00	
25.5	FORMALETAS			\$ -								
25.5.16	USO FORMALETA ESCALERA	M2		\$ 19,630,00		-62,50000	-1,227,856,500	62,5500	\$ 1,227,856,50			
NP	ITEMS NO PREVISTO			\$ -								
NP-15	LAVADO DESINFECION DE TANQUE SUBTERRANEO	M2		\$ 14,902,00		-111,38000	-1,659,784,760	111,3800	\$ 1,659,784,76			
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2" 3/16 VARILLA CORRUGADA DE 1/2" CADA 3 CM CON PINTURA	M		\$ 210,000,00		-2,53000	-615,300,000			13,377,000,00	\$ 12,761,700,00	
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NICOLAS ESGUERRA							-1,807,604,280		8,344,958,040		6,537,353,760	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456,00				14,0000	\$ 244,384,00	14,0000	\$ 244,384,00	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRESANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326,00				0,4100	\$ 14,073,66	0,4100	\$ 14,073,66	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836,00				10,7600	\$ 579,275,36	10,7600	\$ 579,275,36	
2.1.15	RELLENOS EN TRITURADO Ø 2 1/2"	M3		\$ 99,159,00		0,64000	63,461,760	6,6200	\$ 656,432,58	7,2600	\$ 719,894,34	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 65,572,00				4,5600	\$ 299,008,32	4,5600	\$ 299,008,32	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			\$ -								
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 80000 PSI	KG		\$ 2,872,00				13,8600	\$ 39,805,92	13,8600	\$ 39,805,92	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		\$ 2,968,00		-12,90000	-38,346,560	59,2000	\$ 175,705,60	46,2800	\$ 137,359,04	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		\$ 11,665,00				2,0000	\$ 23,330,00	2,0000	\$ 23,330,00	
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M		\$ 23,537,00				2,0000	\$ 47,074,00	2,0000	\$ 47,074,00	
4	ESTRUCTURA			\$ -								
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO			\$ -								
4.4.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3500 PSI	M3		\$ 726,162,00		1,22000	885,917,640	2,0400	\$ 1,481,370,48	3,2600	\$ 2,367,288,12	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.6	VARIOS - MAMPOSTERIA			\$ -								
5.6.3	CHAZOS PARA CARPINTERIA	UN		\$ 2,956,00				2,0000	\$ 5,912,00	2,0000	\$ 5,912,00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS			\$ -								
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		\$ 49,105,00				2,0000	\$ 98,210,00	2,0000	\$ 98,210,00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJE.
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				36.0000	\$ 80,136.00	36.0000	\$ 80,136.00	
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		\$ 1,227,465.00				1.0000	\$ 1,227,465.00	1.0000	\$ 1,227,465.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.6	CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)	HR		\$ 36,341.00				18.0000	\$ 654,138.00	18.0000	\$ 654,138.00	
25.3	CONCRETOS			\$ -								
25.3.1	CONCRETO 1:2:2 (3500 PSI)	M3		\$ 394,345.00								
25.5	FORMALETAS			\$ -								
25.5.10	FORMALETA MUROS Y TANQUES	M2		\$ 133,136.00								
34	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VIRGINIA GUTIERREZ					-30.42000	-2,718,637.12	20.4200	\$ 2,718,637.12		2,754,718.00	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.2	INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES			\$ -								
1.2.1	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	UN		\$ 1,109,641.00				1.0000	\$ 1,109,641.00	1.0000	\$ 1,109,641.00	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			\$ -								
3.4.5	MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN	UN		\$ 48,467.00				1.0000	\$ 48,467.00	1.0000	\$ 48,467.00	
3.4.14	CAJA PARA MEDIDOR DE 1 1/2" - SEGUN ESPECIF. EAAB 1440 X 1020 * 950 (mm)	UN		\$ 963,360.00		-0.00000	-481,680.00	1.0000	\$ 963,360.00	0.5000	\$ 481,680.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		\$ 192,688.00				2.0000	\$ 385,376.00	2.0000	\$ 385,376.00	
7.4.37	CHEQUE PID RED WHITE @ 1 1/2" 6 EQUIVALENTE	UN		\$ 139,466.00				2.0000	\$ 278,932.00	2.0000	\$ 278,932.00	
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		\$ 20,971.00				2.0000	\$ 41,942.00	2.0000	\$ 41,942.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		\$ 19,964.00				2.0000	\$ 39,928.00	2.0000	\$ 39,928.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				16.0000	\$ 368,752.00	16.0000	\$ 368,752.00	
35	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GABRIEL BETANCOURT MEJIA SEDE B									54,979,283.820	54,979,283.820	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				331.5000	\$ 5,786,664.00	331.5000	\$ 5,786,664.00	
1.4.2	RETIRO DE SOBANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				1,094.7200	\$ 37,577,358.72	1,094.7200	\$ 37,577,358.72	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				742.5000	\$ 4,485,442.50	742.5000	\$ 4,485,442.50	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				487.0000	\$ 1,084,062.00	487.0000	\$ 1,084,062.00	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				34.1000	\$ 1,170,516.60	34.1000	\$ 1,170,516.60	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				80.0000	\$ 1,311,840.00	80.0000	\$ 1,311,840.00	
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		\$ 29,695.00				120.0000	\$ 3,563,400.00	120.0000	\$ 3,563,400.00	
36	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EMA VILLEGAS DE GAITAN								\$ 14,392,804.20	\$ 14,392,804.20		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				230.0000	\$ 7,894,980.00	230.0000	\$ 7,894,980.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				1,478.7000	\$ 3,291,586.20	1,478.7000	\$ 3,291,586.20	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				65.0000	\$ 2,231,190.00	65.0000	\$ 2,231,190.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				16.0000	\$ 262,368.00	16.0000	\$ 262,368.00	
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		\$ 29,695.00				24.0000	\$ 712,680.00	24.0000	\$ 712,680.00	
37	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL USAQUEN COLAPSO								\$ 23,090,368.48	\$ 23,090,368.48		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD 6 CADENA Y CANDADO.	M		\$ 49,724.00				66.4200	\$ 3,301,673.60	66.4200	\$ 3,301,673.60	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				66.4000	\$ 1,159,078.40	66.4000	\$ 1,159,078.40	
1.2	INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES			\$ -								
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00				155.3100	\$ 7,770,314.61	155.3100	\$ 7,770,314.61	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				155.3100	\$ 5,985,181.47	155.3100	\$ 5,985,181.47	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.5	OBRAS DE MITGACION Y ESTABILIZACION			\$ -								
2.5.15	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2		\$ 17,734.00				264.0000	\$ 4,681,776.00	264.0000	\$ 4,681,776.00	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
5.2.18	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO E=15 cm	M2		\$ 53,429.00				3.6000	\$ 192,344.40	3.6000	\$ 192,344.40	
35	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TIZA								\$ 6,596,420.27		\$ 6,596,420.27	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				42.3000	\$ 738,388.80	42.3000	\$ 738,388.80	
1.4.2	RETIRO DE SOBANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				74.2100	\$ 2,547,332.46	74.2100	\$ 2,547,332.46	
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				74.2100	\$ 448,302.61	74.2100	\$ 448,302.61	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				205.4000	\$ 457,220.40	205.4000	\$ 457,220.40	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION	M3		\$ 34,326.00					\$ 823,824.00	24.0000	\$ 823,824.00	
25	GENERICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				24.0000	\$ 393,552.00	24.0000	\$ 393,552.00	
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		\$ 29,695.00				40.0000	\$ 1,187,800.00	40.0000	\$ 1,187,800.00	
36	INSTITUCION EDUCATIVA MORALBA								\$ 407,879.00		\$ 407,879.00	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.6	VARIOS - MAMPOSTERIA			\$ -								
5.6.3	CHAZOS PARA CARPINTERIA	UN		\$ 2,956.00				4.0000	\$ 11,824.00	4.0000	\$ 11,824.00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS			\$ -								
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		\$ 9,101.00				3.0000	\$ 27,303.00	3.0000	\$ 27,303.00	
25	GENERICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				16.0000	\$ 368,752.00	16.0000	\$ 368,752.00	
37	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE B - ENGATIVA								\$ 6,527,865.20		\$ 6,527,865.20	
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO O SIMILAR. H=2.15 m. INCLUDE	M		\$ 49,724.00				9.0000	\$ 447,516.00	9.0000	\$ 447,516.00	
1	PRELIMINARES											
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.20	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 64,720.00				9.6500	\$ 624,548.00	9.6500	\$ 624,548.00	
2	CIMENTACION											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$ 38,665.00				4.1100	\$ 158,913.15	4.1100	\$ 158,913.15	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		\$ 9,253.00				2.7000	\$ 24,983.10	2.7000	\$ 24,983.10	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION											
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 4000 PSI. INCLUDE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 81,078.00				5.4500	\$ 441,875.10	5.4500	\$ 441,875.10	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS											
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		\$ 59,557.00				3.0000	\$ 178,671.00	3.0000	\$ 178,671.00	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		\$ 42,722.00				5.0000	\$ 213,610.00	5.0000	\$ 213,610.00	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA											
3.4.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		\$ 715,585.00				1.0000	\$ 715,585.00	1.0000	\$ 715,585.00	
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SIMUROS 1:3	M2		\$ 14,783.00				46.4500	\$ 686,670.35	46.4500	\$ 686,670.35	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.6	SONDEO Y REVISION DE DESAGUES	M		\$ 5,123.00				117.5000	\$ 601,952.50	117.5000	\$ 601,952.50	
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN		\$ 19,964.00				5.0000	\$ 99,820.00	5.0000	\$ 99,820.00	
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		\$ 1,227,465.00				1.0000	\$ 1,227,465.00	1.0000	\$ 1,227,465.00	
25	GENERICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				48.0000	\$ 1,106,256.00	48.0000	\$ 1,106,256.00	
38	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE A - ENGATIVA								\$ 912,050.45		\$ 912,050.45	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		\$ 33,421.00				3.0000	\$ 100,263.00	3.0000	\$ 100,263.00	
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		\$ 31,187.00				2.4500	\$ 76,408.15	2.4500	\$ 76,408.15	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.6	VARIOS - MAMPOSTERIA			\$ -								
5.6.3	CHAZOS PARA CARPINTERIA	UN		\$ 2,956.00				3.0000	\$ 8,868.00	3.0000	\$ 8,868.00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS			\$ -								
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		\$ 9,101.00				2.5000	\$ 22,752.50	2.5000	\$ 22,752.50	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			\$ -								
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20	M		\$ 37,686.00				11.3500	\$ 427,736.10	11.3500	\$ 427,736.10	
18	PINTURA			\$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
18.2.2	ANTICORROSIVO SILAMINA LINEAL	M		\$ 6,285.00				11.3500	\$ 71,334.75	11.3500	\$ 71,334.75	
18.2.3	ESMALTE SI LAMINA LLENA	M2		\$ 14,597.00				11.3500	\$ 165,675.95	11.3500	\$ 165,675.95	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.2	CUADRILLA B (1 OF)	HR		\$ 9,753.00				4.0000	\$ 39,012.00	4.0000	\$ 39,012.00	
43	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO - CUBIERTA							\$ 57,634,676.66		\$ 57,634,676.66		
1	PRELIMINARES											
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		\$ 203,227.00				1.1200	\$ 227,614.24	1.1200	\$ 227,614.24	
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		\$ 18,703.00				70.4000	\$ 1,316,691.20	70.4000	\$ 1,316,691.20	
1.3.29	DESMONTE TEJA DE BARRO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,581.00				672.9500	\$ 6,447,533.95	672.9500	\$ 6,447,533.95	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				47.0700	\$ 284,349.87	47.0700	\$ 284,349.87	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS											
3.1.3	TUBERÍA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		\$ 16,710.00				107.9000	\$ 1,803,009.00	107.9000	\$ 1,803,009.00	
3.1.4	TUBERÍA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M		\$ 23,908.00				2.5000	\$ 59,770.00	2.5000	\$ 59,770.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS											
7.9	RED DE GAS											
7.9.13	CODO HG Ø 3/4"	UN		\$ 4,981.00				16.0000	\$ 79,696.00	16.0000	\$ 79,696.00	
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00				30.0000	\$ 231,270.00	30.0000	\$ 231,270.00	
9.1.4	PAÑETE LISO CULATAS 1.3	M2		\$ 18,481.00				52.2500	\$ 965,632.25	52.2500	\$ 965,632.25	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES											
11.2	CUBIERTAS											
11.2.27	REUBICACION TEJA DE BARRO	M2		\$ 19,675.00				492.2500	\$ 9,685,018.75	492.2500	\$ 9,685,018.75	
11.2.33	TEJA DE BARRO TIPO MOORE	M2		\$ 60,463.00				380.6400	\$ 23,014,636.32	380.6400	\$ 23,014,636.32	
18	PINTURA											
18.4	VARIOS - PINTURA											
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		\$ 11,601.00				689.2500	\$ 7,995,989.25	689.2500	\$ 7,995,989.25	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				672.4100	\$ 1,496,784.66	672.4100	\$ 1,496,784.66	
21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		\$ 2,046.00				95.6000	\$ 195,597.60	95.6000	\$ 195,597.60	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5,123.00				16.8000	\$ 86,066.40	16.8000	\$ 86,066.40	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				116.0000	\$ 2,673,452.00	116.0000	\$ 2,673,452.00	
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ -								
NP-5	ÍTEMS NO PREVISTOS											
NP-25	IMPERMEABILIZANTE BRONCO ELASTIC	M2		\$ 41,009.00				26.1300	\$ 1,071,565.17	26.1300	\$ 1,071,565.17	
43	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CARLOS							\$ 1,122,200.56		\$ 1,122,200.56		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBANTES)	M2		\$ 15,297.00				0.3600	\$ 5,506.92	0.3600	\$ 5,506.92	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS											
7.9	RED DE GAS											
7.9.6	CAJA MEDIDOR GAS 45x45	UN		\$ 116,945.00				1.0000	\$ 116,945.00	1.0000	\$ 116,945.00	
7.9.24	INSTALACION INTERNA PUNTO ADICIONAL 6 m	UN		\$ 953,567.00				1.0000	\$ 953,567.00	1.0000	\$ 953,567.00	
18.2	PINTURA SOBRE METAL											
18.2.4	ESMALTE SI' LAMINA LINEAL	M		\$ 6,595.00				0.3600	\$ 2,374.20	0.3600	\$ 2,374.20	
20.3	CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO											
20.3.4	PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA	M2		\$ 96,954.00				0.3600	\$ 34,903.44	0.3600	\$ 34,903.44	
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				4.0000	\$ 8,904.00	4.0000	\$ 8,904.00	
44	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NICOLAS BUENAVENTURA							-290,337.160		11,629,185.640		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				1.7600	\$ 67,825.12	1.7600	\$ 67,825.12	
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 1,867.00		1.07000	1,997.600	15.0000	\$ 28,005.00	16.0700	\$ 30,002.69	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	UN		\$ 9,812.00				2.0000	\$ 19,624.00	2.0000	\$ 19,624.00	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS											
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		\$ 59,557.00				9.0000	\$ 536,013.00	9.0000	\$ 536,013.00	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye abraque en concreto)	M		\$ 42,722.00				3.0000	\$ 128,166.00	3.0000	\$ 128,166.00	
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00				81.6900	\$ 629,748.21	81.6900	\$ 629,748.21	
10	PISOS											
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS											
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2		\$ 21,902.00				0.8100	\$ 17,740.62	0.8100	\$ 17,740.62	
10.3	GUARDAESCOBAS											
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		\$ 6,201.00				15.0000	\$ 93,015.00	15.0000	\$ 93,015.00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES											
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS											
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERIMA PLY FGLASS - 3 CAPAS	M2		\$ 91,539.00		-4.72000	-432,064.080	26.4300	\$ 2,419,375.77	21.7100	\$ 1,987,311.69	
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		\$ 33,677.00		1.07000	36,034.390	15.0000	\$ 505,155.00	16.0700	\$ 541,189.39	
15	ILUMINACION											
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS											
15.1.2	INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE (4P) 8/PLACA	UN		\$ 12,911.00				2.0000	\$ 25,822.00	2.0000	\$ 25,822.00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJE.
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			\$ -								
17.1	CIELOS RASOS			\$ -								
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		\$ 105,168.00				1.4400	\$ 151,441.92	1.4400	\$ 151,441.92	
18	PINTURA			\$ -								
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11,974.00		8.66000	103,694.840	349.0000	\$ 4,178,926.00	357.6600	\$ 4,282,620.84	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				668.0000	\$ 1,486,968.00	668.0000	\$ 1,486,968.00	
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		\$ 4,140.00				324.0000	\$ 1,341,360.00	324.0000	\$ 1,341,360.00	
45	INSTITUCION EDUCATIVA CASTILLA CONTINGENCIA								46,262,025.240		46,262,025.240	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR	M		\$ 47,626.00				53.3800	\$ 2,542,275.88	53.3800	\$ 2,542,275.88	
1.2	INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)			\$ 38,537.00				1.5000	\$ 57,805.50	1.5000	\$ 57,805.50	
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,867.00				168.3600	\$ 1,661,208.12	168.3600	\$ 1,661,208.12	
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS	M2		\$ 30,440.00				168.3600	\$ 5,124,878.40	168.3600	\$ 5,124,878.40	
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRESANTES)	M2		\$ 15,297.00				16.1000	\$ 246,281.70	16.1000	\$ 246,281.70	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836.00				2.2500	\$ 121,131.00	2.2500	\$ 121,131.00	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.4	CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI			\$ 367,918.00				2.2500	\$ 827,815.50	2.2500	\$ 827,815.50	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS			\$ -								
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO			\$ -								
6.1.12	PANELES PREFABRICADOS E = 7 cm	M2		\$ 97,645.00				14.8000	\$ 1,445,146.00	14.8000	\$ 1,445,146.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 8,786.00				70.3600	\$ 618,182.96	70.3600	\$ 618,182.96	
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 11,442.00				21.0000	\$ 240,282.00	21.0000	\$ 240,282.00	
8.3.33	CABLEADO 3/8" + 1/8" + 2/10	M		\$ 30,972.00				21.0000	\$ 650,412.00	21.0000	\$ 650,412.00	
8.3.34	CABLEADO 3/8" + 1/10" + 1/12T	M		\$ 24,638.00				70.0600	\$ 1,726,138.28	70.0600	\$ 1,726,138.28	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.20	BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A	UN		\$ 34,959.00				5.0000	\$ 174,795.00	5.0000	\$ 174,795.00	
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			\$ -								
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		\$ 10,122.00				25.0000	\$ 253,050.00	25.0000	\$ 253,050.00	
10	PISOS			\$ -								
10.3	GUARDIESCOBAS			\$ -								
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3			\$ 6,201.00				34.3000	\$ 212,694.30	34.3000	\$ 212,694.30	
12	CARPINTERIA DE METALICA			\$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			\$ -								
12.2.12	RECONSTRUCCIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2		\$ 25,245.00				89.0000	\$ 2,246,805.00	89.0000	\$ 2,246,805.00	
12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M		\$ 206,165.00				27.0000	\$ 5,566,455.00	27.0000	\$ 5,566,455.00	
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			\$ -								
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9,674.00				283.1200	\$ 2,738,902.88	283.1200	\$ 2,738,902.88	
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
18.2.3	ESMALTE SI LAMINA LLENA	M2		\$ 14,597.00				17.5500	\$ 256,177.35	17.5500	\$ 256,177.35	
18.2.4	ESMALTE SI LAMINA LINEAL	M		\$ 6,595.00				85.6000	\$ 564,532.00	85.6000	\$ 564,532.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				190.5000	\$ 424,053.00	190.5000	\$ 424,053.00	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				123.3700	\$ 4,234,798.62	123.3700	\$ 4,234,798.62	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.5.15	USO FORMALETA ENTREPISOS	M2		\$ 4,703.00				5.0000	\$ 23,515.00	5.0000	\$ 23,515.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			\$ -								
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 8mm	M2		\$ 63,000.00				164.0900	\$ 10,337,670.00	164.0900	\$ 10,337,670.00	
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS	M2		\$ 85,775.00				22.3300	\$ 1,915,355.75	22.3300	\$ 1,915,355.75	
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CARACTERISTICAS 0.60X 0.60 40 WTS	UN		\$ 128,229.00				16.0000	\$ 2,051,664.00	16.0000	\$ 2,051,664.00	
46	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE CHINA						-1,806,807.350		32,811,407.670		31,002,598.720	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.15	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				43.0000	\$ 750,808.00	43.0000	\$ 750,808.00	
1.2	INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00		0.64000	32,019.840			0.6400	\$ 32,019.84	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 28,243.00				25.2500	\$ 713,135.75	25.2500	\$ 713,135.75	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836.00				4.6000	\$ 247,645.60	4.6000	\$ 247,645.60	
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 58,848.00		-4.01000	-235,900.480	166.0800	\$ 9,773,475.84	162.0700	\$ 9,537,495.36	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS											
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		\$ 2,872.00		-3.88000	-11,143.360	9.9600	\$ 28,605.12	6.0800	\$ 17,461.76	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		\$ 2,968.00				327.1800	\$ 971,070.24	327.1800	\$ 971,070.24	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA											
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		\$ 505,016.00				1.0000	\$ 505,016.00	1.0000	\$ 505,016.00	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			\$ -								
5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		\$ 649.00				800.0000	\$ 519,200.00	800.0000	\$ 519,200.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.9	ACCESORIOS PVC-P DE 4"	UN		\$ 63,240.00				4.0000	\$ 252,960.00	4.0000	\$ 252,960.00	
7.4.56	TUBERIA PVC-P DE Ø 4"	M		\$ 70,183.00				1.5000	\$ 105,274.50	1.5000	\$ 105,274.50	
10	PISOS			\$ -								
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS			\$ -								
10.1.7	CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI	M2		\$ 58,458.00				14.1400	\$ 826,596.12	14.1400	\$ 826,596.12	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				414.0000	\$ 921,564.00	414.0000	\$ 921,564.00	
21.1.15	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)	M		\$ 183,507.00		-4.05000	-743,203.350	43.7000	\$ 8,019,255.90	39.6500	\$ 7,276,052.55	
NP	ITEMS NP PREVISTO											
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2" 3/16 VARILLA CORRUGADA DE 1/2" CADA 3 CM CON PINTURA	M		\$ 210,000.00		-4.05000	-850,500.000	43.7000	\$ 9,177,000.00	39.6500	\$ 8,326,500.00	
47	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA							\$	1,780,448.40	\$	1,780,448.40	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		\$ 29,210.00				4.0000	\$ 116,840.00	4.0000	\$ 116,840.00	
7.4.20	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M		\$ 49,597.00				0.6000	\$ 29,756.20	0.6000	\$ 29,756.20	
7.4.22	TUBERIA HG DE 3"	M		\$ 96,970.00				0.4000	\$ 38,788.00	0.4000	\$ 38,788.00	
7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 3"	UN		\$ 521,863.00				1.0000	\$ 521,863.00	1.0000	\$ 521,863.00	
7.4.56	TUBERIA PVC-P RDE-21Ø 3"	M		\$ 48,818.00				0.4000	\$ 19,527.20	0.4000	\$ 19,527.20	
7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN		\$ 98,015.00				3.0000	\$ 174,045.00	3.0000	\$ 174,045.00	
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		\$ 20,971.00				2.0000	\$ 41,942.00	2.0000	\$ 41,942.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.12	REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA			\$ -								
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		\$ 14,057.00				4.0000	\$ 56,228.00	4.0000	\$ 56,228.00	
18	PINTURA			\$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
18.2.4	ESMALTE SI/ LAMINA LINEAL	M		\$ 6,595.00				3.0000	\$ 19,785.00	3.0000	\$ 19,785.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				22.0000	\$ 48,972.00	22.0000	\$ 48,972.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		\$ 29,695.00				24.0000	\$ 712,680.00	24.0000	\$ 712,680.00	
48	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO GONZALEZ OCHOA							\$	2,197,810.70	\$	2,197,810.70	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 11,253.00				4.2000	\$ 47,262.60	4.2000	\$ 47,262.60	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		\$ 59,557.00				2.0000	\$ 119,114.00	2.0000	\$ 119,114.00	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye ataque en concreto)	M		\$ 42,722.00				6.0000	\$ 256,332.00	6.0000	\$ 256,332.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		\$ 5,581.00				4.0000	\$ 22,324.00	4.0000	\$ 22,324.00	
7.4.50	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1"	M		\$ 11,009.00				2.5000	\$ 27,522.50	2.5000	\$ 27,522.50	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			\$ -								
17.1	CIELOS RASOS			\$ -								
17.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2		\$ 65,863.00				4.2000	\$ 276,624.60	4.2000	\$ 276,624.60	
18	PINTURA			\$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
18.2.3	ESMALTE SI/ LAMINA LLENA	M2		\$ 14,597.00				4.0000	\$ 58,388.00	4.0000	\$ 58,388.00	
18.2.5	ESMALTE SI/ MARCOS LAMINA	M		\$ 9,352.00				5.0000	\$ 46,760.00	5.0000	\$ 46,760.00	
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11,974.00				20.0000	\$ 239,480.00	20.0000	\$ 239,480.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				39.0000	\$ 86,814.00	39.0000	\$ 86,814.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00				41.0000	\$ 706,389.00	41.0000	\$ 706,389.00	
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA PVC	M		\$ 15,540.00				20.0000	\$ 310,800.00	20.0000	\$ 310,800.00	
49	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES								\$ 3,070,800.00		\$ 3,070,800.00	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32 INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	UN		\$ 9,812.00				2.0000	\$ 19,624.00	2.0000	\$ 19,624.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.7	SALIDAS SANITARIAS			\$ -								
7.7.5	REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	UN		\$ 41,866.00				2.0000	\$ 83,732.00	2.0000	\$ 83,732.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC	UN		\$ 87,049.00				1.0000	\$ 87,049.00	1.0000	\$ 87,049.00	
8.11	TRANSFORMADORES			\$ -								
8.12	REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA			\$ -								
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		\$ 14,057.00				1.0000	\$ 14,057.00	1.0000	\$ 14,057.00	
15	ILUMINACION			\$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			\$ -								
15.1.3	LAMPARA FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR DIFUSOR CURVO SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO SIMILAR A LAS FABRICADAS POR IMET.	UN		\$ 120,114.00				2.0000	\$ 240,228.00	2.0000	\$ 240,228.00	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			\$ -								
16.1	APARATOS SANITARIOS			\$ -								
16.1.9	GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	UN		\$ 137,945.00				1.0000	\$ 137,945.00	1.0000	\$ 137,945.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		\$ 1,227,465.00				2.0000	\$ 2,454,930.00	2.0000	\$ 2,454,930.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.1	CUADRILLA A (1 AY)	HR		\$ 6,647.00				5.0000	\$ 33,235.00	5.0000	\$ 33,235.00	
50	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA VICTORIA INVERNAL						-99,947.120		\$ 680,624.80		\$ 580,677.68	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.42	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 17,399.00		-4.00000	-69,596.000	8.0000	\$ 139,192.00	4.0000	\$ 69,596.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		-32.70000	-72,790.200	95.0000	\$ 211,470.00	62.3000	\$ 138,679.80	
21.1.5	LIMPIEZA DE CAÑALES Y BAJANTES	M		\$ 2,046.00		44.78000	91,619.880	9.0000	\$ 18,414.00	53.7800	\$ 110,033.88	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5,123.00		-9.60000	-49,180.800	9.6000	\$ 49,180.80			
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				16.0000	\$ 262,368.00	16.0000	\$ 262,368.00	
51	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEMANIA UNIFICADA SEDE B INVERNAL						-377,824.160		\$ 837,253.00		\$ 459,428.84	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.42	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 17,399.00		-7.00000	-121,793.000	11.0000	\$ 191,389.00	4.0000	\$ 69,596.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		-110.00000	-244,860.000	130.0000	\$ 289,380.00	20.0000	\$ 44,520.00	
21.1.5	LIMPIEZA DE CAÑALES Y BAJANTES	M		\$ 2,046.00		-5.40000	-11,171.180	46.0000	\$ 94,116.00	40.5400	\$ 82,944.84	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				16.0000	\$ 262,368.00	16.0000	\$ 262,368.00	
52	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ SEDE B INVERNAL						-104,544.300		\$ 682,953.60		\$ 578,409.30	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.42	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 17,399.00		-2.00000	-34,798.000	2.0000	\$ 34,798.00			
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				90.0000	\$ 200,340.00	90.0000	\$ 200,340.00	
21.1.5	LIMPIEZA DE CAÑALES Y BAJANTES	M		\$ 2,046.00		-9.00000	-18,516.300	65.6000	\$ 134,217.60	56.5500	\$ 115,701.30	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5,123.00		-10.00000	-51,230.000	10.0000	\$ 51,230.00			
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				16.0000	\$ 262,368.00	16.0000	\$ 262,368.00	
53	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALMIRANTE PADILLA INVERNAL						-147,611.220		\$ 867,469.16		\$ 719,857.94	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.42	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 17,399.00				2.0000	\$ 34,798.00	2.0000	\$ 34,798.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				80.0000	\$ 178,080.00	80.0000	\$ 178,080.00	
21.1.5	LIMPIEZA DE CAÑALES Y BAJANTES	M		\$ 2,046.00		-23.00000	-47,712.720	47.4600	\$ 97,103.16	24.1400	\$ 49,390.44	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5,123.00		-19.50000	-99,898.500	32.0000	\$ 163,936.00	12.5000	\$ 64,037.50	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				24.0000	\$ 393,552.00	24.0000	\$ 393,552.00	
54	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEMANIA UNIFICADA INVERNAL						-567,996.000		\$ 926,230.00		\$ 358,234.00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.42	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 17,399.00		4.00000	-104,394.000	8.0000	\$ 139,192.00	2.0000	\$ 34,798.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		108.00000	-242,634.000	130.0000	\$ 289,380.00	21.0000	\$ 46,746.00	
21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		\$ 2,046.00		108.00000	-220,968.000	115.0000	\$ 235,290.00	7.0000	\$ 14,322.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				16.0000	\$ 262,368.00	16.0000	\$ 262,368.00	
58	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ SEDE A INVERNAL						-6,153.890	\$ 666,453.00		\$ 660,299.92		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.42	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 17,399.00		2.00000	-34,798.000	4.0000	\$ 69,596.00	2.0000	\$ 34,798.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				90.0000	\$ 200,340.00	90.0000	\$ 200,340.00	
21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		\$ 2,046.00		26.52000	54,259.920	23.0000	\$ 47,058.00	49.5200	\$ 101,317.92	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5,123.00		6.00000	-25,615.000	17.0000	\$ 87,091.00	12.0000	\$ 61,476.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				16.0000	\$ 262,368.00	16.0000	\$ 262,368.00	
59	INSTITUCION EDUCATIVA PRADO VERANIEGO SEDE B						2,146,250.620	2,161,793.180		4,308,043.800		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				9.0000	\$ 157,104.00	9.0000	\$ 157,104.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 8,690.00		0.81000	7,038.900			0.8100	\$ 7,038.90	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00		0.94000	-24,663.690	1.6000	\$ 61,659.20	0.9600	\$ 36,995.52	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				55.6800	\$ 336,362.98	55.6800	\$ 336,362.98	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS			\$ -								
3.1.4	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M		\$ 23,908.00		1.30000	-31,080.400	5.8000	\$ 138,666.40	4.5000	\$ 107,586.00	
4	ESTRUCTURA			\$ -								
4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO			\$ -								
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		\$ 689,092.00		0.02000	13,781.840			0.0200	\$ 13,781.84	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE			\$ 54,522.00		1.00000	54,522.000			1.0000	\$ 54,522.00	
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS	UN		\$ -								
7.6.6	REUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA			\$ 32,644.00		1.00000	32,644.000			1.0000	\$ 32,644.00	
10	PISOS	UN		\$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			\$ -								
10.2.14	GRAVILLA LAVADA	M2		\$ 61,430.00		8.45000	519,083.500	2.2400	\$ 137,603.20	10.6900	\$ 656,686.70	
10.2.11	BALDOSIN GRANITO P-5 33 x 33 MORTERO 1:4	M2		\$ 80,256.00		0.81000	65,007.360			0.8100	\$ 65,007.36	
14	ENCHAPES			\$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			\$ -								
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	M2		\$ 42,994.00		9.57000	411,452.580			9.5700	\$ 411,452.58	
14.2	ENCHAPE SOBRE MESONES			\$ -								
14.2.4	GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 40 cm.	M		\$ 57,875.00		1.00000	-57,875.000	3.3000	\$ 190,987.50	2.3000	\$ 133,112.50	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			\$ -								
16.1	APARATOS SANITARIOS			\$ -								
16.1.17	INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS (SÓLO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON DESMONTES DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN		\$ 36,255.00				6.0000	\$ 217,530.00	6.0000	\$ 217,530.00	
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)			\$ -								
16.4.8	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH. CONEXIÓN Ø 3/4" Ø 1/2", 24-AA-142006 DCCOL Ó SIMILAR	UN		\$ 266,179.00		4.00000	1,064,716.000			4.0000	\$ 1,064,716.00	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS			\$ -								
19.3	VIDRIOS Y ESPEJOS			\$ -								
19.3.3	VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR	M2		\$ 27,934.00		3.28000	91,623.520			3.2800	\$ 91,623.52	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				40.0000	\$ 921,880.00	40.0000	\$ 921,880.00	
59	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MERCEDES NARRIO PISO BLOQUE CONSERVACION							\$ 77,460,197.67		\$ 77,460,197.67		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				37.2400	\$ 224,966.84	37.2400	\$ 224,966.84	
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00				196.4800	\$ 1,514,664.32	196.4800	\$ 1,514,664.32	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			\$ -								
18.1.3	ESTUCCO	M2		\$ 5,268.00				192.2100	\$ 1,012,562.28	192.2100	\$ 1,012,562.28	
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9,674.00				426.8800	\$ 4,129,637.12	426.8800	\$ 4,129,637.12	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				711.6800	\$ 1,584,199.68	711.6800	\$ 1,584,199.68	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				49.3500	\$ 1,693,988.10	49.3500	\$ 1,693,988.10	
NP 8	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MADERA PREPLUIDO EN MADERA MACIZA ZAPAN DE 12 CM ANCHO X 1.7 DE ESPESOR EPSILON SEMI BRILLANTE MODULADO HASTA 1.45	M2		\$ 204,397.00				237.2000	\$ 48,482,968.40	237.2000	\$ 48,482,968.40	
NP27	GUARDA ESCOBA MADERA MACIZA ZAPAN 8 CM	ML		\$ 18,996.00				106.7000	\$ 2,026,873.20	106.7000	\$ 2,026,873.20	
NP-28	Alistamiento de la estructura, para e instalacion de madera maciza incluye suministro e instalacion de tabilla para dar nivel al área	M2		\$ 23,500.00				237.2000	\$ 5,574,200.00	237.2000	\$ 5,574,200.00	
NP-29	DESMONTES DE PISOS EN MADERA MACIZA ZAPAN O SIMILAR INCLUYE RETIRO Y TRASLADO Y SELECCIÓN DE MATERIAL PARA POSIBLE REUTILIZACION POSTERIOR A LA TRANSFORMACION DE LA MADERA	M2		\$ 10,495.00				237.2000	\$ 2,489,414.00	237.2000	\$ 2,489,414.00	
NP-32	DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA ZAPAN(DURMIENTES) DE 8 X 4 PARA INSTALACION DE PISO FLOTANTE	M		\$ 15,957.00				546.8900	\$ 8,726,723.73	546.8900	\$ 8,726,723.73	
58	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEMANIA UNIFICADA							\$ 1,956,848.00		\$ 1,956,848.00		
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				48.0000	\$ 106,848.00	48.0000	\$ 106,848.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP 7	Tala de individuos arboreos de 15 > h >20m incluye destocado en diámetros mayores a 10cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	UNIDAD		\$ 1,850,000.00				1.0000	\$ 1,850,000.00	1.0000	\$ 1,850,000.00	
59	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL USAQUEN CAPILLA							\$ 10,480,443.60		\$ 10,480,443.60		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD O CADENA Y CANDADO.	M		\$ 49,724.00				179.3000	\$ 8,915,513.20	179.3000	\$ 8,915,513.20	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				89.6500	\$ 1,564,930.40	89.6500	\$ 1,564,930.40	
60	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA							\$ 3,820,204.00		\$ 3,820,204.00		
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				54.0000	\$ 120,204.00	54.0000	\$ 120,204.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP7	TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS DE 15 > H >20M INCLUYE DESTOCOADO EN DIÁMETROS MAYORES A 10CM INCLUYE TAMBIÉN RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRIANTE A SITIO AUTORIZADO	UN		\$ 1,850,000.00				2.0000	\$ 3,700,000.00	2.0000	\$ 3,700,000.00	
61	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FILARMONICO PODA							\$ 734,046.68		\$ 734,046.68		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRIANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				8.1800	\$ 280,796.68	8.1800	\$ 280,796.68	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				72.0000	\$ 160,272.00	72.0000	\$ 160,272.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.6	PODA DE ÁRBOLES			\$ -								
25.6.5	PODA DE ÁRBOLES MAYORES DE 20.00 m.	UN		\$ 292,988.00				1.0000	\$ 292,988.00	1.0000	\$ 292,988.00	
62	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FILARMONICO							\$ 2,010,272.00		\$ 2,010,272.00		
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				72.0000	\$ 160,272.00	72.0000	\$ 160,272.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP7	TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS DE 15 > H >20M INCLUYE DESTOCOADO EN DIÁMETROS MAYORES A 10CM INCLUYE TAMBIÉN RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRIANTE A SITIO AUTORIZADO	UN		\$ 1,850,000.00				1.0000	\$ 1,850,000.00	1.0000	\$ 1,850,000.00	
63	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS							\$ 17,598,045.50		\$ 17,598,045.50		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRIANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				1.2500	\$ 42,907.50	1.2500	\$ 42,907.50	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.6	PODA DE ÁRBOLES			\$ -								
25.6.5	PODA DE ÁRBOLES MAYORES DE 20.00 m.	UN		\$ 292,988.00				1.0000	\$ 292,988.00	1.0000	\$ 292,988.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				275.0000	\$ 612,150.00	275.0000	\$ 612,150.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP7	TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS DE 15 > H >20M INCLUYE DESTOCOADO EN DIÁMETROS MAYORES A 10CM INCLUYE TAMBIÉN RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRIANTE A SITIO AUTORIZADO	UN		\$ 1,850,000.00				9.0000	\$ 16,650,000.00	9.0000	\$ 16,650,000.00	
64	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO							\$ 1,894,520.00		\$ 1,894,520.00		
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				20.0000	\$ 44,520.00	20.0000	\$ 44,520.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE E.JEC.
NP7	TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS DE 15 > H>20M INCLUYE DESTOCOADO EN DIÁMETROS MAYORES A 10CM INCLUYE TAMBIÉN RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRENTE A SITIO AUTORIZADO	UN		\$ 1,850,000.00				1.0000	\$ 1,850,000.00	1.0000	\$ 1,850,000.00	
05	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MANUELITA SAENZ							\$ 6,661,196.00		\$ 6,661,196.00		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VIARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRESANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				18.0000	\$ 617,868.00	18.0000	\$ 617,868.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.6	PODA DE ARBOLES			\$ -								
25.6.5	PODA DE ARBOLES MAYORES DE 20.00 m.	UN		\$ 292,988.00				1.0000	\$ 292,988.00	1.0000	\$ 292,988.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				90.0000	\$ 200,340.00	90.0000	\$ 200,340.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP7	TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS DE 15 > H>20M INCLUYE DESTOCOADO EN DIÁMETROS MAYORES A 10CM INCLUYE TAMBIÉN RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRENTE A SITIO AUTORIZADO	UN		\$ 1,850,000.00				3.0000	\$ 5,550,000.00	3.0000	\$ 5,550,000.00	
05	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL REPUBLICA DE CHINA							\$ 1,324,520.00		\$ 1,324,520.00		
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				20.0000	\$ 44,520.00	20.0000	\$ 44,520.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP6	TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS DE 10 > H>15M INCLUYE DESTOCOADO EN DIÁMETROS MAYORES A 10CM INCLUYE TAMBIÉN RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRENTE A SITIO AUTORIZADO	UN		\$ 1,280,000.00				1.0000	\$ 1,280,000.00	1.0000	\$ 1,280,000.00	
05	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SORRENTO SEDE B							\$ 5,506,848.00		\$ 5,506,848.00		
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				48.0000	\$ 106,848.00	48.0000	\$ 106,848.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP5	TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS DE 5 > H>10M INCLUYE DESTOCOADO EN DIÁMETROS MAYORES A 10CM INCLUYE TAMBIÉN RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRENTE A SITIO AUTORIZADO	UN		\$ 780,000.00				2.0000	\$ 1,560,000.00	2.0000	\$ 1,560,000.00	
NP6	TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS DE 10 > H>15M INCLUYE DESTOCOADO EN DIÁMETROS MAYORES A 10CM INCLUYE TAMBIÉN RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRENTE A SITIO AUTORIZADO	UN		\$ 1,280,000.00				3.0000	\$ 3,840,000.00	3.0000	\$ 3,840,000.00	
05	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL HOGAR BERTHA HERNANDEZ							\$ 284,291.40		\$ 284,291.40		
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		\$ 5,581.00				3.0000	\$ 16,743.00	3.0000	\$ 16,743.00	
7.4.50	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1"	M		\$ 11,009.00				3.0000	\$ 33,027.00	3.0000	\$ 33,027.00	
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS			\$ -								
7.6.4	REPARACIONES HIDRAULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1"	UN		\$ 16,037.00				3.0000	\$ 48,111.00	3.0000	\$ 48,111.00	
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		\$ 13,816.00				0.6000	\$ 8,289.60	0.6000	\$ 8,289.60	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				6.0000	\$ 13,356.00	6.0000	\$ 13,356.00	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				4.8000	\$ 164,764.80	4.8000	\$ 164,764.80	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
05	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE SOTO DEL CORRAL							-253,980.260		3,160,162.500		2,926,182.240
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)			\$ 50,031.00				1.3000	\$ 65,040.30	1.3000	\$ 65,040.30	
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,322.00				0.6500	\$ 6,059.30	0.6500	\$ 6,059.30	
1.3.10	DEMOLICION DE MUROS TELETE E =12 CM (INC RETIRO DE SOBRESANTES)	M2		\$ 14,822.00				2.9900	\$ 44,317.78	1.3300	\$ 19,713.26	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		\$ 11,665.00				16.0000	\$ 186,640.00	16.0000	\$ 186,640.00	
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		\$ 59,557.00				3.0000	\$ 178,671.00	3.0000	\$ 178,671.00	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		\$ 42,722.00				6.7000	\$ 286,237.40	6.7000	\$ 286,237.40	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILET Y HUECO			\$ -								
5.2.11	MURO EN EN LADRILLO PRENSADO SANTA FE O SIMILAR E = 12 CM	M2		\$ 76,696.00				4.5900	\$ 352,034.64	1.3300	\$ 102,005.68	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		\$ 5,581.00				7.0000	\$ 39,067.00	7.0000	\$ 39,067.00	
7.4.50	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1"	M		\$ 11,009.00				1.0000	\$ 11,009.00	1.0000	\$ 11,009.00	
7.12	OTROS			\$ -								
7.12.7	NIPLE PASAMUROS DE 2"	UN		\$ 78,679.00				1.0000	\$ 78,679.00	1.0000	\$ 78,679.00	
10	PISOS			\$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			\$ -								
10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2		\$ 41,613.00				0.6500	\$ 27,048.45	0.6500	\$ 27,048.45	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			\$ -								
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS	M2		\$ 91,539.00				1.5500	\$ 141,885.45	1.5500	\$ 141,885.45	
12	CARPINTERIA DE METALICA											
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA											
12.2.9	REJILLAS PISO Ø 30 cm	UN		\$ 44,950.00				1.0000	\$ 44,950.00	1.0000	\$ 44,950.00	
18	PINTURA			\$ -								
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.1	HIDROFUGO FACHADAS	M2		\$ 5,373.00		-10.80000	-58,350.780	10.8600	\$ 58,350.78			
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				54.0000	\$ 120,204.00	54.0000	\$ 120,204.00	
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		\$ 4,140.00				10.8600	\$ 44,960.40	10.8600	\$ 44,960.40	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00		4.00000	92,188.000	64.0000	\$ 1,475,008.00	68.0000	\$ 1,567,196.00	
25.4	HERRAMIENTAS											
25.4.1	ANDAMIO TUBULAR	HR		\$ 71.00		96.00000	6,816.000			96.0000	\$ 6,816.00	
78	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LUIS VARGAS TEJADA SEDE B						-256,306.000		\$ 339,330.00		\$ 84,024.00	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.41	REVISIÓN Y REPARACION TANQUE PARA SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR Y ACCESORIOS)	UN		\$ 105,258.00		-1.00000	-105,258.000	1.0000	\$ 105,258.00			
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS											
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA											
7.4.60	ACCESORIO HG DE 1"	UN		\$ 11,253.00		4.00000	45,012.000			4.0000	\$ 45,012.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.2	CUADRILLA B (1 OF)	HR		\$ 9,753.00		-20.00000	-195,060.000	24.0000	\$ 234,072.00	4.0000	\$ 39,012.00	
79	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RUFINO JOSE CUERVO SEDE B						-2,482,217.780		\$ 19,823,308.83		\$ 17,371,091.05	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD O CADENA Y CANDADO	M		\$ 49,724.00				71.5500	\$ 3,557,752.20	71.5500	\$ 3,557,752.20	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				71.5500	\$ 1,248,976.80	71.5500	\$ 1,248,976.80	
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL. H = 0.20 mts	M2		\$ 8,344.00		-42.80000	-357,123.200	42.8000	\$ 357,123.20			
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		\$ 203,227.00				1.4000	\$ 284,517.80	1.4000	\$ 284,517.80	
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00		-1.98000	-27,965.360	64.4100	\$ 954,685.02	62.5300	\$ 926,819.66	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		\$ 612,662.00		-0.70000	-441,116.640	2.5800	\$ 1,580,667.96	1.8600	\$ 1,139,551.32	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			\$ -								
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		\$ 2,872.00		-242.37000	-696,096.640	775.6300	\$ 2,227,609.36	533.2600	\$ 1,531,522.72	
2.3.3	GRAFIL DE 4.0 mm A 8.5 mm	KG		\$ 2,968.00				270.0000	\$ 801,360.00	270.0000	\$ 801,360.00	
2.3.6	GROUTING CONCRETO FLUIDO	M3		\$ 648,983.00				0.5300	\$ 343,960.99	0.5300	\$ 343,960.99	
4	ESTRUCTURA			\$ -								
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO			\$ -								
4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		\$ 698,897.00		-1.98000	-971,466.830	2.5800	\$ 1,803,154.26	1.1900	\$ 831,687.43	
5	MAMPOSTERIA											
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO											
5.2.21	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO	M2		\$ 82,364.00		-1.98000	-154,844.320	64.4100	\$ 5,305,065.24	62.5300	\$ 5,150,220.92	
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.7	PAÑETE USO SOBRE MUROS 1:4	M2		\$ 13,816.00		15.72000	217,187.520	64.4100	\$ 889,888.96	80.1300	\$ 1,107,076.08	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				105.0000	\$ 233,730.00	105.0000	\$ 233,730.00	
21.1.2	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2		\$ 3,421.00		-6.10000	-20,902.310	68.6400	\$ 234,817.44	62.5300	\$ 213,915.13	
79	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALFONSO REYES ECHANDIA								\$ 1,111,045.00		\$ 1,111,045.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5,123.00				115.0000	\$ 589,145.00	115.0000	\$ 589,145.00	
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		\$ 19,964.00				13.0000	\$ 259,532.00	13.0000	\$ 259,532.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				16.0000	\$ 262,368.00	16.0000	\$ 262,368.00	
79	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NESTOR FORERO ALCALA SEDE B								\$ 12,813,894.99		\$ 12,813,894.99	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 15,788.00				7.9500	\$ 125,514.60	7.9500	\$ 125,514.60	
12	CARPINTERIA DE METALICA			\$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			\$ -								
12.2.11	VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2		\$ 195,579.00				6.1200	\$ 1,196,943.48	6.1200	\$ 1,196,943.48	
12.2.13	RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2		\$ 21,961.00				7.9500	\$ 171,409.95	7.9500	\$ 171,409.95	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJE.
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				1,271.0000	\$ 2,829,246.00	1,271.0000	\$ 2,829,246.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO SEGURIDAD LAMINADO CILINDRO DE ESPESOR 3+3 MM PULIDO Y BRILLADO INSTALADO CON SILICONA	M2		\$ 220,884.00				38.4400	\$ 8,490,780.96	38.4400	\$ 8,490,780.96	
75	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL O.E.A						-711,065.610		14,708,556.170		13,997,480.560	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD 6 CADENA Y CANDADO.	M		\$ 49,724.00				50.0000	\$ 2,486,200.00	50.0000	\$ 2,486,200.00	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				25.0000	\$ 436,400.00	25.0000	\$ 436,400.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 7,850.00		-0.050000	-5,102.500	31.2000	\$ 244,920.00	30.5500	\$ 239,817.50	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				19.5200	\$ 752,242.24	19.5200	\$ 752,242.24	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				10.9400	\$ 66,088.54	10.9400	\$ 66,088.54	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836.00				16.3800	\$ 881,833.68	16.3800	\$ 881,833.68	
2.1.16	RELLENOS COMPACTOS TIERRA RECEBO 1:1	M3		\$ 55,144.00				5.4200	\$ 298,880.48	5.4200	\$ 298,880.48	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 58,848.00		-2.900000	-170,659.200	4.8000	\$ 282,470.40	1.9000	\$ 111,811.20	
2.5	OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION			\$ -								
2.5.11	CUNETAS EN CONCRETO 30*30 (VER PLANOS Y ESPECIFICACION)	M		\$ 123,870.00		-3.200000	-396,384.000	3.2000	\$ 396,384.00			
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		\$ 59,557.00				6.0000	\$ 357,342.00	6.0000	\$ 357,342.00	
3.2.4	ACCESORIO PVC-S Ø 6"	UN		\$ 86,843.00				2.0000	\$ 173,686.00	2.0000	\$ 173,686.00	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		\$ 42,722.00				22.5000	\$ 961,245.00	22.5000	\$ 961,245.00	
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)	M		\$ 113,884.00				8.4200	\$ 958,903.28	8.4200	\$ 958,903.28	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			\$ -								
3.4.5	VARIOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION	UN		\$ 48,467.00				1.0000	\$ 48,467.00	1.0000	\$ 48,467.00	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO			\$ -								
5.2.13	MURO EN LADRILLO TOILETE COMUN E=7 cm	M2		\$ 29,193.00				13.5200	\$ 394,689.36	13.5200	\$ 394,689.36	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		\$ 5,581.00				1.0000	\$ 5,581.00	1.0000	\$ 5,581.00	
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		\$ 7,392.00				4.0000	\$ 29,568.00	4.0000	\$ 29,568.00	
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		\$ 29,210.00				8.0000	\$ 233,680.00	8.0000	\$ 233,680.00	
7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 3"	UN		\$ 521,883.00				1.0000	\$ 521,883.00	1.0000	\$ 521,883.00	
7.4.50	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1"	M		\$ 11,009.00				1.5000	\$ 16,513.50	1.5000	\$ 16,513.50	
7.4.52	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1 1/2"	M		\$ 16,636.00				0.9000	\$ 14,972.40	0.9000	\$ 14,972.40	
7.4.55	TUBERIA PVC-P RDE-21Ø 3"	M		\$ 48,818.00				2.7000	\$ 131,808.60	2.7000	\$ 131,808.60	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 8,786.00		-3.740000	-32,858.640	11.6400	\$ 102,269.04	7.9000	\$ 69,409.40	
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 14,251.00		-1.900000	-27,076.900	8.9000	\$ 126,833.90	7.0000	\$ 99,757.00	
8.3.24	CABLEADO #18	M		\$ 17,293.00		-2.740000	-47,382.820	12.6400	\$ 218,383.52	9.9000	\$ 171,200.70	
8.3.26	CABLEADO 3#8 + 1#10	M		\$ 18,109.00		-6.800000	-16,298.100	9.9000	\$ 179,279.10	9.0000	\$ 162,981.00	
8.12	REVISION GENERAL ELECTRICA			\$ -								
8.12.1	REVISION Y REPARACION DE PUNTO ELECTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		\$ 14,057.00		-6.000000	-70,285.000	11.0000	\$ 154,627.00	6.0000	\$ 84,342.00	
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3	M2		\$ 14,783.00				13.5200	\$ 199,866.16	13.5200	\$ 199,866.16	
10	PISOS			\$ -								
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS			\$ -								
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		\$ 27,085.00		2.030000	54,982.550			2.0300	\$ 54,982.55	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, PARA UN CAUDAL DE 7.87 U.S. CABEZA DINAMICA TOTAL DE 38.57m Y 1.5 HP.	UN		\$ 1,970,635.00				1.0000	\$ 1,970,635.00	1.0000	\$ 1,970,635.00	
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				193.0000	\$ 429,618.00	193.0000	\$ 429,618.00	
25	GENERICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				56.0000	\$ 918,288.00	56.0000	\$ 918,288.00	
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00								
25.3	CONCRETOS			\$ -								
25.3.3	CONCRETO 1:2:3 (2500 PSI)	M3		\$ 327,953.00				0.4900	\$ 160,696.97	0.4900	\$ 160,696.97	
NP s	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO METAL 30X20X20	UN		\$ 554,101.00				1.0000	\$ 554,101.00	1.0000	\$ 554,101.00	
75	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ESPAÑA SEDE B								\$ 6,932,264.64		\$ 6,932,264.64	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M	\$	17,456.00				34.2000	\$	596,995.20		
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS		\$	-								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	11,253.00				34.2000	\$	384,852.60		
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	7,850.00				34.2000	\$	268,470.00		
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES											
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS											
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN	\$	62,718.00				7.0000	\$	439,026.00		
8.14	APARATOS ELÉCTRICOS (INCLUYE SUM E INSTALACIÓN)											
8.14.16	INTERRUPTOR SENC 600 AVE601	UN	\$	9,781.00				1.0000	\$	9,781.00		
10	PISOS		\$	-								
10.2	ACABADOS PISOS		\$	-								
10.2.15	LUSTON M.H. AMARILLO	M2	\$	63,953.00				34.2000	\$	2,187,192.60		
10.3	GUARDAESCOBAS											
10.3.3	GUARDAESCOBA CEDRO 8 CM	M	\$	21,836.00				28.8900	\$	630,842.04		
21	ASEO Y VARIOS		\$	-								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA		\$	-								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	\$	2,226.00				34.2000	\$	76,129.20		
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR	\$	23,047.00				8.0000	\$	184,376.00		
NP-1	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO PVC 8MM	M2	\$	63,000.00				34.2000	\$	2,154,600.00		
76	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITA RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE C								\$	2,197,288.06	\$	2,197,288.06
1	PRELIMINARES		\$	-								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS		\$	-								
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	14,822.00				1.4400	\$	21,343.68		
2	CEMENTACION		\$	-								
2.3	ACERO DE REFORZADO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -		\$	-								
2.3.1	ACERO DE REFORZO 37000 PSI	KG	\$	2,872.00				28.6800	\$	82,368.96		
5	MAPOSTERIA		\$	-								
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES		\$	-								
5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 12", 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM	\$	649.00				28.8000	\$	18,691.20		
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2	\$	9,541.00				1.4400	\$	13,739.04		
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS		\$	-								
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO		\$	-								
6.1.15	PROTECTOR EN CONCRETO JUNTA ESTRUCTURAL 30 X 3 cm.	M	\$	27,456.00				28.8000	\$	790,732.80		
9	PAÑETES		\$	-								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS		\$	-								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2	\$	7,709.00				35.1000	\$	270,585.90		
18	PINTURA		\$	-								
18.4	VARIOS - PINTURA		\$	-								
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	\$	11,601.00				63.4700	\$	736,315.47		
21	ASEO Y VARIOS		\$	-								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA		\$	-								
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2	\$	4,140.00				63.6500	\$	263,511.00		
77	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS						2,263,018.670		16,526,717.440		18,789,736.110	
1	PRELIMINARES		\$	-								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS		\$	-								
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	9,867.00		-7.03000	-69,365.010	7.03000	\$	69,365.01		
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES		\$	-								
11.2	CUBIERTAS		\$	-								
11.2.3	CABALLETE TEJA ETERNIT	M	\$	58,087.00				9.8000	\$	220,730.60		
11.2.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA STEEL SSS SENCILLA EN ACERO ALUMINIZADO C. 26	M2	\$	87,500.00		-157.25000	-13,759,375.000	157.2500	\$	13,759,375.00		
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	\$	9,113.00			-84,396.390	157.2500	\$	1,433,019.25		
11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG	\$	1,446.00								
11.2.36	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2	\$	44,766.00			3.00000			3.0000	\$	134,298.00
11.2.39	TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 6	UN	\$	47,634.00			6.00000			6.0000	\$	285,804.00
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2	\$	56,066.00			141.41000			141.4100	\$	7,928,293.06
21	ASEO Y VARIOS		\$	-								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA		\$	-								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	\$	2,226.00				157.2500	\$	350,038.50		
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	\$	34,326.00				12.5800	\$	431,821.08		
25	GENÉRICOS Y OTROS		\$	-								
25.1	MANO DE OBRA		\$	-								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR	\$	16,398.00				16.0000	\$	262,368.00		
np	ITEMS NO PREVISTO											
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 8MM	M2	\$	63,000.00		124.25000	7,827,750.000			124.2500	\$	7,827,750.00
78	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA ESTANCIA						-11,726,588.596		45,651,051.886		33,924,463.390	
1	PRELIMINARES											
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	14,822.00		8.71000	129,099.620			8.7100	\$	129,099.62
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA		\$	-								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN	\$	5,581.00				6.0000	\$	33,486.00		
7.4.50	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1"	M	\$	11,009.00				6.0000	\$	66,054.00		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7.709.00		131.70000	-784.005.300	115.0400	\$ 886.843.36	13.3400	\$ 102.838.06	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS			\$ -								
11.2.23	DESMONTE CANALETA 4390	M2		\$ 11.847.00		130.89000	-1.432.183.830	624.2600	\$ 7.395.608.22	503.3700	\$ 5.963.424.39	
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		\$ 9.101.00		200.18000	-1.821.838.180	1.110.6700	\$ 10.108.207.67	910.4900	\$ 8.286.369.49	
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2		\$ 56.066.00		317.38000	-17.794.227.080	365.9000	\$ 20.514.549.40	48.5200	\$ 2.720.322.32	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS											
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		\$ 22.118.00		38.62000	854.197.160	92.5000	\$ 2.045.915.00	131.1200	\$ 2.900.112.16	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA											
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9.674.00		171.37400	-1.657.872.076	171.3740	\$ 1.657.872.08			
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9.674.00		176.32000	1.705.719.680			176.3200	\$ 1.705.719.68	
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
18.2.1	ANTICORROSIVO SILAMINA LLENA	M2		\$ 6.706.00		31.33000	210.098.990	14.5600	\$ 97.639.36	45.8900	\$ 307.738.34	
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2		\$ 14.597.00		31.33000	457.324.010	14.5600	\$ 212.532.32	45.8900	\$ 669.856.33	
18.2.6	WASH-PRIMER S/ALUMINIO	M2		\$ 17.625.00		29.45000	519.056.250	16.4400	\$ 289.755.00	45.8900	\$ 808.811.25	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2.226.00		152.32000	339.064.320	742.9800	\$ 1.653.873.48	895.3000	\$ 1.992.937.80	
25	GENERICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16.398.00				42.0000	\$ 688.716.00	42.0000	\$ 688.716.00	
25.1.4	CUADRILLA C (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23.047.00		24.00000	553.128.000			24.0000	\$ 553.128.00	
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		\$ 29.695.00		144.00000	4.276.080.000			144.0000	\$ 4.276.080.00	
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17.229.00		157.86000	2.719.769.940			157.8600	\$ 2.719.769.94	
78	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MANUELA BELTRAN						119.605.140		\$ 41.012.178.08		\$ 41.131.783.22	
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M		\$ 4.600.00				110.0100	\$ 506.046.00	110.0100	\$ 506.046.00	
9.1.7	PAÑETE USO SOBRE MUROS 1:4	M2		\$ 13.816.00				521.3400	\$ 7.202.833.44	521.3400	\$ 7.202.833.44	
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7.709.00				716.7300	\$ 5.525.271.57	716.7300	\$ 5.525.271.57	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			\$ -								
18.1.3	ESTUCCO	M2		\$ 5.268.00				716.7300	\$ 3.775.733.64	716.7300	\$ 3.775.733.64	
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9.674.00		7.76000	75.070.240	1.207.5900	\$ 11.682.225.66	1.215.3500	\$ 11.757.295.90	
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA	M2		\$ 14.597.00				504.1500	\$ 7.359.077.55	504.1500	\$ 7.359.077.55	
18.2.5	ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	M		\$ 9.352.00				252.6200	\$ 2.362.502.24	252.6200	\$ 2.362.502.24	
18.3	PINTURA SOBRE MADERA			\$ -								
18.3.3	ESMALTE S/ MADERA LINEAL	M		\$ 6.647.00		6.70000	44.534.900	28.9000	\$ 192.098.30	35.6000	\$ 236.633.20	
18.4	VARIOS - PINTURA											
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11.974.00				4.0000	\$ 47.896.00	4.0000	\$ 47.896.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2.226.00				783.1800	\$ 1.743.358.68	783.1800	\$ 1.743.358.68	
NP-	ITEMS NO PREVISTO											
NP-26	IMPERMEABILIZANTE BRONCO ELASTIC	M2		\$ 41.009.00				15.0000	\$ 615.135.00	15.0000	\$ 615.135.00	
80	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUANA ESCOBAR						2.749.328.400		\$ 21.667.175.51		\$ 24.406.503.91	
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17.456.00				48.7300	\$ 850.630.88	48.7300	\$ 850.630.88	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		\$ 203.227.00				32.1800	\$ 6.539.844.86	32.1800	\$ 6.539.844.86	
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 1.867.00		77.35000	144.412.450	317.8200	\$ 593.369.94	395.1700	\$ 737.782.39	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6.041.00				35.6300	\$ 215.240.83	35.6300	\$ 215.240.83	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES											
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS											
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		\$ 33.677.00		77.35000	2.604.915.950	317.8200	\$ 10.703.224.14	395.1700	\$ 13.308.140.09	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2.226.00				743.1100	\$ 1.654.162.86	743.1100	\$ 1.654.162.86	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5.123.00				10.0000	\$ 51.230.00	10.0000	\$ 51.230.00	
25	GENERICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16.398.00				64.0000	\$ 1.049.472.00	64.0000	\$ 1.049.472.00	
81	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOMBARDO								\$ 23.704.092.49		\$ 23.704.092.49	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34.326.00				365.8300	\$ 12.557.480.58	365.8300	\$ 12.557.480.58	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				545.8700	\$ 3,297,800.67	545.8700	\$ 3,297,800.67	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				497.3600	\$ 1,107,123.36	497.3600	\$ 1,107,123.36	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				54.3800	\$ 1,866,647.88	54.3800	\$ 1,866,647.88	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				80.0000	\$ 1,311,840.00	80.0000	\$ 1,311,840.00	
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		\$ 29,695.00				120.0000	\$ 3,563,400.00	120.0000	\$ 3,563,400.00	
89	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA CANDELARIA SEDE B								74,577,479.620		74,577,479.620	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE 20NC TIPO ACCESO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD 6 CADENA Y CANDADO.	M		\$ 49,724.00				84.4100	\$ 4,197,202.84	84.4100	\$ 4,197,202.84	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				329.0000	\$ 5,743,024.00	329.0000	\$ 5,743,024.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00				536.7800	\$ 26,855,640.18	536.7800	\$ 26,855,640.18	
1.3.29	DESMONTE TEJA DE BARRO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,581.00				268.3900	\$ 2,571,444.59	268.3900	\$ 2,571,444.59	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				381.9800	\$ 2,307,541.18	381.9800	\$ 2,307,541.18	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.15	RELLENOS EN TRITURADO Ø 2 1/2"	M3		\$ 99,159.00				2.9700	\$ 294,502.23	2.9700	\$ 294,502.23	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		\$ 612,662.00				1.2700	\$ 778,080.74	1.2700	\$ 778,080.74	
17.1	CIELOS RASOS			\$ -								
17.1.11	LUSTON M.H. AMARILLO	M2		\$ 86,066.00				19.4400	\$ 1,673,123.04	19.4400	\$ 1,673,123.04	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				449.9800	\$ 1,001,655.48	449.9800	\$ 1,001,655.48	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				74.0900	\$ 2,543,213.34	74.0900	\$ 2,543,213.34	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				111.0000	\$ 2,558,217.00	111.0000	\$ 2,558,217.00	
25.1.8	CUADRILLA H (2 OF + 5 AY)	HR		\$ 52,742.00				360.0000	\$ 18,987,120.00	360.0000	\$ 18,987,120.00	
25.1.6	CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)	HR		\$ 36,341.00				120.0000	\$ 4,360,920.00	120.0000	\$ 4,360,920.00	
np	ITEMS NO PREVISTO											
NP-39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS	UN		\$ 47,053.00				15.0000	\$ 705,795.00	15.0000	\$ 705,795.00	
89	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PRADO VERANIEGO - ELECTRICO SEDE B								3,738,662.04		3,738,662.04	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		\$ 9,812.00				11.0000	\$ 107,932.00	11.0000	\$ 107,932.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.1.7	SALIDA PARA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUYE ROSETA) - PVC	UN		\$ 70,626.00				12.0000	\$ 847,512.00	12.0000	\$ 847,512.00	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPUESTERIA			\$ -								
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		\$ 9,440.00				72.9400	\$ 688,553.60	72.9400	\$ 688,553.60	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				72.9400	\$ 162,364.44	72.9400	\$ 162,364.44	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				24.0000	\$ 393,552.00	24.0000	\$ 393,552.00	
NP 9	ITEMS NO PREVISTOS											
NP25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CARACTERÍSTICAS (6000, 80, 40W/15	UN		\$ 128,229.00				12.0000	\$ 1,538,748.00	12.0000	\$ 1,538,748.00	
89	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MANUELA BELTRAN - ELECTRICO						-38,378.200		12,097,502.00		12,059,122.80	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		\$ 9,812.00				30.0000	\$ 294,360.00	30.0000	\$ 294,360.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		\$ 88,911.00				5.0000	\$ 344,555.00	5.0000	\$ 344,555.00	
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		\$ 62,138.00				34.0000	\$ 2,132,412.00	34.0000	\$ 2,132,412.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 8,786.00		14.45000	126,957.700			14.4500	\$ 126,957.70	
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 11,442.00		14.45000	-165,336.900	89.0000	\$ 1,018,338.00	74.5500	\$ 853,001.10	
8.3.19	CABLEADO 3Ø10	M		\$ 8,753.00				89.0000	\$ 779,017.00	89.0000	\$ 779,017.00	
8.3.23	CABLEADO 3Ø10	M		\$ 14,772.00				89.0000	\$ 1,314,708.00	89.0000	\$ 1,314,708.00	
15	ILUMINACION			\$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			\$ -								
15.1.6	LAMPARA 2X32 TB BAJO PLACA - HERMETICA	UN		\$ 182,768.00				34.0000	\$ 6,214,112.00	34.0000	\$ 6,214,112.00	
89	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RODOLFO LINAZ - CUBIERTA						-54,423.600		1,502,222.00		1,447,798.40	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.42	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 17,399.00				14.0000	\$ 243,586.00	14.0000	\$ 243,586.00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		\$ 2,046.00		26.00000	-54,423.600	140.0000	\$ 286,440.00	113.4000	\$ 232,016.40	
21.1.6	SORDERO Y REVISION DE DESAGUES	M		\$ 5,123.00				84.0000	\$ 430,332.00	84.0000	\$ 430,332.00	
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN		\$ 19,964.00				14.0000	\$ 279,496.00	14.0000	\$ 279,496.00	
25	GENERICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				16.0000	\$ 262,368.00	16.0000	\$ 262,368.00	
85	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FERNANDO MAZUERA						1,707,262.870		8,050,842.880		9,758,105.750	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 7,850.00				64.8000	\$ 508,680.00	64.8000	\$ 508,680.00	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00		0.59000	22,736.830			0.5900	\$ 22,736.83	
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBANTES)	M2		\$ 15,784.00				0.3200	\$ 5,050.88	0.3200	\$ 5,050.88	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.5	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=3.50-5.00 m (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 68,139.00				64.8000	\$ 4,415,407.20	64.8000	\$ 4,415,407.20	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 62,861.00				25.9200	\$ 1,629,357.12	25.9200	\$ 1,629,357.12	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		\$ 9,253.00				38.8800	\$ 359,756.64	38.8800	\$ 359,756.64	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 65,572.00				0.3200	\$ 20,983.04	0.3200	\$ 20,983.04	
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 98,056.00		0.59000	57,853.040			0.5900	\$ 57,853.04	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.3	ACCESORIO PVC-S 6" 4'	UN		\$ 59,557.00		6.00000	357,342.000	6.0000	\$ 357,342.00	12.0000	\$ 714,684.00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.7	SALIDAS SANITARIAS			\$ -								
7.7.4	REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3"	UN		\$ 35,558.00				6.0000	\$ 213,348.00	6.0000	\$ 213,348.00	
7.7.5	REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	UN		\$ 41,866.00		1.00000	41,866.000			1.0000	\$ 41,866.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				243.0000	\$ 540,918.00	243.0000	\$ 540,918.00	
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		\$ 1,227,465.00		1.00000	1,227,465.000			1.0000	\$ 1,227,465.00	
85	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL PORVENIR								\$ 2,487,452.16		\$ 2,487,452.16	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.4	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACION DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	MES		\$ 285,288.00				8.0000	\$ 2,282,304.00	8.0000	\$ 2,282,304.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				92.1600	\$ 205,148.16	92.1600	\$ 205,148.16	
85	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA AMISTAD								\$ 31,008,533.04		\$ 31,008,533.04	
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD 6 CADENA Y CANDADO.	M		\$ 49,724.00				23.5300	\$ 1,170,005.72	23.5300	\$ 1,170,005.72	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				23.5300	\$ 410,799.68	23.5300	\$ 410,799.68	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.4	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00				106.3200	\$ 5,319,295.92	106.3200	\$ 5,319,295.92	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	UN		\$ 9,812.00				8.0000	\$ 78,496.00	8.0000	\$ 78,496.00	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.3	TRASIEGO CARRETELLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				40.4000	\$ 244,056.40	40.4000	\$ 244,056.40	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.4	VARIOS - CIMENTACION			\$ -								
2.4.3	ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM	M2		\$ 3,807.00				128.0600	\$ 487,524.42	128.0600	\$ 487,524.42	
10	PISOS											
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS											
10.1.5	CEMENTO ESMALTADO MORTERO 1:4 H=1.5 cm	M2		\$ 13,110.00				10.7200	\$ 140,539.20	10.7200	\$ 140,539.20	
10.3	GUARDAESCOBAS											
10.3.9	GUARDAESCOBAS VINILO 6 CM	M		\$ 10,401.00				32.2400	\$ 335,328.24	32.2400	\$ 335,328.24	
12	CARPINTERIA DE METALICA											
12.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO											
12.1.6	VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO	M2		\$ 296,784.00				11.6200	\$ 3,332,430.08	11.6200	\$ 3,332,430.08	
15	ILUMINACION											
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS											
15.1.6	LAMPARA 2x32 TB BAJO PLACA - HERMETICA	UN		\$ 182,768.00				8.0000	\$ 1,462,144.00	8.0000	\$ 1,462,144.00	
17	CELOS RASOS Y DIVISIONES			\$ -								
17.1	CELOS RASOS			\$ -								
17.1.3	CELO RASO PLANO DRYWALL	M2		\$ 65,863.00				62.5900	\$ 4,122,365.17	62.5900	\$ 4,122,365.17	
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		\$ 105,168.00				65.4700	\$ 6,885,348.96	65.4700	\$ 6,885,348.96	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MANIPOSTERIA			\$ -								
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9,674.00				65.4700	\$ 633,356.78	65.4700	\$ 633,356.78	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				168.9100	\$ 375,993.66	168.9100	\$ 375,993.66	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				31.9000	\$ 1,094,999.40	31.9000	\$ 1,094,999.40	
NP 6	ITEMS NO PREVISTOS											
NP18	#(VALOR)	M2		\$ 220,884.00				13.0200	\$ 2,875,909.68	13.0200	\$ 2,875,909.68	
NP34	SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESCASA	M2		\$ 10,541.00				193.5300	\$ 2,039,999.73	193.5300	\$ 2,039,999.73	
08	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE ACEVEDO Y GOMEZ - ILUMINACION						140,313.600		\$ 22,740,343.00		\$ 22,880,656.60	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32 INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		\$ 9,812.00				45.0000	\$ 441,540.00	45.0000	\$ 441,540.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		\$ 68,911.00				12.0000	\$ 826,932.00	12.0000	\$ 826,932.00	
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		\$ 62,718.00				66.0000	\$ 4,139,388.00	66.0000	\$ 4,139,388.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 11,442.00				115.0000	\$ 1,315,830.00	115.0000	\$ 1,315,830.00	
8.3.23	CABLEADO 5F10	M		\$ 14,772.00				200.0000	\$ 2,954,400.00	200.0000	\$ 2,954,400.00	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES											
8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 1500 A	UN		\$ 295,751.00				1.0000	\$ 295,751.00	1.0000	\$ 295,751.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES											
8.6	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS											
8.6.1	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO CERTIFICADO	M		\$ 4,032.00		34.80000	140,313.600			34.8000	\$ 140,313.60	
15	ILUMINACION			\$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			\$ -								
15.1.6	LAMPARA 2X32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		\$ 182,688.00				61.0000	\$ 11,148,848.00	61.0000	\$ 11,148,848.00	
15.3	LAMPARAS DE DESCARGA			\$ -								
15.3.8	REFLECTOR DE PISO 250 W	UN		\$ 420,348.00				3.0000	\$ 1,261,044.00	3.0000	\$ 1,261,044.00	
15.4	ALUMBRADO ORNAMENTAL P EXTERIORES			\$ -								
15.4.1	SALIDA PARA LAMPARA SCOTCH 250W ALUMBRADO EXTERIOR	UN		\$ 118,870.00				3.0000	\$ 356,610.00	3.0000	\$ 356,610.00	
08	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOS LIBERTADORES						177,578.650		\$ 3,361,182.60		\$ 3,538,762.25	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR - MANUAL H = 0.20 mts	M2		\$ 8,344.00				11.1700	\$ 93,202.48	11.1700	\$ 93,202.48	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS	M2		\$ 30,440.00				11.1700	\$ 340,014.80	11.1700	\$ 340,014.80	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=30-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836.00				2.2300	\$ 120,054.28	2.2300	\$ 120,054.28	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 78,848.00				2.2300	\$ 175,831.04	2.2300	\$ 175,831.04	
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 78,848.00				11.1700	\$ 880,732.16	11.1700	\$ 880,732.16	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			\$ -								
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		\$ 2,872.00				10.8300	\$ 31,103.76	10.8300	\$ 31,103.76	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS			\$ -								
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		\$ 49,105.00				1.0000	\$ 49,105.00	1.0000	\$ 49,105.00	
7.7	SALIDAS SANITARIAS			\$ -								
7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		\$ 59,290.00				1.0000	\$ 59,290.00	1.0000	\$ 59,290.00	
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		\$ 13,816.00				6.0700	\$ 83,863.12	6.0700	\$ 83,863.12	
10	PISOS			\$ -								
10.3	GUARDIESCOBAS			\$ -								
10.3.11	MEIDA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		\$ 6,201.00		6.08900	-37,702.080	20.1500	\$ 124,950.15	14.0700	\$ 87,248.07	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			\$ -								
18.1.3	ESTUCCO	M2		\$ 5,268.00				6.0700	\$ 31,976.76	6.0700	\$ 31,976.76	
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
18.2.3	ESMALTE SI LAMINA LLENA	M2		\$ 14,597.00		19.89000	290,334.330	4.0000	\$ 58,388.00	23.8900	\$ 348,722.33	
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11,974.00		4.90000	-58,672.600	29.5100	\$ 353,352.74	24.6100	\$ 294,680.14	
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		\$ 11,601.00				19.8900	\$ 230,743.89	19.8900	\$ 230,743.89	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				11.1700	\$ 24,864.42	11.1700	\$ 24,864.42	
NP	ITEM NO PREVISTO											
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 8MM	M2		\$ 63,000.00		0.26000	-16,380.000	11.1700	\$ 703,710.00	10.9100	\$ 687,330.00	
08	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOTE SAN DIEGO								14,929,002.330		14,929,002.330	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR - MANUAL H = 0.20 mts	M2		\$ 8,344.00				384.0000	\$ 3,204,096.00	384.0000	\$ 3,204,096.00	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO			\$ -								
5.2.13	MURO EN LADRILLO TOILETE COMUN E=7 cm	M2		\$ 29,193.00				2.4500	\$ 71,522.85	2.4500	\$ 71,522.85	
12	CARPINTERIA DE METALICA			\$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			\$ -								
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2		\$ 336,837.00				5.0000	\$ 1,684,185.00	5.0000	\$ 1,684,185.00	
21	ASEO Y VARIOS											

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJE.
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	II(VALOR)	M2		\$	2,226.00			508.8000	\$	1,132,588.80		
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$	34,326.00			142.1800	\$	4,880,470.68		
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUA	M		\$	2,937.00			1,347.0000	\$	3,956,139.00		
05	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA SEDE B								6,726,713.760		6,726,713.760	
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA, + PASADOR DE SEGURIDAD 6 CADENA Y CANDADO.	M		\$	49,724.00			18.0000	\$	895,032.00		
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$	17,456.00			9.0000	\$	157,104.00		
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3		\$	199,083.00			3.0200	\$	601,230.96		
1.3.25	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$	27,753.00			1.0000	\$	27,753.00		
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$	8,976.00			7,4100	\$	66,512.16		
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$	15,788.00			13.2000	\$	208,401.60		
2	CIMENTACION											
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS											
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		\$	2,872.00			157.3700	\$	451,966.64		
4	ESTRUCTURA											
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO											
4.2.1	VIGAS AERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		\$	698,897.00			0.5700	\$	398,371.29		
5	MAMPOSTERIA											
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO											
5.2.9	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2		\$	39,125.00			8.4500	\$	330,606.25		
5.2.10	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	M2		\$	36,836.00			12.7800	\$	470,764.08		
9	PANETES											
9.1	PANETES SOBRE MUROS											
9.1.1	FILLOS Y DILATACIONES	M		\$	4,600.00			41.6600	\$	191,636.00		
9.1.4	PANETE LISO CULATAS 1:3	M2		\$	18,461.00			73.8700	\$	1,365,191.47		
18	PINTURA											
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA											
18.1.3	ESTUCCO	M2		\$	5,268.00			73.8700	\$	389,147.16		
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$	9,674.00			73.8700	\$	714,618.38		
18.4	VARIOS - PINTURA											
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		\$	11,601.00			2.4700	\$	28,654.47		
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$	2,226.00			36.1500	\$	80,469.90		
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$	34,326.00			3.6500	\$	125,289.90		
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$	23,047.00							
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											
NP17	SUMINISTRO DE SELLO PERIMETRAL CON SILICONA VENTANAS EXISTENTES	M		\$	4,241.00			52.8000	\$	223,924.80		
05	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CASTILLA BLOQUE ESTRUCTURAL								32,757,001.490		32,757,001.490	
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA, + PASADOR DE SEGURIDAD 6 CADENA Y CANDADO.	M		\$	49,724.00			78.6000	\$	3,908,306.40		
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$	17,456.00			38.4000	\$	670,310.40		
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		\$	203,227.00			20.0900	\$	4,082,830.43		
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$	50,031.00			51.3000	\$	2,566,590.30		
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$	9,322.00			9.7500	\$	90,889.50		
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$	14,822.00			60.4000	\$	895,248.80		
1.3.11	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$	24,705.00							
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$	15,788.00			26.8800	\$	424,381.44		
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$	14,199.00			5.0000	\$	70,995.00		
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRAULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$	5,287.00			2.0000	\$	10,574.00		
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.2	RETIRO DE SOBRESANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$	34,326.00			1.3500	\$	46,340.10		
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$	6,041.00			20.9100	\$	126,317.31		
2	CIMENTACION											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$	42,827.00			6.8000	\$	291,223.60		
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$	38,665.00			1.7400	\$	67,277.10		
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$	62,861.00			1.9400	\$	121,950.34		
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION											
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		\$	408,972.00			0.1600	\$	65,435.52		
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		\$	612,662.00			0.4400	\$	269,571.28		
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		\$	583,855.00			5.8300	\$	3,403,874.65		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS												
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		\$	2,872.00			375.6700	\$	1,078,924.24	375.6700	\$	1,078,924.24
2.3.3	GRAFIL DE 4.0 mm A 8.5 mm	KG		\$	2,968.00			328.0900	\$	973,771.12	328.0900	\$	973,771.12
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		\$	2,968.00			24.7900	\$	73,576.72	24.7900	\$	73,576.72
2.3.6	GROUTING CONCRETO FLUIDO	M3		\$	648,983.00			2.5100	\$	1,628,947.33	2.5100	\$	1,628,947.33
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS												
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS												
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		\$	42,722.00			2.0000	\$	85,444.00	2.0000	\$	85,444.00
5	MAMPOSTERIA												
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO												
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOILETE PRENSADO e = 12CM	M2		\$	76,699.00			90.0400	\$	6,905,977.96	90.0400	\$	6,905,977.96
5.3	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA												
5.3.1	ALFARIAS LADRILLO PRENSADO	M		\$	35,843.00			23.3100	\$	835,500.33	23.3100	\$	835,500.33
5.3.5	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2		\$	57,024.00			17.1500	\$	977,961.60	17.1500	\$	977,961.60
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES												
5.4.3	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" - 14 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		\$	652.00			720.0000	\$	469,440.00	720.0000	\$	469,440.00
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES												
17.1	CIELOS RASOS												
17.1.16	MALLA PARA PAÑETAR	M2		\$	10,672.00			14.5200	\$	154,957.44	14.5200	\$	154,957.44
20	OBRAS EXTERIORES												
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS												
20.2.5	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	M2		\$	58,446.00			8.7100	\$	509,064.66	8.7100	\$	509,064.66
21	ASEO Y VARIOS												
21.1	ASEO Y LIMPIEZA												
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$	2,226.00			116.1600	\$	258,572.16	116.1600	\$	258,572.16
21.1.8	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS	M2		\$	7,328.00			73.5500	\$	538,974.40	73.5500	\$	538,974.40
25	GENERICOS Y OTROS												
25.4	HERRAMIENTAS												
25.4.1	ANDAMIO TUBULAR	HR		\$	71.00			10,800.0000	\$	766,800.00	10,800.0000	\$	766,800.00
25.5	FORMALETAS												
25.5.8	FORMALETA ENTREPIOS	MES		\$	5,344.00			24.0000	\$	128,256.00	24.0000	\$	128,256.00
25.7	RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO			\$	-								
25.7.6	PUNTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO	M2		\$	53,454.00			4.8400	\$	258,717.36	4.8400	\$	258,717.36
INSTITUCION	EDUCATIVA DISTRITAL GABRIEL BETANCOURTH MEJIA INUNDACION SEDE B									22,020,954.320			22,020,954.320
1	PRELIMINARES			\$	-								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$	-								
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$	17,456.00			19.0000	\$	331,664.00	19.0000	\$	331,664.00
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR - MANUAL H = 0.20 mts	M2		\$	8,344.00			170.8600	\$	1,425,655.84	170.8600	\$	1,425,655.84
2	CIMENTACION			\$	-								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$	-								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$	53,836.00			71.7600	\$	3,863,271.36	71.7600	\$	3,863,271.36
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$	73,730.00			54.6800	\$	4,031,556.40	54.6800	\$	4,031,556.40
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$	-								
3.3	DRENAJES			\$	-								
3.3.2	Filtro Geodren 45x45 con tubería filtro de D=100 mm (incluye geotextil y grava)	M		\$	65,043.00			19.0000	\$	1,235,817.00	19.0000	\$	1,235,817.00
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS			\$	-								
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO			\$	-								
6.1.3	LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)	M2		\$	66,528.00			161.6200	\$	10,752,255.36	161.6200	\$	10,752,255.36
21	ASEO Y VARIOS			\$	-								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$	-								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$	2,226.00			170.8600	\$	380,334.36	170.8600	\$	380,334.36
INSTITUCION	EDUCATIVA DISTRITAL ELPORVENIR EQUIPOS HIDRONEUMATICOS SEDE B					629,288.260				26,797,833.000			27,427,121.260
1	PRELIMINARES			\$	-								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$	-								
1.3.36	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)	UN		\$	69,815.00			2.0000	\$	139,630.00	2.0000	\$	139,630.00
2	CIMENTACION			\$	-								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$	-								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$	38,665.00	0.57000	22,039.050			0.5700	\$	22,039.05	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		\$	9,253.00	0.57000	5,274.210			0.5700	\$	5,274.21	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$	-								
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			\$	-								
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		\$	11,665.00	4.00000	46,660.000			4.0000	\$	46,660.00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$	-								
7.2	CONEXION A TANQUES			\$	-								
7.2.1	CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN		\$	306,176.00			2.0000	\$	612,352.00	2.0000	\$	612,352.00
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$	-								
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		\$	2,187.00	1.00000	2,187.000			1.0000	\$	2,187.00	
7.4.20	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M		\$	49,597.00			3.0000	\$	148,791.00	3.0000	\$	148,791.00
7.4.22	TUBERIA HG DE 3"	M		\$	96,970.00			1.2000	\$	116,364.00	1.2000	\$	116,364.00
7.4.27	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN		\$	122,984.00			1.0000	\$	122,984.00	1.0000	\$	122,984.00
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		\$	192,688.00			2.0000	\$	385,376.00	2.0000	\$	385,376.00
7.4.37	CHEQUE PID RED WHITE Ø 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		\$	139,466.00			1.0000	\$	139,466.00	1.0000	\$	139,466.00
7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 3"	UN		\$	521,883.00			1.0000	\$	521,883.00	1.0000	\$	521,883.00
7.4.46	TUBERIA PVC-P RDE 9 DE 1/2"	M		\$	6,950.00			6.0000	\$	41,700.00	6.0000	\$	41,700.00
7.4.50	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1"	M		\$	11,009.00			6.0000	\$	66,054.00	6.0000	\$	66,054.00
7.4.51	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1 1/4"	M		\$	14,352.00			12.0000	\$	172,204.00	12.0000	\$	172,204.00
7.4.52	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1 1/2"	M		\$	16,638.00			24.0000	\$	399,264.00	24.0000	\$	399,264.00
7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN		\$	58,015.00			2.0000	\$	116,030.00	2.0000	\$	116,030.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		\$ 20,971.00				10.0000	\$ 209,710.00	10.0000	\$ 209,710.00	
7.9	RED DE GAS			\$ -								
7.9.61	UNIVERSAL HG DE Ø 1 1/2"	UN		\$ 27,017.00				2.0000	\$ 54,034.00	2.0000	\$ 54,034.00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			\$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		\$ 229,119.00				9.0000	\$ 2,062,071.00	9.0000	\$ 2,062,071.00	
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		\$ 62,718.00				2.0000	\$ 125,436.00	2.0000	\$ 125,436.00	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$ 311,117.00				1.0000	\$ 311,117.00	1.0000	\$ 311,117.00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$ 15,954.00				11.0000	\$ 175,494.00	11.0000	\$ 175,494.00	
8.4.8	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A	UN		\$ 32,333.00				1.0000	\$ 32,333.00	1.0000	\$ 32,333.00	
8.6	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS			\$ -								
8.6.13	GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA	UN		\$ 960,760.00				1.0000	\$ 960,760.00	1.0000	\$ 960,760.00	
8.6.18	REGULADOR TRIFASICO DE 15 KVA	UN		\$ 7,338,903.00				1.0000	\$ 7,338,903.00	1.0000	\$ 7,338,903.00	
15	ILUMINACION			\$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			\$ -								
15.1.6	LAMPARA 2x32 TB BAJO PLACA - HERMETICA	UN		\$ 182,788.00				2.0000	\$ 365,536.00	2.0000	\$ 365,536.00	
18	PINTURA			\$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
18.2.2	ANTICORROSIVO SILAMINA LINEAL	M		\$ 6,285.00				2.0000	\$ 12,570.00	2.0000	\$ 12,570.00	
18.2.4	ESMALTE "SI" LAMINA LINEAL	M		\$ 6,595.00				2.0000	\$ 13,190.00	2.0000	\$ 13,190.00	
NP 5	ITEMS NO PREVISTOS			\$ -								
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (TRABAJO PESADO) 5 HP- TRIFASICA 220/440 V	UN		\$ 4,075,723.00				2.0000	\$ 8,151,446.00	2.0000	\$ 8,151,446.00	
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3 INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA	UN		\$ 4,002,635.00				1.0000	\$ 4,002,635.00	1.0000	\$ 4,002,635.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.1	CUADRILLA C (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00		24.0000	\$ 553,128.00			24.0000	\$ 553,128.00	
54	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CHUNZA								\$ 1,041,947.00		\$ 1,041,947.00	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR - MANUAL H = 0.20 mts	M2		\$ 8,344.00				2.1000	\$ 17,522.40	2.1000	\$ 17,522.40	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMAN (incluye cargo y retro)	M3		\$ 38,665.00				1.2000	\$ 46,398.00	1.2000	\$ 46,398.00	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		\$ 9,253.00				1.2000	\$ 11,103.60	1.2000	\$ 11,103.60	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.9	RED DE GAS			\$ -								
7.9.24	INSTALACION INTERNA PUNTO ADICIONAL 6 m	UN		\$ 953,567.00				1.0000	\$ 953,567.00	1.0000	\$ 953,567.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				6.0000	\$ 13,356.00	6.0000	\$ 13,356.00	
57	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CALASANZ BUENA VISTA EQUIPOS ELECTRICOS					180,607.850		10,533,813.500		10,714,421.350		
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA											
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)			\$ 387,726.00		1.00000	\$ 387,726.000			1.0000	\$ 387,726.00	
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		\$ 68,911.00				1.0000	\$ 68,911.00	1.0000	\$ 68,911.00	
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		\$ 62,718.00				4.0000	\$ 250,872.00	4.0000	\$ 250,872.00	
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		\$ 62,730.00				1.0000	\$ 62,730.00	1.0000	\$ 62,730.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 8,786.00		3.85000	\$ 33,826.100			3.8500	\$ 33,826.10	
8.3.12	TUBERIA EMT 2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 28,911.00		3.50000	\$ 101,188.500	4.5000	\$ 130,099.50	8.0000	\$ 231,288.00	
8.3.18	CABLEADO 3/8"	M		\$ 8,627.00		3.85000	\$ 33,197.750	6.0000	\$ 51,762.00	2.4000	\$ 20,704.80	
8.3.22	CABLEADO 4/10	M		\$ 12,071.00		-8.40000	\$ -4,528.410	6.0000	\$ 72,426.00	5.6000	\$ 67,597.60	
8.3.44	CABLEADO 3/82 + 1/8	M		\$ 69,561.00		0.85000	\$ 59,126.850	4.0000	\$ 278,244.00	4.8500	\$ 337,370.85	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$ 311,117.00				1.0000	\$ 311,117.00	1.0000	\$ 311,117.00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$ 15,954.00				11.0000	\$ 175,494.00	11.0000	\$ 175,494.00	
8.4.8	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A	UN		\$ 32,333.00				1.0000	\$ 32,333.00	1.0000	\$ 32,333.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00		-1.00000	\$ -329,394.000	1.0000	\$ 329,394.00			
8.4.15	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A	UN		\$ 494,214.00		1.00000	\$ 494,214.000			1.0000	\$ 494,214.00	
8.7	PUERTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			\$ -								
8.7.14	TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0	UN		\$ 307,670.00				1.0000	\$ 307,670.00	1.0000	\$ 307,670.00	
8.9	CÁMARAS DE INSPECCIÓN			\$ -								
8.9.2	CÁMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 71.5X71.5 CS 274	UN		\$ 530,194.00		-1.00000	\$ -530,194.000	1.0000	\$ 530,194.00			
8.12	REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA			\$ -								
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		\$ 14,057.00				40.0000	\$ 562,280.00	40.0000	\$ 562,280.00	
15	ILUMINACION			\$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			\$ -								
15.1.7	LAMPARA 4x50 TB BAJO PLACA - HERMETICA	UN		\$ 180,251.00				4.0000	\$ 721,004.00	4.0000	\$ 721,004.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				24.0000	\$ 393,552.00	24.0000	\$ 393,552.00	
25.1.10	CUADRILLA J (1 OF ESP)	HR		\$ 10,579.00				24.0000	\$ 253,896.00	24.0000	\$ 253,896.00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
							CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
NP 9	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 12 HP CON CON ESTRELLA TRIANGULO CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC 3 INCLUYE COFRE METALICO CONTACTOR RILES Y ELEMENTOS DE PROTECCION	UN		\$	6,001,835.00				1.0000	\$	6,001,835.00	\$	6,001,835.00
99	INSTITUCION EDUCATIVA HELADIA MEJIA EQUIPOS HIDRONEUMATICOS										26,241,992.200		26,241,992.200
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$	-								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$	-								
7.4.20	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M		\$	49,597.00				3.6000	\$	178,549.20	\$	178,549.20
7.4.22	TUBERIA HG DE 3"	M		\$	96,970.00				2.0000	\$	193,940.00	\$	193,940.00
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		\$	192,688.00				2.0000	\$	385,376.00	\$	385,376.00
7.4.30	REGISTRO PID RED WHITE Ø 2" O EQUIVALENTE	UN		\$	215,784.00				1.0000	\$	215,784.00	\$	215,784.00
7.4.32	REGISTRO PASO DIRECTO DE 3" KITZ O SIMILAR	UN		\$	399,056.00				1.0000	\$	399,056.00	\$	399,056.00
7.4.38	CHEQUE PID RED WHITE Ø 2" O EQUIVALENTE	UN		\$	161,473.00				2.0000	\$	322,946.00	\$	322,946.00
7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 3"	UN		\$	521,883.00				1.0000	\$	521,883.00	\$	521,883.00
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		\$	20,971.00				2.0000	\$	41,942.00	\$	41,942.00
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$	-								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$	-								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		\$	68,911.00				1.0000	\$	68,911.00	\$	68,911.00
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		\$	62,718.00				1.0000	\$	62,718.00	\$	62,718.00
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		\$	62,730.00				1.0000	\$	62,730.00	\$	62,730.00
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$	-								
8.3.18	CABLEADO 2#8	M		\$	8,627.00				2.0000	\$	17,254.00	\$	17,254.00
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$	-								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$	311,117.00				1.0000	\$	311,117.00	\$	311,117.00
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$	15,954.00				11.0000	\$	175,494.00	\$	175,494.00
8.4.8	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A	UN		\$	32,333.00				1.0000	\$	32,333.00	\$	32,333.00
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$	329,394.00				1.0000	\$	329,394.00	\$	329,394.00
8.6	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS			\$	-								
8.6.13	GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA	UN		\$	960,760.00				1.0000	\$	960,760.00	\$	960,760.00
8.6.18	REGULADOR TRIFASICO DE 15 KVA	UN		\$	7,338,903.00				1.0000	\$	7,338,903.00	\$	7,338,903.00
15	ILUMINACION			\$	-								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			\$	-								
15.1.6	LAMPARA 2x32 TB BAJO PLACA - HERMETICA	UN		\$	182,768.00				1.0000	\$	182,768.00	\$	182,768.00
15.1.7	LAMPARA 4x20 TB BAJO PLACA - HERMETICA	UN		\$	180,251.00								
18	PINTURA			\$	-								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$	-								
18.2.2	ANTICORROSIVO SILAMINA LINEAL	M		\$	6,285.00				2.0000	\$	12,570.00	\$	12,570.00
18.2.4	ESMALTE SI LAMINA LINEAL	M		\$	6,595.00				2.0000	\$	13,190.00	\$	13,190.00
25	GENERICOS Y OTROS			\$	-								
25.1	MANO DE OBRA			\$	-								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$	16,398.00				18.0000	\$	295,164.00	\$	295,164.00
25.1.10	CUADRILLA J (1 OF ESP)	HR		\$	10,579.00				34.0000	\$	359,686.00	\$	359,686.00
NP 9	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (TRABAJO PESADO) 5 HP TRIFASICA 220/440 V	UN		\$	4,075,723.00				2.0000	\$	8,151,446.00	\$	8,151,446.00
NP-15	LAVADO DESINFECCION DE TANQUE SUBTERRANEO	M2		\$	14,902.00				47.0000	\$	700,394.00	\$	700,394.00
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3 INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA	UN		\$	4,002,635.00				1.0000	\$	4,002,635.00	\$	4,002,635.00
99	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO MAZUERA										37,105,869.600		37,105,869.600
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$	-								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$	-								
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		\$	29,210.00				5.0000	\$	146,050.00	\$	146,050.00
7.4.20	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M		\$	49,597.00				2.0000	\$	99,194.00	\$	99,194.00
7.4.28	REGISTRO PASO DIRECTO DE 1 1/2" KITZ O SIMILAR	UN		\$	133,561.00				1.0000	\$	133,561.00	\$	133,561.00
7.4.31	REGISTRO PASO DIRECTO DE 2" KITZ O SIMILAR	UN		\$	208,626.00				1.0000	\$	208,626.00	\$	208,626.00
7.4.32	REGISTRO PASO DIRECTO DE 3" KITZ O SIMILAR	UN		\$	399,056.00				1.0000	\$	399,056.00	\$	399,056.00
7.4.37	CHEQUE PID RED WHITE Ø 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		\$	139,466.00				1.0000	\$	139,466.00	\$	139,466.00
7.4.40	¡¡VALOR	UN		\$	299,229.00				1.0000	\$	299,229.00	\$	299,229.00
7.4.41	CHEQUE HIDRO DE 2" HFVC HELBERT O SIMILAR	UN		\$	303,576.00				2.0000	\$	607,152.00	\$	607,152.00
7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 3"	UN		\$	521,883.00				1.0000	\$	521,883.00	\$	521,883.00
7.4.57	ACCESORIO HG DE 4"	UN		\$	93,150.00				1.0000	\$	93,150.00	\$	93,150.00
7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN		\$	58,015.00				2.0000	\$	116,030.00	\$	116,030.00
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		\$	20,971.00				6.0000	\$	125,826.00	\$	125,826.00
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		\$	26,345.00				16.0000	\$	421,520.00	\$	421,520.00
7.9	RED DE GAS			\$	-								
7.9.61	UNIVERSAL HG DE Ø 1 1/2"	UN		\$	27,017.00				6.0000	\$	162,102.00	\$	162,102.00
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$	-								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$	-								
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		\$	62,718.00				2.0000	\$	125,436.00	\$	125,436.00
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		\$	62,730.00				1.0000	\$	62,730.00	\$	62,730.00
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$	-								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO	UN		\$	311,117.00				1.0000	\$	311,117.00	\$	311,117.00
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$	15,954.00				11.0000	\$	175,494.00	\$	175,494.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
8.4.8	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A	UN		\$ 32,333.00				1.0000	\$ 32,333.00	1.0000	\$ 32,333.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00				1.0000	\$ 329,394.00	1.0000	\$ 329,394.00	
15	ILUMINACION			\$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			\$ -								
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		\$ 182,768.00				2.0000	\$ 365,536.00	2.0000	\$ 365,536.00	
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (TRABAJO PESADO) 5 HP-TRIFASICA 220/440 V	UN		\$ 4,075,723.00				2.0000	\$ 8,151,446.00	2.0000	\$ 8,151,446.00	
NP-15	LAVADO DESINFECCION DE TANQUE SUBTERRANEO	M2		\$ 14,902.00				269.6000	\$ 4,017,579.20	269.6000	\$ 4,017,579.20	
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONUMATICO DE 500 LITROS	UN		\$ 4,077,330.00				1.0000	\$ 4,077,330.00	1.0000	\$ 4,077,330.00	
NP-26	IMPERMEABILIZANTE BRONCO ELASTIC	M2		\$ 41,009.00				269.6000	\$ 11,056,026.40	269.6000	\$ 11,056,026.40	
NP-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTICO PARA CONTROL DE 3 MOTO BOMBAS 5 HP CON 2 ALTERNADOR DE BOMBA Y 1 BOMBA DE EMERGENCIA INCLUYE COPRE METALICO Y ELEMENTOS DE PROTECCION	UN		\$ 4,776,135.00				1.0000	\$ 4,776,135.00	1.0000	\$ 4,776,135.00	
NP-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		\$ 152,468.00				1.0000	\$ 152,468.00	1.0000	\$ 152,468.00	
100	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER BADAJARAS											
1	PRELIMINARES			\$ -					\$ 2,260,394.00		\$ 2,260,394.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 16,877.00		30.20000	-340,915.400	38.3800	\$ 647,739.26	18.1800	\$ 306,823.86	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 58,848.00		3.39000	199,494.720			3.3900	\$ 199,494.72	
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 65,572.00		3.98000	-254,419.360	3.8800	\$ 254,419.36			
5	MAESTRERIA											
5.2	MAESTRERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO											
5.2.9	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2		\$ 39,125.00		1.26000	49,297.500			1.2600	\$ 49,297.50	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS			\$ -								
7.6.1	PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO (INC. ACCESORIOS)	UN		\$ 80,102.00				1.0000	\$ 80,102.00	1.0000	\$ 80,102.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		\$ 62,718.00				1.0000	\$ 62,718.00	1.0000	\$ 62,718.00	
10	PISOS											
10.3	GUARDIESCOBAS											
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		\$ 6,201.00		1.54000	9,549.540	11.5200	\$ 71,435.52	13.0600	\$ 80,985.06	
18	PINTURA			\$ -								
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11,974.00		9.51000	-113,872.740	26.5000	\$ 317,311.00	16.9900	\$ 203,438.26	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		9.72000	21,636.720	10.8000	\$ 24,040.80	20.5200	\$ 45,677.52	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION	M3		\$ 34,326.00		8.35000	286,622.100			8.3500	\$ 286,622.10	
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 6MM	M2		\$ 63,000.00		0.34000	-34,020.000	10.8000	\$ 680,400.00	10.2600	\$ 646,380.00	
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CARACTERISTICAS 0.60X 0.60 40 W/TS	UN		\$ 128,229.00				1.0000	\$ 128,229.00	1.0000	\$ 128,229.00	
101	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANGEL ARANGO LA CASONA EQUIPOS SEDE B											
25	GENERICOS Y OTROS									491,940.000	491,940.000	
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				30.0000	\$ 491,940.00	30.0000	\$ 491,940.00	
102	INSTITUCION EDUCATIVA JULIO GARAYTO ARRIERO TABLEROS											
9	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -						2,239,038.000	2,239,038.000	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.18	CABLEADO 2#8	M		\$ 8,627.00				15.0000	\$ 129,405.00	15.0000	\$ 129,405.00	
8.3.38	CABLEADO 1#4 + 1#6 + 1#8T	M		\$ 25,065.00				40.0000	\$ 1,002,200.00	40.0000	\$ 1,002,200.00	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.20	BREAKER REL BIPOLAR 2 X 20/50 A	UN		\$ 34,959.00				4.0000	\$ 139,836.00	4.0000	\$ 139,836.00	
25	GENERICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00				24.0000	\$ 413,496.00	24.0000	\$ 413,496.00	
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTICO METAL 30X20X20	UN		\$ 554,101.00				1.0000	\$ 554,101.00	1.0000	\$ 554,101.00	
103	INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY HEROES COCINA											
1	PRELIMINARES			\$ -			382,162.400		621,491.200		1,003,653.600	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,322.00				0.8000	\$ 7,457.60	0.8000	\$ 7,457.60	
1.3.10	DEMOLICION DE MUROS TOILETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00				0.8000	\$ 11,857.60	0.8000	\$ 11,857.60	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.25	REGISTRO PID RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE	UN		\$ 68,072.00				2.0000	\$ 136,144.00	2.0000	\$ 136,144.00	
7.4.26	REGISTRO PID RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		\$ 100,096.00				2.0000	\$ 200,192.00	2.0000	\$ 200,192.00	
7.4.27	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN		\$ 122,984.00				1.0000	\$ 122,984.00	1.0000	\$ 122,984.00	
7.9	RED DE GAS			\$ -								
7.9.1	ACCESORIO DE COBRE DE 1 1/4"	UN		\$ 22,068.00				4.0000	\$ 88,272.00	4.0000	\$ 88,272.00	
7.9.2	ACCESORIO DE COBRE DE 1"	UN		\$ 13,646.00				4.0000	\$ 54,584.00	4.0000	\$ 54,584.00	
7.9.3	ACCESORIO DE COBRE DE 3/4"	UN		\$ 6,997.00		8.00000	55,976.000			8.0000	\$ 55,976.00	
7.9.48	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	UN		\$ 24,539.00		0.80000	19,631.200			0.8000	\$ 19,631.20	
7.9.50	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1"	M		\$ 38,296.00		0.80000	30,636.800			0.8000	\$ 30,636.80	
7.9.51	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/4"	M		\$ 71,993.00		0.40000	28,797.200			0.4000	\$ 28,797.20	
9	PANETES											
9.1	PANETE SOBRE MUROS											
9.1.7	PANETE LISO SOBRE MUROS 1.4	M2		\$ 13,816.00		0.80000	11,052.800			0.8000	\$ 11,052.80	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
14	ENCHAPES											
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS											
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5 (inc. vin y remale en aluminio)	M2		\$ 42,994.00		0.80000	34,395.200			0.8000	\$ 34,395.20	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		2.20000	4,897.200			2.2000	\$ 4,897.20	
25	GENERICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00		12.00000	196,776.000			12.0000	\$ 196,776.00	
100	INSTITUCION EDUCATIVA LAUREANO GOMEZ CONTINGENCIA AULAS								1,473,020.000		1,473,020.000	
17	CELOS RASOS Y DIVISIONES			\$ -								
17.1	CELOS RASOS			\$ -								
17.1.8	LAMINA PLANA ETERNIT 122 x 61 x 4	M2		\$ 61,751.00				20.0000	\$ 1,235,020.00	20.0000	\$ 1,235,020.00	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			\$ -								
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9,674.00				20.0000	\$ 193,480.00	20.0000	\$ 193,480.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				20.0000	\$ 44,520.00	20.0000	\$ 44,520.00	
100	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SUBA HIDRAULICO								312,519.360		312,519.360	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,322.00				0.7200	\$ 6,711.84	0.7200	\$ 6,711.84	
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOILET E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00				0.1200	\$ 1,778.64	0.1200	\$ 1,778.64	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILET Y HUECO			\$ -								
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOILET PRENSADO e = 12CM	M2		\$ 76,699.00				0.1200	\$ 9,203.68	0.1200	\$ 9,203.68	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		\$ 2,187.00				2.0000	\$ 4,374.00	2.0000	\$ 4,374.00	
7.4.46	TUBERIA PVC-P RDE 3 DE 1/2"	M		\$ 6,950.00				0.5000	\$ 3,475.00	0.5000	\$ 3,475.00	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			\$ -								
16.1	APARATOS SANITARIOS			\$ -								
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P' ATENCION DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN		\$ 36,255.00				4.0000	\$ 145,020.00	4.0000	\$ 145,020.00	
16.1.15	INSTALACION DE GRIFERA SANITARIOS	UN		\$ 22,133.00				4.0000	\$ 88,532.00	4.0000	\$ 88,532.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				24.0000	\$ 53,424.00	24.0000	\$ 53,424.00	
100	INSTITUCION EDUCATIVA USAQUEN ACESSO						686,678.750		17,072,956.730		17,759,635.480	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0.20 mts	M2		\$ 8,344.00				165.1200	\$ 1,377,761.28	165.1200	\$ 1,377,761.28	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00				20.0000	\$ 1,000,620.00	20.0000	\$ 1,000,620.00	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				28.0000	\$ 1,079,036.00	28.0000	\$ 1,079,036.00	
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS	M2		\$ 30,440.00				13.7300	\$ 417,941.20	13.7300	\$ 417,941.20	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836.00				66.0500	\$ 3,555,867.80	66.0500	\$ 3,555,867.80	
2.1.10	RELLEVO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 73,730.00				49.5400	\$ 3,652,584.20	49.5400	\$ 3,652,584.20	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 65,572.00				8.0000	\$ 524,576.00	8.0000	\$ 524,576.00	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS			\$ -								
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO			\$ -								
6.1.3	LOSETA PREFABRICADA ASD (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)	M2		\$ 66,528.00				42.6000	\$ 2,834,092.80	42.6000	\$ 2,834,092.80	
10	PISOS			\$ -								
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS			\$ -								
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		\$ 27,085.00				25.3700	\$ 687,146.45	25.3700	\$ 687,146.45	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			\$ -								
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9,674.00		23.61000	228,403.140			23.6100	\$ 228,403.14	
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		\$ 11,601.00		23.61000	273,899.610			23.6100	\$ 273,899.61	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				40.5000	\$ 1,390,203.00	40.5000	\$ 1,390,203.00	
25	GENERICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00		8.00000	184,376.000	24.0000	\$ 553,128.00	32.0000	\$ 737,504.00	
100	INSTITUCION EDUCATIVA VILLAS DEL PROGRESO CONTINGENCIA AULAS						2,339,505.270		20,153,816.350		22,493,321.620	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO Ó SIMILAR	M		\$ 47,626.00				11.8000	\$ 561,966.80	11.8000	\$ 561,966.80	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00				67.2000	\$ 3,362,083.20	67.2000	\$ 3,362,083.20	
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS	M2		\$ 30,440.00				67.2000	\$ 2,045,568.00	67.2000	\$ 2,045,568.00	
1.3.34	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EN LÁMINA H=2.00	M2		\$ 20,931.00				16.8000	\$ 351,640.80	16.8000	\$ 351,640.80	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$ 38,665.00		15.75000	608,973.750	34.2300	\$ 1,323,502.95	49.9800	\$ 1,932,476.70	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	M3		\$ 73,730.00		15.46000	1,139,865.800	13.4400	\$ 990,931.20	28.9000	\$ 2,130,797.00	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		\$ 612,662.00				3.1700	\$ 1,942,138.54	3.1700	\$ 1,942,138.54	
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		\$ 583,855.00				0.3800	\$ 221,864.90	0.3800	\$ 221,864.90	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA											
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON	UN		\$ 387,726.00				1.0000	\$ 387,726.00	1.0000	\$ 387,726.00	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS			\$ -								
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO			\$ -								
6.1.3	LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello).	M2		\$ 66,528.00		3.90000	259,459.200	49.3100	\$ 3,280,495.68	53.2100	\$ 3,539,954.88	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES											
11.3	ACCESORIOS Y OTROS											
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		\$ 22,118.00		11.96000	264,531.280			11.9600	\$ 264,531.28	
12	CARPINTERIA DE METALICA			\$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			\$ -								
12.2.13	RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2		\$ 21,561.00				8.8200	\$ 190,168.02	8.8200	\$ 190,168.02	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			\$ -								
18.1.4	VINILO MUJOS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9,674.00		-4.50000	-43,533.000	48.8800	\$ 472,965.12	44.3800	\$ 429,332.12	
18.4	VIARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		\$ 11,601.00		-4.50000	-52,204.500	48.8800	\$ 567,056.88	44.3800	\$ 514,852.38	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS			\$ -								
19.1	CERRADURAS											
19.1.7	CERRADURA SAFE SOBREPONER 143A ALUMINIO SATINADO	UN		\$ 68,595.00				2.0000	\$ 137,190.00	2.0000	\$ 137,190.00	
19.3	VIDRIOS Y ESPEJOS			\$ -								
19.3.3	VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR	M2		\$ 27,934.00				7.3900	\$ 206,432.26	7.3900	\$ 206,432.26	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		2.49000	5,542.740	55.0000	\$ 122,430.00	57.4900	\$ 127,972.74	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				32.0000	\$ 524,736.00	32.0000	\$ 524,736.00	
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 8MM	M2		\$ 63,000.00		2.49000	156,670.000	55.0000	\$ 3,465,000.00	57.4900	\$ 3,621,870.00	
109	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SUBA EQUIPOS								933,578.000		933,578.000	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS											
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA											
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		\$ 26,345.00				2.0000	\$ 52,690.00	2.0000	\$ 52,690.00	
7.9	RED DE GAS											
7.9.63	UNIVERSAL HG DE Ø 2"	UN		\$ 47,561.00				2.0000	\$ 95,122.00	2.0000	\$ 95,122.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES											
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES											
8.3.39	CABLEADO 3/8" x 1/4" x 1/8"	M		\$ 32,395.00				6.0000	\$ 194,370.00	6.0000	\$ 194,370.00	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				18.0000	\$ 40,068.00	18.0000	\$ 40,068.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00				32.0000	\$ 561,328.00	32.0000	\$ 561,328.00	
109	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CASTILLA CARPINTERIA						-71,073.520		13,965,946.680		13,894,873.160	
12	CARPINTERIA DE METALICA											
12.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO											
12.1.6	VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO	M2		\$ 286,784.00		-0.14000	-40,149.760	27.5100	\$ 7,889,427.84	27.3700	\$ 7,849,278.08	
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO SEGURIDAD LAMINADO CRUDO DE ESPESOR 3x3MM PULIDO Y BRILLADO INSTALADO CON SILICONA	M2		\$ 220,884.00		-0.14000	-30,923.760	27.5100	\$ 6,076,518.94	27.3700	\$ 6,045,595.08	
110	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN ISIDRO LA CAPILLA VIA LA CALERA						-3,040,080.000		20,099,047.400		17,058,967.400	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VIARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				119.4000	\$ 721,295.40	119.4000	\$ 721,295.40	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				324.0000	\$ 721,224.00	324.0000	\$ 721,224.00	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				4.5000	\$ 154,467.00	4.5000	\$ 154,467.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				24.0000	\$ 553,128.00	24.0000	\$ 553,128.00	
25.6	PODA DE ARBOLES			\$ -								
25.6.3	PODA DE ARBOLES DE 10.00 m. A 15.00 m.	UN		\$ 108,853.00				1.0000	\$ 108,853.00	1.0000	\$ 108,853.00	
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-4	tala de individuos arbóreos de D> H<5 m incluye desbocado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 380,010.00		-8.00000	-3,040,080.000	8.0000	\$ 3,040,080.00			
NP-7	tala de individuos arbóreos de 15> H<20 m incluye desbocado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 1,850,000.00				8.0000	\$ 14,800,000.00	8.0000	\$ 14,800,000.00	
111	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NARANJOS TALA								1,905,650.000		1,905,650.000	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				25.0000	\$ 55,650.00	25.0000	\$ 55,650.00	
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
NP7	tala de individuos arbóreos de 15+ H<20 m incluye desmontado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UNIDAD		\$ 1,850,000.00				1.0000	\$ 1,850,000.00	1.0000	\$ 1,850,000.00	
118	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE MARTI						-775,263.100		1,635,227.900		859,964.800	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESSO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA + PASADOR DE SEGURIDAD 6 CADENA Y CANDADO.	M		\$ 49,724.00				1.5000	\$ 74,586.00	1.5000	\$ 74,586.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOILETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00		0.26000	3,853.720	1.8000	\$ 26,679.60	2.0600	\$ 30,533.32	
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 8,976.00				1.2000	\$ 10,771.20	1.2000	\$ 10,771.20	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			\$ -								
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		\$ 2,872.00		-11.49000	-32,884.400	31.6700	\$ 90,956.24	20.2200	\$ 58,071.84	
4	ESTRUCTURA			\$ -								
4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO			\$ -								
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		\$ 689,092.00		-0.07000	-48,236.440	0.1600	\$ 110,254.72	0.0900	\$ 62,018.28	
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO			\$ -								
4.2.1	VIGAS AERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		\$ 698,897.00		-0.09000	-629,007.300	1.0000	\$ 698,897.00	0.1000	\$ 69,889.70	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO			\$ -								
5.2.14	MURO EN LADRILLO TOILETE COMUN E=15 cm	M2		\$ 50,975.00		-1.54000	-78,501.500	3.6000	\$ 183,510.00	2.0600	\$ 105,008.50	
18	PINTURA			\$ -								
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		\$ 11,601.00		0.82000	9,512.820	4.4000	\$ 51,044.40	5.2200	\$ 60,557.22	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				8.0000	\$ 17,808.00	8.0000	\$ 17,808.00	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				10.8000	\$ 370,720.80	10.8000	\$ 370,720.80	
119	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN ISIDRO SUR ORIENTAL								586,578.910		586,578.910	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,322.00				0.5900	\$ 5,499.98	0.5900	\$ 5,499.98	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		\$ 4,317.00				4.0000	\$ 17,268.00	4.0000	\$ 17,268.00	
7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE	UN		\$ 68,072.00				1.0000	\$ 68,072.00	1.0000	\$ 68,072.00	
7.4.48	TUBERIA PVC/P RDE 21 DE 3/4"	M		\$ 5,974.00				0.5000	\$ 2,987.00	0.5000	\$ 2,987.00	
10	PISOS			\$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			\$ -								
10.2.9	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	M2		\$ 90,459.00				0.4300	\$ 38,897.37	0.4300	\$ 38,897.37	
14	ENCHAPES			\$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			\$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		\$ 42,981.00				0.1600	\$ 6,878.56	0.1600	\$ 6,878.56	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				24.0000	\$ 53,424.00	24.0000	\$ 53,424.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				24.0000	\$ 393,562.00	24.0000	\$ 393,562.00	
119	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PRADO VERANEGO HIDRAULICO						22,543.000		687,966.900		710,509.900	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,322.00				0.5200	\$ 4,847.44	0.5200	\$ 4,847.44	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 28,243.00				0.3600	\$ 10,167.48	0.3600	\$ 10,167.48	
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 18,627.00				1.0000	\$ 18,627.00	1.0000	\$ 18,627.00	
1.3.39	CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO	UN		\$ 7,599.00		1.00000	7,599.000			1.0000	\$ 7,599.00	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.9	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 58,848.00				0.3600	\$ 21,185.28	0.3600	\$ 21,185.28	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		\$ 33,421.00				4.0000	\$ 133,684.00	4.0000	\$ 133,684.00	
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		\$ 59,557.00				2.0000	\$ 119,114.00	2.0000	\$ 119,114.00	
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		\$ 31,187.00				0.4000	\$ 12,474.80	0.4000	\$ 12,474.80	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		\$ 42,722.00				0.1700	\$ 7,262.74	0.1700	\$ 7,262.74	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		\$ 4,317.00				7.0000	\$ 30,219.00	7.0000	\$ 30,219.00	
7.4.47	TUBERIA PVC/P RDE 11 DE 3/4"	M		\$ 6,655.00				0.6000	\$ 3,993.00	0.6000	\$ 3,993.00	
14	ENCHAPES			\$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			\$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		\$ 42,981.00				0.5200	\$ 22,355.32	0.5200	\$ 22,355.32	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			\$ -								
16.1	APARATOS SANITARIOS			\$ -								
16.1.11	INSTALACION DE FLOTADOR PARA SANITARIOS	UN		\$ 14,944.00		1.00000	14,944.000			1.0000	\$ 14,944.00	
16.1.42	SANITARIO ACUCER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)	UN		\$ 301,810.00				1.0000	\$ 301,810.00	1.0000	\$ 301,810.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				1.0000	\$ 2,226.00	1.0000	\$ 2,226.00	
119	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DOMINICANA						-1,474,175.460		3,606,419.870		2,132,244.410	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOILETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00				0.4800	\$ 7,114.56	0.4800	\$ 7,114.56	
1.3.14	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 8,690.00		38.32000	333,000.800			38.3200	\$ 333,000.80	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 28,243.00		-38.32000	-1,082,271.760	38.3200	\$ 1,082,271.76			

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE E.JEC.
1.3.42	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 17,399.00								
2	CEMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836.00				3.5000	\$ 188,426.00	3.5000	\$ 188,426.00	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		\$ 9,253.00				3.5000	\$ 32,385.50	3.5000	\$ 32,385.50	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		\$ 99,557.00				2.0000	\$ 119,114.00	2.0000	\$ 119,114.00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.56	TUBERIA PVC-P DE Ø 4"	M		\$ 70,183.00				0.6000	\$ 42,109.80	0.6000	\$ 42,109.80	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			\$ -								
16.2	ACCESORIOS			\$ -								
16.2.13	REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACION)	UN		\$ 17,783.00				1.0000	\$ 17,783.00	1.0000	\$ 17,783.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.6	SONDEO Y REVISION DE DESAGUES	M		\$ 5,123.00		-141.500000	-724,904.500	319.7500	\$ 1,638,079.25	178.2500	\$ 913,174.75	
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN		\$ 19,964.00				24.0000	\$ 479,136.00	24.0000	\$ 479,136.00	
110	INSTITUCION EDUCATIVA HERNANDO DURAN DUSAN						-90,907.800		4,722,430.740		4,631,432.940	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				9.0000	\$ 157,104.00	9.0000	\$ 157,104.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				0.3600	\$ 13,873.32	0.3600	\$ 13,873.32	
2	CEMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 42,827.00				14.4000	\$ 616,708.80	14.4000	\$ 616,708.80	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		\$ 9,253.00				14.4000	\$ 133,243.20	14.4000	\$ 133,243.20	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			\$ -								
3.4.1	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		\$ 282,585.00				1.0000	\$ 282,585.00	1.0000	\$ 282,585.00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.2	CONEXION A TANQUES			\$ -								
7.2.2	CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø GALVANIZADO	UN		\$ 376,912.00		2.000000	-753,824.000	2.0000	\$ 753,824.00			
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		\$ 4,317.00				1.0000	\$ 4,317.00	1.0000	\$ 4,317.00	
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		\$ 5,581.00				9.0000	\$ 50,229.00	9.0000	\$ 50,229.00	
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		\$ 7,392.00				6.0000	\$ 44,352.00	6.0000	\$ 44,352.00	
7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		\$ 11,166.00				44.0000	\$ 491,304.00	44.0000	\$ 491,304.00	
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		\$ 29,210.00				2.0000	\$ 58,420.00	2.0000	\$ 58,420.00	
7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M		\$ 69,927.00		2.600000	181,810.200			2.6000	\$ 181,810.20	
7.4.30	REGISTRO PID RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		\$ 215,784.00				1.0000	\$ 215,784.00	1.0000	\$ 215,784.00	
7.4.37	CHEQUE PID RED WHITE Ø 1 1/2" o EQUIVALENTE	UN		\$ 139,466.00				2.0000	\$ 278,932.00	2.0000	\$ 278,932.00	
7.4.38	CHEQUE PID RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		\$ 161,473.00		2.000000	322,946.000			2.0000	\$ 322,946.00	
7.4.51	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1 1/4"	M		\$ 14,392.00				6.0000	\$ 86,352.00	6.0000	\$ 86,352.00	
7.4.52	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1 1/2"	M		\$ 16,636.00				6.0000	\$ 99,816.00	6.0000	\$ 99,816.00	
7.4.53	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 2"	M		\$ 24,224.00				45.0000	\$ 1,090,080.00	45.0000	\$ 1,090,080.00	
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		\$ 26,345.00		6.000000	158,070.000			6.0000	\$ 158,070.00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			\$ -								
7.11.3	FLOTADOR MECANICO DE 2"	UN		\$ 299,593.00				1.0000	\$ 299,593.00	1.0000	\$ 299,593.00	
26	GENERICOS Y OTROS			\$ -								
26.3	CONCRETOS			\$ -								
26.3.3	CONCRETO 1:2:3 (2500 PSI)	M3		\$ 327,953.00				0.1400	\$ 45,913.42	0.1400	\$ 45,913.42	
110	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CRISTOBAL COLON								2,284,965.280		2,284,965.280	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.4	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACION DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	MES		\$ 285,288.00					\$ 2,054,073.60	7.2000	\$ 2,054,073.60	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -				7.2000				
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				103.6800	\$ 230,791.68	103.6800	\$ 230,791.68	
110	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE JOAQUIN CASAS								4,454,334.720		4,454,334.720	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.4	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACION DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	MES		\$ 285,288.00					\$ 4,108,147.20	14.4000	\$ 4,108,147.20	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -				14.4000				
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				155.5200	\$ 346,187.52	155.5200	\$ 346,187.52	
110	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ ELECTRICIDAD								5,072,738.360		5,072,738.360	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.10	DEMOLICION DE MUROS TOILET E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00				0.3400	\$ 5,039.48	0.3400	\$ 5,039.48	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 28,243.00				0.4900	\$ 13,839.07	0.4900	\$ 13,839.07	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	8,690.00								
2	CIMENTACIÓN		\$	-								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS		\$	-								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	\$	38,665.00				0.3500	\$	13,532.75	\$	13,532.75
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES		\$	-								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS											
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	\$	62,730.00				6.0000	\$	376,380.00	\$	376,380.00
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES	UN	\$	-								
8.2.2	CANAleta METALICA 10 x 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA	M	\$	52,986.00				20.0000	\$	1,059,720.00	\$	1,059,720.00
8.3.23	CABLEADO 50/10	M	\$	14,772.00				26.0000	\$	384,072.00	\$	384,072.00
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES		\$	-								
8.4.2	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN	\$	391,194.00					\$	391,194.00	\$	391,194.00
8.4.8	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A	UN	\$	32,333.00				1.0000	\$	258,664.00	\$	258,664.00
8.4.10	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 70/100 A	UN	\$	68,945.00				10.0000	\$	689,450.00	\$	689,450.00
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN	\$	329,394.00				1.0000	\$	329,394.00	\$	329,394.00
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS											
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN	\$	10,122.00				3.0000	\$	30,366.00	\$	30,366.00
8.7	PUERTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		\$	-								
8.7.14	TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0	UN	\$	307,670.00				1.0000	\$	307,670.00	\$	307,670.00
8.9	CAMARAS DE INSPECCION											
8.9.2	CAMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 71.5X71.5 CS 274	UN	\$	530,194.00				1.0000	\$	530,194.00	\$	530,194.00
8.12	REVISION GENERAL ELECTRICA											
8.12.1	REVISION Y REPARACION DE PUNTO ELECTICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN	\$	14,057.00				12.0000	\$	168,684.00	\$	168,684.00
9	PAÑETES		\$	-								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS		\$	-								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2	\$	7,709.00				0.3400	\$	2,621.06	\$	2,621.06
25	GENÉRICOS Y OTROS		\$	-								
25.1	MANO DE OBRA		\$	-								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR	\$	16,398.00				16.0000	\$	262,368.00	\$	262,368.00
NP-	ITEMS NO PREVISTO											
NP-52	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES (TUBERIA EMT, TUBERIA PVC INCRUSTADA, CABLEADO ELECTICO)	ML	\$	7,130.00				35.0000	\$	249,550.00	\$	249,550.00
128	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BOSA PORVENIR ACOMETIDA SEDE B								1,174,715.240		1,174,715.240	
1	PRELIMINARES		\$	-								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS		\$	-								
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	28,243.00				1.5000	\$	42,364.50	\$	42,364.50
2	CIMENTACIÓN		\$	-								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS		\$	-								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	\$	38,665.00				10.2300	\$	395,542.95	\$	395,542.95
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	\$	9,253.00				10.2300	\$	94,658.19	\$	94,658.19
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		\$	-								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA		\$	-								
7.4.52	TUBERIA PVC/P RDE 21 Ø 1 1/2"	M	\$	16,636.00				38.6000	\$	642,149.60	\$	642,149.60
129	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEMANIA UNIFICADA SEDE B ELECTRICO								2,549,062.770		2,549,062.770	
1	PRELIMINARES		\$	-								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS		\$	-								
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOILETE 6"X12 CM (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	14,822.00				0.4200	\$	6,225.24	\$	6,225.24
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	8,690.00				0.2500	\$	2,172.50	\$	2,172.50
2	CIMENTACIÓN		\$	-								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS		\$	-								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	\$	38,665.00				0.2500	\$	9,666.25	\$	9,666.25
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES		\$	-								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES		\$	-								
8.3.2	TUBERIA PVC 3/4" INCRUSTADA	M	\$	6,110.00				18.0000	\$	109,980.00	\$	109,980.00
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M	\$	11,442.00				28.0000	\$	320,376.00	\$	320,376.00
8.3.31	CABLEADO 306 + 10/0	M	\$	26,478.00				32.0000	\$	847,296.00	\$	847,296.00
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES		\$	-								
8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	UN	\$	295,751.00				1.0000	\$	295,751.00	\$	295,751.00
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS		\$	-								
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN	\$	10,122.00				3.0000	\$	30,366.00	\$	30,366.00
8.7	PUERTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		\$	-								
8.7.14	TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0	UN	\$	307,670.00				1.0000	\$	307,670.00	\$	307,670.00
8.9	CAMARAS DE INSPECCION		\$	-								
8.9.2	CAMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 71.5X71.5 CS 274	UN	\$	530,194.00				1.0000	\$	530,194.00	\$	530,194.00
9	PAÑETES		\$	-								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS		\$	-								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2	\$	7,709.00				0.4200	\$	3,237.78	\$	3,237.78
18	PINTURA		\$	-								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPONERIA		\$	-								
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	\$	9,674.00				2.0000	\$	19,348.00	\$	19,348.00
21	ASEO Y VARIOS		\$	-								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA		\$	-								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	\$	2,226.00				30.0000	\$	66,780.00	\$	66,780.00
129	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÑES SEDE B ELECTRICO						-196,781.940		3,248,693.030		3,049,911.090	
1	PRELIMINARES		\$	-								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS		\$	-								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE E.JEC.
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 16,877.00				0.3000	\$ 5,063.10	0.3000	\$ 5,063.10	
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 8,690.00				0.3600	\$ 3,128.40	0.3600	\$ 3,128.40	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 28,243.00				0.3600	\$ 10,167.48	0.3600	\$ 10,167.48	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$ 38,665.00				0.3600	\$ 13,919.40	0.3600	\$ 13,919.40	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA											
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)			\$ 387,726.00		1.00000	387,726.000			1.0000	\$ 387,726.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.1	TUBERIA PVC 1/2" INCRUSTADA	M		\$ 4,971.00		-5.00000	-25,153.200	65.0000	\$ 323,115.00	59.9400	\$ 297,961.74	
8.3.19	CABLEADO 3#10	M		\$ 8,753.00		-3.56000	-31,160.680	65.0000	\$ 568,945.00	61.4400	\$ 537,784.32	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.2	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-4121 Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$ 391,194.00				1.0000	\$ 391,194.00	1.0000	\$ 391,194.00	
8.4.9	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 4090 A	UN		\$ 44,581.00				8.0000	\$ 356,648.00	8.0000	\$ 356,648.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00				1.0000	\$ 329,394.00	1.0000	\$ 329,394.00	
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			\$ -								
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		\$ 10,122.00				3.0000	\$ 30,366.00	3.0000	\$ 30,366.00	
8.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			\$ -								
8.7.14	TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0	UN		\$ 307,670.00				1.0000	\$ 307,670.00	1.0000	\$ 307,670.00	
8.9	CAMARAS DE INSPECCION			\$ -								
8.9.2	CAMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 71.5X71.5 CS 274	UN		\$ 530,194.00		-1.00000	-530,194.000	1.0000	\$ 530,194.00			
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		\$ 13,816.00				0.3600	\$ 4,973.76	0.3600	\$ 4,973.76	
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00				0.2100	\$ 1,618.89	0.2100	\$ 1,618.89	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			\$ -								
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9,674.00				4.0000	\$ 38,696.00	4.0000	\$ 38,696.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				32.0000	\$ 71,232.00	32.0000	\$ 71,232.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				16.0000	\$ 262,368.00	16.0000	\$ 262,368.00	
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RODOLFO LLINAS HUMEDADES AUDIOVISUALES									332,764.480		332,764.480	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 11,253.00				0.1600	\$ 1,800.48	0.1600	\$ 1,800.48	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		\$ 9,812.00				2.0000	\$ 19,624.00	2.0000	\$ 19,624.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				22.0000	\$ 48,972.00	22.0000	\$ 48,972.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				16.0000	\$ 262,368.00	16.0000	\$ 262,368.00	
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER BOSA EXTERIORES							4,059,840.120		34,913,578.420		38,973,418.540	
1	PRELIMINARES	FCASR		\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOILETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00		1.99000	29,495.780	15.6600	\$ 232,112.52	17.6500	\$ 261,608.30	
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		\$ 15,784.00		-7.00000	-110,488.000	88.0000	\$ 1,388,992.00	81.0000	\$ 1,278,504.00	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$ 38,665.00				112.8000	\$ 4,361,412.00	112.8000	\$ 4,361,412.00	
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 73,730.00		75.20000	5,544,496.000	37.6000	\$ 2,772,248.00	112.8000	\$ 8,316,744.00	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATAION	M2		\$ 65,572.00		-5.77000	-378,350.440	15.0800	\$ 988,825.76	9.3100	\$ 610,475.32	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			\$ -								
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		\$ 387,726.00				1.0000	\$ 387,726.00	1.0000	\$ 387,726.00	
4	ESTRUCTURA			\$ -								
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO			\$ -								
4.4.1	CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI	M3		\$ 727,769.00		-9.58000	-422,108.020	1.8600	\$ 1,353,650.34	1.2800	\$ 931,544.32	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO			\$ -								
5.2.13	MURO EN LADRILLO TOILETE COMUN E=7 cm	M2		\$ -								
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		\$ 2,187.00				2.0000	\$ 4,374.00	2.0000	\$ 4,374.00	
7.9	RED DE GAS			\$ -								
7.9.74	REGISTRO DE BOLA PARA GAS 1/2"	UN		\$ 30,849.00				1.0000	\$ 30,849.00	1.0000	\$ 30,849.00	
10	PISOS			\$ -								
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS			\$ -								
10.1.4	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2		\$ 36,522.00				20.0000	\$ 730,440.00	20.0000	\$ 730,440.00	
10.2	ACABADOS PISOS			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
10.2.17	LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A30 - 60 x 40 x 6 cm (Incluye Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5, Hecho en Obra)	M2		\$ 47.750.00		-30.53000	-1,471,655.000	376.0000	\$ 17,954,000.00	345.1800	\$ 16,482,345.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				376.0000	\$ 836,976.00	376.0000	\$ 836,976.00	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00		25.30000	868,447.800	112.8000	\$ 3,871,972.80	138.1000	\$ 4,740,420.60	
125	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE C EXTERIORES								1,100,516.800		1,100,516.800	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				3.8400	\$ 147,982.08	3.8400	\$ 147,982.08	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro)	M3		\$ 38,665.00				1.1500	\$ 44,464.75	1.1500	\$ 44,464.75	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.3	DRENAJES			\$ -								
3.3.2	Filtro Geotren 45x45 con tubería filtro de D=100 mm (Incluye geotextil y grava)	M		\$ 65,043.00				8.0000	\$ 520,344.00	8.0000	\$ 520,344.00	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			\$ -								
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		\$ 387,726.00				1.0000	\$ 387,726.00	1.0000	\$ 387,726.00	
126	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION TGA HORNO COMBI								11,261,323.000		11,261,323.000	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.12	TUBERIA EMT 2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 28,911.00				90.0000	\$ 2,601,990.00	90.0000	\$ 2,601,990.00	
8.3.44	CABLEADO 3/2 + 1/8"	M		\$ 69,561.00				94.0000	\$ 6,538,734.00	94.0000	\$ 6,538,734.00	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00				2.0000	\$ 668,788.00	2.0000	\$ 668,788.00	
8.4.15	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A	UN		\$ 494,214.00				1.0000	\$ 494,214.00	1.0000	\$ 494,214.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00				24.0000	\$ 413,496.00	24.0000	\$ 413,496.00	
NP-	ITEMS NO PREVISTO											
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO METAL 30X20X20	UN		\$ 554,101.00				1.0000	\$ 554,101.00	1.0000	\$ 554,101.00	
127	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLAS DEL PROGRESO ELECTRICIDAD						84,061.960		12,058,464.440		12,142,526.400	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				0.7200	\$ 27,746.64	0.7200	\$ 27,746.64	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		\$ 68,911.00				1.0000	\$ 68,911.00	1.0000	\$ 68,911.00	
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC	UN		\$ 87,049.00				10.0000	\$ 870,490.00	10.0000	\$ 870,490.00	
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		\$ 67,404.00				10.0000	\$ 674,040.00	10.0000	\$ 674,040.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 8,786.00				11.3000	\$ 99,291.80	11.3000	\$ 99,291.80	
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 14,251.00		6.22000	88,641.220	76.0000	\$ 1,063,076.00	82.2200	\$ 1,171,717.22	
8.3.31	CABLEADO 3/8 + 1/10"	M		\$ 26,478.00				90.0000	\$ 2,383,020.00	90.0000	\$ 2,383,020.00	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$ 311,117.00				1.0000	\$ 311,117.00	1.0000	\$ 311,117.00	
8.4.2	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$ 391,194.00				2.0000	\$ 782,388.00	2.0000	\$ 782,388.00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$ 15,954.00				45.0000	\$ 717,930.00	45.0000	\$ 717,930.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00				3.0000	\$ 988,182.00	3.0000	\$ 988,182.00	
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			\$ -								
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		\$ 10,122.00		-1.00000	-10,122.000	15.0000	\$ 151,830.00	14.0000	\$ 141,708.00	
8.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			\$ -								
8.7.13	TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2	UN		\$ 267,656.00				2.0000	\$ 535,312.00	2.0000	\$ 535,312.00	
8.9	CAMARAS DE INSPECCION			\$ -								
8.9.2	CAMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 71.5X71.5 CS 274	UN		\$ 530,194.00				2.0000	\$ 1,060,388.00	2.0000	\$ 1,060,388.00	
15	ILUMINACION			\$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			\$ -								
15.1.6	LAMPARA 2x32 TB BAJO PLACA - HERMETICA	UN		\$ 182,768.00				10.0000	\$ 1,827,680.00	10.0000	\$ 1,827,680.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		2.49000	5,542.740	75.0000	\$ 166,950.00	77.4900	\$ 172,492.74	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00				18.0000	\$ 310,122.00	18.0000	\$ 310,122.00	
128	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RUFINO JOSE CUERVO SEDE A PROTECCION						1,163,767.870		31,326,230.050		32,489,997.920	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			\$ -								
5.4.1	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8"- 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		\$ 638.00		1675.85000	1,069,192.300			1,675.8500	\$ 1,069,192.30	
5.4.4	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4"- 17 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) ESTÁNDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		\$ 848.00		1603.44000	1,359,717.120	5,100.0000	\$ 4,324,800.00	6,703.4400	\$ 5,684,517.12	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
12	CARPINTERIA DE METALICA			\$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			\$ -								
12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M		\$ 206,165.00		-1.67000	-1,540,052.590	130.9700	\$ 27,001,430.05	123.5000	\$ 25,461,377.50	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		123.50000	274,911.000			123.5000	\$ 274,911.00	
129	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SANTALIBRADA HORNO COMBI						290,178.000		3,268,491.000		3,558,669.000	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		\$ 62,730.00				2.0000	\$ 125,460.00	2.0000	\$ 125,460.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.2	TUBERIA PVC 3/4" INCRUSTADA	M		\$ 6,110.00								
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 11,442.00				15.0000	\$ 171,630.00	15.0000	\$ 171,630.00	
8.3.19	CABLEADO 3F10	M		\$ 8,753.00				20.0000	\$ 175,060.00	20.0000	\$ 175,060.00	
8.3.44	CABLEADO 3F2 + 1F8	M		\$ 69,561.00				12.0000	\$ 834,732.00	12.0000	\$ 834,732.00	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00				1.0000	\$ 329,394.00	1.0000	\$ 329,394.00	
8.4.16	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 250/400 A	UN		\$ 802,450.00				1.0000	\$ 802,450.00	1.0000	\$ 802,450.00	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		22.00000	48,972.000			22.0000	\$ 48,972.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00		14.00000	241,206.000	16.0000	\$ 275,664.00	30.0000	\$ 516,870.00	
np	ITEMS NO PREVISTO											
np-16	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO METAL 30X20X20	UN		\$ 554,101.00				1.0000	\$ 554,101.00	1.0000	\$ 554,101.00	
130	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PARQUES DEL CAMPO TALA								8,958,290.000		8,958,290.000	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				125.0000	\$ 278,250.00	125.0000	\$ 278,250.00	
NP-	ITEMS NO PREVISTO											
NP-6	tala de individuos arbóreos de 10> H<15 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 1,280,000.00				1.0000	\$ 1,280,000.00	1.0000	\$ 1,280,000.00	
NP-7	tala de individuos arbóreos de 15> H<20 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 1,850,000.00				4.0000	\$ 7,400,000.00	4.0000	\$ 7,400,000.00	
131	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR SUBA TALA								1,959,074.000		1,959,074.000	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				49.0000	\$ 109,074.00	49.0000	\$ 109,074.00	
NP-	ITEMS NO PREVISTO											
NP-7	tala de individuos arbóreos de 15> H<20 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 1,850,000.00				1.0000	\$ 1,850,000.00	1.0000	\$ 1,850,000.00	
132	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS TALAS								1,623,477.620		1,623,477.620	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VIARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				14.4000	\$ 494,294.40	14.4000	\$ 494,294.40	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				138.4200	\$ 836,195.22	138.4200	\$ 836,195.22	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.6	PODA DE ARBOLES			\$ -								
25.6.5	PODA DE ARBOLES MAYORES DE 20.00 m.	UN		\$ 292,988.00				1.0000	\$ 292,988.00	1.0000	\$ 292,988.00	
133	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE MARTI SEDE A TALA								2,671,300.000		2,671,300.000	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				50.0000	\$ 111,300.00	50.0000	\$ 111,300.00	
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											
NP6	tala de individuos arbóreos de 10> H<15 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UNIDAD		\$ 1,280,000.00				2.0000	\$ 2,560,000.00	2.0000	\$ 2,560,000.00	
134	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOS ALPES TALA								3,833,560.000		3,833,560.000	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				60.0000	\$ 133,560.00	60.0000	\$ 133,560.00	
NP's	ITEMS NO PREVISTOS											
NP7	tala de individuos arbóreos de 15> H<20 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 1,850,000.00				2.0000	\$ 3,700,000.00	2.0000	\$ 3,700,000.00	
135	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RODOLFO LINAZ TALA								5,326,692.000		5,326,692.000	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VIARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				12.0000	\$ 72,492.00	12.0000	\$ 72,492.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				60.0000	\$ 133,560.00	60.0000	\$ 133,560.00	
NP-	ITEMS NO PREVISTO											
NP-6	tala de individuos arbóreos de 10> H<15 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 1,280,000.00				4.0000	\$ 5,120,000.00	4.0000	\$ 5,120,000.00	
136	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALBERTO LLERAS CAMARGO TALA								1,905,650.000		1,905,650.000	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				25.0000	\$ 55,650.00	25.0000	\$ 55,650.00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
NP 9	ITEMS NO PREVISTOS											
NP7	tala de individuos arbóreas de 15> H<20 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UNIDAD		\$ 1,850,000.00				1.0000	\$ 1,850,000.00	1.0000	\$ 1,850,000.00	
137	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA CANDELARIA SEDE A							3,915,851.280		3,915,851.280		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE 2HC TIPO ACESCO Ó SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD 6 CADENA Y CANDADO.	M		\$ 49,724.00				68.2200	\$ 3,392,171.28	68.2200	\$ 3,392,171.28	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				30.0000	\$ 523,680.00	30.0000	\$ 523,680.00	
138	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVO HORIZONTE SEDE D TORCA HIDRUALICO							511,734.000		511,734.000		
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			\$ -								
16.1	APARATOS SANITARIOS			\$ -								
16.1.14	INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL	UN		\$ 22,133.00				3.0000	\$ 66,399.00	3.0000	\$ 66,399.00	
16.1.7	GRIFERIA LAVAMANOS URANO 8" CR (SUM E INSTALACION)	UN		\$ 112,190.00				3.0000	\$ 336,570.00	3.0000	\$ 336,570.00	
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)			\$ -								
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P' ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN		\$ 36,255.00				3.0000	\$ 108,765.00	3.0000	\$ 108,765.00	
139	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL QUIROGA ALIANZA - CIUDAD DE BOGOTÁ -CONTINGENCIA							3,812,063.192		23,075,547.958		26,887,611.150
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO Ó SIMILAR	M		\$ 47,626.00				32.0000	\$ 1,524,032.00	32.0000	\$ 1,524,032.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				63.1000	\$ 2,431,684.70	63.1000	\$ 2,431,684.70	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$ 38,665.00	26.24000		1,014,569.600	31.4900	\$ 1,217,560.85	57.7300	\$ 2,232,130.45	
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Sumistro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compacción)	M3		\$ 73,730.00	25.19000		1,857,258.700	20.9900	\$ 1,547,592.70	46.1800	\$ 3,404,851.40	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 78,848.00				48.4000	\$ 3,816,243.20	48.4000	\$ 3,816,243.20	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.1	DESAGUES PARA AGUAS LLUVIAS			\$ -								
3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		\$ 16,710.00	8.43000		140,865.300			8.4300	\$ 140,865.30	
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS			\$ -								
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO			\$ -								
6.1.1	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50	M		\$ 62,349.00				42.6000	\$ 2,656,067.40	42.6000	\$ 2,656,067.40	
10	PISOS			\$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			\$ -								
10.2.8	ADOQUIN LADRILLO MACIZO STAFFE Ó SIMILAR	M2		\$ 42,096.00				96.4400	\$ 4,059,738.24	96.4400	\$ 4,059,738.24	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS			\$ -								
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		\$ 9,834.00				61.2000	\$ 601,840.80	61.2000	\$ 601,840.80	
11.2.40	SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		\$ 9,101.00	-130.70800		-1,098,563.508	120.7080	\$ 1,098,563.51			
11.2.40	SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		\$ 9,101.00	120.70000		1,098,490.700			120.7000	\$ 1,098,490.70	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			\$ -								
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds= 50 cm- CAL 20			\$ 37,686.00	18.00000		678,348.000			18.0000	\$ 678,348.00	
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		\$ 22,118.00				36.0000	\$ 796,248.00	36.0000	\$ 796,248.00	
18	PINTURA			\$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00	54.40000		121,094.400	166.1600	\$ 369,872.16	220.5600	\$ 490,966.56	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA O (1 OF + 2 AV)	HR		\$ 23,047.00				16.0000	\$ 368,752.00	16.0000	\$ 368,752.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			\$ -								
NP-30	TEJA EN ACESCO TRAPEZOIDAL	M2		\$ 42,277.00				61.2000	\$ 2,587,362.40	61.2000	\$ 2,587,362.40	
140	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN CARLOS COCINA							461,879.840		5,512,479.950		5,974,359.790
9	PANETES			\$ -								
9.1	PANETES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00				30.0000	\$ 231,270.00	30.0000	\$ 231,270.00	
18	PINTURA			\$ -								
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11,974.00				103.2000	\$ 1,235,716.80	103.2000	\$ 1,235,716.80	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				103.2000	\$ 229,723.20	103.2000	\$ 229,723.20	
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		\$ 4,140.00				135.2000	\$ 559,728.00	135.2000	\$ 559,728.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			\$ -								
NP-12	SUMINSTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA PVC	M		\$ 15,540.00				65.0000	\$ 1,010,100.00	65.0000	\$ 1,010,100.00	
NP-45	RECUBRIMIENTO SIKA BOOM	ML		\$ 26,866.00				60.0000	\$ 1,611,960.00	60.0000	\$ 1,611,960.00	
NP-53	TAPA DE TOMACORRIENTE PLÁSTICA PARA INTENPERIE	UN		\$ 90,568.95				7.0000	\$ 633,981.95	7.0000	\$ 633,981.95	
NP-55	SUMINSTRO E INSTALACION DE MALLA ANGOE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	M2		\$ 22,888.00	20.18000		461,879.840			20.1800	\$ 461,879.84	
141	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE ISAAC COCINA							432,566.640		6,424,327.370		6,856,884.010
14	ENCHAPES			\$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			\$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE	M2		\$ 42,991.00				20.6700	\$ 888,623.97	20.6700	\$ 888,623.97	
14.2	VARIOS - ENCHAPES			\$ -								
14.2.7	WIN DE ALUMINO	M		\$ 5,256.00				13.4700	\$ 70,798.32	13.4700	\$ 70,798.32	
17	CELOS RASOS Y DIVISIONES			\$ -								
17.1	CELOS RASOS			\$ -								
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		\$ 105,168.00				4.0600	\$ 426,982.08	4.0600	\$ 426,982.08	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPONTERIA			\$ -								
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		\$ 9,674.00				11.9500	\$ 115,604.30	11.9500	\$ 115,604.30	
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11,974.00				177.7100	\$ 2,127,899.54	177.7100	\$ 2,127,899.54	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				96.0000	\$ 213,696.00	96.0000	\$ 213,696.00	
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		\$ 4,140.00		122.7200	-508,077.360	122.7240	\$ 508,077.36			
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		\$ 4,140.00		122.7200	508,060.800			122.7200	\$ 508,060.80	
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA PVC	ML		\$ 15,540.00				86.7500	\$ 1,348,095.00	86.7500	\$ 1,348,095.00	
NP-53	TAPA DE TOMACORRIENTE PLASTICA PARA INTENPERIE	UN		\$ 90,568.85				8.0000	\$ 724,550.80	8.0000	\$ 724,550.80	
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANGOE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	M2		\$ 22,888.00		18.9000	432,583.200			18.9000	\$ 432,583.20	
142	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAS MARGARITAS COCINA						644,186.800		1,398,530.700		2,042,717.680	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES											
11.2	CUBIERTAS											
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2		\$ 56,066.00		1.05000	58,869.300			1.0500	\$ 58,869.30	
14	ENCHAPES			\$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			\$ -								
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	M2		\$ 42,984.00				28.0500	\$ 1,205,981.70	28.0500	\$ 1,205,981.70	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				86.5000	\$ 192,549.00	86.5000	\$ 192,549.00	
25	GENERICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00		16.00000	262,368.000			16.0000	\$ 262,368.00	
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANGOE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	M2		\$ 22,888.00		14.11000	322,949.680			14.1100	\$ 322,949.68	
143	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL ENSUEÑO COCINA						557,474.971		11,151,004.319		11,708,479.280	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES											
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS											
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC	UN		\$ 87,049.00		4.00000	348,196.000			4.0000	\$ 348,196.00	
10	PISOS			\$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			\$ -								
10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P BAÑOS	M2		\$ 46,115.00		10.71000	-586,444.460	12.7170	\$ 586,444.46			
10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P BAÑOS	M2		\$ 46,115.00		12.71000	586,121.650			12.7100	\$ 586,121.65	
10.3	GUARDAESCOBAS			\$ -								
10.3.12	MEDICANA EN GRANITO H = 0.10 m	M		\$ 44,113.00				18.8800	\$ 832,853.44	18.8800	\$ 832,853.44	
12	CARPINTERIA DE METALICA			\$ -								
12.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO			\$ -								
12.1.6	VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO	M2		\$ 286,784.00				3.4700	\$ 995,140.48	3.4700	\$ 995,140.48	
14	ENCHAPES			\$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			\$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		\$ 42,991.00		9.93600	-427,158.576	9.9360	\$ 427,158.58			
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		\$ 42,991.00		9.93000	426,900.630			9.9300	\$ 426,900.63	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		291.75000	-649,442.176	291.7530	\$ 649,442.18			
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		291.75000	649,435.500			291.7500	\$ 649,435.50	
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		\$ 4,140.00		248.09400	-1,027,109.180	248.0940	\$ 1,027,109.16			
21.1.3	LIMPIEZA MUROS INTERIORES	M2		\$ 4,140.00		248.09000	1,027,092.600			248.0900	\$ 1,027,092.60	
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA PVC	M		\$ 15,540.00				152.9400	\$ 2,376,687.60	152.9400	\$ 2,376,687.60	
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO SEGURIDAD LAMINADO CRUDO DE ESPESOR 3+3MM PULIDO Y BRILLADO INSTALADO CON SILICONA	M2		\$ 220,884.00				3.4700	\$ 766,467.48	3.4700	\$ 766,467.48	
NP-49	FABRICACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON PATAS EN TUBO REDONDO DE 1 1/2 Y DE PIE AMIGO DE 1, 28 X 0.90	UN		\$ 1,522,298.00				1.0000	\$ 1,522,298.00	1.0000	\$ 1,522,298.00	
NP-50	FABRICACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON PATAS EN TUBO REDONDO DE 1 1/2 Y DE PIE AMIGO DE 1, 18 X 0.90	UN		\$ 1,333,421.00				1.0000	\$ 1,333,421.00	1.0000	\$ 1,333,421.00	
NP-53	TAPA DE TOMACORRIENTE PLASTICA PARA INTENPERIE	UN		\$ 90,568.85				7.0000	\$ 633,981.95	7.0000	\$ 633,981.95	
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANGOE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	M2		\$ 22,888.00		9.17000	209,882.960			9.1700	\$ 209,882.96	
144	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ROGELIO SALMONA COCINA						140,303.440		3,554,507.260		3,694,810.700	
10	PISOS			\$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			\$ -								
10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P BAÑOS	M2		\$ 46,115.00				9.2400	\$ 426,102.60	9.2400	\$ 426,102.60	
10.3	GUARDAESCOBAS			\$ -								
10.3.12	MEDICANA EN GRANITO H = 0.10 m	M		\$ 44,113.00				15.8800	\$ 700,514.44	15.8800	\$ 700,514.44	
14	ENCHAPES			\$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			\$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		\$ 42,991.00				22.2200	\$ 955,260.02	22.2200	\$ 955,260.02	
14.3	VARIOS - ENCHAPES			\$ -								
14.3.7	WINOS ALUMINIO	M		\$ 5,256.00				10.4600	\$ 54,977.76	10.4600	\$ 54,977.76	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			\$ -								
17.1	CIELOS RASOS			\$ -								
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		\$ 105,168.00				5.7200	\$ 601,560.96	5.7200	\$ 601,560.96	
18	PINTURA			\$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			\$ -								
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11,974.00				5.7200	\$ 68,491.28	5.7200	\$ 68,491.28	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				136.8000	\$ 304,516.80	136.8000	\$ 304,516.80	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA PVC	M		\$ 15,540.00				5.2000	\$ 80,808.00	5.2000	\$ 80,808.00	
NP-53	TAPA DE TOMACORRIENTE PLASTICA PARA INTENPERIE	UN		\$ 90,568.85				4.0000	\$ 362,275.40	4.0000	\$ 362,275.40	
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANGOE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	M2		\$ 22,888.00		6.13000	140,303.440			6.1300	\$ 140,303.44	
145	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CERRAMIENTOS						4,754,438.150		16,641,693.200		21,396,131.350	
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		% DE EJEC.
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	
9.1.9	PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5	M2		\$ 11,575.00		103.10000	1,193,382.500	327.6100	\$ 3,792,085.75	430.7100	\$ 4,985,468.25	
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00		229.32567	-1,767,871.590	229.3257	\$ 1,767,871.59			
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00		172.28000	1,328,106.520			172.2800	\$ 1,328,106.52	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		230.62000	513,360.120			230.6200	\$ 513,360.12	
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-41	GRANIPLAST ANTHONGO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2		\$ 33,626.00		103.10000	3,487,460.600	327.6100	\$ 11,081,735.86	430.7100	\$ 14,569,196.46	
146	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RODOLFO LLINAZ SEDE A PROTECCION ANTEPECHOS						3,727,319.800		37,875,546.100		41,602,865.900	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				48.0000	\$ 837,888.00	48.0000	\$ 837,888.00	
5	MAMPOSTERIA			\$ -								
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			\$ -								
5.4.1	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		\$ 638.00		960.00000	612,480.000	1,080.0000	\$ 689,040.00	2,040.0000	\$ 1,301,520.00	
5.4.4	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" 17 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		\$ 848.00		2210.00000	1,874,080.000	5,950.0000	\$ 5,045,600.00	8,160.0000	\$ 6,919,680.00	
9	PAÑETES			\$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00		16.20000	124,885.800			16.2000	\$ 124,885.80	
12	CARPINTERIA DE METALICA			\$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			\$ -								
12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M		\$ 206,165.00				150.7000	\$ 31,069,065.50	150.7000	\$ 31,069,065.50	
18	PINTURA											
18.2	PINTURA SOBRE METAL											
18.2.4	ESMALTE "S" LAMINA LINEAL	M		\$ 6,595.00		169.20000	1,115,874.000			169.2000	\$ 1,115,874.00	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				105.1000	\$ 233,952.60	105.1000	\$ 233,952.60	
147	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LUIS ANGEL ARANGO LA CABAÑA EQUIPOS HIDRONEUMATICOS						835,250.760		9,350,487.000		10,185,737.760	
2	CEMENTACION			\$ -								
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 78,848.00				0.5000	\$ 39,424.00	0.5000	\$ 39,424.00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.2	CONEXION A TANQUES			\$ -								
7.2.1	CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN		\$ 306,176.00				1.0000	\$ 306,176.00	1.0000	\$ 306,176.00	
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		\$ 5,581.00				27.0000	\$ 150,687.00	27.0000	\$ 150,687.00	
7.4.24	REGISTRO PID RED WHITE Ø 1/2" Ø EQUIVALENTE	UN		\$ 54,522.00				2.0000	\$ 109,044.00	2.0000	\$ 109,044.00	
7.4.25	REGISTRO PID RED WHITE Ø 3/4" Ø EQUIVALENTE	UN		\$ 68,072.00								
7.4.26	REGISTRO PID RED WHITE Ø 1" Ø EQUIVALENTE	UN		\$ 100,096.00				2.0000	\$ 200,192.00	2.0000	\$ 200,192.00	
7.4.35	CHEQUE PID RED WHITE Ø 3/4" Ø EQUIVALENTE	UN		\$ 74,789.00		1.00000	74,789.000			1.0000	\$ 74,789.00	
7.4.36	CHEQUE PID RED WHITE Ø 1" Ø EQUIVALENTE	UN		\$ 117,129.00		1.00000	117,129.000	4.0000	\$ 468,516.00	5.0000	\$ 585,645.00	
7.4.50	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1"	M		\$ 11,009.00				3.0000	\$ 33,027.00	3.0000	\$ 33,027.00	
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		\$ 20,971.00				1.0000	\$ 20,971.00	1.0000	\$ 20,971.00	
7.4.60	ACCESORIO HG DE 1"	UN		\$ 11,253.00				4.0000	\$ 45,012.00	4.0000	\$ 45,012.00	
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS											
7.6.4	REPARACIONES HIDRAULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1"	UN		\$ 16,037.00		1.00000	16,037.000			1.0000	\$ 16,037.00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			\$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		\$ 229,119.00				1.0000	\$ 229,119.00	1.0000	\$ 229,119.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX Ø EQUIVALENTE - PVC	UN		\$ 68,911.00				1.0000	\$ 68,911.00	1.0000	\$ 68,911.00	
8.1.7	SALIDA PARA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUYE ROSETA) - PVC	UN		\$ 70,626.00				1.0000	\$ 70,626.00	1.0000	\$ 70,626.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		34.76000	77,375.760			34.7600	\$ 77,375.76	
25	#/VALORI											
25.1	#/VALORI											
25.1.3	#/VALORI	HR		\$ 16,398.00		24.00000	393,552.000			24.0000	\$ 393,552.00	
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-42	TRASLADO Y REUBICACION Y REPARACION DE MOTO BOMBA CENTRIFUGA 3 HP TRIFASICA 220 /440 V	UN		\$ 1,842,353.00				2.0000	\$ 3,684,706.00	2.0000	\$ 3,684,706.00	
NP-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 3 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3 INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA.	UN		\$ 3,462,772.00				1.0000	\$ 3,462,772.00	1.0000	\$ 3,462,772.00	
NP-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		\$ 152,468.00				2.0000	\$ 304,936.00	2.0000	\$ 304,936.00	
NP-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		\$ 156,368.00		1.00000	156,368.000	1.0000	\$ 156,368.00	2.0000	\$ 312,736.00	
148	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA MERCED						1,614,769.300		47,371,664.940		48,986,434.240	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.4	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00				194.9600	\$ 9,754,043.76	194.9600	\$ 9,754,043.76	
1.3.34	DESMANTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EN LAMINA H=2.00	M2		\$ 20,931.00				60.0000	\$ 1,255,860.00	60.0000	\$ 1,255,860.00	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRESANES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				268.0700	\$ 9,201,770.82	268.0700	\$ 9,201,770.82	
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				217.3700	\$ 1,313,132.17	217.3700	\$ 1,313,132.17	
2	CEMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retro)	M3		\$ 38,665.00				73.1800	\$ 2,829,504.70	73.1800	\$ 2,829,504.70	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		\$ 9,253.00				54.8900	\$ 507,897.17	54.8900	\$ 507,897.17	
2.5	OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		% DE EJEC.
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	
2.5.15	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2		\$ 17,734.00				609.8500	\$ 10,815,079.90	609.8500	\$ 10,815,079.90	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			\$ -								
3.4.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		\$ 715,585.00		1.00000	715,585.000			1.0000	\$ 715,585.00	
20	OBRAS EXTERIORES			\$ -								
20.4	ZONAS VERDES			\$ -								
20.4.5	TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION	M3		\$ 38,252.00				164.6600	\$ 6,298,574.32	164.6600	\$ 6,298,574.32	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				859.8500	\$ 1,914,026.10	859.8500	\$ 1,914,026.10	
21.1.15	CARCAVO EN CONCRETO 3000 PSI (interior 60 x 20 cm)	M		\$ 183,507.00		4.90000	899,184.300			4.9000	\$ 899,184.30	
25	GENERICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				88.0000	\$ 2,028,136.00	88.0000	\$ 2,028,136.00	
25.1.6	CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)	HR		\$ 36,341.00				40.0000	\$ 1,453,640.00	40.0000	\$ 1,453,640.00	
145	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PREDIO ALFONSO SARAMELLO - VISTA BELLA SEDE D ILLUMINACION Y ELECTRICIDAD					12,091,276.800		148,125,572.030		160,216,848.830		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA Hx 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00				25.9000	\$ 998,108.30	25.9000	\$ 998,108.30	
1.3.35	DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		\$ 16,422.00				24.0000	\$ 394,128.00	24.0000	\$ 394,128.00	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$ 38,665.00				18.1300	\$ 700,996.45	18.1300	\$ 700,996.45	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			\$ -								
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)			\$ 387,726.00		8.00000	3,101,808.000			8.0000	\$ 3,101,808.00	
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		\$ 505,016.00		-8.00000	-4,040,128.000	8.0000	\$ 4,040,128.00			
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		\$ 68,911.00				15.0000	\$ 1,033,665.00	15.0000	\$ 1,033,665.00	
8.1.2	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		\$ 79,879.00				4.0000	\$ 319,516.00	4.0000	\$ 319,516.00	
8.1.7	SALIDA PARA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUDE ROSETA) - PVC	UN		\$ 70,628.00		46.00000	3,248,796.000	262.0000	\$ 18,504,012.00	308.0000	\$ 21,752,808.00	
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		\$ 62,730.00		10.00000	627,300.000	47.0000	\$ 2,948,310.00	57.0000	\$ 3,575,610.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.6	TUBERIA PVC 2" INCRUSTADA	M		\$ 11,985.00		-8.24000	-98,756.400	230.0000	\$ 2,756,550.00	221.7600	\$ 2,657,793.60	
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUDE ACCESORIOS	M		\$ 8,786.00		61.80000	542,974.800	628.0000	\$ 5,517,608.00	689.8000	\$ 6,060,582.80	
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUDE ACCESORIOS	M		\$ 11,442.00		26.00000	296,700.400	285.0000	\$ 3,260,970.00	258.8000	\$ 2,961,188.60	
8.3.11	TUBERIA EMT 1 1/2" - SUSPENDIDA INCLUDE ACCESORIOS	M		\$ 21,358.00		-7.15000	-152,709.700	338.0000	\$ 7,219,004.00	330.8500	\$ 7,066,294.30	
8.3.14	CABLEADO 1#12	M		\$ 2,439.00				2,233.0000	\$ 5,446,287.00	2,233.0000	\$ 5,446,287.00	
8.3.16	CABLEADO 2#12	M		\$ 5,825.00				2,233.0000	\$ 13,007,225.00	2,233.0000	\$ 13,007,225.00	
8.3.18	CABLEADO 2#8	M		\$ 8,627.00				500.0000	\$ 4,313,500.00	500.0000	\$ 4,313,500.00	
8.3.36	CABLEADO 3#6 + 1#8 + 1#10T	M		\$ 31,382.00				51.4300	\$ 1,613,976.26	51.4300	\$ 1,613,976.26	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.2	TABlero DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$ 391,194.00		1.00000	391,194.000	2.0000	\$ 782,388.00	3.0000	\$ 1,173,582.00	
8.4.3	TABlero DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$ 453,765.00		2.00000	907,570.000	2.0000	\$ 907,570.00	4.0000	\$ 1,815,140.00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$ 15,954.00		66.00000	1,052,964.000	60.0000	\$ 957,240.00	126.0000	\$ 2,010,204.00	
8.4.8	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A	UN		\$ 32,333.00				24.0000	\$ 775,992.00	24.0000	\$ 775,992.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00		3.00000	988,182.000	4.0000	\$ 1,317,576.00	7.0000	\$ 2,305,756.00	
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			\$ -								
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		\$ 10,122.00		11.00000	111,342.000	50.0000	\$ 506,100.00	61.0000	\$ 617,442.00	
8.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			\$ -								
8.7.13	TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2	UN		\$ 267,656.00		-1.00000	-267,656.000	3.0000	\$ 802,968.00	2.0000	\$ 535,312.00	
10	PISOS			\$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			\$ -								
10.2.18	LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A50 - 40 x 40 x 6 cm (incluye Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5, Hecho en Obra)	M2		\$ 69,150.00		6.65000	460,113.500			6.6500	\$ 460,113.50	
15	ILLUMINACION			\$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			\$ -								
15.1.6	LAMPARA 2x32 TB BAJO PLACA - HERMETICA	UN		\$ 182,768.00				262.0000	\$ 47,885,216.00	262.0000	\$ 47,885,216.00	
15.3	LAMPARAS DE DESCARGA			\$ -								
15.3.8	REFLECTOR DE PISO 250 W	UN		\$ 420,348.00				30.0000	\$ 12,610,440.00	30.0000	\$ 12,610,440.00	
15.4	ALUMBRADO ORNAMENTAL P EXTERIORES			\$ -				30.0000	\$ 3,566,100.00	30.0000	\$ 3,566,100.00	
15.4.1	SALIDA PARA LAMPARA SODIO 250W ALUMBRADO EXTERIOR	UN		\$ 118,870.00								
NP	ITEMS NO PREVISTOS			\$ -								
np-16	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO METAL 300x200x20	UN		\$ 554,101.00				2.0000	\$ 1,108,202.00	2.0000	\$ 1,108,202.00	
np-51	DESMONTE Y DESMANTELAMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS (TOMACORRIENTES CAJA DE PASO TABLEROS ROSETAS ETC)	UN		\$ 11,438.00				112.0000	\$ 1,281,056.00	112.0000	\$ 1,281,056.00	
np-52	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES (TUBERIA EMT, TUBERIA PVC INCRUSTADA, CABLEADO ELECTRICO)	ML		\$ 7,130.00		191.80000	1,367,534.000	498.0000	\$ 3,550,740.00	689.8000	\$ 4,918,274.00	
NP-58	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED SALIDA DE EMERGENCIA	UN		\$ 81,405.00		9.00000	732,645.000			9.0000	\$ 732,645.00	
NP-59	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS HERMETICAS LED 2X18W	UN		\$ 100,526.00		34.00000	3,417,884.000			34.0000	\$ 3,417,884.00	
159	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LUIS VARGAS TEJADA					512,238.400		17,477,572.420		17,989,810.820		
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		\$ 5,581.00				15.0000	\$ 83,715.00	15.0000	\$ 83,715.00	
7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		\$ 11,166.00				9.0000	\$ 100,494.00	9.0000	\$ 100,494.00	
7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M		\$ 69,927.00		1.20000	83,912.400	2.9500	\$ 202,788.30	4.1000	\$ 286,700.70	
7.4.26	REGISTRO PID RED WHITE Ø 1" O EQUIVALENTE	UN		\$ 100,098.00				4.0000	\$ 400,384.00	4.0000	\$ 400,384.00	
7.4.27	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN		\$ 122,984.00				2.0000	\$ 245,968.00	2.0000	\$ 245,968.00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		\$ 192,688.00				2.0000	\$ 385,376.00	2.0000	\$ 385,376.00	
7.4.30	REGISTRO PID RED WHITE Ø 2" O EQUIVALENTE	UN		\$ 215,784.00				1.0000	\$ 215,784.00	1.0000	\$ 215,784.00	
7.4.34	CHEQUE PID RED WHITE Ø 1/2" O EQUIVALENTE	UN		\$ 35,079.00				1.0000	\$ 35,079.00	1.0000	\$ 35,079.00	
7.4.35	CHEQUE PID RED WHITE Ø 3/4" O EQUIVALENTE	UN		\$ 74,789.00				2.0000	\$ 149,578.00	2.0000	\$ 149,578.00	
7.4.39	CHEQUE PID RED WHITE Ø 2" O EQUIVALENTE	UN		\$ 161,473.00		2.00000	322,946.000	1.0000	\$ 161,473.00	3.0000	\$ 484,419.00	
7.4.41	CHEQUE HIDRO DE 2" HFVC HELBERT O SIMILAR	UN		\$ 303,576.00				1.0000	\$ 303,576.00	1.0000	\$ 303,576.00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE E.J.E.C.	
7.4.50	TUBERIA PVC/RDE 21 Ø 1"	M		\$	11,009.00			6.6700	\$	73,430.03	6.6700	\$	73,430.03
7.4.53	TUBERIA PVC/RDE 21 Ø 2"	M		\$	24,224.00			1.0600	\$	25,677.44	1.0600	\$	25,677.44
7.4.60	ACCESORIO HG DE 1"	UN		\$	11,253.00			12.0000	\$	135,036.00	12.0000	\$	135,036.00
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		\$	26,345.00			17.0000	\$	447,865.00	21.0000	\$	553,245.00
7.4.62	TUBERIA HG DE Ø 1"	M		\$	43,518.00	4.00000	105,380.00	4.0000	\$	174,072.00	4.0000	\$	174,072.00
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			\$	-								
7.11.3	FLOTADOR MECANICO DE 2"	UN		\$	299,593.00			1.0000	\$	299,593.00	1.0000	\$	299,593.00
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$	-								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$	-								
8.1.17	SALIDA PARA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUYE ROSETA) - EMT	UN		\$	67,848.00			1.0000	\$	67,848.00	1.0000	\$	67,848.00
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$	-								
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$	14,251.00			3.9200	\$	55,863.92	3.9200	\$	55,863.92
8.3.14	CABLEADO 10/2	M		\$	2,439.00			13.5600	\$	33,072.84	13.5600	\$	33,072.84
8.3.15	CABLEADO 10/10	M		\$	3,144.00			4.5000	\$	14,148.00	4.5000	\$	14,148.00
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$	-								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTC-4127 Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$	311,117.00			1.0000	\$	311,117.00	1.0000	\$	311,117.00
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$	15,954.00			3.0000	\$	47,862.00	3.0000	\$	47,862.00
8.4.21	BREAKER REL TRIPOLAR 1 X 40/63 A	UN		\$	59,915.00			1.0000	\$	59,915.00	1.0000	\$	59,915.00
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			\$	-								
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		\$	10,122.00			1.0000	\$	10,122.00	1.0000	\$	10,122.00
8.14	APARATOS ELÉCTRICOS (INCLUYE SUM E INSTALACIÓN)			\$	-								
8.14	APARATOS ELÉCTRICOS (INCLUYE SUM E INSTALACIÓN)			\$	-								
8.14.16	INTERRUPTOR SENC 600 AVE601	UN		\$	9,781.00			1.0000	\$	9,781.00	1.0000	\$	9,781.00
18	PINTURA			\$	-								
18.4	VARIOS - PINTURA			\$	-								
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$	11,974.00			26.9200	\$	322,340.08	26.9200	\$	322,340.08
21	ASEO Y VARIOS			\$	-								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$	-								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$	2,226.00			10.4000	\$	23,150.40	10.4000	\$	23,150.40
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$	-								
25.7	RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO			\$	-								
25.7.5	RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE CONCRETOS A LA VISTA - INC. TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA MICROFISURAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN	M2		\$	20,571.00			1.1900	\$	24,479.49	1.1900	\$	24,479.49
NP	ITEMS NO PREVISTOS			\$	-								
NP15	LAVADO DESINFECCION DE TANQUE SUBTERRANEO	M2		\$	14,902.00			44.7200	\$	666,417.44	44.7200	\$	666,417.44
NP21	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONUMATICO DE 300 LITROS	UN		\$	3,101,330.00			1.0000	\$	3,101,330.00	1.0000	\$	3,101,330.00
NP26	IMPERMEABILIZANTE BRONCO ELASTIC	M2		\$	41,009.00			44.7200	\$	1,833,922.48	44.7200	\$	1,833,922.48
NP-42	TRASLADO Y REUBICACION Y REPARACION DE MOTO BOMBA CENTRIFUGA 3 HP TRIFASICA 220 /440 V	UN		\$	1,842,353.00			2.0000	\$	3,684,706.00	2.0000	\$	3,684,706.00
NP-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 3 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3 INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA	UN		\$	3,462,772.00			1.0000	\$	3,462,772.00	1.0000	\$	3,462,772.00
NP-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		\$	152,468.00			1.0000	\$	152,468.00	1.0000	\$	152,468.00
NP-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		\$	156,368.00			1.0000	\$	156,368.00	1.0000	\$	156,368.00
154	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA CANDELARIA SEDE B SILVICULTURAL								7,125,820.00		7,125,820.00		
21	ASEO Y VARIOS			\$	-								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$	-								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$	2,226.00			70.0000	\$	155,820.00	70.0000	\$	155,820.00
NP	ITEMS NO PREVISTOS			\$	-								
NP-6	tala de individuos arbóreos de 10> H<15 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$	1,280,000.00			4.0000	\$	5,120,000.00	4.0000	\$	5,120,000.00
NP-7	tala de individuos arbóreos de 15> H<20 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$	1,850,000.00			1.0000	\$	1,850,000.00	1.0000	\$	1,850,000.00
154	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA SILVICULTURAL						-462,500.00		3,524,520.00		3,062,020.00		
21	ASEO Y VARIOS			\$	-								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$	-								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$	2,226.00			18.0000	\$	40,068.00	18.0000	\$	40,068.00
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$	-								
25.6	PODA DE ARBOLES			\$	-								
25.6.5	PODA DE ARBOLES MAYORES DE 20.00 m.	UN		\$	292,988.00			4.0000	\$	1,171,952.00	4.0000	\$	1,171,952.00
NP	ITEMS NO PREVISTOS			\$	-								
NP-7	tala de individuos arbóreos de 15> H<20 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$	1,850,000.00		-9,250.00	1.2500	\$	2,312,500.00	1.0000	\$	1,850,000.00
154	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FERNANDO SOTO APARICIO SILVICULTURAL						-481,000.00		3,728,448.00		3,247,448.00		
21	ASEO Y VARIOS			\$	-								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$	-								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$	2,226.00			40.0000	\$	89,040.00	40.0000	\$	89,040.00
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$	-								
25.6	PODA DE ARBOLES			\$	-								
25.6.2	PODA DE ARBOLES DE 5.00 m. A 10.00 m.	UN		\$	56,811.00			10.0000	\$	569,110.00	10.0000	\$	569,110.00
25.6.4	PODA DE ARBOLES DE 15.00 m. A 20.00 m.	UN		\$	179,644.00			2.0000	\$	359,288.00	2.0000	\$	359,288.00
NP	ITEMS NO PREVISTOS			\$	-								
NP-4	tala de individuos arbóreos de 0> H<5 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$	380,010.00			1.0000	\$	380,010.00	1.0000	\$	380,010.00
NP-7	tala de individuos arbóreos de 15> H<20 m incluye desatoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$	1,850,000.00		-9,260.00	1.2600	\$	2,331,000.00	1.0000	\$	1,850,000.00
154	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS SILVICULTURAL						-647,500.00		2,542,020.00		1,894,520.00		
21	ASEO Y VARIOS			\$	-								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$	-								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$	2,226.00			20.0000	\$	44,520.00	20.0000	\$	44,520.00
NP	ITEMS NO PREVISTOS			\$	-								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
NP-7	tala de individuos arbóreos de 15> H <20 m incluye desmontado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 1.850,000.00		-0.35000	-647,500.000	1.3500	\$ 2,497,500.00	1.0000	\$ 1,850,000.00	
157	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ SILVICULTURAL						588,390.000		7,023,080.000		7,611,470.000	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		15.00000	33,390.000	80.0000	\$ 178,080.00	95.0000	\$ 211,470.00	
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-7	tala de individuos arbóreos de 15> H <20 m incluye desmontado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 1,850,000.00		0.30000	555,000.000	3.7000	\$ 6,845,000.00	4.0000	\$ 7,400,000.00	
158	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR SEDE B ENGATVA SILVICULTURAL								393,366.000		393,366.000	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				6.0000	\$ 13,356.00	6.0000	\$ 13,356.00	
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-4	tala de individuos arbóreos de 0> H <5 m incluye desmontado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 380,010.00				1.0000	\$ 380,010.00	1.0000	\$ 380,010.00	
159	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOTE DIVINO NIÑO LIMPIEZA						-215.565		13,732,268.975		13,732,053.410	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00		247.28000	-8,488,147.010	247.2804	\$ 8,488,147.01			
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00		247.28000	8,488,133.280			247.2800	\$ 8,488,133.28	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00		-47.1150	-284,621.715	47.1150	\$ 284,621.72			
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00		47.11000	284,591.510			47.1100	\$ 284,591.51	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.2	CONEXION A TANQUES			\$ -								
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				480.0000	\$ 1,068,480.00	480.0000	\$ 1,068,480.00	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00		54.37000	-1,866,476.250	54.3750	\$ 1,866,476.25			
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00		54.37000	1,866,304.620			54.3700	\$ 1,866,304.62	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				56.0000	\$ 918,288.00	56.0000	\$ 918,288.00	
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				48.0000	\$ 1,105,256.00	48.0000	\$ 1,105,256.00	
158	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BODEGA 1 DE MAYO								17,218,124.220		17,218,124.220	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00				302.5200	\$ 10,384,301.52	302.5200	\$ 10,384,301.52	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				302.5200	\$ 1,827,523.32	302.5200	\$ 1,827,523.32	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				756.3100	\$ 1,683,546.06	756.3100	\$ 1,683,546.06	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				37.8200	\$ 1,298,209.32	37.8200	\$ 1,298,209.32	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00				56.0000	\$ 918,288.00	56.0000	\$ 918,288.00	
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00				48.0000	\$ 1,105,256.00	48.0000	\$ 1,105,256.00	
159	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL POLICARPA CUBIERTA-PALOMAS						4,061,805.780		19,786,788.750		23,848,594.530	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,867.00		99.16000	978,411.720	217.5600	\$ 2,146,664.52	316.7200	\$ 3,125,076.24	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00		-38.60000	-172,772.600	198.2700	\$ 1,197,749.07	169.6700	\$ 1,024,976.47	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES											
11.2	CUBIERTAS											
11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT N° 6	M2		\$ 44,766.00		66.60000	2,981,415.600	111.0000	\$ 4,969,026.00	177.6000	\$ 7,950,441.60	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		-2.50000	-5,785.340	660.8900	\$ 1,471,141.14	658.3000	\$ 1,465,375.80	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00		-38.60000	-981,723.600	198.2700	\$ 6,805,816.02	169.6700	\$ 5,824,092.42	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00		32.00000	524,736.000	60.0000	\$ 983,880.00	92.0000	\$ 1,508,616.00	
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00		32.00000	737,504.000	96.0000	\$ 2,212,512.00	128.0000	\$ 2,950,016.00	
159	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BRISAS DESMONTE						8,558,608.740		31,326,494.850		39,885,103.590	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO Ó SIMILAR	M		\$ 47,626.00		43.44000	2,068,873.440			43.4400	\$ 2,068,873.44	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.4	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00				514.5300	\$ 25,742,450.43	514.5300	\$ 25,742,450.43	
1.3.10	DEMOLICION DE MUROS TOILET E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00		214.35000	3,177,095.700			214.3500	\$ 3,177,095.70	
1.3.34	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EN LÁMINA H=2.00	M2		\$ 20,931.00		72.40000	1,515,404.400			72.4000	\$ 1,515,404.40	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				53.9200	\$ 325,730.72	53.9200	\$ 325,730.72	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				514.5300	\$ 1,145,343.78	514.5300	\$ 1,145,343.78	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		% DE EJEC.
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				53.9200	\$ 1,850,857.92	53.9200	\$ 1,850,857.92	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00		24.00000	553,128.000	64.0000	\$ 1,475,008.00	88.0000	\$ 2,028,136.00	
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00		24.00000	393,552.000	48.0000	\$ 787,104.00	72.0000	\$ 1,180,666.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
np-38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUA	M		\$ 2,937.00		289.60000	850,555.200			289.6000	\$ 850,555.20	
164	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CONTINGENCIA						13,072,542.210			14,018,451.680		27,082,993.890
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR	M		\$ 47,626.00				64.0000	\$ 3,048,064.00	64.0000	\$ 3,048,064.00	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				64.0000	\$ 1,117,184.00	64.0000	\$ 1,117,184.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASITAS PREFABRICADAS	M2		\$ 30,440.00		2.68000	81,579.200	104.4000	\$ 3,177,936.00	107.0800	\$ 3,259,515.20	
1.3.20	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.30 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 64,720.00				21.6000	\$ 1,397,952.00	21.6000	\$ 1,397,952.00	
2	CEMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$ 38,665.00				12.9600	\$ 501,096.40	12.9600	\$ 501,096.40	
2.1.15	RELLENOS EN TRITURADO 0/2 1/2"	M3		\$ 99,159.00								
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.4	CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI	M3		\$ 367,918.00				12.9600	\$ 4,768,217.28	12.9600	\$ 4,768,217.28	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			\$ -								
17.1	CIELOS RASOS			\$ -								
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		\$ 105,168.00		29.76000	3,129,799.680			29.7600	\$ 3,129,799.68	
19	PINTURA			\$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
18.2.2	ANTICORROSIVO SALAMINA LINEAL	M		\$ 6,285.00								
18.2.3	ESMALTE SI LAMINA LLENA	M2		\$ 14,597.00		437.47000	6,385,749.590			437.4700	\$ 6,385,749.59	
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11,974.00		24.20000	289,770.800			24.2000	\$ 289,770.80	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS			\$ -								
19.3	VIDRIOS Y ESPÉJOS			\$ -								
19.3.4	VIDRIO CRUDO INCOLORO 5 mm - TIPO PELDAR O SIMILAR			\$ 32,391.00		10.34000	334,922.940			10.3400	\$ 334,922.94	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		\$ 29,695.00		96.00000	2,850,720.000			96.0000	\$ 2,850,720.00	
165	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GENERAL SANTANDER USAQUEEN CUBIERTA						7,832,793.600			19,490,907.400		27,323,701.000
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.1	DESAGUES PARA AGUAS LLUVIAS			\$ -								
3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		\$ 16,710.00				3.5000	\$ 58,485.00	3.5000	\$ 58,485.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.2	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		\$ 79,879.00				1.0000	\$ 79,879.00	1.0000	\$ 79,879.00	
8.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN		\$ 62,718.00				2.0000	\$ 125,436.00	2.0000	\$ 125,436.00	
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		\$ 62,730.00				2.0000	\$ 125,460.00	2.0000	\$ 125,460.00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS			\$ -								
11.2.1	CABALLETE CAÑALETA 43	M		\$ 55,851.00		15.00000	837,765.000			15.0000	\$ 837,765.00	
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		\$ 9,834.00				240.9000	\$ 2,369,010.60	240.9000	\$ 2,369,010.60	
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		\$ 9,101.00		768.60000	6,995,028.600			768.6000	\$ 6,995,028.60	
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2		\$ 56,066.00				240.9000	\$ 13,506,299.40	240.9000	\$ 13,506,299.40	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			\$ -								
52	FLACHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	M		\$ 37,552.00				18.0000	\$ 675,936.00	18.0000	\$ 675,936.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				240.9000	\$ 536,243.40	240.9000	\$ 536,243.40	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO BASO PVC 6MM	M2		\$ 63,000.00				27.9000	\$ 1,757,700.00	27.9000	\$ 1,757,700.00	
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CARACTERISTICAS 0.60X 0.60 40 WTS	UN		\$ 128,229.00				2.0000	\$ 256,458.00	2.0000	\$ 256,458.00	
166	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EDUARDO SANTOS B SANITARIO						-4,396,778.530			11,353,354.600		6,956,576.070
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00				18.0000	\$ 314,208.00	18.0000	\$ 314,208.00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		\$ 203,227.00		-5.71000	-1,160,426.170	9.9000	\$ 2,011,947.30	4.1900	\$ 851,521.13	
1.3.11	DEMOLICIÓN DE MUROS TOILETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		\$ 24,705.00		1.50000	37,057.500			1.5000	\$ 37,057.50	
2	CEMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 53,836.00		-26.17000	-1,516,590.120	44.0000	\$ 2,368,784.00	15.6300	\$ 852,223.88	
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 73,730.00		-24.77000	-1,826,292.110	38.2000	\$ 2,816,486.00	13.4300	\$ 990,193.90	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 98,056.00		-3.49000	-342,215.440	10.8000	\$ 1,059,004.80	7.3100	\$ 716,789.36	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)	M		\$ 113,884.00		-5.30000	-603,585.200	18.0000	\$ 2,049,912.00	12.7000	\$ 1,446,326.80	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAESTRERIA			\$ -								
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)			\$ 387,726.00		1.00000	387,726.000			1.0000	\$ 387,726.00	
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		\$ 505,016.00		1.00000	505,016.000	1.0000	\$ 505,016.00	2.0000	\$ 1,010,032.00	
5	MAESTRERIA			\$ -								
5.2	MAESTRERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO			\$ -								
5.2.9	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2		\$ 39,125.00		-0.49000	-18,780.000	1.5000	\$ 58,687.50	1.0200	\$ 39,907.50	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS			\$ -								
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		\$ 49,105.00				1.0000	\$ 49,105.00	1.0000	\$ 49,105.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		54.50000	121,317.000	54.0000	\$ 120,204.00	108.5000	\$ 241,521.00	
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN		\$ 19,964.00		1.00000	19,964.000			1.0000	\$ 19,964.00	
168	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GUSTAVO MORALES CUBIERTA						22,862,054.050		50,228,154.000		73,090,208.050	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.10	DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00		22.00000	326,084.000			22.0000	\$ 326,084.00	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32 INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		\$ 9,812.00		12.00000	117,744.000			12.0000	\$ 117,744.00	
5	MAPOSTERIA			\$ -								
5.2	MAPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			\$ -								
5.2.13	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E=7 cm	M2		\$ 29,193.00		11.23000	327,837.390			11.2300	\$ 327,837.39	
5.3	ELEMENTOS EN MAPOSTERIA			\$ -								
5.3.2	ALFARIAS LADRILLO TOLETE COMUN	M		\$ 32,739.00		64.32000	2,105,772.480			64.3200	\$ 2,105,772.48	
5.6	VARIOS - MAPOSTERIA			\$ -								
5.6.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms			\$ 71,512.00			1,261,471.680			17.6400	\$ 1,261,471.68	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS			\$ -								
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		\$ 9,834.00		616.50000	6,062,661.000			616.5000	\$ 6,062,661.00	
11.2.29	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M		\$ 15,567.00		7.00000	108,969.000			7.0000	\$ 108,969.00	
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		\$ 9,101.00			-1,178,579.500	3,024.0000	\$ 27,521,424.00	2,894.5000	\$ 26,342,844.50	
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2		\$ 56,066.00		211.50000	11,857,959.000	405.0000	\$ 22,706,730.00	616.5000	\$ 34,564,689.00	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			\$ -								
11.3.12	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm.	M		\$ 55,534.00		9.00000	499,806.000			9.0000	\$ 499,806.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		616.50000	1,372,329.000			616.5000	\$ 1,372,329.00	
168	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CRISTOBAL COLON CIELO RASO								3,674,970.000		3,674,970.000	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 11,253.00				234.0000	\$ 2,633,202.00	234.0000	\$ 2,633,202.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				468.0000	\$ 1,041,768.00	468.0000	\$ 1,041,768.00	
168	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUAN LOZANO Y LOZANO PROTECCION						1,039,516.420		29,283,241.620		30,322,758.040	
5	MAPOSTERIA			\$ -								
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			\$ -								
5.4.4	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" 17 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		\$ 848.00				5,355.0000	\$ 4,541,040.00	5,355.0000	\$ 4,541,040.00	
9	PANELES			\$ -								
9.1	PANELES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00		47.48000	366,023.320			47.4800	\$ 366,023.32	
12	CARPINTERIA DE METALICA			\$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			\$ -								
12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M		\$ 206,165.00		-153.0000	-109,267.450	119.2200	\$ 24,578,991.30	118.6900	\$ 24,469,723.85	
18	PINTURA			\$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
18.2.4	ESMALTE SI LAMINA LINEAL	M		\$ 6,595.00		118.69000	782,760.550			118.6900	\$ 782,760.55	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00				73.3200	\$ 163,210.32	73.3200	\$ 163,210.32	
168	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BODEGA 1 DE MAYO CAMPAMENTO						1,405,455.480		11,535,524.600		12,940,980.080	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.1	CAMPAMENTO	M2		\$ 92,586.00		15.18000	1,405,455.480	93.6000	\$ 8,666,049.60	108.7800	\$ 10,071,505.08	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00				475.0000	\$ 2,869,475.00	475.0000	\$ 2,869,475.00	
168	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGUSTIN FERNANDEZ TALUD						2,228,201.940		6,869,545.000		9,097,746.940	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0.20 ms	M2		\$ 8,344.00				47.5000	\$ 396,340.00	47.5000	\$ 396,340.00	
2	CEMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.5	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=3.50-5.00 m (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		\$ 68,139.00				95.0000	\$ 6,473,205.00	95.0000	\$ 6,473,205.00	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		\$ 9,253.00		39.33000	363,920.490			39.3300	\$ 363,920.49	
4	ESTRUCTURA			\$ -								
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO			\$ -								
4.2.1	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		\$ 698,897.00		0.12000	83,867.640			0.1200	\$ 83,867.64	
5	MAPOSTERIA			\$ -								
5.2	MAPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			\$ -								
5.2.11	MURO EN EN LADRILLO PRENSADO SANTAFE O SIMILAR E = 12 CM	M2		\$ 76,696.00		3.30000	253,096.800			3.3000	\$ 253,096.80	
10	PISOS			\$ -								
1.2	INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES			\$ -								
10.2.17	LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A30 - 60 x 40 x 6 cm (Incluye Suministro e Instalacion. Incluye Base 4cm Mortero 1:3. Hecho en Obra)	M2		\$ 47,750.00		14.76000	704,790.000			14.7600	\$ 704,790.00	
10.4	GRADAS			\$ -								
10.4.1	AFINADO ENDURECIDO P PASOS ESCALERA MORTERO 1:3	M		\$ 12,483.00		11.47000	143,180.010			11.4700	\$ 143,180.01	
20	OBRAS EXTERIORES			\$ -								
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZULETAS			\$ -								
20.2.16	PODOLLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalacion. Incluye 3cm Mortero de Nivelacion 2000 PSI)	M		\$ 50,322.00		13.50000	679,347.000			13.5000	\$ 679,347.00	
168	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GUSTAVO MORALES ELECTRICIDAD						5,198,124.000		25,850,781.400		31,048,905.400	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 28,243.00				0.8000	\$ 22,594.40	0.8000	\$ 22,594.40	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			\$ -								
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON NARCO METALICO)	UN		\$ 387,726.00				2.0000	\$ 775,452.00	2.0000	\$ 775,452.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		\$ 68,911.00		3.00000	206,733.000	7.0000	\$ 482,377.00	10.0000	\$ 689,110.00	
8.1.3	SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC	UN		\$ 91,465.00				1.0000	\$ 91,465.00	1.0000	\$ 91,465.00	
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		\$ 62,730.00		4.00000	250,920.000	12.0000	\$ 752,760.00	16.0000	\$ 1,003,680.00	
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		\$ 67,404.00				73.0000	\$ 4,920,492.00	73.0000	\$ 4,920,492.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.3	TUBERIA PVC 1" INCRUSTADA	M		\$ 7,126.00				2.5000	\$ 17,815.00	2.5000	\$ 17,815.00	
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 14,261.00				90.0000	\$ 1,282,590.00	90.0000	\$ 1,282,590.00	
8.3.14	CABLEADO 10/2	M		\$ 2,439.00				120.0000	\$ 292,680.00	120.0000	\$ 292,680.00	
8.3.16	CABLEADO 20/2	M		\$ 5,826.00				120.0000	\$ 699,000.00	120.0000	\$ 699,000.00	
8.3.18	CABLEADO 20/8	M		\$ 8,627.00				70.0000	\$ 603,890.00	70.0000	\$ 603,890.00	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$ 311,117.00				1.0000	\$ 311,117.00	1.0000	\$ 311,117.00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$ 15,954.00				9.0000	\$ 143,586.00	9.0000	\$ 143,586.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00		2.00000	-658,788.000	2.0000	\$ 658,788.00			
8.4.15	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A	UN		\$ 494,214.00		2.00000	988,428.000			2.0000	\$ 988,428.00	
8.4.21	BREAKER REL TRIPOLAR 1 X 40/63 A	UN		\$ 59,915.00				1.0000	\$ 59,915.00	1.0000	\$ 59,915.00	
8.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS			\$ -								
8.7.3	SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.80 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8" TIPO 1". ABRA	UN		\$ 140,688.00		12.00000	1,688,256.000			12.0000	\$ 1,688,256.00	
8.7.6	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 2 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES.	M		\$ 17,565.00		155.00000	2,722,575.000			155.0000	\$ 2,722,575.00	
8.7.13	TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2	UN		\$ 267,656.00				1.0000	\$ 267,656.00	1.0000	\$ 267,656.00	
15	ILUMINACION			\$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			\$ -								
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		\$ 182,768.00				73.0000	\$ 13,342,064.00	73.0000	\$ 13,342,064.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP-52	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES (TUBERIA EMT, TUBERIA PVC INCRUSTADA, CABLEADO ELECTRICO)	ML		\$ 7,130.00				158.0000	\$ 1,126,540.00	158.0000	\$ 1,126,540.00	
170	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VIRGINIA GUTIERREZ EQUIPOS HIDRAULICOS						19,606,268.000		37,913,067.100		57,519,335.100	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M		\$ 69,927.00				1.3000	\$ 90,905.10	1.3000	\$ 90,905.10	
7.4.41	CHEQUE HIDRO DE 2" HFVC HELBERT O SIMILAR	UN		\$ 303,576.00		2.00000	607,152.000	1.0000	\$ 303,576.00	3.0000	\$ 910,728.00	
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS			\$ -								
7.6.4	REPARACIONES HIDRAULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1"	UN		\$ 16,037.00				1.0000	\$ 16,037.00	1.0000	\$ 16,037.00	
7.9	RED DE GAS			\$ -								
7.9.15	ACCESORIO HG DE 2"	UN		\$ 23,710.00		6.00000	142,260.000	6.0000	\$ 142,260.00	12.0000	\$ 284,520.00	
7.9.63	UNIVERSAL HG DE Ø 2"	UN		\$ 47,561.00				4.0000	\$ 190,244.00	4.0000	\$ 190,244.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES											
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES											
8.4.2	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN		\$ 391,194.00		1.00000	391,194.000			1.0000	\$ 391,194.00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$ 15,954.00		6.00000	95,724.000			6.0000	\$ 95,724.00	
8.4.15	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A	UN		\$ 494,214.00		1.00000	494,214.000			1.0000	\$ 494,214.00	
8.4.21	BREAKER REL TRIPOLAR 1 X 40/63 A	UN		\$ 59,915.00		4.00000	239,660.000			4.0000	\$ 239,660.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.9	CUADRILLA 1 (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00		42.00000	723,618.000			42.0000	\$ 723,618.00	
np	Items no previsto											
np-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (TRABAJO PESADO) 5 HP TRIFASICA 220/440 V	UN		\$ 4,075,723.00				2.0000	\$ 8,151,446.00	2.0000	\$ 8,151,446.00	
NP-15	LAVADO DESINFECCION DE TANQUE SUBTERRANEO	M2		\$ 14,902.00		262.00000	3,904,324.000			262.0000	\$ 3,904,324.00	
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO METAL 30X20X20	UN		\$ 554,101.00		1.00000	554,101.000			1.0000	\$ 554,101.00	
np-21	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 300 LITROS	UN		\$ 3,101,330.00				1.0000	\$ 3,101,330.00	1.0000	\$ 3,101,330.00	
np-31	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA DE 2 HP TRIFASICA	UN		\$ 5,155,295.00				1.0000	\$ 5,155,295.00	1.0000	\$ 5,155,295.00	
np-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3 INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA	UN		\$ 4,002,635.00				2.0000	\$ 8,005,270.00	2.0000	\$ 8,005,270.00	
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 7.5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3 INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA	UN		\$ 5,247,772.00		1.00000	5,247,772.000			1.0000	\$ 5,247,772.00	
np-41	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 6 HP 220 /440 V	UN		\$ 6,378,352.00				2.0000	\$ 12,756,704.00	2.0000	\$ 12,756,704.00	
NP-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		\$ 152,468.00		2.00000	304,936.000			2.0000	\$ 304,936.00	
NP-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		\$ 156,368.00		1.00000	156,368.000			1.0000	\$ 156,368.00	
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) HP 7.5 BIFASICA220/440V	UN		\$ 6,744,945.00		1.00000	6,744,945.000			1.0000	\$ 6,744,945.00	
171	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C HIDRAULICO								2,957,065.600		2,957,065.600	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compacción)	M3		\$ 73,730.00				4.8000	\$ 353,904.00	4.8000	\$ 353,904.00	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			\$ -								
2.3.6	GROUTING CONCRETO FLUIDO	M3		\$ 648,983.00				2.4000	\$ 1,567,559.20	2.4000	\$ 1,567,559.20	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
7.4.25	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	UN		\$ 68,072.00				1.0000	\$ 68,072.00	1.0000	\$ 68,072.00	
7.5	RED AGUA CALIENTE			\$ -								
7.5.2	ACCESORIOS PVC DE 3/4"	UN		\$ 3,989.00				1.0000	\$ 3,989.00	1.0000	\$ 3,989.00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			\$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		\$ 229,119.00				1.0000	\$ 229,119.00	1.0000	\$ 229,119.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		\$ 34,326.00				6.4000	\$ 219,686.40	6.4000	\$ 219,686.40	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AV)	HR		\$ 16,398.00				32.0000	\$ 524,736.00	32.0000	\$ 524,736.00	
176	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN PEDRO CLAVER CERRAMIENTO						9,352,653.200				9,352,653.200	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			\$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO Ó SIMILAR	M		\$ 47,626.00		85.79000	4,085,834.540			85.7900	\$ 4,085,834.54	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		\$ 17,456.00		85.79000	1,497,550.240			85.7900	\$ 1,497,550.24	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 14,822.00		85.79000	1,271,579.380			85.7900	\$ 1,271,579.38	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		\$ 583,855.00		0.24000	140,125.200			0.2400	\$ 140,125.20	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS			\$ -								
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		\$ 9,101.00		194.84000	1,773,238.840			194.8400	\$ 1,773,238.84	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		262.50000	584,325.000			262.5000	\$ 584,325.00	
177	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOS ALPES SEDE B TALA						1,324,520.000				1,324,520.000	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		20.00000	44,520.000			20.0000	\$ 44,520.00	
NP s	ITEMS NO PREVISTOS											
np-6	tala de individuos arbóreos de 10> H<15 m incluye desbocado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 1,280,000.00		1.00000	1,280,000.000			1.0000	\$ 1,280,000.00	
178	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE MARTIN SEDE A SILVICULTURAL						24,977,325.400				24,977,325.400	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		\$ 34,326.00		39.10000	1,342,146.600			39.1000	\$ 1,342,146.60	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		\$ 6,041.00		85.60000	517,109.600			85.6000	\$ 517,109.60	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		538.20000	1,198,033.200			538.2000	\$ 1,198,033.20	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.6	PODA DE ARBOLES			\$ -								
25.6.1	PODA DE ARBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m.	UN		\$ 26,703.00		10.00000	267,030.000			10.0000	\$ 267,030.00	
25.6.2	PODA DE ARBOLES DE 5.00 m. A 10.00 m.	UN		\$ 56,911.00		15.00000	853,665.000			15.0000	\$ 853,665.00	
25.6.3	PODA DE ARBOLES DE 10.00 m. A 15.00 m.	UN		\$ 108,853.00		9.00000	979,677.000			9.0000	\$ 979,677.00	
25.6.4	PODA DE ARBOLES DE 15.00 m. A 20.00 m.	UN		\$ 179,644.00		1.00000	179,644.000			1.0000	\$ 179,644.00	
NP s	ITEMS NO PREVISTOS											
np-4	tala de individuos arbóreos de 0> H<5 m incluye desbocado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 380,010.00		2.00000	760,020.000			2.0000	\$ 760,020.00	
np-5	tala de individuos arbóreos de 5> H<10 m incluye desbocado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 780,000.00		16.00000	12,480,000.000			16.0000	\$ 12,480,000.00	
np-6	tala de individuos arbóreos de 10> H<15 m incluye desbocado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 1,280,000.00		5.00000	6,400,000.000			5.0000	\$ 6,400,000.00	
179	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE MARTIN SEDE B TALA						1,324,520.000				1,324,520.000	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		20.00000	44,520.000			20.0000	\$ 44,520.00	
NP s	ITEMS NO PREVISTOS											
np-6	tala de individuos arbóreos de 10> H<15 m incluye desbocado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 1,280,000.00		1.00000	1,280,000.000			1.0000	\$ 1,280,000.00	
180	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MANUELITA SAENZ SEDE A TALA						813,390.000				813,390.000	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		15.00000	33,390.000			15.0000	\$ 33,390.00	
NP s	ITEMS NO PREVISTOS											
np-5	tala de individuos arbóreos de 5> H<10 m incluye desbocado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado	UN		\$ 780,000.00		1.00000	780,000.000			1.0000	\$ 780,000.00	
177	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LIBRADA CDCNA						5,827,590.420				5,827,590.420	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 9,322.00		4.00000	37,288.000			4.0000	\$ 37,288.00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		\$ 4,317.00		25.00000	107,925.000			25.0000	\$ 107,925.00	
7.4.24	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN		\$ 54,522.00		6.00000	327,132.000			6.0000	\$ 327,132.00	
7.4.30	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 2" ó EQUIVALENTE	UN		\$ 215,784.00		1.00000	215,784.000			1.0000	\$ 215,784.00	
7.4.46	TUBERIA PVC-P RDE 9 DE 1/2"	M		\$ 6,950.00		17.60000	122,320.000			17.6000	\$ 122,320.00	
7.4.47	TUBERIA PVC-P RDE 11 DE 3/4"	M		\$ 6,655.00		21.00000	139,755.000			21.0000	\$ 139,755.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.2	TUBERIA PVC 3/4" INCRUSTADA	M		\$ 6,110.00		6.80000	41,568.000			6.80000	\$ 41,568.00	
8.3.9	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 8,786.00		5.40000	47,971.560			5.40000	\$ 47,971.56	
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 11,442.00		8.20000	93,824.400			8.20000	\$ 93,824.40	
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 14,251.00		2.80000	39,902.800			2.80000	\$ 39,902.80	
8.3.19	CABLEADO 3F10	M		\$ 8,753.00		4.00000	35,012.000			4.00000	\$ 35,012.00	
8.3.31	CABLEADO 3F6 + 1F10	M		\$ 26,478.00		7.10000	187,993.800			7.10000	\$ 187,993.80	
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			\$ -								
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		\$ 10,122.00		10.00000	101,220.000			10.00000	\$ 101,220.00	
8.14	APARATOS ELECTRICOS			\$ -								
8.14.19	TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO666 -N	UN		\$ 12,449.00		8.00000	99,592.000			8.00000	\$ 99,592.00	
9	PANELES			\$ -								
9.1	PANELES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.9	PANELE RUSTICO SOBRE MUROS 1.5	M2		\$ 11,575.00		4.00000	46,300.000			4.00000	\$ 46,300.00	
14	ENCHAPES			\$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			\$ -								
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	M2		\$ 42,994.00		4.00000	171,976.000			4.00000	\$ 171,976.00	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			\$ -								
17.1	CIELOS RASOS			\$ -								
17.1.8	LAMINA PLANA ETERNIT 122 x 61 x 4	M2		\$ 61,751.00		8.10000	500,183.100			8.10000	\$ 500,183.10	
18	PINTURA			\$ -								
18.4	VARIOS - PINTURA			\$ -								
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		\$ 11,974.00		200.74000	2,403,660.760			200.74000	\$ 2,403,660.76	
NP-4	ITEMS NO PREVISTOS			\$ -								
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO METAL 30X20X20	UN		\$ 554,101.00		2.00000	1,108,202.000			2.00000	\$ 1,108,202.00	
179	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ANTONIA SANTOS SEDE B BATERIAS SANITARIAS						293,301.600				293,301.600	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.4	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEO POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACION DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	MES		\$ 285,288.00		1.00000	285,288.000			1.00000	\$ 285,288.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		3.60000	8,013.600			3.60000	\$ 8,013.60	
179	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR MOTO BOMBAS						25,643,308.000				25,643,308.000	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.20	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M		\$ 49,597.00		1.00000	49,597.000			1.00000	\$ 49,597.00	
7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M		\$ 69,927.00		3.00000	209,781.000			3.00000	\$ 209,781.00	
7.4.26	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" Ø EQUIVALENTE	UN		\$ 100,086.00		1.00000	100,086.000			1.00000	\$ 100,086.00	
7.4.31	REGISTRO PASO DIRECTO DE 2" KITZ O SIMILAR	UN		\$ 208,626.00		2.00000	417,252.000			2.00000	\$ 417,252.00	
7.4.36	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" Ø EQUIVALENTE	UN		\$ 117,129.00		1.00000	117,129.000			1.00000	\$ 117,129.00	
7.4.38	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 2" Ø EQUIVALENTE	UN		\$ 161,473.00		2.00000	322,946.000			2.00000	\$ 322,946.00	
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		\$ 20,971.00		4.00000	83,884.000			4.00000	\$ 83,884.00	
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		\$ 26,345.00		8.00000	210,760.000			8.00000	\$ 210,760.00	
7.9	RED DE GAS			\$ -								
7.9.62	UNIVERSAL HG DE Ø 1"	UN		\$ 18,062.00		1.00000	18,062.000			1.00000	\$ 18,062.00	
7.9.61	UNIVERSAL HG DE Ø 1 1/2"	UN		\$ 27,017.00		1.00000	27,017.000			1.00000	\$ 27,017.00	
7.9.63	UNIVERSAL HG DE Ø 2"	UN		\$ 47,561.00		4.00000	190,244.000			4.00000	\$ 190,244.00	
25	GENERICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00		36.00000	620,244.000			36.00000	\$ 620,244.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			\$ -								
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 LITROS	UN		\$ 4,077,330.00		1.00000	4,077,330.000			1.00000	\$ 4,077,330.00	
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 7.5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3	UN		\$ 5,247,772.00		1.00000	5,247,772.000			1.00000	\$ 5,247,772.00	
NP-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		\$ 152,468.00		2.00000	304,936.000			2.00000	\$ 304,936.00	
NP-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		\$ 156,368.00		1.00000	156,368.000			1.00000	\$ 156,368.00	
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) HP 7.5 BFA5ICA220/40V	UN		\$ 6,744,945.00		2.00000	13,489,890.000			2.00000	\$ 13,489,890.00	
198	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LLANO ORIENTAL ELECTRICO Y PUESTA A TIERRA						7,380,418.780				7,380,418.780	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00		1.44000	55,493.280			1.44000	\$ 55,493.28	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			\$ -								
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CAÑEULA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		\$ 387,726.00		5.00000	1,938,630.000			5.00000	\$ 1,938,630.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.4	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 30 CIRCUITOS TIPO PRESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO	UN		\$ 512,832.00		2.00000	1,025,664.000			2.00000	\$ 1,025,664.00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$ 15,954.00		57.00000	909,378.000			57.00000	\$ 909,378.00	
8.4.12	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 70/100 A	UN		\$ 103,389.00		1.00000	103,389.000			1.00000	\$ 103,389.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00		2.00000	658,788.000			2.00000	\$ 658,788.00	
8.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS			\$ -								
8.7.13	TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2	UN		\$ 267,656.00		4.00000	1,070,624.000			4.00000	\$ 1,070,624.00	
9	PANELES			\$ -								
9.1	PANELES SOBRE MUROS			\$ -								
9.1.9	PANELE RUSTICO SOBRE MUROS 1.5	M2		\$ 11,575.00		0.72000	8,334.000			0.72000	\$ 8,334.00	
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00		0.72000	5,560.480			0.72000	\$ 5,560.48	
25	GENERICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00		56.00000	918,288.000			56.00000	\$ 918,288.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			\$ -								
NP-51	DESMONTE Y DESMANTELAMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS (TOMACORRIENTES CAJA DE PASO TABLEROS ROJETAS ETC)	UN		\$ 11,438.00		60.00000	686,280.000			60.00000	\$ 686,280.00	
101	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GUSTAVO MORALES CARPINTERIA						12,920,150.600				12,920,150.600	
12	CARPINTERIA DE METALICA			\$ -								
12.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
12.1.6	VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO	M2		\$ 286,784.00		25.45000	7,298,652.800			25.4500	\$ 7,298,652.80	
ITEMS NO PREVISTOS												
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO SEGURIDAD LAMINADO CRUDO DE ESPESOR 3+3MM PULIDO Y BRILLADO INSTALADO CON SILICONA	M2		\$ 220,884.00		25.45000	5,621,497.800			25.4500	\$ 5,621,497.80	
182	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE B EQUIPOS HIDRONEUMATICOS					13,514,244.750				13,514,244.750		
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS											
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA											
7.4.41	CHEQUE HIDRO DE 2" HFVC HELBERT O SIMILAR	UN		\$ 303,576.00		1.00000	303,576.000			1.0000	\$ 303,576.00	
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		\$ 26,345.00		8.00000	210,760.000			8.0000	\$ 210,760.00	
7.9	RED DE GAS											
7.9.63	UNIVERSAL HG DE Ø 2"	UN		\$ 47,561.00		1.00000	47,561.000			1.0000	\$ 47,561.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES											
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES											
8.3.15	CABLEADO 1F10	M		\$ 3,144.00		3.64000	11,444.160			3.6400	\$ 11,444.16	
18	PINTURA											
18.2	PINTURA SOBRE METAL											
18.2.2	ANTICORROSIVO SILAMINA LINEAL	M		\$ 6,285.00		0.65000	4,085.250			0.6500	\$ 4,085.25	
18.2.4	ESMALTE SI LAMINA LINEAL	M		\$ 6,595.00		6.94000	45,769.300			6.9400	\$ 45,769.30	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.9	CUADRILLA C (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00		16.00000	275,664.000			16.0000	\$ 275,664.00	
np	Items no previsto											
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (TRABAJO PESADO) 5 HP TRIFASICA 220/440 V	UN		\$ 4,075,723.00		2.00000	8,151,446.000			2.0000	\$ 8,151,446.00	
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3 INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA	UN		\$ 4,002,635.04		1.00000	4,002,635.040			1.0000	\$ 4,002,635.04	
np-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		\$ 156,368.00		1.00000	156,368.000			1.0000	\$ 156,368.00	
np-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		\$ 152,468.00		2.00000	304,936.000			2.0000	\$ 304,936.00	
183	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PREDIO ALFONSO JARAMILLO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS					20,606,615.640				20,606,615.640		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.14	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 50,031.00		7.76000	388,240.560			7.7600	\$ 388,240.56	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$ 38,665.00		2.40000	92,796.000			2.4000	\$ 92,796.00	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASEGO E INSTALACION)	M3		\$ 9,253.00		2.40000	22,207.200			2.4000	\$ 22,207.20	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		\$ 11,166.00		20.00000	223,320.000			20.0000	\$ 223,320.00	
7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M		\$ 69,927.00		2.58000	180,411.660			2.5800	\$ 180,411.66	
7.4.24	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 1/2" 6 EQUIVALENTE	UN		\$ 54,522.00		1.00000	54,522.000			1.0000	\$ 54,522.00	
7.4.30	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 2" 6 EQUIVALENTE	UN		\$ 215,784.00		12.00000	2,589,408.000			12.0000	\$ 2,589,408.00	
7.4.26	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 1" 6 EQUIVALENTE	UN		\$ 100,096.00		2.00000	200,192.000			2.0000	\$ 200,192.00	
7.4.41	CHEQUE HIDRO DE 2" HFVC HELBERT O SIMILAR	UN		\$ 303,576.00		4.00000	1,214,304.000			4.0000	\$ 1,214,304.00	
7.4.53	TUBERIA PVC-P DE Ø 21 Ø 2"	M		\$ 24,224.00		34.65000	839,361.600			34.6500	\$ 839,361.60	
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		\$ 26,345.00		15.00000	395,175.000			15.0000	\$ 395,175.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.9	RED DE GAS			\$ -								
7.9.63	UNIVERSAL HG DE Ø 2"	UN		\$ 47,561.00		5.00000	237,805.000			5.0000	\$ 237,805.00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			\$ -								
7.11.3	FLOTADOR MECANICO DE 2"	UN		\$ 299,593.00		2.00000	599,186.000			2.0000	\$ 599,186.00	
12	CARPINTERIA DE METALICA			\$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			\$ -								
12.2.5	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	M2		\$ 186,404.00		7.76000	1,446,495.040			7.7600	\$ 1,446,495.04	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		328.83000	731,975.580			328.8300	\$ 731,975.58	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00		32.00000	524,736.000			32.0000	\$ 524,736.00	
np	Items no previsto											
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 300 LITROS	UN		\$ 3,101,330.00		1.00000	3,101,330.000			1.0000	\$ 3,101,330.00	
NP-42	TRASLADO Y REUBICACION Y REPARACION DE MOTO BOMBA CENTRIFUGA 3 HP TRIFASICA 220 /440 V	UN		\$ 1,842,353.00		2.00000	3,684,706.000			2.0000	\$ 3,684,706.00	
NP-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 3 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3 INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA	UN		\$ 3,462,772.00		1.00000	3,462,772.000			1.0000	\$ 3,462,772.00	
NP-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		\$ 152,468.00		2.00000	304,936.000			2.0000	\$ 304,936.00	
NP-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		\$ 156,368.00		2.00000	312,736.000			2.0000	\$ 312,736.00	
184	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CASTILLA PISOS					21,136,951.640				21,136,951.640		
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 8,690.00		47.22000	410,341.800			47.2200	\$ 410,341.80	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00		47.22000	1,819,717.140			47.2200	\$ 1,819,717.14	
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 27,793.00		3.00000	83,379.000			3.0000	\$ 83,379.00	
2	CIMENTACION			\$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			\$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		\$ 38,665.00		34.00000	1,314,610.000			34.0000	\$ 1,314,610.00	
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compacción)	M3		\$ 73,730.00		19.62000	1,446,582.600			19.6200	\$ 1,446,582.60	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			\$ -								
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		\$ 98,056.00		47.22000	4,630,204.320			47.2200	\$ 4,630,204.32	
10	PISOS			\$ -								
10.1	BASES PISOS Y AFRAÑADOS			\$ -								
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		\$ 27,085.00		12.85000	348,042.250			12.8500	\$ 348,042.25	
10.2	ACABADOS PISOS			\$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
10.2.9	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	M2		\$ 90,459.00			6,193,727.730			68.4700	\$ 6,193,727.73	
10.2.14	GRANILLA LAVADA	M2		\$ 61,430.00		68.47000	789,375.500			12.8600	\$ 789,375.50	
10.2.23	PULIDA Y BRILLO GRANITO	M2		\$ 13,984.00			163.54000			183.5400	\$ 2,566,623.36	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS											
19.2	HERRAJES											
19.2.2	BISAGRA DE VAIVEN	UN		\$ 55,909.00		4.00000	223,636.000			4.0000	\$ 223,636.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		264.69000	589,199.940			264.6900	\$ 589,199.94	
25	GENÉRICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00		44.00000	721,512.000			44.0000	\$ 721,512.00	
185	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C EQUIPOS HIDRONEUMATICOS						10,326,944.040					
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M		\$ 69,927.00		2.00000	139,854.000			2.0000	\$ 139,854.00	
7.4.41	CHEQUE HIDRO DE 2" HFVC HELBERT O SIMILAR	UN		\$ 303,576.00		2.00000	607,152.000			2.0000	\$ 607,152.00	
7.4.30	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		\$ 215,784.00		2.00000	431,568.000			2.0000	\$ 431,568.00	
7.9	RED DE GAS											
7.9.15	ACCESORIO HG DE 2"	UN		\$ 23,710.00		4.00000	94,840.000			4.0000	\$ 94,840.00	
7.9.63	UNIVERSAL HG DE Ø 2"	UN		\$ 47,561.00		2.00000	95,122.000			2.0000	\$ 95,122.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00		47.00000	809,763.000			47.0000	\$ 809,763.00	
np	ITEMS NO PREVISTO											
np-42	TRASLADO Y REUBICACION Y REPARACION DE MOTO BOMBA CENTRIFUGA 3 HP TRIFASICA 220 /440 V	UN		\$ 1,842,353.00		2.00000	3,684,706.000			2.0000	\$ 3,684,706.00	
np-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3 INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA	UN		\$ 4,002,635.04		1.00000	4,002,635.040			1.0000	\$ 4,002,635.04	
np-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		\$ 152,468.00		2.00000	304,936.000			2.0000	\$ 304,936.00	
np-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		\$ 156,368.00		1.00000	156,368.000			1.0000	\$ 156,368.00	
186	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GORDILLO KENNEDY INVERNAL CUBIERTA						514,860.320					
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.42	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 17,399.00		2.00000	34,798.000			2.0000	\$ 34,798.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		130.14000	289,691.640			130.1400	\$ 289,691.64	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5,123.00		37.16000	190,370.680			37.1600	\$ 190,370.68	
187	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL HEROES KENNEDY INVERNAL CUBIERTA						2,044,999.720					
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.42	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		\$ 17,399.00		4.00000	69,596.000			4.0000	\$ 69,596.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		741.65000	1,650,912.900			741.6500	\$ 1,650,912.90	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		\$ 5,123.00		63.34000	324,490.820			63.3400	\$ 324,490.82	
188	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PALERMO HERMETIZACION AENSOR						946,334.200					
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS			\$ -								
11.2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACION Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2		\$ 197,150.00		2.50000	492,875.000			2.5000	\$ 492,875.00	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS			\$ -								
19.3	VIDRIOS Y ESPEJOS			\$ -								
19.3.3	VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR O SIMILAR	M2		\$ 27,934.00		0.35000	9,776.900			0.3500	\$ 9,776.90	
NP-	ITEMS NO PREVISTO											
NP-17	SUMINISTRO DE SELLO PERIMETRAL CON SILICONA VENTANAS EXISTENTES	M		\$ 4,241.00		10.30000	43,682.300			10.3000	\$ 43,682.30	
189	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL OFELIA URIBE						1,186,086.000					
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00		24.00000	393,552.000			24.0000	\$ 393,552.00	
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00		46.00000	792,534.000			46.0000	\$ 792,534.00	
190	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ROSA PORVENIR HIDRAULICO SEDE A						3,841,515.900					
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		\$ 11,665.00		2.00000	23,330.000			2.0000	\$ 23,330.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			\$ -								
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$ 15,954.00		5.00000	79,770.000			5.0000	\$ 79,770.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00		3.00000	988,182.000			3.0000	\$ 988,182.00	
8.4.20	BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A	UN		\$ 34,959.00		2.00000	69,918.000			2.0000	\$ 69,918.00	
8.4.21	BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A	UN		\$ 69,915.00		2.00000	119,830.000			2.0000	\$ 119,830.00	
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		88.00000	195,888.000			88.0000	\$ 195,888.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00		24.00000	553,128.000			24.0000	\$ 553,128.00	
25.1.8	CUADRILLA H (2 OF + 5 AY)	HR		\$ 52,742.00		16.00000	843,872.000			16.0000	\$ 843,872.00	
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00		24.00000	413,496.000			24.0000	\$ 413,496.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO METAL 30X20X20	UN		\$ 554,101.00		1.00000	554,101.000			1.0000	\$ 554,101.00	
191	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR HIDRAULICO SEDE B						650,188.000					

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN	\$	4,317.00		3.00000	12,951.00			3.0000	\$	12,951.00
7.4.25	REGISTRO PYD RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE	UN	\$	68,072.00		1.00000	68,072.00			1.0000	\$	68,072.00
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS			\$ -								
7.6.4	REPARACIONES HIDRAULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1"	UN	\$	16,037.00		1.00000	16,037.00			1.0000	\$	16,037.00
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR	\$	23,047.00		24.00000	553,128.00			24.0000	\$	553,128.00
197	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DEBORA ARANGO CIELO RAZO						755,477.820				755,477.820	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	11,253.00		0.94000	10,577.820			0.9400	\$	10,577.82
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.9	ACCESORIOS PVC-P DE 4"	UN	\$	63,240.00		4.00000	252,960.000			4.0000	\$	252,960.00
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR	\$	16,398.00		30.00000	491,940.000			30.0000	\$	491,940.00
198	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ORLANDO HIGUITA CIELO RAZO						508,819.590				508,819.590	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	\$	11,253.00		1.50000	16,879.500			1.5000	\$	16,879.50
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR	\$	16,398.00		30.00000	491,940.000			30.0000	\$	491,940.00
199	INSTITUCION EDUCATIVA ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO SEDE A CANAL						3,288,639.350				3,288,639.350	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			\$ -								
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	\$	18,703.00		25.95000	485,342.850			25.9500	\$	485,342.85
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ -								
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			\$ -								
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN	\$	33,421.00		2.00000	66,842.000			2.0000	\$	66,842.00
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			\$ -								
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20	M	\$	37,686.00		25.95000	977,951.700			25.9500	\$	977,951.70
19	PINTURA			\$ -								
19.2	PINTURA SOBRE METAL			\$ -								
19.2.2	ANTICORROSIVO SILAMINA LINEAL	M	\$	6,285.00		77.85000	489,287.250			77.8500	\$	489,287.25
19.2.4	ESMALTE SI LAMINA LINEAL	M	\$	6,595.00		77.85000	513,420.750			77.8500	\$	513,420.75
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	\$	2,226.00		103.80000	231,058.800			103.8000	\$	231,058.80
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR	\$	16,398.00		32.00000	524,736.000			32.0000	\$	524,736.00
199	INSTITUCION EDUCATIVA CASTILLA ELECTICO AULA DE SISTEMAS						4,064,607.500				4,064,607.500	
5	MAESTRERIA			\$ -								
5.6	VARIOS - MAESTRERIA			\$ -								
5.6.3	CHAZOS PARA CARPINTERIA	UN	\$	2,956.00		40.00000	118,240.000			40.0000	\$	118,240.00
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			\$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			\$ -								
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	\$	62,730.00		49.00000	3,073,770.000			49.0000	\$	3,073,770.00
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			\$ -								
8.3.19	CABLEADO 3F10	M	\$	8,753.00		18.50000	161,930.500			18.5000	\$	161,930.50
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	\$	2,226.00		133.50000	297,171.000			133.5000	\$	297,171.00
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.9	CUADRILLA (1 OF ESP + 1 AY)	HR	\$	17,229.00		24.00000	413,496.000			24.0000	\$	413,496.00
199	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO VANUDEN COLAPASO ESTRUCTURA						11,967,201.890				11,967,201.890	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			\$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETERILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	\$	6,041.00		97.27000	587,608.070			97.2700	\$	587,608.07
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS			\$ -								
11.2.29	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M	\$	15,567.00		157.43000	2,450,712.810			157.4300	\$	2,450,712.81
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	\$	2,226.00		153.42000	341,512.920			153.4200	\$	341,512.92
25	GENÉRICOS Y OTROS			\$ -								
25.1	MANO DE OBRA			\$ -								
25.1.8	CUADRILLA H (2 OF + 5 AY)	HR	\$	52,742.00		120.00000	6,329,040.000			120.0000	\$	6,329,040.00
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR	\$	17,229.00		120.00000	2,067,480.000			120.0000	\$	2,067,480.00
25.4	HERRAMIENTAS			\$ -								
25.4.1	ANDAMIO TUBULAR	HR	\$	71.00		2688.00000	190,848.000			2.688.0000	\$	190,848.00
199	INSTITUCION EDUCATIVA JUAQUIN CASTRO MARTINEZ CUBIERTA						2,719,654.780				2,719,654.780	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			\$ -								
11.2	CUBIERTAS			\$ -								
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2	\$	9,113.00		82.76000	754,191.880			82.7600	\$	754,191.88
11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT N° 6	M2	\$	44,766.00		39.79000	1,781,239.140			39.7900	\$	1,781,239.14
21	ASEO Y VARIOS			\$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			\$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	\$	2,226.00		82.76000	184,223.760			82.7600	\$	184,223.76
199	INSTITUCION EDUCATIVA CUADELA DE ROSA HIDRAULICO						4,962,074.890				4,962,074.890	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			\$ -								
7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M	\$	69,927.00		0.51000	35,662.770			0.5100	\$	35,662.77
7.4.22	TUBERIA HG DE 3"	M	\$	96,970.00		1.62000	157,091.400			1.6200	\$	157,091.40
7.4.40	CHEQUE HIDRO DE 2"	UN	\$	299,229.00		1.00000	299,229.000			1.0000	\$	299,229.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 3"	UN		\$ 521,883.00		2.00000	1,043,766.00			2.0000	\$ 1,043,766.00	
7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN		\$ 58,015.00		6.00000	348,090.00			6.0000	\$ 348,090.00	
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		\$ 26,345.00		2.00000	52,690.00			2.0000	\$ 52,690.00	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		23.72000	52,800.720			23.7200	\$ 52,800.72	
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		\$ 1,227,465.00		1.00000	1,227,465.00			1.0000	\$ 1,227,465.00	
25	GENERICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00		56.00000	918,288.000			56.0000	\$ 918,288.00	
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00		48.00000	826,992.000			48.0000	\$ 826,992.00	
199	INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ HIDRAULICO						1,534,268.160				1,534,268.160	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			\$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA											
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		\$ 2,187.00		8.00000	17,496.000			8.0000	\$ 17,496.00	
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		\$ 7,392.00		7.00000	51,744.000			7.0000	\$ 51,744.00	
7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		\$ 11,666.00		12.00000	133,992.000			12.0000	\$ 133,992.00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		\$ 192,688.00		2.00000	385,376.000			2.0000	\$ 385,376.00	
7.4.30	REGISTRO PID RED WHITE Ø 2" O EQUIVALENTE	UN		\$ 215,784.00		1.00000	215,784.000			1.0000	\$ 215,784.00	
7.4.37	CHEQUE PID RED WHITE Ø 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		\$ 139,466.00		1.00000	139,466.000			1.0000	\$ 139,466.00	
7.4.40	CHEQUE HIDRO DE 2"	UN		\$ 299,229.00		1.00000	299,229.000			1.0000	\$ 299,229.00	
7.4.46	TUBERIA PVC-P RDE 9 DE 1/2"	M		\$ 6,950.00		0.18000	1,251.000			0.1800	\$ 1,251.00	
7.4.52	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1 1/2"	M		\$ 16,636.00		0.38000	6,321.680			0.3800	\$ 6,321.68	
7.4.53	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 2"	M		\$ 24,224.00		0.27000	6,540.480			0.2700	\$ 6,540.48	
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		\$ 20,971.00		1.00000	20,971.000			1.0000	\$ 20,971.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES											
8.12	REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA											
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		\$ 14,057.00		16.00000	224,912.000			16.0000	\$ 224,912.00	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS											
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS											
16.3.2	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN		\$ 31,185.00		1.00000	31,185.000			1.0000	\$ 31,185.00	
200	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR HIDRAULICAS RECTORIA						1,196,067.880				1,196,067.880	
1	PRELIMINARES			\$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 16,877.00		0.96000	16,201.920			0.9600	\$ 16,201.92	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		\$ 38,537.00		0.64000	24,663.680			0.6400	\$ 24,663.68	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS											
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		\$ 11,665.00		3.00000	34,995.000			3.0000	\$ 34,995.00	
5	MAMPOSTERIA											
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOILETE Y HUECO											
5.2.11	MURO EN EN LADRILLO PRENSADO SANTA FE O SIMILAR E = 12 CM	M2		\$ 76,696.00		0.96000	73,628.160			0.9600	\$ 73,628.16	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS											
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA											
7.4.53	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 2"	M		\$ 24,224.00		0.34000	8,236.160			0.3400	\$ 8,236.16	
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.9	PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5	M2		\$ 11,575.00		0.96000	11,112.000			0.9600	\$ 11,112.00	
14	ENCHAPES											
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS											
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		\$ 42,991.00		0.96000	41,271.360			0.9600	\$ 41,271.36	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		74.60000	166,059.600			74.6000	\$ 166,059.60	
25	GENERICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		\$ 16,398.00		50.00000	819,900.000			50.0000	\$ 819,900.00	
201	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BOSA PORVENIR ELECTRICO SEDE A						3,436,629.000				3,436,629.000	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS											
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		\$ 11,665.00		2.00000	23,330.000			2.0000	\$ 23,330.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES											
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES											
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		\$ 15,954.00		8.00000	127,632.000			8.0000	\$ 127,632.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		\$ 329,394.00		3.00000	988,182.000			3.0000	\$ 988,182.00	
8.4.20	BREAKER REL BIPOLAR 2 X 20/50 A	UN		\$ 34,959.00		2.00000	69,918.000			2.0000	\$ 69,918.00	
8.4.21	BREAKER REL TRIPOLAR 1 X 40/53 A	UN		\$ 59,915.00		2.00000	119,830.000			2.0000	\$ 119,830.00	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		88.00000	195,888.000			88.0000	\$ 195,888.00	
25	GENERICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00		32.00000	737,504.000			32.0000	\$ 737,504.00	
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		\$ 17,229.00		36.00000	620,244.000			36.0000	\$ 620,244.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO METAL 30X20X20	UN		\$ 554,101.00		1.00000	554,101.000			1.0000	\$ 554,101.00	
202	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A SANEAMIENTO						6,422,699.290				6,422,699.290	
9	PAÑETES											
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS											
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		\$ 7,709.00		99.56000	767,508.040			99.5600	\$ 767,508.04	
18	PINTURA											
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA											
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		\$ 12,796.00		99.56000	1,273,969.760			99.5600	\$ 1,273,969.76	
18.1.3	ESTUCCO	M2		\$ 5,268.00		99.56000	524,482.080			99.5600	\$ 524,482.08	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		\$ 2,226.00		99.56000	221,620.560			99.5600	\$ 221,620.56	
25	GENERICOS Y OTROS											
25.1	MANO DE OBRA											
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		\$ 23,047.00		16.00000	368,752.000			16.0000	\$ 368,752.00	
NP	ITEMS NO PREVISTO											
NP-26	IMPERMEABILIZANTE BRONCO ELASTIC	M2		\$ 41,009.00		79.65000	3,266,366.850			79.6500	\$ 3,266,366.85	
TOTAL COSTOS DIRECTOS							291,951,105.770		2,617,543,857.090		2,909,494,962.860	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
				UNITARIO TOTAL	TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
RESUMEN EJECUTIVO												

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
VALOR COSTO DIRECTO					\$ 2.909.529.509.44
(A.I.U)		32.50%			\$ 945.597.090.56
VALOR TOTAL					\$ 3.855.126.600.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO					\$ -
VALOR A PAGAR					
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA					
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO					
SALDO DEL CONTRATO	45.779.00		SALDO POR AMORTIZAR		\$ 45.779.00

NOMBRE DE CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO
 C.C. DNT: 7917598-1
 REP. LEGAL: EVER JOSE SALGADO SALGADO
 C.C. 7.917.588

PRESENTE ACTA	
CANT.	VALOR
	291.951.105.77
	94.884.109.38
	386.835.215.15
	386.835.215.15
	-0.15
	386.835.215.00

NOMBRE DE INTERVENTORIA: R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
 C.C. DNT: 630.028.129-2
 REP. LEGAL: CESAR GOMEZ GOMEZ
 C.C. 19.275.138

ACUMULADO ANTERIOR	
CANT.	VALOR
	\$ 2.617.543.857.09
	\$ 850.701.753.55
	\$ 3.468.245.610.64
	\$ 3.468.245.610.64
	\$ 4.64
	\$ 3.468.245.606.00

ACUMULADO ANTERIOR

ACUMULADO ACTUAL		
CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
	\$ 2.909.494.962.86	100.00%
	\$ 945.585.862.93	100.00%
	\$ 3.855.080.825.79	100.00%
	\$ 3.855.080.825.79	
	\$ 4.79	
	\$ 3.855.080.821.00	

ACUMULADO ACTUAL