

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA											CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
												VERSIÓN		1	
												PÁGINA		1	DE

UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAUCA		ACTA N° ACTA FINAL	32		VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 91.546.547,00		FECHA	2 dic 2024	
	MES		Noviembre de 2024													

CONTRATO No :	1006 de 2021 (Indique número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"									PLAZO INICIAL:		110 MESES Y 3 DÍAS		PLAZO ACUMULADO:		HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO:										FECHA DE INICIO DEL		28/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO		26/07/2031	
										FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:		16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN:		7/04/2022	
										FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:		22/04/2022		FECHA DE REANUDACIÓN:		26/08/2022	
									VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 300.149.391.398,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		N.A.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064									VALOR ACUMULADO		\$ 300.149.391.398,00					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :		990 de 2021				INTERVENTOR:		CONSORCIO ICAYECO 189									

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE			GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 22 de Noviembre de 2024		OBRA EJECUTADA			
	ICCP	ICOCIV			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
														CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	11601	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	220,00	\$ 1.129.859	\$ 248.568.980,00	19,00	\$ 21.467.321,00	\$ -	-	\$ -		
2	1	11601	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	13.700,00	\$ 108.472	\$ 1.486.066.400,00	6.909,00	\$ 749.433.048,00	\$ -	-	3.121,4 \$ 338.584.501,00		
3	1	11601	E	201-13		Demolición de pavimentos rígidos	m2	11.830,00	\$ 39.957	\$ 472.691.310,00	4.830,00	\$ 192.992.310,00	\$ -	-	\$ -		
4	1	11601	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	4.080,00	\$ 66.266	\$ 270.365.280,00	3.662,00	\$ 242.666.092,00	\$ -	-	867,8 \$ 57.505.635,00		
5	1	11601	E	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	7.875,00	\$ 4.258	\$ 33.531.750,00	2.875,00	\$ 12.241.750,00	\$ -	-	1.503,0 \$ 6.399.774,00		
6	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	351.000,00	\$ 10.127	\$ 3.554.577.000,00	109.147,00	\$ 1.105.331.669,00	\$ -	-	51.109,9 \$ 517.589.961,00		
7	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	154.308,00	\$ 11.970	\$ 1.847.066.760,00	5.000,00	\$ 59.850.000,00	\$ -	-	\$ -		
8	1	11601	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	62.400,00	\$ 59.848	\$ 3.734.515.200,00	16.430,00	\$ 983.302.640,00	\$ -	-	1.879,1 \$ 112.460.377,00		
9	1	11601	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	213.440,00	\$ 9.275	\$ 1.979.656.000,00	106.721,00	\$ 989.837.275,00	\$ -	-	2.176,6 \$ 20.187.965,00		
10	1	11601	E	220.1		Terraplenes	m3	272.160,00	\$ 12.484	\$ 3.397.645.440,00	14.739,00	\$ 184.001.676,00	\$ -	-	\$ -		
11	1	11601	E	221-13		Pedraplen compacto	m3	60.840,00	\$ 17.708	\$ 1.077.354.720,00	5.567,00	\$ 98.580.436,00	\$ -	-	1.567,0 \$ 27.748.436,00		
12	1	11601	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	288.080,00	\$ 9.890	\$ 2.849.111.200,00	71.580,00	\$ 707.926.200,00	\$ -	-	1.562,8 \$ 15.456.092,00		
13	8	11606	E	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	158.000,00	\$ 7.157	\$ 1.130.806.000,00	158.000,00	\$ 1.130.806.000,00	\$ -	-	896,0 \$ 6.412.672,00		
SUBTOTAL EXPLANACION										\$ 22.081.956.040,00		\$ 6.478.436.417,00	\$ -		\$ 1.102.345.413,00		
14	2	11602	SB	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	261.000,00	\$ 882	\$ 230.202.000,00	459.000,00	\$ 404.838.000,00	\$ -	-	458.978,0 \$ 404.818.596,00		
15	2	11602	SB	311-13		Afirmado	m3	42.000,00	\$ 106.801	\$ 4.485.642.000,00	20.500,00	\$ 2.189.420.500,00	\$ -	-	5.944,4 \$ 634.867.864,00		
16	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	71.993,00	\$ 160.824	\$ 11.578.202.232,00	71.993,00	\$ 11.578.202.232,00	\$ -	-	32.962,2 \$ 5.301.112.853,00		
17	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	21.000,00	\$ 180.122	\$ 3.782.562.000,00	11.000,00	\$ 1.981.342.000,00	\$ -	-	\$ -		
18	2	11602	SB	330-13		Base granular clase A	m3	41.150,00	\$ 177.851	\$ 7.318.568.650,00	1.000,00	\$ 177.851.000,00	\$ -	-	\$ -		
19	2	11602	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	25.530,00	\$ 192.987	\$ 4.926.958.110,00	4.800,00	\$ 926.337.600,00	\$ -	-	\$ -		
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										\$ 32.322.134.992,00		\$ 17.257.991.332,00	\$ -		\$ 6.340.799.313,00		
20	8	11603	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	256.000,00	\$ 2.777	\$ 710.912.000,00	97.230,00	\$ 270.007.710,00	\$ -	-	65,0 \$ 180.505,00		
21	8	11603	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	256.000,00	\$ 1.760	\$ 450.560.000,00	4.734,00	\$ 8.331.840,00	\$ -	-	\$ -		
22	8	11603	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	32.170,00	\$ 787.009	\$ 25.318.079.530,00	2.431,00	\$ 1.913.218.879,00	\$ -	-	\$ -		
23	8	11603	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8.200,00	\$ 814.383	\$ 6.677.940.600,00	1.748,00	\$ 1.423.541.484,00	\$ -	-	147,2 \$ 119.877.178,00		
24	8	11603	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	59.000,00	\$ 69.297	\$ 4.088.523.000,00	1.000,00	\$ 69.297.000,00	\$ -	-	\$ -		
25	1	11601	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	16.100,00	\$ 75.076	\$ 1.208.723.600,00	2.535,00	\$ 190.317.660,00	\$ -	-	35,0 \$ 2.627.660,00		
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS										\$ 38.454.738.730,00		\$ 3.874.714.573,00	\$ -		\$ 122.685.343,00		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1																	
													VERSIÓN		1																	
													PÁGINA		2	DE	5															
UNIDAD EJECUTORA			SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL		CAUCA			ACTA N°		32			VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 91.546.547,00			FECHA		2	dic	2024
													ACTA FINAL		☐			MES		Noviembre de 2024												
CONTRATO No :			1006 de 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL:		110 MESES Y 3 DÍAS			PLAZO ACUMULADO:		HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)												
OBJETO:			MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL		28/06/2021			FECHA DE VENCIMIENTO		26/07/2031												
													FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:		16/09/2021			FECHA DE REANUDACIÓN:		6/04/2022												
													FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:		22/04/2022			FECHA DE REANUDACIÓN:		26/08/2022												
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064										VALOR INICIAL (incluido		\$ 300.149.391.398,00			VALOR ADICIONES (incluido		(Indique día/mes/año) N.A.												
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :			990 de 2021										INTERVENTOR:		CONSORCIO ICAYECO 189			VALOR ACUMULADO		\$ 300.149.391.398,00												
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 22 de Noviembre de 2024		OBRA EJECUTADA																			
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																	
													CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																
26	6	11603	PC	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	62.100,00	\$ 775.551	\$ 48.161.717.100,00	34.830,00	\$ 27.012.441.330,00		\$ -	4.022,4	\$ 3.119.576.344,00																
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO										\$ 48.161.717.100,00		\$ 27.012.441.330,00		\$ -		\$ 3.119.576.344,00																
27	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	203.174,00	\$ 31.086	\$ 6.315.866.964,00	167.699,00	\$ 5.213.091.114,00		\$ -	26.208,2	\$ 814.708.104,00																
28	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	49.386,00	\$ 77.919	\$ 3.848.107.734,00	2.667,00	\$ 207.809.973,00		\$ -	349,9	\$ 27.263.859,00																
29	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	7.966,00	\$ 24.702	\$ 196.776.132,00	5.000,00	\$ 123.510.000,00		\$ -		\$ -																
30	6	11604	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	21.962,00	\$ 69.692	\$ 1.530.575.704,00	13.446,00	\$ 937.078.632,00		\$ -	4.736,5	\$ 330.096.158,00																
31	6	11606	OA		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	2.892,00	\$ 2.175.175	\$ 6.290.606.100,00		\$ -		\$ -		\$ -																
32	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4.746,00	\$ 791.566	\$ 3.756.772.236,00	13.070,60	\$ 10.346.242.560,00		\$ -	3.110,9	\$ 2.462.482.670,00																
33	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	14.990,00	\$ 672.973	\$ 10.087.865.270,00	2.992,00	\$ 2.013.535.216,00		\$ -	150,6	\$ 101.349.735,00																
34	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.638,00	\$ 471.638	\$ 1.715.819.044,00	3.367,80	\$ 1.588.382.456,00		\$ -	652,7	\$ 307.838.121,00																
35	4	11606	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.170.960,00	\$ 5.118	\$ 11.110.973.280,00	2.170.960,00	\$ 11.110.973.280,00		\$ -	630.769,5	\$ 3.228.278.301,00																
36	6	11604	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	9.435,00	\$ 610.011	\$ 5.755.453.785,00	6.556,00	\$ 3.999.232.116,00		\$ -	1.184,9	\$ 722.802.034,00																
37	6	11604	OA		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	429,00	\$ 772.444	\$ 331.378.476,00	3.073,20	\$ 2.373.874.901,00		\$ -	100,3	\$ 77.476.132,00																
38	6	11604	OA		671.1P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	10.800,00	\$ 631.684	\$ 6.822.187.200,00	20.523,70	\$ 12.964.492.911,00		\$ -	7.662,8	\$ 4.840.468.159,00																
39	6	11604	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	5.620,00	\$ 76.533	\$ 430.115.460,00	4.094,00	\$ 313.326.102,00		\$ -	94,0	\$ 7.194.102,00																
40	8	11604	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	174.000,00	\$ 6.666	\$ 1.159.884.000,00	173.668,20	\$ 1.157.672.221,00		\$ -	54.058,2	\$ 360.351.961,00																
41	6	11606	OA	673-13		Material granular drenante	m3	38.400,00	\$ 142.798	\$ 5.483.443.200,00	32.043,80	\$ 4.575.790.552,00		\$ -	11.781,8	\$ 1.682.417.477,00																
42	6	11606	OA	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	7.680,00	\$ 182.645	\$ 1.402.713.600,00	6.403,80	\$ 1.169.622.051,00		\$ -	1.203,8	\$ 219.868.051,00																
43	6	11606	OA	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3.200,00	\$ 180.296	\$ 576.947.200,00	1.700,00	\$ 306.503.200,00		\$ -		\$ -																
44	6	11606	OA	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2.780,00	\$ 261.046	\$ 725.707.880,00	2.780,00	\$ 725.707.880,00		\$ -	969,0	\$ 252.953.574,00																
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES										\$ 67.541.193.265,00		\$ 59.126.845.165,00		\$ -		\$ 15.435.548.438,00																
45	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	275.000,00	\$ 1.889	\$ 519.475.000,00	245.000,00	\$ 462.805.000,00		\$ -	44.255,0	\$ 83.597.695,00																
46	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	22.982,00	\$ 22.554	\$ 518.336.028,00	6.982,00	\$ 157.472.028,00		\$ -		\$ -																
47	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	29.178,00	\$ 7.942	\$ 231.731.676,00	25.000,00	\$ 198.550.000,00		\$ -		\$ -																
48	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	729,00	\$ 378.372	\$ 275.833.188,00	2.580,00	\$ 976.199.760,00		\$ -	36,0	\$ 13.621.392,00																

				INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
														VERSIÓN		1		
														PÁGINA		3	DE	5

UNIDAD EJECUTORA				SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL				CAUCA				ACTA N°		32		VALOR BÁSICO ACTA:				\$ 91.546.547,00				FECHA		2 dic 2024	
																ACTA FINAL		☐										MES		Noviembre de 2024	

CONTRATO No :										1006 de 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL:										110 MESES Y 3 DÍAS										PLAZO ACUMULADO:										HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																													
OBJETO:										MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL										28/06/2021										FECHA DE VENCIMIENTO										26/07/2031																													
																				FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:										16/09/2021										FECHA DE REANUDACIÓN:										6/04/2022																													
																				FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:										22/04/2022										FECHA DE REANUDACIÓN:										26/08/2022																													
																				CONTRATISTA:										CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064										VALOR INICIAL (incluido										\$ 300.149.391.398,00										VALOR ADICIONES (incluido										N.A.									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :										990 de 2021										INTERVENTOR:										CONSORCIO ICAYECO 189										VALOR ACUMULADO										\$ 300.149.391.398,00																													

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE			GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 22 de Noviembre de 2024		OBRA EJECUTADA							
	ICCP	ICOCIV			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
49	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	360,00	\$ 309.881	\$ 111.557.160,00	745,00	\$ 230.861.345,00	\$	-		\$	-				
50	8	11607	SCT	Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	347,00	\$ 530.830	\$ 184.198.010,00	347,00	\$ 184.198.010,00	\$	-		\$	-				
51	8	11607	SCT	720-13		Poste de referencia	u	19,00	\$ 242.517	\$ 4.607.823,00	46,00	\$ 11.155.782,00	\$	-		\$	-				
52	8	11607	SCT	730-13		Defensa metalica	m	3.035,00	\$ 219.374	\$ 665.800.090,00	3.035,00	\$ 665.800.090,00	\$	-		\$	-				
53	8	11607	SCT	730-13		Sección final	u	478,00	\$ 98.195	\$ 46.937.210,00	1.094,00	\$ 107.425.330,00	\$	-		\$	-				
54	8	11607	SCT	740-13		Captafaros	u	2.023,00	\$ 20.965	\$ 42.412.195,00	2.023,00	\$ 42.412.195,00	\$	-		\$	-				
SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD												\$ 2.600.888.380,00		\$ 3.036.879.540,00	\$	-		\$ 97.219.087,00			
55	6	11606	OV	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	19.000,00	\$ 16.975	\$ 322.525.000,00	7.972,00	\$ 135.324.700,00	\$	-	1.482,0	\$ 25.156.950,00					
56	6	11606	OV	800-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra controlada	m2	19.800,00	\$ 26.134	\$ 517.453.200,00	19.800,00	\$ 517.453.200,00	\$	-	8.418,0	\$ 219.996.012,00					
57	6	11606	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	150.000,00	\$ 17.923	\$ 2.688.450.000,00	1.000,00	\$ 17.923.000,00	\$	-		\$	-				
SUBTOTAL OBRAS VARIAS												\$ 3.528.428.200,00		\$ 670.700.900,00	\$	-		\$ 245.152.962,00			
58	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de	m3-E	20.800,00	\$ 1.006	\$ 20.924.800,00	15.252,10	\$ 15.343.613,00	\$	-	14.201,6	\$ 14.286.810,00					
59	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m),	m3-km	16.236.449,00	\$ 1.118	\$ 18.152.349.982,00	1.614.523,00	\$ 1.805.036.714,00	\$	-	415.240,6	\$ 464.238.990,00					
60	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5.549.440,00	\$ 1.118	\$ 6.204.273.920,00	81.142,40	\$ 90.717.203,00	\$	-	20.706,9	\$ 23.150.314,00					
SUBTOTAL TRANSPORTES												\$ 24.377.548.702,00		\$ 1.911.097.530,00	\$	-		\$ 501.676.114,00			
61	6	11603	PC	500.1P-13		Pavimento de concreto hidráulico acelerado a 7 días	m3		\$ 972.717		54.316,00	\$ 52.834.096.572,00	\$	-	16.892,8	\$ 16.431.913.739,00					
62	2	11602	SB	350.1P-13		Reciclado suelo cemento	m3		\$ 203.876		44.813,00	\$ 9.136.295.188,00	\$	-	15.093,3	\$ 3.077.161.631,00					
63	6	11604	OA	663.1P-13		Tubería perforada para drenaje de 4"	m		\$ 26.267		50.569,00	\$ 1.328.295.923,00	\$	-	14.629,0	\$ 384.259.943,00					
64	6	11604	OA	610-1P		Relleno para estructuras con subbase	m3		\$ 108.562		5.540,00	\$ 601.433.480,00	\$	-	4.698,3	\$ 510.056.844,00					
65	6	11604	OA	630,7P-13		Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo	m3		\$ 400.932		2.097,00	\$ 840.754.404,00	\$	-	771,4	\$ 309.278.945,00					
66	6	11606	OA	621.2P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 Mpa tremie de diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Purace.	m		\$ 3.832.328		1.040,00	\$ 3.985.621.120,00	\$	-	528,0	\$ 2.023.469.184,00					
67	6	11604	OA	670.5.1P		Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m	m3		\$ 2.159.925		300,00	\$ 647.977.500,00	\$	-		\$	-				
68	6	11604	OA	610.2P		Relleno con material de excavación detrás de cuneta (incluye transporte, colocación y conformación)	m3		\$ 13.869		3.875,00	\$ 53.742.375,00	\$	-	3.262,4	\$ 45.246.225,00					
69	1	11601	E	230.2P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé)	m3		\$ 90.881		36.577,00	\$ 3.324.154.337,00	\$	-	1.562,8	\$ 142.028.826,00					
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS												\$	-	\$ 72.752.370.899,00	\$	-		\$ 22.923.415.337,00			
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION													\$ 78,00								
SUBTOTAL OBRAS												\$ 239.068.605.409,00		\$ 192.121.477.764,00	\$	-		\$ 49.888.418.351,00			
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E) SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) VALOR TOTAL DEL CONTRATO												\$ 35.510.276.968,00	\$ 80.900.092.662,00		\$ 9.888.733.045,00						
												\$ 1.100.000.000,00	\$ 100.000.000,00		\$	-	\$ 59.777.151.396,00				
												\$ 275.678.882.377,00	\$ 273.121.570.426,00		\$	-	\$ 436.833.030,00				
												\$ 2.014.576.448,00	\$ 1.995.888.399,00		\$	-	\$ 60.213.984.426,00				
												\$ 277.693.458.825,00	\$ 275.117.458.825,00		\$	-	\$	-	\$ 1.471.959.753,00		
												\$ 1.725.000.000,00	\$ 1.725.000.000,00						\$	-	\$ 279.672.353,00
												\$ 327.750.000,00	\$ 327.750.000,00		\$	-	\$	-	\$ 1.751.632.106,00		
												\$ 2.052.750.000,00	\$ 2.052.750.000,00		\$	-	\$	-	\$ 614.596.278,00		
												\$ -	\$ 2.436.974.790,00						\$ 116.773.293,00		
												\$ -	\$ 463.025.210,00						\$	-	\$ 731.369.571,00
												\$ -	\$ 2.900.000.000,00		\$	-	\$	-	\$ 492.692.320,00		
												\$ 20.079.182.573,00	\$ 20.079.182.573,00			92.026.397,00	\$	-	\$ -		
												\$ 324.000.000,00	\$ -		\$	-	\$	-	\$ 63.189.678.423,00		
												\$ 300.149.391.398,00	\$ 300.149.391.398,00		\$ 92.026.397,00						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1									
												VERSIÓN		1									
												PÁGINA		4	DE	5							
												FECHA		2	dic	2024							
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL				CAUCA		ACTA N°		32		VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 91.546.547,00		MES		Noviembre de 2024	
OBJETO:		CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										PLAZO INICIAL:		110 MESES Y 3 DÍAS		PLAZO ACUMULADO:		HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
												FECHA DE INICIO DEL		28/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO		26/07/2031					
												FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:		16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN:		6/04/2022					
												FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:		22/04/2022		FECHA DE REANUDACIÓN:		26/08/2022					
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064										VALOR INICIAL (incluido		\$ 300.149.391.398,00		VALOR ADICIONES (incluido		(Indique día/mes/año) N.A.					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :		990 de 2021				INTERVENTOR:				CONSORCIO ICAYECO 189				VALOR ACUMULADO		\$ 300.149.391.398,00							
AIU		30		%																			
Utilidad		5		%																			
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																							
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																							
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																							
G.P.P.		VALOR PRESENTE ACTA										VR. ACUMULADO											
E		\$ -										\$ 1.244.374.239,00											
SB		\$ -										\$ 9.417.960.944,00											
PA		\$ -										\$ 122.685.343,00											
PC		\$ -										\$ 19.551.490.083,00											
OA		\$ -										\$ 18.707.859.579,00											
SCT		\$ -										\$ 97.219.087,00											
OV		\$ -										\$ 245.152.962,00											
T		\$ -										\$ 501.676.114,00											
TOTAL		\$ -										\$ 49.888.418.351,00											
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV																							
GRUPOS		VALOR PRESENTE										VALOR ACUMULADO											
11601 Preliminares y explanación		-										1.240.589.227,00											
11602 Afirmados, subbases y bases		-										9.417.960.944,00											
11603 Pavimentos asfálticos / concreto		-										19.671.547.766,00											
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes		-										8.429.202.466,00											
11605 Obras de urbanismo		-										-											
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental		-										10.530.222.747,00											
11607 Señalización y control de transito		-										97.219.087,00											
11608 Transporte y sobre acarreos		-										501.676.114,00											
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		-										-											
TOTAL		-										49.888.418.351,00											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1						
					VERSIÓN	1						
					PÁGINA	5	DE	5				
					FECHA	2 dic 2024						
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAUCA	ACTA N° ACTA FINAL ☐	32	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 91.546.547,00		MES	Noviembre de 2024	
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DÍAS		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:					FECHA DE INICIO DEL 28/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2031					
					FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN: 6/04/2022					
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064					FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22/04/2022		FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)					
					VALOR INICIAL (incluido \$ 300.149.391.398,00		VALOR ADICIONES (incluido N.A.					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021					INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189		VALOR ACUMULADO \$ 300.149.391.398,00					
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 91.546.547,00												
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 91.546.547,00												
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 92.026.397,00												
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE												
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)												
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.												
OBSERVACIONES												
NOTAS:												
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.												
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.												
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.												
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).												
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.												
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.												
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.												
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.												
Para constancia de lo anterior firman												
CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Fecha: 2024.12.03 07:34:37 -05'00' Firma Nombre : CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Contratista Matricula No.: 25202-40138 CND Firma Nombre: ANTONIO JESUS DÍAZ MORENO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189 Interventor C.E No: 1180018												
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).												