

	<b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN INTERNA</b>	Código: F-AMCN-040
		Versión: 6
		Fecha: 13-06-2024

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

INFORME No.	FECHA INFORME	CONTRATO NÚMERO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP	1166 de 2023
08	19/12/2025	LP SG 003 2022	REGISTRO PRESUPUESTAL- RP	1291 de 2023
<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.01.01.001.03.08 ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION			
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	2.2.8.2.00- ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL 1.2.3.3.04-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL 1.2.3.3.04-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL			
<b>CONTRATISTA</b>			<b>C.C./ NIT</b>	
<b>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P.</b>			<b>811008426 - 2</b>	
<b>SUPÉRVISOR</b>			<b>CARGO</b>	
<b>NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ</b>			<b>SECRETARÍA DE INFARESTRUCTURA</b>	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>				
<b>PRESTACIÓN, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</b>				
<b>Fecha de inicio contrato</b>	22 AGOSTO DE 2023			
<b>Período del informe</b>	01 DE NOVIEMBRE DE 2024	<b>Hasta</b>	30 DE DICIMEBRE DE 2024	
<b>Valor inicial del contrato</b>	INDETERMINADO PERO DETERMINABLE			
<b>Valor adición</b>	OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE. (\$ 8.756.492.779)			



**FORMATO  
INFORME SUPERVISIÓN INTERNA**

Código: F-AMCN-040

Versión: 6

Fecha: 13-06-2024

<b>Valor total del contrato</b>	OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE. (\$ 8.756.492.779)		
<b>Plazo inicial de ejecución del contrato</b>	VEINTE (20) AÑOS		
<b>Prórroga (tiempo)</b>	<b>No.</b>	<b>TIEMPO PRÓRROGADO</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>
	1	Seis (6) meses	09/09/2024
	2	Dos (2) meses	05/11/2024
	3	Dos (02) y ocho (08) días	26/01/2026
<b>Suspensiones</b>	<b>No.</b>	<b>TIEMPO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>
	1	Dos (2) meses	27/01/2024
	2	Término indefinido	
	3	Dos (2) meses	21/03/2025
<b>Prórroga (Suspensión)</b>	<b>No.</b>	<b>TIEMPO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>
	1	Tres (3) meses	21/06/2025
	2	Cuatro (04) meses	21/10/2025
<b>Plazo total en ejecución del contrato</b>	DIEZ (11) MESES		
<b>Otrosí (Modificaciones)</b>	N/A		
	N/A		

**SEGUIMIENTO TÉCNICO**

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**

OE	OBRA EXTRA	UND	CANT	TOTAL
OE1	S.T.I. Geotextil TR 2400 o similar	m2		\$ 0
OE2	S.T.C protección de talud, en mortero 1:4 y malla de gallinero doble, incluye gancho de acero de 3/8"	m2		\$ 0
OE3	S.T.I. De Cuneta flexible en geomembrana de 20 mils HDPE, incluye concreto de 210 mpa para pisa la membrana	m		\$ 0
OE4	LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO con cemento, compactados mecánicamente. Incluye el suministro, transporte externo, instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3		\$ 0
OE5	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 4m en adelante, SECO, Su medida será en sitio y no incluye botada ni entibado.	m3	41,02	\$ 2.469.018

	<b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN INTERNA</b>	Código: F-AMCN-040
		Versión: 6
		Fecha: 13-06-2024

OE6	S.T.I. de campana extractora de gases con refuerzo interno y recubierto con laminados en poliéster reforzado con fibra de vidrio; incluye dos vigas de pared, dos canaletas diente de sierra, viga triangular y todo lo necesario para su instalación.	un	4,00	\$ 112.044.460
OE7	S.T.I de Cerramiento perimetral en estación inmunizado de 10 cm de diámetro, 2,50 m de alto espaciados cada 2,0 m, riostras cada 10 postes, 15 hileras de alambre de púas, incluye rocería.	m	256,10	\$ 52.126.338
<b>COSTO DIRECTO OBRA CIVIL E INSTALACIÓN</b>				<b>\$ 166.639.816</b>
<b>AU</b>				<b>\$ 56.957.489</b>
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL E INSTALACIÓN</b>				<b>\$ 223.597.305</b>

<b>Estado de avance del objeto contractual</b>	86.8%
<b>Observaciones</b>	El valor a cancelar corresponde al acta de obra No.8, actividades ejecutadas en el periodo de 20 noviembre 2024 – 30 diciembre 2024, Las cuales corresponden únicamente a obras extras que se presentaron en la ejecución del contrato.

<b>SEGUIMIENTO FINANCIERO</b>		
Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	\$ 8.756.492.779	\$ 8.756.492.779
Acta de pago N°1 Obra	\$ 97.885.066,00	\$ 8.658.607.713
Acta de pago N°2 Obra	\$ 377.910.679,00	\$ 8.280.697.034
Acta de pago N°3 Obra	\$ 561.504.584,00	\$ 7.719.192.450
Acta de pago N°4 Obra	\$ 413.833.336,00	\$ 7.305.359.114
Acta de pago N°5 Obra	\$ 253.520.309,00	\$ 7.051.838.805
Acta de pago N°6 Obra	\$ 753.307.977,00	\$ 6.298.530.828
Acta de pago N°7 Obra	\$ 880.784.576,00	\$ 5.417.746.252
Acta de pago N°7 Obra	\$ 133.579.892,00	\$ 5.284.166.360
Acta de pago N°8 Obra	\$ 223.597.305,00	\$ 5.060.569.055

**DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:**

Pagar al Contratista la suma DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO. (\$ 223.597.305,00) M/L correspondientes al Acta de Pago No. 008 Obra.

<b>SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>PERIODO DE PAGO: diciembre de 2024</b>			
SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	\$606.400	Noviembre/11//2025	<b>74663239</b>
Pensión	\$2.424.500		



**FORMATO  
INFORME SUPERVISIÓN INTERNA**

Código: F-AMCN-040

Versión: 6

Fecha: 13-06-2024

ARL	\$79.200		
-----	----------	--	--

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

- Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*
- Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.
- Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los once (19) días del mes de enero de 2026

NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ  
Secretaría de Infraestructura  
Supervisor

*Elaboró: Daniela Montalvo Medina, Profesional apoyo, secretaria de infraestructura  
Revisó: Norelly Alesney Sanmiguel López, Secretaria de Infraestructura*

*El camino hacia la competitividad*