

**“FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTION”  
NIVEL ASESOR, PROFESIONAL, TÉCNICO, ASISTENCIAL Y CONTRATISTAS  
DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA  
GESTIÓN**

**CONTRATO IDU-562-2025:**

**OBJETO**

**1 DATOS GENERALES**

- 1.1 **NOMBRE:** Daniel Francisco Ibañez Alvarado
- 1.2 **CARGO:** Apoyo a la supervisión
- 1.3 **Instituto de Desarrollo Urbano – IDU**
- 1.4 **TERMINACION:** 31 de diciembre de 2025
- 1.5 **INICIO:** 19 de febrero de 202
- 1.6 **PRESENTACION DE LA GESTION:**

1. **Apoyar la gestión técnica, administrativa y financiera de los proyectos de infraestructura vial, verificando que se tenga toda la información que el interventor, el contratista y el IDU requieran para la ejecución de los proyectos asignados en la etapa preliminar, ejecución y recibo definidas contractualmente, siguiendo todos los lineamientos contenidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU correspondiente y en la ley. 2.**

**Descripción:**

Durante la ejecución del contrato apoyé la supervisión de los contratos asignados, realizando la lectura y análisis de los contratos, junto a las modificaciones contractuales que durante el periodo de ejecución tuvieron los contratos asignados. Asimismo, apoyé en la elaboración de respuestas a entes de control y derechos de petición, junto a esto se actualizo semanalmente la información que requería la Subdirección Técnica de Ejecución Vial.

2. **Apoyar en la revisión de los informes técnicos mensuales, matrices, reportes semanales y/o los solicitados por el área supervisora de los contratos de interventoría y demás documentación allegada, realizando el trámite que corresponda de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría vigente.**

**Descripción:**

Realicé los informes de actualización del estado de avance de los contratos IDU 1839-2021 y IDU 1668-2022, lo anterior con el fin de dar a conocer el avance físico y financiero que han tenido los contratos mencionados, junto a lo anterior apoyé en la elaboración del modificadorio No. 2 y 3 del contrato de obra IDU 1839-2021.

- 3. Suministrar de manera oportuna y veraz la información necesaria para mantener actualizados los aplicativos de la Entidad (SIAC, STONE, ZIPA etc.), en lo relacionado con los proyectos asignados.**

**Descripción:**

Efectué la carga de los informes semanales en la plataforma ZIPA para el contrato de interventoría IDU 1838-2021. Para este contrato, cargué los informes semanales No. 113 hasta el No. 155, correspondientes al período comprendido entre el 17 de febrero de 2025 y el 8 de diciembre de 2025. En lo que respecta al contrato IDU 1668-2022, se realizó el análisis de los informes semanales cargados en la plataforma ZIPA, con el fin de tener un contexto claro del contrato.

- 4. Participar en las reuniones que requieran los contratos a cargo, de acuerdo con la programación que se establezca y los lineamientos emitidos en la dependencia, así como acompañarlas visitas, comités y/o recorridos de obra que sean programados.**

**Descripción:**

Participé en los comités de obra del contrato IDU 1839-2021, así como en las reuniones que se llevaron a cabo del contrato IDU 1668-2022. Además, realicé recorridos de obra para los contratos IDU 1839-2021 e IDU 1668-2022.

- 5. Revisar, verificar y facilitar toda la información relacionada en los proyectos asignados, atendiendo de forma oportuna los requerimientos de cada una de las partes involucradas a través de los diferentes canales de comunicación o herramientas que entidad utilice (CONECTA IDU, Correo electrónico et**

**Descripción:**

Atendí en los tiempos estipulados las comunicaciones asignadas por el sistema CONECTA IDU, dándole respuesta oportuna a los requerimientos.

## **2 INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LOS ASUNTOS, CONTRATOS Y DOCUMENTOS A SU CARGO:**

Durante la ejecución del contrato en mención apoyé el contrato en liquidación:

- Contrato 1668-2022 “CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 54 SUR ENTRE CARRERA 88 C Y CARRERA 89 B EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013 - 00367, EN BOGOTÁ D.C.”

Para este contrato realicé la lectura y análisis de los contratos de obra e interventoría junto a sus respectivas modificaciones. Con respecto al contrato de obra IDU 1668-2022 apoyé la respuesta de un (1) derecho de petición de ciudadanos en el cual se solicitaba el retiro del sistema SIAC, junto a lo anterior apoyé la respuesta al requerimiento del alcalde de Bosa con radicado 202552600873592 del 18 de junio de 2025, el cual tuvo como respuesta el radicado 202533600701521 del 1 de julio de 2025.

Efectué la revisión de diez (10) informes mensuales técnicos del contrato de interventoría IDU 1713-2022 correspondiente al contrato de obra IDU 1668-2022 los cuales corresponden al periodo del 1 de diciembre del 2023 hasta el 9 de diciembre de 2025, periodo en el cual el contrato se encontraba en su etapa de ejecución.

Para el contrato en ejecución:

- Contrato IDU 1839-2021” CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3”.

Apoyé en la elaboración de la respuesta de diecinueve (19) derechos de petición en los cuales se solicitaba información sobre el estado del contrato IDU 1839-2021 y retiros del sistema SIAC. Todas estas comunicaciones fueron respondidas dentro de los plazos establecidos.

Efectué la revisión de quince (15) informes mensuales técnicos del contrato de interventoría IDU 1838-2021 los cuales corresponden al periodo entre el 19 de noviembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, periodo en el cual el contrato se ha encontrado en la fase de ejecución de obras.

Apoyé semanalmente en el reporte de los informes semanales del contrato de interventoría IDU 1838-2021 correspondiente al contrato de obra IDU 1839-2021 durante el periodo del 19 de febrero de 2025 hasta el 8 de diciembre de 2025; durante este periodo semanalmente reporté detalladamente el avance físico y financiero del proyecto. En total, reporté cuarenta y un (41) informes semanales en la plataforma ZIPA, correspondientes a los informes semanales No. 114 hasta No. 155. Como se evidencia en las siguientes imágenes:

<input type="checkbox"/>	Estado	Autor	Fecha de Corte	Semana No	Proyecto	Contrato
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	08/12/2025	155	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	01/12/2025	154	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Nuevo	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	01/12/2025	154	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	24/11/2025	153	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	17/11/2025	152	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	10/11/2025	151	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	03/11/2025	150	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Nuevo	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	03/11/2025	150	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	27/10/2025	149	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	20/10/2025	148	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Nuevo	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	20/10/2025	148	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	13/10/2025	147	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	06/10/2025	146	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	29/09/2025	145	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	22/09/2025	144	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Nuevo	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	22/09/2025	144	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	15/09/2025	143	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	08/09/2025	142	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	01/09/2025	141	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION

Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	30/06/2025	132	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	23/06/2025	131	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	16/06/2025	130	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	09/06/2025	129	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	02/06/2025	128	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	26/05/2025	127	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Nuevo	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	26/05/2025	127	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Nuevo	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	26/05/2025	127	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Nuevo	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	26/05/2025	127	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	19/05/2025	126	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	12/05/2025	125	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	05/05/2025	124	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	28/04/2025	123	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	21/04/2025	122	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	14/04/2025	121	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Nuevo	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	14/04/2025	121	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	07/04/2025	120	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	31/03/2025	119	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	24/03/2025	118	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	17/03/2025	117	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	10/03/2025	116	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Daniel Francisco Ibanez Alvarado - cdibanez1	03/03/2025	115	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION
Publicado	Paula Andrea Aguirre Romero - cpaguirr1	24/02/2025	114	Vías y espacio público zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 3 - Construcción	IDU-1839-2021 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION

Semanalmente realicé la actualización del estado físico y financiero del contrato IDU 1839-2021, así como a la actualización del cuadro de seguimiento de informes mensuales, fichas y briefs. Adicionalmente, apoyé en la elaboración de los modificatorios No. 2 y 3 correspondientes al contrato de obra IDU 1839-2021.

Semanalmente realicé recorridos de obra para el contrato IDU 1839-2021, recorridos que se realizaron en compañía de las empresas de servicios públicos y especialistas del instituto con el fin de revisar y apoyar el desarrollo de la obra. Junto a esto asistí a las mesas de trabajo que citaban desde la entidad.

Me asignaron noventa y cinco (95) comunicaciones por el sistema CONECTA IDU, dentro de los cuales se encontraban derechos de petición, informes semanales, informes mensuales técnicos, planes de calidad, informes mensuales sociales y memorandos, los cuales fueron atendidos en los plazos establecidos. Igualmente, gestioné y realicé los trámites pertinentes de las comunicaciones informadas por el sistema CONECTA IDU.

### **3 SITUACION DE INVENTARIOS**

Durante el desarrollo del contrato no se me asignaron bienes a mi cargo.

### **4 TRÁMITES Y ASUNTOS EN CURSO:**

Contrato IDU 1668-2022:

El presente contrato finalizó su plazo contractual el pasado 9 de diciembre de 2025. Durante su ejecución se identificaron deficiencias en la calidad de la obra, así como en la presentación de los informes mensuales técnicos, razón por la cual dichos informes no fueron aprobados por el IDU. En consecuencia, se adelantó un Proceso Administrativo Sancionatorio a la interventoría, el cual la nueva profesional encargada del contrato de interventoría quedó como encargada de atender las observaciones formuladas.

Actualmente se adelanta la etapa de liquidación de los contratos de interventoría y de obra en la cual se ha adelantado las gestiones para realizar la entrega de la obra ante las empresas de servicios públicos y a la Secretaría Distrital de Movilidad.

A partir del 3 de Julio de 2025 se designó este contrato a la profesional de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, Myriam Luceny Balamba López.

Contrato IDU 1839-2021:

El contrato se encuentra en ejecución, la fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares reinició el pasado 19 de noviembre de 2024, etapa que finalizó el 19 de febrero de 2025, actualmente el contrato se encuentra en su fase de ejecución de obras.

El pasado 7 de enero de 2025 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por medio del comunicado 3050001-S-2025-002025 emitió el concepto de "No objeción" a los diseños de redes de acueducto y alcantarillado de 14 CIVs, dejando 16 CIVs de este contrato con un concepto de "No objeción Condicionada" los cuales tuvieron el concepto de "No objeción" el pasado 30 de enero de 2025 por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por medio del comunicado 3050001-S-2025-029555, teniendo la "No objeción" por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de los 30 CIVs que componen el proyecto.

Actualmente se encuentra en trámite la revisión de las actas de competencia de las empresas de servicios públicos. Los informes de interventoría correspondientes a la fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares se encuentran aprobados en su totalidad. En cuanto a la fase de ejecución de obras, se encuentran aprobados hasta el Informe No. 5. Los Informes No. 6 y 7 se encuentran pendientes de la atención de las observaciones formuladas en los informes mensuales técnicos de interventoría; no obstante, los demás componentes de dichos informes ya se encuentran aprobados.

## 5 SITUACIÓN DE CONTRATOS COORDINADOS

Contrato IDU 1839-2021:

El contrato tiene como fecha de terminación el 18 de septiembre de 2025. A la fecha, presenta un avance físico ejecutado del 43,34 %, frente a un avance físico programado del 31,44 %, lo que representa una diferencia positiva de 11,90 puntos porcentuales. En lo correspondiente a la fase de ejecución de obras, el avance físico ejecutado es del 42,75 %, en comparación con un avance programado del 30,71 %, evidenciando una diferencia de 12,04 puntos porcentuales.

Actualmente se encuentran en ejecución 29 de los 30 CIVs que contemplan el contrato el cual se evidencia su avance por CIV en la siguiente tabla:

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN
<b>IDU-1839-2021 - ZONAS INDUSTRIALES G3-CLB-20250318</b>	31,44%	43,34%	37,85%
<b>FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES</b>	100,00%	100,00%	0,00%
<b>ETAPA DE CONSTRUCCIÓN</b>	29,41%	41,57%	41,35%
<b>CIV 16000704(25)</b>	60,41%	91,50%	51,46%
<b>CIV 16000600(24)</b>	61,78%	85,89%	39,03%
<b>CIV 16000802(23)</b>	27,61%	61,58%	123,04%
<b>CIV 16000627(6)</b>	67,70%	86,76%	28,15%
<b>CIV 16000686(7)</b>	20,92%	66,97%	220,12%
<b>CIV 16000625(30)</b>	75,21%	94,95%	26,25%
<b>CIV 16000654(29)</b>	12,02%	72,23%	500,92%
<b>CIV 16000567(28)</b>	64,07%	82,46%	28,70%

CIV 16000445(26)	12,24%	55,70%	355,07%
CIV 16000463(27)	0,00%	70,89%	0,00%
CIV 16000467(19)	0,00%	16,68%	0,00%
CIV 16004523(20)	0,00%	14,03%	0,00%
CIV 16000517(21)	0,00%	21,69%	0,00%
CIV 16000597(22)	0,00%	17,18%	0,00%
CIV 16000928(15)	92,78%	71,62%	-22,81%
CIV 16000984(16)	89,92%	71,80%	-20,15%
CIV 16001043(17)	94,50%	91,04%	-3,66%
CIV 16001008(14)	81,70%	54,04%	-33,86%
CIV 16001063(18)	85,73%	66,66%	-22,24%
CIV 16001009(12)	41,54%	0,36%	-99,13%
CIV 16001064(13)	68,05%	50,80%	-25,35%
CIV 16000873(11)	68,31%	85,58%	25,28%
CIV 16000789(8)	1,78%	49,97%	2707,30%
CIV 16000874(9)	2,95%	62,72%	2026,10%
CIV 16000942(10)	2,13%	36,77%	1626,29%
CIV 16000483(2)	39,08%	22,59%	-42,20%
CIV 16000550(3)	34,59%	19,79%	-42,79%
CIV 16000602(4)	36,41%	12,51%	-65,64%
CIV 16000637(5)	10,72%	0,01%	-99,91%
CIV 16000484(1)	2,44%	0,00%	0,00%

Como se evidencia en la tabla anterior, de los 30 CIV que componen el proyecto, 29 se encuentran en ejecución. De estos, 11 CIV presentan una variación negativa, mientras que 19 CIV registran una variación positiva en su ejecución.

Para el contrato de obra IDU 1839-2021 a la fecha se ha pagado \$14,438,644,443 dejando un saldo de \$44,827,254,767, lo que corresponde a un porcentaje de ejecución financiera del 24,36%. En cuanto al contrato de interventoría IDU 1838-2021 a la fecha se ha pagado \$2,169,975,518 dejando un saldo de \$5,111,533,941, lo que corresponde a un porcentaje de ejecución financiera del 29,80%.

## 6 CORRESPONDENCIA

A continuación, adjunto el pantallazo del estado del sistema CONECTA IDU:

The screenshot shows a web browser window with the URL [webiduidu.gov.co/f5-w-687474703a2f2676430336330313a313430383055/conectauidu/f5-h-5\\$/conectauidu/f5-h-5\\$/conectauidu/inicio](http://webiduidu.gov.co/f5-w-687474703a2f2676430336330313a313430383055/conectauidu/f5-h-5$/conectauidu/f5-h-5$/conectauidu/inicio). The page displays the 'ConectaIDU' logo and a sidebar menu with categories like 'Carpetas', 'Asignados (0)', 'En Elaboración (0)', 'Informados (0)', 'Seguimiento (0)', 'Devueltos (0)', 'Rechazos (0)', 'Respuesta Compartida (0)', and 'Resoluciones por Notificar (0)'. A modal window titled 'Información del usuario' is open, showing the following details:

Usuario:	CDIBANEZ1
Nombre:	DANIEL FRANCISCO IBAÑEZ ALVARADO
Número de Identificación:	1016072353
Perfil:	GENERAL
Dependencia:	336 - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Edificio / Piso:	Sede Principal - Funcionarios - Piso 6
Extensión:	
Ultimo acceso:	2025-12-29 03:37:18 PM
Ip actual:	undefined

At the bottom of the modal are three buttons: 'Log autenticación', 'Cambiar de Perfil', and 'Cerrar'.

**Nota:** Se indica que la totalidad de la correspondencia del sistema CONECTA IDU quedo totalmente tramitado tanto la bandeja de asignados, como los informados, antes de la terminación del contrato PSP.

## 7 LINK BACKUP GESTIÓN

[https://drive.google.com/drive/folders/1onklDBoj4F\\_BnnqPBXrdc3Z2UxZSZn-X?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1onklDBoj4F_BnnqPBXrdc3Z2UxZSZn-X?usp=drive_link)

Fecha de terminación del contrato: viernes 31 de diciembre de 2025.

**Daniel Francisco Ibañez Alvarado**  
**Cedula: 1016072353**

**Jairo Leonardo Jiménez Ferreira**  
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial

Revisó: Lorena Pérez