

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DIRECCIÓN Carrera 3 entre calle 10 y 11 ACTA Nº 1 VALOR BASE ACTA 2,760,329,873.73 PÁGINA 1 DE 4

CONTRATO No: 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025
OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTRATISTA: CONSORCIO TULUNI 2025 R.L. RICARDO ORTIGOZA LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): CHAPARRAL - TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 1508 DEL 31 MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. NEIL HAROLD LEAL PAVA INTERVENOR: CONSORCIO VIAS R4 R.L. LISETH MARYORI NIEVES HERRERA

PLAZO INICIAL: 3 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO: 3 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN OZ: 24 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO ADICIONAL: 540 DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN OZ: 72 DIAS

VALOR INICIAL (PUBLO INICIAL): \$ 8,796,457,494.01
VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 8,796,457,494.01
VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 8,796,457,494.01

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTA ANTERIOR

CONDICIONES ACTA PRESENTE

ACUMULADO ACTA ANTERIOR

ACUMULADO ACTA PRESENTE

ACUMULADO ACTA TOTAL

1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 7750.13 \$ 10,140.00 \$ 78,586,318.20

1.2 EXPLANACIÓN Y CAJEO M3 2709.83 \$ 33,280.00 \$ 90,183,142.40

1.3 CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBANTES A MÁQUINA (NO INCLUYE TRANSPORTE) M3/COMP 9323.73 \$ 13,000.00 \$ 121,208,490.00

1.4 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECIBO EN ZANJA COMPACTADA CHISCAL MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE) M3/COMP 4122.68 \$ 80,050.00 \$ 330,020,534.00

1.5 ACARREO INTERNO EN OBRA HASTA 50M M3 532.16 \$ 28,070.00 \$ 14,937,731.20

Subtotal \$ 634,936,215.80

2. EXCAVACIONES

2.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MÁQUINA (DE 0 A 2 MTS) M3 4046.77 \$ 52,120.00 \$ 210,917,652.40

2.2 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MÁQUINA (DE 2 A 4 MTS) M3 777.27 \$ 75,550.00 \$ 58,722,748.50

2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS) M3 685.06 \$ 49,220.00 \$ 32,734,253.20

2.4 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 2 A 4 MTS) M3 48.76 \$ 64,370.00 \$ 3,138,681.20

Subtotal \$ 305,513,335.30

3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

3.1 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2 7750.13 \$ 10,170.00 \$ 78,818,822.10

3.2 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE) M3/COMP 1162.52 \$ 117,670.00 \$ 136,793,728.40

3.3 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE) M3/COMP 1322.01 \$ 169,920.00 \$ 224,635,939.20

3.4 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA RELLENO RECEBO (NO INCLUYE TRANSPORTE) M3/COMP 48.76 \$ 86,280.00 \$ 4,207,012.80

Subtotal \$ 444,455,502.50

4. PAVIMENTOS HIDRAULICOS

4.1 CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42. INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES. M3 1162.52 \$ 1,221,360.00 \$ 1,419,855,427.20

4.2 CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA ML 1985.55 \$ 48,000.00 \$ 94,346,400.00

4.3 CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA ML 42 \$ 2,440.00 \$ 102,480.00

Subtotal \$ 1,514,304,307.20

5. CONCRETOS

5.1 ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACIÓN M2 1283.1 \$ 170,150.00 \$ 218,319,465.00

5.2 VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO ML 42 \$ 92,770.00 \$ 3,896,340.00

Subtotal \$ 222,215,805.00

6. ACERO

6.1 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPa. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO ML 28446.96 \$ 10,190.00 \$ 289,874,522.40

6.2 ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS) KG 6294.67 \$ 12,930.00 \$ 81,390,083.10

Subtotal \$ 371,264,605.50

7. FILTROS Y DRENAJES

7.1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO M2 6772.5 \$ 18,270.00 \$ 123,733,575.00

Subtotal \$ 123,733,575.00

8. ALCANTARILLADO

8.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERÍA ML 1707.53 \$ 6,370.00 \$ 10,876,986.10

8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO M3 864.45 \$ 134,280.00 \$ 116,078,346.00

8.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIÁMETRO 6" ML 537.84 \$ 103,570.00 \$ 55,704,088.80

Handwritten signature

Handwritten mark

GOBERNACION DEL TOLIMA									
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT									
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1									
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		DIRECCION	Carrera 3 entre calle 10 y 11		ACTA No	1	VALOR BASICO ACTA	2,760,329,873.73	
CONTRATO No: 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025		PERIODO MES DEL 3 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DE 2025							
OBJETO		FECHA DE ELABORACION 14 DE AGOSTO DE 2025							
CONTRATISTA		CONSORCIO TULUNI 2025 R L RICARDO ORTIGOZA							
CONTRATO DE INTERVENIDORA No: 1508 DEL 31 MARZO DE 2025		LOCALIZACION (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): CHAPARRAL - TOLIMA							
SUPERVISOR DEL CONTRATO		INTERVENIDOR: CONSORCIO VIAS 04 R L LISETHE MARYORI NIEVES HERRERA							
		VALOR INICIAL (incluido IVA)							
		VALOR TOTAL ACUMULADO							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR ADICION No.:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							
		VALOR TOTAL EN ADICIONES:							

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1									
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		DIRECCIÓN		Carrera 3 entre calle 10 y 11		ACTA N°		1	
						VALOR BASE ACTA		2,760,329.873.73	
						PERIODO MES		DEL 3 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DE 2025	
						FECHA DE ELABORACIÓN		14 DE AGOSTO DE 2025	
						PÁGINA		1 DE 4	
CONTRATO No: 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		PLAZO INICIAL: 540 DIAS 3 DE JUNIO DE 2025		PLAZO ADICIONAL: 72 DIAS		FECHA DE SUSPENSIÓN 01:		PLAZO ACUMULADO	
		FECHA DE REANUDACIÓN 01:		FECHA DE REANUDACIÓN 02:		FECHA DE SUSPENSIÓN 02:			
CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		CHAPARRAL - TOLIMA				FECHA DE VENCIMIENTO:		24 DE NOVIEMBRE DE 2026	
CONTRATISTA		INTERVENIOR:		CONSORCIO VÍAS 04 R.L USETH MARYORI NIEVES HERRERA		VALOR ADICION No.:			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 1508 DEL 31 MARZO DE 2025						VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$	
CONTRATO DEL INGENIERO: ING. NEIL HAROLD LEAL PAVA						VALOR TOTAL EN ADICIONES:		\$	
CONDICIONES CONTRACTUALES									
CONDICIONES ACTUALIZADAS									
CONDICIONES ACTA ANTERIOR									
CONDICIONES ACTA PRESENTE									
ACUMULADO TOTAL									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	7750.13	\$ 10,140.00	\$ 78,586,318.20			7750.75	\$ 78,592,605.00
1.2	EXPLANACIÓN Y CAJEÓ	M3	2709.83	\$ 33,280.00	\$ 90,183,142.40			504.60	\$ 16,793,088.00
1.3	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRESANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	9323.73	\$ 13,000.00	\$ 121,208,490.00			5262.37	\$ 68,410,874.73
1.4	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	4122.68	\$ 80,050.00	\$ 330,020,534.00			2828.73	\$ 226,440,093.25
1.5	ACARREO INTERNO EN OBRA HASTA 50M	M3	532.16	\$ 28,070.00	\$ 14,937,731.20		\$ 0.00	394.09	\$ 11,062,022.09
Subtotal					\$ 634,936,215.80				\$ 401,298,683.07
2. EXCAVACIONES									
2.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN Y CONGLOMERADO EN SECO A MÁQUINA. (DE 0 A 2 MTS)	M3	4046.77	\$ 52,120.00	\$ 210,917,652.40			3,838.73	\$ 200,074,463.84
2.2	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN Y CONGLOMERADO EN SECO A MÁQUINA. (DE 2 A 4 MTS)	M3	777.27	\$ 75,550.00	\$ 58,722,748.50			443.06	\$ 33,473,238.70
2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	M3	665.06	\$ 49,220.00	\$ 32,734,253.20			394.09	\$ 19,396,962.14
2.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (DE 2 A 4 MTS)	M3	48.76	\$ 64,370.00	\$ 3,138,681.20			0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 305,513,335.30		\$ 0.00		\$ 252,944,664.68
3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									
3.1	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	7750.13	\$ 10,170.00	\$ 78,818,822.10			0.00	\$ 0.00
3.2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1162.52	\$ 117,670.00	\$ 136,793,728.40			0.00	\$ 0.00
3.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1322.01	\$ 169,920.00	\$ 224,635,939.20			0.00	\$ 0.00
3.4	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA RELLENO RECEBO (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	48.76	\$ 86,280.00	\$ 4,207,012.80			0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 444,455,502.50		\$ 0.00		\$ 0.00
4. PAVIMENTOS HIDRAULICOS									
4.1	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42. INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	M3	1162.52	\$ 1,221,360.00	\$ 1,419,855,427.20			0.00	\$ 0.00
4.2	CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML	1965.55	\$ 48,000.00	\$ 94,346,400.00			0.00	\$ 0.00
4.3	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	42	\$ 2,440.00	\$ 102,480.00			0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 1,514,304,307.20		\$ 0.00		\$ 0.00
5. CONCRETOS									
5.1	ANDEEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACIÓN	M2	1283.1	\$ 170,150.00	\$ 218,319,465.00			0.00	\$ 0.00
5.2	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	42	\$ 92,770.00	\$ 3,896,340.00			0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 222,215,805.00		\$ 0.00		\$ 0.00
6. ACERO									
6.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	28446.96	\$ 10,190.00	\$ 289,874,522.40			0.00	\$ 0.00
6.2	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	6294.67	\$ 12,930.00	\$ 81,390,083.10			0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 371,264,605.50		\$ 0.00		\$ 0.00
7. FILTROS Y DRENAJES									
7.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	6772.5	\$ 18,270.00	\$ 123,733,575.00			0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 123,733,575.00		\$ 0.00		\$ 0.00
8. ALCANTARILLADO									
8.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERÍA	ML	1707.53	\$ 6,370.00	\$ 10,876,986.10			1,149.65	\$ 7,323,270.50
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO	M3	864.45	\$ 134,280.00	\$ 116,078,346.00			551.91	\$ 74,111,089.48
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3122-3 Y NTC 4164 DE DIÁMETRO 6"	ML	537.84	\$ 103,570.00	\$ 55,704,088.80			111.10	\$ 11,506,627.00
Subtotal					\$ 172,659,420.90		\$ 0.00		\$ 111,506,627.00

GOBERNACION DEL TOLIMA													
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT													
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1													
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		DIRECCION		Carrera 3 entre calle 10 y 11		ACTA N°		1		VALOR BASE ACTA		2,760,329,873.73	
CONTRATO No:		1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025		PERIODO MES		DEL 3 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DE 2025		PAGINA		1		DE	
OBJETO		"CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		FECHA DE ELABORACION		14 DE AGOSTO DE 2025		72 DIAS					
CONTRATISTA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		LOCALIZACION (ZONA, RUTA Y/O TRAMO):		CHAPARRAL - TOLIMA		PLAZO INICIAL:		540 DIAS		3 DE JUNIO DE 2025	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:		1508 DEL 31 MARZO DE 2025		INTERVENIOR:		CONSORCIO VIAS 04 R.L LUSETH MARYORI NIEVES HERRERA		FECHA DE INICIO:		FECHA DE SUSPENSIÓN 01:		FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:		ING. NEIL HAROLD LEAL PAVA		FECHA DE REANUDACION 02:		FECHA DE SUSPENSIÓN 02:		FECHA DE VENCIMIENTO:		24 DE NOVIEMBRE DE 2026		VALOR ADICION No.:	
				VALOR INICIAL (Incluido IVA)		\$ 8,796,457,494.01		VALOR TOTAL ACUMULADO		\$		VALOR TOTAL EN ADICIONES:	
						\$ 8,796,457,494.01							



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA
INTERVENTORIA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

UNIDAD

M2

1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m2)
AVENIDA TULUNI -VIA INFERIOR		735	7.2		5,299.35
CALLE 6 - CRA 2 A 3 -VIA SUPERIOR		340	7.2		2,451.40

SUBTOTAL

7,750.75

TOTAL

7,750.75

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

1.2 EXPLANACION Y CAJEO

UNIDAD

M3

1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
K0+030 AL K0+100		70.00	1.60	1.50	168.00
K0+100 AL K0+210		110.00	1.7	1.80	336.60

SUBTOTAL

504.60

TOTAL

504.60

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA
INTERVENTORIA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA
CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

1.3 CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBANTES A MÁQUINA.
(NO INCLUYE TRANSPORTE)

UNIDAD

M3

1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
EXCAVACIONES ITEM 2.1					3,838.73
EXCAVACIONES ITEM 2.2					443.06
EXCAVACIONES ITEM 2.3					394.09
EXCAVACIONES ITEM 12.1					81.90
EXCAVACIONES ITEM 1.2					504.60
SUBTOTAL					5,262.37
TOTAL					5,262.37

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

1.4 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)

UNIDAD

M3/COMP

1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

Detalle	DESC TUBO	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
RED SANITARIA					
PZ1-PZ2-ø12"	1.90	52.20	1.40	1.92	138.41
PZ2-PZ3-ø12"	1.49	40.90	1.40	2.09	118.18
PZ6-PZ7-ø14"	2.32	46.80	1.20	1.98	108.87
PZ7-PZ8-ø14"	2.67	53.80	1.25	1.85	121.74
PZ8-PZ9-ø14"	0.40	8.00	1.20	2.11	19.86
RED SANITARIA-DOMICILIARIAS 6" EN SECTOR DE REPOSOCION ø14"					
DOM-1	0.04	4.6	1	1.15	5.25
DOM-2	0.04	4.2	1	1.20	5.00
DOM-3	0.05	5.5	1	1.30	7.10
DOM-4	0.04	4.7	1	1.10	5.13
DOM-5	0.05	5	1	1.50	7.45
DOM-6	0.03	3.8	1	1.40	5.29
DOM-7	0.04	4.6	1	1.20	5.48
DOM-8	0.04	4	1	1.60	6.36
DOM-9	0.04	4.8	1	1.30	6.20
DOM-10	0.04	4.5	1	1.30	5.81
RED SANITARIA-DOMICILIARIAS 6" EN SECTOR DE REPOSOCION ø12"					
DOM-1	0.05	5.2	1	1.23	6.35
DOM-2	0.05	5.4	1	1.13	6.05
DOM-3	0.04	4.5	1	1.13	5.04
DOM-4	0.03	3.3	1	1.33	4.36
DOM-5	0.03	3.8	1	1.48	5.59
DOM-6	0.03	3.6	1	1.33	4.76
DOM-7	0.03	3.4	1	1.38	4.66
DOM-8	0.03	3.3	1	1.33	4.36
DOM-9	0.05	6	1	1.43	8.53
DOM-10	0.06	6.7	1	0.88	5.83
DOM-11	0.03	3.4	1	0.98	3.30
DOM-12	0.05	6	1	0.43	2.53
DOM-13	0.04	4.8	1	0.43	2.02
DOM-14	0.05	6	1	0.33	1.93
RED PLUVIAL					
PZ1-PZ2-ø12"	0.58	15.89	1.1	0.96	16.20
PZ2-PZ3-ø12"	1.72	47.10	1.1	0.73	36.10
PZ3-PZ4-ø12"	0.74	20.32	1.1	0.39	7.98
PZ4-PZ5-ø12"	0.68	18.66	1.1	1.17	23.33
PZ5-PZ6-ø12"	0.36	9.88	1.15	1.71	19.07
PZ6-DESCOLE-ø12"	0.37	10.11	1.2	2.16	25.84
PZ7-PZ8-ø12"	1.31	35.86	1.35	1.78	84.86
PZ8-PZ9-ø12"	1.11	30.30	1.35	1.87	75.39
PZ9-PZ10-ø12"	1.12	30.66	1.35	1.77	72.14
PZ10-PZ11-ø12"	1.52	41.63	1.3	1.95	104.01
PZ11-PZ12-ø14"	1.77	48.44	1.3	2.23	138.66
PZ12-PZ13-ø14"	1.92	52.59	1.3	2.36	159.43
PZ13-PZ14-ø14"	1.85	50.70	1.3	2.51	163.58
PZ14-PZ15-ø16"	1.88	51.58	1.3	2.44	161.73
PZ15-PZ16-ø16"	1.78	48.85	1.3	2.08	130.31
PZ16-PZ17-ø16"	0.74	20.27	1.3	1.97	51.17
PZ17-PZ18-ø24"	1.13	30.90	1.3	1.60	63.14
PZ18-PZ19-ø24"	1.82	50.01	1.3	1.49	95.04
PZ19-DESCOLE-ø24"	0.37	10.11	1.3	0.96	12.25
PZ20-PZ21-ø12"	0.92	25.15	1.3	0.51	15.76

PZ21-PZ22-ø14"	1.06	29.08	1.3	1.07	39.39
PZ22-PZ23-ø14"	1.97	54	1.5	1.86	148.69
PZ23-PZ24-ø14"	1.79	49.2	1.35	2.18	143.00
PZ24-PZ25-ø14"	0.87	23.8	1.35	1.78	56.32
PZ25-PZ26-ø16"	1.71	46.9	1.3	1.33	79.38
PZ26-PZ27-ø16"	0.86	23.5	1.2	1.52	42.01
PZ27-PZ28-ø16"	0.86	23.6	1.35	1.27	39.60
PZ28-PZ29-ø16"	0.42	11.4	1.2	1.93	25.99
PZ29-PZ30-ø16"	0.43	11.7	1.15	2.91	38.73
PZ30-PZ17-ø16"	0.31	8.51	1.1	1.90	17.48
POZOS - RED SANITARIA	M3 EXC PZ	H	R	M3 DESC PZ	
PZ1-REP ALC ø12"	6.33	1.4	1.2	3.18	3.16
PZ2-REP ALC ø12"	10.62	2	1.3	4.54	6.08
PZ5-REP ALC ø14"	9.05	2	1.2	4.54	4.51
PZ6-REP ALC ø14"	14.14	2	1.5	4.54	9.60
PZ7-REP ALC ø14"	10.62	2	1.3	4.54	6.08
POZOS - RED PLUVIAL					
PZ1	7.46	1.65	1.2	3.745	3.72
PZ2	5.31	1	1.3	2.270	3.04
PZ3	4.98	1.1	1.2	2.497	2.48
PZ4	12.72	1.8	1.5	4.086	8.64
PZ5	10.62	2	1.3	4.540	6.08
PZ6	14.14	2	1.5	4.540	9.60
PZ7	9.50	2.1	1.2	4.77	4.73
PZ8	8.60	1.9	1.2	4.31	4.28
PZ9	8.60	1.9	1.2	4.31	4.28
PZ10	8.14	1.8	1.2	4.09	4.06
PZ11	7.24	1.6	1.2	3.63	3.61
PZ12	7.69	1.7	1.2	3.859	3.83
PZ13	8.14	1.8	1.2	4.086	4.06
PZ14	9.05	2	1.2	4.540	4.51
PZ15	7.92	1.75	1.2	3.972	3.94
PZ16	7.46	1.65	1.2	3.745	3.72
PZ17	8.14	1.8	1.2	4.086	4.06
PZ18	9.05	2	1.2	4.540	4.51
PZ19	9.05	2	1.2	4.540	4.51
PZ20	6.79	1.5	1.2	3.405	3.38
PZ21	8.60	1.9	1.2	4.313	4.28
PZ22	9.05	2	1.2	4.540	4.51
PZ23	11.45	2	1.35	4.540	6.91
PZ24	16.08	2	1.6	4.540	11.55
PZ25	11.45	2	1.35	4.54	6.91
PZ26	11.45	2	1.35	4.54	6.91
PZ27	9.82	2	1.25	4.54	5.28
PZ28	22.68	2	1.9	4.54	18.14
PZ29	14.14	2	1.5	4.54	9.60
PZ30	16.08	2	1.6	4.540	11.55
	DESC TUBO				
RELLENO TUBO 3" ACUEDUCTO	3.97	435.00	0.6	0.70	178.73
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 4"	7.39	456.00	0.7	0.70	216.05
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 6"	4.30	118.00	0.8	0.70	61.78
DESCUENTO CAMA DE GRAVA					-551.91

SUBTOTAL	2,828.73
TOTAL	2,828.73

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

2.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y
CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS)
INCLUYE CARGUE

UNIDAD

M3

2. EXCAVACIONES

Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
RED SANITARIA					
PZ1-PZ2-ø12"		52.20	1.4	2.0	146.16
PZ2-PZ3-ø12"		40.90	1.4	2.0	114.52
PZ6-PZ7-ø14"		46.80	1.2	2.0	112.32
PZ7-PZ8-ø14"		53.80	1.25	2.0	134.50
PZ8-PZ9-ø14"		8.00	1.2	2.0	19.20
RED PLUVIAL					
PZ1-PZ2-ø12"		15.89	1.1	1.26	22.02
PZ2-PZ3-ø12"		47.10	1.1	1.03	53.36
PZ3-PZ4-ø12"		20.32	1.1	0.69	15.42
PZ4-PZ5-ø12"		18.66	1.1	1.47	30.17
PZ5-PZ6-ø12"		9.88	1.15	2.00	22.72
PZ6-DESCOLE-ø12"		10.11	1.2	2.00	24.26
PZ7-PZ8-ø12"		35.86	1.35	2.00	96.82
PZ8-PZ9-ø12"		30.30	1.35	2.00	81.81
PZ9-PZ10-ø12"		30.66	1.35	2.00	82.78
PZ10-PZ11-ø12"		41.63	1.3	2.00	108.24
PZ11-PZ12-ø14"		48.44	1.3	2.00	125.94
PZ12-PZ13-ø14"		52.59	1.3	2.00	136.73
PZ13-PZ14-ø14"		50.70	1.3	2.00	131.82
PZ14-PZ15-ø16"		51.58	1.3	2.00	134.11
PZ15-PZ16-ø16"		48.85	1.3	2.00	127.01
PZ16-PZ17-ø16"		20.27	1.3	2.00	52.70
PZ17-PZ18-ø24"		30.90	1.3	1.90	76.32
PZ18-PZ19-ø24"		50.01	1.3	1.79	116.37
PZ19-DESCOLE-ø24"		10.11	1.3	1.26	16.56
PZ20-PZ21-ø12"		25.15	1.3	0.81	26.48
PZ21-PZ22-ø14"		29.08	1.3	1.37	51.79
PZ22-PZ23-ø14"		54	1.5	2.00	162.00
PZ23-PZ24-ø14"		49.2	1.35	2.00	132.84
PZ24-PZ25-ø14"		23.8	1.35	2.00	64.26
PZ25-PZ26-ø16"		46.9	1.3	1.63	99.38
PZ26-PZ27-ø16"		23.5	1.2	1.82	51.32
PZ27-PZ28-ø16"		23.6	1.35	1.57	50.02
PZ28-PZ29-ø16"		11.4	1.2	2.00	27.36
PZ29-PZ30-ø16"		11.7	1.15	2.00	26.91
PZ30-PZ17-ø16"		8.51	1.1	2.00	18.72
POZOS - RED SANITARIA					
		H	R	AREA	
PZ1-REP ALC ø12"		1.00	1.20	4.52	4.52
PZ2-REP ALC ø12"		2.00	1.30	5.31	10.62
PZ5-REP ALC ø14"		1.80	1.20	4.52	8.14
PZ6-REP ALC ø14"		1.77	1.20	4.52	8.01
PZ7-REP ALC ø14"		2.00	1.50	7.07	14.14
POZOS - RED PLUVIAL					
PZ1		1.62	1.02	3.27	5.29
PZ2		1.55	1.03	3.30	5.12
PZ3		0.92	1.01	3.20	2.95

PZ4		1.06	1.00	3.14	3.33
PZ5		1.65	1.00	3.14	5.18
PZ6		2	1	3.14	6.28
PZ7		2	1.2	4.52	9.05
PZ8		2	1.2	4.52	9.05
PZ9		2	1.3	5.31	10.62
PZ10		2	1.15	4.15	8.31
PZ11		2	1.25	4.91	9.82
PZ12		2	1.2	4.52	9.05
PZ13		2	1.2	4.52	9.05
PZ14		2	1.15	4.15	8.31
PZ15		2	1.2	4.52	9.05
PZ16		2	1.2	4.52	9.05
PZ17		2	1.1	3.80	7.60
PZ18		2	1.05	3.46	6.93
PZ19		1.58	1.05	3.46	5.47
PZ20		0.91	1.2	4.52	4.12
PZ21		1.57	1	3.14	4.93
PZ22		2	1.05	3.46	6.93
PZ23		2	2.35	17.35	34.70
PZ24		2	1.65	8.55	17.11
PZ25		2	1.35	5.73	11.45
PZ26		1.63	1.35	5.73	9.33
PZ27		2	1.25	4.91	9.82
PZ28		2	1.9	11.34	22.68
PZ29		2	1.5	7.07	14.14
PZ30		2	1.6	6.04	16.08
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 3"		435.00	0.6	1.20	313.20
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 4"		456.00	0.7	1.20	383.04
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 6"		118.00	0.8	1.20	113.28
SUBTOTAL					3,838.73
TOTAL					3,838.73

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

TOTAL

443.06

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO
A MANO (DE 0 A 2 MTS)

UNIDAD

M3

2. EXCAVACIONES

Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
RED SANITARIA-DOMICILIARIAS 6" EN SECTOR DE REPOSOCION ø14"					
DOM-1		4.6	1	1.45	6.67
DOM-2		4.2	1	1.5	6.30
DOM-3		5.5	1	1.6	8.80
DOM-4		4.7	1	1.4	6.58
DOM-5		5	1	1.8	9.00
DOM-6		3.8	1	1.7	6.46
DOM-7		4.6	1	1.5	6.90
DOM-8		4	1	1.9	7.60
DOM-9		4.8	1	1.6	7.68
DOM-10		4.5	1	1.6	7.20
RED SANITARIA-DOMICILIARIAS 6" EN SECTOR DE REPOSOCION ø12"					
DOM-1		5.2		1.8	9.36
DOM-2		5.4	1	1.7	9.18
DOM-3		4.5	1	1.7	7.65
DOM-4		3.3	1	1.9	6.27
DOM-5		3.8	1	2.05	7.79
DOM-6		3.6	1	1.9	6.84
DOM-7		3.4	1	1.95	6.63
DOM-8		3.3	1	1.9	6.27
DOM-9		6	1	2	12.00
DOM-10		6.7	1	1.45	9.72
DOM-11		3.4	1	1.55	5.27
DOM-12		6	1	1	6.00
DOM-13		4.8	1	1	4.80
DOM-14		6	1	0.7	4.20
DOMICILIARIAS	58.00	3.00	0.1	0.80	13.92
CAJAS DE INSPECCION	30.00	0.60	0.6	1.00	10.80
SUMIDEROS	26.00	1.40	1.2	1.40	61.15
SUMIDEROS TUBERIA 10"					
SUM-1		4.40	1	1.5	6.60
SUM-2		5.00	1	1.5	7.50
SUM-3		6.00	1	1.5	9.00
SUM-4		5.00	1	1.5	7.50
SUM-5		3.00	1	1.5	4.50
SUM-6		3.00	1	1.5	4.50
SUM-7		3.00	1	1.5	4.50
SUM-8		3.00	1	1.5	4.50
SUM-9		3.00	1	1.5	4.50
SUM-10		3.00	1	1.5	4.50
SUM-11		3.00	1	1.5	4.50
SUM-12		3.00	1	1.5	4.50
SUM-13		3.15	1	1.5	4.73
SUM-14		3.00	1	1.5	4.50

SUM-15		3.00	1	1.5	4.50
SUM-16		3.00	1	1.5	4.50
SUM-17		3.00	1	1.5	4.50
SUM-18		3.40	1	1.5	5.10
SUM-19		3.00	1	1.5	4.50
SUM-20		3.00	1	1.5	4.50
SUM-21		3.00	1	1.5	4.50
SUM-22		4.75	1	1.5	7.13
SUM-23		3.00	1	1.5	4.50
SUM-24		3.00	1	1.5	4.50
SUM-25		3.00	1	1.5	4.50
SUM-26		3.00	1	1.5	4.50
SUBTOTAL					394.09
TOTAL					394.09

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

8.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA

UNIDAD

ML

8. ALCANTARILLADO

Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED SANITARIA					
PZ1-PZ2		52.20			52.20
PZ2-PZ3		40.90			40.90
PZ6-PZ7		46.80			46.80
PZ7-PZ8		53.80			53.80
PZ8-PZ9		8.00			8.00
RED PLUVIAL					
PZ1-PZ2		17.09			17.09
PZ2-PZ3		48.30			48.30
PZ3-PZ4		21.52			21.52
PZ4-PZ5		19.86			19.86
PZ5-PZ6		11.08			11.08
PZ6-DESCOLE		9.05			9.05
PZ7-PZ8		35.86			35.86
PZ8-PZ9		30.30			30.30
PZ9-PZ10		30.66			30.66
PZ10-PZ11		41.63			41.63
PZ11-PZ12		48.44			48.44
PZ12-PZ13		52.59			52.59
PZ13-PZ14		50.70			50.70
PZ14-PZ15		51.58			51.58
PZ15-PZ16		48.85			48.85
PZ16-PZ17		20.27			20.27
PZ17-PZ18		30.90			30.90
PZ18-PZ19		50.01			50.01
PZ19-DESCOLE		13.69			13.69
PZ20-PZ21		25.48			25.48
PZ21-PZ22		29.08			29.08
PZ22-PZ23		55.2			55.20
PZ23-PZ24		49.2			49.20
PZ24-PZ25		25			25.00
PZ25-PZ26		48.1			48.10
PZ26-PZ27		24.7			24.70
PZ27-PZ28		24.8			24.80
PZ28-PZ29		12.6			12.60
PZ29-PZ30		12.9			12.90
PZ30-PZ17		8.51			8.51


SUBTOTAL

1,149.65

TOTAL

1,149.65

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA
ALCANTARILLADO

UNIDAD

M3

8. ALCANTARILLADO

Detalle	VOL-TUBO(descuento)	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
RED SANITARIA					
PZ1-PZ2-ø12"	1.90	52.20	1.40	0.35	23.67
PZ2-PZ3-ø12"	1.49	40.90	1.40	0.35	18.55
PZ6-PZ7-ø14"	2.32	46.80	1.20	0.37	18.46
PZ7-PZ8-ø14"	2.67	53.80	1.25	0.37	22.21
PZ8-PZ9-ø14"	0.40	8.00	1.20	0.37	3.15
RED SANITARIA-DOMICILIARIAS 6" EN SECTOR DE REPOSOCION ø14"					
DOM-1	0.04	4.6	1	0.35	1.57
DOM-2	0.04	4.2	1	0.35	1.43
DOM-3	0.05	5.5	1	0.35	1.87
DOM-4	0.04	4.7	1	0.35	1.60
DOM-5	0.05	5	1	0.35	1.70
DOM-6	0.03	3.8	1	0.35	1.30
DOM-7	0.04	4.6	1	0.35	1.57
DOM-8	0.04	4	1	0.35	1.36
DOM-9	0.04	4.8	1	0.35	1.64
DOM-10	0.04	4.5	1	0.35	1.53
RED SANITARIA-DOMICILIARIAS 6" EN SECTOR DE REPOSOCION ø12"					
DOM-1	0.05	5.2	1	0.35	1.77
DOM-2	0.05	5.4	1	0.35	1.84
DOM-3	0.04	4.5	1	0.35	1.53
DOM-4	0.03	3.3	1	0.35	1.12
DOM-5	0.03	3.8	1	0.35	1.30
DOM-6	0.03	3.6	1	0.35	1.23
DOM-7	0.03	3.4	1	0.35	1.16
DOM-8	0.03	3.3	1	0.35	1.12
DOM-9	0.05	6	1	0.35	2.05
DOM-10	0.06	6.7	1	0.35	2.28
DOM-11	0.03	3.4	1	0.35	1.16
DOM-12	0.05	6	1	0.35	2.05
DOM-13	0.04	4.8	1	0.35	1.64
DOM-14	0.05	6	1	0.35	2.05
POZOS					
PZ1-PZ2-ø12"	0.58	15.89	1.1	0.35	5.54
PZ2-PZ3-ø12"	1.72	47.10	1.1	0.35	16.42
PZ3-PZ4-ø12"	0.74	20.32	1.1	0.35	7.08
PZ4-PZ5-ø12"	0.68	18.66	1.1	0.35	6.50
PZ5-PZ6-ø12"	0.36	9.88	1.15	0.35	3.62
PZ6-DESCOLE-ø12"	0.37	10.11	1.2	0.35	3.88
PZ7-PZ8-ø12"	1.31	35.86	1.35	0.35	15.64
PZ8-PZ9-ø12"	1.11	30.30	1.35	0.35	13.21
PZ9-PZ10-ø12"	1.12	30.66	1.35	0.35	13.37
PZ10-PZ11-ø12"	1.52	41.63	1.3	0.35	17.42
PZ11-PZ12-ø14"	1.77	48.44	1.3	0.37	21.53
PZ12-PZ13-ø14"	1.92	52.59	1.3	0.37	23.38
PZ13-PZ14-ø14"	1.85	50.70	1.3	0.37	22.54
PZ14-PZ15-ø16"	1.88	51.58	1.3	0.40	24.94
PZ15-PZ16-ø16"	1.78	48.85	1.3	0.40	23.62
PZ16-PZ17-ø16"	0.74	20.27	1.3	0.40	9.80
PZ17-PZ18-ø24"	1.13	30.90	1.3	0.50	18.96
PZ18-PZ19-ø24"	1.82	50.01	1.3	0.50	30.68
PZ19-DESCOLE-ø24"	0.37	10.11	1.3	0.50	6.20
PZ20-PZ21-ø12"	0.92	25.15	1.3	0.35	10.53
PZ21-PZ22-ø14"	1.06	29.08	1.3	0.37	12.93
PZ22-PZ23-ø14"	1.97	54	1.5	0.37	28.00
PZ23-PZ24-ø14"	1.79	49.2	1.35	0.37	22.78

PZ24-PZ25-ø14"	0.87	23.8	1.35	0.37	11.02
PZ25-PZ26-ø16"	1.71	46.9	1.3	0.40	22.68
PZ26-PZ27-ø16"	0.86	23.5	1.2	0.40	10.42
PZ27-PZ28-ø16"	0.86	23.6	1.35	0.40	11.88
PZ28-PZ29-ø16"	0.42	11.4	1.2	0.40	5.06
PZ29-PZ30-ø16"	0.43	11.7	1.15	0.40	4.96
PZ30-PZ17-ø16"	0.31	8.51	1.1	0.40	3.43
SUBTOTAL					551.91
TOTAL					551.91

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA			
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA			
INTERVENTORIA					
ITEM	8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"			UNIDAD	ML
6. ALCANTARILLADO					
Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED SANITARIA-DOMICILIARIAS 6" EN SECTOR DE REPOSOCION ø14"					
DOM-1		4.60			4.60
DOM-2		4.20			4.20
DOM-3		5.50			5.50
DOM-4		4.70			4.70
DOM-5		5.00			5.00
DOM-6		3.80			3.80
DOM-7		4.60			4.60
DOM-8		4.00			4.00
DOM-9		4.80			4.80
DOM-10		4.50			4.50
RED SANITARIA-DOMICILIARIAS 6" EN SECTOR DE REPOSOCION ø12"					
DOM-1		5.20			5.20
DOM-2		5.40			5.40
DOM-3		4.50			4.50
DOM-4		3.30			3.30
DOM-5		3.80			3.80
DOM-6		3.60			3.60
DOM-7		3.40			3.40
DOM-8		3.30			3.30
DOM-9		6.00			6.00
DOM-10		6.70			6.70
DOM-11		3.40			3.40
DOM-12		6.00			6.00
DOM-13		4.80			4.80
DOM-14		6.00			6.00
SUBTOTAL					111.10
TOTAL					111.10

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA
INTERVENTORIA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

8.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y
NTC 4784 DE DIAMETRO 10"

UNIDAD

ML

8. ALCANTARILLADO

Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED PLUVIAL - ø10"					
SUM-1		4.40			4.40
SUM-2		5.00			5.00
SUM-3		6.00			6.00
SUM-4		5.00			5.00
SUM-5		3.00			3.00
SUM-6		3.00			3.00
SUM-7		3.00			3.00
SUM-8		3.00			3.00
SUM-9		3.00			3.00
SUM-10		3.00			3.00
SUM-11		3.00			3.00
SUM-12		3.00			3.00
SUM-13		3.15			3.15
SUM-14		3.00			3.00
SUM-15		3.00			3.00
SUM-16		3.00			3.00
SUM-17		3.00			3.00
SUM-18		3.40			3.40
SUM-19		3.00			3.00
SUM-20		3.00			3.00
SUM-21		3.00			3.00
SUM-22		4.75			4.75
SUM-23		3.00			3.00
SUM-24		3.00			3.00
SUM-25		3.00			3.00
SUM-26		3.00			3.00
SUBTOTAL					88.70
TOTAL					88.70

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO TULUNI 2025
R.L CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZACONSORCIO VIAS 04
R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA			
INTERVENTORIA		CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA			
ITEM	8.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"			UNIDAD	ML
8. ALCANTARILLADO					
Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED SANITARIA - ø14"					
PZ6-PZ7-ø14"		46.80			46.80
PZ7-PZ8-ø14"		53.80			53.80
PZ8-PZ9-ø14"		8.00			8.00
RED PLUVIAL - ø14"					
PZ11-PZ12-ø14"		48.44			48.44
PZ12-PZ13-ø14"		52.59			52.59
PZ13-PZ14-ø14"		50.70			50.70
PZ21-PZ22-ø14"		29.08			29.08
PZ22-PZ23-ø14"		54			54.00
PZ23-PZ24-ø14"		49.2			49.20
PZ24-PZ25-ø14"		23.8			23.80
SUBTOTAL					416.41
TOTAL					416.41

REGISTRO FOTOGRAFICO




[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04
R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



FECHA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

8.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y
NTC 4764 DE DIAMETRO 16"

UNIDAD

ML

8. ALCANTARILLADO

Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED PLUVIAL - ø16"					
PZ14-PZ15-ø16"		51.58			51.58
PZ15-PZ16-ø16"		48.85			48.85
PZ16-PZ17-ø16"		20.27			20.27
PZ25-PZ26-ø16"		46.9			46.90
PZ26-PZ27-ø16"		23.5			23.50
PZ27-PZ28-ø16"		23.6			23.60
PZ28-PZ29-ø16"		11.4			11.40
PZ29-PZ30-ø16"		11.7			11.70
PZ30-PZ17-ø16"		8.51			8.51
	SUBTOTAL				246.31
	TOTAL				246.31

REGISTRO FOTOGRAFICO



8

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA


CONSORCIO

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

8.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 24"

UNIDAD

ML

8. ALCANTARILLADO

Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED PLUVIAL - ø24"					
PZ17-PZ18-ø24"		30.90			30.90
PZ18-PZ19-ø24"		50.01			50.01
PZ19-DESCOLE-ø24"		10.11			10.11
SUBTOTAL					91.02
TOTAL					91.02

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES




GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA			
INTERVENTORIA		CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA			
ITEM	8.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA			UNIDAD	UND
8. ALCANTARILLADO					
Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
DOMICILIARIAS	14				14.00
SUBTOTAL					14.00
TOTAL					14.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA			
INTERVENTORIA		CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA			
ITEM	8.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 14X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA			UNIDAD	UND
8. ALCANTARILLADO					
Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
DOMICILIARIAS	10				10.00
SUBTOTAL					10.00
TOTAL					10.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)

UNIDAD

M3

9. ACUEDUCTO

Detalle	DESC TUB	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 3"	3.968	435.00	0.60	0.2	48.23
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 4"	7.39	456.00	0.7	0.2	56.45
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 6"	4.30	118.00	0.8	0.2	14.58
SUBTOTAL					119.25
TOTAL					119.25

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

9.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"

UNIDAD

,ML

9.ACUEDUCTO

Detalle

UNIDAD

Long (ml)

Ancho (ml)

Alto(m)

Total (ml)

DOMICILIARIAS

58

3.00

174.00

SUBTOTAL

174.00

TOTAL

174.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA			
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA			
INTERVENTORIA					
ITEM	9.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"			UNIDAD	, ML
9.ACUEDUCTO					
Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED ACUEDUCTO		118.00			118.00
SUBTOTAL					118.00
TOTAL					118.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

9.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4 X 3" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21

UNIDAD

UND

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
RED ACUEDUCTO	1				1.00
SUBTOTAL					1.00
TOTAL					1.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

9.18 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON DE 4" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21

UNIDAD

UND

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
RED ACUEDUCTO	1				1.00
SUBTOTAL					1.00
TOTAL					1.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM	9.23 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 3"		UNIDAD	UND	
9.ACUEDUCTO					
Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
RED ACUEDUCTO	1				1.00
SUBTOTAL					1.00
TOTAL					1.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

9.24 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA
CIERRE ELASTICO 4"

UNIDAD

UND

9.ACUEDUCTO

Detalle

UNIDAD

Long (ml)

Ancho (ml)

Alto(m)

Total (und)

RED ACUEDUCTO

2

2.00

SUBTOTAL

2.00

TOTAL

2.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

9.25 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA
CIERRE ELASTICO 6"

UNIDAD

UND

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
RED ACUEDUCTO	1				1.00
SUBTOTAL					1.00
TOTAL					1.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA			
INTERVENTORIA		CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA			
ITEM	10.1 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.			UNIDAD	UND
10. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO					
Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
RED SANTARIA Y PLUVIAL	30				30.00
SUBTOTAL					30.00
TOTAL					30.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



jl

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

Liseth Maryori Nieves

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
CONTRATISTA		CONSORCIO VÍAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
INTERVENTORIA						
ITEM		10.2 PAÑETE INTERIOR		UNIDAD	ML	
10. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO						
Detalle		UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED SANITARIA		30				
PZ1					2.3	2.30
PZ2					1.07	1.07
PZ7					1.34	1.34
PZ8					1.37	1.37
PZ9					1.6	1.60
RED PLUVIAL						
PZ1					1.82	1.82
PZ2					1.90	1.90
PZ3					1.01	1.01
PZ4					0.95	0.95
PZ5					1.53	1.53
PZ6					1.92	1.92
PZ20					0.65	0.65
PZ21					1.35	1.35
PZ22					1.75	1.75
PZ23					2	2.00
PZ24					2.35	2.35
PZ25					1.85	1.85
PZ26					1.15	1.15
PZ27					1.75	1.75
PZ28					2.65	2.65
PZ29					2.35	2.35
PZ30					3.1	3.10

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VÍAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

10.3 CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M

UNIDAD

ML

10. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
POZOZ PLUVIAL Y ALCATARILLADO	30			1.8	54.47
SUBTOTAL					54.47
TOTAL					54.47

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA			
INTERVENTORIA		CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA			
ITEM	10.5 PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM			UNIDAD	UND
10. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO					
Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	pasos	Total (und)
POZOZ PLUVIAL Y ALCATARILLADO	30			4.0	120.00
SUBTOTAL					120.00
TOTAL					120.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES




GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA			
INTERVENTORIA		CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA			
ITEM		10.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS		UNIDAD	UND
10. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO					
Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
POZOS PLUVIAL Y ALCANTARILLADO	30				30.00
SUBTOTAL					30.00
TOTAL					30.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

10.7 CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI

UNIDAD

UND

10. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
POZOS PLUVIAL Y ALCANTARILLADO	30				30.00
SUBTOTAL					30.00
TOTAL					30.00

REGISTRO FOTOGRAFICO




CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



FECHA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

M2

11. OBRAS ADICIONALES A LA VIA

Total (m2)

208.80

167.69

187.20

215.20

32.00

0.00

0.00

15.91

15.44

12.87

10.76

13.53

11.74

11.42

10.76

20.76

15.81

8.70

15.36

12.29

15.36

0.00

63.56

188.40

81.28

74.64

39.52

1,449.00

1,449.00





jl

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

Liseth Maryori Nieves

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

11.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR

UNIDAD

M2

11.OBRAS ADICIONALES A LA VIA

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m2)
PZ6-DESCOLE-ø12"	2.00	10.11		2.60	52.57
PZ7-PZ8-ø12"	2.00	35.86		2.00	143.44
PZ8-PZ9-ø12"	2.00	30.30		2.00	121.20
PZ9-PZ10-ø12"	2.00	30.86		2.00	122.64
PZ10-PZ11-ø12"	2.00	41.63		1.65	137.38
PZ11-PZ12-ø14"	2.00	48.44		2.00	193.76
PZ12-PZ13-ø14"	2.00	52.59		2.00	210.36
PZ13-PZ14-ø14"	2.00	50.70		2.00	202.80
PZ14-PZ15-ø16"	2.00	51.58		2.00	206.32
PZ15-PZ16-ø16"	2.00	48.85		1.40	136.78
PZ16-PZ17-ø16"	2.00	20.27		2.00	81.08
PZ17-PZ18-ø24"	2.00	30.90		2.00	123.60
PZ18-PZ19-ø24"	2.00	50.01		2.00	200.04
PZ19-DESCOLE-ø24"	2.00	10.11		2.00	40.44
PZ20-PZ21-ø12"	2.00	25.15		2.00	100.60
PZ21-PZ22-ø14"	2.00	29.08		2.00	116.32
PZ22-PZ23-ø14"	2.00	54		2.15	232.20
PZ23-PZ24-ø14"	2.00	49.2		2.00	196.80
PZ24-PZ25-ø14"	2.00	23.8		2.00	95.20
PZ25-PZ26-ø16"	2.00	46.9		2.000	187.60
PZ26-PZ27-ø16"	2.00	23.5		2.000	94.00
PZ27-PZ28-ø16"	2.00	23.6		2.000	94.40
PZ28-PZ29-ø16"	2.00	11.4		1.700	38.76
PZ29-PZ30-ø16"	2.00	11.7		2.400	56.16
PZ30-PZ17-ø16"	2.00	8.51		3.050	51.91

SUBTOTAL

3,236.36

TOTAL

3,236.36

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

11.9 MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 12" A 24"

UNIDAD

DIA

11.OBRAS ADICIONALES A LA VIA

Detalle	DIA	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (dia)
EXCAVACIONES REDES	10				10.00
SUBTOTAL					10.00
TOTAL					10.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Signature

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

Signature

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA			
INTERVENTORIA		CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA			
ITEM		11.10 MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 24" A 30"	UNIDAD	DIA	
11.OBRAS ADICIONALES A LA VIA					
Detalle	DIA	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (dia)
EXCAVACIONES REDES	10				10.00
SUBTOTAL					10.00
TOTAL					10.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

12.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

UNIDAD

M3

12. ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA

Detalle	unidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
MURO		7.00	2.93	4.0	81.90
SUBTOTAL					81.90
TOTAL					81.90

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA
INTERVENTORIA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA
CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

12.2 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO
A MANO

UNIDAD

M3

12. ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA

Detalle	unidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
MURO		7.00	1.15	0.2	1.96
SUBTOTAL					1.96
TOTAL					1.96

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA
INTERVENTORIA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

12.3 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON
RECEBO

UNIDAD

M3

12. ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA

Detalle	unidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
MURO		7.00	2.93	1.3	26.60
SUBTOTAL					26.60
TOTAL					26.60

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

12.5 CONCRETO DE 21 MPA

UNIDAD

M3

12. ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA

Detalle	unidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
ZARPA		7.00	2.84	0.4	7.95
LLAVE		7.00	0.7	0.35	1.70
VASTAGO		4.39	0.4	2.40	4.21
SUBTOTAL					13.86
TOTAL					13.86

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA						
CONTRATISTA		CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA		CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM		12.8 MATERIAL GRANULAR DRENANTE		UNIDAD	M3	
12. ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA						
Detalle		unidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
MURO			7.00	1.40	0.50	4.90
SUBTOTAL						4.90
TOTAL						4.90

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA

INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM

12.9 FILTRO EN GEODREN 4" DE H=1.00 MTS TUBULAR INCL.
EXCAVACIONES Y RETIROS


UNIDAD

ML

12. ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA

Detalle	unidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
K0+030 - K0+170		140.00			140.00
K0+310 - K0+735		292.60			292.60
SUBTOTAL					432.60
TOTAL					432.60

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L. INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES



GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA
INTERVENTORIA

CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA
CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA

ITEM	14.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).			UNIDAD	M3/KM
14.TRANSPORTE					
Detalle	cantidad(m3)	EXPANSIÓN MATERIAL	Total (m3)	Dist (km)	Total (m3/km)
recebo	2,828.73	1.30	3677.35	75.00	275,801.49
grava	551.91	1.30	717.49	75.00	53,811.67
arena tu	119.25	1.30	155.03	75.00	11,627.23
relleno	26.80	1.30	34.58	75.00	2,593.50
excavacion	5262.37	1.30	6841.09	6.00	41,046.52
concreto 3000	13.83	M3	M3	M3	
arena	9.68	1.30	12.59	75.00	943.90
triturado	8.99	1.30	11.69	75.00	876.48
SUBTOTAL					386,700.79
TOTAL					386,700.79

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Signature]

CONSORCIO TULUNI 2025
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

[Signature]

CONSORCIO VIAS 04
R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES